Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области",100400, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ РАЙОН, П.БОТАКАРА, УЛ. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, тел.: 87215421801**	**131040004447**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республика, строение 15.**	**000340005764**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 9 от 04.03.2024 года	

Номер документа	Дата составления
61	**26.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канализационных сетей в с.Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области			Работа	1	77 358 593,86	77 358 593,86	8 288 420,77
				Итого	1	x	77 358 593,86	8 288 420,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шохшин Ж.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	Подрядчик: ТОО "Сервис НС"
БИН 131040004447	БИН/ИИН 000340005764
ИИК KZ48070103KSN3013000	ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК KKMFKZ2A	БИК BRKEKZKA
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	АО "Bereke Bank"

Договор: №9 от 04.03.2024 г.

АКТ №2

приемки выполненных работ от 27 августа 2024 г.

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Объект: Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		731 813 345,45
2	Сумма договора на 2024 год		191 644 308,15
3	Сумма договора на 2025 год		540 169 037,30
4	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		57 493 292,45
5	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		114 285 714,29
6	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		80 000 000,00
7	Виды выполненных работ		СМР
8	Сумма выполненных работ за текущий месяц		77 358 593,86
9	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		191 644 308,15
10	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		0,00
11	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		77 358 593,86
12	Итого сумма удержания резерва		0,00
13	Погашение аванса в размере 30%		23 207 578,16
14	Остаток аванса		34 285 714,29
15	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		54 151 015,70
16	в том числе НДС-12%		5 801 894,54

Заказчик: **И.о. руководителя Государственного учреждения "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"** **Жаржанов А.Х.**

Подрядчик:Директор ТОО "СЕрВИС НС" **Шохшин Ж.С.**

Форма по приложению 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Богакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС", БИН 000340005764, Акмолинская област, г.Косшы, ул.Республика,строение 15

Наименование строительства и его адрес: 35-2017 Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024 г (ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		9	04.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция канализационных сетей . Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области (02-01)	191 644 308,15	69 070 173,09	69 070 173,09	69 070 173,09		0,00			8 288 420,77	77 358 593,86

М.П.

Заказчик И.о. руководителя Государственного учреждения "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447, Жарканов А.Х.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764, Шохпин Ж.С
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "D&LEMPORIO", Рустемов А.Т.,№ KZ86VJE00062960 от 26.02.2021г.,№ KZ02VJE00063308 от 10.03.2021г, KZ54VJE00062275 от 12.02.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" БИН 131040004447, Карагандинская область,Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЛАЙ ХАНА, 39**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764, Акмолинская область, город Косшы, улица Республика, строение 15**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35-2017 Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 9 от 03.04.2024 года**

Акт выполненных работ №2

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01 Реконструкция канализационных сетей**

Составлен (а) в в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	5889,626445	273,80 0,00	273,80 74,56	1612579,78 0,00	1612579,59 439130,47		316174,06 154300,33	2083054,17	
2	2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	145,722248	1768,95 1077,44	687,62 196,10	257775,28 157007,07	100201,63 28576,19	566,77	133619,78 31311,62	422706,68	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	36,430562	3630,70 3630,70	0,00 0,00	132268,50 132268,50	0,00 0,00		95233,32 18200,10	245701,92	
4	4	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ (При УГВ=2,6 м, амплитуде колебания УГВ=1 м, глубина траншеи Нсред=3,5 м и В=1,6 м, толщ. мокрого грунта Нгр=1,9 м, толщ. водного пласта Нводы=0,9 м)*	м³ грунта	7210,23856	301,18 0,00	301,18 82,01	2171579,73 0,00	2171579,73 591311,73		425744,40 207785,90	2805110,03	
5	5	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	12759,52918	20,23 0,00	20,23 7,00	258125,26 0,00	258125,26 89316,72		64307,97 25794,59	348227,82	
6	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	394,624614	1894,23 1894,23	0,00 0,00	747509,78 747509,78	0,00 0,00		538207,11 102857,26	1388574,15	
7	7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	420,9066	7940,69 2284,80	321,99 102,08	3342288,78 961687,44	135527,76 42966,18	2245073,76	994606,92 346951,62	4683847,32	
8	8	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	2922,818	2556,15 0,00	2556,15 1752,15	7471161,22 0,00	7471161,22 5121215,53		3687275,24 892674,88	12051111,34	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**15993288,33** **1998472,79**	**11749175,19** **6312516,82**	**2245640,53** **0,00**	**6255168,80** **1779876,30**	**24028333,43**	
			Раздел 2: Трубопроводы сети										
9	10	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,81	1966963,55 579288,63	1387674,92 399804,36	3560203,99 1048512,47	2511691,64 723645,87		1754436,69 425171,24	5739811,92	
10	12	241-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1828,1	6897,00		12608405,74		12608405,74		13617078,17	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы сети								1008672,43		
								16168609,73 **1048512,47**	**2511691,64** **723645,87**	**12608405,74** **0,00**	**1754436,69** **1433843,67**	**19356890,09**	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Ж/бетонные колодцы										
			Канализационные сетевые колодцы (330 шт)										
11	13	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	89,095	69224,36 29923,08	14330,73 6664,12	6167544,30 2665996,76	1276796,47 593739,83	2224751,22	3227139,15 751574,76	10146258,21	
12	14	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	45	34803,00		1566135,00		1566135,00	125290,79	1691425,79	
13	15	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	73	22396,00		1634908,00		1634908,00	130792,63	1765700,63	
14	16	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	99	28586,00		2830014,00		2830014,00	226401,14	3056415,14	
15	17	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	45	31614,00		1422630,00		1422630,00	113810,47	1536440,47	
16	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	45	7837,00		352665,00		352665,00	28213,14	380878,14	
17	22	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	45	11375,00		511875,00		511875,00	40950,00	552825,00	
			Канализационные перепадные колодцы (41 шт)										
			Итого по разделу 3: Ж/бетонные колодцы					**14485771,30** **2665996,76**	**1276796,47** **593739,83**	**10542978,22** **0,00**	**3227139,15** **1417032,93**	**19129943,38**	
			ИТОГО по акту					**46647669,36** **5712982,02**	**15537663,30** **7629902,52**	**25397024,49** **0,00**	**11236744,64** **4630752,90**	**62515167,16**	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			650 157,74					
			Итого с временными									63 165 324,90	
			Зимние удорожания	%	1,76			1 111 709,72					
			Итого с зимними удорожаниями									64 277 034,62	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1 285 540,69					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65 562 575,31	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		2024,00			2024,00				70 479 768,46	
			НДС	%	12,00			8 457 572,21					
			Итого с НДС									78 937 340,67	
			Итого с учетом общей скидки К=0,98									77 358 593,86	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕРВИС НС", БИН 131040007218
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Шохшин А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя, Жарасбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "D&JEMPORIO", Рустемов К.Т. № KZ86VJE00062960 от 26.02.2021г,№ KZ02VJE00063308 от 10.03.2021г, KZ54VJE00063275 от 12.03.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "MS Engineering" , Муталиев К.Ж. KZ30VJE00075414 от 13.07.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)