Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек Би, улица Шахтинское шоссе, строение 1/6** — ИИН/БИН **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №10 от 01.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
54	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства Газопровод высокого давления» (5пусковой комплекс)»			Работа	1	5 007 662,00	5 007 662,00
				Итого	1	x	5 007 662,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

Субподрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Наименование строительства и его адрес: **Газификация города Нур-Султан .2 очередь строительства. Газопровод высокого давления. 5 пусковой комплекс**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наимен-нован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 10	01.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	5 007 662,00									
Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа	5 007 662,00	4 471 126,79							536 535,21	5 007 662,00
Всего к оплате:									**536 535,21**	**5 007 662,00**

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

Директор _____ **Жаугаштаев А.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турапов С.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация города Нур-Султан .2 очередь строительства. Газопровод высокого давления. 5 пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 01.08.2023 г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа									
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1097	269,56	269,56	295707	295707	0	43036	365843
				м3 грунта		0	54,49	0	59772		27099	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,6	3183,55	0	5094	0	0	3667	9462
				м3 грунта		3183,55	0	5094	0		701	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		109	1889,7	220,52	205978	24037	0	188170	425679
				м3 основания		1669,18	74,59	181941	8130		31532	
4	4	Е11-010104-0502	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1097	48,36	48,36	53048	53048	0	14669	73135
				м3 грунта		0	18,57	0	20374		5417	
5	5	Е11-010104-0508	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1097	23,31	23,31	25572	25572	0	7067	35249
				м3 грунта		0	8,95	0	9815		2611	
6	6	Е11-010205-0502	Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,6	1383,84	0	2214	0	0	1594	4113
				м3 грунта		1383,84	0	2214	0		305	
7	7	Е11-220301-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,37	5266600,2	2647047,4	1948642	979408	0	1345474	3557646
				км трубопровода		2619552,8	1053595,55	969235	389830		263529	
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа									4471127
			ИТОГО:					2 536 255	1 377 771		1 603 677	4 471 127
								1 158 484	487 921		331 194	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		536 535				
			Итого с НДС									5 007 662

Генподрядчик:

ТОО "Жаза-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидальный идентификационный номер)

Директор **Жумагулов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидальный идентификационный номер)

Директор **Турдалиев С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)