Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №2 от 16.01.2024 г.

СПРАВКА № 4 от 26.07.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		2	16.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"	71 493 073,85	63 833 101,66							7 659 972,19	71 493 073,85
за месяц	15 963 874,18	14 253 459,09							1 710 415,09	15 963 874,18
удержание аванса	1 466 680,47	1 309 536,13							157 144,34	1 466 680,47
удержание 5 %	798 193,71	712 672,95							85 520,75	798 193,71
К оплате:	13 699 000,00	12 231 250,01							1 467 750,00	13 699 000,00

К оплате: Тринадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч тенге 00 тиын

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.

Акт №12

приемки выполненных работ за июль 26.07.2024 г.

Локальная смета №2-1-1

на Ремонтные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
			Внутренняя отделка										
1	42	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м²	232,32	2108,78	213,92	489912	49698	0	333611	889405	
			НР - 72%; СП - 8%			1894,86	99,58	440214	23134		65882		
2	43	232-401-0101 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	м²	232,32	4122,00	0,00	957623	0	957623	0	1034233	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		76610		
3	44	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м² оштукатуриваемой поверхност	10,11	4614,40	52,95	46652	535	13238	23913	76210	
			НР - 72%; СП - 8%;			3252,14	32,91	32879	333		5645		

4	45	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	10,11	792,91	6,02	8016	61	3079	3527	12466
			НР - 72%; СП - 8%;			482,26	2,19	4876	22		923	
			Окна									
5	67	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	67,7	2996,88	5,53	202889	374	158406	31838	253505
			НР - 72%; СП - 8%;			651,53	1,64	44109	111		18778	
6	68	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	33,65	2205,18	5,53	74204	186	52094	15825	97231
			НР - 72%; СП - 8%;			651,53	1,64	21924	55		7202	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				1779296	50854	1184440	408714	2363050
								544002	23655	0	175040	

Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

			Внутренняя отделка										
7	30	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 поверхности	269	432,90 347,74	1,11 0,54	116 450 93 542	299 145	22 609 -	67 455 14 712	198 617	
8	31	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 поверхности	269	214,69 182,65	0,47 0,22	57 752 49 133	126 59	8 493 -	35 418 7 454	100 624	
9	35	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 поверхности	27,04	499,94 414,78	1,11 0,54	13 518 11 216	30 15	2 272 -	8 086 1 728	23 332	
10	36	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 поверхности	27,04	259,82 227,78	0,47 0,22	7 026 6 159	13 6	854 -	4 439 917	12 382	
11	37	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м²	70,48	2108,78 1894,86	213,92 99,58	148 627 133 550	15 077 7 018	0 -	101 209 19 987	269 823	
12	38	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	70,48	4122,00 0,00	0,00 0,00	290 519 0	0 0	290 519 -	0 23 242	313 761	Казахстан

			ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №1					**633 892**	**15 545**	**324 747**	**216 607**	**918 539**	
								293 600	**7 243**		**68 040**		

Корректировка №5 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

13	**5**	**980999**	**Кресла**	**шт**	**56**	**59805,53**	**0,00**	**3349110**	**0**	**0**	**0**	**3349110**	**Казахстан**
						0,00	**0,00**	**0**	**0**	**3349110**	**0**		
			ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №5					**3 349 110**	**0**	**0**	**0**	**3 349 110**	
								0	**0**	**3 349 110**	**0**		
			ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**5762298**	**66399**	**1509187**	**625321**	**6630699**	
								837602	**30898**	**3349110**	**243080**		

Всего по акту	**6 630 699**
Временные здания и сооружения (1,2%)	39 379
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**66 419**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**6 736 497**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**7 040 002**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**6 899 201,96**
НДС 12%	827 904,24
Итого по акту с НДС	**7 727 106,20**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.

Акт №13

приемки выполненных работ за июль 26.07.2024 г.

Локальная смета №2-1-3

на Водопровод и канализация

Основание: ВК

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-3 на Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 1.В1-водопровод хозяйственно-бытовой										
			Узел водомерный-1шт										
1	**1**	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**	**30589,63**	**643,37**	**30590**	**643**	**15035**	**10858**	**44764**	
			НР - 72%; СП - 8%			**14911,55**	**169,07**	**14912**	**169**		**3316**		
2	**3**	**241-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**1**	**380,00**	**0,00**	**380**	**0**	**380**	**0**	**410**	**Казахстан**
			СП - 8%			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**30**		
3	**4**	**244-301-0406 РСНБ РК 2022**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**4100,00**	**0,00**	**4100**	**0**	**4100**	**0**	**4428**	**Казахстан**
			СП - 8%			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**328**		

4	5	242-302-0601 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	32281,00	0,00	32281	0	32281	0	34863	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2582		
5	7	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1666,16	219,03	1666	219	19	1080	2965	
			НР - 72%; СП - 8%			1428,07	71,63	1428	72		220		
6	8	242-404-0802 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	9528,00	0,00	9528	0	9528	0	10290	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		762		
7	9	241-114-0101 РСНБ РК 2022 прим	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х15 мм	шт.	2	387,00	0,00	774	0	774	0	836	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		62		
			ТРУБОПРОВОДЫ										
8	10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2025,72	17,32	50643	433	288	35947	93517	
			НР - 72%; СП - 8%			1996,88	0,14	49922	4		6927		
9	11	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	24,75	217,00	0,00	5371	0	5371	0	5801	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 40.0,99*			0,00	0,00	0	0		430		
10	15	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	25	8,00	0,00	200	0	200	0	216	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		16		
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячего водоснабжения, Т3										
11	19	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	6078,75	60,23	6079	60	102	4278	11186	
			НР - 72%; СП - 8%			5916,55	25,36	5917	25		829		
12	20	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	32550,00	0,00	32550	0	0	0	32550	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	32550	0		

13	21	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2025,72	17,32	10129	87	58	7189	18703	
			НР - 72%; СП - 8%			1996,88	0,14	9984	1		1385		
14	22	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	4,95	217,00	0,00	1074	0	1074	0	1160	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		86		
15	24	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5	8,00	0,00	40	0	40	0	43	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3		
	РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовое, К1												
16	26	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1162,17	1,99	2324	4	5	1668	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			1157,60	0,65	2315	1		319		
17	27	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1121,71	4,89	10095	44	61	7203	18682	
			НР - 72%; СП - 8%			1110,03	1,50	9990	14		1384		
18	28	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	1,996	344,00	0,00	687	0	687	0	742	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		55		
19	29	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	8,982	832,00	0,00	7473	0	7473	0	8071	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		598		
20	31	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	0,00	846	0	846	0	914	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		68		
21	32	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	260,00	0,00	520	0	520	0	562	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		42		
22	33	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	319,00	0,00	319	0	319	0	345	Казахстан

			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		26		
23	34	241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	79,00	0,00	79	0	79	0	85	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6		
24	35	241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	94,00	0,00	94	0	94	0	102	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		8		
25	36	241-212-0502 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	956,00	0,00	956	0	956	0	1032	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		76		
26	37	241-506-0101 РСНБ РК 2022	**Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм**	шт.	1	2402,00	0,00	2402	0	2402	0	2594	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		192		
27	38	1117-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники одиночные. Установка без подводки воды**	комплект	1	3126,37	114,03	3126	114	282	2007	5543	
			НР - 72%; СП - 8%			2729,96	57,04	2730	57		411		
28	39	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	18098,94	83,45	18099	83	15084	2139	21857	
			НР - 72%; СП - 8%			2932,31	38,62	2932	39		1619		
29	40	244-101-0102 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	комплект	1	9913,00	0,00	9913	0	9913	0	10706	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		793		
30	41	244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1	5326,00	0,00	5326	0	5326	0	5752	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		426		
31	42	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	1	922,00	0,00	922	0	922	0	996	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		74		
32	43	244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	1	19691,00	0,00	19691	0	19691	0	21266	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1575		

33	44	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807,00	0,00	14807	0	14807	0	15992	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1185		
34	45	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1783,00	0,00	1783	0	1783	0	1926	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		143		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**284867**	**1687**	**150500**	**72369**	**383210**	
								100130	**382**	**32550**	**25976**		

ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**284867**	**1687**	**150500**	**72369**	**383210**
					100130	**382**	**32550**	**25976**	

Всего по акту	**383 210**
Временные здания и сооружения (1,2%)	4 208
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**7 097**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**394 515**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**412 289**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**404 043,22**
НДС 12%	48 485,19
Итого по акту с НДС	**452 528,41**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор_____Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.

Акт №14

приемки выполненных работ за июль 26.07.2024 г.

Локальная смета №2-1-5

на Пожарную сигнализацию

Основание: ПС

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-5 на Пожарная сигнализация										
			РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	8	3548,12	0,21	28385	2	662	19959	52212	
			НР - 72%; СП - 8%			3465,11	--	27721	--		3868		
2	2	248-303-0205 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	шт.	1	37081,00	--	37081	--	37081	--	40047	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2966		
3	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	26297,95	3232,98	26298	3233	1954	15822	45490	
			НР - 72%; СП - 8%			21111,12	863,76	21111	864		3370		

4	4	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 *СП - 8%*	шт.	1	20353,00 --	-- --	20353 --	-- --	20353	-- 1628	21981	Казахстан
5	5	1310-0409-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок настольного исполнения. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	157890,13 127012,25	24467,81 6537,09	157890 127012	24468 6537	6410	96156 20324	274369	
6	6	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Аккумуляторная батарея *СП - 8%*	шт.	1	12034,00 --	-- --	12034 --	-- --	12034	-- 963	12997	Казахстан
7	7	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	26	5128,02 5059,78	2,49 --	133329 131554	65 --	1710	94719 18244	246292	
8	8	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	26	2334,00 --	-- --	60684 --	-- --	60684	-- 4855	65539	Казахстан
9	9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2113,08 1963,09	-- --	6339 5889	-- --	450	4240 846	11426	
10	10	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	3	1153,00 --	-- --	3459 --	-- --	3459	-- 277	3736	Казахстан
11	11	1310-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	9342,39 9041,55	1,70 --	37370 36166	7 --	1197	26040 5073	68482	
12	12	248-303-0106 РСНБ РК 2022 прим.	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации /УКШ-1/ *СП - 8%*	шт.	4	37874,00 --	-- --	151496 --	-- --	151496	-- 12120	163616	Казахстан
13	13	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	215	919,13 274,83	499,86 206,69	197613 59088	107470 44438	31055	74538 21773	293924	
14	14	243-305-0501 СпрСЦ 06.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50 *СП - 8%;*	км	0,2193	156702,00 --	-- --	34365 --	-- --	34365	-- 2749	37114	Казахстан

15	15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	215	333,22 314,81	2,65 0,16	71642 67684	569 34	3389	48758 9632	130032	
16	16	243-907-0101 РСНБ РК 2022 прим	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм *СП - 8%;*	м	219,3	101,00 --	-- --	22149 --	-- --	22149	-- 1772	23921	Казахстан
			РАЗДЕЛ 2.Оповещание при пожаре										
17	17	1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	15	10639,75 10573,00	1,18 --	159596 158595	18 --	983	114188 21903	295687	
18	18	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП *СП - 8%*	шт.	1	2265,00 --	-- --	2265 --	-- --	2265	-- 181	2446	Казахстан
19	19	248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED *СП - 8%*	шт.	14	1585,00 --	-- --	22190 --	-- --	22190	-- 1775	23965	Казахстан
20	20	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	150	919,13 274,83	499,86 206,69	137870 41225	74980 31004	21665	52004 15191	205064	
21	21	243-305-0501 СпрСЦ 06.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50 *СП - 8%;*	км	0,153	156702,00 --	-- --	23975 --	-- --	23975	-- 1918	25893	Казахстан
22	22	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	150	333,22 314,81	2,65 0,16	49983 47222	398 24	2363	34017 6720	90720	
23	23	243-907-0101 РСНБ РК 2022 прим	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм *СП - 8%;*	м	153	101,00 --	-- --	15453 --	-- --	15453	-- 1236	16689	Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**1411819** **723267**	**211210** **92901**	**477344** **0**	**580441** **159384**	**2151644**	

ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**1411819** **723267**	**211210** **92901**	**477344** **0**	**580441** **159384**	**2151644**

Всего по акту **2 151 644**

Временные здания и сооружения (1,2%)	25 820
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**43 549**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**2 221 013**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**2 321 078**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**2 274 656,44**
НДС 12%	272 958,77
Итого по акту с НДС	**2 547 615,21**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.

Акт №15

приемки выполненных работ за июль 26.07.2024 г.

Локальная смета №7-1

на Благоустройство территории

Основание: ГП

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №7-1 на Благоустройство территории										
			РАЗДЕЛ 4.МАФЫ										
1	22	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	2	41050,00	33,00	82100	66	81758	212	88897	
			НР - 72%; СП - 8%			138,00	9,00	276	18		6585		
2	23	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	2	54720,00	214,00	109440	428	93566	11210	130302	
			НР - 72%; СП - 8%			7723,00	62,00	15446	124		9652		

			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				191540	494	175324	11422	219199
								15722	142	0	16237	

Корректировка №6 к локальной смете №7-1 на Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

			Ограждение									
3	28	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=72%	м оград	144,5	4 906,98	1 557,34	709059	225036	76565	356625	1150939
						2 819,78	607,99	407458	87855		85255	
4	29	291-187-3424	Секция 3d из прутка 3,5 мм, 2535x1530 с ячейкой 55x200 RAL6005 (кпл)	1 шт	57	16 916,42	0,00	964236	0	964236	0	1041375
						0,00	0,00	0	0		77139	
5	30	291-187-3425	Столб 50x50x2, высота 2 м с заглушкой (кпл)	1 шт	55	11 431,40	0,00	628727	0	628727	0	679025
						0,00	0,00	0	0		50298	
6	31	291-187-3426	Скоба 43x25x2,5 мм RAL6005 (кпл)	1 шт	165	572,42	0,00	94449	0	94449	0	102005
						0,00	0,00	0	0		7556	
7	32	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=72%	шт.	1	1 294,10	40,78	1294	41	55	868	2335
						1 198,37	6,86	1198	7		173	
8	33	291-187-3427	Калитка 1500x1000 мм (кпл)	1 шт	1	89 451,98	0,00	89452	0	89452	0	96608
						0,00	0,00	0	0		7156	
9	34	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72%	шт.	3	55 444,59	7 066,71	166334	21200	35386	85250	271711
						36 582,56	2 885,15	109748	8655		20127	
10	35	291-187-0324	Ворота распашные 1500x3000 мм (кпл)	1 шт	3	265 280,23	0,00	795841	0	795841	0	859508
						0,00	0,00	0	0		63667	
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №6	Тенге				3449392	246277	2684711	442743	4203506
								518404	96517	0	311371	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				3640932	246771	2860035	454165	4422705
								534126	96659	0	327608	

Всего по акту	**4 422 705**
Временные здания и сооружения (1,2%)	53 072
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**89 516**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**4 565 293**

Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**4 770 977**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**4 675 557,46**
НДС 12%	561 066,90
Итого по акту с НДС	**5 236 624,36**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.