форма КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI - 2050"

Подрядные работы: "Реконструкция ТМ-23 в г.Астане (Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ТРП-2 до пр.Абылайхана, 2Ду 1000мм по ул. Кравцова от НС6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский)"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц **2016г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№ 15/78	18.12.2015г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**473 055 896**								**50 684 560**	**473 055 896**
в т. ч. за отчетный месяц	**473 055 896**	**422 371 336**								

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI -2050"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

АКТ выполненных объемов работ за май 2016 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

НА ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

Основание:

Сметная стоимость 147155,684 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземная прокладка								
		Трубы в ППУ-изоляции								
133	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х10/1200-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	750	79149,00	–	59361750	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура								
74	130904-1239	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 1000, PN 25, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005**	4	17923965,00	–	71695860	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
76	130904-1229	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 500, PN 25, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005**	2	4712504,00	–	9425008	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С130904-1220 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 200, PN 25, надземной установки, с механическим редуктором ГОСТ 21345-2005	2	218835,00	–	437670	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
80	С130904-1218 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 150, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	2	144698,00	–	289396	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
82	С130904-1210 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 50, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005 /Шаровой кран для спуска воздуха типа Boehmer, BBF/KSG/KSF-V-HS, Ду 50 мм, Ру 2,5 МПа/	2	20956,00	–	41912	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура в ППУ-изоляции								
282	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст219-2-ППУ-ПЭ, А 2,51м/	4	541567,00	–	2166268	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143417864	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость оборудования -	Тенге			81120868				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			81120868				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62296996				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62296996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3737820				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66034816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			147155684				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			143417864	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость оборудования -	Тенге			81120868				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			81120868				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62296996				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62296996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3737820				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66034816				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			147155684				
		Временные здания и сооружения	1,20%			66 827 234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		возвратные суммы				118 863				
		Зимнее удорожание	3,78%			2 526 069				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%			935 581				
		Итого в ценах 2001 года				151 409 753				
	1	Итого в ценах 2016 года	2,737			414 408 493				
						414 408 493				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			8 288 170				
		Итого				422 696 662	– возвр. сумма -325 327			
		НДС	12%			~~50 723 599~~				
		Итого				~~473 420 262~~				
		~~возвратные суммы~~				~~325 327~~				
		Всего				~~473 094 935~~ 473 095 896				

ЗАКАЗЧИК: Байгадиков Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Жанысбеков О.К.

Технический надзор: ТОО „VEREN"

Адуов Б.Б.

Наторкова Р.В.