форма КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI - 2050"

Подрядные работы: "Реконструкция ТМ-23 в г.Астане (Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ТРП-2 до пр.Абылайхана. 2Ду 1000мм по ул. Кравцова от НС6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский)"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц **2016г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№ 15/78	18.12.2015г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**554 011 259**								**8 673 789**	**80 955 363**
в т. ч. за отчетный месяц	**80 955 363**	**72 281 574**								

Заказчик: Бадеев Б. Н.

Генподрядчик: Жаныбеков О. К.

Нагорнова Р. В.

форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI -2050"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

АКТ № 2 выполненных объемов работ за май 2016 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

НА ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

Основание: 583-13-ТС1,по замечаниям гос.экспертизы

Сметная стоимость 24364,616 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка								
		Трубы в ППУ-изоляции								
3	С130806-537 Изм. и доп. вып. 20	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10/1175-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006** м	258	54425,00	--	14041650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14041650	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14041650				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14041650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			842499				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14884149				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14884149				
		РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка								
		Трубы в ППУ-изоляции								
133	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х10/1200-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** м	113	79149,00	--	8943837	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8943837	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8943837				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8943837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			536630				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9480467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9480467				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22985487	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22985487				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22985487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1379129				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24364616				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24364616				
		Временные здания и сооружения	1,20%			24 656 991				
		возвратные суммы				43 856				
		Зимнее удорожание	3,78%			932 034				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%			345 198				
		Итого в ценах 2001 года				25 934 224				
	1	Итого в ценах 2016 года	2,737			70 981 970				
						70 981 970				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 419 639				
		Итого				72 401 609 - 120035 возвратные суммы				
		НДС	12%			~~8 688 193~~				
		Итого				~~81 089 802~~				
		возвратные суммы				~~120 035~~				
		Всего				~~80 969 768~~ 80 955 363				

ЗАКАЗЧИК: Байсадиев

ПОДРЯДЧИК: Жаныс бетов О.К.

ТЕХНАДЗОР: Пак О.К.

(Адуов Б.Б.) Нагорнова Р.В.