Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

**Заказчик**: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района"

**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

**Наименование строительства и его адрес**: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №2 от 16.01.2024 г.

**СПРАВКА № 5** от 13.08.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 16.01.2024 г. | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области" | 89 559 297,63 | 79 963 658,60 | | | | | | | 9 595 639,03 | 89 559 297,63 |
| за месяц | 18 066 223,78 | 16 130 556,95 | | | | | | | 1 935 666,83 | 18 066 223,78 |
| удержание аванса | 8 742 348,92 | 7 805 668,68 | | | | | | | 936 680,24 | 8 742 348,92 |
| удержание 5 % | 903 311,19 | 806 527,85 | | | | | | | 96 783,34 | 903 311,19 |
| К оплате: | 8 420 563,67 | 7 518 360,42 | | | | | | | 902 203,25 | 8 420 563,67 |

К оплате: Восемь миллионов четыреста двадцать тысяч пятьсот шестьдесят три тенге 67 тиын.

**Принял (Заказчик):**

КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

**Сдал (Подрядчик):**

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Ракимжанов Т.К.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830**

Тел.: 87183121153

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988**

Тел.: 87057077767

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование, адрес)*

**Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование)*

**Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.**

# Акт №16
## приемки выполненных работ за август 13.08.2024 г.

Локальная смета №2-1-1

на Ремонтные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Внутренная отделка** | | | | | | | | | |
| **1** | **38** | **1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** | **м² отделываемой поверхности** | **269** | **1585,81** | **12,03** | **426583** | **3236** | **163891** | **187656** | **663378** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | **964,52** | **4,38** | **259456** | **1178** | | **49139** | |
| **2** | **40** | **1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м² поверхности** | **25,55** | **1067,68** | **6,02** | **27279** | **154** | **7783** | **13967** | **44546** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **757,03** | **2,19** | **19342** | **56** | | **3300** | |
| | | | **Двери** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69 | 1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | м² | 2,1 | 4239,57 | 67,87 | 8903 | 143 | 1350 | 5381 | 15427 |
| | | | НР - 72%; СП - 8%; | | | 3528,54 | 30,33 | 7410 | 64 | | 1143 | |
| 4 | 70 | 223-207-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м² | 2,1 | 55181,00 | 0,00 | 115880 | 0 | 115880 | 0 | 125150 |
| | | | СП - 8%; | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 9270 | |
| 5 | 73 | 1110-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 26 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м² | 17,22 | 4998,13 | 174,28 | 86068 | 3001 | 46408 | 27370 | 122513 |
| | | | НР - 72%; СП - 8%; | | | 2128,85 | 78,67 | 36659 | 1355 | | 9075 | |
| 6 | 75 | 223-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м² | 17,22 | 7373,00 | 0,00 | 126963 | 0 | 126963 | 0 | 137120 |
| | | | СП - 8%; | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 10157 | |
| 7 | 78 | 223-502-0201<br>РСНБ РК 2022 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 18 | 527,00 | 0,00 | 9486 | 0 | 9486 | 0 | 10245 |
| | | | СП - 8% | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 759 | |
| | | | **Сцена** | | | | | | | | | |
| 8 | 89 | 1110-0102-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка | м³ древесины в конструкции | 1,09332 | 124731,72 | 1753,58 | 136372 | 1917 | 98643 | 26388 | 175781 |
| | | | НР - 72%; СП - 8%; | | | 32754,96 | 766,51 | 35812 | 838 | | 13021 | |
| 9 | 90 | 1110-0114-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Прогоны из досок. Укладка по фермам | м³ древесины в конструкции | 0,0976 | 166067,36 | 1981,39 | 16208 | 193 | 13457 | 1902 | 19559 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 26212,03 | 855,69 | 2558 | 84 | | 1449 | |
| 10 | 91 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,19092 | 10227,08 | 63,50 | 12180 | 76 | 8177 | 2851 | 16234 |
| | | | НР - 72%; СП - 8%; | | | 3297,37 | 27,66 | 3927 | 33 | | 1202 | |
| 11 | 92 | 1111-0101-3502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство | м² покрытия | 25,14 | 1170,53 | 33,12 | 29427 | 833 | 1895 | 19523 | 52866 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1062,02 | 16,57 | 26699 | 417 | | 3916 | |
| 12 | 94 | 214-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,06 | 441684,00 | 0,00 | 26501 | 0 | 26501 | 0 | 28621 |
| | | | СП - 8% | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 2120 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Крыльцо Кр-1** | | | | | | | | | |
| 13 | 99 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство** | м³ | 2,4 | 56991,94 | 1383,11 | 136781 | 3319 | 117788 | 12234 | 160936 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6530,94 | 548,60 | 15674 | 1317 | | 11921 | |
| 14 | 100 | 214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,01877 | 481766,00 | 0,00 | 9043 | 0 | 9043 | 0 | 9766 |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 723 | |
| | | | **Пандус Пн-1шт** | | | | | | | | | |
| 15 | 101 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство** | м³ | 1,4 | 56991,94 | 1383,11 | 79789 | 1936 | 68710 | 7136 | 93879 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6530,94 | 548,60 | 9143 | 768 | | 6954 | |
| 16 | 102 | 214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,0288 | 481766,00 | 0,00 | 13875 | 0 | 13875 | 0 | 14985 |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1110 | |
| 17 | 103 | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** | м³ грунта | 2,6 | 54,83 | 54,83 | 143 | 143 | 0 | 30 | 187 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 0,00 | 16,26 | 0 | 42 | | 14 | |
| 18 | 104 | 1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | м² покрытия | 3,15 | 2226,40 | 141,74 | 7013 | 446 | 4988 | 1254 | 8928 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 501,28 | 51,63 | 1579 | 163 | | 661 | |
| 19 | 105 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж** | т конструкций | 0,02263 | 107661,26 | 35627,87 | 2436 | 806 | 353 | 1127 | 3848 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | 56449,79 | 12693,95 | 1277 | 287 | | 285 | |
| 20 | 106 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | **Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,02263 | 1004968,00 | 0,00 | 22742 | 0 | 22742 | 0 | 24561 |
| | | | *СП - 8%;* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1819 | |
| 21 | 107 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | м² | 0,65627 | 191,26 | 4,67 | 126 | 3 | 74 | 36 | 175 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | 74,73 | 0,76 | 49 | 0 | | 13 | |
| 22 | 115 | 1146-0302-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм** | шт. | 29 | 2393,87 | 983,08 | 69422 | 28509 | 0 | 38348 | 116392 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | 1410,79 | 425,81 | 40913 | 12348 | | 8622 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | Тенге | | | | 1363220 | 44715 | 858003 | 345203 | 1845092 |
| | | | | | | | | 460498 | 18950 | 0 | 136673 | |

## Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы

### РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 1110-0404-0101 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72% | м2 стен (за вычетом проемов) | -22,93 | 3 262,30<br>1 463,42 | 20,39<br>8,33 | -74 805<br>-33 556 | -468<br>-191 | -40 781<br>- | -24 298<br>-7 928 | -107 031 |
| 24 | 33 | 1134-0108-0703 | Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика НР=72% | м2 поверхности | -37,37 | 1 467,68<br>1 428,24 | 13,19<br>4,44 | -54 847<br>-53 373 | -493<br>-166 | -981<br>- | -38 548<br>-7 472 | -100 867 |
| 25 | 34 | 291-987-2434 | Рейка декоративная дюрополимер "Лувер-12" размером 2900х120 мм Коб =1,03 (кпл) | 1 м2 | -38,4911 | 9 820,28<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -377 993<br>0 | 0<br>0 | -377 993<br>- | 0<br>-30 239 | -408 232 |
| 26 | 35 | 1115-0405-0113 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% | м2 поверхности | -1,49 | 499,94<br>414,78 | 1,11<br>0,54 | -745<br>-618 | -2<br>-1 | -125<br>- | -446<br>-95 | -1 286 |
| 27 | 36 | 1115-0405-0114 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% | м2 поверхности | -1,49 | 259,82<br>227,78 | 0,47<br>0,22 | -387<br>-339 | -1<br>0 | -47<br>- | -244<br>-50 | -681 |
| 28 | 37 | 1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72% | м² | -22,44 | 2108,78<br>1894,86 | 213,92<br>99,58 | -47 321<br>-42 521 | -4 800<br>-2 235 | 0<br>- | -32 224<br>-6 364 | -85 909 |
| 29 | 38 | 232-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм | м² | -22,44 | 4122,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -92 498<br>0 | 0<br>0 | -92 498<br>- | 0<br>-7 400 | -99 898 |
| | | | ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №1 | | | | | -648 596<br>-130 407 | -5 764<br>-2 593 | -512 425<br>0 | -95 760<br>-59 548 | -803 904 |

## Корректировка №5 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы

### РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 1211-0101-0209 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72% | м2 | 388,53 | 4 076,96<br>3 394,04 | 17,71<br>11,01 | 1 584 021<br>1 318 686 | 6 881<br>4 278 | 258 454<br>- | 952 534<br>202 924 | 2 739 479 |
| 31 | 2 | 1211-0101-0104 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72% | м2 | 222,53 | 1 019,18<br>799,32 | 15,33<br>9,53 | 226 798<br>177 873 | 3 411<br>2 121 | 45 514<br>- | 129 596<br>28 512 | 384 906 |
| 32 | 3 | 232-501-0201 | Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =6,8 | 1 кг | 1513,204 | 116,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 175 532<br>0 | 0<br>0 | 175 532<br>- | 0<br>14 043 | 189 575 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 222,53 | 1585,81 | 12,03 | 352890 | 2677 | 135578 | 155239 | 548779 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | 964,52 | 4,38 | 214635 | 975 | | 40650 | |
| 34 | 5 | 1115-0405-0111 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% | м2 поверхности | 222,53 | 432,90<br>347,74 | 1,11<br>0,54 | 96 333<br>77 383 | 247<br>120 | 18 703<br>- | 55 802<br>12 171 | 164 306 |
| 35 | 6 | 1115-0405-0112 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% | м2 поверхности | 222,53 | 214,69<br>182,65 | 0,47<br>0,22 | 47 775<br>40 645 | 105<br>49 | 7 025<br>- | 29 300<br>6 166 | 83 241 |
| 36 | 7 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; т.ч.п.3.1:К3мат=0,77; | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 19,4 | 7 980,06<br>3 023,57 | 411,84<br>97,43 | 154 813<br>58 657 | 7 990<br>1 890 | 88 166<br>- | 43 593,84<br>15 873 | 214 280 |
| 37 | 8 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 38,8 | 2 108,36<br>1 367,99 | 105,94<br>88,50 | 81 804<br>53 078 | 4 110<br>3 434 | 24 616<br>- | 40 688,64<br>9 799 | 132 292 |
| 38 | 9 | 1146-0302-0103 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72% | м3 | 2,56 | 30 841,89<br>19 292,00 | 11 549,89<br>5 123,48 | 78 955<br>49 388 | 29 567<br>13 116 | 0<br>- | 45 002,88<br>9 917 | 133 875 |
| 39 | 10 | 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72% | м2 поверхности облицовки | 17,44 | 4 067,14<br>3 570,08 | 24,39<br>13,89 | 70 931<br>62 262 | 425<br>242 | 8 244<br>- | 45 002,88<br>9 275 | 125 209 |
| 40 | 11 | 231-302-0203 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм | 1 м2 | 17,44 | 3 913,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 68 243<br>0 | 0<br>0 | 68 243<br>- | 0,00<br>5 459 | 73 702 |
| 41 | 12 | 1110-0111-0301 | Радиаторные решетки. Установка НР=72% | изделие | 8 | 1 348,19<br>1 011,49 | 157,37<br>79,02 | 10 786<br>8 092 | 1 259<br>632 | 1 435<br>- | 6 281,28<br>1 365 | 18 432 |
| 42 | 13 | 246-304-0523 | Декоративная радиаторная решетка | 1 шт. | 8 | 7 867,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 62 936<br>0 | 0<br>0 | 62 936<br>- | 0,00<br>5 035 | 67 971 |
| 43 | 14 | 1110-0404-0101 | Откосы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72% | м2 стен (за вычетом проемов) | 52,213 | 3 262,30<br>1 463,42 | 20,39<br>8,33 | 170 334<br>76 410 | 1 065<br>435 | 92 859<br>- | 55 328<br>18 053 | 243 715 |
| 44 | 15 | 1107-0519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка перил для инвалидов НР=72% | м ограждения | 1,4 | 22 032,37<br>810,61 | 121,88<br>50,99 | 30 845<br>1 135 | 171<br>71 | 29 539<br>- | 868<br>2 537 | 34 250 |
| | | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 45 | 16 | 1115-0109-0503 | Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72% | м | 138 | 4 600,96<br>2 102,35 | 14,13<br>2,31 | 634 932<br>290 124 | 1 950<br>319 | 342 858<br>- | 209 119<br>67 524 | 911 575 |
| | | | **Двери** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 17 | 223-502-0308 | Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ | 1 шт. | 9 | 1 861,00 | 0,00 | 16 749 | 0 | 16 749 | 0,00 | 18 009 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | 1 340 | |
| 47 | 18 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72% | м2 | 2,73 | 2 652,89 | 257,53 | 7 242 | 703 | 2 468 | 3 178,80 | 11 255 |
| | | | | | | 1 491,14 | 126,19 | 4 071 | 344 | - | 834 | |
| 48 | 19 | 223-203-0704 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный | 1 м2 | 2,73 | 86 912,00 | 0,00 | 237 270 | 0 | 237 270 | 0,00 | 256 252 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | 18 982 | |
| 49 | 20 | 1146-0201-0601 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72% | м3 | 5,2 | 28 380,74 | 22,58 | 147 580 | 117 | 29 624 | 84 844,08 | 251 018 |
| | | | | | | 22 661,28 | 0,00 | 117 839 | 0 | - | 18 594 | |
| 50 | 21 | 213-102-0201 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 Коб =770 | 1000 шт. | 2,08 | 100 550,00 | 0,00 | 209 144 | 0 | 209 144 | 0,00 | 225 876 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | 16 732 | |
| | | | **Сцена** | | | | | | | | | |
| 51 | 22 | 215-301-0809 РСНБ РК 2022 | Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм | м² | 25,5171 | 8520,00 | 0,00 | 217406 | 0 | 217406 | 0 | 234798 |
| | | | *СП - 8%;* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 17392 | |
| 52 | 23 | 1111-0101-3605 | Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР=72% | м2 покрытия | 23,84 | 3 353,55 | 30,15 | 79949 | 719 | 60563 | 13700 | 101141 |
| | | | | | | 783,00 | 15,14 | 18667 | 361 | | 7492 | |
| 53 | 24 | 1111-0101-4901 | Профиль накладной (порог). Устройство НР=72% | м | 8,55 | 804,10 | 0,45 | 6875 | 4 | 4509 | 1701 | 9262 |
| | | | | | | 276,21 | 0,00 | 2362 | 0 | | 686 | |
| | | | **Полы** | | | | | | | | | |
| 54 | 25 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% | м³ слоя | 29,7 | 54366,50 | 11,70 | 1 614 685 | 347 | 1 454 983 | 114 736 | 1 867 775 |
| | | | | | | 5365,49 | 0,00 | 159 355 | 0 | - | 138 354 | |
| 55 | 26 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% | т | 0,33 | 22 870,51 | 2 093,28 | 7 547 | 691 | 13 | 5 142 | 13 704 |
| | | | | | | 20 735,23 | 904,67 | 6 843 | 299 | - | 1 015 | |
| 56 | 27 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,33 | 481 766,00 | 0,00 | 158 983 | 0 | 158 983 | 0 | 171 702 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | 12 719 | |
| 57 | 28 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | -12 | 2521,06 | 194,19 | -30253 | -2330 | -9684 | -13873 | -47656 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1519,88 | 85,71 | -18239 | -1029 | | -3530 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 29 | 233-202-0303 РСНБ РК 2022 | Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм | м² | -12,24 | 9105,00 | 0,00 | -111445 | 0 | -111445 | 0 | -120361 |
| | | | СП - 8%; | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -8916 | |
| 59 | 30 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | -2 | 477,99 | 17,04 | -956 | -34 | -130 | -580 | -1659 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 396,18 | 6,46 | -792 | -13 | | -123 | |
| 60 | 31 | 231-302-0402 РСНБ РК 2022 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм | м | -2,02 | 2846,00 | 0,00 | -5749 | 0 | -5749 | 0 | -6209 |
| | | | СП - 8% | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -460 | |
| | | | **Пандус Пн-1шт** | | | | | | | | | |
| 61 | 33 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 3,15 | 2521,06 | 194,19 | 7941 | 612 | 2541 | 3642 | 12510 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1519,88 | 85,71 | 4788 | 270 | | 927 | |
| 62 | 34 | 233-202-0303 РСНБ РК 2022 | Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм | м² | 3,213 | 9105,00 | 0,00 | 29254 | 0 | 29254 | 0 | 31594 |
| | | | СП - 8%; | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 2340 | |
| | | | **Ограждение гардероба** | | | | | | | | | |
| 63 | 35 | 1110-0402-0601 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=72% | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 5,2 | 5 020,38 | 40,07 | 26106 | 208 | 16215 | 7034 | 35791 |
| | | | | | | 1 862,12 | 16,65 | 9683 | 87 | | 2651 | |
| 64 | 36 | 1211-0101-0104 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72% | м2 | 10,4 | 1 019,18 | 15,33 | 10 599 | 159 | 2 127 | 6 057 | 17 988 |
| | | | | | | 799,32 | 9,53 | 8 313 | 99 | - | 1 332 | |
| 65 | 37 | 232-501-0201 | Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =6,8 | 1 кг | 70,72 | 116,00 | 0,00 | 8 204 | 0 | 8 204 | 0 | 8 860 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | 656 | |
| 66 | 38 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 10,4 | 1585,81 | 12,03 | 16492 | 125 | 6336 | 7255 | 25647 |
| | | | НР - 72%; СП - 8%; | | | 964,52 | 4,38 | 10031 | 46 | | 1900 | |
| 67 | 39 | 1115-0405-0111 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% | м2 поверхности | 10,4 | 432,90 | 1,11 | 4 502 | 12 | 874 | 2 608 | 7 679 |
| | | | | | | 347,74 | 0,54 | 3 616 | 6 | - | 569 | |
| 68 | 40 | 1115-0405-0112 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% | м2 поверхности | 10,4 | 214,69 | 0,47 | 2 233 | 5 | 328 | 1 369 | 3 890 |
| | | | | | | 182,65 | 0,22 | 1 900 | 2 | - | 288 | |
| | | | **Крыльцо** | | | | | | | | | |
| 69 | 41 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство | м³ | 2,4 | 56991,94 | 1383,11 | 136781 | 3319 | 117788 | 12234 | 160936 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6530,94 | 548,60 | 15674 | 1317 | | 11921 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 42 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 12,42 | 2521,06 | 194,19 | 31312 | 2412 | 10023 | 14358 | 49324 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1519,88 | 85,71 | 18877 | 1065 | | 3654 | |
| 71 | 43 | 233-202-0303 РСНБ РК 2022 | Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм | м² | 12,6684 | 9105,00 | 0,00 | 115346 | 0 | 115346 | 0 | 124574 |
| | | | СП - 8%; | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 9228 | |
| | | ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №5 | | | | | | 6 791 725 | 66 927 | 3 933 442 | 2 031 764 | 9 529 370 |
| | | | | | | | | 2 791 356 | 30 536 | 0 | 705 881 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | 7506349 | 105878 | 4279020 | 2281207 | 10570558 |
| | | | | | | | | 3121447 | 46893 | 0 | 783006 | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **10 570 558** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | 126 847 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **213 948** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г.** | **10 911 353** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)** | **11 402 949** |
| **Итого со скидкой по конкурсу К=0,98** | **11 174 890,01** |
| НДС 12% | 1 340 986,80 |
| **Итого по акту с НДС** | **12 515 876,81** |

**Принял (Заказчик):**
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

**Сдал (Подрядчик):**
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

**Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830**

Тел.: 87183121153

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988**

Тел.: 87057077767

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование, адрес)*

**Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование)*

**Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.**

# Акт №17

## приемки выполненных работ за август 13.08.2024 г.

Локальная смета №2-1-2

на Отопление и вентиляцию

Основание: ОВ

Составлена в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета №2-1-2 на Отопление и вентиляцию** | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | -50 | 1660,14 | 14,57 | -83007 | -729 | -579 | -29145 | -121124 | |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1633,97 | 0,19 | -81699 | -10 | | -8972 | | |
| 2 | 5 | 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | -36 | 1771,26 | 17,38 | -63765 | -626 | -419 | -45164 | -117644 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1742,21 | 0,23 | -62720 | -8 | | -8715 | | |
| 3 | 6 | 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | -25 | 1908,90 | 20,29 | -47723 | -507 | -325 | -22806 | -76171 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1875,65 | 0,37 | -46891 | -9 | | -5642 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 241-205-2301<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | -49,5 | 301,00 | 0,00 | -14900 | 0 | -14900 | 0 | -16092 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%;* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -1192 | | |
| 5 | 8 | 241-205-2302<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | -35,64 | 296,00 | 0,00 | -10549 | 0 | -10549 | 0 | -11393 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%;* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -844 | | |
| 6 | 9 | 241-205-2303<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм | м | -24,75 | 435,00 | 0,00 | -10766 | 0 | -10766 | 0 | -11627 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%;* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -861 | | |
| 7 | 10 | 241-208-2501<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | -28 | 23,00 | 0,00 | -644 | 0 | -644 | 0 | -696 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -52 | | |
| 8 | 11 | 241-208-2502<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | -16 | 42,00 | 0,00 | -672 | 0 | -672 | 0 | -726 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -54 | | |
| 9 | 12 | 241-208-2503<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | -8 | 65,00 | 0,00 | -520 | 0 | -520 | 0 | -562 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -42 | | |
| 10 | 14 | 241-209-2002<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | -8 | 65,00 | 0,00 | -520 | 0 | -520 | 0 | -562 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -42 | | |
| 11 | 15 | 241-209-2008<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм | шт. | -16 | 111,00 | 0,00 | -1776 | 0 | -1776 | 0 | -1918 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -142 | | |
| 12 | 18 | 241-210-1001<br>РСНБ РК 2022 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | -4 | 28,00 | 0,00 | -112 | 0 | -112 | 0 | -121 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -9 | | |
| 13 | 19 | 241-210-1003<br>РСНБ РК 2022 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм | шт. | -4 | 46,00 | 0,00 | -184 | 0 | -184 | 0 | -199 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -15 | | |
| 14 | 27 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 95 | 124,36 | 1,37 | 11814 | 130 | 186 | 8279 | 21700 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 121,03 | 0,00 | 11498 | 0 | | 1607 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | -223324 | -1732 | -41780 | -88836 | -337135 | |
| | | | | | | | | -179812 | -27 | 0 | -24975 | | |

## Корректировка №7 к локальной смете №2-1-2 на Отопление и вентиляцию

## РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В1 | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | 1116-0501-0102 | Прокладка вентиляционных труб ПВХ диаметром 125,150 мм<br>НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03<br>; | м трубопровода | 38 | 1 152,77<br>1 143,34 | 5,03<br>1,54 | 43805<br>43447 | 191<br>59 | 167 | 31324<br>6010 | 81139 | |
| 16 | 2 | 241-203-0411 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 125х3,2 мм Коб =0,998 | 1 м | 17,964 | 1 599,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28724<br>0 | 0<br>0 | 28724 | 0<br>2298 | 31022 | Казахстан |
| 17 | 3 | 241-203-0412 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм Коб =0,998 | 1 м | 19,96 | 2 247,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 44850<br>0 | 0<br>0 | 44850 | 0<br>3588 | 48438 | Казахстан |
| 18 | 4 | 241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 125 мм, с уплотнительной резинкой | 1 шт. | 2 | 319,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 638<br>0 | 0<br>0 | 638 | 0<br>51 | 689 | Казахстан |
| 19 | 5 | 241-208-3604 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой | 1 шт. | 4 | 2 358,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9432<br>0 | 0<br>0 | 9432 | 0<br>755 | 10187 | Казахстан |
| 20 | 6 | 241-209-2409 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой | 1 шт. | 2 | 2 952,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5904<br>0 | 0<br>0 | 5904 | 0<br>472 | 6376 | Казахстан |
| 21 | 7 | 241-209-2407 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 125х125х125 мм, с уплотнительной резинкой | 1 шт. | 4 | 1 868,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7472<br>0 | 0<br>0 | 7472 | 0<br>598 | 8070 | Казахстан |
| 22 | 8 | 241-211-3003 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 125 мм | 1 шт. | 3 | 279,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 837<br>0 | 0<br>0 | 837 | 0<br>67 | 904 | Казахстан |
| 23 | 9 | 241-211-3004 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм | 1 шт. | 6 | 1 200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7200<br>0 | 0<br>0 | 7200 | 0<br>576 | 7776 | Казахстан |
| 24 | 10 | 241-226-0102 | Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 125,150 мм | 1 шт. | 24 | 186,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4464<br>0 | 0<br>0 | 4464 | 0<br>357 | 4821 | Казахстан |
| 25 | 11 | 241-220-0205 | Анемостат диаметром 125 мм | 1 шт. | 6 | 1 547,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9282<br>0 | 0<br>0 | 9282 | 0<br>743 | 10025 | Казахстан |
| 26 | 12 | 241-220-0206 | Анемостат диаметром 150 мм | 1 шт. | 3 | 5 110,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15330<br>0 | 0<br>0 | 15330 | 0<br>1226 | 16556 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 1120-1401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т, Установка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05 ; | вентилятор | 1 | 11 269,09<br>10 063,75 | 233,56<br>48,68 | 11269<br>10064 | 234<br>49 | 971 | 7281<br>1484 | 20034 | |
| 28 | 14 | 246-401-0103 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч | 1 комплект | 1 | 24 338,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 24338<br>0 | 0<br>0 | 24338 | 0<br>1947 | 26285 | |
| 29 | 15 | 1120-0701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 125 мм. Установка над шахтами НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05 ; | зонт | 2 | 4 368,60<br>674,75 | 62,58<br>20,05 | 8737<br>1350 | 125<br>40 | 7262 | 1001<br>779 | 10517 | |
| 30 | 16 | 1120-0101-0701 | Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 250 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05 ; | м воздуховодов | 2 | 1 137,37<br>927,70 | 0,97<br>0,26 | 2275<br>1855 | 2<br>1 | 418 | 1336<br>289 | 3900 | |
| 31 | 17 | 246-101-0205 | Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 150 Коб =1,05 | 1 м | 2,1 | 542,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1138<br>0 | 0<br>0 | 1138 | 0<br>91 | 1229 | Казахстан |
| 32 | 18 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | 1 т | 0,00723 | 813 201,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5879<br>0 | 0<br>0 | 5879 | 0<br>470 | 6349 | Казахстан |
| 33 | 19 | 1120-1701-0101 | Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05 ; | агрегат | 1 | 15 124,28<br>13 072,19 | 1 128,89<br>323,54 | 15124<br>13072 | 1129<br>324 | 923 | 9645<br>1982 | 26751 | |
| 34 | 20 | 291-883-2064 | Приточно-вытяжная установка с рекуператором Вентс ВУТ500ЕГ | 1 шт | 1 | 578 800,46<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 578800<br>0 | 0<br>0 | 578800 | 0<br>46304 | 625104 | Казахстан |
| 35 | 21 | 1120-0302-0102 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05 ; | решетка | 7 | 6 067,72<br>601,54 | 11,11<br>3,61 | 42474<br>4211 | 78<br>25 | 38185 | 3050<br>3642 | 49166 | |
| 36 | 22 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | 1 шт. | 6 | 1 957,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 11 742<br>0 | 0<br>0 | 11 742<br>- | 0<br>939 | 12 681 | Казахстан |
| 37 | 23 | 261-102-0127 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | 1 т | 0,044 | 409 769,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18 030<br>0 | 0<br>0 | 18 030<br>- | 0<br>1 442 | 19 472 | Казахстан |
| 38 | 24 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 300 мл | 1 шт. | 18 | 1 980,00 | 0,00 | 35 640 | 0 | 35 640 | 0 | 38 491 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | 2 851 | |
| 39 | 25 | 1146-0302-0103 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка под венткороба НР=72% | м3 | 0,414 | 30 841,89<br>19 292,00 | 11 549,89<br>5 123,48 | 12 769<br>7 987 | 4 782<br>2 121 | 0<br>- | 7 278<br>1 604 | 21 651 |
| | | | **ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №7** | | | | | 946 153<br>81 986 | 6 541<br>2 619 | 857 626 | 60 915<br>80 565 | 1 087 633 |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | 722829<br>-97826 | 4809<br>2592 | 815846<br>0 | -27921<br>55590 | 750498 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **750 498** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | 9 006 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **15 190** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г.** | **774 694** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)** | **809 597** |
| **Итого со скидкой по конкурсу К=0,98** | **793 405,06** |
| НДС 12% | 95 208,61 |
| **Итого по акту с НДС** | **888 613,67** |

**Принял (Заказчик):**
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

**Сдал (Подрядчик):**
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

**Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830**

Тел.: 87183121153

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988**

Тел.: 87057077767

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование, адрес)*

**Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование)*

**Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.**

# Акт №18

## приемки выполненных работ за август 13.08.2024 г.

Локальная смета №2-1-4

на Электроосвещение и электрооборудование

Основание: ЭОМ

Составлена в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета №2-1-4 на Электроосвещение и электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Электроустоновочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 1 | 19 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** | шт. | 2 | 429,06 | 0,49 | 858 | 1 | 88 | 554 | 1525 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 384,50 | 0,22 | 769 | 0 | | 113 | | |
| 2 | 20 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** | шт. | 1 | 350,26 | 0,43 | 350 | 0 | 13 | 243 | 640 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 337,06 | 0,18 | 337 | 0 | | 47 | | |
| 3 | 21 | 247-212-0101 РСНБ РК 2022 | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 2 | 384,00 | 0,00 | 768 | 0 | 768 | 0 | 829 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 61 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 247-211-0109<br>РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 767,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 767<br>0 | 0<br>0 | 767 | 0<br>61 | 828 | Казахстан |
| 5 | 23 | 1308-0206-3001<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 2 | 4578,05<br>3973,01 | 605,04<br>259,78 | 9156<br>7946 | 1210<br>520 | 0 | 6095<br>1220 | 16471 | |
| 6 | 24 | 247-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Л48. Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 778,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1556<br>0 | 0<br>0 | 1556 | 0<br>124 | 1680 | Казахстан |
| 7 | 25 | 1308-0201-3001<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом<br>*НР - 72%, СП - 8%* | оконцевание (3 муфты) | 4 | 21897,91<br>21593,99 | 0,00<br>0,00 | 87592<br>86376 | 0<br>0 | 1216 | 62191<br>11983 | 161765 | |
| 8 | 26 | 243-903-2013<br>РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 5644,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 22576<br>0 | 0<br>0 | 22576 | 0<br>1806 | 24382 | Казахстан |
| | | | **Молниезащита** | | | | | | | | | | |
| 9 | 41 | 1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м | 48 | 984,54<br>266,13 | 31,14<br>10,49 | 47258<br>12774 | 1495<br>504 | 32989 | 9560<br>4546 | 61364 | |
| 10 | 42 | 1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м | 12 | 351,77<br>266,13 | 31,14<br>10,49 | 4221<br>3194 | 374<br>126 | 653 | 2390<br>529 | 7140 | |
| 11 | 43 | 214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,0686 | 463375,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 31788<br>0 | 0<br>0 | 31788 | 0<br>2543 | 34331 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **Тенге** | | | | 206890<br>87290 | 3080<br>1150 | 92414<br>0 | 63676<br>21645 | 268105 | |

**Корректировка №9 к локальной смете №2-1-4 на Электроосвещение и электрооборудование**

**РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72% | шт. | | 2 | 6 140,13<br>4 076,60 | 1 897,42<br>765,54 | 12 280<br>8 153 | 3 795<br>1 531 | 332<br>- | 6 972<br>1 540 | 20 792 | |
| 13 | 2 | 247-201-1001 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41 | 1 шт. | | 1 | 1 235,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1 235<br>0 | 0<br>0 | 1 235<br>- | 0<br>99 | 1 334 | Казахстан |
| 14 | 3 | 247-201-1003 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41 | 1 шт. | | 1 | 1 872,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1 872<br>0 | 0<br>0 | 1 872<br>- | 0<br>150 | 2 022 | Казахстан |
| 15 | 4 | 1121-0401-0108 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72% | шт. | | 73 | 1 123,74<br>1 056,91 | 12,07<br>4,90 | 82 033<br>77 154 | 881<br>358 | 3 998<br>- | 55 809<br>11 027 | 148 869 | |
| 16 | 5 | 247-102-0101 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 | 1 шт. | | 64 | 4 766,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 305 024<br>0 | 0<br>0 | 305 024<br>- | 0<br>24 402 | 329 426 | Казахстан |
| 17 | 6 | 247-102-0119 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 | 1 шт. | | 9 | 4 251,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 38 259<br>0 | 0<br>0 | 38 259<br>- | 0<br>3 061 | 41 320 | Казахстан |
| 18 | 7 | 1308-0206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72% | м | | 320 | 507,80<br>304,15 | 3,33<br>1,43 | 162 496<br>97 328 | 1 066<br>458 | 64 102 | 70 406<br>18 632 | 251 534 | |
| 19 | 8 | 1308-0206-1304 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям НР=72% | м | | 458 | 412,37<br>285,14 | 2,46<br>1,04 | 188 865<br>130 594 | 1 127<br>476 | 57 144 | 94 370<br>22 659 | 305 894 | |
| 20 | 9 | 243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | 1 км | | 0,458 | 427 277,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 195 693<br>0 | 0<br>0 | 195 693 | 0<br>15 655 | 211 348 | Казахстан |
| 21 | 10 | 243-107-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | 1 км | | 0,32 | 625 686,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200 220<br>0 | 0<br>0 | 200 220 | 0<br>16 018 | 216 238 | Казахстан |
| 22 | 11 | 1146-0302-0502 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=72% | м борозд | | 280 | 639,06<br>369,86 | 269,20<br>119,41 | 178 937<br>103 561 | 75 376<br>33 435 | 0 | 98 637<br>22 206 | 299 780 | |
| 23 | 12 | 1146-0303-0105 | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72% | м3 заделки | | 1,43886 | 203 889,71<br>114 406,61 | 1 794,58<br>806,85 | 293 369<br>164 615 | 2 582<br>1 161 | 126 172 | 119 359<br>33 018 | 445 746 | |
| 24 | 13 | 1133-0204-0104 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=72% | км линии | | 0,03 | 116 758,83<br>98 015,78 | 897,05<br>368,85 | 3 503<br>2 940 | 27<br>11 | 536<br>- | 2 125<br>450 | 6 078 | |
| 25 | 14 | 243-112-1006 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 | 1 км | | 0,03 | 1 719 687,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 51 591<br>0 | 0<br>0 | 51 591<br>- | 0<br>4 127 | 55 718 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | | 10 | 444,45<br>196,31 | 190,84<br>67,87 | 4 445<br>1 963 | 1 908<br>679 | 574<br>- | 1 902<br>508 | 6 855 | |
| 27 | 16 | 243-111-0506 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х25 (ок)-0,66 | 1 км | | 0,01 | 856 227,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8 562<br>0 | 0<br>0 | 8 562<br>- | 0<br>685 | 9 247 | Казахстан |
| 28 | 17 | 243-802-0102 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | 1 км | | 0,15 | 128 533,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 19 280<br>0 | 0<br>0 | 19 280<br>- | 0<br>1 542 | 20 822 | Казахстан |
| 29 | 18 | 251-304-1202 | Клеммы 3-х контактные | 1 шт. | | 140 | 541,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 75 740<br>0 | 0<br>0 | 75 740<br>- | 0<br>6 059 | 81 799 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №9** | | | | | | 1 823 404<br>586 308 | 86 762<br>38 109 | 1 150 334<br>0 | 449 580<br>181 838 | 2 454 822 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | | 2030294<br>673598 | 89842<br>39259 | 1242748<br>0 | 513256<br>203483 | 2722927 | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **2 722 927** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | 32 675 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **55 112** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г.** | **2 810 714** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)** | **2 937 348** |
| **Итого со скидкой по конкурсу К=0,98** | **2 878 601,04** |
| НДС 12% | 345 432,12 |
| **Итого по акту с НДС** | **3 224 033,16** |

**Принял (Заказчик):**
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

**Сдал (Подрядчик):**
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

**Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830**

Тел.: 87183121153

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988**

Тел.: 87057077767

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование, адрес)*

**Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование)*

**Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.**

# Акт №19

## приемки выполненных работ за август 13.08.2024 г.

Локальная смета №6-1

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: НВК

Составлена в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Корректировка №10 к Локальной смете №6-1 на Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Сеть хозяйсвенно-питьевого водоснабжения В1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ | м³ грунта | -21,437 | 126,80 | 120,77 | -2718 | -2589 | 0 | -493 | -3468 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | 6,03 | 25,93 | -129 | -556 | | -257 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | -0,663 | 2509,58 | 0,00 | -1664 | 0 | 0 | -1198 | -3091 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | 2509,58 | 0,00 | -1664 | 0 | | -229 | | |
| 3 | 3 | 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ | м³ грунта | -0,442 | 126,80 | 120,77 | -56 | -53 | 0 | -10 | -71 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | 6,03 | 25,93 | -3 | -11 | | -5 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%;* | м³ грунта | -19,591 | 54,83<br>0,00 | 54,83<br>16,26 | -1074<br>0 | -1074<br>-319 | 0 | -230<br>-104 | -1408 |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%;* | м³ уплотненного грунта | -19,591 | 244,50<br>127,61 | 116,89<br>52,95 | -4790<br>-2500 | -2290<br>-1037 | 0 | -2547<br>-587 | -7924 |
| 6 | 6 | 1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>*НР - 72%; СП - 8%;* | м³ грунта | -1,7 | 1192,41<br>1192,41 | 0,00<br>0,00 | -2027<br>-2027 | 0<br>0 | 0 | -1459<br>-279 | -3765 |
| 7 | 7 | 1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%;* | м³ основания | -1,02 | 10061,19<br>1579,94 | 264,25<br>70,60 | -10262<br>-1612 | -270<br>-72 | -8380 | -1212<br>-918 | -12392 |
| | | | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1122-0501-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка<br>*НР - 72%; СП - 8%;* | км трубопровода | -0,0085 | 54604,58<br>50239,73 | 3575,04<br>1613,70 | -464<br>-427 | -30<br>-14 | -7 | -318<br>-63 | -845 |
| 9 | 9 | 1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией<br>*НР - 72%; СП - 8%* | км трубопровода | -0,0085 | 88957,47<br>86923,76 | 0,00<br>0,00 | -756<br>-739 | 0<br>0 | -17 | -532<br>-103 | -1391 |
| 10 | 10 | 241-201-0401<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм<br>*СП - 8%;* | м | -8,585 | 148,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1271<br>0 | 0<br>0 | -1271 | 0<br>-102 | -1373 |
| | | | **Водопроводные колодцы диам. 1500, 1шт** | | | | | | | | | |
| 11 | 32 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы<br>*СП - 8%* | т | -0,0237 | 1004968,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -23818<br>0 | 0<br>0 | -23818 | 0<br>-1905 | -25723 |
| 12 | 33 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>*НР - 72%; СП - 8%;* | м² окрашиваемой поверхности | -0,6873 | 1237,99<br>1092,88 | 1,53<br>0,73 | -851<br>-751 | -1<br>-1 | -99 | -541<br>-111 | -1504 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Сеть канализации К1** | | | | | | | | | |
| | | | **Колодцы канализационные диам. 1000, 1шт** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 51 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | -0,0162 | 1004968,00 | 0,00 | -16280 | 0 | -16280 | 0 | -17582 |
| | | | *СП - 8%* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -1302 | |
| 14 | 52 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м² окрашиваемой поверхности | -0,4698 | 1237,99 | 1,53 | -582 | -1 | -68 | -370 | -1028 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%,* | | | 1092,88 | 0,73 | -513 | 0 | | -76 | |
| | | **ИТОГО по СМЕТЕ** | | | | | | -66 613 | -6 308 | -49 940 | -8 910 | -81 565 |
| | | | | | | | | -10 365 | -2 010 | 0 | -6 041 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | Тенге | | | | -66613 | -6308 | -49940 | -8910 | -81565 |
| | | | | | | | | -10365 | -2010 | 0 | -6041 | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **-81 565** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | -979 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **-1 651** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г.** | **-84 195** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)** | **-87 988** |
| **Итого со скидкой по конкурсу К=0,98** | **-86 228,24** |
| НДС 12% | -10 347,39 |
| **Итого по акту с НДС** | **-96 575,63** |

**Принял (Заказчик):**
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
КZ86VTE00024699 от 30.03.2017 г.

**Сдал (Подрядчик):**
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимканов Т.К.

**Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830**

Тел.: 87183121153

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988**

Тел.: 87057077767

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование, адрес)*

**Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование)*

**Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.**

# Акт №20

## приемки выполненных работ за август 13.08.2024 г.

Локальная смета №6-2

на Котельную

Основание:

Составлена в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета №6-2 на Котельную** | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| **1** | **8** | **1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **3** | **3338,66** | **0,00** | **10016** | **0** | **8669** | **970** | **11865** | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **449,16** | **0,00** | **1347** | **0** | | **879** | | |
| **2** | **11** | **1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Воздухоотводчики. Установка** | **шт.** | **1** | **3465,00** | **440,21** | **3465** | **440** | **83** | **2258** | **6181** | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2942,36** | **193,80** | **2942** | **194** | | **458** | | |
| **3** | **12** | **242-202-4001 РСНБ РК 2022** | **Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **шт.** | **1** | **36795,00** | **0,00** | **36795** | **0** | **36795** | **0** | **39739** | |
| | | | *СП - 8%* | | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | | **2944** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м трубопровода | 6 | 1940,23<br>1075,65 | 68,93<br>20,81 | 11641<br>6454 | 414<br>125 | 4773 | 4737<br>1310 | 17688 |
| 5 | 20 | 261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 28 | 708,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 19824<br>0 | 0<br>0 | 19824 | 0<br>1586 | 21410 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | | 81741<br>10743 | 854<br>319 | 70144<br>0 | 7965<br>7177 | 96882 |

## Корректировка №11 к локальной смете №6-2 на Котельную

## РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 2997,87<br>2578,82 | 115,38<br>19,09 | 2998<br>2579 | 115<br>19 | 304 | 1871<br>390 | 5259 |
| 7 | 2 | 242-207-3703 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | 1 шт. | 1 | 3 337,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3337<br>0 | 0<br>0 | 3337 | 0<br>267 | 3604 |
| 8 | 3 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 8 | 3040,17<br>2578,82 | 0,00<br>38,18 | 24321<br>20631 | 0<br>305 | 3690 | 15074<br>3152 | 42547 |
| 9 | 4 | 242-202-0704 | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | 1 шт. | 1 | 10 664,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10664<br>0 | 0<br>0 | 10664 | 0<br>853 | 11517 |
| 10 | 5 | 242-202-2604 | Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | 1 шт. | 1 | 78 346,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 78346<br>0 | 0<br>0 | 78346 | 0<br>6268 | 84614 |
| 11 | 6 | 242-207-2904 | Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | 1 шт. | 6 | 15 752,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 94512<br>0 | 0<br>0 | 94512 | 0<br>7561 | 102073 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 1118-1001-0102 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; | фильтр | 1 | 21 962,66<br>1 428,07 | 207,81<br>61,51 | 21963<br>1428 | 208<br>62 | 20327 | 1073<br>1843 | 24879 |
| 13 | 8 | 1118-0401-0101 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; | бак | 1 | 20 959,69<br>6 325,32 | 959,45<br>323,03 | 20960<br>6325 | 959<br>323 | 13676 | 4787<br>2060 | 27807 |
| 14 | 9 | 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; | насос | 1 | 31 430,16<br>24 327,49 | 580,72<br>199,40 | 31430<br>24327 | 581<br>199 | 6522 | 17659<br>3927 | 53016 |
| 15 | 10 | 511-403-0105 | Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 4,0 м вод. ст., резьбовой | 1 шт. | 1 | 22 787,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 22787<br>0 | 0<br>0 | 22787 | 0<br>0 | 22787 |
| 16 | 11 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м трубопровода | 4 | 1940,23<br>1075,65 | 68,93<br>20,81 | 7761<br>4303 | 276<br>83 | 3182 | 3158<br>874 | 11793 |
| | | ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №11 | | | | | | 319 079<br>59 593 | 2 139<br>991 | 234 560<br>22 787 | 43 622<br>27 195 | 389 896 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | 400820<br>70336 | 2993<br>1310 | 304704<br>22787 | 51587<br>34372 | 486778 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **486 778** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | 5 568 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **9 391** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г.** | **501 737** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)** | **524 342** |

| | |
|---|---|
| **Итого со скидкой по конкурсу К=0,98** | **513 855,16** |
| НДС 12% | 61 662,62 |
| **Итого по акту с НДС** | **575 517,78** |

**Принял (Заказчик):**
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

**Сдал (Подрядчик):**
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

**Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830**

Тел.: 87183121153

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988**

Тел.: 87057077767

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование, адрес)*

**Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование)*

**Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.**

# Акт №21

## приемки выполненных работ за август 13.08.2024 г.

Локальная смета №6-3

на Выгреб

Основание: ГП

Составлена в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № в смете | Ширф норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Корректировка №12 к локальной смете №6-3 на Выгреб** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Выгреб на 5м³** | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | -0,21364 | 1004968,00 | 0,00 | -214701 | 0 | -214701 | 0 | -231877 |
| | | | *СП - 8%,* | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | -17176 | |
| 2 | 21 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м² окрашиваемой поверхности | -6,19556 | 1237,99 | 1,53 | -7670 | -9 | -890 | -4878 | -13552 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%,* | | | 1092,88 | 0,73 | -6771 | -5 | | -1004 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | -222371 | -9 | -215591 | -4878 | -245429 |
| | | | | | | | | -6771 | -5 | 0 | -18180 | |

**Всего по акту** **-245 429**

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,2%) | -2 945 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **-4 967** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г.** | **-253 341** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)** | **-264 755** |
| **Итого со скидкой по конкурсу К=0,98** | **-259 459,90** |
| НДС 12% | -31 135,19 |
| **Итого по акту с НДС** | **-290 595,09** |

**Принял (Заказчик):**
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

**Сдал (Подрядчик):**
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

**Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830**

Тел.: 87183121153

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988**

Тел.: 87057077767

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование, адрес)*

**Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"**

*(наименование)*

**Договор о государственных закупках в сфере строительства №2 от 16.01.2024 г.**

# Акт №22

## приемки выполненных работ за август 13.08.2024 г.

Локальная смета №7-1

на Благоустройство территории

Основание: ГП

Составлена в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета №7-1 на Благоустройство территории** | | | | | | | | | | |
| | | | **ГАЗОН** | | | | | | | | | | |
| **1** | **18** | **1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см /20 см/** | **м²** | **569,18** | **407,28** | **14,36** | **231816** | **8173** | **--** | **162592** | **425963** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **392,92** | **3,83** | **223642** | **2180** | | **31555** | |
| **2** | **19** | **1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключаисключать** | **м²** | **569,18** | **80,43** | **0,17** | **45779** | **97** | **--** | **32893** | **84967** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **80,26** | **--** | **45682** | **--** | | **6295** | |
| **3** | **20** | **1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | **м²** | **569,18** | **319,80** | **229,58** | **182024** | **130673** | **1821** | **58312** | **259563** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **87,02** | **55,27** | **49530** | **31459** | | **19227** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 251 106 0101 РСНБ РК 2022 | Семена многолетних трав /райграс пастбищный, полевица белая, мятлик луговой/ | кг | 11,3836 | 3091,00 | -- | 35187 | -- | 35187 | -- | 38002 |
| | | | СП - 8%; | | | -- | -- | -- | -- | | 2815 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 494806 | 138943 | 37008 | 253797 | 808495 |
| | | | | | | | | 318854 | 33639 | 0 | 59892 | |

## Корректировка №6 к локальной смете №7-1 на Благоустройство территории

## РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

**Покрытие**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12(15) см. Устройство | м² покрытия | 13,94 | 1417,27 | 217,95 | 19757 | 3039 | 11103 | 4685 | 26397 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 402,80 | 64,01 | 5615 | 892 | | 1955 | |
| 6 | 2 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | м² покрытия | 13,94 | 255,33 | 22,65 | 3559 | 316 | 2869 | 330 | 4200 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 26,85 | 6,05 | 374 | 84 | | 311 | |
| 7 | 3 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72% | м³ материала основания в плотном теле | 8,035 | 8 778,13 | 1 480,68 | 70532 | 11897 | 56906 | 3259 | 79694 |
| | | | | | | 215,15 | 348,24 | 1729 | 2798 | | 5903 | |
| 8 | 4 | 1111-0101-2501 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72% | м2 покрытия | 13,94 | 1 863,63 | 202,22 | 25979 | 2819 | 397 | 16932 | 46344 |
| | | | | | | 1 632,93 | 54,03 | 22763 | 753 | | 3433 | |
| 9 | 5 | 291-891-2043 | Плитка тротуарная бетонная фигурная цветная толщ.45мм (кпл) | 1 м2 | 13,94 | 5 980,55 | 0,00 | 83369 | 0 | 83369 | 0 | 90039 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 6670 | |
| | | ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №6 | | | | | | 203 196 | 18 071 | 154 644 | 25 206 | 246 673 |
| | | | | | | | | 30 481 | 4 527 | 0 | 18 272 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | 698002 | 157014 | 191652 | 279003 | 1055168 |
| | | | | | | | | 349335 | 38166 | 0 | 78164 | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **1 055 168** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | 12 662 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **21 357** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г.** | **1 089 187** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)** | **1 138 259** |

| | |
|---|---|
| **Итого со скидкой по конкурсу К=0,98** | **1 115 493,82** |
| НДС 12% | 133 859,26 |
| **Итого по акту с НДС** | **1 249 353,08** |

**Принял (Заказчик):**
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

**Сдал (Подрядчик):**
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024698 от 30.03.2017 г.

**Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Бржигитов М.Т.