ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI - 2050"

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы: "Реконструкция ТМ-23 в г.Астане (Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ТРП-2 до пр.Абылайхана, 2Ду 1000мм по ул. Кравцова от НС6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский)"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц **2016г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 15/78	18.12.2015г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 161 221 048**									
за 2016год	**1 161 221 048**	**55 540 677**							**6 664 881**	**62 205 558**

Заказчик: Шанаев Б.Б.

Генподрядчик:

Кузмыкиев М. Назарова Р.В.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики г. Астаны"** Форма 2В

Подрядчик: **ТОО " TOLAGAI - 2050"**

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2016г.

на ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

Сметная стоимость 19489,427 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка								
		Арматура								
83	С130904-1208 Изм. и доп. вып. 21	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 32, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005 /Шаровой кран для спуска воздуха типа Boehmer, BBF/KSG/KSF-V-HS, Ду 32 мм, Ру 2,5 МПа/**	2	19248,00	--	38496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс-листТОО"Бемер Арматурен Казахстан"	**Шаровой кран для спуска воздуха типа Boehmer, BBF/KSG/KSF-V-HS, Ду 15 мм, Ру 2,5 МПа**	4	6378,13	--	25513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура в ППУ-изоляции								
278	130904-1296	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 400, PN 25, подземной установки, со ставдартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст426-2-ППУ-ПЭ, А 2,177м/**	2	3228065,00	--	6456130	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	130904-1294	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 300, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст325-1-ППУ-ПЭ, А 1,90м/	2	1348591,00	--	2697182	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	130904-1292	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 250, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст273-1-ППУ-ПЭ, А 0,90м/	4	960665,00	--	3842660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
284	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст219-2-ППУ-ПЭ, А 2,76м/	2	541567,00	--	1083134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
285	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст219-2-ППУ-ПЭ, А 2,26м/	2	541567,00	--	1083134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
286	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст219-2-ППУ-ПЭ, А 0,76м/	2	541567,00	--	1083134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	С130904-1288 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 150, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст159-1-ППУ-ПЭ, А 0,581м/	2	428603,00	--	857206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
288	С130904-1284 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 100, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст108-2-ППУ-ПЭ, А 2,586м/	2	144250,00	--	288500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
289	С130904-1284 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 100, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст108-2-ППУ-ПЭ, А 2,486м/	2	144250,00	--	288500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
292	С130904-1282 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 80, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст89-2-ППУ-ПЭ, А 0,454м/	2	116927,00	--	233854	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
293	С130904-1281 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 65, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст76-2-ППУ-ПЭ, А 0,515м/	2	106167,00	--	212334	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
294	С130904-1280 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 50, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст57-2-ППУ-ПЭ, А 0,501м/	4	79685,00	--	318740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	С130904-1279 Изм. и доп. вып. 21	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 40, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст45-1-ППУ-ПЭ, А 0,993м/**	2	77435,00	--	154870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
297	С130904-1279 Изм. и доп. вып. 21	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 40, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст45-1-ППУ-ПЭ, А 0,827м/**	2	77435,00	--	154870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
298	С130904-1278 Изм. и доп. вып. 21	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 32, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст32-1-ППУ-ПЭ, А 1,188м/**	2	75904,00	--	151808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
299	С130904-1278 Изм. и доп. вып. 21	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 32, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст32-1-ППУ-ПЭ, А 0,465м/**	2	75904,00	--	151808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19121873	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			12995972				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12995972				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6125901				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6125901				
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367554				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6493455				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19489427				
		В т.ч. Оборудование				12995972				
		СМР				6493455				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		77 921				
		Итого с ЗиС	Тенге			6 571 376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время3,78%	Тенге	3,78%		248 398				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		65 714				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		26 286				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			6 911 774				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		54 483 005				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		1 089 660				
		Итого:	Тенге			55 572 665				
		Возврат от временных зданий и сооружении 15%	Тенге	15%		31 988				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			55 540 677				
		НДС 12%	Тенге	12%		6 664 881				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**62 205 558**				

Заказчик: Жанаев

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Адуов Ж.Ж.
Кулакышев М.
Нагорнова Р.В.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики г. Астаны"** Форма 2В

Подрядчик: **ТОО " TOLAGAI - 2050"**

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2016г.

на ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

Сметная стоимость 19489,427 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка								
		Арматура								
83	С130904-1208 Изм. и доп. вып. 21	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 32, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005 /Шаровой кран для спуска воздуха типа Boehmer, BBF/KSG/KSF-V-HS, Ду 32 мм, Ру 2,5 МПа/**	2	19248,00	--	38496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс-листТОО"Бемер Арматурен Казахстан"	**Шаровой кран для спуска воздуха типа Boehmer, BBF/KSG/KSF-V-HS, Ду 15 мм, Ру 2,5 МПа**	4	6378,13	--	25513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура в ППУ-изоляции								
278	130904-1296	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 400, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст426-2-ППУ-ПЭ, А 2,177м/**	2	3228065,00	--	6456130	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	130904-1294	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 300, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст325-1-ППУ-ПЭ, А 1,90м/	2	1348591,00	--	2697182	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	130904-1292	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 250, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст273-1-ППУ-ПЭ, А 0,90м/	4	960665,00	--	3842660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
284	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст219-2-ППУ-ПЭ, А 2,76м/	2	541567,00	--	1083134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
285	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст219-2-ППУ-ПЭ, А 2,26м/	2	541567,00	--	1083134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
286	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст219-2-ППУ-ПЭ, А 0,76м/	2	541567,00	--	1083134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	С130904-1288 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 150, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст159-1-ППУ-ПЭ, А 0,581м/	2	428603,00	–	857206	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
288	С130904-1284 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 100, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст108-2-ППУ-ПЭ, А 2,586м/	2	144250,00	–	288500	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
289	С130904-1284 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 100, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст108-2-ППУ-ПЭ, А 2,486м/	2	144250,00	–	288500	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
292	С130904-1282 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 80, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст89-2-ППУ-ПЭ, А 0,454м/	2	116927,00	–	233854	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
293	С130904-1281 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 65, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст76-2-ППУ-ПЭ, А 0,515м/	2	106167,00	–	212334	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
294	С130904-1280 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 50, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст57-2-ППУ-ПЭ, А 0,501м/	4	79685,00	–	318740	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	С130904-1279 Изм. и доп. вып. 21	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 40, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст45-1-ППУ-ПЭ, А 0,993м/**	2	77435,00	--	154870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
297	С130904-1279 Изм. и доп. вып. 21	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 40, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст45-1-ППУ-ПЭ, А 0,827м/**	2	77435,00	--	154870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
298	С130904-1278 Изм. и доп. вып. 21	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 32, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст32-1-ППУ-ПЭ, А 1,188м/**	2	75904,00	--	151808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
299	С130904-1278 Изм. и доп. вып. 21	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 32, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст32-1-ППУ-ПЭ, А 0,465м/**	2	75904,00	--	151808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19121873	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			12995972				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			12995972				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6125901				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6125901				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367554				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6493455				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19489427				
		В т.ч. Оборудование				12995972				
		СМР				6493455				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		77 921				
		Итого с ЗиС	Тенге			6 571 376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время3,78%	Тенге	3,78%		248 398				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		65 714				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		26 286				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			6 911 774				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		54 483 005				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		1 089 660				
		Итого:	Тенге			55 572 665				
		Возврат от временных зданий и сооружении 15%	Тенге	15%		31 988				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			55 540 677				
		НДС 12%	Тенге	12%		6 664 881				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**62 205 558**				

Заказчик: Жакаев Б.Б.

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Адуов Б.Б.

Чуанышев М.

Нагорнова Р.В.