Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек Би, улица Шахтинское шоссе, строение 1/6**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050640011650**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340008938

Договор (контракт) Договор подряда №14 от 01.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
58	30.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Газификация города Нур-Султан II очередь строительства Газопровод высокого давления» (9пусковой комплекс)»			Работа	1	5 038 087,00	5 038 087,00
				Итого	1	x	5 038 087,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Гордалиев С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТУР-ГАЗ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мулдашев АЕ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

Субподрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Наименование строительства и его адрес: **Газификация города Нур-Султан .2 очередь строительства. Газопровод высокого давления. 9 пусковой комплекс**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимено-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 14	01.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	5 038 087,00								539 795,04	5 038 087,00
Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа	5 038 087,00	4 498 291,96								
Всего к оплате:									**539 795,04**	**5 038 087,00**

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

Директор _____ **Жумагулов А.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Тардашев С.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ТУР-ГАЗ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация города Нур-Султан .2 очередь строительства. Газопровод высокого давления. 9 пусковой комплекс**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14 от 01.08.2023 г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный трубопровод									
1	1	Е11-250112-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кран газовый диаметром 400 мм. Сборка и установка узла	узел крана	1	506573,92	274292,32	506574	274292	0	305777	877339
						232281,6	103737,39	232282	103737		64988	
2	2	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,6	6135	0	15951	0	0	11485	29631
						6135	0	15951	0		2195	
3	3	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	10201,01	1461,12	5101	731	0	4171	10013
						8739,89	426,56	4370	213		742	
4	4	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0525	83460,05	26433,85	4382	1388	0	2325	7243
						57026,2	7153,21	2994	376		537	
5	5	Е11-090306-0103	Панели ограждения. Монтаж	м2	18,8	981,13	28,51	18445	536	0	12535	33459
						952,63	13,7	17909	257		2478	
6	6	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлической конструкции ограждения	т конструкций	0,23368	246482,47	52566,02	57598	12284	0	34672	99652
						193916,45	21119,77	45314	4935		7382	
7	7	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	8,29922	236,92	6,33	1966	52	729	822	3012
						142,76	0,85	1185	7		223	
8	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за два раза	м2	8,29922	223,64	4,54	1856	38	1126	483	2526
						83,43	0,85	692	7		187	
9	9	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,7	10201,01	1461,12	7141	1023	0	5839	14018
						8739,89	426,56	6118	299		1038	
10	10	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройства	м2 покрытия	3,24	6195,01	398,75	20072	1292	15942	3164	25095
						875,9	162,92	2838	528		1859	
11	11	Е11-080101-0307 Изм. в доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,8	468,79	24,09	5063	260	0	4509	10338
						444,69	4,27	4803	46		766	
12	12	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см. однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	6	452,39	368,54	2714	2211	0	1398	4441
						83,85	131,92	503	792		329	
13	13	Е11-270403-0804	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	6	284,26	89,09	-1706	-535	-1171	-209	-2068
						0	32,27	0	-194		-153	
14	14	Е11-250206-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кран газовый диаметром до 150 мм. Сборка и установка узла		1	264791,4	139728,9	264791	139729	0	161213	460684

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				узел крана		125062,5	52094,13	125063	52094		34080	
15	15	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,6	6135	0	15951	0	0	11485	29631
						6135	0	15951	0		2195	
16	16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	10201,01	1461,12	5101	731	0	4171	10013
						8739,89	426,56	4370	213		742	
17	17	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0525	83460,05	26433,85	4382	1388	0	2325	7243
						57026,2	7153,21	2994	376		537	
18	18	Е11-090306-0103	Панели ограждения. Монтаж	м2	18,8	981,13	28,51	18445	536	0	12535	33459
						952,63	13,7	17909	257		2478	
19	19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлической конструкции ограждения	т конструкций	0,23368	246482,47	52566,02	57598	12284	0	34672	99652
						193916,45	21119,77	45314	4935		7382	
20	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	8,29922	236,92	6,33	1966	52	729	822	3012
						142,76	0,85	1185	7		223	
21	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за два раза	м2	8,29922	223,64	4,54	1856	38	1126	483	2526
						83,43	0,85	692	7		187	
22	22	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,7	10201,01	1461,12	7141	1023	0	5839	14018
						8739,89	426,56	6118	299		1038	
23	23	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,24	6195,01	398,75	20072	1292	15942	3164	25095
						875,9	162,92	2838	528		1859	
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,8	468,79	24,09	5063	260	0	4509	10338
						444,69	4,27	4803	46		766	
25	25	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см. однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	6	452,39	368,54	2714	2211	0	1398	4441
						83,85	131,92	503	792		329	
26	26	Е11-270403-0804	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	6	284,26	89,09	-1706	-535	-1171	-209	-2068
						0	32,27	0	-194		-153	
27	27	Е11-220301-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,43	3343352,22	1532332,22	1437641	658903	0	1049534	2686149
						1811020	654410,55	778739	281397		198974	
			Итого по разделу: 1. Подземный трубопровод									4498290
			ИТОГО:					2 486 172	1 111 478	33 252	1 678 912	4 498 292
								1 341 437	451 758		333 208	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		539 795				
			Итого с НДС									5 038 087

Генподрядчик:

ТОО "Адия-Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жемалиев А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турдалиев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)