Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI - 2050"

Подрядные работы: "Реконструкция ТМ-23 в г.Астане (Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ТРП-2 до пр.Абылайхана, 2Ду 1000мм по ул. Кравцова от НС6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский)"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц **2016г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№ 15/78	18.12.2015г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке	**1 737 007 933**										
за 2016год	**1 737 007 933**	**214 752 279**							**25 770 273**	**240 522 553**	

Заказчик: **Жапаев Б.Б.**

Генподрядчик: **Жанысбеков О.К.**

Кулешов М.Б. Копорова Р.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"

Подрядчик: ТОО " TOLAGAI - 2050"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2016г.
2-1-5

на Трубопроводы и тепловую изоляцию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка								
		Арматура								
18	**130904-1238**	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 1000, PN 25, надземной установки, с механическим редуктором ГОСТ 21345-2005 /А 1,18м/**	**4**	**16776986,00**	**--**	**67107944**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
77	**130904-1227**	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 400, PN 25, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005**	**2**	**2614326,00**	**--**	**5228652**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
78	**130904-1222**	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 250, PN 25, надземной установки, с механическим редуктором ГОСТ 21345-2005**	**2**	**553379,00**	**--**	**1106758**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
79	**С130904-1220 Изм. и доп. вып. 21**	**Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 200, PN 25, надземной установки, с механическим редуктором ГОСТ 21345-2005**	**2**	**218835,00**	**--**	**437670**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130904-1218 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 150, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	2	144698,00	--	289396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С130904-1214 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 100, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	4	45805,00	--	183220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С130904-1208 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 32, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005 /Шаровой кран для спуска воздуха типа Boehmer, BBF/KSG/KSF-V-HS, Ду 32 мм, Ру 2,5 МПа/	1	19248,00	--	19248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура в ППУ-изоляции								
283	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст219-2-ППУ-ПЭ, А 1,76м/	2	541567,00	--	1083134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
284	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой Boehmer, BBF/KSF-V-HE Ст219-2-ППУ-ПЭ, А 2,76м/	2	541567,00	--	1083134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76539156	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			73443354				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			73443354				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3095802				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3095802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185748				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3281550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76724904				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			76539156	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге				**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**73443354**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**73443354**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3095802**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3095802**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**185748**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3281550**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**76724904**				
		В т.ч. оборудование	Тенге			**73443354**				
		В т.ч. СМР	Тенге			**3281550**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		39 379				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			3 320 929				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78%	Тенге	3,78%		125 531				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		33 209				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		13 284				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			76 936 307				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		210 557 299				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		4 211 146				
		Итого:	Тенге			214 768 445				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		16 166				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			214 752 279				
		НДС, 12%	Тенге	12%		25 770 273				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**240 522 553**				

Заказчик: Шанаев Б.В.

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Страниц - 3