ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI - 2050"

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы: "Реконструкция ТМ-23 в г.Астане (Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ТРП-2 до пр.Абылайхана, 2Ду 1000мм по ул. Кравцова от НС6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский)"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц **2017г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 15/78	18.12.2015г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 565 965 369**									
за 2017год	**205 407 825**	**183 399 844**							**22 007 981**	**205 407 825**

Заказчик: Жандаев Б.Б.

Генподрядчик: Жанысбеков О.К.

Галеков Е.Е.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"

Подрядчик: ТОО " TOLAGAI - 2050"

Форма 2В

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2017г.
1-1-1
НА ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0109-34-5 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж металлических конструкций опор** т	34,37	4182,62	1740,58	143757	59824	74693	11,94	410
				2080,35	334,32	71502	11491	90	1,26	43
8	Е0109-30-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций** т	1,23	8998,67	4445,23	11068	5468	5819	24,77	30
				4191,75	1064,51	5156	1309	90	3,81	5
9	Е0146-34-3	**Разборка железобетонных конструкций опор под трубопроводы** м3	1081,6	4979,55	2410,16	5385877	2606827	3760903	15,32	16568
				2569,39	907,78	2779050	981854	100	4,44	4801
15	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	3539,2	31,17	31,17	110299	110299	77209	--	--
				--	21,82	--	77209	100	0,46	1628
17	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** т	3539,2	56,93	56,93	201469	201469	40294	--	--
				--	11,39	--	40294	100	0,24	846
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5852470	2983887			17009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2855707	1112157			7323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5697645				
	Всего заработная плата -		Тенге				3878406			
		Накладные расходы -	Тенге			3878406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1939
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				581761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			574563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10150615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25783
		Сметная заработная плата -	Тенге				4460167			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			154825				
	Материалы -		Тенге			12876				
	Всего заработная плата -		Тенге				89458			
		Накладные расходы -	Тенге			80512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14120				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			249457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата -	Тенге				101534			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10400072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26311
		Сметная заработная плата -	Тенге				4561702			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		124 801				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			10 524 873				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78%	Тенге	3,78%		397 840				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		105 249				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		42 099				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			11 070 061				
		Итого в ценах 2017г.	Тенге	2,928		32 410 283				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		648 206				
		Итого:	Тенге			33 058 488				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		54 808				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			33 003 681				
		НДС, 12%	Тенге	12%		3 960 442				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**36 964 122**				

Голцов Е.Ф.

Заказчик:

Кулешов Н.Б.

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Колоркова О.В.

Подрядчик:

Кирсанов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"

Подрядчик: ТОО " TOLAGAI - 2050"

Форма 2В

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2017г.

1-1-2

НА ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж надземной существующей теплосети								
1	Е0124-4-18	**Демонтаж стальных трубопроводов надземной прокладки диаметром 1000 мм**	2,5056	711448,91	357478,91	1782606	895699	1410299	1856,10	4651
		км		353970,00	78998,33	886907	197938	130	317,45	795
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж подземной существующей теплосети в футляре								
10	Е0124-10-19	**Демонтаж стальных трубопроводов в футляре диаметром 1000 мм**	0,063	1216488,40	642063,40	76639	40450	57221	3022,20	190
		км		574425,00	124249,52	36189	7828	130	469,01	30
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж подземной существующей теплосети в канале								
13	Е0124-2-18	**Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале диаметром 1000 мм**	0,087	747239,65	371534,65	65010	32324	51548	1966,50	171
		км		375705,00	80067,70	32686	6966	130	320,44	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1924255	968473			5012
			Тенге			955782	212732			853
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1924255				
		Всего заработная плата -	Тенге				1168514			
		Накладные расходы -	Тенге			1519068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				227860			
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3649923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6624
		Сметная заработная плата -	Тенге				1396374			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3649923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6624
		Сметная заработная плата -	Тенге				1396374			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		43 799				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			3 693 722				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78%	Тенге	3,78%		139 623				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		36 937				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		14 775				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			3 885 057				
		Итого в ценах 2017г.	Тенге	2,928		11 374 444	✓			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		227 489				
		Итого:	Тенге			11 601 933	✓			
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		19 235	✓			
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			11 582 698				
		НДС, 12%	Тенге	12%		1 389 924				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**12 972 622**	✓			

Заказчик: Толеуов Е.Ч.

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Кушнирев М.Б.

Калоршов Р.Б.

Шарипов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"

Подрядчик: ТОО " TOLAGAI - 2050"

Форма 2В

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2017г.

2-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		СВАИ ЗАБИВНЫЕ С5.30 42шт								
37	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью, длина до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 м	210	1659,00	--	348390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ Ф1 2 шт								
212	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	2	2648,00	--	5296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ1 L=37М СЕЧ. А-А								
221	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	34	6460,00	--	219640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
222	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	44	3217,00	--	141548	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
223	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	26	2752,00	--	71552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	С143003-502 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	60	1758,00	--	105480	--	--	--	--
226	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	77,5	20800,00	--	1612000	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ2 L=10М СЕЧ. А-А								
238	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	8	6460,00	--	51680	--	--	--	--
239	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	12	3217,00	--	38604	--	--	--	--
240	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	8	2752,00	--	22016	--	--	--	--
241	С143003-502 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	16	1758,00	--	28128	--	--	--	--
243	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	21,7	20800,00	--	451360	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ-3(L=1,5м),СЕЧ. К-К 2шт								
263	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	2648,00	--	10592	--	--	--	--
264	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	1450,00	--	5800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	4,4	20800,00	--	91520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ4 L=42,65М СЕЧ. А-А								
303	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	38	6460,00	--	245480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
304	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	52	3217,00	--	167284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
305	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	28	2752,00	--	77056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
306	С143003-502 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	70	1758,00	--	123060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
308	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	89,9	20800,00	--	1869920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ-5(L=1,1м), СЕЧ.Л-Л								
332	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	1,084	20800,00	--	22547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Плита ПП36,5-15 147шт								
369	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(плита ПП36,5-15) м3	160,23	7407,84	226,11	1186958	36230	67044	2,06	330
				313,09	85,41	50166	13685	105	0,42	67
370	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	162,63345	70,00	--	11384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	162,63345	465,00	--	75625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
372	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	2,5137	60500,00	--	152079	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
373	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	10,4664	58700,00	--	614378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
374	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН522) 1т	1,92864	71934,76	349,88	138736	675	22799	66,70	129
				11126,25	131,96	21459	255	105	0,64	1
375	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 (Петля П1) т	0,98784	49134,00	--	48537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ-7(L=31,87м), СЕЧ.Д-Д								
443	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	12,626	20800,00	--	262621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ-8(L=64,2м), СЕЧ.Е-Е								
509	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	11,384	20800,00	--	236787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ-9(L=6,42 и 8,4 м), СЕЧ.Д-Д, Ж-Ж								
575	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	4,561	20800,00	--	94869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ-13(L=1,5м), СЕЧ.Н-Н								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
746	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	1,084	20800,00	--	22547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
748	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	2	2648,00	--	5296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ-14(L=21,6м), СЕЧ.А-А								
		Плита ПП43-15 15шт								
782	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	24	7407,84	226,11	177788	5427	10042	2,06	49
				313,09	85,41	7514	2050	105	0,42	10
783	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	24,36	70,00	--	1705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
784	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	24,36	465,00	--	11327	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
785	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,405	60500,00	--	24503	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
786	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	4,7565	58700,00	--	279207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
787	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 (Петля П1) т	0,1008	49134,00	--	4953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Плита ПП40-15 14шт								
788	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	21	7407,84	226,11	155565	4748	8787	2,06	43
				313,09	85,41	6575	1794	105	0,42	9
789	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,315	70,00	--	1492	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
790	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	21,315	465,00	--	9911	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
791	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,34888	60500,00	--	21107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
792	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,1076	58700,00	--	241116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
793	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82(Петля П1)	0,09408	49134,00	--	4623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плита ПП40-7,5 2шт								
794	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,5	7407,84	226,11	11112	339	628	2,06	3
		м3		313,09	85,41	470	128	105	0,42	1
795	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5225	70,00	--	107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
796	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,5225	465,00	--	708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
797	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02408	60500,00	--	1457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
798	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,31296	58700,00	--	18371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
799	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82(Петля П1)	0,01344	49134,00	--	660	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
803	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	20	6460,00	--	129200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
804	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	26	3217,00	--	83642	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
805	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	16	2752,00	--	44032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
806	С143003-502 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	36	1758,00	--	63288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ-15(L=13,8м), СЕЧ.М-М								
824	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	20,016	20800,00	--	416333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
827	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	18	6460,00	--	116280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
828	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	24	3217,00	--	77208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
829	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	15	2752,00	--	41280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ-16(L=12,65м), СЕЧ.А-А								
		Плита ПП43-15 9шт								
850	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	14,4	7407,84	226,11	106673	3256	6025	2,06	30
		м3		313,09	85,41	4508	1230	105	0,42	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	14,616	70,00	--	1023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
852	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	14,616	465,00	--	6796	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
853	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,243	60500,00	--	14702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
854	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,8539	58700,00	--	167524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
855	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 (Петля П1) т	0,06048	49134,00	--	2972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Плита ПП40-15 8шт								
856	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	12	7407,84	226,11	88894	2713	5021	2,06	25
				313,09	85,41	3757	1025	105	0,42	5
857	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	12,18	70,00	--	853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
858	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	12,18	465,00	--	5664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
859	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,19936	60500,00	--	12061	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
860	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,3472	58700,00	--	137781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
861	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82(Петля П1) т	0,05376	49134,00	--	2641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Плита ПП40-7,5 1шт								
862	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,75	7407,84	226,11	5556	170	314	2,06	2
				313,09	85,41	235	64	105	0,42	--
863	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,76125	70,00	--	53	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
864	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,76125	465,00	--	354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
865	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,01204	60500,00	--	728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
866	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,15648	58700,00	--	9185	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
867	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82(Петля П1) т	0,00672	49134,00	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПР-1 Плита ПП43-15 20шт								
898	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	32	7407,84	226,11	237051	7236	13390	2,06	66
				313,09	85,41	10019	2733	105	0,42	13
899	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	32,48	70,00	--	2274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
900	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	32,48	465,00	--	15103	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
901	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,54	60500,00 --	-- --	32670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
902	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	6,342	58700,00 --	-- --	372275 --	-- --	-- --	-- --	-- --
903	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 (Петля П1) т	0,1344	49134,00 --	-- --	6604 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1-ДК16,ДК16а,ДК17-ДК21								
906	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 шт.	5	4478,00 --	-- --	22390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
907	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	10	8657,00 --	-- --	86570 --	-- --	-- --	-- --	-- --
908	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 шт.	2	13358,00 --	-- --	26716 --	-- --	-- --	-- --	-- --
909	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 шт.	5	3142,00 --	-- --	15710 --	-- --	-- --	-- --	-- --
910	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	9	3715,00 --	-- --	33435 --	-- --	-- --	-- --	-- --
911	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 шт.	21	6876,00 --	-- --	144396 --	-- --	-- --	-- --	-- --
912	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	7	5991,00 --	-- --	41937 --	-- --	-- --	-- --	-- --
914	С143018-336 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 шт.	6	11034,00 --	-- --	66204 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
915	С143018-345 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2 шт.	5	3160,00	--	15800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
917	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 шт.	9	9165,00	--	82485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
918	С143018-349 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2 шт.	2	12770,00	--	25540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
919	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	15	1731,00	--	25965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
920	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	27	1527,00	--	41229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
921	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка ПД6 шт	5	920,00	--	4600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ УПРАВЛЕНИЯ КУ1m 15шт								
966	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,88	20800,00	--	18304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
967	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	15	1527,00	--	22905	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
968	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	15	1731,00	--	25965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
969	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,93	70,00	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
970	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,93	200,00	--	386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
971	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,93	232,00	--	448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ УПРАВЛЕНИЯ КУ1л 28шт								
979	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	6,16	20800,00	--	128128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
980	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	28	1527,00	--	42756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
981	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	28	1731,00	--	48468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
982	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	8,12	70,00	--	568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
983	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	8,12	200,00	--	1624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
984	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	8,12	232,00	--	1884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ УПРАВЛЕНИЯ КУ2л 7шт								
1009	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	1,54	20800,00	--	32032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1010	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	14	1527,00	--	21378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1011	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,82	70,00	--	127	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1012	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,82	200,00	--	364	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1013	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,82	232,00	--	422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ УПРАВЛЕНИЯ КУ3m 3шт								
1027	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	1527,00	--	4581	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1028	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	3	1731,00	--	5193	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1029	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,21	70,00	--	15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1030	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,21	200,00	--	42	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1031	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,21	232,00	--	49	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ УПРАВЛЕНИЯ КУ4m 2шт								
1040	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	1527,00	--	6108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1041	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1731,00	--	3462	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1042	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,18	70,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1043	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,18	200,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1044	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,18	232,00	--	42	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1082	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	4	1527,00	--	6108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1089	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	2,876	20800,00	--	59821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1095	С143015-65	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15 м3	0,82	19600,00	--	16072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК2								
1119	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	4	1527,00	--	6108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1126	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	2,876	20800,00	--	59821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1128	С143015-65	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15 м3	0,82	19600,00	--	16072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12887923	60794			676
			Тенге			104702	22963			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12887923				
	Материалы -		Тенге			173580				
	Всего заработная плата -		Тенге				127666			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2170462				
	Местные материалы -		Тенге			10378385				
		Накладные расходы -	Тенге			134049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			781318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13803290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							855
		Сметная заработная плата -	Тенге				147773			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13803290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				147773			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		165 639				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			13 968 929				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78%	Тенге	3,78%		528 026				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		139 689				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		55 876				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			14 692 520				
		Итого в ценах 2017г.	Тенге	2,928		43 015 907	✓			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		860 318				
		Итого:	Тенге			43 876 225	✓			
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		72 742	✓			
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			43 803 483				
		НДС, 12%	Тенге	12%		5 256 418				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**49 059 901**	✓			

Заказчик: Тамцов Е.Ч.

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Кушкимбаев М.Б.

Кадирова Р.Б.

Шарманов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"

Подрядчик: ТОО " TOLAGAI - 2050"

Форма 2В

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2017г.

2-1-4

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ УЛ.ЖАНСУГУРОВА (ОПОРЫ ОС121-ОС129)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАЯ ЗАБИВНАЯ (28шт)								
7	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	196	1659,00	--	325164	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
45	С12021-160	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов /пролетные строения, опоры, седла, кронштейны/	75,79	115400,00	--	8746166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,35	133700,00	--	46795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-91	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/,расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	9,64	110200,00	--	1062328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	СССЦч.2 т.ч. табл.3	Поправка на марку стали С245	5,88	1860,00	--	10937	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		--	--	--	--	--	--	--
51	СССЦч.2 т.ч. табл.3	Поправка на марку стали С255	7,86	3385,00	--	26606	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
52	СССЦч.2 т.ч. табл.3	Поправка на марку стали С345-3	66,89	18432,00	--	1232916	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1720	41,97	0,05	72191	79	14811	0,05	84
		м2		9,57	--	16457	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11523103	79			84
			Тенге			16457	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			397355				
		Материалы -	Тенге			55655				
		Всего заработная плата -	Тенге				16457			
		Местные материалы -	Тенге			325164				
		Накладные расходы -	Тенге			14811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				18679			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11125748				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11125748				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			667545				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11793293				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12230189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				18679			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		146 762				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			12 376 951				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78%	Тенге	3,78%		467 849				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		123 770				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		49 508				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			13 018 077				
		Итого в ценах 2017г.	Тенге	2,928		38 113 571				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		762 271				
		Итого:	Тенге			38 875 842				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		64 452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			38 811 390				
		НДС, 12%	Тенге	12%		4 657 367				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**43 468 757**				

Заказчик: Толедов Е.Э.

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Кушнирев М.Б.

Калорова Л.В.

Жиржанов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " TOLAGAI - 2050"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2017г.

2-1-5

НА ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка								
		Опоры подвижные ПО СН РК 4.02-11-2003								
16	СПрайс-листТОО"Arinvest"	**Опора скользящая 1020-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**								
		шт.	264	56434,07	--	14898595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка								
		Опоры подвижные по СН РК 4-02-11-2003								
266	СПрайс-листТОО"Arinvest"	**Опора скользящая 1020-ППУ-ПЭ**								
		шт	44	41095,80	--	1808215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16706810**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**16706810**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**16706810**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1002409**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**17709219**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**17709219**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		212 511				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			17 921 730				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78%	Тенге	3,78%		677 441				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		179 217				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		71 687				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			18 850 075				
		Итого в ценах 2017г.	Тенге	2,928		55 188 156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		1 103 763				
		Итого:	Тенге			56 291 919	✓			
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		93 326	✓			
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			56 198 592				
		НДС, 12%	Тенге	12%		6 743 831				
		ИТОГО ПО АКТУ:				62 942 423	✓			

Заказчик: Толеуов Е.Ч.

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Кушмашев Н.В.

Кайрова Р.Б.

Турманов С.М.