ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI - 2050"

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы: "Реконструкция ТМ-23 в г.Астане (Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ТРП-2 до пр.Абылайхана, 2Ду 1000мм по ул. Кравцова от НС6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский)"

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за июнь месяц **2017г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 15/78	18.12.2015г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 903 924 918**									
за 2017год	**543 367 374**	**36 986 718**							**4 438 406**	**41 425 124**

Заказчик: [redacted]

Генподрядчик: **Жанысбеков О.К.**

Тамеуов Е.Э.

Куанышев И.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " TOLAGAI - 2050"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2017г.
1-1-1
НА ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
7	**Е0109-34-5 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Демонтаж металлических конструкций опор**	19,28	4182,62	1740,58	80641	33558	41899	11,94	230		
		т		2080,35	334,32	40109	6446	90	1,26	24		
8	**Е0109-30-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций**	0,69	8998,67	4445,23	6209	3067	3264	24,77	17		
		т		4191,75	1064,51	2892	735	90	3,81	3		
9	**Е0146-34-3**	**Разборка железобетонных конструкций опор под трубопроводы**	606,92	4979,55	2410,16	3022186	1462773	2110362	15,32	9297		
		м3		2569,39	907,78	1559413	550949	100	4,44	2694		
15	**Е01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	1986,94	31,17	31,17	61892	61892	43324	--	--		
		т		--	21,82	--	43324	100	0,46	914		
17	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	1985,94	56,93	56,93	113050	113050	22610	--	--		
		т		--	11,39	--	22610	100	0,24	475		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3283978	1674340			9544		
			Тенге			1602414	624064			4109		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3197128				
		Всего заработная плата -	Тенге				2176296			
		Накладные расходы -	Тенге			2176296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1088
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				326444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5695829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14467
		Сметная заработная плата -	Тенге				2502740			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86850				
		Материалы -	Тенге			7223				
		Всего заработная плата -	Тенге				50182			
		Накладные расходы -	Тенге			45164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7921				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			139934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				56956			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5835763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14764
		Сметная заработная плата -	Тенге				2559697			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		70 029				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			5 905 792				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78%	Тенге	3,78%		223 239				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		59 058				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		23 623				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			6 211 712				
		Итого в ценах 2017г.	Тенге	2,928		18 186 290				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		363 726				
		Итого:	Тенге			18 550 016				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		30 754				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			18 519 262				
		НДС, 12%	Тенге	12%		2 222 311				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**20 741 573**				

Заказчик: Толеуов Е.Ж.

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Куанышев Н.Б.

Мартанов С.Н.

Назарова Р.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"

Подрядчик: ТОО " TOLAGAI - 2050"

Форма 2В

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2017г.

2-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	224,7	53,36	50,93	11991	11444	3523	0,02	4
		м3		2,35	13,81	529	3104	97	0,05	11
8	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	448,3	37,49	35,46	16808	15895	4767	0,01	6
		м3		2,04	8,93	913	4001	97	0,03	14
9	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	20,19	644,60	--	13014	--	14706	4,11	83
		м3		644,60	--	13014	--	113	--	--
10	Е010333-А2-1	**Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1**	444,906	32,89	32,89	14633	14633	2927	--	--
		т		--	6,58	--	2927	100	0,14	61
11	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	224,7	4,35	3,73	977	838	401	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,55	1,29	124	289	97	--	1
14	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	67,245	192,26	--	12928	--	14609	1,39	94
		м3		192,26	--	12928	--	113	--	--
15	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	381,055	7,45	7,45	2839	2839	894	--	--
		м3		--	2,42	--	922	97	0,01	4
16	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	381,055	24,78	5,19	9442	1979	7239	0,12	47
		м3		19,58	--	7463	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТ ФМ3 30шт								
1228	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	24,6	6132,21	75,91	150852	1867	6555	1,55	38
		м3		225,11	28,67	5538	705	105	0,14	3
1229	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,092	70,00	--	1756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1230	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,092	200,00	--	5018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1231	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,092	232,00	--	5821	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1232	E0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	300	7605,12	242,61	2281537	72784	197948	3,52	1056
		м3		540,79	87,62	162236	26286	105	0,39	118
1233	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	304,5	70,00	--	21315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1234	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	304,5	200,00	--	60900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1235	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	304,5	232,00	--	70644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1236	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,5146	60500,00	--	152133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1237	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	6,3774	61300,00	--	390935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1238	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,278	51000,00	--	65178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1239	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,7682	52102,00	--	92127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1240	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,497	48300,00	--	362105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1241	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	4,785	64638,01	349,88	309293	1674	19903	23,00	110
		1т		3829,50	131,96	18324	631	105	0,64	3
1242	СССЦч.2 т.ч. табл.3	Поправка на марку стали С245	3,561	1860,00	--	6623	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
1243	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	556,8	251,62	4,39	140100	2446	29309	0,24	136
		м2		42,95	1,66	23916	922	118	0,01	4
1244	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	258,3	15,13	0,08	3908	21	2160	0,05	12
		м2		9,27	0,02	2394	6	90	--	--
1245	Е0115-156-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КО-174 в один слой	258,3	320,53	2,33	82793	603	7330	0,15	38
		м2		26,14	0,89	6752	229	105	--	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4285671	127024			1625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			254131	40022			221
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4279047				
	Материалы -		Тенге			690418				
	Всего заработная плата -		Тенге				294153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1062478				
	Местные материалы -		Тенге			2144996				
		Накладные расходы -	Тенге			312271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46841			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4866798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2001
		Сметная заработная плата -	Тенге				340994			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6623				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7021				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4873819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2001
		Сметная заработная плата -	Тенге				340994			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		58 486				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 932 305				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78%	Тенге	3,78%		186 441				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		49 323				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		19 729				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			5 187 798				
		Итого в ценах 2017г.	Тенге	2,928		15 188 534				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		303 771				
		Итого:	Тенге			15 492 305				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		25 685				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			15 466 620				
		НДС, 12%	Тенге	12%		1 855 994				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**17 322 615**				

Заказчик: Толеуов Е.Э.

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Кунанбаев Н.Б.

Кармаков С.М.

Макарова Н.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " TOLAGAI - 2050"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2017г.

1-1-2

НА ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж надземной существующей теплосети								
1	E0124-4-18	**Демонтаж стальных трубопроводов надземной прокладки диаметром 1000 мм**	0,533	711448,91	357478,91	379202	190536	300004	1856,10	989
		км		353970,00	78998,33	188666	42106	130	317,45	169
8	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	1087,855	27,10	27,10	29481	29481	20637	--	--
		т		--	18,97	--	20637	100	0,40	435
9	E010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	1087,855	49,50	49,50	53849	53849	10770	--	--
		т		--	9,90	--	10770	100	0,21	226
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж подземной существующей теплосети в канале								
13	E0124-2-18	**Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале диаметром 1000 мм**	0,07	747239,65	371534,65	52307	26007	41475	1966,50	138
		км		375705,00	80067,70	26299	5605	130	320,44	22
16	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	41,426	27,10	27,10	1123	1123	786	--	--
		т		--	18,97	--	786	100	0,40	17
17	E010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	41,426	49,50	49,50	2051	2051	410	--	--
		т		--	9,90	--	410	100	0,21	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			518012	303047			1127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			214965	80313			878
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			518012				
	Всего заработная плата -		Тенге				295279			
		Накладные расходы -	Тенге			374081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			945619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2192
		Сметная заработная плата -	Тенге				351391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			945619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2192
		Сметная заработная плата -	Тенге				351391			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		11 347				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			956 966				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78%	Тенге	3,78%		36 173				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		9 570				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		3 828				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 006 537				
		Итого в ценах 2017г.	Тенге	2,928		2 946 881				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		58 938				
		Итого:	Тенге			3 005 819				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		4 983				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			3 000 836				
		НДС, 12%	Тенге	12%		360 100				
		ИТОГО ПО АКТУ:				3 360 936				

Заказчик: Толеуов Е.Ы.

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN" Кушмешев Н.В.

Жаманов С.М.

Калорова Л.Б.