Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«02» 04 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСПМК-519», Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, офисное помещение 88

наименование организации, фактический адрес

в лице Сычёва Александра Викторовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Расширение ПС 220 кВ «Тенгиз», Атырауская область, Жылыойский район, шоссе Промзона ТШО, ПС 220 кВ Тенгиз.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице Управляющего директора по эксплуатации и капитальному строительству Атакулова Ермаханбета Тиллабековича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Промстрой-Энерго»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка», 3022966/2019/1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Акционерным обществом «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» , приказ АО «KEGOC» №267 от 31.12.2020 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ «Тенгиз»220 кВ по схеме 220-12, со следующим оборудованием:					
Выключатель элегазовый колонковый, номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА, 2500А, длина пути утечки внешней изоляции не менее 3,1 см/кВ, типа 3AP1 FG-245	компл.	1	1	1	1
Трансформатор тока однофазный, номинальное напряжение 245 кВ, класс точности 0,2S/10P/10P/ 10P/10P, коэффициент трансформации 500-1000-2000/1 А. Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции не менее 3,1 см/кВ типа IOSK-245	3-х. фазн. компл.	1	1	1	1
Шинная опора 220 кВ Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции не менее 3,1 см/кВ типа C8-950	шт.	9	9	9	9
Шкаф распределения переменного тока 380/220 В типа АС-2	шт.	1	1	1	1
Шкаф распределения постоянного тока типа DC-4	шт.	1	1	1	1
Ящик вводной с	шт.	1	1	1	1

рубильником на вводе Р16-31320, Uном=380 В, Iном=100 А, степень защиты IP54 типа ЯЭ 8101					
Шкаф сетевой напольный СККЭ	компл.	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

302966/2019/1-т.1-ПП - Паспорт проекта; 302966/2019/1-т.4-ПЗ-Пояснительная записка; 302966/2019/1-т.3-ПОС - Проект организации строительства; 302966/2019/1-т.8-СД - Сметная документация; 302966/2019/1-АС – Архитектурно-строительные решения; 302966/2019/1-ЭП1 – Электротехнические решения; 302966/2019/1-ГП – Генеральный план; 302966/2019/1-т.1-РЗА-ЭП1.1-1.10 – Релейная защита и автоматика; 302966/2019/1-СМиУ Разделы 1-3 – Система мониторинга и управления; 302966/2019/1-СККЭ – Система контроля качества электрической энергии; 302966/2019/1-РА – Система мониторинга переходных режимов (WAMS); 302966/2019/1-т.5-ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __март 2021__;
месяц, год
окончание работ __декабрь 2023 г__.
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, 6 месяцев.
фактически: 34 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Расширение ПС 220 кВ «Тенгиз» **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сычёв Александр Викторович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)