Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: НУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 21.06.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			931	15.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"	69 240 390,33	61 821 777,08							7 418 613,25	69 240 390,33
за месяц	69 240 390,33	61 821 777,08							7 418 613,25	69 240 390,33
удержание аванса 30%	20 772 117,10	18 546 533,13							2 225 583,98	20 772 117,10
удержание 5 %	3 462 019,52	3 091 088,86							370 930,66	3 462 019,52
К оплате:	45 006 253,71	40 184 155,10							4 822 098,61	45 006 253,71

К оплате : Сорок пять миллионов шесть тысяч двести пятьдесят три тенге 71 тиын.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 080340001079

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат №KZ30VJE00079391 от 03.03.2023 г.

Подрядчик
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь от 21.06.2024 г.

Демонтажные работы (локальная смета №02-02-01)

Основание: №02-02-01

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Общестроительные работы													
1	1	1146-0401-0902	**Покрытия полов дощатых. Разборка НР=72%**	м2 покрытия	1200	426,21	88,51	511 452	106 212	-	339 301	918 813	
						337,70	55,01	405 240	66 012	-	68 060		
2	2	1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%**	м2	1200	146,78	3,15	176 136	3 780	-	125 790	326 080	
						143,63	1,96	172 356	2 352	-	24 154		
3	3	1146-0401-1103	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72%**	м2	216,9	1 425,52	187,70	309 195	40 712	-	211 523	562 375	
						1 237,82	116,64	268 483	25 299	-	41 657		
4	4	1146-0401-0501	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР=72%**	м2	90	642,32	179,69	57 809	16 172	-	37 215	102 626	
						462,63	111,67	41 637	10 050	-	7 602		
5	5	1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	м2	9,6	1 249,06	183,95	11 991	1 766	-	7 985	21 574	
						1 065,11	90,14	10 225	865	-	1 598		
6	6	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, с ограждением. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**	т конструкций	0,45	52 508,37	22 267,41	23 629	10 020	-	12 368	38 877	
						30 240,96	7 933,72	13 608	3 570	-	2 880		
7	7	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей и очистка от известкового набела НР=72%**	м2	1416	287,76	-	407 468	-	-	293 377	756 913	
						287,76	-	407 468	-	-	56 068		

8	8	1212-0104-0501	**Очистка вручную стен от окраски НР=72%**	м2	495	224,46	-	111 108	-	-	79 998	206 394
						224,46	-	111 108	-	-	15 288	
9	9	1212-0104-0502	**Очистка вручную потолков от окраски НР=72%**	м2	450	281,20	-	126 540	-	-	91 109	235 061
						281,20	-	126 540	-	-	17 412	
10	10	1213-0103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%**	м2 облицовки	102	1 030,57	75,07	105 118	7 657	-	72 729	192 075
						955,50	34,81	97 461	3 551	-	14 228	
11	11	1107-0516-0115	**Панели перекрытий. Демонтаж потолочных швов в плитах перкрытия НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	м шва	1986	432,55	3,19	859 044	6 335	-	616 010	1 593 058
						429,36	1,44	852 709	2 860	-	118 004	
12	12	1112-0101-1402	**Разборка засыпного утеплителя НР=72%**	м3 утеплителя	304,5	5 726,29	2 308,98	1 743 655	703 084	-	883 461	2 837 285
						3 417,31	612,34	1 040 571	186 458	-	210 169	
13	13	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	м2 стяжки	870	354,09	108,95	308 058	94 787	-	171 064	517 452
						245,14	27,95	213 272	24 317	-	38 330	
14	14	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 35 мм НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; :К2трр=35;К2трм=35;К2экс=35;К2мат=0;**	м2 стяжки	870	88,37	56,59	76 882	49 233	-	29 385	114 768
						31,78	15,13	27 649	13 163	-	8 501	
15	15	1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Разборка НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 стяжки	870	256,85	68,35	223 460	59 465	-	129 446	381 138
						188,50	18,15	163 995	15 791	-	28 232	
16	16	1112-0101-1704	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Разборка. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703 до 35 мм НР=72% :К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=0; :К2трр=0,8;К2трм=0,8;К2экс=0,8;К2мат=0;**	м2 стяжки	870	702,15	274,45	610 871	238 772	-	312 135	996 846
						427,70	70,60	372 099	61 422	-	73 840	
17	17	1146-0401-0701	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР=72%**	м2	870	185,25	3,92	161 168	3 410	-	113 585	296 733
						181,33	-	157 757	-	-	21 980	
18	18	1112-0101-1201	**Кровли. Демонтаж ограждений кровли НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	м ограждения	150	100,60	25,27	15 090	3 791	-	8 878	25 886
						75,33	6,87	11 300	1 031	-	1 918	
19	19	1208-0101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%**	м	150	114,79	0,04	17 219	6	-	12 393	31 981
						114,75	-	17 213	-	-	2 369	
20	20	1107-0512-0109	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Разборка НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	шт. сборных конструкций	232	1 505,07	981,01	349 176	227 594	-	140 150	528 472
						524,06	314,96	121 582	73 071	-	39 146	
21	21	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	шт. сборных конструкций	12	2 322,74	1 559,25	27 873	18 711	-	9 600	40 471
						763,49	347,62	9 162	4 171	-	2 998	
22	22	1208-0101-0402	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72%**	м	402	147,27	-	59 203	-	-	42 626	109 975
						147,27	-	59 203	-	-	8 146	
23	23	1208-0101-0202	**Узлы примыкания из листовой стали. Разборка . НР=72%**	м2 кровли	102	132,36	0,08	13 501	8	-	9 715	25 073

						132,28	-	13 493	-	-	1 857	

Итого по разделу 1 **10 859 926**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 714 131
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 591 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 493 983
- накладные расходы, тенге 3 749 843
- в т.ч. зарплата, тенге 337 486
- сметная прибыль (8 %), тенге 804 437

Раздел 2 Сантехнические работы

24	24	1215-0101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%**	прибор	10	779,40	6,31	7 794	63	-	5 594	14 459
						773,09	3,92	7 731	39	-	1 071	
25	25	1215-0101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%**	прибор	6	969,10	7,03	5 815	42	-	4 175	10 789
						962,07	4,37	5 772	26	-	799	
26	26	1215-0102-0301	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%**	м трубопровода	1344,3	569,65	-	765 780	-	-	551 362	1 422 513
						569,65	-	765 780	-	-	105 371	
27	27	1215-0102-0302	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%**	м трубопровода	350,1	824,33	-	288 598	-	-	207 791	536 100
						824,33	-	288 598	-	-	39 711	
28	28	1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%**	шт.	175	1 468,92	54,32	257 061	9 506	-	182 493	474 718
						1 414,60	33,76	247 555	5 908	-	35 164	
29	29	1215-0103-0304	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР=72%**	м2 поверхности воздуховодов	126	390,42	18,19	49 193	2 292	-	34 794	90 706
						372,23	11,30	46 901	1 424	-	6 719	

Итого по разделу 2 **2 549 285**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 362 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 397
- накладные расходы, тенге 986 209
- в т.ч. зарплата, тенге 88 759
- сметная прибыль (8 %), тенге 188 835

Раздел 3 Электромонтажные работы

30	30	1308-0305-0402	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	шт.	645	868,53	313,14	560 202	201 975	-	363 272	997 352
						555,39	226,85	358 227	146 318	-	73 878	
31	31	1308-0305-0603	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Демонтаж с крыши здания НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	шт.	9	2 563,96	880,96	23 076	7 929	-	15 394	41 548
						1 683,00	692,68	15 147	6 234	-	3 078	
32	32	1146-0302-0501	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%**	м борозд	3020	391,83	164,83	1 183 327	497 787	-	652 581	1 982 781
						227,00	73,12	685 540	220 822	-	146 873	

Итого по разделу 3		**3 021 681**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 058 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		707 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		373 374
- накладные расходы, тенге		1 031 247
в т.ч. зарплата, тенге		92 812
- сметная прибыль (8 %), тенге		223 829
Итого по акту		**16 430 892**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 135 382	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 311 109	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	874 754	
- накладные расходы, тенге	5 767 299	
в т.ч. зарплата, тенге	519 057	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 217 101	
Всего		**16 430 892**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%		197 171
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)		365 817
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**339 878**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.		**17 333 758**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)		**18 113 777**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98		**17 751 501,46**
НДС 12%		2 130 180,18
Итого по акту		**19 881 681,64**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 920240000573
Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Авторский надзор
ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579

Директор _____ Григорьев А.С.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат №KZ30VJE00079391 от 03.03.2023 г.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь от 21.06.2024 г.

Архитектурно-строительные решения (локальная смета №02-02-02)

Основание: №02-02-02

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3 Полы 2 -го этажа												
1	**1**	**1111-0101-0201**	**Слои подстилающие грунтом. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	8,2	5 473,85	1 333,88	44 886	10 938	39	27 603	78 288	
						4 135,17	540,30	33 908	4 430	-	5 799		
2	**2**	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	4,1	16 816,40	2 340,12	68 947	9 594	40 981	16 152	91 907	
						4 480,92	990,55	18 372	4 061	-	6 808		
3	**3**	**1111-0101-0503**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхност	82	257,03	0,80	21 076	66	16 748	3 091	26 100	
						51,99	0,36	4 263	30	-	1 933		
4	**4**	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%**	т	0,082	587 484,60	1 869,00	48 174	153	46 502	1 140	53 259	
						18 513,60	807,74	1 518	66	-	3 945		
5	**5**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	82	1 002,48	32,89	82 203	2 697	41 265	28 664	119 736	
						466,36	19,14	38 242	1 569	-	8 869		
6	**6**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	м2 стяжки	82	273,84	11,26	22 455	923	20 586	1 054	25 390	
						11,53	6,33	945	519	-	1 881		
7	**7**	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	82	2 424,04	183,20	198 771	15 022	66 173	89 429	311 256	
						1 433,85	80,87	117 576	6 631	-	23 056		
8	**8**	**233-202-0203**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м2	83,64	6 393,00	-	534 711	-	534 711	-	577 488	Казахстан
						-	-	-	-	-	42 777		
9	**9**	**1111-0101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%**	м	39	2 407,94	16,08	93 910	627	78 706	10 666	112 942	

						373,75	6,09	14 576	238	-	8 366	
	Итого по разделу 3					**1 396 366**						
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					229 400						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 020						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 544						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					845 711						
	- накладные расходы, тенге					177 799						
	в т.ч. зарплата, тенге					16 002						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					103 434						
	Раздел 4 Полы 3-го этажа											
10	10	1111-0101-0201	**Слои подстилающие грунтом. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	33,6	13 251,13	1 333,88	445 238	44 818	261 478	113 109	603 015
						4 135,17	540,30	138 942	18 154	-	44 668	
11	11	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	16,8	16 816,40	2 340,12	282 516	39 314	167 922	66 182	376 594
						4 480,92	990,55	75 279	16 641	-	27 896	
12	12	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой	336	257,03	0,80	86 362	269	68 625	12 665	106 949
						51,99	0,36	17 469	121	-	7 922	
13	13	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%**	т	0,336	587 484,60	1 869,00	197 395	628	190 546	4 674	218 235
						18 513,60	807,74	6 221	271	-	16 166	
14	14	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	336	1 002,48	32,89	336 833	11 051	169 085	117 452	490 628
						466,36	19,14	156 697	6 431	-	36 343	
15	15	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	м2 стяжки	336	273,84	-	92 010	-	88 136	2 789	102 383
						11,53	-	3 874	-	-	7 584	
16	16	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	178	2 424,04	183,20	431 479	32 610	143 644	194 126	675 653
						1 433,85	80,87	255 225	14 395	-	50 048	
17	17	233-202-0203	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м2	181,56	6 393,00	-	1 160 713	-	1 160 713	-	1 253 570 Казахстан
						-	-	-	-	-	92 857	
18	18	1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%**	м	124	2 407,94	16,08	298 585	1 994	250 246	33 912	359 097
						373,75	6,09	46 345	755	-	26 600	
	Итого по разделу 4					**4 186 124**						
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					700 052						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					130 684						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 768						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 500 395						
	- накладные расходы, тенге					544 909						
	в т.ч. зарплата, тенге					49 042						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					310 084						
	Раздел 6 Проемы											
19	19	1110-0501-0802	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых**	м2	9,6	1 865,99	42,35	17 914	407	4 697	9 354	29 449
						1 334,39	18,81	12 810	181	-	2 181	
20	20	223-205-1101	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015**	м2	9,6	117 884,00	-	1 131 686	-	1 131 686	-	1 222 221 Казахстан
						-	-	-	-	-	90 535	

	Итого по разделу 6					**1 251 670**							
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 810							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					407							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					181							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 136 383							
	- накладные расходы, тенге					9 354							
	в т.ч. зарплата, тенге					842							
	- сметная прибыль (8 %), тенге					92 716							
	Раздел 7 Отделочные работы												
	7.3 3-й этаж												
21	21	1107-0516-0115	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%**	м шва	682	550,18	3,99	375 223	2 721	6 472	264 425	690 820	
						536,70	1,80	366 029	1 228	-	51 172		
22	22	1108-0301-0101	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72%**	м3 кладки	3	12 131,70	3 778,72	36 395	11 336	7 906	14 062	54 494	
						5 717,64	792,44	17 153	2 377	-	4 037		
23	23	213-304-0101	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый**	шт.	198	358,00	-	70 884	-	70 884	-	76 555	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 671		
24	24	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхност	1026	2 024,93	99,94	2 077 578	102 538	650 925	1 015 039	3 340 026	
						1 290,56	83,49	1 324 115	85 661	-	247 409		
25	25	1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%**	м2	1026	951,92	14,07	976 670	14 436	209 848	548 174	1 646 832	
						733,32	8,74	752 386	8 967	-	121 988		
26	26	232-501-0201	**Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006**	кг	8721	116,00	-	1 011 636	-	1 011 636	-	1 092 567	Казахстан
						-	-	-	-	-	80 931		
27	27	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываем	124	765,26	5,68	94 892	704	37 773	40 802	146 550	
						454,96	2,06	56 415	255	-	10 856		
28	28	1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%**	м2 поверхност и облицовки	103	4 856,25	19,96	500 194	2 056	243 830	183 790	738 703	
						2 469,01	9,28	254 308	956	-	54 719		
	7.4 2-й этаж												
29	29	1107-0516-0115	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%**	м шва	288	550,18	3,99	158 452	1 149	2 733	111 663	291 724	
						536,70	1,80	154 570	518	-	21 609		
30	30	1211-0101-0107	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР=72%**	м2	388	761,02	7,28	295 276	2 825	41 737	181 777	515 217	
						646,17	4,52	250 714	1 754	-	38 164		
31	31	232-501-0201	**Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006**	кг	1649	116,00	-	191 284	-	191 284	-	206 587	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 303		
32	32	1108-0701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72%**	м2 горизонтальной	146	1 586,92	7,18	231 690	1 048	73 112	113 762	373 088	
						1 078,97	3,24	157 530	473	-	27 636		
33	33	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхност	390	2 024,93	99,94	789 723	38 977	247 428	385 833	1 269 600	
						1 290,56	83,49	503 318	32 561	-	94 044		
34	34	1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%**	м2	390	951,92	14,07	371 249	5 487	79 767	208 371	625 990	
						733,32	8,74	285 995	3 409	-	46 370		

35	35	232-501-0201	**Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006**	кг	3315	116,00	-	384 540	-	384 540	-	415 303	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 763		
36	36	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	124	765,26	5,68	94 892	704	37 773	40 802	146 550	
						454,96	2,06	56 415	255	-	10 856		
	Итого по разделу 7							**11 630 606**					
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							4 178 948					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							183 981					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							138 414					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							3 297 648					
	- накладные расходы, тенге							3 108 500					
	в т.ч. зарплата, тенге							279 765					
	- сметная прибыль (8 %), тенге							861 528					
	Раздел 9 Кровля АС-17,АС-22												
	9.2 Кровля плоская АС17,АС23,АС11												
37		1112-0101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72%**	м2 кровли	540	454,64	19,31	245 506	10 427	130 475	77 993	349 379	
						193,71	6,89	104 603	3 721	-	25 880		
38		235-103-0111	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка**	м2	621	686,00	-	426 006	-	426 006	-	460 086	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 080		
39		235-103-0115	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка**	м2	621	758,00	-	470 718	-	470 718	-	508 375	Казахстан
						-	-	-	-	-	37 657		
40		1208-0101-1803	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов НР=72%**	м	90	2 390,77	5,15	215 169	464	186 879	20 220	254 220	
						309,19	2,86	27 827	257	-	18 831		
41		1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами НР=72%**	м ограждения	86	134,94	31,58	11 605	2 716	791	6 363	19 405	
						94,16	8,59	8 098	739	-	1 437		
42		222-503-0201	**Ограждение КО-30.6Р**	т	1,1997	1 004 968,00	-	1 205 660	-	1 205 660	-	1 302 113	Казахстан
						-	-	-	-	-	96 453		
	Итого по разделу 9							**2 893 578**					
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							140 528					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							13 607					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							4 717					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							2 420 529					
	- накладные расходы, тенге							104 576					
	в т.ч. зарплата, тенге							9 412					
	- сметная прибыль (8 %), тенге							214 338					
	Итого по акту							**21 358 344**					
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							5 261 738					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							368 699					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							217 624					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							10 200 666					
	- накладные расходы, тенге							3 945 138					
	в т.ч. зарплата, тенге							355 062					

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 582 100
Всего	**21 358 344**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	256 300
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	475 522
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**441 803**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**22 531 969**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**23 545 908**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**23 074 989,84**
НДС 12%	2 768 998,78
Итого по акту	**25 843 988,62**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 920240000573
Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат №KZ30VJE00079391 от 03.03.2023 г.

Авторский надзор
ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579

Директор _____ Григорьев А.С.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за июнь от 21.06.2024 г.

Электроосвещение (локальная смета №02-02-04)

Основание: №02-02-04

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Электрооборудование												
1	1	1308-0304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72%**	шт.	2	33 731,34	3 244,58	67 463	6 489	49 754	9 904	83 556	
						5 610,00	1 268,17	11 220	2 536	-	6 189		
2	2	515-301-0304	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт.	1	949 914,00	-	949 914	-	-	-	949 914	Казахстан
						-	-	-	-	949 914	-		
3	3	515-301-0315	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А**	шт.	1	516 224,00	-	516 224	-	-	-	516 224	Казахстан
						-	-	-	-	516 224	-		
4	4	247-201-0137	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41**	шт.	4	3 045,00	-	12 180	-	12 180	-	13 154	Казахстан
						-	-	-	-	-	974		
5	5	247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	4	1 755,00	-	7 020	-	7 020	-	7 582	Казахстан
						-	-	-	-	-	562		
6	6	247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	16	594,00	-	9 504	-	9 504	-	10 264	Казахстан
						-	-	-	-	-	760		
	Итого по разделу 1						**1 580 694**						
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						11 220						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						6 489						

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 536							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			78 458							
			- оборудование, тенге			1 466 138							
			- накладные расходы, тенге			9 904							
			в т.ч. зарплата, тенге			891							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			8 485							
	Раздел 2 Электроосвещение												
7	7	1121-0401-0101	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72%**	шт.	162	748,15	5,10	121 200	826	14 988	76 134	213 121	
						650,53	2,19	105 386	355	-	15 787		
8	8	247-102-0106	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 55 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	54	6 450,00	-	348 300	-	348 300	-	376 164	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 864		
9	9	247-102-0182	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20**	шт.	16	8 300,00	-	132 800	-	132 800	-	143 424	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 624		
10	10	247-102-0305	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	71	3 320,00	-	235 720	-	235 720	-	254 578	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 858		
11	11	247-102-0135	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	15	28 731,00	-	430 965	-	430 965	-	465 442	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 477		
12	12	247-102-0168	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24**	шт.	6	35 288,00	-	211 728	-	211 728	-	228 666	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 938		
13	13	1121-0202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%**	шт.	8	314,11	0,39	2 513	3	102	1 734	4 587	
						300,95	0,16	2 408	1	-	340		
14	14	247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	8	339,00	-	2 712	-	2 712	-	2 929	Казахстан
						-	-	-	-	-	217		
15	15	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка НР=72%**	шт.	101	464,31	0,44	46 895	44	12 178	24 979	77 624	
						343,30	0,20	34 673	20	-	5 750		
16	16	247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	16	412,00	-	6 592	-	6 592	-	7 119	Казахстан
						-	-	-	-	-	527		
17	17	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	85	384,00	-	32 640	-	32 640	-	35 251	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 611		
18	18	1121-0202-0201	**Штепсельные розетки. Установка НР=72%**	шт.	142	464,31	0,44	65 932	62	17 121	35 119	109 135	
						343,30	0,20	48 749	28	-	8 084		
19	19	247-214-0107	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	127	576,00	-	73 152	-	73 152	-	79 004	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 852		
20	20	247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	12	423,00	-	5 076	-	5 076	-	5 482	Казахстан
						-	-	-	-	-	406		
21	21	247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 трехфазная**	шт.	3	423,00	-	1 269	-	1 269	-	1 371	Казахстан
						-	-	-	-	-	102		

	Итого по разделу 2					**2 003 897**							
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					191 216							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					935							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					404							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 525 343							
	- накладные расходы, тенге					137 966							
	в т.ч. зарплата, тенге					12 417							
	- сметная прибыль (8 %), тенге					148 437							
	Раздел 3 Кабели и провода												
22	22	1308-0206-1101	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72%**	м кабеля	3615	1 167,55	31,92	4 220 693	115 391	1 331 296	2 025 733	6 746 140	
						767,36	10,93	2 774 006	39 512	-	499 714		
23	23	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%**	м кабеля	1600							1 015 804	
						413,35	175,95	661 360	281 520	91 680	279 199		
						180,10	62,26	288 160	99 616	-	75 245		
24	24	243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	3							1 804 032	
						556 800,00	-	1 670 400	-	1 670 400	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	133 632		
25	25	243-107-0503	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	км	1,96	873 095,00	-	1 711 266	-	1 711 266	-	1 848 167	Казахстан
						-	-	-	-	-	136 901		
26	26	243-107-0302	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66**	км	0,05	380 872,00	-	19 044	-	19 044	-	20 567	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 523		
27	27	243-107-0905	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	км	0,04	3 541 805,00	-	141 672	-	141 672	-	153 006	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 334		
28	28	243-107-0907	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66**	км	0,08	8 656 852,00	-	692 548	-	692 548	-	747 952	Казахстан
						-	-	-	-	-	55 404		
29	29	243-107-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,085	1 415 397,00	-	120 309	-	120 309	-	129 934	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 625		
30	30	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная . Монтаж НР=72%**	шт.	360							618 021	
						928,96	-	334 426	-	4 126	237 816		
						917,50	-	330 300	-	-	45 779		
31	31	247-202-0104	**Коробка ответвительная встраиваемая размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	шт.	240							318 038	
						1 227,00	-	294 480	-	294 480	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	23 558		
32	32	247-202-1201	**Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54**	шт.	120							1 991 563	
						15 367,00	-	1 844 040	-	1 844 040	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	147 523		
33	33	251-304-1202	**Клеммы пружинные ЖБР термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006**	шт.	520							303 826	
						541,00	-	281 320	-	281 320	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	22 506		
34	34	241-207-0101	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	1600	122,00	-	195 200	-	195 200	-	210 816	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 616		

35	35	261-107-0961	**Бирки маркировочные**	шт.	0,2							311	
						1 438,00	-	288	-	288	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	23		
36	36	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (-4х40 мм дл.25 м ,Р-1,26 кг/м)**	т	0,0315	498 437,00	-	15 701	-	15 701	-	16 957	
						-	-	-	-	-	1 256		Казахстан

Итого по разделу 3		**15 925 134**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 392 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		396 911
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		139 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 413 369
- накладные расходы, тенге		2 542 748
в т.ч. зарплата, тенге		228 847
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 179 639
Итого по акту		**19 509 725**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 594 902	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	404 335	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 068	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 017 170	
- оборудование, тенге	1 466 138	
- накладные расходы, тенге	2 690 618	
в т.ч. зарплата, тенге	242 155	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 336 561	
Всего	**19 509 725**	
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	216 523	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	401 722	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**373 237**	
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**20 501 207**	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**21 423 761**	
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**20 995 285,78**	
НДС 12%	2 519 434,29	
Итого по акту	**23 514 720,07**	

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 920240000573
Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат №KZ30VUE00079391 от 03.03.2023 г.

Авторский надзор
ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579
Директор _____ Григорьев А.С.

Подрядчик
ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988
Директор _____ Рахимжанов Т.К.