Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: НУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

СПРАВКА № 2 от 30.07.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		931	15.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"	161 548 082,75	144 239 359,60							17 038 723,15	161 548 082,75
за месяц	92 307 692,42	82 417 582,52							9 890 109,90	92 307 692,42
удержание аванса 30%	27 692 307,73	24 725 274,76							2 967 032,97	27 692 307,73
удержание 5 %	4 615 384,62	4 120 879,13							494 505,50	4 615 384,63
К оплате:	60 000 000,07	53 571 428,63							6 428 571,44	60 000 000,07

К оплате : Шестьдесят миллионов тенге 07 тиын.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор

ТОО "Курылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Кожахметов Ж.К.

Подрядчик
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за июль от 30.07.2024 г.

Демонтажные работы (локальная смета №02-02-01)

Основание: №02-02-01

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Общестроительные работы									47 766,00	
1	6	414-102-0201	**Деревянные конструкции. Погрузка**	т	41,685	1 061,00 -	- -	44 228 -	- -	- -	3 538,00 -	723 991,00	
2	7	1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%**	м2	360,1	1 087,86 1 052,94	34,92 21,70	391 738 379 164	12 575 7 814	- -	278 624,00 53 629,00	1 581,00	
3	8	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	8,61	170,00 -	- -	1 464 -	- -	- -	117,00 -	446,00	
4	10	414-103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,45	917,00 -	- -	413 -	- -	- -	33,00 -	37 661,00	
5	14	1213-0103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%**	м2 облицовки	20	1 030,57 955,50	75,07 34,81	20 611 19 110	1 501 696	- -	14 260,00 2 790,00	36 334,00	
6	26	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	197,9	170,00 -	- -	33 643 -	- -	- -	2 691,00 -	539,00	
7	29	414-103-0201	**Металл листовой. Погрузка**	т	0,58	861,00 -	- -	499 -	- -	- -	40,00 -	33 397,00	
		412-102-0102	**Перевозка строительных грузов самосвалами в**	т·км	249,38	124,00	-	30 923	-	-	-		

			населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км					-	-	-	-	-	2 474,00	
			Раздел 2 Сантехнические работы											
9	36	1215-0103-0304	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР=72%**	м2 поверхности воздуховод	313	390,42 372,23	18,19 11,30	122 201 116 508	5 693 3 537	-	86 432,00 16 691,00	225 324,00

Итого по акту **1 107 039,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	514 782,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 769,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 047,00
- накладные расходы, тенге	379 316,00
в т.ч. зарплата, тенге	34 138,44
перевозка грузов, тенге	111 169,64
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 003,00

Всего	**1 107 039**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	13 284
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	24 647
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**22 899**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**1 167 869**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**1 220 423**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**1 196 014,54**
НДС 12%	143 521,74
Итого по акту	**1 339 536,28**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 920240000573
Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Авторский надзор

ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579
Директор _____ Григорьев А.С.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Кожахметов Ж.К.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy» БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5 за июль от 30.07.2024 г.

Архитектурно-строительные решения (локальная смета №02-02-02)

Основание: №02-02-02

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Устройсво перегородок											
1	1	1110-0402-0601	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=72%**	м2 перегородок (за вычетом	38,4	5 202,98	35,78	199 794	1 374	134 576	46 379,00	265 867,00	
						1 662,61	14,86	63 844	571	-	19 694,00		
2	2	1110-0404-0201	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР=72%**	м2 стен (за вычетом проемов)	40	3 200,30	18,95	128 012	758	93 393	24 607,00	164 829,00	
						846,53	7,87	33 861	315	-	12 210,00		
		Итого по разделу 1					**430 696,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 705,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 132,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					886,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					227 969,00						
		- накладные расходы, тенге					70 986,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					6 388,74						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					31 904,00						
		Раздел 2 Полы 1-го этажа											

3	3	1111-0101-0201	**Слои подстилающие грунтом. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	190,5							1 818 779,00	
						5 473,85	1 333,88	1 042 768	254 104	914	641 287,00		
						4 135,17	540,30	787 750	102 927	-	134 724,00		
4	4	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	35,378							793 045,00	
						16 816,40	2 340,12	594 931	82 789	353 616	139 370,00		
						4 480,92	990,55	158 526	35 044	-	58 744,00		
5	5	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	505,4							160 869,00	
						257,03	0,80	129 903	404	103 223	19 050,00		
						51,99	0,36	26 276	182	-	11 916,00		
6	6	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%**	т	0,5054							328 262,00	
						587 484,60	1 869,00	296 915	945	286 613	7 031,00		
						18 513,60	807,74	9 357	408	-	24 316,00		
7	7	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	505,4							737 986,00	
						1 002,48	32,89	506 653	16 623	254 332	176 667,00		
						466,36	19,14	235 698	9 673	-	54 666,00		
8	8	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 70 мм НР=72% :К1тр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;**	м2 стяжки	505,4	1 369,17	56,27	691 979	28 439	634 408	32 491,00	782 428,00	
						57,64	31,65	29 131	15 996	-	57 958,00		
9	9	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	129,1242							490 130,61	
						2 424,04	183,20	313 002	23 656	104 201	140 822,64		
						1 433,85	80,87	185 145	10 442	-	36 305,97		
10	10	233-202-0203	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м2	131,706684							909 361,08	Казахстан
						6 393,00	-	842 001	-	842 001	-		
						-	-	-	-	-	67 360,08		
		Итого по разделу 2					**6 020 860,69**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 431 883,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					406 960,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					174 672,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 579 308,00						
		- накладные расходы, тенге					1 156 718,64						
		в т.ч. зарплата, тенге					104 104,68						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					445 990,05						
	Раздел 3 Полы 2 -го этажа												
11	12	1111-0101-0201	**Слои подстилающие грунтом. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	34,2	5 473,85	1 333,88	187 206	45 619	164	115 129,00	326 522,00	
						4 135,17	540,30	141 423	18 478	-	24 187,00		
12	13	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	17,1	16 816,40	2 340,12	287 560	40 016	170 921	67 365,00	383 319,00	
						4 480,92	990,55	76 624	16 938	-	28 394,00		
13	14	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	342	257,03	0,80	87 904	274	69 850	12 891,00	108 859,00	
						51,99	0,36	17 781	123	-	8 064,00		
14	15	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%**	т	0,342	587 484,60	1 869,00	200 920	639	193 949	4 758,00	222 132,00	
						18 513,60	807,74	6 332	276	-	16 454,00		
15	16	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	342	1 002,48	32,89	342 848	11 248	172 105	119 550,00	499 390,00	
						466,36	19,14	159 495	6 546	-	36 992,00		
16	17	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР=72% :К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	м2 стяжки	342	273,84	11,26	93 653	3 851	85 859	4 398,00	105 895,00	
						11,53	6,33	3 943	2 165	-	7 844,00		
17	18	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	236	2 424,04	183,20	572 073	43 235	190 450	257 381,00	895 810,00	
						1 433,85	80,87	338 389	19 085	-	66 356,00		

18	19	233-202-0203	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м2	240,72	6 393,00	-	1 538 923	-	1 538 923	-	1 662 037,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	123 114,00		
19	20	1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%**	м	140,71	2 407,94	16,08	338 821	2 263	283 968	38 482,00	407 487,00	
						373,75	6,09	52 590	857	-	30 184,00		
		Итого по разделу 3				**4 611 451,00**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			796 577,00							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			147 145,00							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			64 468,00							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 706 188,96							
			- накладные расходы, тенге			619 954,00							
			в т.ч. зарплата, тенге			55 795,86							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			341 589,00							
		Раздел 4 Полы 3-го этажа											
20	21	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	10	2 424,04	183,20	24 240	1 832	8 070	10 907,00	37 959,00	
						1 433,85	80,87	14 339	809	-	2 812,00		
21	22	233-202-0203	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м2	10,2	6 393,00	-	65 209	-	65 209	-	70 426,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 217,00		
		Итого по разделу 4				**108 385,00**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 339,00							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 832,00							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			809,00							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			73 278,60							
			- накладные расходы, тенге			10 907,00							
			в т.ч. зарплата, тенге			981,63							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			8 029,00							
		Раздел 7 Отделочные работы											
		7.1 Замена сантехнического оборудования											
22	57	1116-0501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%**	м трубопровода	80	1 911,00	16,34	152 880	1 307	865	108 517,00	282 309,00	
						1 883,85	0,13	150 708	10	-	20 912,00		
23	58	241-205-2301	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	79,2	301,00	-	23 839	-	23 839	-	25 746,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 907,00		
24	59	241-211-1402	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"**	шт.	14	351,00	-	4 914	-	4 914	-	5 307,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	393,00		
25	60	241-211-1802	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	шт.	23	374,00	-	8 602	-	8 602	-	9 290,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	688,00		
26	61	241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	50	23,00	-	1 150	-	1 150	-	1 242,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	92,00		
27	62	241-208-2401	**Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм**	шт.	30	32,00	-	960	-	960	-	1 037,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	77,00		
28	63	241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	30	37,00	-	1 110	-	1 110	-	1 199,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	89,00		
29	64	241-211-1101	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром**	шт.	40	18,00	-	720	-	720	-	778,00	Казахстан

			20 мм, приварная											
						-	-	-	-	-	58,00			
30	65	241-213-0401	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм**	шт.	10	22,00	-	220	-	220	-	238,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	18,00			
31	66	242-207-1501	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	40	1 433,00	-	57 320	-	57 320	-	61 906,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	4 586,00			
32	67	1116-0501-0212	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%**	м подводок	15,2	990,07	-	15 049	-	7 965	5 100,00	21 761,00		
						466,07	-	7 084	-	-	1 612,00			
33	68	1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%**	м трубопровода	15	1 095,95	1,88	16 439	28	30	11 801,00	30 499,00		
						1 092,08	0,62	16 381	9	-	2 259,00			
34	69	241-203-0401	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м	14,97	344,00	-	5 150	-	5 150	-	5 562,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	412,00			
35	70	241-208-3501	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	15	79,00	-	1 185	-	1 185	-	1 280,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	95,00			
36	71	241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	30	94,00	-	2 820	-	2 820	-	3 046,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	226,00			
37	72	241-209-2401	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	25	147,00	-	3 675	-	3 675	-	3 969,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	294,00			
38	73	241-210-1101	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм**	шт.	10	199,00	-	1 990	-	1 990	-	2 149,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	159,00			
39	74	241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	1	176,00	-	176	-	176	-	190,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	14,00			
40	75	241-208-3503	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	7	260,00	-	1 820	-	1 820	-	1 966,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	146,00			
41	76	241-209-2506	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	583,00	-	3 498	-	3 498	-	3 778,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	280,00			
42	77	241-216-0201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	20	65,00	-	1 300	-	1 300	-	1 404,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	104,00			
43	78	1120-0302-0102	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР=72%**	решетка	20	557,53	9,98	11 151	200	141	7 830,00	20 499,00		
						540,48	3,24	10 810	65	-	1 518,00			
44	79	246-304-0104	**Вентиляционная решетка однорядная, пластмассовая размерами 400 мм х 400 мм**	шт.	20	3 653,00	-	73 060	-	73 060	-	78 905,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	5 845,00			

Итого по разделу 7 **564 060,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 184 983,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 535,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 84,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 202 509,88

			- оборудование, тенге			0,00							
			- накладные расходы, тенге			133 248,00							
			в т.ч. зарплата, тенге			11 992,32							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			41 784,00							
			Раздел 9 Кровля АС-17,АС-22										
			9.1 Кровля скатная										
45	149	1108-0201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР=72% т.ч.п.3.1:К1мат=0,77; т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; т.ч.п.3.1:**	м3 кладки	4,25	45 116,27	3 995,54	191 744	16 981	137 859	29 525,00	238 971,00	
						8 683,36	965,33	36 904	4 103	-	17 702,00		
46	150	1110-0210-0101	**Стропила, мауэрлаты. Установка НР=72%**	м3 древесины в конструкции	40,339	27 282,33	1 807,05	1 100 542	72 895	310 315	539 192,00	1 770 913,00	
						17 782,60	782,02	717 332	31 546	-	131 179,00		
47	151	215-202-0102	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	40,339	125 144,00	-	5 048 184	-	5 048 184	-	5 452 039,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	403 855,00		
48	152	1110-0114-0402	**Прогоны из брусьев. Укладка НР=72%**	м3 древесины в конструкции	1,706	159 968,71	1 769,25	272 907	3 018	227 488	31 467,00	328 724,00	
						24 853,80	764,01	42 401	1 303	-	24 350,00		
49	153	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%**	м3 древесины в конструкции	10,27	178 252,82	1 490,97	1 830 656	15 312	1 479 130	246 869,00	2 243 727,00	
						32 737,50	648,36	336 214	6 659	-	166 202,00		
50	154	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%**	м2 обработанной поверхности	1109,5	406,73	3,65	451 267	4 050	396 835	37 553,00	527 926,00	
						45,41	1,60	50 382	1 775	-	39 106,00		
51	155	1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%**	м3 древесины в конструкции	52,315	11 676,15	78,86	610 838	4 126	543 994	46 455,00	709 876,00	
						1 198,86	34,47	62 718	1 803	-	52 583,00		
52	156	1112-0101-0705	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%**	м2 кровли	1109,5	3 065,34	30,08	3 400 995	33 374	1 689 580	1 212 815,00	4 982 915,00	
						1 512,43	5,79	1 678 041	6 424	-	369 105,00		
53	157	224-101-0302	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	1227,107	3 720,00	-	4 564 838	-	4 564 838	-	4 930 025,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	365 187,00		
54	158	1110-0102-0205	**Устройство карнизов НР=72%**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	146	5 243,33	36,12	765 526	5 274	445 621	228 239,00	1 073 266,00	
						2 155,01	16,21	314 631	2 367	-	79 501,00		
55	159	1115-0109-0502	**Фасады вентилируемые (карниз). Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72%**	м2 поверхности облицовки	146	2 664,19	10,91	388 972	1 593	129 076	186 209,00	621 195,00	
						1 769,20	2,19	258 303	320	-	46 014,00		
56	160	231-303-0101	**Металлический сайдинг**	м2	160,6	3 621,00	-	581 533	-	581 533	-	628 056,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	46 523,00		
57	161	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,018	308 830,00	-	5 559	-	5 559	-	6 004,00	
						-	-	-	-	-	445,00		
58	162	261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,042	694 126,00	-	29 181	-	29 181	-	31 515,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 334,00		
59	163	261-107-0594	**Ерши металлические д-12 А I , дл..250мм**	кг	0,0195	264,00	-	5	-	5	-	5,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		
60	164	214-209-0211	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	кг	0,0619	528,00	-	33	-	33	-	36,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3,00		
61	165	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм д-10 мм .Скоба дл.350 мм**	т	0,0317	408 502,00	-	12 941	-	12 941	-	13 976,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 035,00		

62	166	1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами НР=72%**	м ограждения	314	134,94	31,58	42 371	9 916	2 889	23 229,00	70 848,00		
						94,16	8,59	29 566	2 697	-	5 248,00			
63	167	222-503-0201	**Ограждения КО-30.6Р**	т	4,3803	1 004 968,00	-	4 402 061	-	4 402 061	-	4 754 226,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	352 165,00			
64	168	1112-0101-0513	**Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%**	м ендовы	20	908,27	7,73	18 165	155	6 307	8 443,00	28 737,00		
						585,17	1,21	11 703	24	-	2 129,00			
65	169	224-105-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	20	2 731,00	-	54 620	-	54 620	-	58 990,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	4 370,00			
66	170	1112-0101-0514	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%**	м конька	245	3 519,21	7,73	862 206	1 894	657 007	146 593,00	1 089 503,00		
						829,82	1,21	203 306	296	-	80 704,00			
67	171	224-105-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	245	1 989,00	-	487 305	-	487 305	-	526 289,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	38 984,00			
	9.2 Разрез 1-1 АС-10													
68	172	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	850	529,69	16,81	450 237	14 289	343 570	69 065,00	560 846,00		
						108,68	4,17	92 378	3 545	-	41 544,00			
69	173	1112-0101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%**	м2 утепляемого покрытия	850	1 316,43	70,01	1 118 966	59 509	452 115	447 372,00	1 691 645,00		
						714,52	16,48	607 342	14 008	-	125 307,00			
70	174	1112-0101-1304	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=72%**	м2 утепляемого покрытия	850	1 065,71	68,32	905 854	58 072	377 579	348 632,00	1 354 845,00		
						553,18	16,48	470 203	14 008	-	100 359,00			
71	175	234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	175,1	49 780,00	-	8 716 478	-	8 716 478	-	9 413 796,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	697 318,00			
72	176	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 (50)мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	850	1 044,67	136,20	887 970	115 770	511 743	208 912,00	1 184 633,00		
						306,42	34,94	260 457	29 699	-	87 751,00			
73	177	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% :К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;**	м2 стяжки	850	989,14	70,74	840 769	60 129	746 878	35 882,00	946 783,00		
						39,72	18,91	33 762	16 074	-	70 132,00			
74	178	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%**	т	0,85	20 424,60	1 869,00	17 361	1 589	36	11 825,00	31 521,00		
						18 513,60	807,74	15 737	687	-	2 335,00			
75	179	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,85	567 060,00	-	482 001	-	482 001	-	520 561,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	38 560,00			
76	180	1112-0101-0106	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=72%**	м2 кровли	850	155,76	10,87	132 396	9 240	4 565	87 290,00	237 261,00		
						139,52	3,11	118 592	2 644	-	17 575,00			
77	181	235-103-0111	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка**	м2	977,5	686,00	-	670 565	-	670 565	-	724 210,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	53 645,00			
	9.6 Водосток АС18, АС23													
78	188	1112-0101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%**	м труб	316	1 973,73	126,08	623 699	39 841	20 455	413 317,00	1 119 977,00		
						1 782,92	33,70	563 403	10 649	-	82 961,00			

79	189	224-106-0104	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/90 мм**	шт.	26	3 680,00	-	95 680	-	95 680	-	103 334,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 654,00		
80	190	224-106-0101	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	201	2 557,00	-	513 957	-	513 957	-	555 074,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	41 117,00		
81	191	224-106-0105	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	6	5 986,00	-	35 916	-	35 916	-	38 789,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 873,00		
82	192	224-106-0106	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	2	4 552,00	-	9 104	-	9 104	-	9 832,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	728,00		
83	193	224-106-0110	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	86	2 195,00	-	188 770	-	188 770	-	203 872,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 102,00		
84	194	224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм**	м	316	3 310,00	-	1 045 960	-	1 045 960	-	1 129 637,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	83 677,00		
85	195	224-106-0103	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90/60 мм**	шт.	78	3 330,00	-	259 740	-	259 740	-	280 519,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 779,00		
86	196	224-106-0108	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием**	шт.	381	1 426,00	-	543 306	-	543 306	-	586 770,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	43 464,00		
87	197	224-106-0107	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием**	шт.	200	1 717,00	-	343 400	-	343 400	-	370 872,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 472,00		
		Итого по разделу 9				**54 046 117,00**							
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 043 903,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				540 634,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				155 348,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				38 994 708,07							
		- накладные расходы, тенге				4 463 460,00							
		в т.ч. зарплата, тенге				401 711,40							
		- сметная прибыль (8 %), тенге				4 003 415,00							
		Раздел 10 Прочие работы											
88	198	1109-0601-0103	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж металлоконструкций гардероба НР=72%**	т конструкций	0,7834	149 527,65	3 139,90	117 140	2 460	2 525	81 228,00	214 237,00	
						143 165,00	843,76	112 155	661	-	15 869,00		
89	199	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,7834	965 674,00	-	756 509	-	756 509	-	817 030,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	60 521,00		
90	200	1115-0403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	25,822	1 176,04	1,44	30 368	37	3 708	19 182,00	53 514,00	
						1 031,02	0,69	26 623	18	-	3 964,00		
91	201	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%**	м3 древесины в конструкции	2,145	178 252,82	1 490,97	382 352	3 198	308 932	51 561,00	468 626,00	
						32 737,50	648,36	70 222	1 391	-	34 713,00		
92	202	1110-0115-0102	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%**	м3 древесины в конструкции	2,145	9 820,01	56,70	21 064	122	14 627	4 585,00	27 701,00	
						2 944,08	24,70	6 315	53	-	2 052,00		
93	203	1111-0101-3504	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	19,5	744,63	47,25	14 520	921	681	9 634,00	26 086,00	
						662,45	23,69	12 918	462	-	1 932,00		
94	204	215-304-0109	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм**	м2	20,0265	4 030,00	-	80 707	-	80 707	-	87 164,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 457,00		

95	205	1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	19,5	3 621,87	56,38	70 626	1 099	62 689	5 252,00	81 948,00
						350,66	23,38	6 838	456	-	6 070,00	
96	206	1111-0101-3408	**Покрытие ламинированное напольное (торец сцены). Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=72%**	м2 покрытия	5,7	3 955,41	80,76	22 546	460	19 770	1 814,00	26 309,00
						406,25	35,53	2 316	203	-	1 949,00	

Итого по разделу 10	**1 802 615,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	237 387,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 297,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 244,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 250 147,81
- накладные расходы, тенге	173 256,00
в т.ч. зарплата, тенге	15 593,04
- сметная прибыль (8 %), тенге	133 527,00

Итого по акту	**67 584 184,69**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 806 777,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 108 535,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	399 511,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 034 110,32
- оборудование, тенге	0,00
- накладные расходы, тенге	6 628 529,64
в т.ч. зарплата, тенге	596 567,67
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 006 238,05

Всего	**67 584 185**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	811 010
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	1 504 694
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 397 998**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**71 297 887**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**74 506 292**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**73 016 166,16**
НДС 12%	8 761 939,94
Итого по акту	**81 778 106,10**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573
Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор

ТОО "Курылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Кожахметов Ж.К.

Авторский надзор

ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579

Директор _____ Григорьев А.С.

Подрядчик

ТОО «NamysStroy» БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №6 за июль от 30.07.2024 г.

Отопление и вентиляция (локальная смета №02-02-03)

Основание: №02-02-03

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление												
1	1	1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%**	м трубопровода	99	2 698,75	26,16	267 176	2 590	211 631	38 807,00	330 462,00	
						534,90	9,54	52 955	944	-	24 479,00		
2	2	1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%**	м трубопровода	48	2 523,79	26,16	121 142	1 256	94 211	18 816,00	151 155,00	
						534,90	9,54	25 675	458	-	11 197,00		
3	3	1116-0301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%**	м трубопровода	64	1 743,12	26,16	111 560	1 674	75 652	25 088,00	147 580,00	
						534,90	9,54	34 234	611	-	10 932,00		
4	4	1116-0301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%**	м трубопровода	548	2 139,74	26,16	1 172 578	14 336	865 117	214 814,00	1 498 383,00	
						534,90	9,54	293 125	5 228	-	110 991,00		

5	5	1116-0301-0106	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%**	м трубопровода	263	3 071,73 669,97	48,39 18,55	807 865 176 202	12 727 4 879	618 936 -	130 378,00 75 059,00	1 013 302,00
	1.2 Радиаторы											
6	6	1118-0301-0104	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%**	кВт	189,5	912,06 893,26	18,80 7,32	172 835 169 273	3 563 1 387	- -	122 875,00 23 657,00	319 367,00
7	7	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	68	3 065,00 -	- -	208 420 -	- -	208 420 -	- 16 674,00	225 094,00
8	8	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	120	3 065,00 -	- -	367 800 -	- -	367 800 -	- 29 424,00	397 224,00
9	9	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	270	3 065,00 -	- -	827 550 -	- -	827 550 -	- 66 204,00	893 754,00
10	10	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	287	3 065,00 -	- -	879 655 -	- -	879 655 -	- 70 372,00	950 027,00
11	11	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	216	3 065,00 -	- -	662 040 -	- -	662 040 -	- 52 963,00	715 003,00
12	12	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	72	3 065,00 -	- -	220 680 -	- -	220 680 -	- 17 654,00	238 334,00
13	13	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	60	3 065,00 -	- -	183 900 -	- -	183 900 -	- 14 712,00	198 612,00
14	14	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	22	3 065,00 -	- -	67 430 -	- -	67 430 -	- 5 394,00	72 824,00
15	15	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	36	3 065,00 -	- -	110 340 -	- -	110 340 -	- 8 827,00	119 167,00
16	16	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	26	3 065,00 -	- -	79 690 -	- -	79 690 -	- 6 375,00	86 065,00
17	17	1115-0403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхност	115,14	1 176,04 1 031,02	1,44 0,69	135 409 118 712	166 79	16 532 -	85 530,00 17 675,00	238 614,00

Итого по акту **7 594 967,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 870 176,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 312,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 586,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 489 584,00
- накладные расходы, тенге	636 308,00
в т.ч. зарплата, тенге	57 267,72
- сметная прибыль (8 %), тенге	562 589,00

Всего	**7 594 967**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	91 140
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	169 094
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**157 104**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**8 012 305**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**8 372 859**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**8 205 401,82**
НДС 12%	984 648,22
Итого по акту	**9 190 050,04**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт_____ Божахметов Ж.К.

Авторский надзор

ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579

Директор _____ Григорьев А.С.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор_____ Рахимжанов Т.К.