Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: НУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

СПРАВКА № 3 от 12.08.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		931	15.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"	232 250 425,79	207 366 451,60							24 883 974,19	232 250 425,79
за месяц	70 702 343,04	63 127 092,00							7 575 251,04	70 702 343,04
удержание аванса 30%	21 210 575,17	18 938 013,54							2 272 561,62	21 210 575,17
удержание 5 %	3 535 117,15	3 156 354,60							378 762,55	3 535 117,15
К оплате:	45 956 650,72	41 032 723,86							4 923 926,86	45 956 650,72

К оплате : Сорок пять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят тенге 72 тиын.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Подрядчик
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технический надзор
ТОО "Курылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Кожахметов Ж.К.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №7 за август от 12.08.2024 г.

Демонтажные работы (корректировка №1 к локальная смета №02-02-01)

Основание: №02-02-01

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Общестроительные работы													
1	**39**	**1146-0302-0501**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%**	м борозд	-2313,7	391,83	164,83	-906 577	-381 367	-	-500 076,36	-1 519 185,63	
						227,00	73,12	-525 210	-169 178	-	-112 532,27		

Итого по акту **-1 519 186**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	-525 210
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-381 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-169 178
- накладные расходы, тенге	-500 076
в т.ч. зарплата, тенге	-45 007
- сметная прибыль (8 %), тенге	-112 532
Всего	**-1 519 186**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	-18 230
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	-33 823
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**-31 425**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**-1 602 664**

Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**-1 674 784**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**-1 641 288,32**
НДС 12%	-196 954,60
Итого по акту	**-1 838 242,92**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 920240000573
Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Кожахметов Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579

Директор _____ Григорьев А.С.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Ахимжанов Т.К.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №8 за август от 12.08.2024 г.

Архитектурно-строительные решения (корректировка №2 к локальная смета №02-02-02)

Основание: №02-02-02

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Полы 1-го этажа												
1	**4**	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	1,6902	16 816,40 4 480,92	2 340,12 990,55	28 423 7 574	3 955 1 674	16 894 -	6 658,56 2 806,52	37 888,08	
2	**9**	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	393,9758	2 424,04 1 433,85	183,20 80,87	955 013 564 902	72 176 31 861	317 935 -	429 669 110 775	1 495 457	
3	**10**	**233-202-0203**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м2	401,855316	6 393,00 0,00	0,00 0,00	2 569 061 0	0 0	2 569 061 -	0 205 525	2 774 586	Казахстан
4	**11**	**1111-0101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%**	м	227	2 407,94 373,75	16,08 6,09	546 602 84 841	3 650 1 382	458 111 -	62 081 48 695	657 378	
	Раздел 4 Полы 3-го этажа												
5	**10**	**1111-0101-0201**	**Слои подстилающие грунтом. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	-33,6	13 251,13 4 135,17	1 333,88 540,30	-445 238 -138 942	-44 818 -18 154	-261 478 -	-113 109 -44 668	-603 015	
6	**21**	**1111-0101-0201**	**Слои подстилающие грунтом. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	33,6	5 473,85 4 135,17	1 333,88 540,30	183 921 138 942	44 818 18 154	161 -	113 109,00 23 762,00	320 792	
7	**15**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	м2 стяжки	-336	273,84 11,53	- -	-92 010 -3 874	- -	-88 136 -	-2 789 -7 584	-102 383	
8	**26**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на**	м2 стяжки	336	273,84	11,26	92 010	3 783	84 353	4 321,00	104 037,00	

			каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;			11,53	6,33	3 874	2 127	-	7 706,00		
	Раздел 6 Проемы												
9	32	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	79,17	2 270,46 1 527,32	109,15 46,51	179 752 120 918	8 641 3 682	50 193 -	89 712,00 21 557,00	291 021,00	
10	33	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	14,7	9 366,00 -	- -	137 680 -	- -	137 680 -	- 11 014,00	148 694,00	Казахстан
11	34	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	48,09	7 373,00 -	- -	354 568 -	- -	354 568 -	- 28 365,00	382 933,00	Казахстан
12	35	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	16,38	10 242,00 -	- -	167 764 -	- -	167 764 -	- 13 421,00	181 185,00	Казахстан
13	36	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	3,57	1 944,15 1 301,99	151,11 67,12	6 941 4 648	539 240	1 753 -	3 519,00 837,00	11 297,00	
14	37	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	3,57	6 913,00 -	- -	24 679 -	- -	24 679 -	- 1 974,00	26 653,00	Казахстан
15	38	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	527,00 -	- -	42 160 -	- -	42 160 -	- 3 373,00	45 533,00	Казахстан
16	39	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	40	5 075,00 -	- -	203 000 -	- -	203 000 -	- 16 240,00	219 240,00	Казахстан
17	40	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	99,12	2 270,46 1 527,32	109,15 46,51	225 048 151 388	10 819 4 610	62 841 -	112 319,00 26 989,00	364 356,00	
18	41	291-827-0311	Блок дверной внутренний (термопластичная полимерная пленка, МДФ, антивандальная алюминиевая кромка) размером 2,1*0,6 м	шт	8	81 168,83 -	- -	649 351 -	- -	649 351 -	- 51 948,05	701 299,00	Казахстан
19	42	291-827-0322	Блок дверной внутренний (термопластичная полимерная пленка, МДФ, антивандальная алюминиевая кромка) размером 2,1*0,8 м	шт	23	81 168,83 -	- -	1 866 883 -	- -	1 866 883 -	- 149 350,65	2 016 234,00	Казахстан
20	43	291-827-0343	Блок дверной внутренний (термопластичная полимерная пленка, МДФ, антивандальная алюминиевая кромка) размером 2,1*0,9 м	шт	12	81 168,83 -	- -	974 026 -	- -	974 026 -	- 77 922,08	1 051 948,00	Казахстан
21	44	291-827-0344	Блок дверной внутренний (термопластичная полимерная пленка, МДФ, антивандальная алюминиевая кромка) размером 2,1*1,0 м	шт	1	81 168,83 -	- -	81 169 -	- -	81 169 -	- 6 493,51	87 663,00	Казахстан

22	45	291-827-0348	**Блок дверной внутренний (термопластичная полимерная пленка, МДФ, антивандальная алюминиевая кромка) размером 2,1*1,2 м**	шт	9	119 617,22	-	1 076 555	-	1 076 555	-	1 162 679,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	86 124,40		
23	46	291-827-0349	**Блок дверной внутренний (термопластичная полимерная пленка, МДФ, антивандальная алюминиевая кромка) размером 2,1*1,4 м**	шт	1	119 617,22	-	119 617	-	119 617	-	129 186,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 569,38		
24	47	1115-0204-0101	**Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	324,4	4 427,33	49,96	1 436 226	16 207	424 740	723 851,00	2 332 883,00	
						3 068,06	31,04	995 279	10 069	-	172 806,00		
25	48	1115-0405-0111	**Стены (дверные откосы), подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	324,4	413,14	1,04	134 023	337	27 266	76 740,00	227 624,00	
						328,05	0,51	106 419	165	-	16 861,00		
26	49	1115-0405-0112	**Стены (дверные откосы), подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	324,4	204,33	0,45	66 285	146	10 241	40 295,00	115 106,00	
						172,31	0,21	55 897	68	-	8 526,00		
		Раздел 7 Отделочные работы											
		7.1 Замена сантехнического оборудования											
27	50	1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%**	комплект	26	3 900,02	119,55	101 401	3 108	6 982	66 852,00	181 713,00	
						3 511,95	59,21	91 311	1 539	-	13 460,00		
28	51	244-101-0103	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	комплект	26	14 550,00	-	378 300	-	378 300	-	408 564,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 264,00		
29	52	244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**	шт.	26	5 326,00	-	138 476	-	138 476	-	149 554,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 078,00		
30	53	244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	26	922,00	-	23 972	-	23 972	-	25 890,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 918,00		
31	54	1117-0201-0103	**Смесители. Установка НР=72%**	шт.	26	1 296,47	0,12	33 708	3	927	23 600,00	61 893,00	
						1 260,70	-	32 778	-	-	4 585,00		
32	55	244-104-0406	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	26	7 965,00	-	207 090	-	207 090	-	223 657,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 567,00		
33	56	1117-0301-0101	**Унитазы напольные. Установка НР=72%**	комплект	21	3 128,24	78,73	65 693	1 653	5 947	42 378,00	116 717,00	
						2 766,33	36,44	58 093	765	-	8 646,00		
34	57	244-101-0303	**Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм**	комплект	21	19 683,00	-	413 343	-	413 343	-	446 410,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	33 067,00		
35	58	244-101-0601	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	21	14 807,00	-	310 947	-	310 947	-	335 823,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	24 876,00		
36	59	1117-0101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72%**	комплект	2	2 408,30	303,16	4 817	606	644	2 778,00	8 203,00	
						1 782,99	146,32	3 566	293	-	608,00		

37	60	244-102-0802	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм**	шт.	2	15 649,00	-	31 298	-	31 298	-	33 802,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 504,00		
38	61	244-104-0605	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	шт.	2	1 264,00	-	2 528	-	2 528	-	2 730,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	202,00		
39	62	1117-0201-0103	**Смесители. Установка НР=72%**	шт.	2	1 296,47	0,12	2 593	-	71	1 815,00	4 761,00	
						1 260,70	-	2 521	-	-	353,00		
40	63	244-104-0507	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	2	9 224,00	-	18 448	-	18 448	-	19 924,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 476,00		
41	64	1117-0801-0201	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72%**	комплект	4	5 740,45	56,83	22 962	227	408	16 145,00	42 236,00	
						5 581,65	23,92	22 327	96	-	3 129,00		
42	65	513-106-0104	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	комплект	4	51 821,00	-	207 284	-	-	-	207 284,00	Казахстан
						-	-	-	-	207 284	-		
	7.3 3-й этаж												
43	93	1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%**	м2	7,9	951,92	14,07	7 520	111	1 616	4 220,64	12 680,89	
						733,32	8,74	5 793	69	-	939,25		
44	94	232-501-0201	**Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006**	кг	67,15	116,00	0,00	7 789	0	7 789	0,00	8 412,12	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	623,12		
45	95	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой	909,9	765,26	5,68	696 310	5 168	277 174	299 406,24	1 075 373,54	
						454,96	2,06	413 968	1 874	-	79 657,30		
46	96	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	465,14	1 024,48	5,68	476 527	2 642	141 691	239 869,00	773 708,00	
						714,18	2,06	332 194	958	-	57 312,00		
47	97	1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	1033,9	413,14	1,04	427 145	1 075	86 899	244 583,00	725 466,00	
						328,05	0,51	339 171	527	-	53 738,00		
48	98	1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	1033,9	204,33	0,45	211 257	465	32 640	128 425,00	366 856,00	
						172,31	0,21	178 151	217	-	27 174,00		
49	99	1115-0405-0113	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	465,14	476,39	1,04	221 588	484	39 095	131 217,00	381 029,00	
						391,30	0,51	182 009	237	-	28 224,00		
50	100	1115-0405-0114	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	465,14	246,91	0,45	114 848	209	14 684	72 037,00	201 836,00	
						214,89	0,21	99 954	98	-	14 951,00		
51	101	1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%**	м2 поверхности облицовки	-67	4 856,25	19,96	-325 369	-1 337	-158 608	-119 553,12	-480 515,89	
						2 469,01	9,28	-165 424	-622	-	-35 593,77		
52	102	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%**	м2	119,555	1 989,41	201,81	237 844	24 127	-	161 963,00	431 792,00	

53	103	232-401-0102	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м2	119,555	1 787,60	93,94	213 717	11 231	-	31 985,00	542 172,00	Казахстан
						4 199,00	-	502 011	-	502 011	-		
		7.4 2-й этаж				-	-	-	-	-	40 161,00		
54	108	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%**	м2 оштукатуривае	230	2 024,93	99,94	465 734	22 986	145 919	227 543,04	748 739,20	
						1 290,56	83,49	296 829	19 203	-	55 462,16		
55	109	1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%**	м2	1424,7	951,92	14,07	1 356 200	20 046	291 393	761 193,36	2 286 785,83	
						733,32	8,74	1 044 761	12 452	-	169 391,47		
56	110	232-501-0201	**Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006**	кг	12109,95	116,00	0,00	1 404 754	0	1 404 754	0,00	1 517 135,32	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	112 380,32		
57	111	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	1690,7	765,26	5,68	1 293 825	9 603	515 021	556 332,48	1 998 170,08	
						454,96	2,06	769 201	3 483	-	148 012,60		
58	112	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	541,08	1 024,48	5,68	554 326	3 073	164 824	279 032,00	900 027,00	
						714,18	2,06	386 429	1 115	-	66 669,00		
59	113	1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	1814,7	413,14	1,04	749 725	1 887	152 526	429 291,00	1 273 337,00	
						328,05	0,51	595 312	925	-	94 321,00		
60	114	1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	1814,7	204,33	0,45	370 798	817	57 290	225 412,00	643 907,00	
						172,31	0,21	312 691	381	-	47 697,00		
61	115	1115-0405-0113	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	541,08	476,39	1,04	257 765	563	45 478	152 641,00	443 239,00	
						391,30	0,51	211 725	276	-	32 833,00		
62	116	1115-0405-0114	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%**	м2 окрашиваемой	541,08	246,91	0,45	133 598	243	17 082	83 799,00	234 789,00	
						214,89	0,21	116 273	114	-	17 392,00		
63	117	1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%**	м2 поверхности облицовки	40	4 856,25	19,96	194 250	798	94 691	71 374,00	286 874,00	
						2 469,01	9,28	98 760	371	-	21 250,00		
64	118	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%**	м2	290,2	1 989,41	201,81	577 327	58 565	-	393 137,00	1 048 101,00	
						1 787,60	93,94	518 762	27 261	-	77 637,00		
65	119	232-401-0102	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м2	290,2	4 199,00	-	1 218 550	-	1 218 550	-	1 316 034,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	97 484,00		
		7.5 1-й этаж											
66	120	1108-0301-0101	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72%**	м3 кладки	0,4	12 131,70	3 778,72	4 853	1 511	1 054	1 875,00	7 266,00	
						5 717,64	792,44	2 287	317	-	538,00		

67	121	213-304-0101	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый**	шт.	28							10 826,00	
68	122	1107-0516-0115	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%**	м шва	1016	358,00 -	- -	10 024 -	- -	10 024 -	- 802,00		Казахстан
69	123	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%**	м2 оштукатуриваемой	738	550,18 536,70	3,99 1,80	558 983 545 287	4 054 1 829	9 642 -	393 924,00 76 233,00	1 029 140,00	
70	124	1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%**	м2	1914,362	2 024,93 1 290,56	99,94 83,49	1 494 398 952 433	73 756 61 616	468 209 -	730 115,00 177 961,00	2 402 474,00	
71	125	232-501-0201	**Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006**	кг	16272,077	951,92 733,32	14,07 8,74	1 822 319 1 403 840	26 935 16 732	391 544 -	1 022 812,00 227 610,00	3 072 741,00	
72	126	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	1914,362	116,00 -	- -	1 887 561 -	- -	1 887 561 -	- 151 005,00	2 038 566,00	Казахстан
73	127	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	640,984	765,26 454,96	5,68 2,06	1 464 985 870 958	10 874 3 944	583 153 -	629 929,00 167 593,00	2 262 507,00	
74	128	1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	1914,362	1 024,48 714,18	5,68 2,06	656 675 457 778	3 641 1 320	195 257 -	330 551,00 78 978,00	1 066 204,00	
75	129	1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	1914,362	413,14 328,05	1,04 0,51	790 900 628 006	1 991 976	160 902 -	452 867,00 99 501,00	1 343 268,00	
76	130	1115-0405-0113	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	640,984	204,33 172,31	0,45 0,21	391 162 329 864	861 402	60 436 -	237 792,00 50 316,00	679 270,00	
77	131	1115-0405-0114	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	640,984	476,39 391,30	1,04 0,51	305 358 250 817	667 327	53 875 -	180 824,00 38 895,00	525 077,00	
78	132	1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%**	м2 поверхности облицовки	85,1	246,91 214,89	0,45 0,21	158 265 137 741	288 135	20 236 -	99 271,00 20 603,00	278 139,00	
79	133	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%**	м2	226,16	4 856,25 2 469,01	19,96 9,28	413 267 210 113	1 699 790	201 456 -	151 850,00 45 209,00	610 326,00	
80	134	232-401-0102	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м2	226,16	1 989,41 1 787,60	201,81 93,94	449 925 404 284	45 641 21 245	- -	306 381,00 60 504,00	816 810,00	
		7.6 Лестничный марш №1										1 025 618,00	
81	135	1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%**	м2	160,4	4 199,00 -	- -	949 646 -	- -	949 646 -	- 75 972,00		Казахстан
						951,92 733,32	14,07 8,74	152 688 117 625	2 257 1 402	32 807 -	85 699,00 19 071,00	257 458,00	

82	136	232-501-0201	**Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006**	кг	1363,4							170 806,00	
						116,00	-	158 154	-	158 154	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	12 652,00		
83	137	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	160,4							189 570,00	
						765,26	5,68	122 748	911	48 861	52 780,00		
						454,96	2,06	72 976	330	-	14 042,00		
84	138	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	46,8							77 846,00	
						1 024,48	5,68	47 946	266	14 256	24 134,00		
						714,18	2,06	33 424	96	-	5 766,00		
85	139	1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	160,4							112 550,00	
						413,14	1,04	66 268	167	13 482	37 945,00		
						328,05	0,51	52 619	82	-	8 337,00		
86	140	1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	160,4							56 916,00	
						204,33	0,45	32 775	72	5 064	19 925,00		
						172,31	0,21	27 639	34	-	4 216,00		
87	141	1115-0405-0113	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	46,8							38 338,00	
						476,39	1,04	22 295	49	3 934	13 203,00		
						391,30	0,51	18 313	24	-	2 840,00		
88	142	1115-0405-0114	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	46,8							20 307,00	
						246,91	0,45	11 555	21	1 477	7 248,00		
						214,89	0,21	10 057	10	-	1 504,00		
89	143	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	57,506							218 282,00	
						2 424,04	183,20	139 397	10 535	46 407	62 716,00		
						1 433,85	80,87	82 455	4 651	-	16 169,00		
90	144	233-202-0203	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м2	58,6561							404 988,00	
						6 393,00	-	374 989	-	374 989	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	29 999,00		
91	145	1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%**	м	45							130 317,00	
						2 407,94	16,08	108 357	724	90 815	12 307,00		
						373,75	6,09	16 819	274	-	9 653,00		
92	146	1107-0519-0202	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=72%**	м	45							1 006 959,00	
						19 396,64	4,66	872 849	210	789 972	59 520,00		
						1 837,05	-	82 667	-	-	74 590,00		
	7.7 Лестничный марш №2												
93	147	1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%**	м2	160,4							257 458,00	
						951,92	14,07	152 688	2 257	32 807	85 699,00		
						733,32	8,74	117 625	1 402	-	19 071,00		
94	148	232-501-0201	**Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006**	кг	1363,4							170 806,00	
						116,00	-	158 154	-	158 154	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	12 652,00		
95	149	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	160,4							189 570,00	
						765,26	5,68	122 748	911	48 861	52 780,00		
						454,96	2,06	72 976	330	-	14 042,00		
96	150	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	46,8							77 846,00	
						1 024,48	5,68	47 946	266	14 256	24 134,00		
						714,18	2,06	33 424	96	-	5 766,00		
97	151	1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	160,4							112 550,00	
						413,14	1,04	66 268	167	13 482	37 945,00		

						328,05	0,51	52 619	82	-	8 337,00	
98	152	1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	160,4							56 916,00
						204,33	0,45	32 775	72	5 064	19 925,00	
						172,31	0,21	27 639	34	-	4 216,00	
99	153	1115-0405-0113	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	46,8							38 338,00
						476,39	1,04	22 295	49	3 934	13 203,00	
						391,30	0,51	18 313	24	-	2 840,00	
100	154	1115-0405-0114	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	46,8							20 307,00
						246,91	0,45	11 555	21	1 477	7 248,00	
						214,89	0,21	10 057	10	-	1 504,00	
101	155	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	56							212 566,00
						2 424,04	183,20	135 746	10 259	45 191	61 074,00	
						1 433,85	80,87	80 296	4 529	-	15 746,00	
102	156	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	57,12							394 381,00
						6 393,00	-	365 168	-	365 168	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	29 213,00	
103	157	1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%**	м	45	2 407,94	16,08	108 357	724	90 815	12 307,00	130 317,00
						373,75	6,09	16 819	274	-	9 653,00	
	Раздел 9 Кровля АС-17,АС-22											
	9.1 Кровля скатная											
104	158	1110-0102-0205	**Устройство карнизов НР=72%**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и	-146	5 243,33	36,12	-765 526	-5 274	-445 621	-228 238,56	-1 073 265,72
						2 155,01	16,21	-314 631	-2 367	-	-79 501,16	
105	167	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и	146	5 593,75	36,12	816 688	5 274	496 783	228 239,00	1 128 521,00
						2 155,01	16,21	314 631	2 367	-	83 594,00	
	9.6 Водосток АС18, АС23											
106	197	1112-0101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%**	м труб	-146	1 973,73	126,08	-288 165	-18 408	-9 451	-190 962,72	-517 457,94
						1 782,92	33,70	-260 306	-4 920	-	-38 330,22	
107	199	224-106-0101	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	-31	2 557,00	0,00	-79 267	0	-79 267	-	-85 608,36
						0,00	0,00	0	0	-	-6 341,36	

Итого по акту		**51 256 846**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 192 425	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	457 752	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	256 309	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 376 706	
- оборудование, тенге	207 284	
- накладные расходы, тенге	11 047 021	
в т.ч. зарплата, тенге	994 232	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 975 658	
Всего	**51 256 846**	
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	612 595	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	1 136 567
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 055 974**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**54 061 982**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**56 494 771**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**55 364 875,58**
НДС 12%	6 643 785,07
Итого по акту	**62 008 660,65**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573
Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Кожахметов Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579

Директор _____ Григорьев А.С.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №9 за август от 12.08.2024 г.

Отопление и вентиляция (корректировка №3 к локальная смета №02-02-03)

Основание: №02-02-03

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление												
6	6	1116-0301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (отводы) НР=72%**	м трубопрово д	99,6	570,74 534,90	26,16 9,54	56 846 53 276	2 606 950	964 -	39 043,00 7 671,00	103 560,00	
7	7	241-112-0105	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм**	шт.	332	138,00 -	- -	45 816 -	- -	45 816 -	- 3 665,00	49 481,00	Казахстан
8	8	1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (отводы) НР=72%**	м трубопрово д	2,4	571,79 534,90	26,16 9,54	1 372 1 284	63 23	26 -	941,00 185,00	2 498,00	
9	9	241-112-0111	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм**	шт.	8	242,00 -	- -	1 936 -	- -	1 936 -	- 155,00	2 091,00	Казахстан
10	10	1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (отводы) НР=72%**	м трубопрово да	4,8	572,75 534,90	26,16 9,54	2 749 2 568	126 46	56 -	1 882,00 371,00	5 002,00	
11	11	241-112-0117	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм**	шт.	16	517,00 -	- -	8 272 -	- -	8 272 -	- 662,00	8 934,00	Казахстан
12	12	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%**	м трубопрово да	1128,8	117,43 114,18	1,29 -	132 555 128 886	1 456 -	2 212 -	92 798,00 18 028,00	243 381,00	

1.2 Радиаторы

13	13	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	161,446	912,06 893,26	18,80 7,32	147 248 144 213	3 035 1 182	0 -	104 686,40 20 154,75	272 091,15			
14	14	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	379	3 065,00 0,00	0,00 0,00	1 161 635 0	0 0	1 161 635 -	0,00 92 930,80	1 254 565,80	Казахстан		
15	25	245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	830	3 790,00 -	- -	3 145 700 -	- -	3 145 700 -	- 251 656,00	3 397 356,00	Казахстан		
16	26	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	шт.	3,32	7 391,00 -	- -	24 538 -	- -	24 538 -	- 1 963,00	26 501,00	Казахстан		
17	27	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	226	157,00 -	- -	35 482 -	- -	35 482 -	- 2 839,00	38 321,00	Казахстан		
18	28	241-119-0102	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	222	92,00 -	- -	20 424 -	- -	20 424 -	- 1 634,00	22 058,00	Казахстан		
19	29	241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	110	107,00 -	- -	11 770 -	- -	11 770 -	- 942,00	12 712,00	Казахстан		
20	30	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	292	2 845,37 2 432,85	108,85 18,01	830 848 710 392	31 784 5 259	88 672 -	515 269,00 107 689,00	1 453 806,00			
21	31	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	1 100,00 -	- -	16 500 -	- -	16 500 -	- 1 320,00	17 820,00	Казахстан		
22	32	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	55	1 722,00 -	- -	94 710 -	- -	94 710 -	- 7 577,00	102 287,00	Казахстан		
22	33	242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	222	4 072,00 -	- -	903 984 -	- -	903 984 -	- 72 319,00	976 303,00	Казахстан		
23	34	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	6	2 885,27 2 432,85	148,75 36,02	17 312 14 597	893 216	1 822 -	10 665,00 2 238,00	30 215,00			
24	35	242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13 824,00 -	- -	27 648 -	- -	27 648 -	- 2 212,00	29 860,00	Казахстан		
25	36	242-203-1206	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	46 008,00 -	- -	184 032 -	- -	184 032 -	- 14 723,00	198 755,00	Казахстан		
26	37	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	4	5 170,68 4 303,00	351,74 79,75	20 683 17 212	1 407 319	2 064 -	12 622,00 2 664,00	35 969,00			
27	38	242-203-0508	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до	шт.	4	113 327,00 -	- -	453 308 -	- -	453 308 -	- 36 265,00	489 573,00	Казахстан		

			+200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80										
28	39	241-116-0205	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	2	1 769,00	-	3 538	-	3 538	-	3 821,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	283,00		
29	40	241-116-0206	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	2	2 650,00	-	5 300	-	5 300	-	5 724,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	424,00		
30	41	241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	8	2 226,00	-	17 808	-	17 808	-	19 233,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 425,00		
31	42	241-116-0209	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	4	3 344,00	-	13 376	-	13 376	-	14 446,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 070,00		
32	43	1116-0401-0207	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=72%**	м трубопровода	2	10 860,49	156,48	21 721	313	17 720	2 714,00	26 390,00	
						1 843,92	40,97	3 688	82	-	1 955,00		
33	44	241-112-0214	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм**	шт.	1	7 297,00	-	7 297	-	7 297	-	7 881,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	584,00		
34	45	241-114-0118	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм**	шт.	4	1 218,00	-	4 872	-	4 872	-	5 262,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	390,00		
35	46	1118-0701-0210	**Воздухоотводчики. Установка НР=72%**	шт.	15	3 180,59	403,20	47 709	6 048	1 236	31 023,00	85 030,00	
						2 694,96	177,51	40 424	2 663	-	6 298,00		
36	47	245-405-1503	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.	15	2 590,00	-	38 850	-	38 850	-	41 958,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 108,00		
37	48	1118-0401-0101	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=72%**	бак	1	20 347,17	878,77	20 347	879	13 675	4 384,00	26 709,00	
						5 793,48	295,87	5 793	296	-	1 978,00		
38	49	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%**	шт.	1	2 845,37	108,85	2 845	109	304	1 765,00	4 979,00	
						2 432,85	18,01	2 433	18	-	369,00		
39	50	242-313-0602	**Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 20, Kvs-8,4 м3/ч**	шт.	1	47 829,00	-	47 829	-	47 829	-	51 655,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 826,00		

Итого по акту	**9 066 226**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 124 766
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 403 376
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	817 792
в т.ч. зарплата, тенге	73 601
- сметная прибыль (8 %), тенге	671 574
Всего	**9 066 226**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	108 795

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	201 850
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**187 537**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**9 564 408**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**9 994 806**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**9 794 907,92**
НДС 12%	1 175 388,95
Итого по акту	**10 970 296,87**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573
Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс қадағалау инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперты _____ Кожахметов Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579

Директор _____ Григорьев А.С.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №10 за август от 12.08.2024 г.

Электроосвещение (корректировка №4 к локальная смета №02-02-04)

Основание: №02-02-04

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Электрооборудование												
1	**1**	**1308-0304-0204**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72%**	шт.	-1	33 731,34	3 244,58	-33 731	-3 245	-24 877	-4 952	-41 778	
						5 610,00	1 268,17	-5 610	-1 268	-	-3 095		
2	**2**	**515-301-0304**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт.	-1	949 914,00	-	-949 914	-	-	-	-949 914	Казахстан
						-	-	-	-	-949 914	-		
3	**2**	**515-301-0306**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	шт.	1							1 217 820,00	
						1 217 820,00	-	1 217 820	-	-	-		Казахстан
						-	-	-	-	1 217 820	-		
4	**3**	**515-301-0315**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А**	шт.	-1	516 224,00	-	-516 224	-	-	-	-516 224	Казахстан
						-	-	-	-	-516 224	-		
5	**3**	**1308-0304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%**	шт.	6							57 140,00	
						5 619,33	1 756,28	33 716	10 538	738	19 191,00		
						3 740,00	702,33	22 440	4 214	-	4 233,00		
6	**4**	**247-201-0137**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41**	шт.	-4	3 045,00	-	-12 180	-	-12 180	-	-13 154	Казахстан
						-	-	-	-	-	-974		

7	4	247-201-0213	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	3							34 026,00	
						10 502,00	-	31 506	-	31 506	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	2 520,00		
8	5	247-201-1004	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	2							5 826,00	
						2 697,00	-	5 394	-	5 394	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	432,00		
9	6	247-201-1003	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	шт.	1							2 022,00	
						1 872,00	-	1 872	-	1 872	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	150,00		
10	7	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%**	шт.	76							398 557,00	
						3 579,15	26,09	272 015	1 983	135 285	97 019,00		
						1 773,00	-	134 748	-	-	29 523,00		
11	8	1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%**	шт.	3							30 308,00	
						6 769,52	154,56	20 309	464	9 207	7 754,00		
						3 546,00	43,73	10 638	131	-	2 245,00		
12	10	247-204-0760	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	3							6 331,00	
						1 954,00	-	5 862	-	5 862	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	469,00		
13	11	247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	22							14 113,44	
						594,00	-	13 068	-	13 068	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	1 045,44		
14	12	247-204-0715	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	34							22 840,00	
						622,00	-	21 148	-	21 148	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	1 692,00		
	Раздел 2 Электроосвещение												
15	13	1121-0401-0101	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72%**	шт.	268							352 569,11	
						748,15	5,10	200 504	1 367	24 795	125 948,88		
						650,53	2,19	174 342	587	-	26 116,23		
16	14	247-102-0101	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	423							2 177 299,00	
						4 766,00	-	2 016 018	-	2 016 018	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	161 281,00		
17	15	290-102-0921	**Светильник светодиодный 61608 NLP-PS2-36 IP20 аварийный с драйвером**	шт	7							286 051,00	
						37 837,49	-	264 862	-	264 862	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	21 189,00		
18	8	247-102-0106	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 55 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	-54							-376 164	
						6 450,00	-	-348 300	-	-348 300	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	-27 864		
19	9	247-102-0182	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20**	шт.	-16							-143 424	
						8 300,00	-	-132 800	-	-132 800	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	-10 624		
20	10	247-102-0305	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	-71							-254 578	
						3 320,00	-	-235 720	-	-235 720	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	-18 858		
21	11	247-102-0135	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	-15							-465 442	
						28 731,00	-	-430 965	-	-430 965	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	-34 477		
22	12	247-102-0168	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24**	шт.	-6							-228 666	
						35 288,00	-	-211 728	-	-211 728	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	-16 938		
23	16	1121-0401-0104	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72%**	шт.	18							51 405,00	
						1 555,30	61,11	27 995	1 100	142	19 602,00		
						1 486,30	26,24	26 753	472	-	3 808,00		
24	17	247-102-0401	**Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)**	шт.	18							703 709,00	
						36 199,00	-	651 582	-	651 582	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	52 127,00		

25	18	1121-0401-0108	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%**	шт.	93	1 009,21	10,78	93 857	1 003	5 093	63 480,00	169 924,00						
						943,67	4,37	87 761	406	-	12 587,00							
26	19	247-102-0126	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	81	1 734,00	-	140 454	-	140 454	-	151 690,00	Казахстан					
						-	-	-	-	-	11 236,00							
27	20	290-782-4350	**Светильник LED Sport 236 36 Вт 4000К IP20**	шт	12	16 169,69	-	194 036	-	194 036	-	209 559,00	Казахстан					
						-	-	-	-	-	15 522,90							
28	21	1121-0202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%**	шт.	3	314,11	0,39	942	1	38	650,16	1 719,53						
						300,95	0,16	903	0	-	127,37							
29	14	247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	-1	339,00	-	-339	-	-339	-	-366	Казахстан					
						-	-	-	-	-	-27							
30	23	247-212-0207	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	4	353,00	-	1 412	-	1 412	-	1 525,00	Казахстан					
						-	-	-	-	-	113,00							
31	24	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка НР=72%**	шт.	83	464,31	0,44	38 538	37	10 007	20 528,00	63 791,00						
						343,30	0,20	28 494	17	-	4 725,00							
32	25	247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	26	412,00	-	10 712	-	10 712	-	11 568,96	Казахстан					
						-	-	-	-	-	856,96							
33	15	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	-101	464,31	0,44	-46 895	-44	-12 178	-24 979	-77 624						
						343,30	0,20	-34 673	-20	-	-5 750							
34	17	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	-44	384,00	0,00	-16 896	0	-16 896	0	-18 248	Казахстан					
						0,00	0,00	0	0	-	-1 352							
35	18	1121-0202-0201	**Штепсельные розетки. Установка НР=72%**	шт.	-40	464,31	0,44	-18 572	-18	-4 822	-9 893	-30 742						
						343,30	0,20	-13 732	-8	-	-2 277							
36	19	247-214-0107	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	-25	576,00	0,00	-14 400	0	-14 400	0	-15 552	Казахстан					
						0,00	0,00	0	0	-	-1 152							
37	20	247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	-12	423,00	0,00	-5 076	0	-5 076	0	-5 482	Казахстан					
						0,00	0,00	0	0	-	-406							
38	21	247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 трехфазная**	шт.	-3	423,00	0,00	-1 269	0	-1 269	0	-1 371	Казахстан					
						0,00	0,00	0	0	-	-102							
	Раздел 3 Кабели и провода																	
39	30	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная . Монтаж НР=72%**	шт.	-360	928,96	0,00	-334 426	0	-4 126	-237 813,00	-618 018,12						
						917,50	0,00	-330 300	0	-	-45 779,12							
40	31	247-202-0104	**Коробка ответвительная встраиваемая размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	шт.	-239	1 227,00	0,00	-293 253	0	-293 253	0,00	-316 713,24	Казахстан					
						0,00	0,00	0	0	-	-23 460,24							
41	32	247-202-1201	**Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54**	шт.	-120	15 367,00	0,00	-1 844 040	0	-1 844 040	0,00	-1 991 563,20	Казахстан					
						0,00	0,00	0	0	-	-147 523,20							
42	33	251-304-1202	**Клеммы пружинные ЖБР термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006**	шт.	-520	541,00	0,00	-281 320	0	-281 320	0,00	-303 825,60	Казахстан					
						0,00	0,00	0	0	-	-22 505,60							
43	38	247-202-0501	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024,**	шт.	50	147,00	-	7 350	-	7 350	-	7 938,00	Казахстан					

			диаметром 80 мм, глубиной 40 мм			-	-	-	-	-	588,00		
44	39	261-404-0473	**Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	920	16,00	-	14 720	-	14 720	-	15 898,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 178,00		

Итого по акту		**-375 219**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	101 764
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 186
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 531
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	-308 988
	- оборудование, тенге	-248 318
	- накладные расходы, тенге	76 536
	в т.ч. зарплата, тенге	6 888
	- сметная прибыль (8 %), тенге	-9 399,26
Всего		**-375 219**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%		-1 523
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)		-2 825
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**-2 625**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.		**-382 192**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)		**-399 391**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98		**-391 403,18**
НДС 12%		-46 968,38
Итого по акту		**-438 371,56**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 920240000573
Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Кожахметов Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579

Директор _____ Григорьев А.С.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,7 БИН 920240000573**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №931 от 15.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №11 за август от 12.08.2024 г.

без оплаты

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**1111-0101-3604**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72%**	м2 покрытия	970	2 034,93	50,19	1 973 882	48 684	1 536 538	289 445,00	2 444 393,00	
						400,68	13,76	388 660	13 347	-	181 066,00		
2	**2**	**1111-0101-4003**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%**	м плинтусов	900	294,60	2,89	265 140	2 601	158 004	76 023,00	368 456,00	
						116,15	1,17	104 535	1 053	-	27 293,00		

Итого по акту	**2 812 849,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	493 195,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 285,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 400,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 694 542,00
- накладные расходы, тенге	365 468,00
в т.ч. зарплата, тенге	32 892,12
- сметная прибыль (8 %), тенге	208 359,00
Всего	**2 812 849**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	33 754
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	62 625

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**58 185**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**2 967 413**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**3 100 947**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**3 038 928,06**
НДС 12%	364 671,37
Итого по акту	**3 403 599,43**
К оплате	**0,00**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573
Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____ Кожахметов Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "Континент Инжиниринг" БИН 180240013579

Директор _____ Григорьев А.С.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.