Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма
Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

« » 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, район им. Казыбек би, улица Шахтинское шоссе, строение 1/7
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – **Жумагулов Арман Ермекович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту:
«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (4 пусковой комплекс)». г.Астана
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является:
Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны»
Руководитель Узаков Марсель Алмазұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Транс Азия Констракшн», ТОО «ТУР-ГАЗ», ИП «Марданов Ануар Аскарович», ТОО «Tuberia Construction»**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АктобеПроект-Групп» Инв.№2020/23**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» от 19.01.2022 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	м	21551,5	2 очередь 4 пусковой	21583,5	2 очередь 4 пусковой
В том числе:					
Газопровод высокого давления 1,2 Мпа Подземный – Ø630х8,0	м	14315,7		14411	
Подземный – Ø426х8,0	м	2328,5		2318,7	
Подземный – Ø325х8,0	м	3000		3028,3	
Подземный – Ø273х6,0	м	1084,3		1043,3	
Подземный – Ø219х6,0	м	823		782,2	
ГПГБ "Южный"	нм3/час	12 000		12 000	
Рвх	МПа	1,2		1,2	
Рвых	МПа	0,3		0,3	
ГПГБ "Кабанбай батыра"	нм3/час	15 000		15 000	
Рвх	МПа	1,2		1,2	
Рвых	МПа	0,3		0,3	
ГПГБ "Тельман "	нм3/час	15 000		15 000	
Рвх	МПа	1,2		1,2	
Рвых	МПа	0,3		0,3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подземный газопровод высокого давления 1,2Мпа из стальных труб – 21583,5м, в т.ч.: Ø630х8,0мм – 14411м, Ø426х8,0мм – 2318,7м, Ø325х8,0мм – 3028,3м, Ø273х6,0мм – 1043,3м, Ø219х6,0мм – 782,2м отключающие устройства – 10 шт, в т.ч.: КШ Ду600 – 4шт, КШ Ду400 – 3шт, КШ Ду300 – 1шт, КШ Ду200 – 2шт,; электрохимзащита.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2022 года;**
(месяц, год)

окончание работ **октябрь 2023года;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **18,5**;

фактически, месяц: **10;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 27,63% и фактически применено 63,09% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор АстПФ АО „КазТрансГаз Аймак" Сулейменов Н.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

АО „Астана-РЭК" Абжанов Р.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **Не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не требуется

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (4 пусковой комплекс)».

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Жумагулов Арман Ермекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата *М.П.*