Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек Би, улица Шахтинское шоссе, строение 1/6**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050640011650**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340008938

Договор (контракт) Договор подряда №9 от 01.08.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
53	30.11.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (4пусковой комплекс)»			Работа	1	5 024 108,00	5 024 108,00
				Итого	1	x	5 024 108,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

Субподрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Наименование строительства и его адрес: **Газификация города Нур-Султан ,2 очередь строительства. Газопровод высокого давления. 4 пусковой комплекс**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимено-ван.	код	наименование	код
		№ 9	01.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	5 024 108,00									
Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа	5 024 108,00	4 485 810,71							538 297,29	5 024 108,00
Всего к оплате:									**538 297,29**	**5 024 108,00**

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

Директор _____ **Жумабулов А.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев С.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ТУР-ГАЗ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация города Нур-Султан .2 очередь строительства. Газопровод высокого давления. 4 пусковой комплекс
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 01.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа									
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1099,0	269,56	269,56	296247	296247	0	43115	366511
				м3 грунта		0	54,49	0	59881		27149	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		36,5	3183,55	0	116222	0	0	83680	215894
				м3 грунта		3183,55	0	116222	0		15992	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы/ мягкий грунт. Устройство		104,3	1889,7	220,52	197069	22997	0	180031	407268
				м3 основания		1669,18	74,59	174071	7779		30168	
4	4	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		643,9	48,36	48,36	31137	31137	0	8610	42926
				м3 грунта		0	18,57	0	11958		3180	
5	5	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		643,9	23,31	23,31	15009	15009	0	4148	20690
				м3 грунта		0	8,95	0	5761		1533	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		36,5	1383,84	0	50520	0	0	36374	93846
				м3 грунта		1383,84	0	50520	0		6952	
7	7	Е11-220301-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,35	5266600,2	2647047,4	1828705	919126	0	1262662	3338676
				км трубопровода		2619552,8	1053595,55	909579	365837		247309	
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа									4485811
			ИТОГО:					2 534 909	1 284 516		1 618 620	4 485 811
								1 250 392	451 216		332 283	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**538 297**				
			Итого с НДС									**5 024 108**

Генподрядчик:

ТОО "Алга Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жунусов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Турдалиев С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)