Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Сасан би" отдела образования района Ақсуат управления образования области Абай

Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"

Суб.Подрядчик:ТОО "AlmatyStr"

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли средней школы имени «Сасан би» села Кумголь,района Аксуат

А К Т №2

приемки выполненных работ за Август месяц 2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5144324**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			948925
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*472814*
		машины и механизмы	тенге			108598
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32469*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4086801
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	240		
		Раздел 1. Монтажные работы				**5144324**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			948925
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*472814*
		машины и механизмы	тенге			108598
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32469*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4086801
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	240		
1	6107-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство конька и ендовы,карнизной подшивки из досок толщиной 50 мм разреженного**	$м^2$	**368**	**9303**	**3423504**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1275,00	469200
		в том числе оплата труда рабочих			635,00	233680
1.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	112,792	4158,00	468989
1.2		машины и механизмы			211,00	77648

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			63,00	23184
1.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,58528	11735,00	53808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,58528*	*3399,00*	*15585*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,14272	7542,00	23702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,14272*	*2379,00*	*7477*
1.3		материалы, изделия и конструкции			7817,00	2876656
1.3.1	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	15,456	165331,00	2555356
1.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	65,136	836,00	54454
1.3.3	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,22448	1189326,00	266980
2	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**3095**	**556**	**1720820**
		из них:			155,00	479725
2.1		затраты на труд рабочих			77,00	238315
		в том числе оплата труда рабочих			4158,00	481301
2.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	115,753		
2.2		машины и механизмы			10,00	30950
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	9285
2.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,99659	11735,00	11695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,99659*	*3399,00*	*3387*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,42648	7542,00	18301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,42648*	*2379,00*	*5773*
2.3		материалы, изделия и конструкции				
2.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,44505	33,00	81
2.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1857	121212,00	22509
2.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,71185	1649038,00	1173868
2.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,1238	108426,00	13423

Итого по смете:					4 999 322,00
Затраты на организацию и управление 6,3%					314 957,29
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%					14 997,97
Итого					5 329 277,25
Сметная прибыль 5%					266 463,86
Непредвиденные работы и затраты 5%					266 463,86
Итого					5 862 204,98

1	2	3	4	5	6	7
	Итого в текущих ценах на 2024г К=1,163					6 817 744,39
	НДС-12%					818 129,33
	Итого					7 635 873,72
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,80					6 108 698,97

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор **Жаимбетов Т.З.**

Суб.Подрядчик:
ТОО "AlmatyStr"

Директор **Каленов К.М.**