Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №3 от 16.01.2024 г.

СПРАВКА № 2 от 24.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		3	16.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"	52 448 945,52	46 829 415,64							5 619 529,88	52 448 945,52
за месяц	48 544 330,11	43 343 151,88							5 201 178,23	48 544 330,11
удержание аванса 30%	14 563 299,03	13 002 945,56							1 560 353,47	14 563 299,03
удержание 5 %	2 427 216,51	2 167 157,59							260 058,91	2 427 216,51
К оплате:	31 553 814,57	28 173 048,73							3 380 765,85	31 553 814,57

К оплате: Тридцать один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать тенге 57 тиын.

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 24.05.2024 года

Локальная смета №2-1-1

на Ремонтные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м²	-430,54	244,66	0,00	-105336	0	0	-75842	-195672	
			НР - 72%; СП - 8%;			244,66	0,00	-105336	0		-14494		
2	17	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	**Покрытия. Утепление плитами из газобетонов разборка**	м² утепляемого покрытия	-101,5	571,36	166,28	-57993	-16877	0	-33342	-98642	
			НР - 72%; СП - 8%			405,08	51,15	-41116	-5192		-7307		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-163329	-16877	0	-109184	-294314	
								-146452	-5192	0	-21801		
			РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы										
			Покрытие										
3	27	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м³ утеплителя	50,0383	6642,60	2815,21	332384	140868	0	162600	534583	

			НР - 72%; СП - 8%;			3827,39	685,82	191516	34317		39599		
			Формула объема = 362.1.0.15										
4	28	211-302-0202 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м³	50,0383	13794,00	0,00	690228	0	690228	0	745446	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		55218		
5	29	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м² стяжки	270	1359,63	165,66	367100	44728	229711	74323	476737	
			НР - 72%; СП - 8%			343,19	39,13	92661	10565		35314		
			Кровля										
6	34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	9,614	11829,46	88,32	113728	849	99970	9562	133153	
			НР - 72%; СП - 8%;			1342,72	38,61	12909	371		9863		
7	37	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м² кровли	337	1143,71	30,46	385430	10265	27829	252996	689500	
			НР - 72%; СП - 8%			1030,67	12,01	347336	4047		51074		
8	38	224-102-0904 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	м²	387,55	3371,00	0,00	1306431	0	1306431	0	1410945	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		104514		
			Решетка продуха										
9	39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,02048	87777,41	3554,73	1798	73	114	1171	3206	
			НР - 72%; СП - 8%;			78653,34	728,93	1611	15		237		
10	40	222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,02048	977889,00	0,00	20027	0	20027	0	21629	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		1602		
11	41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	0,59392	1237,99	1,53	735	1	85	468	1299	
			НР - 72%; СП - 8%;			1092,88	0,73	649	0		96		
			Внутренняя отделка										
12	46	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м²	234,32	2108,78	213,92	494130	50126	0	336483	897062	
			НР - 72%; СП - 8%			1894,86	99,58	444004	23334		66449		

13	47	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	234,32	4122,00 0,00	0,00 0,00	965867 0	0 0	965867	0 77269	1043136 Казахстан	
			СП - 8%										
			Окна										
14	56	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	7,34	4346,09 1950,54	254,43 124,67	31900 14317	1868 915	15715	10967 3429	46296	
			НР - 72%; СП - 8%;										
15	59	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	17,16	3697,18 1794,96	253,55 126,19	63444 30802	4351 2165	28291	23736 6974	94154	
			НР - 72%; СП - 8%;										
16	62	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	17,4	1499,12 328,12	7,34 3,50	26085 5709	128 61	20248	4154 2419	32658	
			НР - 72%; СП - 8%;										
			Фасад										
17	81	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки	310	336,01 50,52	0,29 0,14	104163 15661	90 43	88412	11307 9238	124708	
			НР - 72%; СП - 8%										
18	82	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	310	5081,79 2871,79	17,80 3,71	1575355 890255	5518 1150	679582	641812 177373	2394540	
			НР - 72%; СП - 8%										
19	83	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	16,275	43327,00 0,00	0,00 0,00	705147 0	0 0	705147	0 56412	761559 Казахстан	
			СП - 8%;										
			Сцена										
20	88	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м³ древесины	1,22775	124731,72 32754,96	1753,58 766,51	153139 40215	2153 941	110771	29632 14622	197393	
			НР - 72%; СП - 8%;										
21	89	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м³ древесины	0,1112	166067,36	1981,39	18467	220	15332	2167	22285	

			НР - 72%; СП - 8%			26212,03	855,69	2915	95		1651		
22	90	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%;	м³ древесины	2,09495	10180,02 3297,37	63,50 27,66	21327 6908	133 58	14286	5016 2107	28450	
23	91	1111-0101-3502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	25	1170,53 1062,02	33,12 16,57	29263 26551	828 414	1884	19415 3894	52572	
24	93	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0826	441684,00 0,00	0,00 0,00	36483 0	0 0	36483	0 2919	39402	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7442631 2124019	262199 78491	5056413 0	1585809 722273	9750713	
			Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ . ДОБАВИТЬ										
			Покрытие										
25	1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%т.ч.п.3.1:К1мат=0,77; К3мат=0,9;	м3 кладки	3,67	19 274,75 9 725,35	4 475,01 1 081,18	70 738 35 692	16 423 3 968	18 623 -	28 555 7 943	107 236	
26	2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =292,6	1000 шт.	1,073842	94 999,00 0,00	0,00 0,00	102 014 0	0 0	102 014 -	0 8 161	110 175	Казахстан
27	3	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%т.ч.п.3.1:К1мат=0,9;т.ч.п.3.1:К3мат=0,77 ;	м3 кладки	1,35	21 817,68 13 008,84	4 039,80 847,19	29 454 17 562	5 454 1 144	6 438 -	13 468 3 434	46 356	
28	4	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =311,08	1000 шт.	0,41996	94 999,00 0,00	0,00 0,00	39 896 0	0 0	39 896 -	0 3 192	43 088	Казахстан
29	5	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=72%	м2 поверхности	4,4	2 332,03 182,17	6,60 1,64	10 261 802	29 7	9 430 -	582 867	11 710	
30	6	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%:К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;	м2 стяжки	270	978,41 44,49	86,51 21,18	264 171 12 012	23 358 5 719	228 801 -	12 766 22 155	299 092	
31	7	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,3051	22 870,51 20 735,23	2 093,28 904,67	6 978 6 326	639 276	13 -	4 753 938	12 669	
32	8	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,3051	481 766,00 0,00	0,00 0,00	146 987 0	0 0	146 987 -	0 11 759	158 746	Казахстан

			Кровля										
33	9	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины	4,23	187 241,65 36 115,36	1 148,15 441,79	792 032 152 768	4 857 1 869	634 407 -	111 339 72 270	975 641	
34	10	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины	6,27	182 360,24 36 666,00	1 669,89 726,16	1 143 399 229 896	10 470 4 553	903 033 -	168 803 104 976	1 417 178	
35	11	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	337	1 897,00 279,72	16,72 8,99	639 289 94 266	5 635 3 030	539 388 -	70 053 56 747	766 089	
36	12	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м³ древесины	0,886	11829,46 1342,72	88,32 38,61	10481 1190	78 34	9213	881 909	12271	
37	13	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 поверхности	337	412,63 50,86	4,10 1,79	139 056 17 140	1 382 603	120 534 -	12 775 12 146	163 977	
			Внутренная отделка										
38	14	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР=72%	м2 поверхности	376	591,05 591,05	0,00 0,00	222 235 222 235	0 0	0 -	160 009 30 580	412 824	
39	15	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхност	30	1 698,71 1 140,30	100,29 84,98	50 961 34 209	3 009 2 549	13 743 -	26 466 6 194	83 621	
40	16	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	139,36	2 041,22 1 367,99	105,94 88,50	284 464 190 643	14 764 12 333	79 057 -	146 143 34 449	465 056	
41	17	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72%	м2	438	1 019,18 799,32	15,33 9,53	446 401 350 102	6 715 4 174	89 584 -	255 079 56 118	757 598	
42	18	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =6,8	1 кг	2978,4	116,00 0,00	0,00 0,00	345 494 0	0 0	345 494 -	0 27 640	373 134	Казахстан
43	24	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72%	м2 стен (за вычетом проемов)	32	3 317,95 1 463,42	20,39 8,33	106 174 46 829	652 267	58 693 -	33 909 11 207	151 290	
44	25	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	27	4 087,16 1 844,40	20,41 8,33	110 353 49 799	551 225	60 003 -	36 017 11 710	158 080	
			Полы										
45	26	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м3 подстилающего слоя	17,43	46 185,08 5 365,49	11,70 0,00	805 006 93 520	204 0	711 282 -	67 334 69 787	942 127	

			щего слоя										
46	27	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	249	1 032,43 494,34	34,86 20,29	257 075 123 091	8 680 5 052	125 304 -	92 263 27 947	377 285	
47	28	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 70 мм НР=72%:К1тр=10;К1тр=10;К1экс=10;К1мат=10;	м2 стяжки	249	1 376,00 61,10	59,64 33,55	342 624 15 214	14 850 8 354	312 560 -	16 969 28 767	388 360	
48	29	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% Коб =0,00113	т	0,28137	22 870,51 20 735,23	2 093,28 904,67	6 435 5 834	589 255	12 -	4 384 866	11 685	
49	30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб –0,О0113	1 т	0,28137	481 766,00 0,00	0,00 0,00	135 554 0	0 0	135 554 -	0 10 844	146 398	Казахстан
			Окна										
50	34	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	1 м2	7,34	40 057,68 0,00	0,00 0,00	294 023 0	0 0	294 023 -	0 23 522	317 545	Казахстан
51	35	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой Кстм =1,04	1 м2	17,16	35 245,60 0,00	0,00 0,00	604 814 0	0 0	604 814 -	0 48 385	653 199	Казахстан
52	36	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	17,4	1 486,00 0,00	0,00 0,00	25 856 0	0 0	25 856 -	0 2 068	27 924	Казахстан
53	37	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72%	м3 заделки	0,824	203 889,71 114 406,61	1 794,58 806,85	168 005 94 271	1 479 665	72 255 -	68 354 18 909	255 268	
54	38	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка оконных откосов пластиком НР=72%	м2 поверхности	10,95	5 294,23 1 428,24	13,19 4,44	57 972 15 639	144 49	42 189 -	11 295 5 541	74 808	
55	39	1126-0101-2101	Откосы оконные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления НР=72%	м3 изоляции	0,5475	54 146,09 43 563,52	7 394,55 625,31	29 645 23 851	4 049 342	1 745 -	17 419 3 765	50 829	
56	40	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	14	1 957,00 0,00	0,00 0,00	27 398 0	0 0	27 398 -	0 2 192	29 590	Казахстан
			Фасад										
57	41	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР=72%	м трещин	312	776,88 726,21	0,00 0,00	242 387 226 578	0 0	15 809 -	163 136 32 442	437 965	

58	42	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	16,275	19969,00 0,00	0,00 0,00	324995 0	0 0	324995	0 26000	350995	Казахстан
59	43	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	м³	341	3621,00 0,00	0,00 0,00	1234761 0	0 0	1234761	0 98781	1333542	Казахстан
60	44	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	55,5	1 193,80 747,10	66,14 29,85	66 256 41 464	3 671 1 657	21 121	31 047 7 784	105 087	
			Сцена										
61	45	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72%	м³ древесины	0,756	166067,36 26212,03	1981,39 855,69	125547 19816	1498 647	104233	14733 11222	151502	
62	46	215-301-0609	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм Коб =1,015	1 м2	25,375	7 483,00 0,00	0,00 0,00	189 881 0	0 0	189 881	0 15 190	205 071	Казахстан
			Дефектная перегородка										
63	47	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство НР=72%	м³	0,55	49022,53 6713,28	884,19 348,99	26962 3692	486 192	22784	2796 2381	32139	
64	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00219	399352,00 0,00	0,00 0,00	875 0	0 0	875	0 70	945	Казахстан
65	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01133	383478,00 0,00	0,00 0,00	4345 0	0 0	4345	0 348	4693	Казахстан
66	50	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%т.ч.п.3.1:К1мат=0,9; т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К3мат=0,77;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	4 293,34 3 023,57	411,84 97,43	150 267 105 825	14 414 3 410	30 028	78 649 18 313	247 229	
67	51	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =38,808	1000 шт.	1,35828	94 999,00 0,00	0,00 0,00	129 035 0	0 0	129 035	0 10 323	139 358	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ КОРРЕКТИРОВКА №1	Тенге				10210556 2230266	144080 61374	7836210	1649977 948842	12809375	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				17489858 4207833	389402 134673	12892623 0	3126602 1649314	22265774	

Всего по акту	**22 265 774**
Временные здания и сооружения (1,2%)	267 189
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**450 659**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**22 983 622**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**24 019 124**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**23 538 741,52**
НДС 12%	2 824 648,98
Итого по акту с НДС	**26 363 390,50**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и
Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 24.05.2024 года

Локальная смета №2-1-2
на Отопление и вентиляцию

Основание: ОВ

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2 на Отопление и вентиляцию										
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	28,49	995,78 975,27	20,51 7,99	28370 27785	585 228	0	20169 3883	52423	
			НР - 72%; СП - 8%										
2	4	245-102-0105 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	60	3228,00 0,00	0,00 0,00	193680 0	0 0	193680	0 15494	209174	Казахстан
			СП - 8%										
3	5	261-301-0218 РСНБ РК 2022	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	6	727,00 0,00	0,00 0,00	4362 0	0 0	4362	0 349	4711	Казахстан
			СП - 8%										
4	22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	20	2997,87 2578,82	115,38 19,09	59957 51576	2308 382	6073	37410 7789	105156	
			НР - 72%; СП - 8%;										
5	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопрово да	3	936,24 441,92	111,72 50,43	2809 1326	335 151	1 148	1063 310	4182	
			НР - 72%; СП - 8%										

6	34	234-303-0107 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 6 мм диаметром 20 мм	м	3,3	183,00	0,00	604	0	604	0	652	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		48		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				289782	3228	205867	58642	376298	
								80687	761		27873		
			РАЗДЕЛ 4. Вентиляция										
			В1										
7	92	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7699,35	319,50	7699	320	63	5346	14089	
			НР - 72%; СП - 8%			7316,47	108,81	7316	109		1044		
8	98	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,6	8975,05	59,19	32310	213	23250	6432	41842	
			НР - 72%; СП - 8%			2457,57	23,96	8847	86		3099		
9	102	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,95	790,00	0,00	3911	0	3911	0	4224	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		313		
10	103	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,018	71924,00	0,00	1295	0	1295	0	1399	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		104		
11	111	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,25	8975,05	59,19	20194	133	14531	4020	26151	
			НР - 72%; СП - 8%			2457,57	23,96	5530	54		1937		
12	114	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,4	790,00	0,00	3476	0	3476	0	3754	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		278		
13	115	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,016	71924,00	0,00	1151	0	1151	0	1243	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		92		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				70036	666	47677	15798	92702	
								21693	249		6867		
			Корректировка №2 к локальной смете №2-1-2 на Отопление и вентиляцию										
			РАЗДЕЛ . ДОБАВИТЬ										

			Отопление										
14	1	1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	175	898,52 898,52	0,00 0,00	157 241 157 241	0 0	0 -	113 214 21 636	292 091	
15	2	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; :К2трр=0,4;К2трм=0,4;К2экс=0,4;К2мат=0;	м труб нитки регистра	76	191,44 172,75	18,69 8,12	14 549 13 129	1 420 617	0 -	9 897 1 956	26 402	
16	3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	3,76	995,78 975,27	20,51 7,99	3744 3667	77 30	0	2662 512	6918	
17	4	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	155	3228,00 0,00	0,00 0,00	500340 0	0 0	500340	0 40027	540367	Казахстан
18	5	261-301-0218 РСНБ РК 2022	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	12	727,00 0,00	0,00 0,00	8724 0	0 0	8724	0 698	9422	Казахстан
19	6	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	18	386,27 246,77	0,00 0,00	6 953 4 442	0 0	2 511 -	3 198 812	10 963	
20	7	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	128	2 575,27 583,99	28,55 10,42	329 635 74 751	3 654 1 334	251 230 -	54 781 30 753	415 169	
21	8	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	24,22	708,00 0,00	0,00 0,00	17 148 0	0 0	17 148 -	0 1 372	18 520	Казахстан
22	9	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	1 шт.	36	138,00 0,00	0,00 0,00	4 968 0	0 0	4 968 -	0 397	5 365	Казахстан
23	10	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	36	415,00 0,00	0,00 0,00	14 940 0	0 0	14 940 -	0 1 195	16 135	Казахстан
24	11	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	1 шт.	36	157,00 0,00	0,00 0,00	5 652 0	0 0	5 652 -	0 452	6 104	Казахстан
25	12	241-119-0104	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	1 шт.	6	150,00 0,00	0,00 0,00	900 0	0 0	900 -	0 72	972	Казахстан

26	13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	16	2997,87 2578,82	115,38 19,09	47 966 41 261	1 846 305	4 859 -	29 928 6 232	84 126	
27	14	242-207-2902	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	36	5 911,00 0,00	0,00 0,00	212 796 0	0 0	212 796 -	0 17 024	229 820	Казахстан
			Вентиляция										
28	16	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	2	6 140,13 4 076,60	1 897,42 765,54	12 280 8 153	3 795 1 531	332 -	6 972 1 540	20 792	
29	17	580-0000-0000	Щит управления ЩУВВК/9-Н1 (1,2А)-П 0,75	1 шт	1	265 023,92 0,00	0,00 0,00	265 024 0	0 0	0 265 024	0 0	265 024	Казахстан
30	18	580-0000-0000	Щит управления арт.1-2-1202-0001	1 шт	1	13 669,83 0,00	0,00 0,00	13 670 0	0 0	0 13 670	0 0	13 670	Казахстан
31	19	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	10,71	9 669,24 2 684,16	74,68 30,53	103 558 28 747	800 327	74 011 -	20 933 9 959	134 450	
32	20	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%	м² поверхности воздуховодов	32,24	8975,05 2457,57	59,19 23,96	289 356 79 232	1 908 772	208 216 -	57 603 27 757	374 716	
33	21	1120-0101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка НР=72%	м воздуховодов	30	2 151,51 1 094,67	2,25 0,80	64 545 32 840	68 24	31 637 -	23 662 7 057	95 264	
34	22	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,92	790,00 0,00	0,00 0,00	7047 0	0 0	7047	0 564	7611	Казахстан
35	23	243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления	1000 шт.	0,032	71924,00 0,00	0,00 0,00	2302 0	0 0	2302	0 184	2486	Казахстан
36	24	243-907-4402	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	1 м	30	275,00 0,00	0,00 0,00	8 250 0	0 0	8 250 -	0 660	8 910	Казахстан
37	25	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	5	3 449,60 674,75	62,58 20,05	17 248 3 374	313 100	13 561 -	2 501 1 580	21 329	
38	26	1120-0701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	36 566,96 4 405,34	293,52 88,77	36 567 4 405	294 89	31 868 -	3 236 3 184	42 987	

			шахтами НР =72 %										
39	27	1120-0302-0102	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР=98%	решетка	2	619,72 601,54	11,11 3,61	1 239 1 203	22 7	14 -	871 169	2 279	
40	28	291-987-2232	Решетка декоративная 500х300 (кпл)	1 шт	2	18 625,15 0,00	0,00 0,00	37 250 0	0 0	37 250 -	0 2 980	40 230	Казахстан
41	29	241-217-0205	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 150 мм	1 шт.	25	1 483,00 0,00	0,00 0,00	37 075 0	0 0	37 075 -	0 2 966	40 041	Казахстан
42	30	1308-0104-0101	Преобразователь массой до 0,15 т. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	24 708,97 13 741,63	2 109,31 905,65	24 709 13 742	2 109 906	8 858 -	10 547 2 820	38 076	
43	31	590-0000-0000	Частотный преобразователь SFD500--2R2GT4B 2,2 кВ 380В 50/60 Гц VFD (кпл)	1 к-т	1	63 308,42 0,00	0,00 0,00	63 308 0	0 0	0 63 308	0 0	63 308	Казахстан
44	32	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=72%	заслонка	30	2 475,67 1 917,14	66,05 20,05	74 270 57 514	1 982 602	14 774 -	41 844 9 289	125 403	
45	33	291-871-2642	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем и стопорным кольцом Д150 (кпл)	1 шт	30	2 135,91 0,00	0,00 0,00	64 077 0	0 0	64 077 -	0 5 126	69 203	Казахстан
46	34	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом НР=72%	м2 изолируемой поверхности	16,364	1 970,76 1 256,64	192,16 86,74	32 250 20 564	3 145 1 419	8 541 -	15 828 3 846	51 924	
47	35	234-305-1802	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 10 мм	1 м2	18	2 828,00 0,00	0,00 0,00	50 904 0	0 0	50 904 -	0 4 072	54 976	Казахстан
48	36	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=72%	заслонка	5	2 475,67 1 917,14	66,05 20,05	12 378 9 586	330 100	2 462 -	6 974 1 548	20 900	
49	37	246-302-1304	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 150 мм	1 шт.	5	15 255,00 0,00	0,00 0,00	76 275 0	0 0	76 275 -	0 6 102	82 377	Казахстан
50	38	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	5	1 957,00 0,00	0,00 0,00	9 785 0	0 0	9 785 -	0 783	10 568	Казахстан
51	39	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	1 т	0,032	409 769,00 0,00	0,00 0,00	13 113 0	0 0	13 113 -	0 1 049	14 162	Казахстан
52	40	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 300 мл	1 шт.	7	1 980,00 0,00	0,00 0,00	13 860 0	0 0	13 860 -	0 1 109	14 969	Казахстан
53	41	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т.	вентилятор	2	15 420,97	594,77	30 842	1 190	1 943	20 218	55 145	

			Установка НР=72%			13 854,42	186,11	27 709	372	-	4 085		
54	42	246-401-0509	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, п 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	1 комплект	2	166 048,00 0,00	0,00 0,00	332 096 0	0 0	332 096 -	0 26 568	358 664	Казахстан
55	43	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР=72%	м2	4	10 276,18 10 022,01	44,41 20,05	41 105 40 088	178 80	839 -	28 921 5 602	75 628	
56	44	246-305-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	1 шт.	4	9 608,00 0,00	0,00 0,00	38 432 0	0 0	38 432 -	0 3 075	41 507	Казахстан
57	45	1120-1001-0301	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые СР 500*300. Установка НР=72%	пластина	2	1 760,38 1 367,79	85,95 20,05	3 521 2 736	172 40	613 -	1 999 442	5 962	
58	46	246-201-0303	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	1 шт.	2	61 097,00 0,00	0,00 0,00	122 194 0	0 0	122 194 -	0 9 776	131 970	Казахстан
59	47	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, п 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	1 комплект	1	29 803,00 0,00	0,00 0,00	29 803 0	0 0	29 803 -	0 2 384	32 187	Казахстан
60	48	1120-1801-0101	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка НР=72%	калорифер	1	9 099,79 8 168,41	579,28 186,11	9 100 8 168	579 186	353 -	6 015 1 209	16 324	
61	49	291-887-2642	Нагреватель электрический NEP 500x300-15 (кпл)	1 шт	1	145 242,00 0,00	0,00 0,00	145 242 0	0 0	145 242 -	0 11 619	156 861	Казахстан
62	50	1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие). Установка НР=72%	фильтр	1	20 901,09 18 682,06	485,09 117,39	20 901 18 682	485 117	1 734 -	13 535 2 755	37 191	
63	51	291-860-0098	Фильтр-бокс FVK-500x300-оц (кпл)	1 шт	1	27 852,29 0,00	0,00 0,00	27 852 0	0 0	27 852 -	0 2 228	30 080	Казахстан
64	52	1120-0501-0207	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка НР=72%	заслонка	1	3 402,70 2 893,80	76,46 20,05	3 403 2 894	76 20	433 -	2 098 440	5 941	
65	53	246-302-0105	Клапан воздушный с механизмом исполнительным ВК 300x500	1 шт.	1	165 350,00 0,00	0,00 0,00	165 350 0	0 0	165 350 -	0 13 228	178 578	Казахстан
66	54	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка под венткороба НР=72%	м3	0,317	30 841,89 19 292,00	11 549,89 5 123,48	9 777 6 116	3 661 1 624	0 -	5 573 1 228	16 578	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ КОРРЕКТИРОВКА №2					3635514 660244	28104 10602	2605164 342002	483010 302121	4 420 644	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				3995332 762624	31998 11612	2858708 342002	557450 336861	4889644	

Всего по акту	**4 889 644**
Временные здания и сооружения (1,2%)	54 572
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**92 044**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**5 036 260**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**5 263 163**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**5 157 899,74**
НДС 12%	618 947,97
Итого по акту с НДС	**5 776 847,71**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 24.05.2024 года

Локальная смета №2-1-4

на Электроосвещение и электрооборудование

Основание: ЭОМ

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-4 на Электроосвещение и электрооборудование										
			РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
			Сущ. ВРУ										
1	1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**										
			НР - 72%, СП - 8%	**шт.**	**3**	**3771,19** **1932,57**	**28,44** **0,00**	**11314** **5798**	**85** **0**	**5431**	**4174** **1239**	**16727**	
2	2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**										
			НР - 72%, СП - 8%	**шт.**	**1**	**7130,30** **3865,14**	**166,05** **47,67**	**7130** **3865**	**166** **48**	**3099**	**2817** **796**	**10743**	
3	3	247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 -**	**шт.**	**3**	**1755,00**	**0,00**	**5265**	**0**	**5265**	**0**	**5686**	Казахстан
			СП - 8%			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**421**		
			1ЩС										
4	5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**										
			НР - 72%, СП - 8%	**шт.**	**1**	**6140,12** **4076,60**	**1897,41** **765,54**	**6140** **4077**	**1897** **766**	**166**	**3486** **770**	**10396**	

5	6	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41										
				шт.	1	3596,00	0,00	3596	0	3596	0	3884	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		288		
6	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	1	3771,19	28,44	3771	28	1810	1392	5576	
			НР - 72%; СП - 8%;			1932,57	0,00	1933	0		413		
7	9	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"										
				шт.	1	1788,00	0,00	1788	0	1788	0	1931	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		143		
		1ЩВ											
8	11	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка										
				шт.	1	6140,12	1897,41	6140	1897	166	3486	10396	
			НР - 72%; СП - 8%			4076,60	765,54	4077	766		770		
9	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	6	3771,19	28,44	22627	171	10861	8349	33454	
			НР - 72%; СП - 8%;			1932,57	0,00	11595	0		2478		
10	17	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"										
				шт.	1	1755,00	0,00	1755	0	1755	0	1895	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		140		
11	18	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"										
				шт.	1	1788,00	0,00	1788	0	1788	0	1931	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		143		
12	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"										
				шт.	4	594,00	0,00	2376	0	2376	0	2566	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		190		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73690	4244	38101	23704	105185	
								31345	1580	0	7791		
			РАЗДЕЛ 2.Электроустоновочные изделия										
			Кабельные изделия										
13	33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
				м кабеля	200	444,45	190,84	88890	38168	11460	38042	137087	
			НР - 72%; СП - 8%;			196,31	67,87	39262	13574		10155		

14	38	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66										
			СП - 8%;	км	0,1581	427277,00 0,00	0,00 0,00	67552 0	0 0	67552	0 5404	72956	Казахстан
15	40	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66										
			СП - 8%;	км	0,0612	625686,00 0,00	0,00 0,00	38292 0	0 0	38292	0 3063	41355	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				194734 39262	38168 13574	117304 0	38042 18622	251398	
			1.1ЩО										
16	50	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6140,12 4076,60	1897,41 765,54	6140 4077	1897 766	166	3486 770	10396	
17	52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
			НР - 72%; СП - 8%;	шт.	3	3771,19 1932,57	28,44 0,00	11314 5798	85 0	5431	4175 1239	16728	
18	55	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"										
			СП - 8%	шт.	3	594,00 0,00	0,00 0,00	1782 0	0 0	1782	0 143	1925	Казахстан
			1.2ЩО										
19	56	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6140,12 4076,60	1897,41 765,54	6140 4077	1897 766	166	3486 770	10396	
20	58	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
			НР - 72%; СП - 8%;	шт.	3	3771,19 1932,57	28,44 0,00	11314 5798	85 0	5431	4175 1239	16728	
21	60	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"										
			СП - 8%	шт.	3	594,00 0,00	0,00 0,00	1782 0	0 0	1782	0 143	1925	Казахстан
			Электроустоновочные изделия										

РАЗДЕЛ 3.Электрооборудования

22	81	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	30	4578,05	605,04	137342	18151	0	91428	247072	
			НР - 72%; СП - 8%;			3973,01	259,78	119191	7793		18302		
23	82	247-202-0101 РСНБ РК 2022	У195. Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	30	778,00	0,00	23340	0	23340	0	25207	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1867		
		Кабельные изделия											
24	84	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	444,45	190,84	88890	38168	11460	38042	137087	
			НР - 72%; СП - 8%;			196,31	67,87	39262	13574		10155		
25	85	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0408	291521,00	0,00	11894	0	11894	0	12846	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		952		
26	86	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,204	427277,00	0,00	87165	0	87165	0	94138	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		6973		
27	87	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,102	625686,00	0,00	63820	0	63820	0	68926	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		5106		
28	88	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0459	557596,00	0,00	25594	0	25594	0	27641	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		2047		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				476517	60283	238031	144792	671015	
								178203	22899	0	49706		
		Корректировка №3 к локальной смете №2-1-4 на Электроосвещение и электрооборудование											
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ											
29	6	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72%	км линии	0,01961	141 042,68	45 498,47	2 766	892	615	1 118	4 195	
						64 198,21	15 003,06	1 259	294	-	311		

30	7	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	0,02	880 799,00 0,00	0,00 0,00	17 616 0	0 0	17 616 -	0,00 1 409	19 025	Казахстан
31	8	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	3	7 314,00 0,00	0,00 0,00	21 942 0	0 0	21 942 -	0 1 755	23 697	Казахстан
32	9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	10	3 771,19 1 932,57	28,44 0,00	37 712 19 326	284 0	18 102 -	13 915 4 130	55 757	
33	10	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	4	7 130,30 3 865,14	166,05 47,67	28 521 15 461	664 191	12 396 -	11 269 3 183	42 973	
34	11	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	10	622,00 0,00	0,00 0,00	6 220 0	0 0	6 220 -	0 498	6 718	Казахстан
35	12	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1 954,00 0,00	0,00 0,00	3 908 0	0 0	3 908 -	0 313	4 221	Казахстан
36	13	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2 278,00 0,00	0,00 0,00	6 834 0	0 0	6 834 -	0 547	7 381	Казахстан
37	14	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР=72%	м	200	527,21 415,18	42,43 15,73	105 442 83 036	8 486 3 146	13 920 -	62 051 13 399	180 892	
38	15	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	200	31,00 0,00	0,00 0,00	6 200 0	0 0	6 200 -	0 496	6 696	Казахстан
39	16	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	512	809,74 235,57	429,74 177,44	414 587 120 612	220 027 90 849	73 948 -	152 252 45 347	612 186	
40	17	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	5	1 044,76 314,09	586,24 242,61	5 224 1 570	2 931 1 213	723 -	2 004 578	7 806	
41	18	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66									47 302	
				км	0,07	625686,00 0,00	0,00 0,00	43 798 0	0 0	43 798 -	0 3 504		Казахстан
42	19	243-111-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,03	628 724,00 0,00	0,00 0,00	18 862 0	0 0	18 862 -	0 1 509	20 371	Казахстан
43	20	243-107-1736	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	1 км	0,005	5 582 303,00 0,00	0,00 0,00	27 912 0	0 0	27 912 -	0 2 233	30 145	Казахстан

			напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66										
44	21	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР=72%	шт.	38	1 993,29 1 924,16	22,21 9,54	75 745 73 118	844 363	1 783 -	52 906 10 292	138 943	
45	22	247-102-0103	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	38	6 287,00 0,00	0,00 0,00	238 906 0	0 0	238 906 -	0 19 112	258 018	Казахстан
46	23	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=72%	м борозд	62	639,06 369,86	269,20 119,41	39 622 22 931	16 690 7 403	0 -	21 840 4 917	66 380	
47	24	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72%	м3 заделки	0,122	203 889,71 114 406,61	1 794,58 806,85	24 875 13 958	219 98	10 698 -	10 120 2 800	37 794	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ КОРРЕКТИРОВКА №3				1126692	251037	524383	327475	1 570 500	
				351271	103557	0	116333		
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			1871633	353732	917819	534013	2598098	
				600081	141610	0	192452		

Всего по акту	**2 598 098**
Временные здания и сооружения (1,2%)	31 177
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**52 586**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**2 681 861**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**2 802 689**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**2 746 635,22**
НДС 12%	329 596,23
Итого по акту с НДС	**3 076 231,45**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и
Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 24.05.2024 года

Локальная смета №6-1

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: НВК

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №6-1 Наружные сети водопровода и канализации										
			РАЗДЕЛ 1.Сеть хозяйсвенно-питьевого водоснабжения В1										
			Земляные работы										
	1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	7147,6002	126,80	120,77	906316	863215	0	164466	1156411
			НР - 72%; СП - 8%;			6,03	25,93	43100	185337		85628		
	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	221,0598	2509,58	0,00	554767	0	0	399433	1030536
			НР - 72%; СП - 8%;			2509,58	0,00	554767	0		76336		
	3	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	147,3732	126,80	120,77	18687	17798	0	3391	23844
			НР - 72%; СП - 8%;			6,03	25,93	889	3821		1766		

4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	7292,047246	54,83 0,00	54,83 16,26	399823 0	399823 118569	0	85370 38814	524007
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ уплотненного грунта	7292,047259	244,50 127,61	116,89 52,95	1782906 930538	852368 386114	0	947967 218469	2949342
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	88,05	1192,41 1192,41	0,00 0,00	104992 104992	0 0	0	75594 14447	195034
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ основания	88,05	10061,19 1579,94	264,25 70,60	885888 139114	23267 6216	723507	104638 79242	1069768
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,694+0,013*	км трубопровода	0,707	589448,31 315226,78	274221,53 83226,31	416740 222865	193875 58841	0	202829 49565	669134
11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 694,1,01*	м	700,94	2542,00 0,00	0,00 0,00	1781789 0	0 0	1781789	0 142543	1924332
12	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%;*	м	13,13	148,00 0,00	0,00 0,00	1943 0	0 0	1943	0 155	2098
24	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею Гильза *НР - 72%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0021	1721776,00 462620,35	1259155,65 306967,13	3616 972	2644 645	0	1164 382	5162
25	241-201-1211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм *СП - 8%;*	м	2,1	5086,00 0,00	0,00 0,00	10681 0	0 0	10681	0 854	11535

26	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	6	2452,00 0,00	0,00 0,00	14712 0	0 0	14712	0 1177	15889
27	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1798,61 1534,41	264,20 1,41	17986 15344	2642 14	0	11058 2324	31367
28	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	10	1791,00 0,00	0,00 0,00	17910 0	0 0	17910	0 1433	19343
29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонный упоров БМ В7,5 для упоров *НР - 72%; СП - 8%*	м³	0,9	49329,70 6530,94	1383,11 548,60	44397 5878	1245 494	37274	4588 3919	52903
		Водопроводные колодцы диам. 2000, 2шт									
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,474	34393,98 15539,73	13426,84 5682,90	153879 69525	60072 25425	24282	68364 17779	240022
36	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%;* *Формула объема = 0,05.2*	м³	0,1	35759,00 0,00	0,00 0,00	3576 0	0 0	3576	0 286	3862
37	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	2	76336,00 0,00	0,00 0,00	152672 0	0 0	152672	0 12214	164886
38	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6б *СП - 8%*	шт.	2	34377,00 0,00	0,00 0,00	68754 0	0 0	68754	0 5500	74254
39	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС20-9б *СП - 8%;* *Формула объема = 2 * 2*	шт.	4	50102,00 0,00	0,00 0,00	200408 0	0 0	200408	0 16033	216441
40	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	2	75071,00 0,00	0,00 0,00	150142 0	0 0	150142	0 12011	162153
41	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2934,00	0,00	5868	0	5868	0	6337

		СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		469	
42	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6350,00	0,00	12700	0	12700	0	13716
		СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		1016	
43	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25559,00	0,00	51118	0	51118	0	55207
		СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		4089	
44	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0237	1004968,00	0,00	23818	0	23818	0	25723
		СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		1905	
45	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,6873	1237,99	1,53	851	1	99	541	1504
		НР - 72%; СП - 8%;			1092,88	0,73	751	1		111	
46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,602	46185,08	11,70	73988	19	65373	6189	86591
		НР - 72%; СП - 8%;			5365,49	0,00	8596	0		6414	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	30,14	1202,97	28,40	36258	856	22713	9223	49120
		НР - 72%; СП - 8%;			420,99	4,03	12689	121		3639	
48	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонный упоров БМ В7,5 под задвижку	м³	0,064	49329,70	1383,11	3157	89	2650	326	3762
		НР - 72%; СП - 8%;			6530,94	548,60	418	35		279	
49	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00416	486747,00	0,00	2025	0	2025	0	2187
		СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		162	
50	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	16	167,00	0,00	2672	0	2672	0	2886
		СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		214	
51	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	10867,26	5847,97	21735	11696	836	9550	33788
		НР - 72%; СП - 8%			4601,45	2030,59	9203	4061		2503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7926774	2429610	3377522	2094691	10823144
							2119641	789694	0	801678	

РАЗДЕЛ 2.Сеть канализации К1

		Земляные работы									
52	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	29,22804	126,80 6,03	120,77 25,93	3706 176	3530 758	0	673 350	4729
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	0,90396	2509,58 2509,58	0,00 0,00	2269 2269	0 0	0	1633 312	4215
54	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	4,82112	126,80 6,03	120,77 25,93	611 29	582 125	0	111 58	780
55	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	29,1114	54,83 0,00	54,83 16,26	1596 0	1596 473	0	341 155	2092
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ уплотненного грунта	29,1114	244,50 127,61	116,89 52,95	7118 3715	3403 1541	0	3784 872	11775
57	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	2,7	1192,41 1192,41	0,00 0,00	3220 3220	0 0	0	2318 443	5981
58	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ основания	0,9	10061,19 1579,94	264,25 70,60	9055 1422	238 64	7395	1070 810	10935
59	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	9	3279,43 130,68	25,87 10,77	29515 1176	233 97	28106	917 2435	32866
		Колодцы канализационные диам. 1500, 1шт									

60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,73	34393,98 15539,73	13426,84 5682,90	59502 26884	23228 9831	9390	26435 6875	92812
61	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м³	0,36	35759,00 0,00	0,00 0,00	12873 0	0 0	12873	0 1030	13903
62	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	39379,00 0,00	0,00 0,00	39379 0	0 0	39379	0 3150	42529
63	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	1	26030,00 0,00	0,00 0,00	26030 0	0 0	26030	0 2082	28112
64	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	1	33977,00 0,00	0,00 0,00	33977 0	0 0	33977	0 2718	36695
65	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	36012,00 0,00	0,00 0,00	36012 0	0 0	36012	0 2881	38893
66	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	2934,00 0,00	0,00 0,00	2934 0	0 0	2934	0 235	3169
67	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	1	25559,00 0,00	0,00 0,00	25559 0	0 0	25559	0 2045	27604
68	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,0162	1004968,00 0,00	0,00 0,00	16280 0	0 0	16280	0 1302	17582
69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м² окрашиваемой поверхности	0,4698	1237,99 1092,88	1,53 0,73	582 513	1 0	68	370 76	1028
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	0,801	46185,08 5365,49	11,70 0,00	36994 4298	9 0	32687	3094 3207	43295

73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м² поверхности	8,71	1202,97 420,99	28,40 4,03	10478 3667	247 35	6564	2665 1051	14195
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				357690	33067	277254	43411	433190
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				47369 8284464 2167010	12924 2462677 802618	0 3654776 0	32087 2138102 833765	11256334

Всего по акту	**11 256 334**
Временные здания и сооружения (1,2%)	135 076
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**227 828**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**11 619 238**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**12 142 730**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**11 899 875,40**
НДС 12%	1 427 985,05
Итого по акту с НДС	**13 327 860,45**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.