Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №3 от 16.01.2024 г.

СПРАВКА № 4 от 15.07.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		3	16.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"	89 946 996,29	80 309 818,12	9 637 178,17						9 637 178,17	89 946 996,29
за месяц	21 008 601,82	18 757 680,20							2 250 921,62	21 008 601,82
удержание аванса 30%	4 318 481,66	3 855 787,20							462 694,46	4 318 481,66
удержание 5 %	1 050 430,09	937 884,01							112 546,08	1 050 430,09
К оплате:	15 639 690,07	13 964 008,99							1 675 681,08	15 639 690,07

К оплате: Пятнадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот девяносто тенге 07 тиын.

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и
Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №11 от 15.07.2024 года

Локальная смета №2-1-1

на Ремонтные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы

			Внутренняя отделка									
1	**42**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**210**	**792,91**	**6,02**	**166511**	**1264**	**63972**	**73249**	**258 941**
			НР - 72%; СП - 8%			**482,26**	**2,19**	**101275**	**460**		**19181**	
			Окна									
2	**67**	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**14**	**5482,11**	**52,95**	**76750**	**741**	**30479**	**33114**	**118 653**
			НР - 72%; СП - 8%;			**3252,14**	**32,91**	**45530**	**461**		**8789**	
			Двери									
3	**75**	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м²**	**3,08**	**2201,14**	**259,21**	**6780**	**798**	**1966**	**3182**	**10 759**
			НР - 72%; СП - 8%;			**1304,04**	**130,75**	**4016**	**403**		**797**	
4	**76**	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м²**	**7,92**	**2652,91**	**257,54**	**21011**	**2040**	**7161**	**9222**	**32 652**

			НР - 72%; СП - 8%;			1491,15	126,19	11810	999		2419		
5	77	223-203-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	7,92	43816,00	0,00	347023	0	347023	0	374 785	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		27762		
6	78	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м²	3,08	44943,00	0,00	138424	0	138424	0	149 498	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		11074		
			Водосточная труба										
7	94	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	26,8	2202,80	141,20	59035	3784	1735	39260	106 159	
			НР - 72%; СП - 8%			1996,87	37,75	53516	1012		7864		
8	95	1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	7	4188,23	192,37	29318	1347	26333	1383	33 157	
			НР - 72%; СП - 8%			233,99	40,34	1638	282		2456		
9	96	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	24,66	2557,00	0,00	63056	0	63056	0	68 100	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5044		
10	97	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	20	1717,00	0,00	34340	0	34340	0	37 087	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2747		
11	98	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1424,00	0,00	2848	0	2848	0	3 076	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		228		
12	99	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	7	2195,00	0,00	15365	0	15365	0	16 594	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1229		
13	100	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	26,8	3310,00	0,00	88708	0	88708	0	95 805	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7097		
14	101	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	3330,00	0,00	46620	0	46620	0	50 350	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3730		

15	102	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	14	1426,00 0,00	0,00 0,00	19964 0	0 0	19964	0 1597	21 561	Казахстан
16	103	224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм *СП - 8%*	шт.	7	1038,00 0,00	0,00 0,00	7266 0	0 0	7266	0 581	7 847	Казахстан
17	104	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб *СП - 8%*	шт.	35	549,00 0,00	0,00 0,00	19215 0	0 0	19215	0 1537	20 752	Казахстан
18	105	261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 *СП - 8%*	шт.	35	34,00 0,00	0,00 0,00	1190 0	0 0	1190	0 95	1 285	Казахстан
			Крыльцо Кр-1										
19	108	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м³	3,29	49041,04 6530,94	1383,11 548,60	161345 21487	4550 1805	135308	16770 14249	192 364	
20	109	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0511	481766,00 0,00	0,00 0,00	24618 0	0 0	24618	0 1969	26 587	Казахстан
21	110	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	9	9041,92 1519,88	194,19 85,71	81377 13679	1748 771	65950	10407 7343	99 127	
22	111	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж *НР - 72%; СП - 8%;*	т конструкций	0,08	107661,26 56449,79	35627,87 12693,95	8613 4516	2850 1016	1247	3983 1008	13 604	
23	112	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%;*	т	0,08	1004968,00 0,00	0,00 0,00	80397 0	0 0	80397	0 6432	86 829	Казахстан
24	113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%;*	м²	2,328805	191,26 74,73	4,67 0,76	445 174	11 2	260	127 46	618	
			Козырек для крыльцо										
25	114	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны со связями. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%;*	т конструкций	0,24384	61900,20 37272,20	15429,96 4781,16	15094 9088	3762 1166	2244	7383 1798	24 275	
26	115	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,303	83989,84 35394,91	41952,77 8964,45	25449 10725	12712 2716	2012	9678 2810	37 937	

27	116	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,0652	44039,15 24730,27	13802,98 4488,57	2871 1612	900 293	359	1372 339	4 582	
28	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%;*	м²	17,74916	95,63 37,37	2,33 0,38	1697 663	41 7	993	482 174	2 354	
29	118	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%;*	м²	17,74916	114,86 63,92	3,19 0,38	2039 1135	57 7	847	822 229	3 090	
30	119	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм *СП - 8%;*	т	0,61204	430960,00 0,00	0,00 0,00	263765 0	0 0	263765	0 21101	284 866	Казахстан
31	120	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%;*	т	0,00868	441684,00 0,00	0,00 0,00	3834 0	0 0	3834	0 307	4 141	Казахстан
32	121	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%;*	т	0,01296	383478,00 0,00	0,00 0,00	4970 0	0 0	4970	0 398	5 368	Казахстан
33	122	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² кровли	6	1143,71 1030,67	30,46 12,01	6862 6184	183 72	495	4504 909	12 275	
			Фрагмент плана на отм. 0,00										
34	127	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м³	1,42	49041,04 6530,94	1383,11 548,60	69638 9274	1964 779	58400	7238 6150	83 026	
35	128	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0485	481766,00 0,00	0,00 0,00	23366 0	0 0	23366	0 1869	25 235	Казахстан
36	129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² стяжки	6,3	1384,75 494,34	34,86 20,29	8724 3114	220 128	5390	2334 885	11 943	
			Прочие работы										
37	135	1146-0302-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2393,87 1410,79	983,08 425,81	19151 11286	7865 3406	0	10579 2378	32 108	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1	Тенге				1947679	46837	1590120	235089	2357390	

								310722	15785	0	174621	

Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

			Покрытие									Казахстан
			Внутренняя отделка									
38	19	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 поверхности	280	432,90 347,74	1,11 0,54	121 212 97 367	311 151	23 534 -	70 217 15 314	206 743
39	20	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 поверхности	280	214,69 182,65	0,47 0,22	60 113 51 142	132 62	8 839 -	36 870 7 759	104 742
40	21	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика НР=72%	м2 поверхности	63	1 467,68 1 428,24	13,19 4,44	92 464 89 979	831 280	1 654 -	64 986 12 596	170 046
41	22	291-987-2434	Рейка декоративная дюрополимер "Лувер-12" размером 2900х120 мм Коб =1,03 (кпл)	1 м2	64,89	9 820,28 0,00	0,00 0,00	637 238 0	0 0	637 238 -	0 50 979	688 217
42	25	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	15	4 087,16 1 844,40	20,41 8,33	61 307 27 666	306 125	33 335 -	20 010 6 505	87 822
			Отмостка									
43	52	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	4,55	11 654,60 1 316,62	2 613,23 1 120,70	53 028 5 991	11 890 5 099	35 147 -	7 985 4 881	65 894
44	53	1111-0101-0209	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	9,1	46 185,08 5 365,49	11,70 0,00	420 284 48 826	106 0	371 352 -	35 155 36 435	491 874
			ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №1					1445646 320971	13576 5717	1111099 0	235223 134469	1 815 338

Корректировка №5 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

			Сцена									
45	1	1111-0101-3605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР=72%	м2 покрытия	29	3 353,53 783,00	30,14 15,14	97 252 22 707	874 439	73 671 -	16 665 9 113	123 030
46	2	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	16	301,75 123,13	3,06 1,24	4 828 1 970	49 20	2 809 -	1 433 501	6 762
47	3	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72%	м	13	804,10 276,21	0,45 0,00	10 453 3 591	6 0	6 856 -	2 586 1 043	14 082
48	4	513-0287-8273	Кресло	шт	49	59805,53 0,00	0,00 0,00	2930471 0	0 0	0 2930471	0 0	2 930 471
			Двери									

49	5	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%;*	м²	0,1	2201,14 1304,04	259,21 130,75	220 130	26 13	64	103 26	349	
50	6	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%;*	м²	3,96	2652,91 1491,15	257,54 126,19	10506 5905	1020 500	3581	4612 1209	16 327	
51	7	223-203-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный *СП - 8%;*	м²	3,96	43816,00 0,00	0,00 0,00	173511 0	0 0	173511	0 13881	187 392	Казахстан
52	8	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный *СП - 8%;*	м²	0,1	44943,00 0,00	0,00 0,00	4494 0	0 0	4494	0 360	4 854	Казахстан
53	9	1110-0404-0105	Дверные откосы. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов влагостойких 9,5 мм НР=72%	м2 стен	6	3 626,44 1 533,29	20,49 8,33	21 759 9 200	123 50	12 436 -	6 660 2 274	30 693	
54	10	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка дверных откосов пластиком НР=72%	м2 поверхности	14	5 294,23 1 428,24	13,19 4,44	74 119 19 995	185 62	53 939 -	14 441 7 085	95 645	
55	11	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	1,23	30 841,89 19 292,00	11 539,89 5 123,48	37 936 23 729	14 194 6 302	13 -	21 622 4 765	64 323	
56	12	1108-0201-0702	Металлическая перемычка. Установка НР=72%	т металлических изделий	0,0082	1 055 271,60 68 486,88	6 731,72 2 178,49	8 653 562	55 18	8 036 -	418 726	9 797	
			Фасад										
57	13	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м	320	4600,96 2102,35	14,13 2,31	1472307 672752	4522 739	795033	484914 156578	2 113 799	
			Водосточная труба										
58	14	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	174,2	2202,80 1996,87	141,20 37,75	383728 347855	24597 6576	11276	255190 51113	690 031	
59	15	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	146,34	2557,00	0,00	374191	0	374191	0	404 126	Казахстан

			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		29935		
60	16	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м	3,2	3310,00 0,00	0,00 0,00	10592 0	0 0	10592	0 847	11 439	Казахстан
61	17	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	14	3330,00 0,00	0,00 0,00	46620 0	0 0	46620	0 3730	50 350	Казахстан
62	18	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	14	1426,00 0,00	0,00 0,00	19964 0	0 0	19964	0 1597	21 561	Казахстан
		Козырек для крыльцо											
63	19	214-204-0105 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм СП - 8%;	м²	6,9	2151,00 0,00	0,00 0,00	14842 0	0 0	14842	0 1187	16 029	Казахстан
		Ограждение гардероба											
64	20	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки высотой до 5 м. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 72%; СП - 8%;	м²	13,65	2379,76 1736,11	4,31 0,00	32484 23698	59 0	8727	17063 3964	53 511	
65	21	223-203-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный СП - 8%;	м²	4,805	48542,00 0,00	0,00 0,00	233244 0	0 0	233244	0 18660	251 904	Казахстан
66	22	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой СП - 8%;	м²	8,845	23075,00 0,00	0,00 0,00	204098 0	0 0	204098	0 16328	220 426	Казахстан
		Крыльцо №2											
67	23	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² кровли	7	1143,71 1030,67	30,46 12,01	8006 7215	213 84	578	5255 1061	14 322	
68	24	224-102-0901 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм СП - 8%;	м²	8,05	2607,00 0,00	0,00 0,00	20986 0	0 0	20986	0 1679	22 665	Казахстан

ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №5					6195264	45923	2079561	830962	7 353 886
					1139309	14803	2930471	327662	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				9588589	106336	4780780	1301274	11526614
					1771002	36305	2930471	636752	

Всего по акту	**11 526 614**
Временные здания и сооружения (1,2%)	103 154
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**173 986**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**11 803 754**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**12 335 559**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**12 088 847,82**
НДС 12%	1 450 661,74
Итого по акту с НДС	**13 539 509,56**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №12 от 15.07.2024 года

Локальная смета №2-1-2

на Отопление и вентиляция

Основание: ОВ

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2 на Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	128	124,36 121,03	1,37 0,00	15918 15492	175 0	251 0	11160 2166	29 244	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2	Тенге				15918 15492	175 0	251 0	11160 2166	29244	
			Корректировка №2 к локальной смете №2-1-2 на Отопление и вентиляцию										
			РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ										
			Отопление										
2	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м²	57,896	191,26 74,73	4,67 0,76	11073 4327	270 44	6476	3147 1138	15358	
			ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №2					11073 4327	270 44	6476 0	3147 1138	15358	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				26991 19819	445 44	6727 0	14307 3304	44602	

Всего по акту 44 602

Временные здания и сооружения (1,2%) 535

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**903**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**46 040**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**48 114**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**47 151,72**
НДС 12%	5 658,21
Итого по акту с НДС	**52 809,93**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №13 от 15.07.2024 года

Локальная смета №2-1-3

на Водопровод и канализацию

Основание: ВК

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-3 на Водопровод и канализацию										
			РАЗДЕЛ 1.В1-водопровод хозяйственно-бытовой										
			Узел водомерный-1шт										
1	4	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4100,00	0,00	4100	0	4100	0	4 428	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		328		
2	7	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1666,16	219,03	1666	219	19	1080	2 965	
			НР - 72%; СП - 8%			1428,07	71,63	1428	72		220		
3	8	242-404-0802 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	9528,00	0,00	9528	0	9528	0	10 290	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		762		
			ТРУБОПРОВОДЫ										
4	10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2025,72	17,32	16206	139	92	11503	29 926	
			НР - 72%; СП - 8%			1996,88	0,14	15975	1		2217		
5	11	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	7,92	217,00	0,00	1719	0	1719	0	1 857	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		138		

6	12	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	5796,00 0,00	0,00 0,00	5796 0	0 0	5796	0 464	6 260	Казахстан
7	15	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	20	8,00 0,00	0,00 0,00	160 0	0 0	160	0 13	173	Казахстан
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячего водоснабжения, Т3											
8	19	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	6078,75 5916,55	60,23 25,36	6079 5917	60 25	102	4278 829	11 186	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытавое, К1											
9	26	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	2	1162,17 1157,60	1,99 0,65	2324 2315	4 1	5	1668 319	4 311	
10	27	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1121,71 1110,03	4,89 1,50	5609 5550	24 8	35	4002 769	10 380	
11	34	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	1	94,00 0,00	0,00 0,00	94 0	0 0	94	0 8	102	Казахстан
12	40	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	18098,94 2932,31	83,45 38,62	18099 2932	83 39	15084	2139 1619	21 857	
13	41	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм *СП - 8%*	комплект	1	9913,00 0,00	0,00 0,00	9913 0	0 0	9913	0 793	10 706	Казахстан
14	42	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника *СП - 8%*	шт.	1	5326,00 0,00	0,00 0,00	5326 0	0 0	5326	0 426	5 752	Казахстан
15	43	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ *СП - 8%*	шт.	1	922,00 0,00	0,00 0,00	922 0	0 0	922	0 74	996	Казахстан

16	44	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм *СП - 8%*	комплект	1	19691,00 0,00	0,00 0,00	19691 0	0 0	19691	0 1575	21 266	Казахстан
17	45	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	1	14807,00 0,00	0,00 0,00	14807 0	0 0	14807	0 1185	15 992	Казахстан
18	46	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза *СП - 8%*	шт.	1	1783,00 0,00	0,00 0,00	1783 0	0 0	1783	0 143	1 926	Казахстан
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-3	Тенге				123822 34117	529 146	89176 0	24670 11882	160371	

Корректировка №6 к локальной смете №2-1-3 на Водопровод и канализацию

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

РАЗДЕЛ 1.В1-водопровод хозяйственно-бытовой

19	1	241-209-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм	1 шт.	1	462,00 0,00	0,00 0,00	462 0	0 0	462	0 37	499	Казахстан
20	2	241-211-0102	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	1 шт.	1	241,00 0,00	0,00 0,00	241 0	0 0	241	0 19	260	Казахстан
21	3	241-208-2701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	1 шт.	20	46,00 0,00	0,00 0,00	920 0	0 0	920	0 74	994	Казахстан
22	4	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	7	37,00 0,00	0,00 0,00	259 0	0 0	259	0 21	280	Казахстан
23	5	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	1 шт.	5	18,00 0,00	0,00 0,00	90 0	0 0	90	0 7	97	Казахстан
24	6	241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	1 шт.	6	445,00 0,00	0,00 0,00	2670 0	0 0	2670	0 214	2 884	Казахстан
25	7	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	10	351,00 0,00	0,00 0,00	3510 0	0 0	3510	0 281	3 791	Казахстан
26	8	241-213-0401	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	1 шт.	2	22,00 0,00	0,00 0,00	44 0	0 0	44	0 4	48	Казахстан
27	9	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	1	51 821,00 0,00	0,00 0,00	51821 0	0 0	0 51821	0 0	51 821	Казахстан

РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовое, К1

28	10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1162,17	1,99	2324	4	5	1668	4 310	

			НР - 72%; СП - 8%			1157,60	0,65	2315	1		319		
29	11	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	3,96	490,00 0,00	0,00 0,00	1940 0	0 0	1940	0 155	2 095	Казахстан
30	12	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	4,95	1 799,00 0,00	0,00 0,00	8905 0	0 0	8905	0 712	9 617	Казахстан
31	13	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	3	94,00 0,00	0,00 0,00	282 0	0 0	282	0 23	305	Казахстан
32	14	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	18098,94 2932,31	83,45 38,62	18099 2932	83 39	15084	2139 1619	21 857	
33	15	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	2	4 117,91 3 722,67	126,72 62,77	8236 7445	253 126	538	5451 1095	14 782	
34	16	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм *СП - 8%*	комплект	1	9913,00 0,00	0,00 0,00	9913 0	0 0	9913	0 793	10 706	Казахстан
35	17	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника *СП - 8%*	шт.	1	5326,00 0,00	0,00 0,00	5326 0	0 0	5326	0 426	5 752	Казахстан
36	18	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ *СП - 8%*	шт.	1	922,00 0,00	0,00 0,00	922 0	0 0	922	0 74	996	Казахстан
37	19	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм *СП - 8%*	комплект	1	19691,00 0,00	0,00 0,00	19691 0	0 0	19691	0 1575	21 266	Казахстан
38	20	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	1	14807,00 0,00	0,00 0,00	14807 0	0 0	14807	0 1185	15 992	Казахстан
39	21	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза *СП - 8%*	шт.	1	1783,00 0,00	0,00 0,00	1783 0	0 0	1783	0 143	1 926	Казахстан
40	22	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	2,4	1 018,04	0,00	2443	0	1257	854	3 561	

						494,04	0,00	1186	0		264		
41	23	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	2	1 372,12	0,13	2744	0	71	1925	5 043	
						1 336,34	0,00	2673	0		374		
42	24	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	2	7 965,00	0,00	15930	0	15930	0	17 204	Казахстан
						0,00	0,00	0	0		1274		
ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №6								173362	340	104650	12037	196084	
								16551	166	51821	10688		
ИТОГО ПО АКТУ				Тенге				297184	869	193826	36707	356455	
								50668	312	51821	22570		

Всего по акту	**356 455**
Временные здания и сооружения (1,2%)	3 656
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**6 166**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**366 277**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**382 779**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**375 123,42**
НДС 12%	45 014,81
Итого по акту с НДС	**420 138,23**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №14 от 15.07.2024 года

Локальная смета №2-1-4

на Электроосвещение и электрооборудование

Основание: ЭОМ

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-4 на Электроосвещение и электрооборудование										
			РАЗДЕЛ 2.Электроустоновочные изделия										
1	27	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	532,00	0,00	1064	0	1064	0	1 149	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		85		
			Кабельные изделия										
2	41	243-107-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0561	1646069,00	0,00	92344	0	92344	0	99 732	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		7388		
			Молниезащита										
3	47	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	48	984,54	31,14	47258	1495	32989	9560	61 364	
			НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	12774	504		4546		
4	48	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	351,77	31,14	4221	374	653	2390	7 140	
			НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	3194	126		529		
5	49	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0686	463375,00	0,00	31788	0	31788	0	34 331	Казахстан

			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0	-	2543		
			РАЗДЕЛ 3.Электрооборудования										
6	58	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	-3	3771,19	28,44	-11314	-85	-5431	-4175	-16 728	
			НР - 72%; СП - 8%;			1932,57	0,00	-5798	0		-1239		
7	61	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	6	826,81	5,70	4961	34	555	3154	8 764	
			НР - 72%; СП - 8%;			728,59	2,45	4372	15		649		
8	64	247-102-0129 РСНБ РК 2022	**НПП1301-60. Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	6	4573,00	0,00	27438	0	27438	0	29 633	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2195		
9	65	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	4	2697,39	988,07	10790	3952	723	6595	18 776	
			НР - 72%; СП - 8%			1528,73	761,30	6115	3045		1391		
10	66	248-304-0108 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"**	шт.	4	2688,00	0,00	10752	0	10752	0	11 612	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		860		
11	67	247-106-0105 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W**	шт.	6	553,00	0,00	3318	0	3318	0	3 583	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		265		
12	71	247-102-0125 РСНБ РК 2022 прим	**РВО-42. Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	1	1441,00	0,00	1441	0	1441	0	1 556	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		115		
13	72	247-106-0105 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W**	шт.	1	553,00	0,00	553	0	553	0	597	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		44		
14	73	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	2287,49	225,43	2287	225	24	1536	4 129	
			НР - 72%; СП - 8%			2038,30	95,33	2038	95		306		
15	74	247-203-0102 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	1	15673,00	0,00	15673	0	15673	0	16 927	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1254		
			Электроустоновочные изделия										
16	75	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	25	429,06	0,49	10727	12	1102	6925	19 064	
			НР - 72%; СП - 8%;			384,50	0,22	9613	6		1412		

17	77	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	384,00	0,00	2688	0	2688	0	2 903	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		215		
18	78	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	412,00	0,00	1236	0	1236	0	1 335	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		99		
19	79	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	699,00	0,00	10485	0	10485	0	11 324	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		839		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4	Тенге				267710	6007	229395	25985	317191	
								32308	3791	0	23496		
			Корректировка №3 к локальной смете №2-1-4 на Электроосвещение и электрооборудование										
			РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ										
20	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	6 140,13 4 076,60	1 897,42 765,54	6 140 4 077	1 897 766	166 -	3 487 770	10 397	
21	2	247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	1 шт.	1	11 352,00 0,00	0,00 0,00	11 352 0	0 0	11 352 -	0 908	12 260	Казахстан
22	3	247-215-0303	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А	1 шт.	1	5 267,00 0,00	0,00 0,00	5 267 0	0 0	5 267 -	0 421	5 688	Казахстан
23	4	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 921,60 1 773,32	111,02 47,66	1 922 1 773	111 48	38 -	1 311 259	3 492	
24	5	247-301-0202	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	1 шт.	1	11 837,00 0,00	0,00 0,00	11 837 0	0 0	11 837 -	0 947	12 784	Казахстан
25	8	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72%	км линии	0,1764	141 042,68 64 198,21	45 498,47 15 003,06	24 880 11 325	8 026 2 647	5 529 -	10 060 2 795	37 735	
26	9	243-603-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 35 мм2	км	0,18	257 842,00 0,00	0,00 0,00	46 412 0	0 0	46 412 -	0,00 3 713	50 125	Казахстан
27	11	261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4	293,00 0,00	0,00 0,00	1 172 0	0 0	1 172 -	0 94	1 266	Казахстан
28	11	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	1 шт.	6	4 727,00 0,00	0,00 0,00	28 362 0	0 0	28 362 -	0 2 269	30 631	Казахстан
29	10	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	6 140,13 4 076,60	1 897,42 765,54	6 140 4 077	1 897 766	166 -	3 487 770	10 397	
30	11	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	11 805,00 0,00	0,00 0,00	11 805 0	0 0	11 805 -	0 944	12 749	Казахстан
31	20	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	106,1	809,74 235,57	429,74 177,44	85 913 24 994	45 595 18 826	15 324 -	31 550 9 397	126 860	

32	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	625686,00	0,00	31 284	0	31 284	0	33 787	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	2 503		
33	27	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампровый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2697,39	988,07	5 395	1 976	362	3 298	9 388	
						1528,73	761,30	3 057	1 523	-	695		
34	28	247-102-0118	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	2	3 327,00	0,00	6 654	0	6 654	0	7 186	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	532		
35	29	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=72%	м борозд	20,33	639,06	269,20	12 992	5 473	0	7 154	21 758	
						369,86	119,41	7 519	2 428	-	1 612		

ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №3					297527	64975	175730	60347	386501
					56822	27004		28629	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				565237	70982	405125	86332	703692
					89130	30795	0	52125	

Всего по акту	**703 692**
Временные здания и сооружения (1,2%)	8 444
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**14 243**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**726 379**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**759 105**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**743 922,90**
НДС 12%	89 270,75
Итого по акту с НДС	**833 193,65**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №15 от 15.07.2024 года

Локальная смета №6-1

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: НВК

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №6-1 Наружные сети водопровода и канализации												
	РАЗДЕЛ 1.Сеть хозяйсвенно-питьевого водоснабжения В1												
	Земляные работы												
1	9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	88957,47	0,00	1156	0	26	814	2127	
			НР - 72%; СП - 8%			86923,76	0,00	1130	0		158		
2	10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,694	95024,13	0,00	65947	0	5622	43434	118132	
			НР - 72%; СП - 8%			86923,76	0,00	60325	0		8750		
3	13	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4347,56	223,44	17390	894	1181	11317	31004	
			НР - 72%; СП - 8%			3828,74	100,86	15315	403		2297		
4	14	242-103-0703 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	138427,00	0,00	553708	0	553708	0	598005	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		44297		
5	15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1606,48	79,43	32130	1589	1618	20825	57191	

			НР - 72%; СП - 8%;			1446,14	0,00	28923	0		4236		
6	16	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	20	4249,00	0,00	84980	0	84980	0	91778	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		6798		
7	17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,02871	1468145,50	689735,32	42150	19802	710	20260	67403	
			НР - 72%; СП - 8%;			753682,05	226424,70	21638	6501		4993		
8	18	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	3	2882,00	0,00	8646	0	8646	0	9338	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		692		
9	19	241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	2679,00	0,00	2679	0	2679	0	2893	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		214		
10	20	241-114-0130 РСНБ РК 2022 прим	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х3,6-60,3х3,6 мм**	шт.	1	2723,00	0,00	2723	0	2723	0	2941	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		218		
11	21	241-114-0105 РСНБ РК 2022 прим	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 60,3х3,6-26,9х2,0 мм**	шт.	1	711,00	0,00	711	0	711	0	768	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		57		
12	22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2997,87	115,38	2998	115	304	1871	5258	
			НР - 72%; СП - 8%			2578,82	19,09	2579	19		389		
13	23	242-301-0301 РСНБ РК 2022 прим	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	1	3753,00	0,00	3753	0	3753	0	4053	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		300		
14	30	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	3843,46	272,83	3843	273	498	2297	6631	
			НР - 72%; СП - 8%			3071,87	118,13	3072	118		491		
15	31	244-404-0107 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм**	шт.	1	55350,00	0,00	55350	0	55350	0	59778	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4428		

16	32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонный упоров БМ В7,5 под гидрант *НР - 72%; СП - 8%*	м³	0,05	49329,70 6530,94	1383,11 548,60	2466 327	69 27	2070	255 218	2939	
17	33	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки дополнительные. Установка. /указатель пожарного гидранта/ *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1302,10 1164,61	0,00 0,00	1302 1165	0 0	137	839 171	2312	
18	34	252-207-2702 РСНБ РК 2022	Табличка эмалированные для указатель пожарного гидранта *СП - 8%*	шт.	1	5157,00 0,00	0,00 0,00	5157 0	0 0	5157	0 413	5570	Казахстан
			РАЗДЕЛ 2.Сеть канализации К1										
19	70	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ кладки	0,0789474	14201,78 9725,36	4475,01 1081,18	1121 768	353 85	0	614 139	1874	
20	71	213-101-0403 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 *СП - 8%;*	1000 шт.	0,03	91596,00 0,00	0,00 0,00	2748 0	0 0	2748	0 220	2968	Казахстан
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				890958 135242	23095 7153	732621 0	102522 79479	1072959	

Всего по акту	**1 072 959**
Временные здания и сооружения (1,2%)	12 876
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**21 717**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**1 107 552**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**1 157 452**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**1 134 302,96**
НДС 12%	136 116,36
Итого по акту с НДС	**1 270 419,32**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024669 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №16 от 15.07.2024 года

Локальная смета №6-2

на Котельную

Основание: ТМ

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №6-2 на Котельную										
1	3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2997,87	115,38	2998	115	304	1871	5259	
			НР - 72%; СП - 8%			2578,82	19,09	2579	19		390		
2	5	242-204-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	10468,00	0,00	10468	0	10468	0	11305	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		837		
3	8	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	3338,66	0,00	6677	0	5779	647	7910	
			НР - 72%; СП - 8%			449,16	0,00	898	0		586		
4	9	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	703,06	0,00	1406	0	225	850	2436	
			НР - 72%; СП - 8%			590,27	0,00	1181	0		180		
5	10	245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	2	4432,00	0,00	8864	0	8864	0	9573	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		709		
6	11	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	3465,00	440,21	6930	880	165	4517	12363	
			НР - 72%; СП - 8%			2942,36	193,80	5885	388		916		

7	12	242-202-4001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	36795,00	0,00	73590	0	73590	0	79477	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5887		
8	13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3040,17	157,68	6080	315	607	3768	10636	
			НР - 72%; СП - 8%			2578,82	38,18	5158	76		788		
9	19	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2528,23	68,93	30339	827	16604	9474	42998	
			НР - 72%; СП - 8%			1075,65	20,81	12908	250		3185		
10	20	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	708,00	0,00	19824	0	19824	0	21410	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1586		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-2	**Тенге**				167176	2137	136430	21125	203365	
								28609	733	0	15064		

Корректировка №7 к локальной смете №6-2 на Котельную

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

11	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	3040,17	157,68	18241	946	1822	11305	31 910	
			НР - 72%; СП - 8%			2578,82	38,18	15473	229		2364		
12	2	241-112-0117 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт	10	517,00	0,00	5170	0	5170	0	5 584	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		414		
13	3	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт	4	8477,00	0,00	33908	0	33908	0	36 621	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2713		
14	4	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт	4	12060,00	0,00	48240	0	48240	0	52 099	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3859		
15	5	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	шт.	2	1978,01	300,18	3956	600	49	2525	6 999	
			НР - 72%; СП - 8%			1653,32	99,81	3307	200		518		
16	6	242-404-0806 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40мм	шт	2	24233,00	0,00	48466	0	48466	0	52 343	Казахстан

			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3877	
			РАЗДЕЛ 2. Теплотрасса									
			Земляные работы									
17	7	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	281,3	247,93	247,93	69743	69743	0	20064	96 992
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	99,06	0	27866		7185	
18	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	9,84	3011,50	0,00	29633	0	0	21336	55 047
			НР - 72%; СП - 8%			3011,50	0,00	29633	0		4078	
19	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	285,32	47,01	47,01	13413	13413	0	2863	17 578
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,94	0	3977		1302	
20	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	285,32	244,50	116,89	69761	33351	0	37093	115 402
			НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	36410	15108		8548	
21	11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	3,98	10061,19	264,25	40044	1052	32704	4730	48 356
			НР - 72%; СП - 8%			1579,94	70,60	6288	281		3582	
22	12	1124-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,05	1132155,39	375349,29	56608	18767	559	31244	94 880
			НР - 72%; СП - 8%			745644,85	122250,55	37282	6113		7028	
23	13	241-402-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	50	7251,00	0,00	362550	0	362550	0	391 554	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		29004	
24	14	241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	16	4915,00	0,00	78640	0	78640	0	84 931	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6291	
25	15	241-405-0101 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	шт.	8	15331,00	0,00	122648	0	122648	0	132 460	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		9812	

26	16	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км труб	0,025	550864,60	250130,92	13772	6253	1	6880	22 304
			НР - 72%; СП - 8%			300733,68	81525,56	7518	2038		1652	
27	17	241-201-04022 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	25,25	215,00	0,00	5429	0	5429	0	5 863
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		434	

Казахстан

ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №7	Тенге				1020222	144125	740186	138038	1250921
					135911	55812	0	92661	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				1187398	146262	876616	159163	1454286
					164520	56545	0	107725	

Всего по акту	**1 454 286**
Временные здания и сооружения (1,2%)	17 451
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**29 435**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**1 501 172**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**1 568 806**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**1 537 429,88**
НДС 12%	184 491,59
Итого по акту с НДС	**1 721 921,47**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и

Тел.: 87183121153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 16.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №17 от 15.07.2024 года

Локальная смета №7-1

на Благоустройство территории

Основание: ГП

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №7-1 на Благоустройство территории										
			РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
			ГАЗОН										
1	23	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м²	83,66	696,18	14,36	58242	1201	24169	23898	88712
			НР - 72%; СП - 8%			392,92	3,83	32872	320		6571	
2	24	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м²	83,66	381,62	229,58	31926	19207	5439	8571	43737
			НР - 72%; СП - 8%			87,02	55,27	7280	4624		3240	
			РАЗДЕЛ 4.МАФЫ										
3	25	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	2	41050,00	33,00	82100	66	81758	212	88897
			НР - 72%; СП - 8%			138,00	9,00	276	18		6585	
4	26	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	2	54720,00	214,00	109440	428	93566	11210	130302
			НР - 72%; СП - 8%			7723,00	62,00	15446	124		9652	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1	Тенге				281708	20902	204932	43893	351649
								55874	5086	0	26048	
			Корректировка №4 к локальной смете №7-1 на Благоустройство территории										

РАЗДЕЛ . ДОБАВИТЬ

			Ограждение											
5	4	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей,	м оград	102	4 906,98	1 557,34	500512	158849	54045	251736	812 428		
						2 819,78	607,99	287618	62015		60180			
6	5	291-187-3424	Секция 3d из прутка 3,5 мм, 2535x1530 с ячейкой 55x200 RAL6005 (кпл)	1 шт	41	16 916,42	0,00	693573	0	693573	0	749 059	Казахстан	
						0,00	0,00	0	0		55486			
7	6	291-187-3425	Столб 50x50x2, высота 2 м с заглушкой (кпл)	1 шт	40	11 431,40	0,00	457256	0	457256	0	493 836	Казахстан	
						0,00	0,00	0	0		36580			
8	7	291-187-3426	Скоба 43x25x2,5 мм RAL6005 (кпл)	1 шт	118	572,42	0,00	67546	0	67546	0	72 950	Казахстан	
						0,00	0,00	0	0		5404			
9	8	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1 294,10	40,78	2588	82	109	1736	4 670		
						1 198,37	6,86	2397	14		346			
10	9	291-187-3427	Калитка 1500x1000 мм (кпл)	1 шт	2	89 451,98	0,00	178904	0	178904	0	193 216	Казахстан	
						0,00	0,00	0	0		14312			

ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №4	Тенге				1900379	158931	1451433	253472	2326158
					290015	62029	0	172308	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				2182087	179833	1656365	297365	2677807
					345889	67115	0	198356	

Всего по акту	**2 677 807**
Временные здания и сооружения (1,2%)	32 134
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**54 199**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**2 764 140**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**2 888 675**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**2 830 901,48**
НДС 12%	339 708,18
Итого по акту с НДС	**3 170 609,66**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Construction Group" БИН130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.