Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Форма №3

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023 г.

СПРАВКА № 1 от 28.03.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			2	29.12.2023 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области	46 402 392,24	41 430 707,36							4 971 684,88	46 402 392,24
за месяц	46 402 392,24	41 430 707,36							4 971 684,88	46 402 392,24
удержание аванса 30%	13 920 717,67	12 429 212,21							1 491 505,46	13 920 717,67
удержание 5 %	2 320 119,61	2 071 535,37							248 584,24	2 320 119,61
К оплате:	30 161 554,96	26 929 959,78							3 231 595,18	30 161 554,96

К оплате: Тридцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре тенге 96 тиын.

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района
БИН 990340006033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директора **Дженаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт **Селиканова Ж.К.**
(аттестат №KZ76VJE00076041 от 26.08.2022 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района,Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 26, БИН 990340006033 тел.87183621390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект : Подготовка объекта. Демонтажные работы

Договор о государственных закупках работ №2 от 29.12.2023 г.

Акт №1 от 28.03.2024 г.
приемки выполненных работ за март месяц
(локальная смета №1-01-00-01)

на Подготовка объекта. Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	Тенге			**4 645 795**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**4 645 795**	
1	**1**	**1146-0201-0802 Кклим = 1,12**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**500**	**853**	**426 500**	
2	**2**	**1207-0101-0201 Кклим = 1,09**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**504,39**	**1277**	**644 106**	
3	**3**	**1206-0101-1001 Кклим = 1,09**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**93,78**	**1374**	**128 854**	
4	**4**	**1206-0101-0901 Кклим = 1,09**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**46**	**7890**	**362 940**	
5	**5**	**1205-0101-1502 Кклим = 1,09**	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов**	**м2 проемов**	**1,89**	**12477**	**23 582**	
6	**6**	**1207-0101-0301 Кклим = 1,09**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**563,56**	**138**	**77 771**	
7	**7**	**1146-0201-0802 Кклим = 1,12**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей гипсовых деталей**	**м2**	**340,8**	**853**	**290 702**	

8	8	1203-0101-0101 Кклим = 1,09	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	127,8	477	60 961	
9	9	1213-0103-0402 Кклим = 1,09	Облицовка из амстронга потолков. Разборка	м2 облицовки	261,1	442	115 406	
10	10	1206-0101-0202 Кклим = 1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	98,28	1834	180 246	
11	11	1206-0101-0102 Кклим = 1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	22	14230	313 060	
12	12	1208-0101-0201 Кклим = 1,09 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий 3 слоя	м2 кровли	671	1906	1 278 926	
13	13	6111-0403-0503 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	20,825	14798	308 168	
14	14	6110-0302-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	234,85	845	198 448	
15	15	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0,8; :К2трр=15;К2трм=15;К2экс=15;К2мат=15;	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	234,85	69	16 205	
16	16	6104-0601-0501 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0,8;	Демонтаж плит парапета, масса до 0,5 т	шт.	80	2749	219 920	
			Раздел 2. Отопление, ИТОГО:	Тенге			1 816 600	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			1 816 600	
17	17	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	170	1476	250 920	
18	18	1215-0101-0102 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	500	2540	1 270 000	
19	19	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	70	4224	295 680	
			Раздел 3. Электромонтажные работы, ИТОГО:	Тенге			442 519	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			442 519	
20	20	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	113	695	78 535	
21	21	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	93	213	19 809	
22	22	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	975	353	344 175	
			Раздел 4. Вывоз мусора, ИТОГО:	Тенге			19 644	
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			19 644	
23	23	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	32,3454	231	7 472	

24	24	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3,11 км	1 т·км	100,59419	121	12 172	

	Всего по акту	**6 924 558**
	Сметная прибыль (5)%	346 228
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	138 491
	Итого в текущих ценах 2022 г.	**7 409 277**
	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	8 616 989
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	8 444 649,22
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 013 357,91
	Итого по акту с учетом НДС	**9 458 007,13**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"

БИН 061240009707

Эксперт **Селиканова Ж.К.**

(аттестат №KZ76VJE00076041 от 26.08.2022 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района"

БИН 990340006033

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директора **Дженаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "АСПК"

ИИН 700619450232

Эксперт **Постолатин И.А.**

(аттестат №04629 от 07.07.2023 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района,Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 26, БИН 990340006033 тел.87183621390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект : Общестроительные работы

Договор о государственных закупках работ №2 от 29.12.2023 г.

Акт №2 от 28.03.2024 г.
приемки выполненных работ за март месяц
(локальная смета №2-02-00-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Кровля, ИТОГО:	Тенге			**10 070 596**	
			Подраздел 2.1. Кровля, ИТОГО	Тенге			**10 070 596**	
1	**106**	**6107-0101-0214** Кклим = 1,12	**Установка стропилы с изготовлением+к+кобылка,накосная нога**	**м3**	**14,5**	**308254**	**4 469 683**	
2	**107**	**6107-0115-0104** Кклим = 1,12	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**14,5**	**3699**	**53 636**	
3	**108**	**236-106-0501 Коб =1,7**	**Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)**	**1 кг**	**24,65**	**1100**	**27 115**	**Казахстан**
4	**109**	**6107-0101-0203** Кклим = 1,12	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м3**	**2,701**	**227467**	**614 388**	
5	**110**	**6107-0115-0104** Кклим = 1,12	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**2,701**	**3699**	**9 991**	

6	111	236-106-0501 Коб =1,7	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)	1 кг	4,5917	1100	5 051	Казахстан
7	112	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	5,618	266294	1 496 040	
8	113	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	5,618	3699	20 781	
9	114	236-106-0501 Коб =1,7	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)	1 кг	7,888	1100	8 677	Казахстан
10	115	1208-0101-1402 Кклим = 1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	751	827	621 077	
11	116	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	5,6325	165331	931 227	Казахстан
12	117	1208-0101-1401 Кклим = 1,09	Обрешетка сплошная из досок. Устройство карнизной обрешетки	м2	85,4	1232	105 213	
13	118	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	4,27	165331	705 963	Казахстан
14	119	1208-0101-1402 Кклим = 1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство контробрешетки	м2	751	827	621 077	
15	120	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	1,6575	165331	274 036	Казахстан
16	121	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам+карниз,контробрешетка	м2	751	142	106 642	
			Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:	Тенге			4 320 041	
			Подраздел 3.1. Подвал, ИТОГО	Тенге			2 404 885	
17	209	1211-0101-0104 Кклим = 1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	м2	150,6	2713	408 578	
18	210	232-501-0201 Коб =4,5	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	1 кг	677,7	150	101 655	Казахстан
19	211	1211-0101-0109 Кклим = 1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	150,6	4403	663 092	
20	216	1211-0101-0110 Кклим = 1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	220	5598	1 231 560	
			Подраздел 3.2. 1-й этаж, ИТОГО	Тенге			1 915 156	
21	221	1211-0101-0104 Кклим = 1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	м2	367	2713	995 671	

22	222	232-501-0201 Коб =4,5	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	1 кг	1651,5	150	247 725	Казахстан
23	228	1211-0101-0110 Кклим = 1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	120	5598	671 760	
			Раздел 5. Пол 1-го этажа, ИТОГО:	Тенге			729 847	
			Подраздел 5.1. Тип1, ИТОГО	Тенге			389 200	
24	249	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	50	1892	94 600	
25	250	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	50	321	16 050	
26	251	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	50	5571	278 550	
			Подраздел 5.3. Тип3, ИТОГО	Тенге			45 367	
27	258	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	20,5	1892	38 786	
28	259	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	20,5	321	6 581	
			Подраздел 5.6. Тип6, ИТОГО	Тенге			295 280	
29	273	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	70	1892	132 440	
30	274	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2 изолируемой поверхности	70	325	22 750	
31	275	215-304-0109 Коб =1,03	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	72,1	1943	140 090	Казахстан
			Раздел 6. Пол 2-го этажа, ИТОГО:	Тенге			493 112	
			Подраздел 6.2. Тип2, ИТОГО	Тенге			493 112	
32	281	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	260,63	1892	493 112	
			Раздел 7. Проемы, ИТОГО:	Тенге			3 769 516	
			Подраздел 7.1. Окна, ИТОГО	Тенге			3 769 516	
33	288	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	59,22	8201	485 663	
34	289	223-102-0610 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	59,22	55452	3 283 853	Казахстан
			Раздел 8. Перегородки, ИТОГО:	Тенге			452 028	
			Подраздел 8.2. Перегородки кирпичные, ИТОГО	Тенге			452 028	
35	326	1205-0101-0903 Кклим = 1,09	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	30,17	9686	292 227	

36	327	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,09944	405165	40 290	Казахстан
37	328	1211-0101-0102 Кклим = 1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	56,56	2113	119 511	
			Всего по локальной смете №2-02-00-01				19 835 140	
			Корректировка №1					
			ВКЛЮЧИТЬ					
			Смета №2-02-00-01. Общестроительные работы					
			Раздел 3.Отделочные работы. Подвал					
38	1	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	п209.Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	285,02	5024	1 431 940	
39	2	222-529-0101 Коб =0,7774	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	221,57455	166	36 781	Казахстан
40	3	222-529-0201 Коб =2,1006	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	598,71301	251	150 277	Казахстан
			Раздел 5. Пол 1-го этажа.					
			Подраздел 5,1. Тип 1					
41	20	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	8,475	23559	199 663	
42	21	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,0011	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,06215	58618	3 643	
43	22	214-403-0101 Коб =0,0011	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06215	405165	25 181	Казахстан
44	23	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	50	642	32 100	
45	24	231-302-0303	п252.Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 600х600х10мм	1 м2	51,0	6351	323 901	Казахстан
			Подраздел 5.3 Тип 3					
46	25	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,45	23559	81 279	
47	26	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,0011	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0253	58618	1 483	
48	27	214-403-0101 Коб =0,0011	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0253	405165	10 251	Казахстан
49	28	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	20,5	642	13 161	
			Подраздел 5.5. Тип 5					

50	30	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	1,59	23559	37 459	
51	31	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,0011	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01166	58618	683	
52	32	214-403-0101 Коб =0,0011	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01166	405165	4 724	Казахстан
53	33	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	10,6	642	6 805	
			Подраздел 5.6. Тип 6					
54	34	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	10,935	23559	257 618	
55	35	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,0011	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,08019	58618	4 701	
56	36	214-403-0101 Коб =0,0011	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,08019	405165	32 490	Казахстан
57	37	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	70	963	67 410	
			Раздел 6. Пол 2-го этажа.					
			Подраздел 6.2. Тип 1					
58	38	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	56,43	1892	106 766	
59	39	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	56,43	963	54 342	
60	40	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,0011	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,06207	58618	3 639	
61	41	214-403-0101 Коб =0,0011	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06207	405165	25 150	Казахстан
			Подраздел 6.2 Тип 2.					
62	43	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	39,0945	23559	921 027	
63	44	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,0011	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,28669	58618	16 805	
64	45	214-403-0101 Коб =0,0011	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,28669	405165	116 158	Казахстан

65	46	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	260,63	963	250 987	
			Дополнительные работы					
			Подраздел 1. Стены.Подвал					
66	47	1205-0101-0301 Кклим = 1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	1,8	6707	12 073	
67	48	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	11,375	8598	97 802	
68	49	212-401-0203 Коб =0,023	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,26163	24078	6 299	Казахстан
69	50	213-101-0301 Коб =0,0504	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,5733	90447	51 853	Казахстан
70	51	214-210-0101 Коб =0,0009	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01024	360925	3 695	Казахстан
			Подраздел 2. Пол. Подвал					
71	52	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	45,975	565	25 976	
72	53	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	22,9875	23559	541 563	
73	54	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,0011	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,16858	58618	9 882	
74	55	214-403-0101 Коб =0,0011	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,16858	405165	68 301	Казахстан
75	56	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (50 мм)	м2	285,81	1892	540 753	
76	57	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	285,81	963	275 235	
			Подраздел 4. Вентиляция					
77	63	6118-0101-0310 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	48	2220	106 560	

Всего по корректировке №1	**5 956 416**
Итого по акту	**25 791 556**
Сметная прибыль (5)%	1 289 578
Непредвиденные работы и затраты (2)%	515 831
Итого в текущих ценах 2022 г.	**27 596 965**

	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	32 095 270
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	31 453 364,60
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 774 403,75
	Итого по акту с учетом НДС	**35 227 768,35**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района"

БИН 990340006033

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директора **Дженаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"

БИН 061240009707

Эксперт **Селиканова Ж.К.**

(аттестат №KZ76VJE00076041 от 26.08.2022 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "АСПК"

ИИН 700619450232

Эксперт **Постолатин И.А.**

(аттестат №04629 от 07.07.2023 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района,Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 26, БИН 990340006033 тел.87183621390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект : Внутренние инженерные сети. Электрооборудование и электроосвещение

Договор о государственных закупках работ №2 от 29.12.2023 г.

Акт №3 от 28.03.2024 г.
приемки выполненных работ за март месяц
(локальная смета №2-02-00-03)

на Внутренние инженерные сети. Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция, ИТОГО:	Тенге			**1 256 799**	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**1 256 799**	
1	**14**	**6119-0301-0201 Кклим = 1,12**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**85**	**1274**	**108 290**	
2	**15**	**241-207-0303 Коб =1,1**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**1 м**	**93,5**	**79**	**7 386**	Казахстан
3	**16**	**6119-0101-0101 Кклим = 1,12**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**85**	**347**	**29 495**	
4	**17**	**6119-0102-0101 Кклим = 1,12**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**935**	**788**	**736 780**	
5	**18**	**243-106-0301 Коб =1,03**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,1236**	**212287**	**26 239**	Казахстан

6	19	243-106-0501 Коб =1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,6695	309939	207 504	Казахстан
7	20	243-106-0502 Коб =1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,29355	480684	141 105	Казахстан

	Всего по акту	**1 256 799**
	Сметная прибыль (5)%	62 840
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	25 136
	Итого в текущих ценах 2022 г.	**1 344 775**
	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	1 563 973
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	1 532 693,54
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	183 923,22
	Итого по акту с учетом НДС	**1 716 616,76**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района"

БИН 980340006033

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директора **Дженаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"

БИН 061240009707

Эксперт **Селиканова Ж.К.**

(аттестат №KZ76VJE00076041 от 26.08.2022 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "АСПК"

ИИН 700619450232

Эксперт **Постолатин И.А.**

(аттестат №04629 от 07.07.2023 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)