Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023 г.

СПРАВКА № 3 от 15.07.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			2	29.12.2023 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области	267 434 394,42	238 780 700,31							28 653 685,11	267 434 394,42
за месяц	178 184 297,30	159 093 122,59							19 091 174,71	178 184 297,30
удержание аванса 30%	50 311 470,87	44 920 956,13							5 390 514,74	50 311 470,87
удержание 5 %	13 371 719,72	7 954 656,13							954 558,74	8 909 214,87
К оплате:	203 751 203,83	106 217 510,33							12 746 101,23	118 963 611,56

К оплате: Сто восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот одинадцать тенге 56 тиын.

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества"
отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района
БИН 990340006033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дженаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт **Кабыл Р.К.**
(аттестат №KZ88VJE00062633 от 19.02.2021 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района,Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 26, БИН 990340006033 тел.87183621390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №2 от 29.12.2023 г.

Акт №5 от 15.07.2024 г.
приемки выполненных работ за июль месяц
(локальная смета №1-01-00-01)

на Подготовка объекта. Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5. Благоустройство, ИТОГО:	Тенге			**1 662 719**	
1	**25**	**1220-0101-0503**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм**	**м2**	**1920**	**866**	**1 662 719**	
			Всего по локальной смете №1-01-00-01				**1 662 719**	
			Корректировка №1 к локальной смете №1-01-00-01 на Подготовка объекта. Демонтажные работы					
			ВКЛЮЧИТЬ	Тенге				
			Раздел1. Общестроительтные работы					
2	**1**	**1220-0401-0101**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**225**	**2715**	**610 875**	
3	**2**	**1205-0101-0301 Кклим = 1,09**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**23**	**6707**	**154 261**	
4	**3**	**1203-0101-0201 Кклим = 1,09**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**1,374**	**88250**	**121 256**	

Всего по корректировке №1	**886 392**
Итого по акту	**2 549 111**
Сметная прибыль (5)%	127 456
Непредвиденные работы и затраты (2)%	50 982

	Итого в текущих ценах 2022 г.	**2 727 549**
	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	3 172 139
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	3 108 696,22
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	373 043,55
	Итого по акту с учетом НДС	**3 481 739,77**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие
"Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и
БИН 990340006033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Дженаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт **Кабыл Е.К.**
(аттестат №KZ88VJE00062633 от 19.02.2021 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232
Эксперт **Постолатин И.А.**
(аттестат №04629 от 07.07.2023 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района,Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 26, БИН 990340006033 тел.87183621390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект : Общестроительные работы

Договор о государственных закупках работ №2 от 29.12.2023 г.

Акт №6 от 15.07.2024 г.

приемки выполненных работ за июль месяц

(локальная смета №2-02-00-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные работы, ИТОГО:	Тенге			**3 843 894**	
			Подраздел 1.1. Фасад, ИТОГО	Тенге			**1 915 608**	
1	**6**	**1108-0701-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**684,39**	**2799**	**1 915 608**	
			Подраздел 1.3. Вход в осях "1-3"оси "Е", ИТОГО	Тенге			**522 862**	
2	**11**	**6110-0101-0512 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**м2**	**19,5**	**2843**	**55 439**	
3	**13**	**1208-0101-1402 Кклим = 1,09**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**19,5**	**2804**	**54 678**	
4	**14**	**6107-0115-0106 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**19,5**	**142**	**2 769**	
5	**15**	**236-106-0801 Коб =2,3**	**Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из древесины, пластика и железобетона, температура нанесения от +5°С до +40°С**	**1 кг**	**44,85**	**3119**	**139 887**	Казахстан
6	**16**	**1110-0211-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Карнизы. Сборка**	**м2 развернутой поверхности карниза**	**3,175**	**7024**	**22 301**	
7	**17**	**215-204-0502**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,15875**	**161672**	**25 665**	Казахстан

8	18	6110-0301-0107 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	5,95	2215	13 179	
9	20	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	19,9	1892	37 651	
10	21	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-19,9	321	-6 388	
11	22	1111-0101-2502 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	19,9	7647	152 175	
12	24	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	7,4	2923	21 630	
13	25	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,004	969010	3 876	
			неучтенные ресурсы					
13.1.	25.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0096	0	0	
			Подраздел 1.4. Входная группа в осях В-Е по оси "5",	Тенге			999 368	
			ИТОГО					
14	30	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	29,4	2843	83 584	
15	32	1208-0101-1402 Кклим = 1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	29,4	2804	82 438	
16	33	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	29,4	142	4 175	
17	34	236-106-0801 Коб =2,3	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из древесины, пластика и железобетона, температура нанесения от +5°С до +40°С	1 кг	67,62	3119	210 907	Казахстан
18	35	6110-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство желобов подвесных	м	6,6	2495	16 467	
19	36	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	6,6	2957	19 516	Казахстан
20	37	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	3	886	2 658	Казахстан
21	38	6110-0301-0107 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	2,85	2215	6 313	
22	40	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	44,7	1892	84 572	
23	41	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-44,7	321	-14 349	
24	42	1111-0101-2502 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	44,7	7647	341 821	

25	43	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	44,7	2576	115 147	Казахстан
26	44	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	11,8	2923	34 491	
27	45	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,012	969010	11 628	
			неучтенные ресурсы				0	
27.янв	45.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,012	0	0	
			Подраздел 1.6. Крыльцо Кр-2, ИТОГО	Тенге			191 133	
28	59	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	3,78	1892	7 152	
29	60	6109-0201-0102 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	3,78	161	609	
30	61	1111-0101-2502 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	3,78	7647	28 906	
31	69	6105-0101-0601 Кклим = 1,12	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м3	0,51	23444	11 956	
32	70	212-401-0203 Коб =0,11	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,0462	24078	1 112	Казахстан
33	71	213-301-0202	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,5, D700	1 м3	0,4692	22489	10 552	Казахстан
34	72	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,6	25387	116 780	
35	73	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0028	969010	2 713	
36	74	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0028	1026343	2 874	
37	75	6112-0303-0105 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая 2 слоя	м2	3,44	1353	4 654	
38	76	236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	1 т	0,0027176	1407357	3 825	
			Подраздел 1.7. Спуск в подвал в оси"1"Спуск в подвал в оси"А", ИТОГО	Тенге			148 652	
39	79	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	10,75	2843	30 562	
40	81	1208-0101-1402 Кклим = 1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	10,75	2804	30 143	
41	82	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	10,75	142	1 527	
42	83	236-106-0801 Коб =2,3	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из древесины, пластика и железобетона, температура нанесения от +5°С до +40°С	1 кг	24,725	3119	77 117	Казахстан

43	84	6110-0301-0107 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,2	2215	9 303	
			Подраздел 1.8. Козырек К-1, ИТОГО	Тенге			66 271	
44	92	6106-0102-0102 Кклим = 1,12	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения	т конструкций	0,12284	186452	22 904	
45	94	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,05166	442234	22 846	Казахстан
46	95	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,03996	449962	17 980	Казахстан
47	97	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4,3	233	1 002	
48	98	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2слоя	м2	4,3	358	1 539	
			Раздел 2. Кровля, ИТОГО:	Тенге			4 309 248	
			Подраздел 2.1. Кровля, ИТОГО	Тенге			1 849 692	
49	106	6107-0101-0214 Кклим = 1,12	Установка стропилы с изготовлением+к+кобылка,накосная нога	м3	1,907	308254	587 840	
50	107	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	1,907	3699	7 054	
51	108	236-106-0501 Коб =1,7	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)	1 кг	3,2419	1100	3 566	Казахстан
52	122	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	191	2843	543 013	
53	123	224-102-0708 Коб =1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	219,65	4118	904 519	Казахстан
54	124	6110-0202-0203 Кклим = 1,12	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	68	2168	147 424	
55	128	6107-0104-0211 Кклим = 1,12	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву-карниз	м2	63,46	1241	78 754	
56	129	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	63,46	3070	194 822	Казахстан
57	139	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	13,2	1892	24 974	
58	140	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=7;К1трм=7;К1экс=7;К1мат=7;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	13,2	1123	14 824	
59	141	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01452	58618	851	
60	142	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01452	405165	5 883	Казахстан

61	143	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2 изолируемой поверхности	-330	2358	-778 140	
62	144	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладной в один слой-по периметру парапета	м2 изолируемой поверхности	-119	826	-98 294	
63	145	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2 изолируемой поверхности	191	346	66 086	
64	146	261-107-0510 Коб =1,1	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	210,1	137	28 784	Казахстан
65	147	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,2	3376	44 563	
66	148	234-101-0205 Коб =1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	1,49556	48924	73 169	Казахстан
			Подраздел 2.2. Водосточная система, ИТОГО	Тенге			1 702 846	
67	149	6110-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство желобов подвесных	м	48	2479	118 992	
68	150	6110-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство водостока при покрытии кровли наружного	м	96	5542	532 032	
69	151	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	130	2957	384 410	Казахстан
70	154	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	37	1726	63 862	Казахстан
71	155	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	2	1175	2 350	Казахстан
72	156	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	6	5965	35 790	Казахстан
73	157	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	114	3347	381 558	Казахстан
74	158	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	36	3299	118 764	Казахстан
75	159	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	72	904	65 088	Казахстан
			Подраздел 2.4. Ограждение,элементы сопряжения дефлектора с чердачной кровлей, ИТОГО	Тенге			756 710	
76	167	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	206	3575	736 450	
77	168	1208-0101-1808 Кклим = 1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м	4,71429	2428	11 446	
78	169	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02112	381789	8 063	Казахстан

79	170	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00208	360925	751	Казахстан
			Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:	Тенге			14 743 056	
			Подраздел 3.1. Подвал, ИТОГО	Тенге			1 167 476	
80	212	6112-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м2	421,36	944	397 764	
81	213	236-202-0401 Коб =0,25	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	105,34	266	28 020	Казахстан
82	214	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	421,36	478	201 410	
83	215	236-202-0401 Коб =0,15	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	63,204	266	16 812	Казахстан
84	217	6112-0302-0113 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	м2	287,4	1119	321 601	
85	218	236-202-0401 Коб =0,25	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	71,85	266	19 112	Казахстан
86	219	6112-0302-0114 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	287,4	596	171 290	
87	220	236-202-0401 Коб =0,15	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	43,11	266	11 467	Казахстан
			Подраздел 3.2. 1-й этаж, ИТОГО	Тенге			5 423 465	
88	221	1211-0101-0104 Кклим = 1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	м2	65,72	2713	178 298	
89	222	232-501-0201 Коб =4,5	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	1 кг	295,74	150	44 361	Казахстан
90	223	1211-0101-0109 Кклим = 1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	65,72	4403	289 365	
91	224	6112-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м2	1085,4	944	1 024 618	
92	225	236-202-0401 Коб =0,25	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	271,35	266	72 179	Казахстан
93	226	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	1085,4	478	518 821	
94	227	236-202-0401 Коб =0,15	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	162,81	266	43 307	Казахстан

95	228	1211-0101-0110 Кклим = 1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7,27	5598	40 697	
96	229	6112-0501-0105 Кклим = 1,06	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	м2	243,93	5344	1 303 562	
97	230	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	243,93	6574	1 603 596	
98	231	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	-21,6	7374	-159 278	
99	232	233-202-0103 Коб =1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	-22,032	3313	-72 992	Казахстан
100	233	6112-0302-0113 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	м2	294,79	1119	329 870	
101	234	236-202-0401 Коб =0,25	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	73,6975	266	19 604	Казахстан
102	235	6112-0302-0114 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	294,79	596	175 695	
103	236	236-202-0401 Коб =0,15	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	44,2185	266	11 762	Казахстан
			Подраздел 3.3. 2-й этаж, ИТОГО	Тенге			8 152 115	
104	237	1211-0101-0104 Кклим = 1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	м2	654,3	2713	1 775 116	
105	238	232-501-0201 Коб =4,5	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	1 кг	2944,35	150	441 653	Казахстан
106	239	1211-0101-0109 Кклим = 1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	654,3	4403	2 880 883	
107	240	6112-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м2	654,3	944	617 659	
108	241	236-202-0401 Коб =0,25	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	163,575	266	43 511	Казахстан
109	242	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	654,3	478	312 755	
110	243	236-202-0401 Коб =0,15	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	98,145	266	26 107	Казахстан
111	244	1211-0101-0110 Кклим = 1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	276,9	5598	1 550 086	

112	245	6112-0302-0113 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	м2	276,9	1119	309 851	
113	246	236-202-0401 Коб =0,25	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	69,225	266	18 414	
114	247	6112-0302-0114 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	276,9	596	165 032	
115	248	236-202-0401 Коб =0,15	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	41,535	266	11 048	Казахстан
			Раздел 5. Пол 1-го этажа, ИТОГО:	Тенге			1 781 685	
			Подраздел 5.1. Тип1, ИТОГО	Тенге			181 954	
116	249	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	-8,715	1892	-16 489	
117	250	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-50	321	-16 050	
118	251	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	-8,715	5571	-48 551	
119	253	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	55,6	4731	263 044	
			Подраздел 5.3. Тип3, ИТОГО	Тенге			-6 581	
120	259	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-20,5	321	-6 581	
			Подраздел 5.4. Тип4, ИТОГО	Тенге			1 200 076	
121	265	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	135	5571	752 085	
122	267	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	50,72	4731	239 956	
123	268	6112-0301-0401 Кклим = 1,06	Насечка поверхности пола	м2	135	1541	208 035	
			Подраздел 5.5. Тип5, ИТОГО	Тенге			25 503	
124	269	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	10,6	1892	20 055	
125	272	6109-0302-0501 Кклим = 1,06	Железнение покрытий цементных	м2	10,6	514	5 448	
			Подраздел 5.6. Тип6, ИТОГО	Тенге			380 733	
126	273	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	2,1	1892	3 973	
127	274	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2 изолируемой поверхности	2,1	325	683	
128	275	215-304-0109 Коб =1,03	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	2,163	1943	4 203	Казахстан
129	276	6109-0308-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	72,1	4664	336 274	

130	277	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	63,8	558	35 600	
			Раздел 6. Пол 2-го этажа, ИТОГО:	Тенге			2 467 006	
			Подраздел 6.1. Тип1, ИТОГО	Тенге			407 304	
131	278	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	42,2	5571	235 096	
132	280	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	36,4	4731	172 208	
			Подраздел 6.2. Тип2, ИТОГО	Тенге			2 059 702	
133	281	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	-2,56	1892	-4 844	
134	282	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2 изолируемой поверхности	258,07	942	243 102	
135	283	215-304-0109 Коб =1,03	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	265,8121	1943	516 473	Казахстан
136	284	6109-0308-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	258,07	4664	1 203 638	
137	285	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	181,6	558	101 333	
			Раздел 7. Проемы, ИТОГО:	Тенге			6 762 660	
			Подраздел 7.1. Окна, ИТОГО	Тенге			346 496	
138	290	1109-0403-0104 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	2,532	27863	70 549	
139	293	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	20,79	4971	103 347	Казахстан
140	294	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	43	4014	172 602	
			Подраздел 7.2. Двери, ИТОГО	Тенге			6 416 164	
141	303	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	25,11	11063	277 792	
142	305	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	22,7945	55871	1 273 552	Казахстан
143	306	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	5,04	70933	357 502	Казахстан
144	307	6108-0204-0301 Кклим = 1,12	Установка дверных доводчиков	шт.	17	5043	85 731	
145	308	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	17	5211	88 587	Казахстан
146	309	6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	62,37	5829	363 555	
147	310	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	36,54	24272	886 899	Казахстан
148	311	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-12П	1 м2	21,84	24272	530 100	Казахстан

149	312	6108-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	4,5068	5944	26 788	
150	313	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	4,5068	51209	230 789	Казахстан
151	314	261-103-0140	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	1 м	238,8	493	117 728	Казахстан
152	315	1211-0101-0701 Кклим = 1,09	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	68,592	19512	1 338 367	
153	316	1211-0101-0111 Кклим = 1,09	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	68,592	8300	569 314	
154	317	6112-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м2	68,592	944	64 751	
155	318	236-202-0401 Коб =0,25	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	17,148	266	4 561	Казахстан
156	319	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	68,592	478	32 787	
157	320	236-202-0401 Коб =0,15	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	10,2888	266	2 737	Казахстан
158	321	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	38	508	19 304	Казахстан
159	322	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	30	4844	145 320	Казахстан
			Всего по локальной смете №2-02-00-01				33 905 863	
			Корректировка №2 к локальной смете №2-02-00-01 на Общестроительные работы.					
			ВКЛЮЧИТЬ:	Тенге				
			Раздел 1. Наружные работы, ИТОГО:	Тенге			18 945 692	
			Подраздел 1.1. Фасад, ИТОГО	Тенге			16 076 326	
160	1	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	975	6026	5 875 350	
161	2	261-102-0380 Коб =2,2	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	2145	355	761 475	Казахстан
162	3	231-303-0101 Коб =1,1	Металлический сайдинг	1 м2	1072,5	3070	3 292 575	Казахстан
163	4	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка карниза, оконных и дверных откосов металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	106,475	6026	641 618	
164	5	261-102-0380 Коб =2,2	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	234,245	355	83 157	Казахстан

165	6	231-303-0101 Коб =1,1	Металлический сайдинг	1 м2	117,1225	3070	359 566	Казахстан
166	7	6112-0401-0117 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	752,05	6003	4 514 556	
167	8	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	165,8	954	158 173	Казахстан
168	9	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	586,25	665	389 856	Казахстан
			Подраздел 1.2. Отмостка, ИТОГО	Тенге			408 997	
169	10	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под отмостку щебеночное	м3	17,125	15767	270 010	
170	11	7101-0301-0601 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные	м	22,9	4515	103 394	
171	12	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,3664	97142	35 593	Казахстан
			Подраздел 1.3. Вход в осях "1-3"оси "Е", ИТОГО	Тенге			482 163	
172	13	224-102-0708 Коб =1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	22,425	4118	92 346	Казахстан
173	14	224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	5,95	1737	10 335	Казахстан
174	15	255-102-0603	Плита бетонная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	19,9	3025	60 198	Казахстан
175	16	1110-0211-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	3,345	7024	23 495	
176	17	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,16725	161672	27 040	Казахстан
177	18	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка фронтона, карниза металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	8,62	6026	51 944	
178	19	261-102-0380 Коб =2,2	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	18,964	355	6 732	Казахстан
179	20	231-303-0101 Коб =1,1	Металлический сайдинг	1 м2	9,482	3070	29 110	Казахстан
180	21	1134-0108-0711 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами (металлосайдинг)	м2 поверхности	10,98	5081	55 789	
181	22	231-303-0101 Коб =1,1	Металлический сайдинг	1 м2	12,078	3070	37 079	Казахстан
182	23	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м2	18,13	3152	57 146	

183	24	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,342657	30232	10 359	Казахстан
184	25	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	м2	11,88	617	7 330	
185	26	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	4,6332	449	2 080	Казахстан
186	27	6112-0303-0105 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	6,25	677	4 231	Казахстан
187	27	236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,0049375	1407357	6 949	
			Подраздел 1.4. Входная группа в осях В-Е по оси "5", ИТОГО	Тенге			842 173	
188	28	224-102-0708 Коб =1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	33,81	4118	139 230	Казахстан
189	29	6110-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство желобов подвесных	м	3,1	2495	7 735	
190	30	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	3,1	2957	9 167	Казахстан
191	31	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	5	886	4 430	Казахстан
192	32	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	4	1175	4 700	Казахстан
193	33	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	2	3281	6 562	Казахстан
194	34	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм	1 м	8	3347	26 776	Казахстан
195	35	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм	1 шт.	6	3299	19 794	Казахстан
196	36	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 90 мм	1 шт.	6	904	5 424	Казахстан
197	37	224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	2,85	1737	4 950	Казахстан
198	38	255-102-0603	Плита бетонная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	42,33	3025	128 048	Казахстан
199	39	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,1	2576	10 562	
200	40	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,004	969010	3 876	
201	41	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка фронтона, карниза металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	13,473	6026	81 188	

202	42	261-102-0380 Коб =2,2	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	29,6406	355	10 522	Казахстан
203	43	231-303-0101 Коб =1,1	Металлический сайдинг	1 м2	14,8203	3070	45 498	Казахстан
204	44	1134-0108-0711 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами (металлосайдинг)	м2 поверхности	18,093	5081	91 931	
205	45	231-303-0101 Коб =1,1	Металлический сайдинг	1 м2	19,9023	3070	61 100	Казахстан
206	46	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м2	36,175	3152	114 024	
207	47	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,6837075	30232	20 670	Казахстан
208	48	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	м2	18,785	617	11 590	
209	49	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	7,32615	449	3 289	Казахстан
210	50	6112-0303-0105 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	17,39	677	11 773	
211	51	236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,0137381	1407357	19 334	Казахстан
			Подраздел 1.6. Крыльцо Кр-2, ИТОГО	Тенге			116 136	
212	52	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	4,47	1892	8 457	
213	53	6109-0201-0102 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	4,47	161	720	
214	54	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00792	405165	3 209	Казахстан
215	55	1111-0101-2502 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	7,45	7647	56 970	
216	56	255-102-0603	Плита бетонная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	11,23	3025	33 971	Казахстан
217	57	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м2	3,44	3152	10 843	
218	58	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,065016	30232	1 966	Казахстан
			Подраздел 1.7. Спуск в подвал в оси"1"Спуск в подвал в оси"А", ИТОГО	Тенге			265 977	
219	59	224-102-0708 Коб =1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	12,3625	4118	50 909	Казахстан
220	60	224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	4,2	1737	7 295	Казахстан

221	61	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м2	27,36	3152	86 239	
222	62	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,517104	30232	15 633	Казахстан
223	63	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	м2	27,36	617	16 881	
224	64	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	10,6704	449	4 791	Казахстан
225	64	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	1,2	1892	2 270	
226	66	6109-0201-0102 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1,2	161	193	
227	67	1111-0101-2502 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	1,942	7647	14 850	
228	68	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	1,942	2576	5 003	Казахстан
229	69	1134-0108-0711 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами (металлосайдинг)	м2 поверхности	7,32	5081	37 193	
230	70	231-303-0101 Коб =1,1	Металлический сайдинг	1 м2	8,052	3070	24 720	Казахстан
			Подраздел 1.8. Козырек К-1, ИТОГО	Тенге			34 421	
231	71	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,03122	442234	13 807	Казахстан
232	72	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	2,72	2843	7 733	
233	73	224-102-0708 Коб =1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	3,128	4118	12 881	Казахстан
			Подраздел 1.9. Спуск в подвал в оси "Г-Ж", ИТОГО	Тенге			281 108	
234	74	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	9,685	2843	27 534	
235	75	224-102-0708 Коб =1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	11,13775	4118	45 865	Казахстан
236	76	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м2	33,88	3152	106 790	
237	77	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,640332	30232	19 359	Казахстан
238	78	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	м2	33,88	617	20 904	

239	79	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	13,2132	449	5 933	Казахстан
240	80	1134-0108-0711 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами (металлосайдинг)	м2 поверхности	6,47	5081	32 874	
241	81	231-303-0101 Коб =1,1	Металлический сайдинг	1 м2	7,117	3070	21 849	Казахстан
			Подраздел 1.10. Спуск в подвал по оси "1-2" в оси "Е", ИТОГО	Тенге			366 933	
242	82	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	6,89	2843	19 588	
243	83	224-102-0708 Коб =1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	7,9235	4118	32 629	Казахстан
244	84	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,4375	59999	86 249	
245	85	212-401-0102 Коб =0,216	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,3105	24018	7 458	Казахстан
246	86	213-101-0601 Коб =0,308	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,44275	92890	41 127	Казахстан
247	87	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м2	24,06	3152	75 837	
248	88	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,454734	30232	13 748	Казахстан
249	89	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	м2	24,06	617	14 845	
250	90	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	9,3834	449	4 213	Казахстан
251	91	1134-0108-0711 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами (металлосайдинг)	м2 поверхности	3,92	5081	19 918	
252	92	231-303-0101 Коб =1,1	Металлический сайдинг	1 м2	4,312	3070	13 238	Казахстан
253	93	6105-0101-0601 Кклим = 1,12	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м3	0,757	23444	17 747	
254	94	212-401-0203 Коб =0,11	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,08327	24078	2 005	Казахстан
255	95	213-301-0202	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,5, D700	1 м3	0,69644	22489	15 662	Казахстан
256	96	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	1,3	1892	2 460	

257	97	6109-0201-0102 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1,3	161	209	
			Подраздел 1.11. Навесы над световыми приямками, ИТОГО	Тенге			71 458	
258	98	6106-0102-0102 Кклим = 1,12	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения	т конструкций	0,041721	207380	8 652	
259	99	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,041721	449962	18 773	Казахстан
260	100	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	2,56	2843	7 278	
261	101	224-102-0708 Коб =1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	2,944	4118	12 123	Казахстан
262	102	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	1,44	1892	2 724	
263	103	6109-0201-0102 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1,44	161	232	
264	104	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м2	4,8	3152	15 130	
265	105	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,09072	30232	2 743	Казахстан
266	106	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	м2	4,8	617	2 962	
267	107	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	1,872	449	841	Казахстан
			Раздел 2. Кровля, ИТОГО:	Тенге			1 391 410	
			Подраздел 2.1. Кровля, ИТОГО	Тенге			812 680	
268	108	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	1,583	266294	421 543	
269	109	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	1,583	3699	5 856	
270	110	236-106-0501 Коб =1,7	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)	1 кг	2,6911	1100	2 960	Казахстан
271	111	224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	68	1413	96 084	Казахстан
272	112	1109-0501-0601 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	120	1886	226 320	
273	112	1110-0211-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	5,8	7024	40 739	

274	113	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,116	165331	19 178	Казахстан
			Подраздел 2.2. Водосточная система, ИТОГО	Тенге			486 539	
275	114	6110-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство желобов подвесных	м	82	2479	203 278	
276	115	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	2	1175	2 350	Казахстан
277	116	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	2	3299	6 598	Казахстан
278	117	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	23	904	20 792	Казахстан
279	118	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	238	886	210 868	Казахстан
280	119	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	13	3281	42 653	Казахстан
			Подраздел 2.5. Вентшахты ВШ, ИТОГО	Тенге			92 191	
281	120	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	6	3026	18 156	
282	121	241-203-0408 Коб =0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	1 м	5,988	921	5 515	Казахстан
283	122	1146-0302-0405 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.8:К1трр=1,75;К1трм=1,75;К1экс=1,75;	Потолки бетонные толщиной 200 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	4	5281	21 124	
284	123	1146-0302-0308 Кклим = 1,12	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 100 мм	шт.	2	7273	14 546	
285	124	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	6	1248	7 488	
286	125	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	6	4227	25 362	Казахстан
			Раздел 3.Отделочные работы.				7 809 753	
			Подраздел 3.1. Подвал, ИТОГО	Тенге			21 794	
287	130	6112-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м2	14,26	944	13 461	
288	131	236-202-0401 Коб =0,25	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	3,565	266	948	
289	132	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	14,26	478	6 816	

290	133	236-202-0401 Коб =0,15	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	2,139	266	569	
			Подраздел 3.2. 1-й этаж, ИТОГО	Тенге			4 487 709	
291	139	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,63484	59999	278 086	
292	140	212-401-0102 Коб =0,216	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	1,00112544	24018	24 045	
293	141	213-101-0601 Коб =0,308	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,42753072	92890	132 603	
294	142	1211-0101-0209 Кклим = 1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	297,8	9711	2 891 936	
295	143	6112-0301-0401 Кклим = 1,06	Насечка поверхности стена	м2	564,6	1541	870 049	
296	144	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена (под плитку)	м2	64,3	3230	207 689	
297	145	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,97093	30232	29 353	
298	146	6107-0203-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	7,5	7193	53 948	
			Подраздел 3.3. 2-й этаж, ИТОГО	Тенге			3 300 250	
299	147	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	9,5	8598	81 681	
300	148	212-401-0203 Коб =0,023	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,2185	24078	6 952	
301	149	213-101-0301 Коб =0,0504	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4788	90447	43 306	
302	150	214-210-0101 Коб =0,0009	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00855	360925	3 086	
303	151	1211-0101-0209 Кклим = 1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	182	9711	1 767 402	
304	152	6112-0301-0401 Кклим = 1,06	Насечка поверхности стена	м2	294	1541	453 054	
305	153	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,163	59999	129 778	
306	154	212-401-0102 Коб =0,216	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,467208	24018	11 221	
307	155	213-101-0601 Коб =0,308	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,666204	92890	61 884	

308	156	6107-0203-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	5,24	7193	37 691	
309	157	6112-0501-0105 Кклим = 1,06	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	м2	31,22	5344	166 840	
310	158	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	31,22	6574	205 240	
311	159	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена (под плитку)	м2	23	3230	74 290	
312	160	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3473	30232	10 500	
313	161	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	23	7374	169 602	
314	162	233-202-0103 Коб =1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	23,46	3313	77 723	
			Раздел 4. Пол. Подвал				993 940	
315	165	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	5,6982	48794	278 037	
316	59	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 600х600х10мм	1 м2	-276,624	6351	-1 756 839	Казахстан
317	171	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	1 м2	276,624	8939	2 472 742	
			Раздел 5. Пол 1-го этажа.				3 801 497	
			Подраздел 5.1. Тип 1				-14 598	
318	173	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	-2,28225	23559	-53 768	
319	174	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,0011	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	-0,0167365	58618	-981	
320	175	214-403-0101 Коб =0,0011	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	-0,0167365	405165	-6 781	
321	176	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-8,715	642	-5 595	
322	24	231-302-0303	п252.Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 600х600х10мм	1 м2	-51,0	6351	-323 901	Казахстан
323	177	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	1 м2	42,1107	8939	376 428	
			Подраздел 5.2. Тип 2				1 571 773	
324	178	1212-0101-1105 Кклим = 1,09	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	271,2	2036	552 163	
325	179	1207-0101-0404 Кклим = 1,09	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25%	м2	135,6	6686	906 622	
326	180	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2 изолируемой поверхности	10,58	325	3 439	

327	181	215-304-0109 Коб =1,03	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	10,8974	1943	21 174	
328	182	6109-0401-0101 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса деревянного Устройство плинтуса деревянного	м	125	707	88 375	
			Подраздел 5.3 Тип 3				191 103	
329	183	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	-0,375	23559	-8 835	
330	184	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,0011	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	-0,00275	58618	-161	
331	185	214-403-0101 Коб =0,0011	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	-0,00275	405165	-1 114	
332	187	6109-0306-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	20,5	6436	131 938	
333	188	233-202-0103 Коб =1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	20,91	3313	69 275	
			Подраздел 5.4. Тип 4				1 239 321	
334	189	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600x600x10мм	1 м2	137,7	8939	1 230 900	
335	190	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	1,78	4731	8 421	
			Подраздел 5.6. Тип 6				2 022	
336	198	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	2,1	963	2 022	
			Подраздел 5.7. Тип 7				811 876	
337	199	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	33,95	5571	189 135	
338	200	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600x600x10мм	1 м2	34,629	8939	309 549	Казахстан
339	201	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	66,2	4731	313 192	
			Раздел 6. Пол 2-го этажа.				582 177	
			Подраздел 6.2. Тип 1				486 014	
340	202	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	6,33	23559	149 128	
341	203	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	-14,23	1892	-26 923	
342	204	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-14,23	963	-13 703	
343	205	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	-0,01565	58618	-917	

344	206	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	-0,01565	405165	-6 341	Казахстан
345	207	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	1 м2	43,044	8939	384 770	Казахстан
			Подраздел 6.2 Тип 2.				-7 115	
346	208	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	-0,384	23559	-9 047	
347	211	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-2,56	963	-2 465	
348	212	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	7,88	558	4 397	
			Подраздел 6.3 Тип 3.				103 278	
349	213	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	0,945	23559	22 263	
350	214	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,0011	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00693	58618	406	
351	215	214-403-0101 Коб =0,0011	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00693	405165	2 808	Казахстан
352	216	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	6,3	1892	11 920	
353	217	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	6,3	642	4 045	
354	218	6109-0306-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	6,3	6436	40 547	
355	219	233-202-0103 Коб =1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	6,426	3313	21 289	Казахстан
			Раздел 7. Проемы, ИТОГО:	Тенге			2 540 715	
			Подраздел 7.1. Окна, ИТОГО	Тенге			1 502 700	
356	221	6108-0102-0103 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	1,658	9501	15 753	
357	222	223-102-0507 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	1,658	59548	98 731	Казахстан
358	223	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	11,988	8201	98 314	

359	224	223-102-0610 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	11,988	55452	664 759	Казахстан
360	225	223-103-0212	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	1 м2	2,532	100150	253 580	Казахстан
361	226	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	1 м	43	2898	124 614	Казахстан
362	227	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,6328	59999	157 965	
363	228	212-401-0102 Коб =0,216	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,5686848	24018	13 659	Казахстан
364	229	213-101-0601 Коб =0,308	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8109024	92890	75 325	Казахстан
			Подраздел 7.2. Двери, ИТОГО	Тенге			1 038 015	
365	230	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	3,9545	11063	43 749	
366	231	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	10,444	10151	106 017	
367	232	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	6,27	34539	216 560	Казахстан
368	233	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	5,404	70933	383 322	Казахстан
369	234	6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	5829	22 034	
370	235	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	7,77	25594	198 865	Казахстан
371	236	261-103-0140	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	1 м	117,2	493	57 780	Казахстан
372	237	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	2	4844	9 688	Казахстан
			Раздел 10.Разные работы, ИТОГО:	Тенге			1 470 648	
373	238	6120-0102-0102 Кклим = 1,09	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки	подъемник	1	193270	193 270	
374	239	516-201-0001	Подъемник вертикальный электрический для маломобильных групп населения ПТУ.001 грузоподъемность 250 кг	1 комплект	1	614175	614 175	
375	240	290-722-4144 (кпл)	Вывеска дома культуры размером 720х120 см высота букв 65 см	1 шт	1	379560	379 560	
376	241	6107-0102-0211 Кклим = 1,12	Обшивка досками (защита радиаторов в спортзале)	м2	11	2149	23 639	

377	242	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,1573	153381	24 127	Казахстан
378	243	6106-0304-0302 Кклим = 1,12	Установка поручней для унитаза и раковин из нержавеющей стали (для маломобильных групп населения)	м	5,1	23974	122 267	
379	244	6109-0308-0402 Кклим = 1,06	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	м2	6,82	2816	19 205	
380	245	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	1 м2	6,96	13564	94 405	Казахстан

	Всего по корректировке №2	**37 535 832**
	Итого по акту	**71 441 695**
	Сметная прибыль (5)%	3 541 376
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 416 550
	Итого в текущих ценах 2022 г.	**76 399 621**
	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	88 852 759
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	87 075 703,82
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	10 449 084,46
	Итого по акту с учетом НДС	**97 524 788,28**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт **Қасым Р.К.**
(аттестат №KZ88VJE00062633 от 19.02.2021 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие
"Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и
БИН 990340008033
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Директор **Дженаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232
Эксперт **Постолатин И.А.**
(аттестат №04629 от 07.07.2023 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района,Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 26, БИН 990340006033 тел.87183621390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №2 от 29.12.2023 г.

Акт №7 от 15.07.2024 г.
приемки выполненных работ за июль месяц
(локальная смета №2-02-00-02)

на Внутренние инженерные сети. Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод, ИТОГО:	Тенге			**145 665**	
1	**2**	**6114-0102-0206 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**10**	**6412**	**64 120**	
2	**3**	**6114-0103-0301 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**12**	**5404**	**64 848**	
3	**6**	**241-201-0401 Коб =0,99**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**1 м**	**11,88**	**142**	**1 687**	Казахстан
4	**10**	**241-208-0301**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**10**	**1501**	**15 010**	Казахстан
			Раздел 2. Горячий водопровод Т3, ИТОГО:	Тенге			**310 698**	
5	**18**	**6114-0103-0301 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**9**	**5404**	**48 636**	
6	**19**	**241-205-2101 Коб =0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**1 м**	**8,91**	**273**	**2 432**	Казахстан
7	**20**	**241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**3**	**24**	**72**	Казахстан
8	**21**	**241-209-1901**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**1**	**40**	**40**	Казахстан

9	22	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8684	8 684	
10	23	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	5399	5 399	Казахстан
11	24	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	9	549	4 941	Казахстан
12	25	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водоводяных	комплект	2	40410	80 820	
13	26	513-106-0203	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	1 комплект	2	79837	159 674	Казахстан
			Раздел 3. Канализация бытовая К1, ИТОГО:	Тенге			94 407	
14	27	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм-выпуск	м	7,2	3026	21 787	
15	28	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	9,95	3026	30 109	
16	29	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	1	3131	3 131	
17	30	241-203-0401 Коб =0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	1 м	0,998	436	435	Казахстан
18	31	241-203-0408 Коб =0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	1 м	24,9001	921	22 933	Казахстан
19	32	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	812	812	Казахстан
20	33	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	1 шт.	2	279	558	Казахстан
21	34	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	1 шт.	1	3621	3 621	Казахстан
22	35	241-209-1905	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	1 шт.	1	430	430	Казахстан
23	36	241-209-1909	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	1 шт.	2	4848	9 696	Казахстан
24	37	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	179	537	Казахстан
25	38	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	179	358	Казахстан
			Раздел 4. Санитарно-техническое оборудование, ИТОГО:	Тенге			531 248	
26	41	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	10710	42 840	
27	42	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	4	9998	39 992	Казахстан

28	43	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	4	1556	6 224	Казахстан
29	44	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	4	7770	31 080	Казахстан
30	45	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	23407	93 628	
31	46	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	4	61791	247 164	Казахстан
32	47	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	4	2773	11 092	Казахстан
33	48	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	4	14807	59 228	Казахстан
			Раздел 5. Водомерный узел, ИТОГО:	Тенге			442 130	
34	49	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8684	8 684	
35	50	242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	25556	25 556	Казахстан
36	51	6116-0605-0105 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	6173	6 173	
37	52	242-404-0307	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	1 шт.	1	57075	57 075	Казахстан
38	53	6114-0502-0101 Кклим = 1,06	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2142	2 142	
38.1	53.1	261-301-0513	неучтенные ресурсы Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	0	
39	54	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	1	4018	4 018	Казахстан
40	55	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,15х3,0 мм	1 шт.	2	638	1 276	Казахстан
41	56	241-119-0401	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	1 шт.	2	97	194	Казахстан
42	57	241-115-0101	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	1 шт.	2	132	264	Казахстан
43	58	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	5307	10 614	
44	59	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1198	1 198	
45	60	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1	2870	2 870	Казахстан
46	61	261-107-0855	Пробки	1 шт.	1	104	104	Казахстан

47	62	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,126	491270	61 900	Казахстан
48	63	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	15971	47 913	
			неучтенные ресурсы					
48.1	63.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	6	0	0	
48.2	63.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	0	0	
49	64	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	2	42574	85 148	Казахстан
50	65	242-101-1103	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	1	127001	127 001	Казахстан
			Раздел 6. Противопожарный водопровод, ИТОГО:	Тенге			211 288	
51	66	6114-0601-0201 Кклим = 1,06	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	2	3604	7 208	
			неучтенные ресурсы					
51.1	66.1	261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.	2	0	0	
52	67	248-307-0102	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	1 шт.	2	18233	36 466	Казахстан
53	68	6114-0601-0101 Кклим = 1,06	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	2	48053	96 106	
54	69	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	1 м	40	1535	61 400	Казахстан
55	70	248-305-0102	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 2	1 шт.	2	5054	10 108	Казахстан
			Раздел 7. Выгреб 12 м3, ИТОГО:	Тенге			1 242 975	
56	71	6101-0203-0101 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м группа грунта 1	м3	2	10275	20 550	
57	72	6101-0201-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	м3	1	12321	12 321	
58	73	6101-0207-0102 Кклим = 1,12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые	м2	4	2338	9 352	
59	74	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	17	10508	178 636	
60	75	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,53	15351	8 136	
61	76	211-102-0101	Глина природная	1 м3	17	0	0	
62	77	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,53	9481	5 025	
			неучтенные ресурсы					
62.1	77.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5406	26531	14 343	

63	78	1141-0101-0101 Кклим = 1,12	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	5	1660	8 300	
64	79	6122-0401-0107 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	м3	3,76	81788	307 523	
65	80	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	6092	6 092	Казахстан
66	81	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	45508	45 508	Казахстан
67	82	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	49603	99 206	Казахстан
68	83	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	3	41475	124 425	Казахстан
69	84	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	72429	72 429	Казахстан
70	86	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки П010	1 шт.	3	15270	45 810	Казахстан
71	88	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	36676	36 676	Казахстан
72	89	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	1 кг	18,2	316	5 751	Казахстан
73	90	6111-0502-0103 Кклим = 1,06	Оклейка поверхности стеклорубероидом в 1 слой	м2	7,5	6933	51 998	
74	91	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	147	80	11 760	
75	92	6101-0106-0108 Кклим = 1,12 Коб =3	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102	м3	411	39	16 029	
76	93	6101-0104-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	11	113	1 243	
77	94	6101-0109-0205 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	м2	21	150	3 150	
78	95	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	0,11	8541	940	
			неучтенные ресурсы					
78.1	95.1	261-103-0120	Лазы и люки	м2	0,11	0	0	
78.2	95.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
79	96	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,06	161672	9 700	Казахстан
80	97	6107-0115-0303 Кклим = 1,12	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м2	0,58	192	111	
81	98	1110-0107-0607 Кклим = 1,12	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,8	20754	16 603	
82	99	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,0044	570274	2 509	Казахстан
83	100	6111-0403-0107 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	м2 изолируемой поверхности	32,028	4023	128 849	
			Всего по локальной смете №2-02-00-02				2 978 408	

			Корректировка №3 к локальной смете №2-02-00-02 на Внутренние инженерные сети. Водопровод и канализация					
			ВКЛЮЧИТЬ:					
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод, ИТОГО:	Тенге			563 959	
84	1	6114-0102-0207 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	31,1	2835	88 169	
85	2	241-101-0409	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	1 м	31,1	6211	193 162	Казахстан
86	3	241-112-1010	Отвод 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76х76 мм	1 шт.	6	18486	110 916	Казахстан
87	4	241-112-1008	Отвод 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 50х50 мм	1 шт.	7	6994	48 958	Казахстан
88	5	241-113-0635	Тройник из оцинкованной и углеродистой стали размерами 50х50 мм	1 шт.	2	7492	14 984	Казахстан
89	6	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	16,4	5404	88 626	
90	7	241-201-0401 Коб =0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	16,236	142	2 306	Казахстан
91	8	241-223-0101	Клапан полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	1 шт.	14	573	8 022	Казахстан
92	9	241-211-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х3/4"	1 шт.	16	551	8 816	Казахстан
			Раздел 3. Канализация бытовая К1, ИТОГО:	Тенге			82 278	
93	10	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	5	3131	15 655	
94	11	241-203-0401 Коб =0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	1 м	4,99	436	2 176	Казахстан
95	12	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 100 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	7,1856	2078	14 932	Казахстан
96	13	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	1 шт.	6	279	1 674	Казахстан
97	14	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	1 шт.	5	3621	18 105	Казахстан
98	15	241-209-1909	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	1 шт.	2	4848	9 696	Казахстан
99	16	241-211-1112	Муфта полипропиленовая PP-R диаметром 110 мм	1 шт.	2	1113	2 226	Казахстан
100	17	241-209-2031	Тройник полипропиленовый PP-R под углом 90° размерами 110х50х110 мм	1 шт.	1	5435	5 435	Казахстан

101	18	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	933	933	Казахстан
102	19	241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм	1 шт.	1	436	436	Казахстан
103	20	241-210-1021	Переход полипропиленовый PP-R размерами 110х50 мм	1 шт.	6	1835	11 010	Казахстан
			Раздел 4. Санитарно-техническое оборудование, ИТОГО:	Тенге			119 922	
104	21	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	4	7891	31 564	Казахстан
105	22	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	2	6092	12 184	
106	23	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	2	3639	7 278	
107	24	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	1 шт.	2	24505	49 010	Казахстан
108	25	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	2	9943	19 886	Казахстан
			Раздел 5. Водомерный узел, ИТОГО:	Тенге			145 439	
109	26	6114-0102-0207 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	3,2	2835	9 072	
110	27	241-101-0409	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	1 м	3,2	6211	19 875	Казахстан
111	28	241-112-1010	Отвод 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76х76 мм	1 шт.	2	18486	36 972	Казахстан
112	29	241-113-0641	Тройник из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76х76х76 мм	1 шт.	2	39760	79 520	Казахстан
			Раздел 7. Выгреб 12 м3, ИТОГО:	Тенге			22 858	
113	30	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	3511	3 511	Казахстан
114	31	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	1 т	0,018	1074856	19 347	Казахстан

Всего по корректировке №3	934 456
Итого по акту	3 912 864
Сметная прибыль (5)%	187 660
Непредвиденные работы и затраты (2)%	75 064
Итого в текущих ценах 2022 г.	**4 175 588**
В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	4 856 209
по конкурсу с коэффициентом понижения К=0,98	4 759 084,82

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

571 090,18

Итого по акту с учетом НДС

5 330 175,00

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие
"Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и
БИН 990340006033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Дженаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт **Кабыл Р.К.**
(аттестат №KZ88VJE00062633 от 19.02.2021 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232
Эксперт **Постолатин И.А.**
(аттестат №04629 от 07.07.2023 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района,Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 26, БИН 990340006033 тел.87183621390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №2 от 29.12.2023 г.

Акт №8 от 15.07.2024 г.
приемки выполненных работ за июль месяц
(локальная смета №2-02-00-03)

на Внутренние инженерные сети. Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ШР, ИТОГО:	Тенге			**148 601**	
1	**2**	**6124-0303-0601** Кклим = 1,09	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**8**	**5678**	**45 424**	
2	**3**	**247-204-0762**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**2483**	**2 483**	Казахстан
3	**4**	**247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**542**	**542**	Казахстан
4	**5**	**247-204-2810**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**1 шт.**	**4**	**3880**	**15 520**	Казахстан
5	**6**	**6119-0602-0202** Кклим = 1,09	**Установка счетчика на готовое основание трехфазного**	**шт.**	**1**	**5017**	**5 017**	
6	**7**	**247-301-0344**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**1 шт.**	**1**	**79615**	**79 615**	Казахстан
			Раздел 2. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	Тенге			**153 542**	
7	**8**	**6119-0402-0101** Кклим = 1,12	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**113**	**1082**	**122 266**	
8	**9**	**6119-0402-0102** Кклим = 1,12	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**7**	**923**	**6 461**	
9	**10**	**247-212-0201**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**7**	**326**	**2 282**	Казахстан

10	11	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	39	467	18 213	Казахстан
11	13	261-404-0592	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	80	54	4 320	Казахстан
			Раздел 4. Светильники и лампы, ИТОГО:	Тенге			525 456	
12	21	1121-0401-0104 Кклим = 1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	91	4621	420 511	
13	23	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2780	30 580	
14	28	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	11	1145	12 595	Казахстан
15	29	261-303-0124	Лампы	1 шт.	142	435	61 770	Казахстан
			Раздел 5. Заземление, ИТОГО:	Тенге			60 613	
16	31	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1267	12 670	
17	32	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	18	1471	26 478	
18	33	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7155	21 465	
			Всего по локальной смете №2-02-00-05				888 212	
			Корректировка №4 к локальной смете №2-02-00-03 на Внутренние инженерные сети. Электрооборудование и электроосвещение					
			ВКЛЮЧИТЬ					
			Раздел 1. ШР, ИТОГО:	Тенге			48 443	
19	1	6119-0602-0108 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	12316	12 316	
20	2	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8376	8 376	Казахстан
21	3	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1943	1 943	Казахстан
22	4	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1913	1 913	Казахстан
23	5	6124-0302-0704 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 40 А	шт.	1	20877	20 877	
24	6	247-208-2703	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 230В	1 шт.	1	3018	3 018	Казахстан
			Раздел 2. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	Тенге			79 431	Казахстан
25	7	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	14	1082	15 148	
26	8	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	14	430	6 020	Казахстан

27	9	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	74	614	45 436	Казахстан
28	10	247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	127	101	12 827	Казахстан
			Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция, ИТОГО:	Тенге			2 176 011	
29	11	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1036,95	788	817 117	
30	12	243-106-0501 Коб =1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,6455	309939	200 066	Казахстан
31	13	243-106-0502 Коб =1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,39145	480684	188 164	Казахстан
32	14	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	611,3	1015	620 470	
33	15	1146-0302-0401 Кклим = 1,12	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	41	1055	43 255	
34	16	1146-0302-0404 Кклим = 1,12	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	174	1418	246 732	
35	17	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,2	1800	7 560	Казахстан
36	18	261-107-0224	Дюбель-хомут	100 шт.	16	594	9 504	Казахстан
37	19	1133-0204-0103 Кклим = 1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,03	367103	11 013	
38	20	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 км	0,03	506874	15 206	Казахстан
39	21	252-207-2601	Зажим прокалывающий	1 шт.	4	4231	16 924	Казахстан
			Раздел 4. Светильники и лампы, ИТОГО:	Тенге			2 099 604	
40	22	1121-0401-0104 Кклим = 1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	56	4621	258 776	
41	23	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	18	2917	52 506	
42	24	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	1	2780	2 780	
43	25	247-102-0119	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	18	4217	75 906	Казахстан
44	26	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	54	5090	274 860	Казахстан
45	27	247-102-0187	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC 2х18W (аналог ЛПО 2х40), мощностью 18 Вт, IP20	1 шт.	93	6309	586 737	Казахстан
46	28	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	1	1145	1 145	Казахстан

47	29	261-303-0124	Лампы	1 шт.	62	435	26 970	Казахстан
48	30	245-101-9182	Источник бесперебойного питания ИБП-E-Power SW900G-4-RT-B-230B-6кВт	1 шт.	1	819924	819 924	Казахстан
			Раздел 5. Заземление, ИТОГО:	Тенге			10 136	
49	31	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	8	1267	10 136	
50	34	6110-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство ендов для кровли из профнастила	м	10	2698	26 980	
51	35	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,02748	570274	15 671	Казахстан

	Всего по корректировке №4	**4 413 625**
	Итого по акту	**5 301 837**
	Сметная прибыль (5)%	265 092
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	106 037
	Итого в текущих ценах 2022 г.	**5 672 966**
	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	6 597 659
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	6 465 705,82
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	775 884,70
	Итого по акту с учетом НДС	**7 241 590,52**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие
"Центр народного творчества", отдела культуры, физической культуры и
БИН 990340006033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Дженаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт **Қабыл Р.К.**
(аттестат №KZ88VJE00062633 от 19.02.2021 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232
Эксперт **Постолатин И.А.**
(аттестат №04629 от 07.07.2023 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района,Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 26, БИН 990340006033 тел.87183621390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №2 от 29.12.2023 г.

Акт №9 от 15.07.2024 г.
приемки выполненных работ за июль месяц
(локальная смета №2-02-00-05)

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

на Внутренние инженерные сети. Отопление

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Трубопровод, ИТОГО:	Тенге			**4 233 683**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**4 233 683**	
1	**1**	**6114-0102-0505** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	**м**	**4,6**	**8392**	**38 603**	
2	**3**	**6114-0102-0102** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**216,5**	**3154**	**682 841**	
3	**4**	**6114-0102-0103** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**45,2**	**2758**	**124 662**	
4	**5**	**6114-0102-0104** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**40**	**3527**	**141 080**	
5	**7**	**6116-0301-0103** Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**50,6**	**2661**	**134 647**	
6	**8**	**245-103-0109**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**1 секция**	**523**	**5950**	**3 111 850**	Казахстан
			Раздел 2. Обвязка радиаторов, ИТОГО:	Тенге			**760 550**	

			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			760 550	
7	15	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	53	1753	92 909	
8	16	245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	53	12597	667 641	Казахстан
			Раздел 3. Подключение стояков, ИТОГО:	Тенге			1 350 630	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			1 350 630	
9	17	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	75	8684	651 300	
10	18	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	1 шт.	15	24192	362 880	Казахстан
11	19	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	30	5751	172 530	Казахстан
20	20	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	30	5464	163 920	Казахстан
			Раздел 4. Подкючение распределительной гребенки, ИТОГО:	Тенге			559 713	
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			559 713	
12	21	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8763	17 526	
13	22	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	8	8684	69 472	
14	23	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	9164	18 328	Казахстан
15	24	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	2805	11 220	Казахстан
16	25	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°C, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	5307	21 228	Казахстан
17	26	6116-0701-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	4	1696	6 784	
18	27	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1 комплект	4	3173	12 692	Казахстан

19	28	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1739	6 956	
20	29	245-713-0202	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	1 шт.	4	2322	9 288	Казахстан
21	32	1146-0302-0301 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	50	2766	138 300	
22	33	1146-0302-0405 Кклим = 1,12	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	48	3017	144 816	
23	34	6112-0305-0103 Кклим = 1,06	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	57	1660	94 620	
24	35	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	1 кг	14,022	605	8 483	Казахстан
			Всего по локальной смете №2-02-00-05				6 904 576	
			Корректировка №5 к локальной смете №2-02-00-05 на Внутренние инженерные сети. Отопление					
			ВКЛЮЧИТЬ					
			Раздел 1. Трубопровод, ИТОГО:				910 969	
25	1	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	56	3527	197 512	
26	2	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	1 шт.	4	155	620	Казахстан
27	3	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	1 шт.	6	226	1 356	Казахстан
28	4	241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	1 шт.	64	70	4 480	Казахстан
29	5	241-119-0102	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	1 шт.	212	92	19 504	Казахстан
30	6	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	27,437	2661	73 010	
31	7	245-103-0105	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт	1 секция	60	3267	196 020	Казахстан
32	8	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	55	709	38 995	
33	9	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	55	120	6 600	Казахстан

34	10	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	154,8	1824	282 355	
35	11	234-305-0805 Коб =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	121,22	338	40 972	Казахстан
36	12	234-305-0809 Коб =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 60 мм	1 м	6,6	681	4 495	Казахстан
37	13	234-305-0811 Коб =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 76 мм	1 м	42,46	1061	45 050	Казахстан
			Раздел 2. Обвязка радиаторов, ИТОГО:	Тенге			28 700	
38	10	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	2	1753	3 506	
39	11	245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	2	12597	25 194	Казахстан
			Раздел 3. Подключение стояков, ИТОГО:	Тенге			90 042	
40	12	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	5	8684	43 420	
41	13	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	1 шт.	1	24192	24 192	Казахстан
42	14	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	5751	11 502	Казахстан
43	15	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	5464	10 928	Казахстан
			Раздел 4.Вентиляция, ИТОГО:				592 782	
44	16	6118-0301-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилятора радиального масса до 0,12	шт.	1	38698	38 698	
45	17	246-401-0106	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	1 комплект	1	55556	55 556	Казахстан
46	18	6118-0202-0303 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м2 в конструкцию подвесных потолков	шт.	4	2991	11 964	
47	19	246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая размерами 595 мм х 595 мм	1 шт.	4	4227	16 908	Казахстан
48	20	6118-0101-0301 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	8,63	7455	64 337	

49	21	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	8,63	5669	48 923	Казахстан
50	22	6118-0101-0313 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм	м2	3,1	3530	10 943	
51	23	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	3,1	7877	24 419	Казахстан
52	24	6118-0101-0704 Кклим = 1,06	Воздуховод алюминиевый гибкий неизолированный, диаметр до 315 мм прокладка	м	4	3413	13 652	
53	25	246-101-0213	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 315	м	4,2	1433	6 019	Казахстан
54	26	6111-0101-0901 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,82	95435	78 257	
55	27	234-202-0201 Коб =1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,8856	24294	21 515	Казахстан
56	28	6118-0204-0401 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	5	21611	108 055	
57	29	6118-0204-0303 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	15632	15 632	
58	30	6118-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов обратных диаметр 315 мм	шт.	1	5583	5 583	
59	31	246-302-1312	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм	1 шт.	1	21837	21 837	Казахстан
60	32	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов	1 кг	8,92	784	6 993	Казахстан
61	33	243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций	1000 шт.	0,012	70027	840	Казахстан
62	34	6110-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство ендов для кровли из профнастила	м	10	2698	26 980	
63	35	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,02748	570274	15 671	Казахстан

Всего по корректировке №5	**1 622 493**
Итого по акту	**8 527 069**
Сметная прибыль (5)%	426 353
Непредвиденные работы и затраты (2)%	170 541
Итого в текущих ценах 2022 г.	**9 123 963**
В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	10 611 169

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	10 398 945,62
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 247 873,47
	Итого по акту с учетом НДС	**11 646 819,09**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт **Кабыл Р.К.**
(аттестат №KZ88VJE00062633 от 19.02.2021 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и
БИН 990340006033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Дженаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232
Эксперт **Постолатин И.А.**
(аттестат №04629 от 07.07.2023 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района,Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 26, БИН 990340006033 тел.87183621390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект : Наружное отопление

Договор о государственных закупках работ №2 от 29.12.2023 г.

Акт №10 от 15.07.2024 г.
приемки выполненных работ за июль месяц
(локальная смета №6-01-00-01)

на Наружное отопление

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	Тенге			**4 555 013**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**4 555 013**	
1	1	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	464,421	340	157 903	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2-доработка	м3	13,93263	8190	114 108	
3	3	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	78,05	9517	742 802	
4	4	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м3	400,294	86	34 425	
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	400,294	565	226 166	
6	6	6123-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,291	3419803	995 163	
7	7	241-102-0139 Коб =1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	293,91	2002	588 408	Казахстан

8	8	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	26	629	16 354	Казахстан
9	9	6111-0501-0512 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88	м2	52	357	18 564	
10	10	6111-0101-0301 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	4,9	169298	829 560	
11	11	6111-0301-0703 Кклим = 1,12	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	144	2455	353 520	
12	12	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,144	552642	79 580	Казахстан
13	13	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6	8684	52 104	
14	14	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8763	17 526	
15	15	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	22943	91 772	Казахстан
16	16	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	30620	61 240	Казахстан
17	17	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	87909	175 818	Казахстан
			Всего по локальной смете №6-01-00-01				4 555 013	
			Корректировка №6 к локальной смете №6-01-00-01 на Наружное отопление					
			ВКЛЮЧИТЬ					
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:					
18	1	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	161,19	340	54 805	
19	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2-доработка	м3	4,835	8190	39 599	
20	3	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	27	9517	256 959	
21	4	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м3	138,93	86	11 948	
22	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	138,93	565	78 495	
23	6	6123-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,101	3419803	345 400	

24	7	241-102-0139 Коб =1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	102,01	2002	204 224	Казахстан
25	8	6111-0501-0512 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88	м2	18	357	6 426	
26	9	6111-0101-0301 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,7	169298	287 807	
27	10	6111-0301-0703 Кклим = 1,12	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	49,9	2455	122 505	
28	11	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0499	552642	27 577	Казахстан

	Всего по корректировке №6	**1 435 745**
	Итого по акту	**5 990 758**
	Сметная прибыль (5)%	299 538
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	119 815
	Итого в текущих ценах 2022 г.	**6 410 111**
	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	7 454 959
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	7 305 859,82
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	876 703,18
	Итого по акту с учетом НДС	**8 182 563,00**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640028988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт **Қабыл Р.К.**
(аттестат №KZ88VJE00062633 от 19.02.2021 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие
"Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и
БИН 990340006033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Дженаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232
Эксперт **Постолатин И.А.**
(аттестат №04629 от 07.07.2023 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района,Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 26, БИН 990340006033 тел.87183621390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект : Благоустройство

Договор о государственных закупках работ №2 от 29.12.2023 г.

Акт №11 от 15.07.2024 г.
приемки выполненных работ за июль месяц
(локальная смета №7-01-00-01)

на Благоустройство

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**29 104 627**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**29 104 627**	
1	**1**	**6113-0301-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**2172**	**6949**	**15 093 228**	
2	**2**	**211-401-0102**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**1 м3**	**108,6**	**4398**	**477 623**	Казахстан
3	**3**	**255-102-0606 Коб =1,02**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**2215,44**	**3721**	**8 243 652**	Казахстан
4	**4**	**7101-0301-0602 Кклим = 1,12**	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	**м**	**215,5**	**5118**	**1 102 929**	
5	**5**	**255-101-0102**	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**8,112**	**97142**	**788 016**	Казахстан
6	**6**	**7101-0403-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	**м2**	**2172**	**2100**	**4 561 200**	

7	7	7101-0403-0104 Кклим = 1,12 Коб =-1 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	-2172	535	-1 162 020	
			Всего по локальной смете №7-01-00-01				29 104 627	
			Корректировка №7 к локальной смете №7-01-00-01 на Благоустройство					
			ВКЛЮЧИТЬ	Тенге				
8	1	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	431	547	235 757	
9	2	412-101-0101 Коб =1,7	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	732,7	216	158 263	
10	3	6101-0101-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	112	463	51 856	
11	4	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	112	60	6 720	
12	5	6101-0106-0111 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	м3	112	79	8 848	
13	6	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	560	18	10 080	
14	7	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	291,5	5118	1 491 897	
15	8	7101-0401-0101 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	217,2	7894	1 714 577	

	Всего по корректировке №7	3 677 998
	Итого по акту	32 782 625
	Сметная прибыль (5)%	1 639 131
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	655 653
	Итого в текущих ценах 2022 г.	**35 077 409**
	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	40 795 027
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	39 979 126,46

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

4 797 495,18

Итого по акту с учетом НДС

44 776 621,64

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие
"Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и
БИН 990340006033
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Дженаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Беетау-С"
БИН 061240009707

Эксперт **Кабыл Р.К.**
(аттестат №KZ88VJE00062633 от 19.02.2021 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232

Эксперт **Постолатин И.А.**
(аттестат №04629 от 07.07.2023 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)