Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.А.Бородина, д.231** — **980840000863**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78** — **100340007781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №371 от 01.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
34	29.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 на ТЭЦ г.Костаная"			Работа	1	51 252 492,59	51 252 492,59	5 491 338,49
				Итого	1	x	51 252 492,59	5 491 338,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2024 30.07.24

М.П.

Работа выполнена в полном объёме

ПТО: расценки верны

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

Подрядчик : ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Наименование строительства и его адрес: 022-2023 Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 на ТЭЦ г. Костаная

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2024

3

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
980840000863	100340007781	№371	01.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 на ТЭЦ г. Костаная	138 837 276,75	45 761 154,1	45 761 154,1						5 491 338,49	51 252 492,59
ИТОГО по справке	**138 837 276,75**	**45 761 154,1**	**45 761 154,1**						**5 491 338,49**	**51 252 492,59**

Подрядчик:
ТОО «Изомир» БИН 100340007781

Директор _____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройинтеграция", БИН 080340021473

Эксперт _____ Кальжиров Ж.С.
Аттестат №KZ92VIE00022791, ИИН 610712301640

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863

Директор _____ Бекпаганбетов А.У.

ТОО «СанжарПроектСервис», БИН 090740013062

Инженер авторского надзора _____ Баймухамбетов А.К.

Работы выполнены в полном объёме

ПТО: Фаценки верны

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

Подрядчик: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Стройка: Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 на ТЭЦ г. Костаная

Договор подряда (контракт) № №371 от 01.04.2024г

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за июль 2024г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№4	24 318 234,92	2 918 188,19	27 236 423,11
2	Акт№5	21 442 919,18	2 573 150,30	24 016 069,48
	ИТОГО	**45 761 154,10**	**5 491 338,49**	**51 252 492,59**

Подрядчик:

ТОО «Изомир»

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **022-2023 Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 на ТЭЦ г. Костаная**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1-5-1 Котел ПТВМ-100 ст.№4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №371** от **01.04.2024**

Акт выполненных работ 4

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-1-5-1 Тепломеханические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 кв.2023г на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Обмуровочные работы										
1	17	1145-0601-0602 ***РСНБ РК 2022***	Котлы. Обмуровка поверхности плитами теплоизоляционными	$м^3$ обмуровки	28	133 754,0 99 287,0	34 467,0 10 374,0	3 745 112,0 2 780 036,0	965 076,0 290 472,0			3 745 112,0	
2	18	261-105-0125 ***РСНБ РК 2022***	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	$м^3$	26,88	16 263,0		437 149,0		437 149,0		437 149,0	
3	19	214-401-0113 ***РСНБ РК 2022***	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	225	1 340,0		301 500,0		301 500,0		301 500,0	
4	20	6111-0201-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$	6	35 254,0 32 593,0	2 661,0 840,0	211 524,0 195 558,0	15 966,0 5 040,0			211 524,0	
5	21	261-107-0677 ***РСНБ РК 2022***	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	5,76	9 417,0		54 242,0		54 242,0		54 242,0	
6	22	261-102-0218 ***РСНБ РК 2022***	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	150	121,0		18 150,0		18 150,0		18 150,0	
7	23	261-102-0217 ***РСНБ РК 2022***	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	100	140,0		14 000,0		14 000,0		14 000,0	
8	24	217-502-0101 ***РСНБ РК 2022***	Бумага асбестовая марка БЭ ГОСТ 23779-95 толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм	т	0,0672	2 100 918,0		141 181,6		141 181,6		141 181,6	
9	27	1145-0601-0501 ***РСНБ РК 2022***	Экраны. Обмуровка теплоизоляционным бетоном. Толщина слоя до 70 мм	$м^3$ бетона	16,66	154 515,0 86 428,0	65 928,0 24 111,0	2 574 220,06 1 439 890,48	1 098 360,48 401 689,42	35 969,1		2 574 220,06	
10	28	1106-1501-0201 ***РСНБ РК 2022***	Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного класса В3,5. Приготовление	$м^3$	16,66	15 723,0 11 268,0	4 448,0 1 407,0	261 945,34 187 724,88	74 103,68 23 440,78	116,78		261 945,34	
11	29	261-106-0116 ***РСНБ РК 2022***	Порошок шамотный	т	8	72 292,0		578 335,97		578 335,97		578 335,97	
12	30	216-101-0801 ***РСНБ РК 2022***	Цемент глиноземистый ГОСТ 969-91 ГЦ 40	т	5,4	311 234,0		1 680 663,6		1 680 663,6		1 680 663,6	
13	31	217-403-0101 ***РСНБ РК 2022***	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,3	181 071,0		54 321,32		54 321,32		54 321,32	
14	32	1145-0601-0501 ***РСНБ РК 2022***	Экраны. Обмуровка теплоизоляционным бетоном. Толщина слоя до 70 мм	$м^3$ бетона	15,5	154 515,0 86 428,0	65 928,0 24 111,0	2 394 982,18 1 339 634,26	1 021 884,26 373 720,55	33 463,66		2 394 982,18	
15	33	1106-1501-0201 ***РСНБ РК 2022***	Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного класса В3,5. Приготовление	$м^3$	15,5	15 723,0 11 268,0	4 448,0 1 407,0	243 706,15 174 654,11	68 943,83 21 808,21	108,21		243 706,15	
16	35	261-107-0306 ***РСНБ РК 2022***	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	4,000055	614 750,0		2 459 034,1		2 459 034,1		2 459 034,1	

17	38	216-102-0101 ***РСНБ РК 2022***	Известь строительная гидравлическая порошкообразная	т	0,025	69 014,0		1 725,37		1 725,37		1 725,37	
18	39	214-401-0207 ***РСНБ РК 2022***	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	420	2 425,0		1 018 500,0		1 018 500,0		1 018 500,0	
			Итого по разделу 5: Обмуровочные работы					16 190 292,69	3 244 334,25	6 828 460,71	0,0	16 190 292,69	
								6 117 497,73	1 116 170,96	0,0	0,0		
			Раздел 6: Испытания котлов, 2 компл										
19	40	1306-0103-0804 ***РСНБ РК 2022***	Котлы горизонтальной и П-образной компоновок, работающие на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч). Испытание гидравлическое	комплект	1	3 152 157,0	305 477,0	3 152 157,0	305 477,0	420 289,0		3 152 157,0	
			Итого по разделу 6: Испытания котлов, 2 компл			2 426 391,0	92 723,0	2 426 391,0	92 723,0				
								3 152 157,0	305 477,0	420 289,0	0,0	3 152 157,0	
			ИТОГО по акту					2 426 391,0	92 723,0	0,0	0,0		
								19 342 449,69	3 549 811,25	7 248 749,71	0,0	19 342 449,69	
								8 543 888,73	1 208 893,96	0,0	0,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,5%)								19342449,69*10,5/100		2 030 957,22	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								19342449,69+2030957,22		21 373 406,91	
		Сметная прибыль (5%)								21373406,91*5/100		1 068 670,35	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)								21373406,91*3/100		641 202,21	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										23 083 279,47	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								23083279,47*1,075		24 814 525,43	
		Договорной К=0,98								24814525,43*0,98		**24 318 234,92**	
		НДС (12%)								24318234,92*12/100		2 918 188,19	
		Итого с НДС								24318234,92+2918188,19		**27 236 423,11**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «СанжарПроектСервис» БИН 090740013062

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекпаганбетов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Кальжанов Ж.С.

Аттестат №KZ92VJE00022791, ИИН 610712301640

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора Баймухамбетов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Работы выполнены в полном объёме

ПТО: расценки верны

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **022-2023 Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 на ТЭЦ г. Костаная**

Объект : **2-1-5-1 Котел ПТВМ-100 ст.№4**

Договор подряда (контракт) № **№371** от **01.04.2024**

Акт выполненных работ 5

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-5-1 Тепломеханические решения включить в смету** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 кв.2023г на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Экран фронтовой котла в сборе с коллектором ПТВМ-100, лист 4, 1 компл										
1	1	1312-1701-0214 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	м трубопровода	6,432	10 163,0	585,0	65 368,0	3 762,0	5 262,0		65 368,0	
						8 760,0	140,0	56 344,0	900,0				
2	2	1312-1701-0207 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	801,2628	4 759,0	281,0	3 813 210,0	225 155,0	141 824,0		3 813 210,0	
						4 301,0	76,0	3 446 231,0	60 896,0				
			Итого по разделу 1: Экран фронтовой котла в сборе с коллектором ПТВМ-100, лист 4, 1 компл					3 878 578,0	228 917,0	147 086,0	0,0	3 878 578,0	
								3 502 575,0	61 796,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Экран тыльный котла в сборе с коллектором ПТВМ-100, лист 4, 1 компл										
3	3	1312-1701-0214 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	м трубопровода	6,432	10 163,0	585,0	65 368,0	3 762,0	5 262,0		65 368,0	
						8 760,0	140,0	56 344,0	900,0				
4	4	1312-1701-0207 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	801,2627	4 759,0	281,0	3 813 209,0	225 155,0	141 823,0		3 813 209,0	
						4 301,0	76,0	3 446 231,0	60 896,0				
			Итого по разделу 2: Экран тыльный котла в сборе с коллектором ПТВМ-100, лист 4, 1 компл					3 878 577,0	228 917,0	147 085,0	0,0	3 878 577,0	
								3 502 575,0	61 796,0	0,0	0,0		
			Раздел 3: Экран боковой левый котла в сборе с коллектором ПТВМ-100, лист 3, 1 компл										
5	5	1312-1701-0214 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	м трубопровода	5,944	10 163,0	585,0	60 409,0	3 477,0	4 863,0		60 409,0	
						8 760,0	140,0	52 069,0	832,0				
6	6	1312-1701-0207 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	645,6857	4 759,0	281,0	3 072 818,0	181 438,0	114 286,0		3 072 818,0	
						4 301,0	76,0	2 777 094,0	49 072,0				
			Итого по разделу 3: Экран боковой левый котла в сборе с коллектором ПТВМ-100, лист 3, 1 компл					3 133 227,0	184 915,0	119 149,0	0,0	3 133 227,0	
								2 829 163,0	49 904,0	0,0	0,0		
			Раздел 4: Экран боковой правый котла в сборе с коллектором ПТВМ-100, лист 3, 1 компл										
7	7	1312-1701-0214 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	м трубопровода	5,944	10 163,0	585,0	60 409,0	3 477,0	4 863,0		60 409,0	
						8 760,0	140,0	52 069,0	832,0				
8	8	1312-1701-0207 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	645,6857	4 759,0	281,0	3 072 818,0	181 438,0	114 286,0		3 072 818,0	
						4 301,0	76,0	2 777 094,0	49 072,0				
			Итого по разделу 4: Экран боковой правый котла в сборе с коллектором ПТВМ-100, лист 3, 1 компл					3 133 227,0	184 915,0	119 149,0	0,0	3 133 227,0	
								2 829 163,0	49 904,0	0,0	0,0		

			Раздел 5: Обмуровочные работы										
9	9	1126-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м² изолируемой поверхности	645	612,0 560,0	52,0 17,0	394 740,0 361 200,0	33 540,0 10 965,0			394 740,0	
10	10	261-106-0149 *РСНБ РК 2022*	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 ГОСТ 6137-97	т	0,5	127 782,0		63 891,0		63 891,0		63 891,0	
11	11	1339-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 60 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	388	1 062,0 1 062,0	0,0 0,0	412 056,0 412 056,0	0,0 0,0			412 056,0	
12	12	1339-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы наружным диаметром до 60 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	388	578,0 531,0	0,0 0,0	224 264,0 206 028,0	0,0 0,0	18 236,0		224 264,0	
13	13	1339-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	388	634,0 634,0	0,0 0,0	245 992,0 245 992,0	0,0 0,0			245 992,0	
14	14	1339-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости поверхности не грубее Rz 80 мкм (V3)	стык	388	1 144,0 1 062,0	82,0 0,0	443 872,0 412 056,0	31 816,0 0,0			443 872,0	
15	15	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	388	2 584,0 2 453,0	27,0 0,0	1 002 592,0 951 764,0	10 476,0 0,0	40 352,0		1 002 592,0	
16	16	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	60	4 074,0 3 611,0	17,0 5,0	244 440,0 216 660,0	1 020,0 300,0	26 760,0		244 440,0	
			Итого по разделу 5: Обмуровочные работы					3 031 847,0 2 805 756,0	76 852,0 11 265,0	149 239,0 0,0	0,0 0,0	3 031 847,0	
			ИТОГО по акту					17 055 456,0 15 469 232,0	904 516,0 234 665,0	681 708,0 0,0	0,0 0,0	17 055 456,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,5%)											
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									17055456*10,5/100	1 790 822,88	
		Сметная прибыль (5%)									17055456+1790822,88	18 846 278,88	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									18846278,88*5/100	942 313,94	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									18846278,88*3/100	565 388,37	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										20 353 981,19	
		Договорной К=0,98									20353981,19*1,075	21 880 529,78	
		НДС (12%)									21880529,78*0,98	**21 442 919,18**	
		Итого с НДС									21442919,18*12/100	2 573 150,30	
											21442919,18+2573150,30	**24 016 069,48**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «СанжарПроектСервис» БИН 090740013062

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 030840000863

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бекпаганбетов А.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Кальжиров Ж.С.

Аттестат №К 292VVE00025701, ИИН 610712301640

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора _____ Баймухамбетов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Работы выполнены в полном объеме

ПТО: расценки верны