**Заказчик:** Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

**Поставщик:** ТОО "TOLAGAI-2050", РК, город Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ МТС, офис 511, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

**Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и проведение аварийно-восстановительных работ (строительство инженерных сетей и сооружений) в микрорайоне 13-ая территория по ул. Ахрименко, Карпатская, в микрорайоне Заря-Востока по ул. Шоссейная, в микрорайоне АЗТМ-Алгабас по ул. Акбота, Нурпейсова, Сарайшык, Талдыарал, Бисекбаева Алатауского района г. Алматы**

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

## СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 105 | 29.05.2018 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.) | из них | | стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и проведение аварийно-восстановительных работ (строительство инженерных сетей и сооружений) в микрорайоне 13-ая территория по ул. Ахрименко, Карпатская, в микрорайоне Заря-Востока по ул. Шоссейная, в микрорайоне АЗТМ-Алгабас по ул. Акбота, Нурпейсова, Сарайшык, Талдыарал, Бисекбаева Алатауского района г. Алматы | 268 679 836,32 | 5 646 416,96 | | | | | | | 677 570,03 | 6 323 986,99 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **6 323 986,99** |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", РК, город Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ МТС, оф. 511**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и проведение аварийно-восстановительных работ (строительство инженерных сетей и сооружений) в микрорайоне 13-ая территория по ул. Ахрименко, Карпатская, в микрорайоне Заря-Востока по ул. Шоссейная, в микрорайоне АЗТМ-Алгабас по ул. Акбота, Нурпейсова, Сарайшык, Талдыарал, Бисекбаева Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и проведение аварийно-восстановительных работ (строительство инженерных сетей и сооружений) в микрорайоне 13-ая территория по ул. Ахрименко, Карпатская, в микрорайоне Заря-Востока по ул. Шоссейная, в микрорайоне АЗТМ-Алгабас по ул. Акбота, Нурпейсова, Сарайшык, Талдыарал, Бисекбаева Алатауского района г. Алматы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 105 от 29.05.2018**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| | | |

## Акт приемки выполненных работ № 2

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Восстановление покрытия тротуара вдоль ул. Ахременко** | | | | |
| **1** | **1** | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3** | **м3 материала основания в плотном теле** | **22,000** | **3616,46** | **79562** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***470,55*** | ***10352*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***267,89*** | ***5893*** |
| **2** | **2** | **1127-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **220,000** | **1460,24** | **321254** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***226,28*** | ***49782*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***108,17*** | ***23797*** |
| **3** | **3** | **1127-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /до толщ. 6 см/** | **м2 покрытия** | **220,000** | **1375,24** | **302554** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***217,49*** | ***47848*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***101,87*** | ***22411*** |
| **4** | **4** | **1218-0101-1505 РСНБ РК 2015** | **Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2** | **м2** | **150,000** | **7075,32** | **1061297** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1645,98*** | ***246898*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***524,10*** | ***78615*** |
| **5** | **5** | **4131-0104-0601 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | **т** | **21,450** | **557,28** | **11954** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***41,28*** | ***885*** |
| **6** | **6** | **4102-0102-1030 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **т** | **21,450** | **689,04** | **14780** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***51,04*** | ***1095*** |
| **7** | **7** | **1127-0201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **368,000** | **2870,88** | **1056482** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***956,43*** | ***351967*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***212,66*** | ***78258*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /100.30.15/ | м3 | 16,560 | 46476,72 | 769654 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3442,72* | *57011* |
| 9 | 9 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные /поребрик/. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 450,000 | 2755,98 | 1240189 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *956,43* | *430394* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204,15* | *91866* |
| 10 | 10 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /100.20.8/ | м3 | 7,200 | 46476,72 | 334632 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3442,72* | *24788* |
| | | | **Раздел: Восстановление покрытия проезжей части ул. Карпатская** | | | | |
| 11 | 11 | 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 уплотненного грунта | 33,605 | 210,10 | 7060 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *44,37* | *1491* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,56* | *523* |
| 12 | 12 | 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см /до 7 проходов/ | м3 уплотненного грунта | 33,605 | 178,30 | 5992 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,60* | *1129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,21* | *444* |
| 13 | 13 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 9,600 | 3616,46 | 34718 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *470,55* | *4517* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***267,89*** | ***2572*** |
| **14** | **14** | **1127-0602-0302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | **м2 покрытия** | **96,000** | **1580,65** | **151743** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***93,00*** | ***8928*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***117,09*** | ***11240*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5391872** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1153306** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **399398** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **70094,00** | **5461966** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **73737,00** | **5535703** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **5646417** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **677570,00** | **6323987** |

**Заказчик:**

_____

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Баймбетов Т.Б.

Главный специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Нургалиев М.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К. _____

Технический надзор: ТОО "Yeren"

_____ Кубентаев С.