Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Пушкина 72, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000025

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, ул.Шевченко 165б, уг.ул.Радостовца 72г, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района,

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	30.04.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района	149 972 163,00	133 903 716,96							16 068 446,04	149 972 163,00

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ПОДРЯДЧИК

М.П.

Заказчик Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 77 от 30 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района»

Наименование обьекта: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /во временный отвал/	м2	9880,00	23,27	18,70	229927	184716	0,01	110
					1,24	6,60	12212	65208	0,03	318
2.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка откосов/	м3	487,50	35,57	33,63	17338	16396	0,01	7
					1,93	8,47	942	4128	0,03	14
3.	E0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	487,50	20,68	20,68	10081	10081	--	--
					--	5,65	--	2757	0,02	9
4.	E0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	487,50	147,20	147,20	71759	71759	--	--
					--	40,25	--	19623	0,13	64
5.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1690,00	20,68	20,68	34948	34948	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	5,65	--	9557	0,02	31
6.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	1690,00	147,20	147,20	248764	248764	--	--
					--	40,25	--	68027	10,80	18252
7.	Е0101-28-3	Засыпка траншеи вдоль склона у подножия бульдозерами мощностью 96	м3	1690,00	9,01	9,01	15227	15227	--	--
					--	2,46	--	4164	0,01	14
8.	Е0101-28-9	Засыпка траншеи бульдозерами мощностью 96	м3	1690,00	4,10	4,10	6921	6921	--	--
					--	1,12	--	1893	0,00	6
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1690,00	30,78	6,45	52011	10903	0,15	262
					24,32	--	41108	--	--	--
10.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	221,00	1196,66	81,76	264463	18068	0,17	38
					25,66	15,31	5670	3384	0,05	12
11.	Е0127-14-2	Устройство насыпи из ЩГС толщ. 80 см на песчаном основании	м3	331,50	1859,11	88,50	616295	29339	0,17	57
					25,66	14,00	8505	4642	0,05	16
12.	Е0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками	м3	2039,00	3178,44	1461,24	6480839	2979468	10,26	20920
					1717,20	--	3501371	--	--	--
13.	Е0101-17-12	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2039,00	106,09	101,33	216322	206608	0,03	66
					4,67	27,48	9518	56040	0,09	192
14.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4281,90	211,68	211,68	906393	906393	--	--
					--	42,34	--	181279	0,89	3807
15.	Е0101-20-4	Работа на отвале 5,6 группы грунтов	м3	2039,00	12,14	12,06	24757	24582	--	--
					--	4,19	--	8539	0,01	28
		Итого по разделу: Земляные работы								9196045
		Раздел: Дорожная одежда при ширине дороги 4 м								
		==========								
16.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	2964,00	1859,11	88,50	5510403	262327	0,17	512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩГС толщ. 30 см			25,66	14,00	76044	41504	0,05	146
17.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	9880,00	425,56	18,42	4204530	182007	0,04	398
					7,13	6,07	70425	59991	0,02	209
18.	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /до толщ. 6 см/	м2	9880,00	197,70	--	1953276	--	0,00	4
					0,05	--	474	--	--	--
19.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	9880,00	548,98	18,42	5423920	182007	0,04	398
					7,13	6,07	70425	59991	0,02	209
		Итого по разделу: Дорожная одежда при ширине дороги 4 м								17092129
		Раздел: Устройство водопропропускных труб диам. 800 мм, 5 шт, L=65 м, на ПК 8+20, ПК 9+80, ПК 11+20, 16+75, 19+75								
20.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	220,00	42,35	39,83	9317	8762	0,02	4
					2,52	10,96	554	2410	0,04	8
21.	Е0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	220,00	20,68	20,68	4549	4549	--	--
					--	5,65	--	1244	0,02	4
22.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	220,00	147,20	147,20	32384	32384	--	--
					--	40,25	--	8856	0,13	29
23.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	102,00	20,68	20,68	2109	2109	--	--
					--	5,65	--	577	0,02	2
24.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	102,00	147,20	147,20	15014	15014	--	--
					--	40,25	--	4106	10,80	1102
25.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	30,60	200,62	--	6139	--	1,45	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					200,62	--	6139	--	--	--
26.	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	71,40	9,01	9,01	643	643	--	--
					--	2,46	--	176	0,01	1
27.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	71,40	30,78	6,45	2197	461	0,15	11
					24,32	--	1737	--	--	--
28.	E0123-1-3	Устройство гравийно-песчаного основания под трубы	м3	135,00	1154,94	183,02	155917	24708	1,22	165
					184,42	68,58	24896	9258	0,33	45
29.	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,8 м	м3	15,60	7725,51	4441,50	120518	69287	14,16	221
					2376,00	1154,79	37066	18015	3,95	62
30.	C143023-21	Трубы железобетонные круглые, Dy 800 мм	м	65,00	7978,00	--	518570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0142-13-4	Укрепление откосов железобетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	33,00	6750,50	111,37	222767	3675	4,57	151
					777,60	39,77	25661	1312	0,17	5
32.	E0106-33-5	Устройство монолитных оголовков	м3	65,00	13392,33	2334,61	870502	151750	28,85	1875
					5175,90	801,28	336434	52083	3,00	195
33.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	3,60	65900,00	--	237240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	268,00	253,67	4,58	67985	1229	0,25	68
					44,82	1,73	12012	463	0,01	2
		Итого по разделу: Устройство водопропропускных труб диам. 800 мм, 5 шт, L=65 м, на ПК 8+20, ПК 9+80, ПК 11+20, 16+75, 19+75								2265850
		Раздел: Устройство водопропропускных труб диам. 500 мм, 3 шт, L=30 м, на ПК 20+50, ПК 21+75, ПК 37+50								
		==========								
35.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	175,00	42,35	39,83	7411	6970	0,02	3
					2,52	10,96	441	1917	0,04	7
36.	E0101-25-	Перемещение грунта 3 группы	м3	175,00	20,68	20,68	3619	3619	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	бульдозерами мощностью 96			--	5,65	--	990	0,02	3
37.	E0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	175,00	147,20	147,20	25760	25760	--	--
					--	40,25	--	7044	0,13	23
38.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	93,00	20,68	20,68	1923	1923	--	--
					--	5,65	--	526	0,02	2
39.	E0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	93,00	147,20	147,20	13689	13689	--	--
					--	40,25	--	3743	10,80	1004
40.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	13,95	200,62	--	2799	--	1,45	20
					200,62	--	2799	--	--	--
41.	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	79,05	9,01	9,01	712	712	--	--
					--	2,46	--	195	0,01	1
42.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	79,05	30,78	6,45	2433	510	0,15	12
					24,32	--	1923	--	--	--
43.	E0123-1-3	Устройство гравийно-песчаного основания под трубы	м3	113,00	1154,94	183,02	130508	20682	1,22	138
					184,42	68,58	20839	7750	0,33	38
44.	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	4,80	7725,51	4441,50	37082	21319	14,16	68
					2376,00	1154,79	11405	5543	3,95	19
45.	C143023-20	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм	шт	30,00	7086,00	--	212580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	E0142-13-4	Укрепление откосов железобетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	16,00	6750,50	111,37	108008	1782	4,57	73
					777,60	39,77	12442	636	0,17	3
47.	E0106-33-5	Устройство монолитных оголовков	м3	42,00	13392,33	2334,61	562478	98054	28,85	1212
					5175,90	801,28	217388	33654	3,00	126
48.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,90	65900,00	--	125210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных	м2	212,00	253,67	4,58	53779	972	0,25	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей			44,82	1,73	9502	366	0,01	2
		Итого по разделу: Устройство водопропропускных труб диам. 500 мм, 3 шт, L=30 м, на ПК 20+50, ПК 21+75, ПК 37+50								1287991
		Раздел: Устройство подпорной стены с ПК 20+75 по ПК 21+48, L=73 м								
50.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	5650,00	20,68	20,68	116837	116837	--	--
					--	5,65	--	31950	0,02	104
51.	E0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	5650,00	147,20	147,20	831667	831667	--	--
					--	40,25	--	227426	0,13	743
52.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка склона/	м3	511,00	35,57	33,63	18174	17187	0,01	7
					1,93	8,47	987	4327	0,03	15
53.	E0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	511,00	20,68	20,68	10567	10567	--	--
					--	5,65	--	2890	0,02	9
54.	E0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	511,00	147,20	147,20	75218	75218	--	--
					--	40,25	--	20569	0,13	67
55.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	245,00	20,68	20,68	5066	5066	--	--
					--	5,65	--	1385	0,02	5
56.	E0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	245,00	147,20	147,20	36063	36063	--	--
					--	40,25	--	9862	10,80	2646
57.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	36,75	200,62	--	7373	--	1,45	53
					200,62	--	7373	--	--	--
58.	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	208,25	9,01	9,01	1876	1876	--	--
					--	2,46	--	513	0,01	2
59.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	208,25	30,78	6,45	6409	1344	0,15	32
					24,32	--	5065	--	--	--
60.	E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного	м3	57,00	999,70	121,07	56983	6901	1,02	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания под стены толщ. 30 см			148,50	45,90	8464	2616	0,22	12
61.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /подошвы, из бетона В25/	м3	112,00	6025,51 326,70	235,94 89,12	674857 36590	26426 9982	2,15 0,44	241 49
62.	Е0106-13-3	Устройство вертикальных стен с монолитным зубом и контрофорсами высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /из бетона В25/	м3	129,00	9361,68 1728,00	432,58 163,40	1207657 222912	55802 21079	10,79 0,80	1392 103
63.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,94	65000,00 --	-- --	126100 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	8,60	61300,00 --	-- --	527180 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	8,70	61200,00 --	-- --	532440 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	658,00	253,67 44,82	4,58 1,73	166917 29492	3016 1137	0,25 0,01	167 6
67.	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаного основания под лотки толщ. 10 см	м3	14,00	1154,94 184,42	183,02 68,58	16169 2582	2562 960	1,22 0,33	17 5
68.	Е0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	м	165,00	711,45 288,90	421,42 106,92	117389 47668	69534 17642	1,87 0,43	309 71
69.	С143018-158	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм Б-2	м	165,00	881,00 --	-- --	145365 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0147-25-4	Подготовка почвы с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	1700,00	255,94 69,94	-- --	435091 118891	-- --	0,48 --	816 --
71.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1700,00	113,35 9,85	-- --	192698 16748	-- --	0,06 --	107 --
72.	Е0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	155,00	472,24 472,24	-- --	73197 73197	-- --	3,28 --	508 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	155,00	599,93	212,46	92990	32931	2,22	344
					386,38	52,11	59888	8077	0,22	34
74.	С143012-3 9	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/	шт	155,00	3760,00	--	582800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство подпорной стены с ПК 20+75 по ПК 21+48, L=73 м								6057084
		Раздел: Заезд в дом, L=3 м, на ПК 0+63								
75.	Е0122-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,00	130865,16	61853,16	393	186	362,88	1
					69012,00	23365,26	207	70	0,72	0
76.	С01031-А1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,21	234,30	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С01031-А1 2-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,21	232,80	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,21	235,20	235,20	49	49	--	--
					--	47,04	--	10	0,99	0
79.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,50	467,10	--	1168	--	2,98	7
					467,10	--	1168	--	--	--
80.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,50	200,62	--	301	--	1,45	2
					200,62	--	301	--	--	--
81.	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаного основания под трубы	м3	1,30	1154,94	183,02	1501	238	1,22	2
					184,42	68,58	240	89	0,33	0
82.	Е0130-54- 1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	0,48	7725,51	4441,50	3708	2132	14,16	7
					2376,00	1154,79	1140	554	3,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С143023-20	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм	шт	3,00	7086,00	--	21258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0106-33-5	Устройство монолитных оголовков	м3	1,20	13392,33	2334,61	16071	2802	28,85	35
					5175,90	801,28	6211	962	3,00	4
85.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	65900,00	--	7908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	6,30	253,67	4,58	1598	29	0,25	2
					44,82	1,73	282	11	0,01	0
		Итого по разделу: Заезд в дом, L=3 м, на ПК 0+63								54053
		Раздел: Устройство арычных лотков с ПК 0+00 по ПК 1+35								
87.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	125,00	42,35	39,83	5293	4978	0,02	2
					2,52	10,96	315	1369	0,04	5
88.	Е0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	125,00	20,68	20,68	2585	2585	--	--
					--	5,65	--	707	0,02	2
89.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	125,00	147,20	147,20	18400	18400	--	--
					--	40,25	--	5032	0,13	16
90.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	87,00	20,68	20,68	1799	1799	--	--
					--	5,65	--	492	0,02	2
91.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	87,00	147,20	147,20	12806	12806	--	--
					--	40,25	--	3502	10,80	940
92.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	13,05	200,62	--	2618	--	1,45	19
					200,62	--	2618	--	--	--
93.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	73,95	9,01	9,01	666	666	--	--
					--	2,46	--	182	0,01	1
94.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	73,95	30,78	6,45	2276	477	0,15	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками								
					24,32	--	1799	--	--	--
95.	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаного основания под лотки толщ. 10 см	м3	13,00	1154,94	183,02	15014	2379	1,22	16
					184,42	68,58	2397	892	0,33	4
96.	Е0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	м	124,00	711,45	421,42	88219	52256	1,87	232
					288,90	106,92	35824	13258	0,43	54
97.	С143018-1 59	Лотки арычные БА-3 2000х740х480 мм	м	124,00	1880,00	--	233120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	162,00	253,67	4,58	41095	743	0,25	41
					44,82	1,73	7261	280	0,01	1
99.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	т	0,20	176112,99	2330,36	35223	466	50,76	10
					8370,00	872,10	1674	174	4,26	1
100.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,00	22,97	0,06	207	1	0,04	0
					6,97	0,02	63	--	0,00	0
101.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,00	42,39	0,05	382	--	0,05	0
					9,98	--	90	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство арычных лотков с ПК 0+00 по ПК 1+35								459703
		Раздел: Трубчатый переезд из ж/б труб диам. 500 мм, 3 шт L=25 м								
102.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	24,00	42,35	39,83	1016	956	0,02	0
					2,52	10,96	60	263	0,04	1
103.	Е0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	24,00	20,68	20,68	496	496	--	--
					--	5,65	--	136	0,02	0
104.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	24,00	147,20	147,20	3533	3533	--	--
					--	40,25	--	966	0,13	3
105.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	13,00	20,68	20,68	269	269	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	5,65	--	74	0,02	0
106.	E0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	13,00	147,20	147,20	1914	1914	--	--
					--	40,25	--	523	10,80	140
107.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,95	200,62	--	391	--	1,45	3
					200,62	--	391	--	--	--
108.	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	11,05	9,01	9,01	100	100	--	--
					--	2,46	--	27	0,01	0
109.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	11,05	30,78	6,45	340	71	0,15	2
					24,32	--	269	--	--	--
110.	E0123-1-3	Устройство гравийно-песчаного основания под трубы толщ. 20 см	м3	16,00	1154,94	183,02	18479	2928	1,22	20
					184,42	68,58	2951	1097	0,33	5
111.	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	4,00	7725,51	4441,50	30902	17766	14,16	57
					2376,00	1154,79	9504	4619	3,95	16
112.	C143023-20	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм	шт	25,00	7086,00	--	177150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	E0142-13-4	Укрепление откосов железобетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	1,30	6750,50	111,37	8776	145	4,57	6
					777,60	39,77	1011	52	0,17	0
114.	E0106-33-5	Устройство монолитных оголовков	м3	7,80	13392,33	2334,61	104460	18210	28,85	225
					5175,90	801,28	40372	6250	3,00	23
115.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,25	65900,00	--	16475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	87,00	253,67	4,58	22070	399	0,25	22
					44,82	1,73	3899	150	0,01	1

Итого по разделу: Трубчатый переезд из ж/б труб диам. 500 мм, 3 шт L=25 м 386370

Раздел: Ямочный ремонт на сопряжении существующей и новой дороги
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0168-2-1	Ремонт шебеночных оснований дорог	м2	438,00	237,70	53,77	104115	23552	0,55	240
					83,68	18,50	36650	8105	0,06	26
118.	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5м2	м2	438,00	1452,52	51,90	636209	22734	2,22	973
					357,07	21,83	156399	9561	0,08	37
		Итого по разделу: Ямочный ремонт на сопряжении существующей и новой дороги								740323
	ИТОГО:						37539550	7390140		32881
							5460885	1171413		31166

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7478937
Всего накладных расходов:	7478937
Итого с накладными	45018487

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2701109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	47719596
Итого с временными, 4,6 %	49914697
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	50633469
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	50833128
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	51332275
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	131278154
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2625563
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	133903717
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16068446
Итого с НДС	149972163

Принял:

Инженер технадзор

ТОО «A.Lex Consulting.kz»

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI-2050»

Ж. Ыскак