Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», Республика Казахстан город Алматы, ул. Пушкина 72, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000025

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, ул.Шевченко 165б, уг.ул.Радостовца 72г, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района,

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	30.04.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района	154 969 711,00	4 462 096,43							535 451,57	4 997 548,00

ЗАКАЗЧИК М.П.

ПОДРЯДЧИК Директор ТОО „TOLAGAI-2050" Исакаев К.О. М.П.

Заказчик Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 77 от 30 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района»

Наименование обьекта: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района»

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Дорожная одежда при ширине дороги 4 м,												
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩГС толщ. 30 см	м3	252,70	1859,11	88,50	469793	22365	0,17	44				
					25,66	14,00	6483	3538	0,05	12				
2.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	842,33	425,56	18,42	358460	15517	0,04	34				
					7,13	6,07	6004	5115	0,02	18				
3.	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /до толщ. 6 см/	м2	842,33	197,70	--	166528	--	0,00	0				
					0,05	--	40	--	--	--				
4.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	842,33	548,98	18,42	462420	15517	0,04	34				
					7,13	6,07	6004	5115	0,02	18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ								
		Итого по разделу: Дорожная одежда при ширине дороги 4 м,								1457200
ИТОГО:							1457200	53400		112
							18531	13768		48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	42958
Всего накладных расходов:	42958
Итого с накладными	1500158

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90010
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1590168
Итого с временными, 4,6 %	1663316
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	1687268
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1693921
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1710554
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4374604
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87492
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4462096
Налог на добавленную стоимость, 12 %	535452
Итого с НДС	4997548

Принял:

Инженер технадзор

ТОО «A.Lex Consulting.kz»

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI-2050»

Ж. Ыскак