Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Пушкина 72, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000025

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, ул.Шевченко 165б, уг.ул.Радостовца 72г, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района,

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	30.04.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района	221 313 036,00	59 235 111,61							7 108 213,39	66 343 325,00

ЗАКАЗЧИК М.П.

ПОДРЯДЧИК М.П.

ТОО "TOLAGAI-2050"

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 77 от 30 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района»

Наименование обьекта: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района»

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /во временный отвал/	м2	5320,00	23,27	18,70	123807	99463	0,01	59		
					1,24	6,60	6576	35112	0,03	171		
2.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка откосов/	м3	262,50	35,57	33,63	9336	8829	0,01	4		
					1,93	8,47	507	2223	0,03	8		
3.	Е0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	262,50	20,68	20,68	5428	5428	--	--		
					--	5,65	--	1484	0,02	5		
4.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	262,50	147,20	147,20	38639	38639	--	--		
					--	40,25	--	10566	0,13	35		
5.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	910,00	20,68	20,68	18818	18818	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	5,65	--	5146	0,02	17
6.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	910,00	147,20	147,20	133950	133950	--	--
					--	40,25	--	36630	10,80	9828
7.	Е0101-28-3	Засыпка траншеи вдоль склона у подножия бульдозерами мощностью 96	м3	910,00	9,01	9,01	8199	8199	--	--
					--	2,46	--	2242	0,01	7
8.	Е0101-28-9	Засыпка траншеи бульдозерами мощностью 96	м3	910,00	4,10	4,10	3727	3727	--	--
					--	1,12	--	1019	0,00	3
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	910,00	30,78	6,45	28006	5871	0,15	141
					24,32	--	22135	--	--	--
10.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	119,00	1196,66	81,76	142403	9729	0,17	21
					25,66	15,31	3053	1822	0,05	6
11.	Е0127-14-2	Устройство насыпи из ЩГС толщ. 80 см на песчаном основании	м3	178,50	1859,11	88,50	331851	15798	0,17	31
					25,66	14,00	4580	2499	0,05	9
		Итого по разделу: Земляные работы								844165
		Раздел: Дорожная одежда при ширине дороги 4 м								
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩГС толщ. 30 см	м3	1343,30	1859,11	88,50	2497347	118888	0,17	232
					25,66	14,00	34464	18810	0,05	66
13.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	4477,67	425,56	18,42	1905518	82487	0,04	181
					7,13	6,07	31917	27188	0,02	95
14.	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /до толщ. 6 см/	м2	4477,67	197,70	--	885236	--	0,00	2
					0,05	--	215	--	--	--
15.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	4477,67	548,98	18,42	2458153	82487	0,04	181
					7,13	6,07	31917	27188	0,02	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ								
		Итого по разделу: Дорожная одежда при ширине дороги 4 м								7746254
		Раздел: Обустройство дороги								
16.	У1-47-1	Знаки дорожные	знак	5,00	71143,12	3297,40	355716	16487	87,60	438
					14374,80	910,30	71874	4551	4,44	22
		Итого по разделу: Обустройство дороги								355716
		Раздел: Устройство металлических ограждений, L=820 м								
17.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	72,00	467,10	--	33631	--	2,98	214
					467,10	--	33631	--	--	--
18.	Е0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	72,00	20,68	20,68	1489	1489	--	--
					--	5,65	--	407	0,02	1
19.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	72,00	147,20	147,20	10598	10598	--	--
					--	40,25	--	2898	0,13	9
20.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки ограждения /из бетона В15/	м3	72,00	6594,72	117,98	474820	8495	5,29	381
					834,30	44,58	60070	3210	0,22	16
21.	Е0130-73-1	Установка металлических ограждений	т	24,00	19469,56	149,84	467270	3596	73,20	1757
					12879,00	54,00	309096	1296	0,26	6
22.	С12021-268	Металлическое ограждение	т	24,00	134000,00	--	3216000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1029,60	22,97	0,06	23649	62	0,04	36
					6,97	0,02	7178	25	0,00	0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1029,60	42,39	0,05	43644	49	0,05	53
					9,98	--	10280	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство металлических								4271101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждений, L=820 м								
		Раздел: Ямочный ремонт на сопряжении существующей и новой дороги								
25.	Е0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог	м2	102,00	237,70	53,77	24244	5484	0,55	56
					83,68	18,50	8535	1887	0,06	6
26.	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5м2	м2	102,00	1452,52	51,90	148150	5294	2,22	227
					357,07	21,83	36420	2226	0,08	9
		Итого по разделу: Ямочный ремонт на сопряжении существующей и новой дороги								172394
		Раздел: Посадка зеленых насаждений вдоль дороги у подножия склона								
27.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1637,00	19,38	19,38	31717	31717	--	--
					--	6,25	--	10237	0,02	31
28.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	1637,00	29,68	29,68	48587	48587	--	--
					--	7,02	--	11488	0,01	19
29.	Е0101-152-1	Укрепление склонов посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	4678,00	64,78	0,28	303022	1291	0,40	1864
					58,32	0,11	272821	505	0,00	2
30.	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	4678,00	23,10	20,30	108045	94951	0,02	89
					2,54	4,64	11901	21725	0,02	97
		Итого по разделу: Посадка зеленых насаждений вдоль дороги у подножия склона								491371
		Раздел: Устройство подпорной стены с ПК 33+20 по ПК 34+49, L=129 м								
31.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	75,00	35,57	33,63	2667	2523	0,01	1
					1,93	8,47	145	635	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
32.	Е0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	75,00	20,68	20,68	1551	1551	--	--
					--	5,65	--	424	0,02	1
33.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	75,00	147,20	147,20	11040	11040	--	--
					--	40,25	--	3019	0,13	10
34.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	38,00	20,68	20,68	786	786	--	--
					--	5,65	--	215	0,02	1
35.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	38,00	147,20	147,20	5594	5594	--	--
					--	40,25	--	1530	10,80	410
36.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,80	200,62	--	762	--	1,45	6
					200,62	--	762	--	--	--
37.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	34,20	9,01	9,01	308	308	--	--
					--	2,46	--	84	0,01	0
38.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	34,20	30,78	6,45	1053	221	0,15	5
					24,32	--	832	--	--	--
39.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под стены	м3	24,00	999,70	121,07	23993	2906	1,02	24
					148,50	45,90	3564	1102	0,22	5
40.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона В25/	м3	48,00	8399,64	370,79	403183	17798	7,10	341
					1134,00	140,08	54432	6724	0,68	33
41.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,30	61300,00	--	79690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,40	61200,00	--	85680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0113-23-2	Окраска бетонной стены	м2	125,00	26,76	0,08	3346	10	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,27	0,02	1033	3	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство подпорной стены с ПК 33+20 по ПК 34+49, L=129 м								627451
		Раздел: Устройство дорожной плиты на ПК 32+00								
45.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка откосов/	м3	23,00	35,57	33,63	818	774	0,01	0
					1,93	8,47	44	195	0,03	1
46.	E0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	20,68	20,68	476	476	--	--
					--	5,65	--	130	0,02	0
47.	E0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	147,20	147,20	3386	3386	--	--
					--	40,25	--	926	0,13	3
48.	E0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	12,00	999,70	121,07	11996	1453	1,02	12
					148,50	45,90	1782	551	0,22	3
49.	E0106-1-16	Устройство дорожных плит железобетонных плоских /из бетона В25/	м3	15,00	6273,17	235,94	94097	3539	2,15	32
					326,70	89,12	4900	1337	0,44	7
50.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,75	58700,00	--	44025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство дорожной плиты на ПК 32+00								158048
		Раздел: Устройство подпорной стены с ПК 30+00 по ПК 30+80, L=80 м								
52.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка откосов/	м3	25,00	35,57	33,63	889	841	0,01	0
					1,93	8,47	48	212	0,03	1
53.	E0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	25,00	20,68	20,68	517	517	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	5,65	--	141	0,02	0
54.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	25,00	147,20	147,20	3680	3680	--	--
					--	40,25	--	1006	0,13	3
55.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	38,00	20,68	20,68	786	786	--	--
					--	5,65	--	215	0,02	1
56.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	38,00	147,20	147,20	5594	5594	--	--
					--	40,25	--	1530	10,80	410
57.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,80	200,62	--	762	--	1,45	6
					200,62	--	762	--	--	--
58.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	34,20	9,01	9,01	308	308	--	--
					--	2,46	--	84	0,01	0
59.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	34,20	30,78	6,45	1053	221	0,15	5
					24,32	--	832	--	--	--
60.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под стены	м3	12,00	999,70	121,07	11996	1453	1,02	12
					148,50	45,90	1782	551	0,22	3
61.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона В25/	м3	56,00	8399,64	370,79	470380	20764	7,10	398
					1134,00	140,08	63504	7844	0,68	38
62.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00	--	9100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,60	61300,00	--	98080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,70	61200,00	--	104040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0113-23-2	Окраска бетонной стены	м2	67,15	26,76	0,08	1797	6	0,04	3
					8,27	0,02	555	2	0,00	0

Итого по разделу: Устройство подпорной стены с ПК 30+00 по ПК 30+80, L=80 м 708982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройтство поперечных водотводных лотков, 7 шт, 50 м								
66.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка откосов/	м3	26,00	35,57 / 1,93	33,63 / 8,47	925 / 50	874 / 220	0,01 / 0,03	0 / 1
67.	Е0101-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	26,00	20,68 / --	20,68 / 5,65	538 / --	538 / 147	-- / 0,02	-- / 0
68.	Е0101-25-11	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96	м3	26,00	147,20 / --	147,20 / 40,25	3827 / --	3827 / 1047	-- / 0,13	-- / 3
69.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	35,00	999,70 / 148,50	121,07 / 45,90	34989 / 5198	4237 / 1607	1,02 / 0,22	36 / 8
70.	Е0127-11-1	Установка смотровых блоков ЛЖК-250	м3	18,50	7597,50 / 3726,00	2926,50 / 742,50	140554 / 68931	54140 / 13736	24,84 / 3,00	460 / 56
71.	С143023-145	Смотровой блок	шт	50,00	11700,00 / --	-- / --	585000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	50,00	326,94 / 251,10	42,50 / 16,20	16347 / 12555	2125 / 810	1,57 / 0,08	79 / 4
73.	С131104-21	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	50,00	21400,00 / --	-- / --	1070000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Устройтство поперечных водотводных лотков, 7 шт, 50 м								1852180
		Раздел: Вывоз излишнего грунта								
74.	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /излишний грунт/	м3	1779,90	50,60 / 2,23	48,31 / 13,10	90061 / 3973	85993 / 23322	0,02 / 0,04	28 / 80
75.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	3470,81	211,68	211,68	734700	734700	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	42,34	--	146940	0,89	3086
76.	E0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	м3	1779,90	4,51	3,89	8030	6929	0,00	7
					0,58	1,34	1025	2392	0,00	8
		Итого по разделу: Вывоз излишнего грунта								832791

ИТОГО:

	18060454	1840311
	1183879	451065

7425
14741

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1516090
На металломонтажные работы	338327
Всего накладных расходов:	1854417
Итого с накладными	19914871

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1194892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21109762
Итого с временными, 4,6 %	22080811
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	22398775
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22487098
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22707906
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	58073639
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1161473
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	59235112
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7108213
Итого с НДС	66343325

Принял:

Инженер технадзор

ТОО «A.Lex Consulting.kz»

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI-2050»

Ж. Ыскак