Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №65 от 2024-06-05, доп.соглашение № 050340003330/240059/01 от 2024-07-29

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр-Бурабай" км 12-27

Акт №3 от 14.08. 2024г
приемки выполненных работ за август месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**163 498 291**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 894 398**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 356 239**
		машины и механизмы	Тенге			**13 275 413**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 915 934**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**145 328 480**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 392**
		Раздел 2. Устройство покрытий из горячей а/б смеси, ИТОГО:	тенге			**163 498 291**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 894 398**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 356 239**
		машины и механизмы	Тенге			**13 275 413**

		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 915 934**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**145 328 480**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 392**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**163 498 291**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 894 398**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 356 239**
		машины и механизмы	Тенге			**13 275 413**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 915 934**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**145 328 480**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 392**
1	**7101-0901-0101**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок**	**т**	**24,76866**	**19210**	**475 806**
		из них:				
1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,95	5206	4 946
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,95	2549	2 422
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,74	19275	14 264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74	4032	2 984
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**24,56835**	**175718**	**4 317 100**
		из них:				
2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	164703	169 644
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20944	6 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957
3	**7101-0602-0301 Коб =0,3782**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**35878,8885**	**455**	**16 324 894**
		из них:				
3.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,018	5394	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,018	2641	48
3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000108	164703	2
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	33	0

3.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1540	0
3.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00004	10966	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00004	3374	0
3.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	8671	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2823	3
3.7	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	25120	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	3374	13
3.8	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	22716	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057	4032	23
3.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	167	0
3.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	52456	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021	4032	8
3.11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0008	12767	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2823	2
		неучтенные ресурсы				
3.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3501,779518	26934	94 316 930
4	**7101-0602-0401 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**143515,554**	**9**	**1 291 640**
		из них:				
4.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,0014	6101	9
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0014	2987	4
4.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000014	164703	0
4.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	167	0
		неучтенные ресурсы				
4.4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1736,538203	26934	46 771 920

Всего по акту	**163 498 291**
Сметная прибыль (5)%	**8 174 915**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**3 269 966**
Итого	**174 943 171**
Всего по акту с учетом К-1,075	**188 063 909**

Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**178 660 714,29**
НДС (12%)	**21 439 285,71**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**200 100 000,00**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" _____ **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" _____ **О.С.Байгунусов**