Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
150840004010

Заказчик **ТОО "3 D Club "**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030740003916

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Общественностью «Building and Supplying Company»,Республика Казахстан, г. Астана, ул.Керей-Жанибек хандар, дом № 32, к.207**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор Генерального подряда № 2302/22 от 23.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
17	14.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ на объекте : "Строительство Начальной школы на 300 мест со спортивными помещениями, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", на пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова", за ноябрь			Усл	1	146 823 389,00	146 823 389,00	15 731 077,39
				Итого	1	x	146 823 389,00	15 731 077,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Маркин Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Building and Supplying Company

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2022

М.П. 3d Club

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик **ТОО "3 D Club ",Республика Казахстан, район Есиль, г.Астана, ул. Ільяс Омарова , д. 23, нп. 2**	**150840004010**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Общественностью «Building and Supplying Company»,Республика Казахстан, г. Астана, ул.Керей-Жанибек хандар, дом № 32, к.207**	**030740003916**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор Генерального подряда № 2302/22 от 23.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
29	**30.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ на объекте : "Строительство Начальной школы на 300 мест со спортивными помещениями, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", на пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова", за ноябрь			Усл	1	152 107 096,00	152 107 096,00	16 297 188,86
				Итого	1	x	152 107 096,00	16 297 188,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Маркин Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Building and Supplying Company

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2022

М.П. 3d Club

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедкаима"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2022 года на Конструкции железобетонные Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Котлован										
1	1101-0102-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	1869,578		269,64	269,64	504113	504113	--	79532	630328
		НР - 72%; СП - 8%					59,09		110473		46683	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	57,822		3551,71	--	205367	--	--	147864	381490
		НР - 72%; СП - 8%				3551,71	--	205367	--		28259	
3	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	57,822		203,95	203,95	11793	11793	--	2021	14919
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,56	--	2808		1105	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка грунтов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3216,05964		212,00	--	681805	--		--	736349
		СП - 8%				--	--	--	--		54544	
		Обратная засыпка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1515,87408	44,12	38,59	66880	58498	--	19631	93438
		НР - 72%, СП - 85%			5,53	12,45	8383	18873		6928	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка грунтов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2455,71601	212,00	--	520612	--		--	562261
		СП - 85%			--	--	--	--		41649	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м	м³	1470,39786	58,78	58,78	86430	86430	--	20291	115265
		НР - 72%, СП - 85%			--	19,16	--	28173		8543	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, при перемещении до 20 м	м³	1470,39786	87,07	87,07	128028	128028	--	30055	170728
		НР - 72%, СП - 85%			--	28,39	--	41745		12645	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	45,4762224	1543,70	--	70202	--	--	50545	130407
		НР - 72%, СП - 85%			1543,70	--	70202	--		9660	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	1470,39786	280,18	129,71	411976	190725	--	225383	688352
		НР - 72%, СП - 85%			150,47	62,42	221251	91782		50993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2687206	979587	--	575322	3523537
							505203	293854	--	261009	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2687206				
	Всего заработная плата		Тенге					799057			
	Транспортные расходы		Тенге				1202417				
		Накладные расходы	Тенге				575322				
		Сметная прибыль	Тенге				261009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3523537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					799057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3523537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					799057			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты -Свайное поле									
11	1105-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи пробные железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м³ железобетона	3,78	17260,97	12143,08	65246	45901	1170	31208	104171
		НР - 72%, СП - 85%			4808,24	3531,35	18175	13349		7716	
12	1105-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	м³ железобетона	80,1	33053,33	24478,96	2647572	1960764	32440	1162712	4115107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			8169,39	6492,99	654368	520088		304823	
13	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м^2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	185	6064,62	3178,75	1121955	588068	9899	797461	2072970
		НР - 99%; СП - 8%			2832,37	1521,77	523988	281527		153554	
14	221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	932	7069,00	--	6588308	--	6588308	--	7115373
		СП - 8%			--	--	--	--		527065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10423081	2594733	6631817	1991381	13407621
							1196531	814964	--	993158	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10423081				
	Материалы		Тенге				43507				
	Всего заработная плата		Тенге					2011495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6588308				
		Накладные расходы	Тенге				1991381				
		Сметная прибыль	Тенге				993158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13407620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								884
		Сметная заработная плата	Тенге					2011495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13407620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								884
		Сметная заработная плата	Тенге					2011495			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты -Ростверки									
		Фм-1									
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	8,82	10512,72	2889,91	92722	25489	53546	23565	125590
		НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	13687	11652		9303	
16	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	44,1	270,14	0,91	11913	40	9007	2713	15796
		НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	2866	20		1170	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	4,41	31500,84	1812,14	138919	7991	121013	10753	161646
		НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	9915	1901		11974	
18	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	20,7	43173,30	958,26	893687	19836	710098	156765	1134488
		НР - 91%; СП - 8%			7910,78	411,42	163753	8516		84036	
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские С-1,С-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0368	35446,28	1467,03	36751	1521	398	32241	74512
		НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	34832	599		5519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,3744	383478,00	--	143574	--	143574	--	155060
		СП - 8%			--	--	--	--		11486	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,6624	372799,00	--	246942	--	246942	--	266697
		СП - 8%			--	--	--	--		19755	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,55908	372799,00	--	208424	--	208424	--	225098
		СП - 8%			--	--	--	--		16674	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,04392	399352,00	--	17540	--	17540	--	18943
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,05508	399352,00	--	21996	--	21996	--	23756
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	57,888	1283,29	30,28	74287	1753	43807	26972	109360
		НР - 93%, СП - 8%			496,25	4,76	28727	276		8101	
		Фм-2									
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	11,02	10512,72	2889,91	115850	31847	66903	29443	156916
		НР - 93%, СП - 8%			1551,76	1321,08	17100	14558		11623	
27	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	55,1	270,14	0,91	14885	50	11254	3389	19736
		НР - 94%, СП - 8%			64,99	0,45	3581	25		1462	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	5,51	31500,84	1812,14	173570	9985	151197	13435	201965
		НР - 91%, СП - 8%			2248,34	431,09	12388	2375		14960	
29	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	25,65	43173,30	958,26	1107395	24579	879904	194253	1405779
		НР - 91%, СП - 8%			7910,78	411,42	202912	10553		104132	
30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские С-1,С-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0944	35446,28	1467,03	38792	1606	419	34033	78651
		НР - 91%, СП - 8%			33595,25	577,29	36767	632		5826	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,3952	383478,00	--	151551	--	151551	--	163675
		СП - 8%			--	--	--	--		12124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,6992	372799,00	--	260661	--	260661	--	281514
		СП - 8%			--	--	--	--		20853	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,59014	372799,00	--	220004	--	220004	--	237604
		СП - 8%			--	--	--	--		17600	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,04636	399352,00	--	18514	--	18514	--	19995
		СП - 8%			--	--	--	--		1481	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,05814	399352,00	--	23218	--	23218	--	25075
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	68,4	1283,29	30,28	87777	2072	51761	3187	129219
		НР - 23%, СП - 8%			496,25	4,76	33944	326		9572	
		Фм-3									
37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное Устройство	$м^3$ основания	2,646	10512,72	2889,91	27817	7647	16064	7069	37677
		НР - 23%, СП - 8%			1551,76	1321,08	4106	3496		2791	
38	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,23	270,14	0,91	3574	12	2702	814	4739
		НР - 23%, СП - 8%			64,99	0,45	860	6		351	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,323	31500,84	1812,14	41676	2397	36304	3226	48494
		НР - 23%, СП - 8%			2248,34	431,09	2975	570		3592	
40	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	6,51	44773,29	3197,09	291474	20813	221288	49321	368058
		НР - 23%, СП - 8%			7584,19	741,27	49373	4826		27264	
41	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2748	26907,29	1406,46	7394	387	105	6425	14925
		НР - 23%, СП - 8%			25116,83	577,29	6902	159		1106	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,09318	372799,00	--	34737	--	34737	--	37516
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,099	383478,00	--	37964	--	37964	--	41001
		СП - 8%			--	--	--	--		3037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,1758	372799,00	--	65538	--	65538	--	70781
		СП - 8%			--	--	--	--		5243	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,009192	399352,00	--	3671	--	3671	--	3965
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00732	399352,00	--	2923	--	2923	--	3157
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,68	1283,29	30,28	17555	414	10352	6374	25843
		НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	6789	65		1914	
		Фм-4									
48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,208	10512,72	2889,91	23212	6381	13405	5899	31440
		НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	3426	2917		2329	
49	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки наплавляемая. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11,04	270,14	0,91	2982	10	2255	679	3954
		НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	717	5		293	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,1	31500,84	1812,14	34651	1993	30185	2682	40320
		НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	2473	474		2987	
51	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	4,82	44773,29	3197,09	215807	15410	163841	36517	272510
		НР - 91%; СП - 8%			7584,19	741,27	36556	3573		20186	
52	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44736	26907,29	1406,46	12037	629	172	10460	24297
		НР - 91%; СП - 8%			25116,83	577,29	11236	258		1800	
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,44736	372799,00	--	166775	--	166775	--	180117
		СП - 8%			--	--	--	--		13342	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,12006	383478,00	--	46040	--	46040	--	49723
		СП - 8%			--	--	--	--		3683	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,08308	399352,00	--	33178	--	33178	--	35832
		СП - 8%			--	--	--	--		2654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	16,8	1283,29	30,28	21559	509	12713	7828	31738
		НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	8337	80		2351	
		Фл-1 (93,7 пм)									
57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	14,26	10512,72	2889,91	149911	41211	86572	38099	203051
		НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	22128	18839		15041	
58	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	74,96	270,14	0,91	20250	68	15310	4611	26849
		НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	4872	34		1989	
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	7,13	31500,84	1812,14	224601	12921	195649	17385	261345
		НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	16031	3074		19359	
60	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	33,73	44773,29	3197,09	1510203	107838	1146550	255544	1907007
		НР - 91%; СП - 8%			7584,19	741,27	255815	25003		141260	
61	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2536	26907,29	1406,46	33731	1763	482	29311	68086
		НР - 91%; СП - 8%			25116,83	577,29	31486	724		5043	
62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	1,2536	372799,00	--	467341	--	467341	--	504728
		СП - 8%			--	--	--	--		37587	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,79352	383478,00	--	304297	--	304297	--	328641
		СП - 8%			--	--	--	--		24344	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,53971	399352,00	--	215534	--	215534	--	232777
		СП - 8%			--	--	--	--		17243	
65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	112,44	1283,29	30,28	144293	3404	85091	52390	212418
		НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	55798	535		15735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8259697	350576	6828769	1094066	10102064
							1080352	116071	--	748302	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8259697				
	Материалы		Тенге				4138349				
	Всего заработная плата		Тенге					1196423			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2690422				
		Накладные расходы	Тенге				1094066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				748302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10102065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
		Сметная заработная плата	Тенге					1196423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10102065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
		Сметная заработная плата	Тенге					1196423			
		РАЗДЕЛ 4.Монолитная стена Ст-1									
66	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	53,8125	57675,64	4088,15	3103670	219994	1883463	959900	4388655
		НР - 91%, СП - 8%			18587,00	1015,04	1000213	54622		325086	
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,47499	34868,32	1838,63	121167	6389	1335	105381	244672
		НР - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	113443	2360		18124	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,183044	399352,00	--	73099	--	73099	--	78947
		СП - 8%			--	--	--	--		5848	
69	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	3,29195	383478,00	--	1262390	--	1262390	--	1363381
		СП - 8%			--	--	--	--		100991	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	215,25	1283,29	30,28	276228	6518	162892	100294	406644
		НР - 92%, СП - 8%			496,25	4,76	106818	1025		30122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4836554	232901	3383179	1165575	6482299
							1220474	58007	--	480171	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4836554				
	Материалы		Тенге				2047691				
	Всего заработная плата		Тенге					1278481			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1335489				
		Накладные расходы	Тенге				1165575				
		Сметная прибыль	Тенге				480171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6482300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
		Сметная заработная плата	Тенге					1278481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6482300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
		Сметная заработная плата	Тенге					1278481			
		РАЗДЕЛ 5.Колонны									
		Км-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м^3	2,5854304	107519,02	46177,81	277983	119389	88371	89995	397416
		ЗП - 91%; СП - 8%			27161,04	11089,91	70223	28672		29438	
72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0533712	34868,32	1838,63	1861	98	21	1619	3758
		ЗП - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	1742	36		278	
73	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00156	130910,27	27902,48	204	44	2	161	394
		ЗП - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	158	19		29	
74	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,0370696	372799,00	--	13820	--	13820	--	14926
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0131224	399352,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
76	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,0031792	372799,00	--	1185	--	1185	--	1280
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
77	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,00156	380647,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Км-4									
78	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м^3	5,589404	107519,02	46177,81	600967	258106	191047	194558	859167
		ЗП - 91%; СП - 8%			27161,04	11089,91	151814	61986		63642	
79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11456	34868,32	1838,63	3995	211	44	3474	8067
		ЗП - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	3740	78		597	
80	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00156	130910,27	27902,48	204	44	2	161	394
		ЗП - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	158	19		29	
81	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,0834568	372799,00	--	31113	--	31113	--	33602
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,027924	399352,00	--	11152	--	11152	--	12044
		СП - 8%			--	--	--	--		892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,0031792	372799,00	--	1185	--	1185	--	1280
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
84	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,00156	380647,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Км-3									
85	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	4,6688742	107519,02	46177,81	501993	215598	159584	162516	717670
		НР - 91%, СП - 8%			27161,04	11089,91	126811	51777		53161	
86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1293444	34868,32	1838,63	4510	238	49	3922	9107
		НР - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	4223	88		675	
87	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0015594	130910,27	27902,48	204	43	3	161	394
		НР - 91%, СП - 8%			101054,80	12196,23	158	19		29	
88	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,0945432	372799,00	--	35246	--	35246	--	38066
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0316224	399352,00	--	12628	--	12628	--	13638
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
90	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,0031788	372799,00	--	1185	--	1185	--	1280
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
91	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0015594	380647,00	--	594	--	594	--	641
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Км 2									
92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	4,6490064	107519,02	46177,81	499857	214681	158904	161824	714616
		НР - 91%, СП - 8%			27161,04	11089,91	126272	51557		52934	
93	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1237812	34868,32	1838,63	4316	228	47	3754	8715
		НР - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	4041	84		646	
94	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0015594	130910,27	27902,48	204	43	3	161	394
		НР - 91%, СП - 8%			101054,80	12196,23	158	19		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,0899868	372799,00	--	33547	--	33547	--	36231
		СП - 8%			--	--	--	--		2684	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0306162	399352,00	--	12227	--	12227	--	13205
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
97	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,0031788	372799,00	--	1185	--	1185	--	1280
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
98	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0015594	380647,00	--	594	--	594	--	641
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Км-1									
99	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	7,6291392	107519,02	46177,81	820278	352296	260767	265558	1172703
		ЗП - 91%, СП - 8%			27161,04	11089,91	207215	84606		86867	
100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1109532	34868,32	1838,63	3869	204	43	3365	7812
		ЗП - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	3622	75		579	
101	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00156	130910,27	27902,48	204	44	2	161	394
		ЗП - 91%, СП - 8%			101054,80	12196,23	158	19		29	
102	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,0801852	372799,00	--	29893	--	29893	--	32284
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0309012	399352,00	--	12340	--	12340	--	13327
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,0031788	372799,00	--	1185	--	1185	--	1280
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
105	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,00156	380647,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2926750	1161267	1064990	891390	4123591
							700493	279054	--	305451	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2926750				
	Материалы		Тенге				858889				
	Всего заработная плата		Тенге					979547			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				891390				
		Сметная прибыль	Тенге				305451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4123591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					979547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4123591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					979547			
		РАЗДЕЛ 6.Диафрагмма жесткости									
		ДЖМ-1									
106	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	18,17	58482,57	5895,68	1062628	107125	678260	274491	1444088
		НР - 91%; СП - 85%			15258,30	1342,58	277243	24395		106970	
107	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,62065	34868,32	1838,63	56509	2980	622	49147	114109
		НР - 91%; СП - 85%			32645,69	679,17	52907	1101		8453	
108	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,13872	130910,27	27902,48	18160	3871	271	14296	35053
		НР - 91%; СП - 85%			101054,80	12196,23	14018	1692		2596	
109	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	1,71252	383478,00	--	656714	--	656714	--	709251
		СП - 8%			--	--	--	--		52537	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,14871	399352,00		55398		55398		59830
		СП - 8%			--	--	--	--		4432	
111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,04685	399352,00	--	18710	--	18710	--	20207
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
		ДЖМ-4									
112	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	4,84	58482,57	5895,68	283056	28535	180671	73117	384667
		НР - 91%; СП - 85%			15258,30	1342,58	73850	6498		28494	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,36851	34868,32	1838,63	12849	677	142	11175	25946
		НР - 91%; СП - 85%			32645,69	679,17	12030	250		1922	
114	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,1239	130910,27	27902,48	16220	3457	242	12769	31308
		НР - 91%; СП - 85%			101054,80	12196,23	12521	1511		2319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,35759	383478,00	--	137128	--	137128	--	148098
		СП - 8%			--	--	--	--		10970	
116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,1239	399352,00	--	49480	--	49480	--	53438
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,01092	399352,00	--	4361	--	4361	--	4710
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		ДЖМ-2									
118	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	14,16	58482,57	5895,68	828113	83483	528572	213912	1125387
		НР - 91%, СП - 8%			15258,30	1342,58	216058	19011		83362	
119	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,50896	34868,32	1838,63	52615	2775	579	45760	106245
		НР - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	49261	1025		7870	
120	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11832	130910,27	27902,48	15489	3301	231	12194	29898
		НР - 91%, СП - 8%			101054,80	12196,23	11957	1443		2215	
121	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,33737	383478,00	--	512852	--	512852	--	553880
		СП - 8%			--	--	--	--		41028	
122	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,13255	372799,00	--	49415	--	49415	--	53368
		СП - 8%			--	--	--	--		3953	
123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,11832	399352,00	--	47251	--	47251	--	51031
		СП - 8%			--	--	--	--		3780	
124	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03904	399352,00	--	15591	--	15591	--	16838
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
		ДЖМ-3									
125	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	15,76	58482,57	5895,68	921685	92916	588298	238083	1252550
		НР - 91%, СП - 8%			15258,30	1342,58	240471	21159		92781	
126	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,59382	34868,32	1838,63	55574	2930	613	48334	112220
		НР - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	52031	1082		8313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,16166	130910,27	27902,48	21163	4511	315	16660	40849
		НР - 91%, СП - 85%			101054,80	12196,23	16337	1972		3026	
128	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	1,33737	383478,00	--	512852	--	512852	--	553880
		СП - 85%			--	--	--	--		41028	
129	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,16166	399352,00	--	64559	--	64559	--	69724
		СП - 85%			--	--	--	--		5165	
130	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	0,13255	372799,00	--	49415	--	49415	--	53368
		СП - 85%			--	--	--	--		3953	
131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,1239	399352,00	--	49480	--	49480	--	53438
		СП - 85%			--	--	--	--		3958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				5567267	336561	4202022	1009938	7103381
							1028684	81139	--	526176	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5567267				
	Материалы		Тенге				1978817				
	Всего заработная плата		Тенге					1109823			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2223206				
		Накладные расходы	Тенге				1009938				
		Сметная прибыль	Тенге				526176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7103381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					1109823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7103381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					1109823			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44742494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5731737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5655625			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1643089			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22110779		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				1202417				
		- Накладные расходы	Тенге							6727672	
		- Сметная прибыль	Тенге							3314267	
	ИТОГО по смете:										44 742 494
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										44 742 494
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							671 137	45 413 631
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,31%**							1 049 055	46 462 686
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							929 254	47 391 940
	ИТОГО по акту без НДС										47 391 940
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								5 687 033
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										53 078 973

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров В.К.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедкаима"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2022 года на Конструкции железобетонные Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Траншея									
1	1101-0102-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	1802,551	269,64	269,64	486040	486040	--	76681	607730
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,09	--	106513		45010	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	55,749	3551,71	--	198004	--	--	142563	367813
		НР - 72%; СП - 8%			3551,71	--	198004	--		27246	
3	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3	м^3 грунта	55,749	203,95	203,95	11370	11370	--	1949	14384
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,56	--	2707		1065	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка грунтов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3100,75938	212,00	--	657361	--		--	709950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		52589	
		Обратная засыпка									
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	1461,527863	44,12	38,59	64483	56400	--	18927	90089
		НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	8082	18196		6679	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка грунтов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	2367,675138	212,00	--	501947	--		--	542103
		СП - 8%			--	--	--	--		40156	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	$м^3$	1417,682027	58,78	58,78	83331	83332	--	19564	111132
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,16	--	27163		8237	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, при перемещении до 20 м**	$м^3$	1417,682027	87,07	87,07	123438	123438		28977	164607
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,39	--	40248		12192	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	$м^3$	43,8458359	1543,70	--	67685	--	--	48733	125731
		НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	67685	--		9313	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	1417,682027	280,18	129,71	397206	183888	--	217302	663674
		НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	213319	88492		49165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2590865	944468	--	554696	3397213
							487090	283319	--	251652	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2590865				
	Всего заработная плата		Тенге					770409			
	Транспортные расходы		Тенге				1159308				
		Накладные расходы	Тенге				554696				
		Сметная прибыль	Тенге				281652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3397213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге					770409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3397213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге					770409			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты -Свайное поле									
11	1105-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи пробные железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	$м^3$ железобетона	3,78	17260,97	12143,08	65246	45901	1170	31208	104171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			4808,24	3531,35	18175	13349		7716	
12	1105-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	42,3	33053,33	24478,96	1398156	1035460	17131	614017	2173147
		НР - 99%; СП - 8%			8169,39	6492,99	345565	274653		160974	
13	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	100	6064,62	3178,75	606462	317875	5350	431060	1120524
		НР - 99%; СП - 8%			2832,37	1521,77	283237	152177		83002	
14	221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	512	7069,00	--	3619328	--	3619328	--	3908874
		СП - 8%			--	--	--	--		289546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5689192	1399236	3642979	1076285	7306716
							646977	440179	--	541238	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5689192				
	Материалы		Тенге				23651				
	Всего заработная плата		Тенге					108156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3619328				
		Накладные расходы	Тенге				1076285				
		Сметная прибыль	Тенге				541238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7306715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					1087156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7306715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					1087156			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10703928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1134067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2343704			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					723498			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3642979		
		- Перевозка грузов	Тенге				1159308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1630981	
		- Сметная прибыль	Тенге							792890	
	ИТОГО по смете:										**10 703 928**
	Оборудование:										**-**
	СМР и материалы:										**10 703 928**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							**160 559**	**10 864 487**
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,31%**							**250 970**	**11 115 457**
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**222 309**	**11 337 766**
	ИТОГО по акту без НДС										**11 337 766**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**1 360 532**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**12 698 298**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Анькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

АНЬКЕНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ17VJE00041638,
№ KZ31VJE00041543, № KZ59VJE00041427

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедкаима"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2022 года на Архитектурное решение Блок 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		Техподполье										
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	841,7		440,28	51,24	370584	43129	223194	113672	522999
		НР - 94%, СП - 85%				123,87	19,80	104261	16666		38743	
2	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	84,17		16114,87	2812,56	1356389	236733	648466	540845	2049013
		НР - 94%, СП - 85%				5598,07	1237,71	471190	104178		151779	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	67,336		34374,70	11,19	2314655	753	1888086	400267	2932115
		НР - 94%, СП - 85%				6323,75	--	425816	--		217194	
4	1111 0101 0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	841,7		270,14	0,91	227377	766	171909	51773	301480
		НР - 94%, СП - 85%				64,99	0,45	54702	379		22330	
5	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	$м^2$ пола	841,7		6296,77	284,96	5299991	239851	4621286	448416	6208278
		НР - 94%, СП - 85%				521,39	45,36	438854	38180		459871	
6	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	**Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	$м^2$ пола	841,7		-1375,70	-38,67	-1157927	-32548	-1031698	-100667	-1359278
		НР - 94%, СП - 85%				-111,30	-15,93	-93681	-13408		-100684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8411069	488684	6521243	1454306	10654607
							1401142	145995	--	789233	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8411069				
	Материалы		Тенге				6521244				
	Всего заработная плата		Тенге					1547137			
		Накладные расходы	Тенге				1454306				
		Сметная прибыль	Тенге				789233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10654608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								985
		Сметная заработная плата	Тенге					1547137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10654608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								985
		Сметная заработная плата	Тенге					1547137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10654608
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1401142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					488684			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145995			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6521244		
		- Накладные расходы	Тенге							1454306	
		Сметная прибыль	Тенге							789233	
	ИТОГО по смете:										10 654 608
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										10 654 608
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							159 819	10 814 427
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2,31%**							249 813	11 064 240
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							221 285	11 285 525
	ИТОГО по акту без НДС										11 285 525
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								1 354 263
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										12 639 788

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин В.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров В.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

АЛЬКЕНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ47VJE00041698,
№ KZ31VJE00041543, № KZ59VJE00041427

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедкаима"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2022 года на Архитектурное решение Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		Техподполье										
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения		997,25	440,28	51,24	439069	51100	264440	134679	619651
		НР - 94%, СП - 8%				123,87	19,80	123529	19746		45903	
2	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя		99,725	16114,87	2812,56	1607055	280483	768304	640796	2427679
		НР - 94%, СП - 8%				5598,07	1237,71	558268	123431		179828	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя		79,78	34374,70	11,19	2742414	893	2237012	474238	3473984
		НР - 94%, СП - 8%				6323,75	--	504509	--		257332	
4	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности		997,25	270,14	0,91	269397	908	203678	61341	357195
		НР - 94%, СП - 8%				64,99	0,45	64811	449		26457	
5	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	$м^2$ пола		997,25	6296,77	284,96	6279454	284176	5475322	531285	7355596
		НР - 94%, СП - 8%				521,39	45,36	519956	45235		544858	
6	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	**Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	$м^2$ пола		997,25	-1375,70	-38,67	-1371917	-38563	-1222360	-119271	-1610479
		НР - 94%, СП - 8%				-111,30	-15,93	-110994	-15886		-119291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9965472	578997	7726396	1723068	12623626
							1660079	172975	--	935087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9965472				
	Материалы		Тенге				7726398				
	Всего заработная плата		Тенге					1833054			
		Накладные расходы	Тенге				1723068				
		Сметная прибыль	Тенге				935087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12623627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1166
		Сметная заработная плата	Тенге					1833054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12623627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1166
		Сметная заработная плата	Тенге					1833054			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12623627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1660079				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					578997			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172975			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7726398		
		- Накладные расходы	Тенге							1723068	
		- Сметная прибыль	Тенге							935087	
	ИТОГО по смете:										12 623 627
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										12 623 627
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							189 354	12 812 981
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2,31%**							295 980	13 108 961
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							262 179	13 371 141
	ИТОГО по акту без НДС										13 371 141
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								1 604 537
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										14 975 677

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

АЙТЖАНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ1TVJE00041698,
№ KZ1TVJE00041543, № KZ60VJE00044427

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедканма"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2022 года на Конструкции железобетонные Блок 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Котлован										
1	1101-0102-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	1691,68		269,64	269,64	456145	456144	--	71964	570350
		НР - 72%, СП - 85%				--	59,09	--	99961		42241	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	52,32		3551,71	--	185825			133794	345189
		НР - 72%, СП - 85%				3551,71	--	185825	--		25370	
3	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	52,32		203,95	203,95	10671	10671	--	1829	13500
		НР - 72%, СП - 85%				--	48,56	--	2541		1000	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка грунтов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2910,0384		212,00	--	616928	--		--	666282
		СП - 85%				--	--	--	--		49354	
		Обратная засыпка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1371,63246	44,12	38,59	60516	52931	--	17763	84547
		НР - 72%, СП - 8%			5,53	12,45	7585	17077		6268	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка грунтов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2222,04458	212,00	--	471073	--		--	508759
		СП - 8%			--	--	--	--		37686	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м	м³	1330,48348	58,78	58,78	78206	78206	--	18361	104297
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,16	--	25492		7730	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, при перемещении до 20 м	м³	1330,48348	87,07	87,07	115845	115845	--	27195	154482
		НР - 72%, СП - 8%			--	28,39	--	37772		11442	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	41,1489737	1543,70	--	63522	--	--	45735	117998
		НР - 72%, СП - 8%			1543,70	--	63522	--		8740	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	1330,48348	280,18	129,71	372775	172577	--	203937	622853
		НР - 72%, СП - 8%			150,47	62,42	200198	83049		46141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2431506	886374	--	520578	3188257
							457130	265892	--	236172	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2431506				
	Всего заработная плата		Тенге					723022			
	Транспортные расходы		Тенге				1088001				
		Накладные расходы	Тенге				520578				
		Сметная прибыль	Тенге				236172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3188256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					723022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3188256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					723022			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты -Свайное поле									
11	1105-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи пробные железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м³ железобетона	3,78	17260,97	12143,08	65246	45901	1170	31208	104171
		НР - 99%, СП - 8%			4808,24	3531,35	18175	13349		7716	
12	1105-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	м³ железобетона	72,45	33053,33	24478,96	2394714	1773501	29341	1051667	3722091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			8169,39	6492,99	591872	470417		275711	
13	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м^2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	167	6064,62	3178,75	1012792	530852	8934	719870	1871276
		НР - 99%, СП - 8%			2832,37	1521,77	473006	254136		138613	
14	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	847	7069,00	--	5987443	--	5987443	--	6466438
		СП - 8%			--	--	--	--		478995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9460195	2350254	6026888	1802745	12163976
							1083053	737902	--	901035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9460195				
	Материалы		Тенге				39446				
	Всего заработная плата		Тенге					1820955			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5987443				
		Накладные расходы	Тенге				1802745				
		Сметная прибыль	Тенге				901035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12163975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					1820955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12163975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					1820955			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты -Ростверки									
		Фм-1									
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м^3 основания	12,74	10512,72	2889,91	133932	36818	77345	34038	181408
		НР - 93%, СП - 8%			1551,76	1321,08	19769	16831		13438	
16	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м^2 изолируемой поверхности	63,7	270,14	0,91	17208	58	13010	3918	22816
		НР - 94%, СП - 8%			64,99	0,45	4140	29		1690	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	6,37	31500,84	1812,14	200660	11543	174795	15532	233487
		НР - 91%, СП - 8%			2248,34	431,09	14322	2746		17295	
18	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	29,9	43173,30	958,26	1290882	28652	1025698	226439	1638706
		НР - 91%, СП - 8%			7910,78	411,42	236532	12301		121386	
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские С-1,С-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,4976	35446,28	1467,03	53084	2197	575	46571	107627
		НР - 91%, СП - 8%			33595,25	577,29	50312	865		7972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,5408	383478,00	--	207385	--	207385	--	223976
		СП - 8%			--	--	--	--		16591	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,9568	372799,00	--	356694	--	356694	--	385230
		СП - 8%			--	--	--	--		28536	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,80756	372799,00	--	301058	--	301058	--	325143
		СП - 8%			--	--	--	--		24085	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,06344	399352,00	--	25335	--	25335	--	27362
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,07956	399352,00	--	31772	--	31772	--	34314
		СП - 8%			--	--	--	--		2542	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	83,616	1283,29	30,28	107304	2532	63278	38960	157965
		НР - 93%, СП - 8%			496,25	4,76	41494	398		11701	
		Фм-2									
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	8,12	10512,72	2889,91	85363	23466	49297	21695	115622
		НР - 93%, СП - 8%			1551,76	1321,08	12600	10727		8565	
27	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	40,6	270,14	0,91	10968	37	8292	2497	14542
		НР - 94%, СП - 8%			64,99	0,45	2639	18		1077	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,06	31500,84	1812,14	127893	7357	111408	9899	148816
		НР - 91%, СП - 8%			2248,34	431,09	9128	1750		11023	
29	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	18,9	43173,30	958,26	815975	18111	648350	143133	1035837
		НР - 91%, СП - 8%			7910,78	411,42	149514	7776		76729	
30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские С-1,С-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,8064	35446,28	1467,03	28584	1183	310	25077	57953
		НР - 91%, СП - 8%			33595,25	577,29	27091	466		4293	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,2912	383478,00	--	111669	--	111669	--	120603
		СП - 8%			--	--	--	--		8934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,5152	372799,00	--	192066	--	192066	--	207431
		СП - 8%			--	--	--	--		15365	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,43484	372799,00	--	162108	--	162108	--	175077
		СП - 8%			--	--	--	--		12969	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03416	399352,00	--	13642	--	13642	--	14733
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,04284	399352,00	--	17108	--	17108	--	18477
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	50,4	1283,29	30,28	64678	1526	38141	23483	95214
		НР - 93%, СП - 8%			496,25	4,76	25011	240		7053	
		Фм-3									
37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное Устройство	м^3 основания	2,208	10512,72	2889,91	23212	6381	13405	5899	31440
		НР - 93%, СП - 8%			1551,76	1321,08	3426	2917		2329	
38	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	11,04	270,14	0,91	2982	10	2255	679	3954
		НР - 92%, СП - 8%			64,99	0,45	717	5		293	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,1	31500,84	1812,14	34651	1993	30185	2682	40320
		НР - 92%, СП - 8%			2248,34	431,09	2473	474		2987	
40	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м^3	4,82	44773,29	3197,09	215807	15410	163841	36517	272510
		НР - 92%, СП - 8%			7584,19	741,27	36556	3573		20186	
41	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44736	26907,29	1406,46	12037	629	172	10460	24297
		НР - 92%, СП - 8%			25116,83	577,29	11236	258		1800	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,44736	372799,00	--	166775	--	166775	--	180117
		СП - 8%			--	--	--	--		13342	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,12006	383478,00	--	46040	--	46040	--	49723
		СП - 8%			--	--	--	--		3683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,08308	399352,00	--	33178	--	33178	--	35832
		СП - 8%			--	--	--	--		2654	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	16,8	1283,29	30,28	21559	509	12713	7828	31738
		НР - 95%; СП - 8%			496,25	4,76	8337	80		2351	
		Фм-4									
46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	1,104	10512,72	2889,91	11606	3190	6703	2950	15720
		НР - 95%; СП - 8%			1551,76	1321,08	1713	1458		1164	
47	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	5,52	270,14	0,91	1491	5	1127	340	1977
		НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	359	2		146	
48	1106 0101 0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,55	31500,84	1812,14	17325	997	15091	1341	20159
		НР - 95%; СП - 8%			2248,34	431,09	1237	237		1491	
49	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	2,41	44773,29	3197,09	107904	7705	81921	18259	136256
		НР - 91%; СП - 8%			7584,19	741,27	18278	1786		10093	
50	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22368	26907,29	1406,46	6019	314	87	5230	12149
		НР - 91%; СП - 8%			25116,83	577,29	5618	129		900	
51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,22368	372799,00	--	83388	--	83388	--	90059
		СП - 8%			--	--	--	--		6671	
52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,06003	383478,00	--	23020	--	23020	--	24862
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,04154	399352,00	--	16589	--	16589	--	17916
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,4	1283,29	30,28	10780	254	6357	3914	15869
		НР - 95%; СП - 8%			496,25	4,76	4169	40		1175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5189731	170877	4332183	687341	6347237
							686671	65106	--	470167	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5189731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2544354				
	Всего заработная плата		Тенге					751777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1787827				
		Накладные расходы	Тенге				687341				
		Сметная прибыль	Тенге				470167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6347239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					751777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6347239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					751777			
		РАЗДЕЛ 4. Фундамент ленточный Фл-1 (87,1пм)									
55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	14,26	10512,72	2889,91	149911	41211	86572	38099	203051
		НР - 95% СП - 85%			1551,76	1321,08	22128	18839		15041	
56	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	71,3	270,14	0,91	19261	65	14562	4386	25538
		НР - 94% СП - 85%			64,99	0,45	4634	32		1892	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	7,13	31500,84	1812,14	224601	12921	195649	17385	261345
		НР - 95% СП - 85%			2248,34	431,09	16031	3074		19359	
58	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	31,36	44773,29	3197,09	1404090	100261	1065989	237589	1773013
		НР - 95% СП - 85%			7584,19	741,27	237840	23246		131334	
59	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,2536	26907,29	1406,46	33731	1763	482	29311	68086
		НР - 91% СП - 85%			25116,83	577,29	31486	724		5043	
60	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм**	т	1,2536	372799,00	--	467341	--	467341	--	504728
		СП - 85%			--	--	--	--		37387	
61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,79352	383478,00	--	304297	--	304297	--	328641
		СП - 85%			--	--	--	--		24344	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,53971	399352,00	--	215534	--	215534	--	232777
		СП - 85%			--	--	--	--		17243	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	104,52	1283,29	30,28	134129	3165	79096	48700	197456
		НР - 95% СП - 85%			496,25	4,76	51868	498		14627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2952895**	**159386**	**2429522**	**375470**	**3594635**
							363987	**46413**	**--**	**266270**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2952895**				
	Материалы		Тенге				**1442352**				
	Всего заработная плата		Тенге					**410400**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**987172**				
		Накладные расходы	Тенге				**375470**				
		Сметная прибыль	Тенге				**266270**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3594635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**218**
		Сметная заработная плата	Тенге					**410400**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3594635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**218**
		Сметная заработная плата	Тенге					**410400**			
		РАЗДЕЛ 5.Монолитная стена Ст-1									
64	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м^3**	**53,8125**	**61589,48**	**4088,15**	**3314284**	**219994**	**2094077**	**959900**	**4616119**
		НР - 91%, СП - 8%			**18587,00**	**1015,04**	**1000213**	**54622**		**341935**	
65	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,31344**	**34868,32**	**1838,63**	**150402**	**7931**	**1656**	**130808**	**303707**
		НР - 91%, СП - 8%			**32645,69**	**679,17**	**140815**	**2930**		**22497**	
66	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**т**	**0,17754**	**399352,00**	**--**	**70901**	**--**	**70901**	**--**	**76573**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5672**	
67	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**т**	**4,1359**	**383478,00**	**--**	**1586027**	**--**	**1586027**	**--**	**1712909**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**126882**	
68	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**215,25**	**575,29**	**30,28**	**123831**	**6518**	**10495**	**100294**	**242055**
		НР - 93%, СП - 8%			**496,25**	**4,76**	**106818**	**1025**		**17930**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5245445**	**234443**	**3763156**	**1191002**	**6951363**
							1247846	**58577**	**--**	**514916**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5245445**				
	Материалы		Тенге				**2106229**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1306423**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1656928**				
		Накладные расходы	Тенге				**1191002**				
		Сметная прибыль	Тенге				**514916**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6951363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**691**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1306423**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6951363**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691
		Сметная заработная плата	Тенге					1306423			
		РАЗДЕЛ 6.Колонны Км-1									
69	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	23,84106	107519,02	46177,81	2563367	1100928	814891	829868	3664694
		НР - 21%, СП - 8%			27161,04	11089,91	647548	264395		271459	
70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,09824	34868,32	1838,63	3425	181	37	2979	6917
		НР - 21%, СП - 8%			32645,69	679,17	3207	67		512	
71	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,00156	130910,27	27902,48	204	44	2	161	394
		НР - 21%, СП - 8%			101054,80	12196,23	158	19		29	
72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм**	т	0,073008	372799,00	--	27217	--	27217	--	29394
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,025232	399352,00	--	10076	--	10076	--	10882
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
74	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм**	т	0,006356	372799,00	--	2370	--	2370	--	2560
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
75	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	0,00156	380647,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2607253	1101153	855187	833008	3715483
							650913	264481	--	275221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2607253				
	Материалы		Тенге				814932				
	Всего заработная плата		Тенге					915394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40257				
		Накладные расходы	Тенге				833008				
		Сметная прибыль	Тенге				275221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3715482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					915394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3715482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					915394			
		РАЗДЕЛ 7.Диафрагмма жесткости									
		ДЖМ-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	14,96	58482,57	5895,68	874899	88199	558436	225998	1188968
		НР - 91%; СП - 85%			15258,30	1342,58	228264	20085		88072	
77	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,40743	34868,32	1838,63	49075	2588	540	42681	99097
		НР - 91%; СП - 85%			32645,69	679,17	45947	956		7340	
78	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1224	130910,27	27902,48	16023	3415	239	12614	30928
		НР - 91%; СП - 85%			101054,80	12196,23	12369	1493		2291	
79	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,36803	383478,00	--	524609	--	524609	--	566578
		СП - 85%			--	--	--	--		41969	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,1224	399352,00	--	48881	--	48881	--	52791
		СП - 85%			--	--	--	--		3910	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03904	399352,00	--	15591	--	15591	--	16838
		СП - 85%			--	--	--	--		1247	
		ДЖМ-2									
82	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	17,9	58482,57	5895,68	1046838	105532	668182	270412	1422630
		НР - 91%; СП - 85%			15258,30	1342,58	273124	24032		105380	
83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,54207	34868,32	1838,63	53769	2835	592	46764	108576
		НР - 91%; СП - 85%			32645,69	679,17	50342	1047		8043	
84	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1224	130910,27	27902,48	16023	3415	239	12614	30928
		НР - 91%; СП - 85%			101054,80	12196,23	12369	1493		2291	
85	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,50267	383478,00	--	576241	--	576241	--	622340
		СП - 85%			--	--	--	--		46099	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,1224	399352,00	--	48881	--	48881	--	52791
		СП - 85%			--	--	--	--		3910	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03904	399352,00	--	15591	--	15591	--	16838
		СП - 85%			--	--	--	--		1247	
		ДЖМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	18,3	58482,57	5895,68	1070231	107891	683113	276454	1454420
		НР - 91%; СП - 85%			15258,30	1342,58	279227	24569		107735	
89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,45381	34868,32	1838,63	50692	2673	558	44088	102362
		НР - 91%; СП - 85%			32645,69	679,17	47461	987		7582	
90	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,126	130910,27	27902,48	16495	3516	246	12985	31839
		НР - 91%; СП - 85%			101054,80	12196,23	12733	1537		2358	
91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,36803	383478,00	--	524609	--	524609	--	566578
		СП - 85%			--	--	--	--		41969	
92	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,04418	372799,00		16470		16470		17788
		СП - 85%			--	--	--	--		1318	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,126	399352,00	--	50318	--	50318	--	54343
		СП - 85%			--	--	--	--		4025	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0416	399352,00	--	16613	--	16613	--	17942
		СП - 85%			--	--	--	--		1329	
		ДЖМ-4									
95	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм Устройство	м^3	22,5	58482,57	5895,68	1315858	132653	839893	339903	1788222
		НР - 91%; СП - 85%			15258,30	1342,58	343312	30208		132461	
96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,54427	34868,32	1838,63	53846	2840	592	46831	108731
		НР - 91%; СП - 85%			32645,69	679,17	50414	1049		8054	
97	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,126	130910,27	27902,48	16495	3516	246	12985	31839
		НР - 91%; СП - 85%			101054,80	12196,23	12733	1537		2358	
98	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,50267	383478,00	--	576241	--	576241	--	622340
		СП - 85%			--	--	--	--		46099	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,126	399352,00	--	50318	--	50318	--	54343
		СП - 85%			--	--	--	--		4025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,0416	399352,00	--	16613	--	16613	--	17942
		СТ - 8%			--	--	--	--		1329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				7061220	459073	5233852	1344329	9077992
							1368295	108993	--	672441	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7061220				
		Материалы	Тенге				2752877				
		Всего заработная плата	Тенге					1477288			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2480976				
		Накладные расходы	Тенге				1344329				
		Сметная прибыль	Тенге				672441				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9077990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
		Сметная заработная плата	Тенге					1477288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9077990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
		Сметная заработная плата	Тенге					1477288			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45038940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5857895				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5361560			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1547364			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22640793		
		- Перевозка грузов	Тенге				1088001				
		- Накладные расходы	Тенге							6754473	
		- Сметная прибыль	Тенге							3336222	
	ИТОГО по смете:										45 038 940
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										45 038 940
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							675 584	45 714 524
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,31%**							1 056 006	46 770 530
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							935 411	47 705 940
	ИТОГО по акту без НДС										47 705 940
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								5 724 713
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										53 430 653

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Степин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров В.А.

Представитель Технического надзора Алпысов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2022 года на Дополнительные работы КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арматура для колонн 1 и 2 блока									
1	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм**	т	3,675	372799,00	--	1370036	--	1370036	--	1479639
		СП - 8%			--	--	--	--		109603	
		Арматура для нахлеста 1 и 2 блока									
2	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм**	т	0,6	372799,00	--	223679	--	223679	--	241573
		СП - 8%			--	--	--	--		17894	
		Демонтажные работы Блок 1 (Дверные проемы)									
3	1146-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка**	$м^3$	1,4875	39853,44	16908,33	59282	25152	3263	35792	102680
		НР - 84%; СП - 8%			20751,19	7894,16	30867	11743		7606	
		Автобетононасос 48-52м (для подачи бетона на конструкции плит перекрытий)									
4	313-201-0104 РСНБ РК 2022	**Автобетононасосы, высота подачи до 56 м**	маш.-ч	24	36594,00	36594,00	878256	878256		--	948516
		СП - 8%			--	6160,00	--	147840		70260	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2772408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30867				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					903408			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159583			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1596978		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							35792	
		- Сметная прибыль	Тенге							205363	
	ИТОГО по смете:										**2 772 408**
	Оборудование:										**-**
	СМР и материалы:										**2 772 408**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							**41 586**	**2 813 994**
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,31%**							**65 003**	**2 878 997**
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**57 580**	**2 936 577**
	ИТОГО по акту без НДС										**2 936 577**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**352 389**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**3 288 967**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2022 года на Конструкции железобетонные Блок 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Колонны Км-1											
1	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	24,16	107519,02	46177,81	2597660	1115656	825793	840970	3713720
		НР - 91%; СП - 8%			27161,04	11089,91	656211	267932		275090	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,83	34868,32	1838,63	273019	14397	3006	237450	551306
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	255616	5318		40838	
3	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,12	130910,27	27902,48	15709	3349	233	12367	30322
		НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	12127	1464		2246	
4	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм**	т	5,82	372799,00	--	2169690	--	2169690	--	2343265
		СП - 8%			--	--	--	--		173575	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	2,01	399352,00	--	802698	--	802698	--	866914
		СП - 8%			--	--	--	--		64216	
6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм**	т	0,51	372799,00	--	190127	--	190127	--	205337
		СП - 8%			--	--	--	--		15210	
7	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	0,12	380647,00	--	45678	--	45678	--	49332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6094581	1133402	4037225	1090787	7760196
							923954	274714	--	574829	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6094581				
	Материалы		Тенге				829034				
	Всего заработная плата		Тенге					1198668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3208193				
		Накладные расходы	Тенге				1090787				
		Сметная прибыль	Тенге				574829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7760197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					1198668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7760197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					1198668			
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытия									
		Плита Пм-1									
8	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	176,84	88646,78	3018,85	15676297	533853	9443820	5215556	22563202
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	5598624	132757		1671348	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	23,298	34868,32	1838,63	812362	42836	8947	706526	1640399
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	760579	15823		121511	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	15,84	383478,00	--	6074292	--	6074292	--	6560235
		СП - 8%			--	--	--	--		485943	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	1,016	399352,00	--	405742	--	405742	--	438201
		СП - 8%			--	--	--	--		32459	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	5,769	372799,00	--	2150677	--	2150677	--	2322731
		СП - 8%			--	--	--	--		172054	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная (фиксатор) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,674	399352,00	--	269163	--	269163	--	290696
		СП - 8%			--	--	--	--		21533	
14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,051	1088514,37	2155,41	55514	109	48941	5929	66358
		НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	6464	51		4915	
		Каркас Кп-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,425	34868,32	1838,63	293766	15490	3236	255493	593200
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	275040	5722		43941	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	4,955	372799,00	--	1847219	--	1847219	--	1994997
		СП - 8%			--	--	--	--		147778	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	3,47	399352,00	--	1385751	--	1385751	--	1496611
		СП - 8%			--	--	--	--		110860	
		Плита Пм-2									
18	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	180,32	88646,78	3018,85	15984787	544359	9731630	5318192	23007218
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	5708798	135370		1704239	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,067	34868,32	1838,63	804308	42411	8859	699521	1624135
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	753038	15666		120306	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	15,009	383478,00	--	5755621	--	5755621	--	6216071
		СП - 8%			--	--	--	--		460450	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,983	399352,00	--	392563	--	392563	--	423968
		СП - 8%			--	--	--	--		31405	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	6,099	372799,00	--	2273701	--	2273701	--	2455597
		СП - 8%			--	--	--	--		181896	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (фиксатор) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,632	399352,00	--	252390	--	252390	--	272581
		СП - 8%			--	--	--	--		20191	
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,051	1088514,37	2155,41	55514	109	48941	5929	66358
		НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	6464	51		4915	
		Каркас Кп-1									
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,146	34868,32	1838,63	284037	14978	3127	247033	573555
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	265932	5533		42486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	4,791	372799,00	--	1786080	--	1786080	--	1928966
		СП - 8%			--	--	--	--		142886	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	3,355	399352,00	--	1339826	--	1339826	--	1447012
		СП - 8%			--	--	--	--		107186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				57899610	1194145	43330526	12454179	75982091
							13374939	310973	--	5628302	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				57899610				
		Материалы	Тенге				19397500				
		Всего заработная плата	Тенге					13685912			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23933025				
		Накладные расходы	Тенге				12454179				
		Сметная прибыль	Тенге				5628302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75982091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7439
		Сметная заработная плата	Тенге					13685912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75982091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7439
		Сметная заработная плата	Тенге					13685912			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83742288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14298893				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2327547			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					585687			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47367752		
		- Накладные расходы	Тенге							13544966	
		- Сметная прибыль	Тенге							6203131	
	ИТОГО по смете:										83 742 288
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										83 742 288
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							1 256 134	84 998 422
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**2,31%**							1 963 464	86 961 886
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							1 739 238	88 701 124
	ИТОГО по акту без НДС										88 701 124
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								10 644 135
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										99 345 258

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

АЛЬКЕНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ17VJE00041698, № KZ31VJE00041543, № KZ59VJE00041427

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2022 года на Конструкции железобетонные Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Плиты перекрытия									
		Плита Пм-1									
1	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	176,1	88646,78	3018,85	15610698	531620	9503882	5193731	22468784
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	5575196	132202		1664355	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	22,669	34868,32	1838,63	790430	41680	8705	687451	1596112
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	740045	15396		118231	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	16,803	383478,00	--	6443581	--	6443581	--	6959067
		СП - 8%								515486	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,86	399352,00	--	343443	--	343443	--	370918
		СП - 8%			--	--	--	--		27475	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная (фиксатор) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	1,739	399352,00	--	694473	--	694473	--	750031
		СП - 8%			--	--	--	--		55558	
6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	3,267	372799,00	--	1217934	--	1217934	--	1315369
		СП - 8%			--	--	--	--		97435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,038	1088514,37	2155,41	41364	82	36466	4417	49444
		НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	4816	38		3662	
		Каркас Кп-1									
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,967	34868,32	1838,63	277796	14648	3060	241604	560952
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	260088	5411		41552	
9	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	4,686	372799,00	--	1746936	--	1746936	--	1886691
		СП - 8%			--	--	--	--		139755	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	3,281	399352,00	--	1310274	--	1310274	--	1415096
		СП - 8%			--	--	--	--		104822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				28476929	588030	21308754	6127203	37372464
							6580145	153047	--	2768331	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28476929				
		Материалы	Тенге				9552113				
		Всего заработная плата	Тенге					6733192			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11756641				
		Накладные расходы	Тенге				6127203				
		Сметная прибыль	Тенге				2768331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37372463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3659
		Сметная заработная плата	Тенге					6733192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37372463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3659
		Сметная заработная плата	Тенге					6733192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								37372463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6580145				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					588030			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					153047			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21308754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							6127203	
		- Сметная прибыль	Тенге							2768331	
	ИТОГО по смете:										37 372 463
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										37 372 463
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,5%							560 587	37 933 050
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		2,31%							876 253	38 809 303
	Непредвиденные работы и затраты		2%							776 186	39 585 489
	ИТОГО по акту без НДС										39 585 489
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								4 750 259
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										44 335 748

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Альжанов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2022 года на Конструкции железобетонные Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фм-1									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	15,12	10512,72	2889,91	158952	43696	91793	40397	215297
		НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	23463	19975		15948	
2	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	74,52	270,14	0,91	20131	68	15220	4584	26692
		НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	4843	34		1977	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	7,56	31500,84	1812,14	238146	13700	207449	18433	277106
		НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	16997	3259		20526	
4	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	46,008	43173,30	958,26	1986317	44088	1578270	348428	2521524
		НР - 91%; СП - 8%			7910,78	411,42	363959	18929		186780	
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,17	35446,28	1467,03	41472	1716	450	36384	84084
		НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	39306	675		6228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,828	34868,32	1838,63	28871	1522	318	25110	58299
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	27031	562		4318	
7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,458	383478,00	--	559111	--	559111	--	603840
		СП - 8%			--	--	--	--		44729	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,522	372799,00	--	194601	--	194601	--	210169
		СП - 8%			--	--	--	--		15568	
9	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,45	603525,71	2035,32	271587	916	154641	105896	407682
		НР - 91%; СП - 8%			257844,16	754,46	116030	340		30199	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	133,92	1283,29	30,28	171858	4055	101345	62399	252997
		НР - 93%; СП - 8%			496,28	4,76	66458	637		18741	
		Фм-2									
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	6,16	10512,72	2889,91	64758	17802	37397	16458	87713
		НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	9559	8138		6497	
12	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	30,24	270,14	0,91	8169	28	6176	1860	10831
		НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	1965	14		802	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,08	31500,84	1812,14	97023	5582	84516	7510	112896
		НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	6925	1328		8363	
14	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	18,48	43173,30	958,26	797843	17709	633943	139953	1012819
		НР - 91%; СП - 8%			7910,78	411,42	146191	7603		75024	
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	35446,28	1467,03	7940	328	87	6966	16098
		НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	7525	129		1192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,504	34868,32	1838,63	17574	926	195	15284	35487
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	16453	342		2629	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,252	383478,00	--	96636	--	96636	--	104367
		СП - 8%			--	--	--	--		7731	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,406	372799,00	--	151356	--	151356	--	163465
		СП - 8%			--	--	--	--		12109	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,07	399352,00	--	27955	--	27955	--	30191
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
20	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,21	603525,71	2035,32	126740	427	72166	49418	190251
		НР - 91%; СП - 8%			267844,16	754,46	54147	158		14093	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	77,28	1283,29	30,28	99173	2340	58483	36008	145995
		НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	38350	368		10815	
		БФм-1 (137,8 пм)									
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	24,96	10512,72	2889,91	262397	72132	151533	66687	355410
		НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	38732	32974		26327	
23	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	62,01	270,14	0,91	16751	57	12664	3814	22210
		НР - 91%; СП - 8%			64,99	0,48	4030	28		1645	
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	2,81	42517,59	1898,05	119474	5333	86737	26154	157279
		НР - 91%; СП - 8%			9752,18	475,95	27404	1337		11650	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7102705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1009368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					232425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96830			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4323041		
		- Накладные расходы	Тенге							1011743	
		- Сметная прибыль	Тенге							526127	
	ИТОГО по смете:										7 102 705
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										7 102 705
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,5%							106 541	7 209 246
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		2,31%							166 534	7 375 779
	Непредвиденные работы и затраты		2%							147 516	7 523 295
	ИТОГО по акту без НДС										7 523 295
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								902 795
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										8 426 090

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.