Электронный Акт выполненных работ (оказание услуг)

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	АКТ-030740003916-230227-58341973	**1.1. Номер АВР из учётной системы**	00000000033
2. Дата (составления) выписки	27.02.2023	**3. Дата выполнения работ (оказание услуг)**	27.02.2023
4. Исправленный	☐	**4.1 Дата**	
4.2 Номер		**4.3 Регистрационный номер**	

Раздел B. Реквизиты исполнителя (поставщика)

5. БИН/ИИН	030740003916
5.0. БИН структурного подразделения юридического лица	
6. Исполнитель (Поставщик)	Товарищество с Ограниченной Общественностью «Building and Supplying Company»
7. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, г. Астана, ул.Керей-Жанибек хандар, дом № 32, к.207
8. Свидетельство плательщика НДС	
8.1. Серия 62001	**8.2. Номер** 1030250

Раздел C. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

9. КБе	17
10. ИИК	KZ498562203116349235
11. БИК	KCJBKZKX
12. Наименование банка	АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел D. Реквизиты заказчика (получателя)

13. БИН/ИИН	150840004010
13.0. БИН структурного подразделения юридического лица	**13.1.** ☐ Нерезидент
14. Заказчик (получатель)	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "3 D Club "
15. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, район Есиль, г.Астана, ул. Ильяс Омарова , д. 23, нп. 2

Раздел E. Банковские реквизиты заказчика (получателя)

16. КБе	17
17. ИИК	KZ57601A871002885351
18. БИК	HSBKKZKX
19. Наименование банка	АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел F. Договор (контракт)

20.1.	☑ Договор (контракт) на выполнение работ (оказание услуг)	**20.3. Номер**	2302/22
20.2.	☐ Без договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)	**20.4. Дата**	23.02.2022

Раздел G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам)

21.1. Код валюты KZT **21.2. Курс валюты** 1

№ п/п	Наименование выполненных работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Наименование работ и услуг с учетной системы	Составной код ГСВС	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Дополнительные сведения
										Ставка	Сумма		
1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение работ на объекте : "Строительство Начальной школы на 300 мест со спортивными помещениями, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", на пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова" за февраль 2023 г.	Выполнение работ на объекте : "Строительство Начальной школы на 300 мест со спортивными помещениями, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", на пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова" за февраль 2023 г.	74.90.20.01		Усл	1	135 996 141,96	135 996 141,96	135 996 141,96	12%	16 319 537,04	152 315 679	
							Всего по счету	**135 996 141,96**	**135 996 141,96**		**16 319 537,04**	**152 315 679**	

Раздел H. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

22. Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

22.1. Наименование, количество, стоимость

22.2. Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

22.3. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

23. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения)	vXAwDqK5UIVjzlWNLy/mB20woCDVbXNwHKA9z6Qjq+1EU9IBiXnfFzlZDoBrKAMT qSNuDInuQJuWnSmnQnksEA==
23.1. ИИН/БИН исполнителя (поставщика)/Наименование НП	(030740003916) Товарищество с ограниченной ответственностью "Building and Supplying Company"
24. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	
25. Ф.И.О. лица, сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)	МАРКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
25.1. Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)	Бухгалтер
26. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг)	27.02.2023

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

27. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения)	Ci6KP74WebyaUeDmi/0MCmDp9R0WdeMdw2VG4zWfWlT00o6mOl8+91O2wufzLb47RY4t5NzG53qFT5C6Oa4slA==
27.1. ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП	(150840004010) Товарищество с ограниченной ответственностью "3d Club"
28. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	
29. Ф.И.О. лица, подписывающего АВР	ОМАРОВ БОРИС АКМЫШЕВИЧ
29.1. Должность принимающего (подписывающего) АВР	Директор Омаров Б.А.
30. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг)	28.02.2023

Раздел K. Текущий статус Акта выполненных работ

31.1. Статус АВР	Подтвержденный
31.2. Дата принятия статуса	28.02.2023

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ФЕВРАЛЬ 2023 года на Дополнительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. КМ Блок-3 (наращивание прогонов на 80см)											
1	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,217	57976,23	35331,44	12581	7667	16	6094	20169
		НР - 60%; СП - 85%			22573,63	18125,54	4898	3933		1494	
2	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,217	492392,00	--	106849	--	106849	--	115397
		СП - 85%			--	--	--	--		8548	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м^2	6,51	252,74	6,50	1645	42	622	681	2512
		НР - 60%; СП - 85%			150,73	0,90	981	6		186	
4	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м^2	6,51	720,81	51,14	4692	333	45	2985	8291
		НР - 60%; СП - 85%			662,63	1,80	4314	12		614	
5	Прайс-лист	Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»	кг	2,864	3500,00	--	10024	--	10024	--	10826
		СП - 85%			--	--	--	--		802	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					10193				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8042			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3951			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						117556		
	Накладные расходы		Тенге							9760	
	Сметная прибыль		Тенге							11644	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								157195
		Подраздел 2. КЖ Блок-2									
		Лестница Лм-4									
6	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные . Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1	120358,27 66516,24	38253,77 14964,90	12036 6652	3825 1496	1559	5622 1413	19071
7	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры СП - 8%	т	0,1	981243,00 --	-- --	98124 --	-- --	98124	-- 7850	105974
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,025	129883,89 109373,49	9520,12 2449,09	3247 2734	238 61	275	3299 524	7069
9	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм СП - 8%	т	0,02	463375,00 --	-- --	9268 --	-- --	9268	-- 741	10009
10	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №10У СП - 8%	т	0,005	474227,00 --	-- --	2371 --	-- --	2371	-- 190	2561
11	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	9,8	2501,08 2359,93	87,39 40,96	24511 23127	856 401	528	27764 4182	56457
12	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016 СП - 8%	м	9,8	4720,00 --	-- --	46256 --	-- --	46256	-- 3700	49956
13	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР - 91%; СП - 8%	$м^2$	0,05	3726,86 2424,12	49,44 9,51	186 121	2 --	63	111 24	320
14	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,024	30199,50 21235,86	3386,64 784,66	725 510	81 19	134	481 96	1302
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм СП - 8%	т	0,006	383478,00 --	-- --	2301 --	-- --	2301	-- 184	2485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,002	399352,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%;			--	--	--	--		64	
17	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	0,05	66833,89	24996,18	3342	1250	1553	752	4421
		НР - 9%; СП - 8%;			10781,38	5745,14	539	287		327	
		2-ой блок пристройка люк									
18	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркас из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили . Монтаж	т конструкций	0,05	151201,47	31207,27	7560	1560	159	4387	12902
		НР - 6%; СП - 8%;			116814,88	10337,38	5841	517		956	
19	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05	430960,00	--	21548	--	21548	--	23272
		СП - 8%;			--	--	--	--		1724	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				39524				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7812			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2781			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						184937		
	Накладные расходы		Тенге							42416	
	Сметная прибыль		Тенге							21975	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								296665
		Подраздел 3. КЖ Блок-1									
		Лестница Лм 2									
20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные . Монтаж	т конструкций	0,1	120358,27	38253,77	12036	3825	1559	5622	19071
		НР - 6%; СП - 8%;			66516,24	14964,90	6652	1496		1413	
21	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,1	981243,00	--	98124	--	98124	--	105974
		СП - 8%;			--	--	--			7850	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,025	129883,89	9520,12	3247	238	275	3299	7069
		НР - 11%; СП - 8%;			109373,49	2449,09	2734	61		524	
23	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	т	0,02	463375,00	--	9268	--	9268	--	10009
		СП - 8%;			--	--	--	--		741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №10У	т	0,005	474227,00	--	2371	--	2371	--	2561
		СП - 80%			--	--	--	--		190	
25	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	9,8	2501,08	87,39	24511	856	528	27764	56457
		НР - 118%; СП - 80%			2359,93	40,96	23127	401		4182	
26	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	9,8	4720,00	--	46256	--	46256	--	49956
		СП - 80%			--	--	--	--		3700	
27	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	$м^2$	0,05	3726,86	49,44	186	2	63	111	320
		НР - 95%; СП - 80%			2424,12	9,51	121	--		24	
28	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,024	30199,50	3386,64	725	81	134	481	1302
		НР - 97%; СП - 80%			21235,86	784,66	510	19		96	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,006	383478,00	--	2301	--	2301	--	2485
		СП - 80%			--	--	--	--		184	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,002	399352,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 80%			--	--	--	--		64	
31	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	0,05	66833,89	24996,18	3342	1250	1553	752	4421
		НР - 97%; СП - 80%			10781,38	5745,14	539	287		327	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				33683				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6252			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2264			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						163230		
	Накладные расходы		Тенге							38029	
	Сметная прибыль		Тенге							19295	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								260490
		Подраздел 4. АР-Блок 1									
		Демонтаж перегородок									
32	1203-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	6,73	37428,01	7743,23	251891	52112	--	161821	446809
		НР - 72%; СП - 80%			29684,78	3710,63	199779	24973		33097	
		Деформационный шов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	0,534	43519,44	779,36	23239	416	17387	5160	30671
		НР - 93%; СП - 80%			10180,24	209,24	5436	112		2272	
34	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	53,4	1592,24	17,48	85026	934	15000	52742	148789
		НР - 76%; СП - 80%			1293,86	5,71	69092	305		11021	
35	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,67	19969,00	--	53317	--	53317	--	57582
		СП - 80%			--	--	--	--		4265	
		Пом.руководителя									
36	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	7,13	43519,44	779,36	310294	5557	232152	68892	409520
		НР - 93%; СП - 80%			10180,24	209,24	72585	1492		30335	
37	1108-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,271	604374,52	3789,51	163785	1027	130558	30270	209579
		НР - 93%; СП - 80%			118819,01	1283,99	32200	348		15524	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				379092				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60046			
		- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге					27230			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						448415		
	Накладные расходы		Тенге							318885	
	Сметная прибыль		Тенге							96514	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								1302951
		Подраздел 5. Разница расхода клея для газоблока									
38	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	492,826	41,00	--	20206	--	20206	--	21822
		СП - 80%			--	--	--	--		1616	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						20206		
	Сметная прибыль		Тенге							1616	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								21822
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2039123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				462492				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82152			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36226			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						934344		
		- Накладные расходы	Тенге							409090	
		- Сметная прибыль	Тенге							151044	
	ИТОГО по смете:										2 039 123
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										2 039 123
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							30 587	2 069 710
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,31%**							47 810	2 117 520
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							42 350	2 159 871
	ИТОГО по акту без НДС										2 159 871
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								259 184
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										2 419 055

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ФЕВРАЛЬ 2023 года на Архитектурные решения Блок 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кладка стен и перегородок на отм.+3,000										
		Стены наружные										
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 85%	$м^3$	85,42		43283,28	779,36	3697258	66573	2761089	825347	4884413
						10180,24	209,24	869596	17873		361808	
		Кладка стен и перегородок из газоблока										
2	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 120 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 85%	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	30,28		5359,96	127,85	162300	3871	109279	46680	225698
						1623,17	34,48	49150	1044		16718	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%, СП - 85%	т металлических изделий	0,13		604374,52	3789,51	78569	493	62630	14520	100537
						118819,01	1283,99	15446	167		7447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3938127	70937	2932998	886547	5210648
								934192	19084	--	385973	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3938127				
	Материалы		Тенге					2932998				
	Всего заработная плата		Тенге						953276			
		Накладные расходы	Тенге					886547				
		Сметная прибыль	Тенге					385973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5210647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					953276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5210647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					953276			
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки									
4	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг Перемычки из ст.угольника). Установка**	т стальных элементов	0,475	1159513,89	9520,12	550769	4522	494295	62677	662521
		НР - 118%, СП - 85%			109373,49	2449,09	51952	1163		49076	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	14,25	126,37	3,25	1801	46	681	746	2750
		НР - 69%, СП - 85%			75,37	0,45	1074	6		204	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	14,25	204,76	4,79	2918	68	1594	875	4097
		НР - 69%, СП - 85%			88,11	0,90	1256	13		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				555488	4636	496570	64298	669368
							54282	1182	--	49583	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				555488				
		Материалы	Тенге				496569				
		Всего заработная плата	Тенге					55464			
		Накладные расходы	Тенге				64298				
		Сметная прибыль	Тенге				49583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				669369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					55464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				669369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					55464			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5880016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				988474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75573			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20266			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3429567		
		- Накладные расходы	Тенге							950845	
		- Сметная прибыль	Тенге							435556	
	ИТОГО по смете:										**5 880 016**
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										**5 880 016**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							**88 200**	**5 968 216**
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,31%**							**137 866**	**6 106 082**
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**122 122**	**6 228 204**
	ИТОГО по акту без НДС										**6 228 204**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**747 384**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**6 975 588**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Аликенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ЯНВАРЬ 2023 года на Архитектурные решения Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кладка стен и перегородок на отм.+0,000										
		Стены наружные,внутренние										
1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** НР - 95%; СП - 8%	$м^3$	144,18		43283,28	779,36	6240583	112368	4660428	1393099	8244376
						10180,24	209,24	1467787	30168		610695	
		Кладка стен и перегородок из газоблока										
2	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки армированные толщиной 120 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м** НР - 95%; СП - 8%	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	16,71		5359,96	127,85	89565	2136	60306	25760	124551
						1623,17	34,48	27123	576		9226	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** НР - 95%; СП - 8%	т металлических изделий	0,065		604374,52	3789,51	39284	246	31315	7260	50268
						118819,01	1283,99	7723	83		3724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					6369432	114750	4752049	1426119	8419195
								1502633	30827		623645	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6369432				
	Материалы		Тенге					4752048				
	Всего заработная плата		Тенге						1533460			
		Накладные расходы	Тенге					1426119				
		Сметная прибыль	Тенге					623645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8419196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									798
		Сметная заработная плата	Тенге						1533460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8419196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	Тенге					1533460			
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки									
4	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг Перемычки из ст.угольника). Установка** НР - 115%, СП - 85%	т стальных элементов	0,433	1159513,89	9520,12	502070	4122	450589	57135	603941
					109373,49	2449,09	47359	1060		44736	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** НР - 60%, СП - 85%	м²	12,99	126,37	3,25	1642	42	621	680	2507
					75,37	0,45	979	6		186	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** НР - 60%, СП - 85%	м²	12,99	204,76	4,79	2660	63	1452	798	3734
					88,11	0,90	1145	12		277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				506372	4227	452662	58613	610182
							49483	1078	--	45199	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				506372				
		Материалы	Тенге				452662				
		Всего заработная плата	Тенге					50561			
		Накладные расходы	Тенге				58613				
		Сметная прибыль	Тенге				45199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				610184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					50561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				610184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					50561			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	**Тенге**								9029380
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1552116				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118977			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31905			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5204710		
		- Накладные расходы	Тенге							1484732	
		- Сметная прибыль	Тенге							668844	
	ИТОГО по смете:										9 029 380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										9 029 380
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							135 441	9 164 821
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,31%**							211 707	9 376 528
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							187 531	9 564 059
	ИТОГО по акту без НДС										9 564 059
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								1 147 687
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										10 711 746

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ФЕВРАЛЬ 2023 года на Конструкции железобетонные Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Пристройка для вентоборудования												
Каркас металлический и плита компазитная												
1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,554		40352,21	16607,05	22355	9200	1633	10142	35097
						20797,39	5735,26	11522	3177		2600	
2	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,324		49439,85	14769,42	65458	19555	7306	31466	104678
						29152,03	5291,37	38597	7006		7754	
3	214-202-0102 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 23** *СП - 8%*	т	0,554		509236,00	--	282117	--	282117	--	304686
						--	--				22569	
4	214-203-0103 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 30У** *СП - 8%*	т	0,4		545661,00	--	218264	--	218264	--	235725
						--	--	--	--		17461	
5	214-203-0102 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 18У** *СП - 8%*	т	0,924		496102,00	--	458398	--	458398	--	495070
						--	--	--	--		36672	
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	33,1		126,37	3,25	4183	108	1580	1732	6388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	2495	15		473	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	33,1	204,76	4,79	6778	159	3703	2033	9516
		НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	2916	30		705	
8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,053	1088514,37	2155,41	57691	114	50860	6161	68960
		НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	6717	53		5108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1115244	29136	1023861	51534	1260120
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				62247	10281	--	93342	
		Материалы	Тенге				1027431				
		Всего заработная плата	Тенге				56144				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12226			
		Накладные расходы	Тенге				958779				
		Сметная прибыль	Тенге				9926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82988				
		Нормативная трудоемкость	чел. ч				1120345				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					12226			
		Материалы	Тенге				87813				
		Всего заработная плата	Тенге				8939				
		Накладные расходы	Тенге					60302			
		Сметная прибыль	Тенге				41608				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				139775				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					60302			
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				1260120				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
								72528			
		РАЗДЕЛ 2.Колонны									
		Км-4									
9	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м³	6,541	107519,01	46177,81	703282	302049	223573	227681	1005441
		НР - 91%; СП - 8%			27161,04	11089,91	177660	72539		74477	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,073	34868,32	1838,63	37414	1973	412	32539	75550
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	35029	729		5596	
11	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,016	130910,27	27902,48	2095	446	32	1649	4043
		НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	1617	195		299	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм**	т	0,781	372799,00	--	291156	--	291156	--	314448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		23292	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,26	399352,00	--	103832	--	103832	--	112139
		СП - 8%			--	--	--	--		8307	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,031	372799,00	--	11557	--	11557	--	12482
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
15	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,016	380647,00	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
		Км-3									
16	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	1,983	107519,02	46177,81	213210	91570	67780	69025	304814
		НР - 91%, СП - 8%			27161,04	11089,91	53860	21991		22579	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33	34868,32	1838,63	11507	607	127	10007	23236
		НР - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	10773	224		1721	
18	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,004	130910,27	27902,48	524	112	8	412	1011
		НР - 91%, СП - 8%			101054,80	12196,23	404	49		75	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,241	372799,00	--	89845	--	89845	--	97033
		СП - 8%			--	--	--	--		7188	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,081	399352,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,008	372799,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
22	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,004	380647,00	--	1523	--	1523	--	1645
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		Км-2									
23	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	3,711	107519,02	46177,81	399003	171366	126842	129174	570431
		НР - 91%, СП - 8%			27161,04	11089,91	100795	41155		42254	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,593	34868,32	1838,63	20677	1091	227	17983	41753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	19359	403		3093	
25	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,008	130910,27 101054,80	27902,48 12196,23	1047 808	224 98	15	824 150	2021
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм СП - 8%	т	0,431	372799,00 --	-- --	160676 --	-- --	160676	-- 12854	173530
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм СП - 8%	т	0,146	399352,00 --	-- --	58305 --	-- --	58305	-- 4664	62969
28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм СП - 8%	т	0,016	372799,00 --	-- --	5965 --	-- --	5965	-- 477	6442
29	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм СП - 8%	т	0,008	380647,00 --	-- --	3045 --	-- --	3045	-- 244	3289
		Км-1									
30	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство НР - 91%; СП - 8%	м^3	5,952	107519,02 27161,04	46177,81 11089,91	639953 161663	274850 66007	203440	207179 67771	914903
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,039	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	36228 33919	1911 706	398	31508 5419	73155
32	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,016	130910,27 101054,80	27902,48 12196,23	2095 1617	446 195	32	1649 299	4043
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм СП - 8%	т	0,75	372799,00 --	-- --	279599 --	-- --	279599	-- 22368	301967
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм СП - 8%	т	0,288	399352,00 --	-- --	115013 --	-- --	115013	-- 9201	124214
35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм СП - 8%	т	0,031	372799,00 --	-- --	11557 --	-- --	11557	-- 925	12482
36	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм СП - 8%	т	0,016	380647,00 --	-- --	6090 --	-- --	6090	-- 487	6577
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3246618**	**846645**	**1802469**	**729630**	**4294352**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				597504	204291	--	318101	
		Материалы	Тенге				3246618				
		Всего заработная плата	Тенге				622886				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					801795			
		Накладные расходы	Тенге				1179583				
		Сметная прибыль	Тенге				729630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				318101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4294349				
		Сметная заработная плата	Тенге								401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				801795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4294349				
		Сметная заработная плата	Тенге								401
								801795			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия									
		Плита Пм-8									
37	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *ЗР - 91%, СП - 83%*	м³	23,55	88646,78 31659,26	3018,85 750,72	2087632 74556	71093 17679	1270963	694562 222576	3004770
38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *ЗР - 91%, СП - 85%*	т	3,211	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	111962 104825	5904 2181	1233	97376 16747	226085
39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	2,415	383478,00 --	-- --	926099 --	-- --	926099	-- 74088	1000187
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,092	399352,00 --	-- --	36740 --	-- --	36740	-- 2939	39679
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм** *СП - 8%*	т	0,506	372799,00 --	-- --	188636 --	-- --	188636	-- 15091	203727
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная (фиксатор) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** *СП - 8%*	т	0,198	399352,00 --	-- --	79072 --	-- --	79072	-- 6326	85398
		Плита Пм-4									
43	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *ЗР - 91%, СП - 83%*	м³	85,84	88646,78 31659,26	3018,85 750,72	7609440 2717631	259138 64442	4632671	2531686 811290	10952416
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *ЗР - 91%, СП - 85%*	т	9,534	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	332435 311244	17529 6475	3662	289124 49725	671284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм *СП - 8%*	т	8,543	383478,00	--	3276053	--	3276053	--	3538137
					--	--	--	--		262084	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (фиксатор) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм *СП - 8%*	т	0,684	399352,00	--	273157	--	273157	--	295010
					--	--	--	--		21853	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм *СП - 8%*	т	0,307	399352,00	--	122601	--	122601	--	132409
					--	--	--	--		9808	
48	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,013	1088514,37	2155,41	14151	28	12475	1511	16915
					126736,96	1008,71	1648	13		1253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15057978	353692	10823362	3614259	20166017
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3880924	90790	--	1493780	
		Материалы	Тенге				15057978				
		Всего заработная плата	Тенге				5921002				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3971714			
		Накладные расходы	Тенге				4902358				
		Сметная прибыль	Тенге				3614259				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1493780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20166017				
		Сметная заработная плата	Тенге								2167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3971714			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20166017				
		Сметная заработная плата	Тенге								2167
								3971714			
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
		Лестница Лм-1									
49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 62%, СП - 8%*	т конструкций	0,631	120358,27	38253,77	75946	24138	9836	35476	120336
					66516,24	14964,90	41972	9443		8914	
50	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры (швеллер №22) *СП - 8%*	т	0,631	981243,00	--	619164	--	619164	--	668697
					--	--	--	--		49533	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов	0,078	129883,89	9520,12	10131	743	857	10292	22057
					109373,49	2449,09	8531	191		1634	
52	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм *СП - 8%*	т	0,078	463375,00	--	36143	--	36143	--	39034
					--	--	--	--		2891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №10У	т	--	474227,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	56	2501,08	87,39	140060	4894	3010	158651	322608
		НР - 118%; СП - 85%			2359,93	40,96	132156	2294		23897	
55	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	56	4720,00	--	264320	--	264320	--	285466
		СП - 85%			--	--	--	--		21146	
56	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	$м^2$	2,56	3726,86	49,44	9541	126	3209	5669	16427
		НР - 91%; СП - 85%			2424,12	9,51	6206	24		1217	
57	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,031	30199,50	3386,64	936	105	173	621	1682
		НР - 91%; СП - 85%			21235,86	784,66	658	24		125	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,023	383478,00		8820	--	8820	--	9526
		СП - 85%								706	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,009	399352,00	--	3594	--	3594	--	3882
		СП - 85%			--	--	--	--		288	
60	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	0,2	66833,89	24996,18	13367	4999	6212	3008	17685
		НР - 91%; СП - 85%			10781,38	5745,14	2156	1149		1310	
		Лестница Лм-2									
61	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,682	120358,27	38253,77	82084	26089	10631	38343	130062
		НР - 69%; СП - 85%			66516,24	14964,90	45364	10206		9634	
62	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры (швеллер №22)	т	0,682	981243,00	--	669208	--	669208	--	722745
		СП - 85%			--			--		53537	
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2	129883,89	9520,12	25977	1904	2198	26390	56556
		НР - 118%; СП - 85%			109373,49	2449,09	21875	490		4189	
64	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	т	0,144	463375,00	--	66726	--	66726	--	72064
		СП - 85%			--	--	--	--		5338	
65	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №10У	т	--	474227,00	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
66	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%, СП - 8%	м ступеней	102,2	2501,08 2359,93	87,39 40,96	255610 241185	8931 4186	5494	289538 43612	588760
67	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016 СП - 8%	м	102,2	4720,00 --	-- --	482384 --	-- --	482384	-- 38591	520975
68	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР - 91%, СП - 8%	$м^2$	5,12	3726,86 2424,12	49,44 9,51	19082 12411	253 49	6418	11339 2434	32854
69	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР - 91%, СП - 8%	т	0,063	30199,50 21235,86	3386,64 784,66	1903 1338	213 49	352	1262 253	3419
70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм СП - 8%	т	0,046	383478,00 --	-- --	17640 --	-- --	17640	-- 1411	19051
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм СП - 8%	т	0,017	399352,00	--	6789	-- --	6789	-- 543	7332
72	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР - 91%, СП - 8%	$м^3$	0,4	66833,89 10781,38	24996,18 5745,14	26734 4313	9998 2298	12423	6016 2620	35370
		Лестница Лм-3									
73	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 66%, СП - 8%	т конструкций	0,226	120358,27 66516,24	38253,77 14964,90	27201 15033	8645 3382	3523	12706 3193	43100
74	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры (швеллер №22) СП - 8%	т	0,226	981243,00 --	-- --	221761 --	-- --	221761	-- 17741	239502
75	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 11%, СП - 8%	т стальных элементов	0,018	129883,89 109373,49	9520,12 2449,09	2338 1969	171 44	198	2375 377	5090
76	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм СП - 8%	т	0,018	463375,00 --	-- --	8341 --	-- --	8341	-- 667	9008
77	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №10У СП - 8%	т	0,012	474227,00 --	-- --	5691 --	-- --	5691	-- 455	6146
78	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	21	2501,08	87,39	52523	1835	1129	59494	120978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2359,93	40,96	49559	860		8961	
79	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016** СП - 8%	м	21	4720,00	--	99120	--	99120	--	107050
					--	--	--	--		7930	
80	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** НР - 91%; СП - 8%	$м^2$	0,64	3726,86	49,44	2385	32	802	1417	4107
					2424,12	9,51	1551	6		304	
81	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** НР - 91%; СП - 8%	т	0,008	30199,50	3386,64	242	27	45	160	434
					21235,86	784,66	170	6		32	
82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** СП - 8%	т	0,006	383478,00	--	2301	--	2301	--	2485
					--	--	--	--		184	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,002	399352,00	--	799	--	799	--	863
					--	--	--	--		64	
84	1106 1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,05	66833,89	24996,18	3342	1250	1553	752	4421
					10781,38	5745,14	539	287		327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3262203	94353	2580864	663509	4239772
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				586986	34988	--	314058	
		Материалы	Тенге				3076972				
		Всего заработная плата	Тенге				44070				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					496574			
		Накладные расходы	Тенге				2512801				
		Сметная прибыль	Тенге				576984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				292317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3946273				
		Сметная заработная плата	Тенге								252
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					496574			
		Материалы	Тенге				185231				
		Всего заработная плата	Тенге				23990				
		Накладные расходы	Тенге					125400			
		Сметная прибыль	Тенге				86525				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				293497				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					125400			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4239770				
		Сметная заработная плата	Тенге								310
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					621974			29960256
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5127661				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1323826			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					340350			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16230552		
		- Накладные расходы	Тенге							5058932	
		- Сметная прибыль	Тенге							2219281	
	ИТОГО по смете:										**29 960 256**
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										**29 960 256**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							**449 404**	**30 409 660**
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2,31%**							**702 463**	**31 112 123**
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**622 242**	**31 734 365**
	ИТОГО по акту без НДС										**31 734 365**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**3 808 124**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**35 542 489**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Ь.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ФЕВРАЛЬ 2023 года на Конструкции железобетонные Блок 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны Км-1										
1	1106 0501 0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	19,836		107519,02	46177,81	2132747	915983	677998	690459	3049062
		ЗП - 91%, СП - 8%				27161,04	11089,91	538766	219979		225856	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,273		34868,32	1838,63	114124	6018	1257	99256	230450
		ЗП - 91%, СП - 8%				32645,69	679,17	106849	2223		17070	
3	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,055		130910,27	27902,48	7200	1535	107	5668	13898
		ЗП - 91%, СП - 8%				101054,80	12196,23	5558	671		1029	
4	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм**	т	2,424		372799,00	--	903665	--	903665	--	975958
		СП - 8%				--		--	--		72293	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,838		399352,00	--	334657	--	334657	--	361430
		СП - 8%				--	--	--	--		26773	
6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм**	т	0,209		372799,00	--	77915	--	77915	--	84148
		СП - 8%				--	--	--	--		6233	
7	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	0,055		380647,00	--	20936	--	20936	--	22611
		СП - 8%				--	--	--	--		1675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3591244	923536	2016535	795383	4737557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				651173	222873	--	350929	
		Материалы	Тенге				3591244				
		Всего заработная плата	Тенге				679362				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					874046			
		Накладные расходы	Тенге				1337173				
		Сметная прибыль	Тенге				795383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				350929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4737556				
		Сметная заработная плата	Тенге								438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					874046			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4737556				
		Сметная заработная плата	Тенге								438
								874046			
		РАЗДЕЛ 2.Балки монолитные Бм-1									
8	1106 0701 0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%, СП - 8%*	м³	2	92933,53 29223,94	10028,15 2295,68	185867 58448	20056 4591	107363	57366 19459	262691
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,26	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	9066 8488	478 177	100	7885 1356	18307
10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм** *СП - 8%*	т	0,084	372799,00 --	-- --	31315 --	-- --	31315	-- 2505	33820
11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,09	372799,00 --	-- --	33552 --	-- --	33552	-- 2684	36236
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,088	399352,00 --	-- --	35143 --	-- --	35143	-- 2811	37954
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				294943	20534	207473	65251	389008
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66936	4768	--	28815	
		Материалы	Тенге				294943				
		Всего заработная плата	Тенге				107463				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					71704			
							100010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				65251				
		Сметная прибыль	Тенге				28815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				389009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					71704			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				389009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					71704			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия									
		Плита Пм-4									
13	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 80%*	м³	179,18	88646,78 31659,26	3018,85 750,72	15883730 5672706	540918 134514	9670106	5284570 1693464	22861764
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	23,521	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	820138 767859	43247 15975	9032	713289 122674	1656101
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	15,991	383478,00 --	-- --	6132197 --	-- --	6132197	-- 490576	6622773
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	1,016	399352,00 --	-- --	405742 --	-- --	405742	-- 32459	438201
17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм** *СП - 8%*	т	5,816	372799,00 --	-- --	2168199 --	-- --	2168199	-- 173456	2341655
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная (фиксатор) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** *СП - 8%*	т	0,698	399352,00 --	-- --	278748 --	-- --	278748	-- 22300	301048
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,026	1088514,37 126736,96	2155,41 1008,71	28301 3295	56 26	24950	3022 2506	33829
		Каркас Кп-1									
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	9,401	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	327797 306902	17285 6385	3610	285091 49031	661919
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	5,529	372799,00	--	2061206	--	2061206	--	2226102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		164896	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	3,872	399352,00	--	1546291	--	1546291	--	1669994
					--	--	--	--		123703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				29652349	601506	22300081	6285972	38813386
							6750762	156900	--	2875065	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29652349				
	Материалы		Тенге				9707698				
	Всего заработная плата		Тенге					6907662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12592383				
		Накладные расходы	Тенге				6285972				
		Сметная прибыль	Тенге				2875065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38813386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3754
		Сметная заработная плата	Тенге					6907662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38813386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3754
		Сметная заработная плата	Тенге					6907662			
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
		Лестница Лм-1									
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные . Монтаж** НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,146	120358,27	38253,77	17572	5585	2276	8208	27843
					66516,24	14964,90	9711	2185		2062	
24	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры** СП - 8%	т	0,146	981243,00	--	143261	--	143261	--	154722
					--	--	--	--		11461	
25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,029	129883,89	9520,12	3767	276	319	3827	8201
					109373,49	2449,09	3172	71		607	
26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм** СП - 8%	т	0,02	463375,00	--	9268	--	9268	--	10009
					--	--	--	--		741	
27	214-203-0101 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №10У** СП - 8%	т	0,009	474227,00	--	4268	--	4268	--	4609
					--	--	--	--		341	
28	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** НР - 118%, СП - 8%	м ступеней	14	2501,08	87,39	35015	1223	753	39663	80652
					2359,93	40,96	33039	573		5974	
29	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016** СП - 8%	м	14	4720,00	--	66080	--	66080	--	71366
					--	--	--	--		5286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 85%*	м²	0,05	3726,86 2424,12	49,44 9,51	186 121	2 --	63	111 24	320
31	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 85%*	т	0,008	30199,50 21235,86	3386,64 784,66	242 170	27 6	45	160 32	434
32	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм *СП - 85%*	т	0,006	383478,00 --	-- --	2301 --	-- --	2301	-- 184	2485
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм *СП - 85%*	т	0,002	399352,00 --	-- --	799 --	-- --	799	-- 64	863
34	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование *НР - 91%; СП - 85%*	м³	0,05	66833,89 10781,38	24996,18 5745,14	3342 539	1250 287	1553	752 327	4421
		Лестница Лм-2									
35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные . Монтаж *НР - 92%; СП - 85%*	т конструкций	0,504	120358,27 66516,24	38253,77 14964,90	60661 33524	19280 7542	7857	28336 7120	96117
36	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры *СП - 85%*	т	0,504	981243,00 --	-- --	494546 --	-- --	494546	-- 39564	534110
37	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 85%*	т стальных элементов	0,088	129883,89 109373,49	9520,12 2449,09	11430 9625	838 216	967	11612 1843	24885
38	214 201 0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм *СП - 85%*	т	0,059	463375,00 --	-- --	27339 --	-- --	27339	-- 2187	29526
39	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №10У *СП - 85%*	т	0,029	474227,00 --	-- --	13753 --	-- --	13753	-- 1100	14853
40	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 85%*	м ступеней	28	2501,08 2359,93	87,39 40,96	70030 66078	2447 1147	1505	79325 11948	161304
41	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016 *СП - 85%*	м	28	4720,00 --	-- --	132160 --	-- --	132160	-- 10573	142733
42	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 85%*	м²	0,15	3726,86 2424,12	49,44 9,51	559 364	7 1	188	332 71	962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** *НР - 91%, СП - 85%*	т	0,024	30199,50 21235,86	3386,64 784,66	725 510	81 19	134	481 96	1302
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 85%*	т	0,017	383478,00 --	-- --	6519 --	-- --	6519	-- 522	7041
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 85%*	т	0,007	399352,00 --	-- --	2795 --	-- --	2795	-- 224	3019
46	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** *НР - 91%, СП - 85%*	$м^3$	0,15	66833,89 10781,38	24996,18 5745,14	10025 1617	3750 862	4658	2256 982	13263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1116643	34766	923407	175063	1395040
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				158470	12909	--	103333	
		Материалы	Тенге				1038410				
		Всего заработная плата	Тенге				10185	118417			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				903089				
		Накладные расходы	Тенге				138519				
		Сметная прибыль	Тенге				94151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1271080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					118417			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				78233				
		Материалы	Тенге				10132				
		Всего заработная плата	Тенге					52962			
		Накладные расходы	Тенге				36544				
		Сметная прибыль	Тенге				9182				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				123959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					52962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1395039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					171379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								45334990
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7627341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1580342			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					397450			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25447495		
		- Накладные расходы	Тенге							7321669	
		- Сметная прибыль	Тенге							3358142	
	ИТОГО по смете:										45 334 990
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										45 334 990
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**1,5%**								680 025	46 015 015
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-	**2,31%**								1 062 947	47 077 962
	Непредвиденные работы и затраты	**2%**								941 559	48 019 521
	ИТОГО по акту без НДС										48 019 521
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**									5 762 343
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										53 781 863

ГЕНПОДРЯДЧИК.
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькеев М.Я.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ФЕВРАЛЬ 2023 года на Конструкции металлические Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тяж										
1	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	0,504		57976,23	35331,44	29220	17807	36	14154	46843
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				22573,63	18125,54	11377	9135		3470	
2	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 16 мм**	т	0,493		403367,00	--	198860	--	198860	--	214769
						--	--				15909	
3	251-102-0605 РСНБ РК 2022	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,008		2273701,00	--	18190	--	18190	--	19645
						--	--	--	--		1455	
4	251-102-0606 РСНБ РК 2022	**Шайба 16 ГОСТ 11371-78**	т	0,004		1554852,00	--	6219	--	6219	--	6717
						--	--	--	--		498	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м^2	15,12		252,74	6,50	3821	99	1443	1582	5835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				150,73	0,90	2279	14		432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					256310	17906	224748	15736	293809
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13656	9149	--	21764	
		Материалы	Тенге					227090				
		Всего заработная плата	Тенге					1444				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						2293			
		Накладные расходы	Тенге					223269				
		Сметная прибыль	Тенге					1582				
								18294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				246966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2293			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				29220				
Материалы			Тенге				36				
Всего заработная плата			Тенге					20512			
		Накладные расходы	Тенге				14154				
		Сметная прибыль	Тенге				3470				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				46844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					20512			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				293810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					22805			
РАЗДЕЛ 2. Прогон Пр-1											
6	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	3,192	57976,23	35331,44	185060	112778	227	89639	296675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22573,63	18125,54	72055	57857		21976	
7	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	3,192	492392,00	--	1571715	--	1571715	--	1697452
					--	--	--	--		125737	
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м^2	95,76	252,74	6,50	24202	622	9146	10018	36958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	14434	86		2738	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				1780977	113400	1581088	99657	2031085
Стоимость общестроительных работ			Тенге				86489	57943	--	150451	
Материалы			Тенге				1595917				
Всего заработная плата			Тенге				9146				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					14520			
		Накладные расходы	Тенге				1571715				
		Сметная прибыль	Тенге				10018				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				128475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1734410				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					14520			
Материалы			Тенге				185060				
Всего заработная плата			Тенге				227				
		Накладные расходы	Тенге					129912			
		Сметная прибыль	Тенге				89639				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				21976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				296675				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
								129912			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2031085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					144432			
		РАЗДЕЛ 3. Вертикальная связь ВС 1-1, 1-2, 1-3									
9	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	0,437	167059,22	36151,07	73005	15798	1370	42468	124710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			127772,74	13067,84	55837	5711		9238	
10	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции рамы. Изготовление**	т конструкций	0,437	242942,31	27681,65	106166	12097	2942	67159	187191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208529,55	14198,44	91127	6205		13866	
11	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,355	1018274,00	--	361487	--	361487	--	390406
					--	--	--	--		28919	
12	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,05	441684,00	--	22084	--	22084	--	23851
					--	--	--	--		1767	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	13,104	252,74	6,50	3312	85	1252	1371	5058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	1975	12		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				566054	27980	389135	110998	731216
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				148939	11928	--	54165	
		Материалы	Тенге				386883				
		Всего заработная плата	Тенге				1252				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1987			
		Накладные расходы	Тенге				383571				
		Сметная прибыль	Тенге				1371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				419315				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1987			
		Материалы	Тенге				179171				
		Всего заработная плата	Тенге				4311				
		Накладные расходы	Тенге					158880			
		Сметная прибыль	Тенге				109627				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				311902				
											78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					158880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				731217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					160867			
		РАЗДЕЛ 4. Горизонтальная связь ГС 1-1, 1-2									
14	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	0,376	167059,22	36151,07	62814	13593	1178	36540	107302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			127772,74	13067,84	48043	4914		7948	
15	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции рамы. Изготовление**	т конструкций	0,376	242942,31	27681,65	91346	10409	2530	57785	161061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208529,55	14198,44	78407	5339		11930	
16	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,296	1018274,00	--	301409	--	301409	--	325522
					--	--	--	--		24113	
17	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,053	441684,00	--	23409	--	23409	--	25282
					--	--	--	--		1873	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	11,304	252,74	6,50	2857	73	1080	1183	4363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	1704	10		323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				481835	24075	329606	95508	623530
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				128154	10263	--	46187	
		Материалы	Тенге				327675				
		Всего заработная плата	Тенге				1080				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1714			
		Накладные расходы	Тенге				324818				
		Сметная прибыль	Тенге				1183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				355167				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1714			
		Материалы	Тенге				154160				
		Всего заработная плата	Тенге				3710				
		Накладные расходы	Тенге					136703			
		Сметная прибыль	Тенге				94325				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19878				
							268363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					136703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				623530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					138417			
		РАЗДЕЛ 5. Колонна									
19	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.3 Кзтр=1,12, Кэм=1,12, Кмр=1,12	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Марка стали С375, применен коэффициент к затратам труда - 1,12, к времени эксплуатации машин - 1,12, к расходу материалов - 1,12**	т конструкций	6,094	101208,55	44120,65	616765	268871	62328	277941	966283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46860,19	19239,76	285566	117247		71576	
20	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции рамы. Изготовление**	т конструкций	6,094	242942,31	27681,65	1480490	168692	41019	936540	2610392
		В ТОМ ЧИСЛЕ			208529,55	14198,44	1270779	86525		193362	
21	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	2,046	441684,00	--	903685	--	903685	--	975980
					--	--	--	--		72295	
22	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	1,148	475599,00	--	545988	--	545988	--	589667
					--	--	--	--		43679	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м^2	182,82	252,74	6,50	46206	1189	17461	19127	70559
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	27556	165		5227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3593134	438752	1570481	1233608	5212881
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1583901	203937	--	386139	
		Материалы	Тенге				1495879				
		Всего заработная плата	Тенге				17461				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					27721			
		Накладные расходы	Тенге				1449673				
		Сметная прибыль	Тенге				19127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				121201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1636207				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					27721			
		Материалы	Тенге				2097255				
							103347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					1760117			
		Накладные расходы	Тенге				1214481				
		Сметная прибыль	Тенге				264938				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3576674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
		Сметная заработная плата	Тенге					1760117			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				5212881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								853
		Сметная заработная плата	Тенге					1787838			
РАЗДЕЛ 6. Рама											
24	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.3 Кзтр=1,12, Кэм=1,12, Кмр=1,12	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Марка стали С375, применен коэффициент к затратам труда - 1,12, к времени эксплуатации машин - 1,12, к расходу материалов - 1,12**	т конструкций	19,668	101208,55	44120,65	1990570	867763	201159	89703	3118616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46860,19	19239,76	921646	378408		231009	
25	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции рамы. Изготовление**	т конструкций	19,668	242942,31	27681,65	4778189	544443	132387	3022624	8424878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208529,55	14198,44	4101359	279255		624065	
26	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	12,631	441684,00	--	5578911	--	5578911	--	6025224
					--	--				446313	
27	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	1,77	475599,00	--	841810	--	841810	--	909155
					--	--	--	--		67345	
28	214-201-0103 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм**	т	0,294	572573,00	--	168336	--	168336	--	181803
					--	--	--	--		13467	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	590,04	252,74	6,50	149127	3835	56355	61730	227726
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	88937	531		16869	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				13506943	1416043	6978958	3981391	18887402
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5111942	658194	--	1399068	
Материалы			Тенге				6738184				
							56355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					89468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6589057				
		Накладные расходы	Тенге				61730				
		Сметная прибыль	Тенге				543994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7343908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					89468			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6768759				
	Материалы		Тенге				333546				
	Всего заработная плата		Тенге					5680668			
		Накладные расходы	Тенге				3919661				
		Сметная прибыль	Тенге				855074				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11543494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2713
		Сметная заработная плата	Тенге					5680668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18887402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2750
		Сметная заработная плата	Тенге					5770136			
		РАЗДЕЛ 7. Распорка									
30	**1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**3,29**	**167059,22**	**36151,07**	**549625**	**118937**	**10316**	**319722**	**938895**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			127772,74	13067,84	420372	42993		69548	
31	**1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции рамы. Изготовление**	**т конструкций**	**3,29**	**242942,31**	**27681,65**	**799280**	**91073**	**22145**	**505615**	**1409286**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208529,55	14198,44	686062	46713		104392	
32	**???-???-0301 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,917**	**1018274,00**	**--**	**2970305**	**--**	**2970305**	**--**	**3207929**
33	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,422**	**441684,00**	**--**	**186391**	**--**	**186391**	**--**	**201302**
34	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м²**	**98,88**	**252,74**	**6,50**	**24991**	**643**	**9444**	**10345**	**38163**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	14904	89		2827	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				**4530592**	**210653**	**3198601**	**835682**	**5795575**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1121338	89795	--	429302	
							3181687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				9444				
	Всего заработная плата		Тенге					14993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3156696				
		Накладные расходы	Тенге				10345				
		Сметная прибыль	Тенге				255362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3447394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					14993			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1348905				
	Материалы		Тенге				32460				
	Всего заработная плата		Тенге					1196140			
		Накладные расходы	Тенге				825337				
		Сметная прибыль	Тенге				173940				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2348182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	Тенге					1196140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5795576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					1211133			
		РАЗДЕЛ 8. Стойка									
35	1109-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т Монтаж**	т конструкций	0,227	26876,51	10347,38	6101	2349	823	2592	9388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12901,06	3647,52	2929	828		695	
36	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции рамы. Изготовление**	т конструкций	0,227	242942,31	27681,65	55148	6284	1528	34886	97237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208529,55	14198,44	47336	3223		7203	
37	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,135	441684,00	--	59627	--	59627	--	64397
					--	--	--	--		4770	
38	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,039	475599,00	--	18548	--	18548	--	20032
					--	--	--	--		1484	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м²	6,81	252,74	6,50	1721	44	651	712	2628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	1026	6		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				141145	8677	81177	38190	193682
							51291	4057	--	14347	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				650				
Всего заработная плата			Тенге					1032			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				78175				
		Накладные расходы	Тенге				712				
		Сметная прибыль	Тенге				6449				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				87057				
		Сметная заработная плата	Тенге					1032			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				61249				
Материалы			Тенге				2352				
Всего заработная плата			Тенге					54316			
		Накладные расходы	Тенге				37478				
		Сметная прибыль	Тенге				7898				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				106625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					54316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				193682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					55348			
		РАЗДЕЛ 9. Балка									
40	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,072	49439,85	14769,42	3560	1063	498	1711	5693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29152,03	5291,37	2099	381		422	
41	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкция балки. Изготовление**	т конструкций	0,072	242942,31	27681,65	17492	1993	485	11065	30842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208529,55	14198,44	15014	1022		2285	
42	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,036	441684,00	--	15901	--	15901	--	17173
					--	--	--	--		1272	
43	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,001	475899,00	--	476	--	476		514
					--	--	--	--		38	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м²	2,16	252,74	6,50	546	14	206	226	834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	326	2		62	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**				37975	3070	17466	13002	55056
							17439	1405	--	4079	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				16923				
Материалы			Тенге				206				
Всего заработная плата			Тенге					328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16377				
		Накладные расходы	Тенге				226				
		Сметная прибыль	Тенге				1372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18521				
		Сметная заработная плата	Тенге					328			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21052				
	Материалы		Тенге				882				
	Всего заработная плата		Тенге					18516			
		Накладные расходы	Тенге				12776				
		Сметная прибыль	Тенге				2707				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					18516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				55056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					18844			
		РАЗДЕЛ 10. Распорка									
45	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	1,902	167059,22	36151,07	317747	68759	5964	184836	542790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			127772,74	13067,84	243024	24855		40207	
46	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции рамы. Изготовление**	т конструкций	1,902	242942,31	27681,65	462076	52650	12803	292304	814730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208529,55	14198,44	396623	27005		60350	
47	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,623	1018274,00	--	1652659	--	1652659	--	1784872
					--	--	--	--		132213	
48	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,337	441684,00	--	148848	--	148848	--	160756
					--	--	--	--		11908	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м^2	57,06	252,74	6,50	14421	371	5449	5970	22022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	8601	51		1631	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				2595751	121780	1825723	483110	3325170
							648248	51911	--	246309	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1815928				
	Материалы		Тенге				5450				
	Всего заработная плата		Тенге					8652			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1801507				
		Накладные расходы	Тенге				5970				
		Сметная прибыль	Тенге				145752				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1967650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8652			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				779823				
Материалы			Тенге				18767				
Всего заработная плата			Тенге					691507			
		Накладные расходы	Тенге				477140				
		Сметная прибыль	Тенге				100557				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1357520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					691507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3325170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					700159			
РАЗДЕЛ 11. Прогон											
50	**1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	**т конструкций**	**1,4**	**57976,23**	**35331,44**	**81167**	**49464**	**100**	**39315**	**130121**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22571,63	18128,84	31603	25376		9639	
51	**214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**1,4**	**492392,00**	**--**	**689349**	**--**	**689349**	**--**	**744497**
					--	--	--	--		55148	
52	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м²**	**42**	**252,74**	**6,50**	**10615**	**273**	**4011**	**4394**	**16210**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	6331	38		1201	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				**781131**	**49737**	**693460**	**43709**	**890828**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				37934	25414	--	65988	
Материалы			Тенге				699964				
Всего заработная плата			Тенге				4011				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					6369			
		Накладные расходы	Тенге				689349				
		Сметная прибыль	Тенге				4394				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				56349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				760707				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					6369			
Материалы			Тенге				81167				
Всего заработная плата			Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге					56979			
		Сметная прибыль	Тенге				39315				
							9639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				130121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					56979			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				890828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					63348			
РАЗДЕЛ 12. Вертикальная связь ВС 1-4,1-5,1-6											
53	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	0,088	167059,22	36151,07	14701	3181	276	8552	25113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			127772,74	13067,84	11244	1150		1860	
54	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции рамы. Изготовление**	т конструкций	0,088	242942,31	27681,65	21379	2436	592	13524	37695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208529,55	14198,44	18351	1249		2792	
55	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,075	1018274,00	--	74334	--	74334	--	80281
					--	--	--	--		5947	
56	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,009	441684,00	--	3975	--	3975	--	4293
					--	--	--	--		318	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	2,64	252,74	6,50	667	17	252	276	1019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	398	2		75	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**Тенге**				115056	5634	79429	22352	148401
Стоимость общестроительных работ			Тенге				29993	2401	--	10992	
Материалы			Тенге				78976				
Всего заработная плата			Тенге				252				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					400			
		Накладные расходы	Тенге				78309				
		Сметная прибыль	Тенге				276				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6340				
		Сметная заработная плата	Тенге				85592				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					400			
Материалы			Тенге				36080				
Всего заработная плата			Тенге				868				
		Накладные расходы	Тенге					31994			
		Сметная прибыль	Тенге				22076				
							4652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				62808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					31994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				148400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					32394			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38188637**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8979324				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2437707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1126397			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16969873		
		- Накладные расходы	Тенге							6972943	
		- Сметная прибыль	Тенге							2828791	
ИТОГО по смете:											**38 188 637**
Оборудование:											
СМР и материалы:											**38 188 637**
Итого с временными зданиями и сооружениями			**1,5%**							**572 830**	**38 761 467**
Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-			**2,31%**							**895 390**	**39 656 856**
Непредвиденные работы и затраты			**2%**							**793 137**	**40 449 994**
ИТОГО по акту без НДС											**40 449 994**
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**								**4 853 999**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)											**45 303 993**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Азыкенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.