Электронный Акт выполненных работ (оказание услуг)

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	АКТ-030740003916-230329-53742634	**1.1. Номер АВР из учётной системы**	000000000036
2. Дата (составления) выписки	29.03.2023	**3. Дата выполнения работ (оказание услуг)**	29.03.2023
4. Исправленный	☐	**4.1 Дата**	
4.2 Номер		**4.3 Регистрационный номер**	

Раздел B. Реквизиты исполнителя (поставщика)

5. БИН/ИИН	030740003916
5.0. БИН структурного подразделения юридического лица	
6. Исполнитель (Поставщик)	Товарищество с Ограниченной Общественностью «Building and Supplying Company»
7. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, г. Астана, ул.Керей-Жанибек хандар, дом № 32, к.207
8. Свидетельство плательщика НДС	
8.1. Серия 62001	**8.2. Номер** 1030250

Раздел C. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

9. КБе	17
10. ИИК	KZ498562203116349235
11. БИК	KCJBKZKX
12. Наименование банка	АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел D. Реквизиты заказчика (получателя)

13. БИН/ИИН	150840004010
13.0. БИН структурного подразделения юридического лица	**13.1.** ☐ Нерезидент
14. Заказчик (получатель)	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "3 D Club "
15. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, район Есиль, г.Астана, ул. Ільяс Омарова , д. 23, нп. 2

Раздел E. Банковские реквизиты заказчика (получателя)

16. КБе	17
17. ИИК	KZ57601A871002885351
18. БИК	HSBKKZKX
19. Наименование банка	АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел F. Договор (контракт)

20.1.	☑ Договор (контракт) на выполнение работ (оказание услуг)	**20.3. Номер**	2302/22
20.2.	☐ Без договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)	**20.4. Дата**	23.02.2022

Раздел G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам)

21.1. Код валюты KZT **21.2. Курс валюты** 1

№ п/п	Наименование выполненных работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Наименование работ и услуг с учетной системы	Составной код ГСВС	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Дополнительные сведения
										Ставка	Сумма		
1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение работ на объекте : "Строительство Начальной школы на 300 мест со спортивными помещениями, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", на пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова" за март 2023 г.	Выполнение работ на объекте : "Строительство Начальной школы на 300 мест со спортивными помещениями, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", на пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова" за март 2023 г.	74.90.20		Усл	1	123 787 373,21	123 787 373,21	123 787 373,21	12%	14 854 484,79	138 641 858	
							Всего по счету	**123 787 373,21**	**123 787 373,21**		**14 854 484,79**	**138 641 858**	

Раздел H. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

22. Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

22.1. Наименование, количество, стоимость

22.2. Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

22.3. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

23. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения)	h45Q2a1YWo7xQLLLVlFahHPnqvkkN+2QDAom1N5UDTOpmRvKXyV5PzY84/bWIlgzG0suHOMSgBNALzYfAhmUpQ==
23.1. ИИН/БИН исполнителя (поставщика)/Наименование НП	(030740003916) Товарищество с ограниченной ответственностью "Building and Supplying Company"
24. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	
25. Ф.И.О. лица, сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)	МАРКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
25.1. Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)	Бухгалтер
26. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг)	29.03.2023

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

27. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения)	El24j5cooG/FPl8jMvXnqqSnAPmmiUsJzY4GCGlvrOKMvrjYIHlw+qtFJP/02oRuYs5MNb67UilbNe0RzbbIUg==
27.1. ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП	(150840004010) Товарищество с ограниченной ответственностью "3d Club"
28. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	
29. Ф.И.О. лица, подписывающего АВР	ОМАРОВ БОРИС АКМЫШЕВИЧ
29.1. Должность принимающего (подписывающего) АВР	Директор
30. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг)	29.03.2023

Раздел K. Текущий статус Акта выполненных работ

31.1. Статус АВР	Подтвержденный
31.2. Дата принятия статуса	29.03.2023

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за МАРТ 2023 года на Конструкции металлические Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Рама									
1	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.3 Кзтр=1,12, Кэм=1,12, Кмр=1,12	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Марка стали С375, применен коэффициент к затратам труда - 1,12, к времени эксплуатации машин - 1,12, к расходу материалов - 1,12	т конструкций	8,688	101208,55	44120,65	879300	383320	88859	396251	1377595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46860,19	19239,76	407121	167155		102044	
2	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции рамы. Изготовление	т конструкций	8,688	242942,31	27681,65	2110683	240498	58480	1335192	3721545
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208529,55	14198,44	1811705	123356		275670	
3	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	4,902	430960,00	--	2112566	--	2112566	--	2281571
					--	--	--	--		169005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	3,881	572573,00	--	2222156	--	2222156	--	2399928
					--	--	--	--		177772	
5	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,234	463375,00	--	108430	--	108430	--	117104
					--	--	--	--		8674	
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	260,64	252,74	6,50	65874	1695	24893	27268	100594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			150,73	0,90	39286	235		7452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7499009	625513	4615384	1758711	9998337
							2258112	290746	--	740617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4509026				
	Материалы		Тенге				24894				
	Всего заработная плата		Тенге					39521			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4443152				
		Накладные расходы	Тенге				27268				
		Сметная прибыль	Тенге				362903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4899197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					39521			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2989983				
	Материалы		Тенге				147338				
	Всего заработная плата		Тенге					2509337			
		Накладные расходы	Тенге				1731443				
		Сметная прибыль	Тенге				377714				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5099140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198
		Сметная заработная плата	Тенге					2509337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9998337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1214
		Сметная заработная плата	Тенге					2548858			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9998337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2258112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					625513			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					290746			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4615384		
		- Накладные расходы	Тенге							1758711	
		- Сметная прибыль	Тенге							740617	
	ИТОГО по смете:										9 998 337
	Оборудование:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР и материалы:										9 998 337
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,5%							149 975	10 148 312
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		2,31%							234 426	10 382 738
	Непредвиденные работы и затраты		2%							207 655	10 590 393
	ИТОГО по акту без НДС										10 590 393
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								1 270 847
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										11 861 240

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

АЛЬКЕНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ17VJE00041698, № KZ16VJE00041543, № KZ39VJE00041427

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за МАРТ 2023 года на Конструкции металлические Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фермы А1, А2, А3, А4									
1	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	3,538	92310,49	36388,91	326595	128744	23229	151754	516617
		НР - 69%; СП - 8%			49356,16	12807,11	174622	45312		38268	
2	222-525-0102 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (ферма)с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	3,538	965674,00	--	3416555	--	3416555	--	3689879
		СП - 8%			--	--	--	--		273324	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м^2	106,14	252,74	6,50	26826	690	10138	11104	40965
		НР - 69%; СП - 8%			150,73	0,90	15998	96		3035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3769976	129434	3449922	162858	4247461
							190620	45408	--	314627	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3443381				
		Материалы	Тенге				10137				
		Всего заработная плата	Тенге					16094			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3416555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				11104				
		Сметная прибыль	Тенге				276359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3730844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					16094			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326595				
	Материалы		Тенге				23228				
	Всего заработная плата		Тенге					219934			
		Накладные расходы	Тенге				151754				
		Сметная прибыль	Тенге				38268				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				516617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					219934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4247461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					236028			
		РАЗДЕЛ 2 Фермы А5, А6, А7, А8									
4	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,626	92310,49 49356,16	36388,91 12807,11	334718 178965	131947 46439	23806	155529 39220	529467
5	**222-525-0102 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (ферма)с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	3,626	965674,00 --	-- --	3501534 --	-- --	3501534	-- 280123	3781657
6	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	108,78	252,74 150,73	6,50 0,90	27493 16396	707 98	10390	11381 3110	41984
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3863745 195361	132654 46537	3535730 --	166910 322453	4353108
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3529027				
	Материалы		Тенге				10390				
	Всего заработная плата		Тенге					16494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3501534				
		Накладные расходы	Тенге				11381				
		Сметная прибыль	Тенге				283233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3823641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					16494			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				334718				
	Материалы		Тенге				23806				
	Всего заработная плата		Тенге					225404			
		Накладные расходы	Тенге				155529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				39220				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				529467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					225404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4353108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					241898			
		РАЗДЕЛ 3. Связи А9, Распорки А10									
7	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	1,54	167059,22	36151,07	257271	55672	4829	149657	439482
		НР - 69%; СП - 8%			127772,74	13067,84	196770	20124		32554	
8	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции рамы. Изготовление**	т конструкций	1,54	242942,31	27681,65	374131	42630	10365	236671	659666
		НР - 69%; СП - 8%			208529,55	14198,44	321136	21866		48864	
9	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,54	1018274,00	--	1568142	--	1568142	--	1693593
		СП - 8%			--	--	--	--		125451	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м^2	46,2	252,74	6,50	11677	301	4412	4833	17831
		НР - 69%; СП - 8%			150,73	0,90	6964	42		1321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2211221	98603	1587748	391161	2810572
							524870	42032	--	208190	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1579819				
	Материалы		Тенге				4413				
	Всего заработная плата		Тенге					7006			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1568142				
		Накладные расходы	Тенге				4833				
		Сметная прибыль	Тенге				126772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1711424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7006			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				631402				
	Материалы		Тенге				15195				
	Всего заработная плата		Тенге					559896			
		Накладные расходы	Тенге				386328				
		Сметная прибыль	Тенге				81418				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1099148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					559896			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2810572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					566902			
		РАЗДЕЛ 4. Связи А11, А12, А13, А14, А15									
11	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	0,596	167059,22	36151,07	99567	21546	1868	57919	170085
		НР - 69%; СП - 8%			127772,74	13067,84	76153	7788		12599	
12	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции рамы. Изготовление**	т конструкций	0,596	242942,31	27681,65	144794	16498	4012	91595	255300
		НР - 69%; СП - 8%			208529,55	14198,44	124284	8462		18911	
13	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,596	1018274,00	--	606891	--	606891	--	655442
		СП - 8%			--	--	--	--		48551	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м²	17,88	252,74	6,50	4519	116	1708	1871	6901
		НР - 69%; СП - 8%			150,73	0,90	2695	16		511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				855771	38160	614479	151385	1087728
							203132	16266	--	80572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				611410				
	Материалы		Тенге				1708				
	Всего заработная плата		Тенге					2711			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606891				
		Накладные расходы	Тенге				1871				
		Сметная прибыль	Тенге				49062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				662343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2711			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				244361				
	Материалы		Тенге				5881				
	Всего заработная плата		Тенге					216687			
		Накладные расходы	Тенге				149514				
		Сметная прибыль	Тенге				31510				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				425385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					216687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1087728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					219398			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. Прогоны П1-П13											
15	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	9,822	57976,23 22573,63	35331,44 18125,54	569443 221718	347025 178029	700	275826 67621	912890
16	222-525-0102 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений П1 с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	9,799	965674,00 --	-- --	9462640 --	-- --	9462640	-- 757011	10219651
17	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,036	441684,00 --	-- --	15901 --	-- --	15901	-- 1272	17173
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м^2	294,66	252,74 150,73	6,50 0,90	74472 44414	1915 265	28143	30827 8474	113724
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				10122456 266132	348940 178294	9807384 --	306653 834328	11263438
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9553013				
Материалы			Тенге				28143				
Всего заработная плата			Тенге					44679			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				9478541				
		Накладные расходы	Тенге				30827				
		Сметная прибыль	Тенге				766707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				10350547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					44679			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				569443				
Материалы			Тенге				699				
Всего заработная плата			Тенге					399747			
		Накладные расходы	Тенге				275826				
		Сметная прибыль	Тенге				67621				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				912890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					399747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11263437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					444426			
РАЗДЕЛ 6. Тяжи П4, П15											
19	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	0,204	57976,23	35331,44	11827	7208	14	5729	18960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 60%; СП - 8%			22573,63	18125,54	4605	3698		1404	
20	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 16 мм**	т	0,204	403367,00	--	82287	--	82287	--	88870
		СП - 8%			--	--	--	--		6583	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	6,12	252,74	6,50	1547	40	585	640	2362
		НР - 60%; СП - 8%			150,73	0,90	922	6		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				95661	7248	82886	6369	110192
							5527	3704	--	8162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83834				
	Материалы		Тенге				585				
	Всего заработная плата		Тенге					928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82287				
		Накладные расходы	Тенге				640				
		Сметная прибыль	Тенге				6758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91232				
		Сметная заработная плата	Тенге					928			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11827				
	Материалы		Тенге				15				
	Всего заработная плата		Тенге					8303			
		Накладные расходы	Тенге				5729				
		Сметная прибыль	Тенге				1404				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					8303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				110192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					9231			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23872498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1385642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					755039			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					332241			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18778150		
		- Накладные расходы	Тенге							1185336	
		- Сметная прибыль	Тенге							1768332	
	ИТОГО по смете:										23 872 498
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										23 872 498
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							358 087	24 230 585
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**2,31%**							559 727	24 790 312
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							495 806	25 286 118
	ИТОГО по акту без НДС										25 286 118
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								3 034 334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**28 320 452**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор	Маркин Е.В.
Начальник участка	Стёпин А.С.
Инженер-сметчик	Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор	Омаров Б.А.
Представитель Технического надзора	Алькенов М.Ж.
Представитель Авторского надзора	Айтжанов Т.К.

АЛЬКЕНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ17VJE00041698, № KZ59VJE00041427

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за МАРТ 2023 года на Конструкции железобетонные Блок 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Плита Пм-5									
1	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	4,06	88646,78	3018,88	359906	12257	219112	119742	518020
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	128537	3048		38372	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,475	34868,32	1838,63	16562	874	181	14405	33444
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	15507	323		2477	
3	214 210 0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,44	383478,00	--	168730	--	168730	--	182228
		СП - 8%			--	--	--	--		13498	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная (фиксатор) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,035	399352,00	--	13977	--	13977	--	15095
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				559175	13131	402000	134147	748787
							144044	3371	--	55465	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				559175				
	Материалы		Тенге				219295				
	Всего заработная плата		Тенге					147415			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				182707				
		Накладные расходы	Тенге				134147				
		Сметная прибыль	Тенге				55465				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				748787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					147415			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				748787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					147415			
РАЗДЕЛ 2. Парапеты Пт-1,Пт-2											
5	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	47,36	57858,64	5895,09	2740185	279192	1759902	695855	3710923
		НР - 91%; СП - 80%			14803,44	1342,58	701091	63585		274883	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,294	34868,32	1838,63	114856	6056	1265	99893	231929
		НР - 91%; СП - 80%			32645,69	679,17	107535	2237		17180	
7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	3,198	383478,00	--	1226363	--	1226363	--	1324472
		СП - 80%			--	--	--	--		98109	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,096	399352,00	--	38338	--	38338	--	41405
		СП - 80%			--	--	--	--		3067	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				4119742	285248	3025868	795748	5308729
							808626	65822	--	393239	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4119742				
Материалы			Тенге				1761168				
Всего заработная плата			Тенге					874448			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1264701				
		Накладные расходы	Тенге				795748				
		Сметная прибыль	Тенге				393239				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5308729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
		Сметная заработная плата	Тенге					874448			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5308729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
		Сметная заработная плата	Тенге					874448			
РАЗДЕЛ 3. Плита Пл-1=2шт											
9	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия ребристые Пл-1. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	2,12	98299,13	4551,56	208394	9650	121301	72430	303289
		НР - 91%; СП - 80%			36529,92	1013,93	77443	2150		22466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,426	34868,32	1838,63	14854	783	164	12919	29995
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	13907	289		2222	
11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,136	372799,00	--	50701	--	50701	--	54757
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,055	399352,00	--	21964	--	21964	--	23721
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,236	372799,00	--	87981	--	87981	--	95019
		СП - 8%			--	--	--	--		7038	
14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,051	128892,37	2155,41	6574	109	--	5929	13503
		НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	6464	51		1000	
15	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,051	959622,00	--	48941	--	48941	--	52856
		СП - 8%			--	--	--	--		3915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				439409	10542	331052	91278	573140
							97814	2490	--	42454	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				439409				
	Материалы		Тенге				121465				
	Всего заработная плата		Тенге					100304			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				209587				
		Накладные расходы	Тенге				91278				
		Сметная прибыль	Тенге				42454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				573141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					100304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				573141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					100304			
		РАЗДЕЛ 4. Плита Пл-2=5шт									
16	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия ребристые Пл-1. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	9,55	98299,13	4551,56	938757	43467	546429	326275	1366234
		НР - 91%; СП - 8%			36529,92	1013,93	348861	9683		101202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,241	34868,32	1838,63	43272	2282	477	37634	87379
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	40513	843		6472	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,241	372799,00	--	462644	--	462644	--	499655
		СП - 8%			--	--	--	--		37011	
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,128	128892,37	2155,41	16498	276	--	14880	33888
		НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	16222	129		2510	
20	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,128	959622,00	--	122832	--	122832	--	132659
		СП - 8%			--	--	--	--		9827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1584003	46025	1132382	378789	2119815
							405596	10655	--	157022	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1584003				
	Материалы		Тенге				546906				
	Всего заработная плата		Тенге					416251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				585476				
		Накладные расходы	Тенге				378789				
		Сметная прибыль	Тенге				157022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2119814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					416251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2119814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					416251			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8750471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1456080				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					354946			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82338			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4891305		
		- Накладные расходы	Тенге							1399962	
		- Сметная прибыль	Тенге							648180	
	ИТОГО по смете:										8 750 471
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										8 750 471
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							131 257	8 881 728
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**2,31%**							205 168	9 086 896
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							181 738	9 268 634
	ИТОГО по акту без НДС										9 268 634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**1 112 236**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**10 380 870**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алыкенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Аитжанов Т.К.

АЛЫКЕНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ17VJE00041690, № KZ31VJE00041543, № KZ59VJE00041427

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за МАРТ 2023 года на Конструкции железобетонные Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фл-2 (30,45 пм)									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	2,84	10512,72	2889,91	29856	8207	17242	7588	40439
		НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	4407	3752		2996	
2	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	24,36	270,14	0,91	6581	22	4976	1498	8726
		НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	1583	11		646	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,42	31500,84	1812,14	44731	2573	38965	3462	52049
		НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	3193	612		3855	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	6,7	44773,29	3197,09	299981	21421	227746	50760	378801
		НР - 91%; СП - 8%			7584,19	741,27	50814	4967		28059	
5	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,326	26907,29	1406,46	8772	458	126	7622	17706
		НР - 91%; СП - 8%			25116,83	577,29	8188	188		1312	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,15	383478,00	--	57522	--	57522	--	62124
		СП - 8%			--	--	--	--		4602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,176	399352,00	--	70286	--	70286	--	75909
		СП - 8%			--	--	--	--		5623	
8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,027	1088514,37	2155,41	29390	58	25910	3139	35131
		НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	3422	27		2602	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36,54	1283,29	30,28	46891	1107	27651	17025	69030
		НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	18133	174		5113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				594010	33846	470424	91094	739915
							89740	9731	--	54808	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				594010				
	Материалы		Тенге				342615				
	Всего заработная плата		Тенге					99471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127808				
		Накладные расходы	Тенге				91094				
		Сметная прибыль	Тенге				54808				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				739912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					99471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				739912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					99471			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитная стена Ст-2									
10	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	21	57675,64	4088,15	1211188	85851	735010	374595	1712646
		НР - 91%; СП - 8%			18587,00	1015,04	390327	21316		126863	
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,166	34868,32	1838,63	75525	3982	832	65685	152507
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	70711	1471		11297	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,097	399352,00	--	38737	--	38737	--	41836
		СП - 8%			--	--	--	--		3099	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,919	383478,00	--	735894	--	735894	--	794766
		СП - 8%			--	--	--	--		58872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,151	372799,00	--	56293	--	56293	--	60796
		СП - 8%			--	--	--	--		4503	
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,053	1088514,37	2155,41	57691	114	50860	6161	68960
		НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	6717	53		5108	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	58,729	1283,29	30,28	75366	1779	44443	27364	110949
		НР - 23%; СП - 8%			496,25	4,76	29144	280		8219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2250694	91726	1662069	473805	2942460
							496899	23120	--	217961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250694				
	Материалы		Тенге				831146				
	Всего заработная плата		Тенге					520019			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				830924				
		Накладные расходы	Тенге				473805				
		Сметная прибыль	Тенге				217961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2942460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					520019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2942460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					520019			
		РАЗДЕЛ 3. Плита Пл-1=3 шт									
17	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия ребристые Пл-1. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3,18	98299,13	4551,56	312591	14474	181952	108644	454934
		НР - 91%; СП - 8%			36529,92	1013,93	116165	3224		33699	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,639	34868,32	1838,63	22281	1175	245	19378	44992
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	20861	434		3333	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,093	372799,00	--	34670	--	34670	--	37444
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,081	399352,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,354	372799,00	--	131971	--	131971	--	142529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10558	
22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,078	128892,37	2155,41	10054	168	--	9067	20651
		НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	9885	79		1530	
23	222-509-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,078	959622,00	--	74851	--	74851	--	80839
		СП - 8%			--	--	--	--		5988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				618766	15817	456037	137089	816325
							146911	3737	--	60470	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				618766				
	Материалы		Тенге				182197				
	Всего заработная плата		Тенге					150648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273840				
		Накладные расходы	Тенге				137089				
		Сметная прибыль	Тенге				60470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				816325				
		Нормативная трудоемкость	чел. ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					150648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				816325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					150648			
		РАЗДЕЛ 4. Парапеты Пт-1,Пт-2									
24	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	21,55	57858,64	5895,09	1246854	127040	800800	316632	1688564
		НР - 91%; СП - 8%			14803,44	1342,58	319014	28933		125079	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,864	34868,32	1838,63	99863	5266	1100	86853	201653
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	93497	1945		14947	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	2,09	383478,00	--	801469	--	801469	--	865587
		СП - 8%			--	--	--	--		64118	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,043	399352,00	--	17172	--	17172	--	18546
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2165358	132306	1620541	403485	2774350
							412511	30878	--	205508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2165358				
	Материалы		Тенге				801900				
	Всего заработная плата		Тенге					443389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				818641				
		Накладные расходы	Тенге				403485				
		Сметная прибыль	Тенге				205508				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2774351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					443389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2774351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					443389			
		РАЗДЕЛ 5.Колонны									
		Км-4									
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5	34868,32	1838,63	17434	920	191	15163	35205
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	16323	340		2608	
29	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,006	130910,27	27902,48	785	167	12	618	1516
		НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	606	73		112	
30	214 210 0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм**	т	0,369	372799,00	--	137563	--	137563	--	148568
		СП - 8%			--	--	--	--		11005	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,123	399352,00	--	49120	--	49120	--	53050
		СП - 8%			--	--	--	--		3930	
32	214 210 0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм**	т	0,015	372799,00	--	5592	--	5592	--	6039
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
33	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	0,006	380647,00	--	2284	--	2284	--	2467
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Км-3									
34	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	4,216	107519,02	46177,81	453300	194686	144103	146752	648056
		НР - 91%; СП - 8%			27161,04	11089,91	114511	46755		48004	
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,349	34868,32	1838,63	47037	2480	518	40909	94982
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	44039	916		7036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,017	130910,27	27902,48	2225	474	33	1752	4295
		НР - 91%; СП - 85%			101054,80	12196,23	1718	207		318	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,988	372799,00	--	368325	--	368325	--	397791
		СП - 8%			--	--	--	--		29466	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,331	399352,00	--	132186	--	132186	--	142761
		СП - 8%			--	--	--	--		10575	
39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,035	372799,00	--	13048	--	13048	--	14092
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
40	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,017	380647,00	--	6471	--	6471		6989
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
		Км-2									
41	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	1,28	107519,02	46177,81	137624	59108	43750	44555	196753
		НР - 91%; СП - 85%			27161,04	11089,91	34766	14195		14574	
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,824	34868,32	1838,63	28731	1515	316	24988	58017
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	26900	560		4298	
43	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,011	130910,27	27902,48	1440	307	21	1134	2780
		НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	1112	134		206	
44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,6	372799,00	--	223679	--	223679	--	241573
		СП - 8%			--	--	--	--		17894	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,202	399352,00	--	80669	--	80669	--	87123
		СП - 8%			--	--	--	--		6454	
46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,022	372799,00	--	8202	--	8202	--	8858
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
47	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,011	380647,00	--	4187	--	4187	--	4522
		СП - 8%			--	--	--	--		335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км-1									
48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,799	34868,32	1838,63	27860	1469	307	24230	56257
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	26084	543		4167	
49	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,011	130910,27	27902,48	1440	307	21	1134	2780
		НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	1112	134		206	
50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм**	т	0,578	372799,00	--	215478	--	215478	--	232716
		СП - 8%			--	--	--	--		17238	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,222	399352,00	--	88656	--	88656	--	95748
		СП - 8%			--	--	--	--		7092	
52	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм**	т	0,024	372799,00	--	8947	--	8947	--	9663
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
53	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	0,011	380647,00	--	4187	--	4187	--	4522
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2066470	261433	1537866	301235	2557123
							267171	63857	--	189417	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2066470				
	Материалы		Тенге				189275				
	Всего заработная плата		Тенге					331028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1348594				
		Накладные расходы	Тенге				301235				
		Сметная прибыль	Тенге				189417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2557122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					331028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2557122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					331028			
		РАЗДЕЛ 6. Бм-2									
54	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	16,45	92933,53	10028,15	1528757	164963	883060	471833	2160637
		НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	480734	37764		160047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,058	34868,32	1838,63	106627	5623	1173	92736	215312
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	99831	2077		15949	
56	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	1,547	372799,00	--	576720	--	576720	--	622858
		СП - 8%			--	--	--	--		46138	
57	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,585	372799,00	--	218087	--	218087	--	235534
		СП - 8%			--	--	--	--		17447	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,926	399352,00	--	369800	--	369800	--	399384
		СП - 8%			--	--	--	--		29584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2799991	170586	2048840	564569	3633725
							380565	39841	--	269165	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2799991				
	Материалы		Тенге				884234				
	Всего заработная плата		Тенге					620406			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1164607				
		Накладные расходы	Тенге				564569				
		Сметная прибыль	Тенге				269165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3633725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					620406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3633725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					620406			
		РАЗДЕЛ 7. БП-1									
59	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	8,87	92933,53	10028,15	824320	88950	476154	254417	1165036
		НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	259216	20363		86299	
60	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,272	34868,32	1838,63	44353	2339	489	38574	89561
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	41525	864		6634	
61	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,909	372799,00	--	338874	--	338874	--	365984
		СП - 8%			--	--	--	--		27110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,366	399352,00	--	146163	--	146163	--	157856
		СП - 8%			--	--	--	--		11693	
63	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,189	1088514,37	2155,41	205729	408	181368	21971	245916
		НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	23953	191		18216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1559439	91697	1143048	314962	2024353
							324694	21418	--	149952	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1559439				
		Материалы	Тенге				658011				
		Всего заработная плата	Тенге					346112			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				485037				
		Накладные расходы	Тенге				314962				
		Сметная прибыль	Тенге				149952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2024353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					346112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2024353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					346112			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15488248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2318491				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					797411			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					192582			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8938829		
		- Накладные расходы	Тенге							2286239	
		Сметная прибыль	Тенге							1147281	
		ИТОГО по смете:									15 488 248
		Оборудование:									
		СМР и материалы:									15 488 248
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1,5%							232 324	15 720 572
		Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	2,31%							363 145	16 083 717
		Непредвиденные работы и затраты	2%							321 674	16 405 391
		ИТОГО по акту без НДС									16 405 391
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %								1 968 647
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									18 374 038

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

АЛЬКЕНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ17VJE00041698, № KZ31VJE00041543, № KZ59VJE00...

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за МАРТ 2023 года на Архитектурные решения Блок 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Окна ПВХ остекление											
1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	185,97	3781,36	275,99	703220	51326	258400	379044	1168844
		НР - 90% от ФОТ - 80%			2115,90	148,77	393494	27667		86580	
2	Прайс-лист	ОК-1 Б-1 S=4,2м^2 тройное остекление	шт	34	219680,62	--	7469141	--	7469141	--	8066672
		СП - 82%			--	--	--	--		597531	
3	Прайс-лист	ОК-2 Б-1 S=2,85м^2 тройное остекление	шт	1	143952,66	--	143953	--	143953	--	155469
		СП - 82%			--		--	--		11516	
4	Прайс-лист	ОК-1 Б-1 S=4,2м^2 тройное остекление	шт	2	219680,64	--	439361	--	439361	--	474510
		СП - 80%			--	--	--	--		35149	
5	Прайс-лист	ОК-3 Б-1 S=2,28м^2 тройное остекление	шт	5	116952,76	--	584764	--	584764	--	631545
		СП - 80%			--	--	--	--		46781	
6	Прайс-лист	ОК-2 Б-1 S=2,28м^2 тройное остекление	шт	5	116371,91	--	581860	--	581860	--	628409
		СП - 80%			--	--	--	--		46549	
7	Прайс-лист	ОК-3 Б-1 S=2,28м^2 тройное остекление	шт	4	116952,75	--	467811	--	467811	--	505236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		37425	
8	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	6	5200,23	275,27	31201	1652	13385	15330	50254
		НР - 90%; СП - 8%			2693,98	144,99	16164	870		3723	
9	Прайс-лист	**ОК-4 Б-1 S=1,2м² тройное остекление**	шт	5	72021,33	--	360107	--	360107	--	388916
		СП - 8%			--	--	--	--		28809	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10781418	52978	10318782	394374	12069855
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				409658	28537	--	894063	
		Материалы	Тенге				10781418				
		Всего заработная плата	Тенге				271786				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					438195			
		Накладные расходы	Тенге				10046997				
		Сметная прибыль	Тенге				394374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				894063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12069855				
		Сметная заработная плата	Тенге								236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					438195			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12069855				
		Сметная заработная плата	Тенге								236
								438195			
		РАЗДЕЛ 2.Кладка стен и перегородок на отм.+3,000									
		Кладка стен и перегородок из газоблока									
10	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки армированные толщиной 120 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	53,4	5359,96	127,85	286222	6827	192718	82322	398028
		НР - 93%; СП - 8%			1623,17	34,48	86677	1841		29484	
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,025	604374,52	3789,51	15109	95	12044	2792	19334
		НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	2970	32		1432	
12	1126-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо**	м²	53,4	1911,16	18,96	102056	1013	15000	65625	181095
		НР - 76%; СП - 8%			1611,30	5,71	86043	305		13415	
13	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м³	2,67	19969,00	--	53317	--	53317	--	57582
		СП - 8%			--	--	--	--		4265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кладка перегородок из керамического кирпича									
14	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 82%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	121,5	9348,05 3565,02	428,85 114,85	1135788 433150	52105 13954	650533	415807 124128	1675723
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 82%*	т металлических изделий	0,034	604374,52 118819,01	3789,51 1283,99	20549 4040	129 44	16380	3798 1948	26294
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1613041 612880	60169 16176	939992 --	570344 174672	2358056
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1613041				
		Материалы	Тенге				886674				
		Всего заработная плата	Тенге					629056			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53317				
		Накладные расходы	Тенге				570344				
		Сметная прибыль	Тенге				174672				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2358057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					629056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2358057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					629056			
		РАЗДЕЛ 3.Кладка стен и перегородок на отм.+6,000									
		Стены наружные									
16	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 82%*	м³	88,17	43283,28 10180,24	779,36 209,24	3816287 897592	68716 18449	2849979	851918 373456	5041661
		Кладка стен и перегородок из газоблока									
17	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 120 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 82%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	330,6	5359,96 1623,17	127,85 34,48	1772003 536620	42267 11399	1193116	509656 182534	2464193
18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 82%*	т металлических изделий	0,157	604374,52 118819,01	3789,51 1283,99	94887 18655	595 202	75637	17536 8994	121417
19	1126-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	55,3	1911,16	18,96	105687	1049	15533	67960	187539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			1611,30	5,71	89105	316		13892	
20	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	2,765	19969,00	--	55214	--	55214	--	59631
		СП - 8%			--	--	--	--		4417	
		Кладка перегородок из керамического кирпича									
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	121,5	9348,05	428,85	1135788	52105	650533	415807	1675723
		НР - 93%; СП - 8%			3565,02	114,85	433150	13954		124128	
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,034	604374,52	3789,51	20549	129	16380	3798	26294
		НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	4040	44		1948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7000415	164861	4856392	1866675	9576458
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1979162	44364	--	709369	
		Материалы	Тенге				7000415				
		Всего заработная плата	Тенге				4801179				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2023526			
		Накладные расходы	Тенге				55214				
		Сметная прибыль	Тенге				1866675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				709369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9576459				1057
		Сметная заработная плата	Тенге					2023526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9576459				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1057
		Сметная заработная плата	Тенге					2023526			
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки									
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	974,40	397,68	13642	5567	6797	6615	21878
		НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	4278	1328		1621	
24	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,308	131071,00	--	40370	--	40370	--	43600
		СП - 8%			--	--	--	--		3230	
25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг Перемычки из ст.угольника). Установка	т стальных элементов	0,928	1159513,89	9520,12	1076029	8835	965695	122450	1294358
		НР - 118%; СП - 8%			109373,49	2449,09	101499	2273		95878	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	27,854	126,37	3,25	3520	91	1330	1457	5376
		НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	2099	13		398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	27,854	204,76	4,79	5703	133	3116	1711	8007
		НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	2454	25		593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1139264	14626	1014308	132233	1373219
							110330	3639	--	101720	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1139264				
	Материалы		Тенге				973938				
	Всего заработная плата		Тенге					113969			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40370				
		Накладные расходы	Тенге				132233				
		Сметная прибыль	Тенге				101720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1373217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					113969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1373217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					113969			
		РАЗДЕЛ 5. Крыльцо Кр-4-2шт									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	12,6	440,28	51,24	5548	645	3342	1702	7830
		НР - 94%; СП - 8%			123,87	19,80	1561	249		580	
29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,52	16114,87	2812,56	40609	7088	19414	16193	61346
		НР - 94%; СП - 8%			5598,07	1237,71	14107	3119		4544	
30	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	3623,77	1812,34	65228	32622	17703	27152	99771
		НР - 118%; СП - 8%			827,94	450,41	14903	8107		7390	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	21,6	1283,29	30,28	27719	654	16346	10064	40806
		НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	10719	103		3023	
32	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	6,09	61330,00	--	373500	--	373500	--	403380
		СП - 8%			--	--	--	--		29880	
33	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м²	6,12	3726,86	49,44	22808	302	7670	13553	39270
		НР - 91%; СП - 8%			2424,12	9,51	14836	58		2909	
34	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,042	30199,50	3386,64	1268	142	234	842	2278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 85%			21235,86	784,66	892	33		169	
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,042	481766,00	--	20234	--	20234	--	21853
		СП - 8%			--	--	--	--		1619	
36	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	3,2	62386,16	24996,18	199636	79987	85149	48125	267582
		НР - 91%; СП - 85%			10781,38	5745,14	34500	18384		19821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				756550	121440	543592	117631	944116
							91518	30053	--	69935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				756550				
	Материалы		Тенге				149857				
	Всего заработная плата		Тенге					121571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393734				
		Накладные расходы	Тенге				117631				
		Сметная прибыль	Тенге				69935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				944116				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					121571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				944116				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					121571			
		РАЗДЕЛ 6. Воздухозабор ВШ-5									
37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	4,25	440,28	51,24	1871	218	1127	574	2641
		НР - 94%; СП - 8%			123,87	19,80	526	84		196	
38	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,425	16114,87	2812,56	6849	1195	3275	2731	10346
		НР - 94%; СП - 8%			5598,07	1237,71	2379	526		766	
39	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,25	270,14	0,91	1148	4	868	261	1522
		НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	276	2		113	
40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,85	34374,70	11,19	29218	10	23833	5053	37012
		НР - 94%; СП - 8%			6323,75	--	5375	--		2742	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,029	383478,00	--	11121	--	11121	--	12011
		СП - 8%			--	--	--	--		890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Шахты кирпичные. Кладка НР - 93%; СП - 82%	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	6,23	76386,88 24603,49	3097,51 1402,54	475890 153280	19298 8738	303312	150676 50125	676692
43	1106-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции . Устройство НР - 91%; СП - 82%	$м^2$ площади горизонтальной проекции ростверков	3,45	3112,81 1718,89	31,51 11,17	10739 5930	109 39	4700	5432 1294	17464
44	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР - 91%; СП - 82%	$м^2$	3,45	3041,95 381,66	95,23 41,85	10495 1317	328 144	8850	1330 946	12771
45	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины НР - 91%; СП - 82%	$м^2$	3,45	579,96 48,74	18,73 8,25	2001 168	64 28	1769	179 174	2354
46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм СП - 82%	т	0,005	481766,00 --	-- --	2409 --	-- --	2409	-- 193	2602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				551741 169251	21226 9561	361264 --	166236 57439	775415
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				551741				
		Материалы	Тенге				347733				
		Всего заработная плата	Тенге					178812			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13530				
		Накладные расходы	Тенге				166236				
		Сметная прибыль	Тенге				57439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				775416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					178812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				775416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					178812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								27097120
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3372799				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					435300			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132330			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18034329		
		- Накладные расходы	Тенге							3247493	
		- Сметная прибыль	Тенге							2007198	
	ИТОГО по смете:										27 097 120
	Оборудование:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР и материалы:										27 097 120
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,5%							406 457	27 503 577
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		2,31%							635 333	28 138 909
	Непредвиденные работы и затраты		2%							562 778	28 701 688
	ИТОГО по акту без НДС										28 701 688
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								3 444 203
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										32 145 890

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за МАРТ 2023 года на Архитектурные решения Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Окна ПВХ остекление											
1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 80%*	м^2	68,63	3781,36	275,99	259515	18941	95360	139882	431348
					2115,90	148,77	145214	10210		31951	
2	Прайс-лист	**ОК-1 Б-2 S=4,2м^2 тройное остекление** *СП - 80%*	шт	3	219680,64	--	659042	--	659042	--	711765
					--	--	--	--		52723	
3	Прайс-лист	**ОК-6 Б-2 S=5,75м^2 тройное остекление** *СП - 80%*	шт	5	216194,12	--	1080971	--	1080971	--	1167449
					--	--	--	--		86478	
4	Прайс-лист	**ОК-3 Б-2 S=2,28м^2 тройное остекление** *СП - 80%*	шт	1	116952,76	--	116953	--	116953	--	126309
					--	--	--	--		9356	
5	Прайс-лист	**ОК-5 Б-2 S=2,5м^2 тройное остекление** *СП - 80%*	шт	10	121212,14	--	1212121	--	1212121	--	1309091
					--	--	--	--		96970	
6	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 80%*	м^2	1,71	5200,23	275,27	8892	471	3814	4369	14322
					2693,98	144,99	4607	248		1061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Прайс-лист	ОК-7 Б-2 S=1,71м^2 тройное остекление СП - 8%	шт	1	109202,99 --	-- --	109203 --	-- --	109203	-- 8736	117939
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3446697**	**19412**	**3277464**	**144251**	**3878223**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				149821	10458	--	287275	
		Материалы	Тенге				3446697				
		Всего заработная плата	Тенге				99174				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					160279			
		Накладные расходы	Тенге				3178290				
		Сметная прибыль	Тенге				144251				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				287275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3878223				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					160279			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3878223				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
								160279			
		РАЗДЕЛ 2.Кладка стен и перегородок на отм.+0,000									
		Кладка перегородок из керамического кирпича									
8	1108 0401 0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	221,063	9348,05 3565,02	428,85 114,85	2066508 788094	94803 25389	1183611	756539 225845	3048892
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,077	604374,52 118819,01	3789,51 1283,99	46537 9149	292 99	37096	8601 4411	59549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2113045**	**95095**	**1220707**	**765140**	**3108441**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				797243	25488	--	230256	
		Материалы	Тенге				2113045				
		Всего заработная плата	Тенге				1220707				
		Накладные расходы	Тенге					822731			
		Сметная прибыль	Тенге				765140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				230256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3108441				
		Сметная заработная плата	Тенге								428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					822731			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3108441				
		Сметная заработная плата	Тенге								428
								822731			
		РАЗДЕЛ 3.Кладка стен и перегородок на отм.+3,000									
		Стены наружные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 82%	м^3	111,91	43283,28	779,36	4843832	87218	3617343	1081299	6399142
					10180,24	209,24	1139271	23416		474010	
	Кладка стен и перегородок из газоблока										
11	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 120 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 82%	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	95,533	5359,96	127,85	512053	12214	344773	147275	712074
					1623,17	34,48	155066	3294		52747	
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 82%	т металлических изделий	0,04	604374,52	3789,51	24175	151	19271	4468	30934
					118819,01	1283,99	4753	51		2291	
	Кладка перегородок из керамического кирпича										
13	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 82%	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	274,07	9348,05	428,85	2562020	117535	1467420	937944	5779962
					3565,02	114,88	977065	31477		279998	
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 82%	т металлических изделий	0,043	604374,52	3789,51	25988	163	20716	4803	33254
					118819,01	1283,99	5109	55		2463	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				7968068	217281	5469523	2175789	10955366
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2281264	58293	--	811509	
	Материалы		Тенге				7968068				
	Всего заработная плата		Тенге				5469523				
		Накладные расходы	Тенге					2339557			
		Сметная прибыль	Тенге				2175789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				811509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10955366				
		Сметная заработная плата	Тенге								1220
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					2339557			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10955366				
		Сметная заработная плата	Тенге								1220
								2339557			
	РАЗДЕЛ 4.Кладка стен и перегородок на отм.+6,000										
	Стены наружные										
15	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 82%	м^3	101,82	43283,28	779,36	4407104	79355	3291197	983807	5822184
					10180,24	209,24	1036552	21305		431273	
	Кладка стен и перегородок из газоблока										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 120 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м² перегородок (за вычетом проемов)	375,067	5359,96	127,85	2010344	47952	1353594	578207	2795637
					1623,17	34,48	608798	12932		207086	
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,111	604374,52	3789,51	67086	421	53476	12398	85843
					118819,01	1283,99	13189	143		6359	
18	1126-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо НР - 76%; СП - 8%	м²	53,2	1911,16	18,96	101674	1009	14944	65379	180417
					1611,30	5,71	85721	304		13364	
19	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 СП - 8%	м³	2,66	19969,00	--	53118	--	53118	--	57367
					--	--	--	--		4249	
		Кладка перегородок из керамического кирпича									
20	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м² перегородок (за вычетом проемов)	25,833	9348,05	428,85	241488	11079	138314	88408	356288
					3565,02	114,85	92095	2967		26392	
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,012	604374,52	3789,51	7252	45	5781	1340	9280
					118819,01	1283,99	1426	15		687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6888066	139861	4910424	1729539	9307016
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1837781	37666	--	689410	
		Материалы	Тенге				6888066				
		Всего заработная плата	Тенге				4857307				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1875447			
		Накладные расходы	Тенге				53118				
		Сметная прибыль	Тенге				1729539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				689410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9307015				
		Сметная заработная плата	Тенге					1875447			980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9307015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1875447			980
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5. Парапет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кладка из керамического кирпича толщ.250мм									
22	1108-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8%	**м³ кладки**	53,63	55011,38	4485,10	2950260	240536	2190911	535863	3765013
					9673,93	1069,99	518813	57384		278890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2950260	240536	2190911	535863	3765013
							518813	57384	--	278890	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2950260				
		Материалы	Тенге				2190912				
		Всего заработная плата	Тенге					576197			
		Накладные расходы	Тенге				535863				
		Сметная прибыль	Тенге				278890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3765013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					576197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3765013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					576197			
		РАЗДЕЛ 6.Перемычки									
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** НР - 118%; СП - 8%	**шт. сборных конструкций**	15	974,40	397,68	14616	5965	4067	7088	23440
					305,58	94,87	4584	1423		1736	
24	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** СП - 8%	**м³**	0,498	131071,00	--	65273	--	65273	--	70495
					--	--	--	--		5222	
25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг Перемычки из ст.угольника). Установка** НР - 118%; СП - 8%	**т стальных элементов**	0,057	1159513,89	9520,12	66092	543	59315	7521	79502
					109373,49	2449,09	6234	140		5889	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** НР - 62%; СП - 8%	**м²**	1,701	126,37	3,25	215	6	81	89	328
					75,37	0,45	128	1		24	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** НР - 62%; СП - 8%	**м²**	1,701	204,76	4,79	348	9	189	104	489
					88,11	0,90	150	2		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				146544	6523	128925	14802	174254
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11096	1566	--	12907	
		Материалы	Тенге				146544				
		Всего заработная плата	Тенге				63653				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12662			
							65273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				14802				
		Сметная прибыль	Тенге				12907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					12662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				174253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					12662			
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо Кр-4									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	6,3	440,28 123,87	51,24 19,80	2774 780	323 125	1671	851 290	3915
29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	1,26	16114,87 5598,07	2812,56 1237,71	20305 7054	3544 1560	9707	8096 2272	30673
30	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	9	3623,77 827,94	1812,34 450,41	32614 7451	16311 4054	8852	13576 3695	49885
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	10,8	1283,29 496,25	30,28 4,76	13860 5360	327 51	8173	5032 1511	20404
32	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м³	3,045	61330,00 --	-- --	186750 --	-- --	186750	-- 14940	201690
33	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м²	3,06	3726,86 2424,12	49,44 9,51	11404 7418	151 29	3835	6777 1454	19635
34	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,021	30199,50 21235,86	3386,64 784,66	634 446	71 16	117	421 84	1139
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм** *СП - 8%*	т	0,021	481766,00 --	-- --	10117 --	-- --	10117	-- 809	10926
36	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,6	62386,16 10781,38	24996,18 5745,14	99818 17250	39994 9192	42574	24063 9910	133791
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				378276 45759	60721 15027	271796 --	58816 34965	472058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378276				
	Материалы		Тенге				74928				
	Всего заработная плата		Тенге					60786			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196867				
		Накладные расходы	Тенге				58816				
		Сметная прибыль	Тенге				34965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				472057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					60786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				472057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					60786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31660368**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5641777				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					779429			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205882			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17469752		
		- Накладные расходы	Тенге							5424200	
		- Сметная прибыль	Тенге							2345212	
	ИТОГО по смете:										31 660 368
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										31 660 368
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							474 906	32 135 274
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**2,31%**							742 325	32 877 598
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							657 552	33 535 150
	ИТОГО по акту без НДС										33 535 150
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								4 024 218
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										37 559 368

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Аймканов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Аймканов Т.К.