Электронный Акт выполненных работ (оказание услуг)

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	АКТ-030740003916-230418-60406929	**1.1. Номер АВР из учётной системы**	00000000041
2. Дата (составления) выписки	18.04.2023	**3. Дата выполнения работ (оказание услуг)**	18.04.2023
4. Исправленный	☐	**4.1 Дата**	
4.2 Номер		**4.3 Регистрационный номер**	

Раздел B. Реквизиты исполнителя (поставщика)

5. БИН/ИИН	030740003916
5.0. БИН структурного подразделения юридического лица	
6. Исполнитель (Поставщик)	Товарищество с Ограниченной Общественностью «Building and Supplying Company»
7. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, г. Астана, ул.Керей-Жанибек хандар, дом № 32, к.207
8. Свидетельство плательщика НДС	
8.1. Серия 62001	**8.2. Номер** 1030250

Раздел C. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

9. КБе	17
10. ИИК	KZ498562203116349235
11. БИК	KCJBKZKX
12. Наименование банка	АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел D. Реквизиты заказчика (получателя)

13. БИН/ИИН	150840004010
13.0. БИН структурного подразделения юридического лица	**13.1.** ☐ Нерезидент
14. Заказчик (получатель)	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "3 D Club "
15. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, район Есиль, г.Астана, ул. Ильяс Омарова , д. 23, нп. 2

Раздел E. Банковские реквизиты заказчика (получателя)

16. КБе	17
17. ИИК	KZ57601A871002885351
18. БИК	HSBKKZKX
19. Наименование банка	АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел F. Договор (контракт)

20.1.	☑ Договор (контракт) на выполнение работ (оказание услуг)	**20.3. Номер**	2302/22
20.2.	☐ Без договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)	**20.4. Дата**	23.02.2022

Раздел G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам)

21.1. Код валюты KZT **21.2. Курс валюты** 1

№ п/п	Наименование выполненных работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Наименование работ и услуг с учетной системы	Составной код ГСВС	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Дополнительные сведения
										Ставка	Сумма		
1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение работ на объекте : "Строительство Начальной школы на 300 мест со спортивными помещениями, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", на пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова" за апрель 2023 г.	Выполнение работ на объекте : "Строительство Начальной школы на 300 мест со спортивными помещениями, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", на пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова" за апрель 2023 г.	74.90.20		Усл	1	137 732 216,07	137 732 216,07	137 732 216,07	12%	16 527 865,93	154 260 082	
							Всего по счету	**137 732 216,07**	**137 732 216,07**		**16 527 865,93**	**154 260 082**	

Раздел H. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

22. Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

22.1. Наименование, количество, стоимость

22.2. Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

22.3. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

23. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения)	fUV//CDd7YzlUiZQz0upzAiNWwb1tv4c2vG+EO9fqixKCx8JNn7Ao/3zsODIbbGn3YCgPM9/Ns/IGzgfMNAXtw==
23.1. ИИН/БИН исполнителя (поставщика)/Наименование НП	(030740003916) Товарищество с ограниченной ответственностью "Building and Supplying Company"
24. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	
25. Ф.И.О. лица, сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)	МАРКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
25.1. Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)	Бухгалтер
26. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг)	18.04.2023

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

27. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения)	xvkT+k88thP88LP1zHb8olc/I7uFqeMZLvsTrLI1ZNqstyvmfLea/W/FLGzwu9V8uWZjR+KSszaK/aXntWgeZg==
27.1. ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП	(150840004010) Товарищество с ограниченной ответственностью "3d Club"
28. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	
29. Ф.И.О. лица, подписывающего АВР	ОМАРОВ БОРИС АКМЫШЕВИЧ
29.1. Должность принимающего (подписывающего) АВР	Директор
30. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг)	18.04.2023

Раздел K. Текущий статус Акта выполненных работ

31.1. Статус АВР	Подтвержденный
31.2. Дата принятия статуса	18.04.2023

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за АПРЕЛЬ 2023 года на Конструкции металлические Блок 3.Дополнительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Огнезащитная покраска до 60 минут, доп.швеллеры 20									
1	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	88,13	720,81	51,14	63525	4507	620	40404	112243
		НР - 69%; СП - 8%			662,63	1,80	58398	159		8314	
2	Прайс-лист	Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»	кг	308,455	3500,00	--	1079593	--	1079593	--	1165960
		СП - 8%			--	--	--	--		86367	
		Огнезащитная покраска до 60 минут, уголки 160x100x10									
3	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	90,87	720,81	51,14	65500	4648	639	41660	115733
		НР - 69%; СП - 8%			662,63	1,80	60213	164		8573	
4	Прайс-лист	Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»	кг	318,045	3500,00	--	1113158	--	1113158	--	1202211
		СП - 8%			--	--	--	--		89053	
		Огнезащитная покраска до 60 минут, уголки 75x75x5									
5	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	11,52	720,81	51,14	8304	589	82	5281	14672
		НР - 69%; СП - 8%			662,63	1,80	7633	21		1087	
6	Прайс-лист	Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»	кг	40,32	3500,00	--	141120	--	141120	--	152410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11290	
		Огнезащитная покраска до 60 минут, профильная труба 80х80х4									
7	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	$м^2$	108,72	720,81	51,14	78366	5560	765	49844	138466
		НР - 69%; СП - 8%			662,63	1,80	72041	196		10257	
8	Прайс-лист	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»**	кг	380,52	3500,00	--	1331820	--	1331820	--	1438366
		СП - 8%			--	--	--	--		106546	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4340062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				198285				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					540			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3667797		
		- Накладные расходы	Тенге							137189	
		Сметная прибыль	Тенге							321487	
	ИТОГО по смете:										4 340 062
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										4 340 062
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							65 101	4 405 163
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**2,31%**							101 759	4 506 922
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							90 138	4 597 061
	ИТОГО по акту без НДС										4 597 061
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								551 647
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										5 148 708

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.Ж.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за АПРЕЛЬ 2023 года на Конструкции железобетонные Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты -Ростверки									
		Буренабивной сваи									
1	1105-0101-5002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины диаметром 350 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2	м скважины	18,4	5914,94	3538,86	108835	65115	7858	71246	194488
		НР - 92%; СП - 82%			1949,04	1962,14	35862	36103		14406	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,164	34868,32	1838,63	5718	301	63	4973	11547
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	5354	111		855	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,104	383478,00	--	39882	--	39882	--	43073
		СП - 8%			--	--	--	--		3191	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,008	399352,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
5	214-209-0111 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	4,04	561,00	--	2266	--	2266	--	2447
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
6	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	0,8	37805,00	--	30244	--	30244	--	32664
		СП - 8%			--	--	--	--		2420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1105-0101-5701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	0,164	27010,23	20138,89	4430	3303	55	2248	7212
		НР - 99%; СП - 85%			6536,54	7310,70	1072	1199		534	
8	1105-0101-5801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи. Бетонирование	м³ конструктивного объема сваи	1,54	12003,87	2294,91	18486	3534	12999	3270	23496
		НР - 99%; СП - 85%			1267,86	876,80	1953	1350		1740	
9	1105-0101-5901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором	м³ конструктивного объема пустот	4	5151,96	1596,99	20608	6388	--	17865	41551
		НР - 99%; СП - 85%			3554,97	956,41	14220	3826		3078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				233664	78641	96562	99602	359929
							58461	42589	--	26661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				233664				
	Материалы		Тенге				20975				
	Всего заработная плата		Тенге					101050			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75587				
		Накладные расходы	Тенге				99602				
		Сметная прибыль	Тенге				26661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				359927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					101050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				359927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					101050			
		РАЗДЕЛ 2.Каналы и приямки									
		БФм-1 (137,8 пм)									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	24,96	10512,72	2889,91	262397	72132	151533	66687	355410
		НР - 93%; СП - 85%			1551,76	1321,08	38732	32974		26327	
11	1111-0101 0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	62,01	270,14	0,91	16751	57	12664	3814	22210
		НР - 94%; СП - 85%			64,99	0,45	4030	28		1645	
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	2,81	42517,59	1898,05	119474	5333	86737	26154	157279
		НР - 91%; СП - 85%			9752,18	475,95	27404	1337		11650	
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	13,78	44773,29	3197,09	616976	44056	468410	104400	779086
		НР - 91%; СП - 85%			7584,19	741,27	104510	10215		57710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	110,24	1283,29	30,28	141470	3338	83425	51365	208262
		НР - 93%; СП - 82%			496,25	4,76	54707	525		15427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1157068	124916	802769	252420	1522247
							229383	45079	--	112759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1157068				
	Материалы		Тенге				802770				
	Всего заработная плата		Тенге					274462			
		Накладные расходы	Тенге				252420				
		Сметная прибыль	Тенге				112759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1522247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					274462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1522247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					274462			
		РАЗДЕЛ 3.Пристройка									
		Фм 3									
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	2,312	10512,72	2889,91	24305	6681	14036	6177	32921
		НР - 93%; СП - 85%			1551,76	1321,08	3588	3054		2439	
16	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	11,56	270,14	0,91	3123	10	2362	711	4141
		НР - 94%; СП - 85%			64,99	0,45	751	5		307	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,156	31500,84	1812,14	36415	2094	31722	2819	42372
		НР - 91%; СП - 85%			2248,34	431,09	2599	498		3139	
18	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	5,4	43173,30	958,26	233136	5175	185243	40895	295954
		НР - 91%; СП - 85%			7910,78	411,42	42718	2222		21922	
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,164	35446,28	1467,03	5813	241	62	5100	11786
		НР - 91%; СП - 85%			33595,25	577,29	5510	95		873	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12	34868,32	1838,63	4184	221	46	3639	8449
		НР - 91%; СП - 85%			32645,69	679,17	3917	82		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,192	383478,00	--	73628	--	73628	--	79518
		СП - 8%;			--	--	--	--		5890	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,072	372799,00	--	26842	--	26842	--	28989
		СП - 8%;			--	--	--	--		2147	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02	399352,00	--	7987	--	7987	--	8626
		СП - 8%;			--	--	--	--		639	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,4	1283,29	30,28	18479	436	10897	6710	27204
		НР - 93%; СП - 8%;			496,25	4,76	7146	69		2015	
		БФм-1 (23,32 пм)									
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,65	10512,72	2889,91	17346	4769	10017	4408	23495
		НР - 93%; СП - 8%;			1551,76	1321,08	2560	2180		1740	
26	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,494	270,14	0,91	2835	10	2143	645	3759
		НР - 94%; СП - 8%;			64,99	0,45	682	5		278	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,634	42517,59	1898,05	26956	1204	19569	5901	35486
		НР - 91%; СП - 8%;			9752,18	475,95	6183	302		2629	
28	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	2,33	44773,29	3197,09	104322	7449	79202	17652	131732
		НР - 91%; СП - 8%;			7584,19	741,27	17671	1727		9758	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18,656	1283,29	30,28	23941	565	14118	8693	35244
		НР - 93%; СП - 8%;			496,25	4,76	9258	89		2611	
		Колонна КМ-1									
30	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	4,68	107519,02	46177,81	503189	216112	159963	162903	719379
		НР - 91%; СП - 8%;			27161,04	11089,91	127114	51901		53287	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,456	34868,32	1838,63	15900	839	175	13828	32107
		НР - 91%; СП - 8%;			32645,69	679,17	14886	310		2378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные А1(анкер), остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,012	130910,27	27902,48	1571	334	24	1237	3032
		НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	1213	146		225	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,304	372799,00	--	113331	--	113331	--	122397
		СП - 8%			--	--	--	--		9066	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,136	399352,00	--	54312	--	54312	--	58657
		СП - 8%			--	--	--	--		4345	
35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,02	372799,00	--	7456	--	7456	--	8052
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
36	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,012	380647,00	--	4568	--	4568	--	4933
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		Плита Пм-1									
37	1106-0801-0102 РСНБ РК ?0?? Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	10,56	88646,78	3018,85	936110	31879	569909	311447	1347361
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	334322	7928		99805	
38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,26	34868,32	1838,63	43934	2317	483	38210	88716
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	41134	856		6572	
39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,944	383478,00	--	362003	--	362003	--	390963
		СП - 8%			--	--	--	--		28960	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (фиксатор) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,082	399352,00	--	32747	--	32747	--	35367
		СП - 8%			--	--	--			2620	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,234	372799,00	--	87235	--	87235	--	94214
		СП - 8%			--	--	--	--		6979	
		Плита Пм-2									
42	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	10,47	88646,78	3018,85	928132	31607	565053	308793	1335879
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	331472	7860		98954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,061	34868,32	1838,63	36995	1951	407	32175	74704
		НР - 91%; СП - 82%			32645,69	679,17	34637	721		5534	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,979	383478,00	--	375425	--	375425	--	405459
		СП - 8%			--	--	--	--		30034	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (фиксатор) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,082	399352,00	--	32747	--	32747	--	35367
		СП - 8%			--	--	--	--		2620	
		Парапет-Пт-1									
46	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	3,6	58482,57	5895,68	210537	21224	134383	54384	286115
		НР - 91%; СП - 8%			15258,30	1342,58	54930	4833		21194	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,275	34868,32	1838,63	9589	506	105	8340	19363
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	8978	187		1434	
48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,266	383478,00	--	102005	--	102005	--	110165
		СП - 8%			--	--	--	--		8160	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,009	399352,00	--	3594	--	3594	--	3882
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4470692	335624	3083799	1034667	5945788
							1051269	85070	--	440429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4470692				
	Материалы		Тенге				1799918				
	Всего заработная плата		Тенге					1136339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1283880				
		Накладные раеходы	Тенге				1034667				
		Сметная прибыль	Тенге				440429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5945788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					1136339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5945788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					1136339			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7827962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1339113				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					539181			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172738			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3983130		
		- Накладные расходы	Тенге							1386689	
		- Сметная прибыль	Тенге							579849	
	ИТОГО по смете:										7 827 962
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										7 827 962
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							117 419	7 945 381
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**2,31%**							183 538	8 128 920
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							162 578	8 291 498
	ИТОГО по акту без НДС										8 291 498
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								994 980
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										9 286 478

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер сметчик Яковлева Ю.В

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за АПРЕЛЬ 2023 года на Конструкции металлические Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Ферма стропильная											
1	1113 0301 1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	220,92	720,81	51,14	159241	11298	1555	101283	281366
					662,63	1,80	146388	398		20842	
2	Прайс-лист	**Краска огнезащитная "ОПЗ-МЕТ-О"** СП - 8%	кг	97,205	3500,00	--	340218	--	340218	--	367435
					--	--	--	--		27217	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				499459	11298	341773	101283	648801
							146388	398	--	48059	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				499459				
Материалы			Тенге				1555				
Всего заработная плата			Тенге					146786			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				340218				
		Накладные расходы	Тенге				101283				
		Сметная прибыль	Тенге				48059				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				648801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					146786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				648801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					146786			
РАЗДЕЛ 2.Прогон покрытия											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	301,58	720,81	51,14	217382	15423	2123	138262	384095
		НР - 69%; СП - 8%			662,63	1,80	199836	543		28451	
4	Прайс-лист	Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»	кг	132,695	3500,00	--	464433	--	464433	--	501588
		СП - 8%			--	--	--	--		37155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				681815	15423	466556	138262	885683
							199836	543	--	65606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				681815				
	Материалы		Тенге				2123				
	Всего заработная плата		Тенге					200379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				464433				
		Накладные расходы	Тенге				138262				
		Сметная прибыль	Тенге				65606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				885683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					200379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				885683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					200379			
		РАЗДЕЛ 3.Тяж									
5	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	9,12	720,81	51,14	6574	466	65	4181	11616
		НР - 69%; СП - 8%			662,63	1,80	6043	16		860	
6	Прайс-лист	Краска огнезащитная «ОПЗ МЕТ О»	кг	31,92	3500,00	--	111720	--	111720	--	120658
		СП - 8%			--	--	--	--		8938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				118294	466	111785	4181	132274
							6043	16	--	9798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118294				
	Материалы		Тенге				64				
	Всего заработная плата		Тенге					6059			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111720				
		Накладные расходы	Тенге				4181				
		Сметная прибыль	Тенге				9798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				132273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6059			
		РАЗДЕЛ 4.Связи вертикальные ВС-1,горизонтальные ГС-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%; СП - 8%*	м^2	69,08	720,81 662,63	51,14 1,80	49794 45774	3532 124	488	31670 6517	87981
8	Прайс-лист	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»** *СП - 8%*	кг	241,78	3500,00 --	-- --	846230 --	-- --	846230	-- 67698	913928
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				896024 45774	3532 124	846718 --	31670 74215	1001909
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				896024				
		Материалы	Тенге				486				
		Всего заработная плата	Тенге					45898			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				846230				
		Накладные расходы	Тенге				31670				
		Сметная прибыль	Тенге				74215				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1001909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					45898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1001909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					45898			
		РАЗДЕЛ 5.Пристройка									
9	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%; СП - 8%*	м^2	58,449	720,81 662,63	51,14 1,80	42131 38730	2989 105	412	26797 5514	74442
10	Прайс-лист	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»** *СП - 8%*	кг	25,718	3500,00 --	-- --	90013 --	-- --	90013	-- 7201	97214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				132144 38730	2989 105	90425 --	26797 12715	171656
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				132144				
		Материалы	Тенге				411				
		Всего заработная плата	Тенге					38835			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90013				
		Накладные расходы	Тенге				26797				
		Сметная прибыль	Тенге				12715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				171656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					38835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				171656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					38835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								2840322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				436771				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1186			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1857253		
		- Накладные расходы	Тенге							302193	
		- Сметная прибыль	Тенге							210393	
	ИТОГО по смете:										2 840 322
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										2 840 322
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,5%							42 605	2 882 927
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		2,31%							66 596	2 949 522
	Непредвиденные работы и затраты		2%							58 990	3 008 513
	ИТОГО по акту без НДС										3 008 513
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								361 022
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										3 369 534

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

АЛЬКЕНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ17VJE00041698, № KZ31VJE00041543, № KZ59VJE00041427

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за АПРЕЛЬ 2023 года на Конструкции металлические Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Тяж												
1	**1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**18,91**		**720,81**	**51,14**	**13631**	**967**	**134**	**8669**	**24084**
		НР - 69%; СП - 8%				662,63	1,80	12530	34		1784	
2	**Прайс-лист**	**Краска огнезащитная «ОПЗ МЕТ О»**	**кг**	**66,184**		**3500,00**	**--**	**231644**	**--**	**231644**	**--**	**250176**
		СП - 8%				--	--	--	--		18532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**245275**	**967**	**231778**	**8669**	**274260**
								12530	34	--	20316	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					245275				
		Материалы	Тенге					133				
		Всего заработная плата	Тенге						12564			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					231644				
		Накладные расходы	Тенге					8669				
		Сметная прибыль	Тенге					20316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					274260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						12564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					274260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						12564			
РАЗДЕЛ 2. Прогон Пр-1												
3	**1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**383,04**		**720,81**	**51,14**	**276099**	**19588**	**2697**	**175609**	**487844**
		НР - 69%; СП - 8%				662,63	1,80	253814	689		36136	
4	**Прайс-лист**	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»**	**кг**	**168,538**		**3500,00**	**--**	**589883**	**--**	**589883**	**--**	**637074**
		СП - 8%				--	--	--	--		47191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**865982**	**19588**	**592580**	**175609**	**1124918**
								253814	689	--	83327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				865982				
		Материалы	Тенге				2697				
		Всего заработная плата	Тенге					254503			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				589883				
		Накладные расходы	Тенге				175609				
		Сметная прибыль	Тенге				83327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1124918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					254503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1124918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					254503			
РАЗДЕЛ 3. Вертикальная связь ВС 1-1, 1-2, 1-3											
5	**1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%; СП - 8%*	**м²**	**32,76**	**720,81** **662,63**	**51,14** **1,80**	**23614** **21708**	**1675** **59**	**231**	**15019** **3091**	**41724**
6	**Прайс-лист**	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»** *СП - 8%*	**кг**	**114,66**	**3500,00** **--**	**--** **--**	**401310** **--**	**--** **--**	**401310**	**32105**	**433415**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**424924** **21708**	**1675** **59**	**401541** **--**	**15019** **35196**	**475139**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				424924				
		Материалы	Тенге				231				
		Всего заработная плата	Тенге					21767			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				401310				
		Накладные расходы	Тенге				15019				
		Сметная прибыль	Тенге				35196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				475139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					21767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				475139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					21767			
РАЗДЕЛ 4. Горизонтальная связь ГС 1-1, 1-2											
7	**1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%; СП - 8%*	**м²**	**30,24**	**720,81** **662,63**	**51,14** **1,80**	**21797** **20038**	**1546** **54**	**213**	**13864** **2853**	**38514**
8	**Прайс-лист**	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»** *СП - 8%*	**кг**	**105,84**	**3500,00** **--**	**--** **--**	**370440** **--**	**--** **--**	**370440**	**--** **29635**	**400075**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**392237** **20038**	**1546** **54**	**370653** **--**	**13864** **32488**	**438589**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				392237				
		Материалы	Тенге				213				
		Всего заработная плата	Тенге					20092			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				370440				
		Накладные расходы	Тенге				13864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				32488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					20092			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				438589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					20092			
		РАЗДЕЛ 5. Колонна									
9	**1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%; СП - 8%*	**м²**	**765**	**720,81**	**51,14**	**551420**	**39122**	**5386**	**350722**	**974312**
					662,63	**1,80**	**506912**	**1377**		**72170**	
10	**Прайс-лист**	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»** *СП - 8%*	**кг**	**2677,5**	**3500,00**	**--**	**9371250**	**--**	**9371250**	**--**	**10120950**
					--	**--**	**--**	**--**		**749700**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**9922670**	**39122**	**9376636**	**350722**	**11095262**
							506912	**1377**	**--**	**821870**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9922670				
	Материалы		Тенге				5386				
	Всего заработная плата		Тенге					508289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9371250				
		Накладные расходы	Тенге				350722				
		Сметная прибыль	Тенге				821870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11095262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					508289			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				11095262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					508289			
		РАЗДЕЛ 6. Рама									
11	**1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%; СП - 8%*	**м²**	**1386,54**	**720,81**	**51,14**	**999432**	**70908**	**9761**	**635673**	**1765911**
					662,63	**1,80**	**918763**	**2496**		**130806**	
12	**Прайс-лист**	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»** *СП - 8%*	**кг**	**4852,89**	**3500,00**		**16985115**	**--**	**16985115**	**--**	**18343924**
						--	**--**	**--**		**1358809**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**17984547**	**70908**	**16994876**	**635673**	**20109835**
							918763	**2496**	**--**	**1489615**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17984547				
	Материалы		Тенге				9761				
	Всего заработная плата		Тенге					921259			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16985115				
		Накладные расходы	Тенге				635673				
		Сметная прибыль	Тенге				1489615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20109835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					921259			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				20109835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					921259			
РАЗДЕЛ 7. Распорка											
13	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%; СП - 8%*	м²	270,84	720,81 662,63	51,14 1,80	195224 179467	13851 488	1906	124169 25551	344944
14	Прайс-лист	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»** *СП - 8%*	кг	947,94	3500,00 --	-- --	3317790 --	-- --	3317790	-- 265423	3583213
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				3513014 179467	13851 488	3319696 --	124169 290974	3928157
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3513014				
Материалы			Тенге				1907				
Всего заработная плата			Тенге					179955			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3317790				
		Накладные расходы	Тенге				124169				
		Сметная прибыль	Тенге				290974				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3928157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					179955			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				3928157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					179955			
РАЗДЕЛ 8. Стойка											
15	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%; СП - 8%*	м²	190,08	720,81 662,63	51,14 1,80	137012 125953	9721 342	1338	87144 17932	242088
16	Прайс-лист	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»** *СП - 8%*	кг	665,28	3500,00 --	-- --	2328480 --	-- --	2328480	-- 186278	2514758
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**				2465492 125953	9721 342	2329818 --	87144 204210	2756846
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2465492				
Материалы			Тенге				1338				
Всего заработная плата			Тенге					126295			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2328480				
		Накладные расходы	Тенге				87144				
		Сметная прибыль	Тенге				204210				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2756846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					126295			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				2756846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					126295			
РАЗДЕЛ 9. Балка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%, СП - 8%*	м^2	102	720,81 662,63	51,14 1,80	73523 67588	5217 184	718	46763 9623	129909
18	Прайс-лист	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»** *СП - 8%*	кг	44,88	3500,00 --	-- --	157080 --	-- --	157080	-- 12566	169646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				230603 67588	5217 184	157798 --	46763 22189	299555
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				230603				
		Материалы	Тенге				718				
		Всего заработная плата	Тенге					67772			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				157080				
		Накладные расходы	Тенге				46763				
		Сметная прибыль	Тенге				22189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				299555				31
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					67772			
		Сметная заработная плата	Тенге				299555				31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					67772			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10. Распорка									
19	1113 0301 1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%, СП - 8%*	м^2	57,06	720,81 662,63	51,14 1,80	41129 37810	2918 103	401	26160 5383	72672
20	Прайс-лист	**Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»** *СП - 8%*	кг	199,71	3500,00 --	-- --	698985 --	-- --	698985	-- 55919	754904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				740114 37810	2918 103	699386 --	26160 61302	827576
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				740114				
		Материалы	Тенге				402				
		Всего заработная плата	Тенге					37913			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				698985				
		Накладные расходы	Тенге				26160				
		Сметная прибыль	Тенге				61302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				827576				17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					37913			
		Сметная заработная плата	Тенге				827576				17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					37913			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. Прогон									
21	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м^2	91,14	720,81	51,14	65695	4661	642	41784	116077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			662,63	1,80	60392	164		8598	
22	Прайс-лист	Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»	кг	40,102	3500,00	--	140357	--	140357	--	151586
		СП - 8%			--	--	--	--		11229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				206052	4661	140999	41784	267663
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				60392	164	--	19827	
		Материалы	Тенге				206052				
		Всего заработная плата	Тенге				642				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					60556			
		Накладные расходы	Тенге				140357				
		Сметная прибыль	Тенге				41784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				267663				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					60556			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				267663				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
								60556			
		РАЗДЕЛ 12. Вертикальная связь ВС 1-4,1 5,1 6									
23	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м²	10,68	720,81	51,14	7698	546	75	4896	13602
		НР - 69%; СП - 8%			662,63	1,80	7077	19		1008	
24	Прайс-лист	Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»	кг	37,38	3500,00	--	130830	--	130830	--	141296
		СП - 8%			--	--	--	--		10466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				138528	546	130905	4896	154898
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7077	19	--	11474	
		Материалы	Тенге				138528				
		Всего заработная плата	Тенге				75				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7096			
		Накладные расходы	Тенге				130830				
		Сметная прибыль	Тенге				4896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				154898				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					7096			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				154898				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
								7096			
		РАЗДЕЛ 13. Прогоны для крепления сендвич панелей Пр-1									
25	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м²	94,236	720,81	51,14	67926	4820	662	43203	120020
		НР - 69%; СП - 8%			662,63	1,80	62444	170		8890	
26	Прайс-лист	Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»	кг	41,464	3500,00	--	145124	--	145124	--	156734
		СП - 8%			--	--	--	--		11610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**213050**	**4820**	**145786**	**43203**	**276754**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**62444**	**170**	**--**	**20500**	
		Материалы	Тенге				**213050**				
		Всего заработная плата	Тенге				**663**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**62614**			
		Накладные расходы	Тенге				**145124**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43203**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**276753**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**62614**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**276753**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**28**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**62614**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**42029451**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2274496**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**175540**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6179**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**34892454**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1573675**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3113288**	
	ИТОГО по смете.										**42 029 451**
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										**42 029 451**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							**630 442**	**42 659 893**
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2,31%**							**985 444**	**43 645 336**
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**872 907**	**44 518 243**
	ИТОГО по акту без НДС										**44 518 243**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**5 342 189**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**49 860 432**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алексеев М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за АПРЕЛЬ 2023 года на Архитектурные решения Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козырек К-1-1									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м^3 кладки	0,81	55211,48	4664,03	44721	3778	31659	9594	58661
					11462,04	1274,48	9284	1032		4345	
		Лестница ЛМ-5									
2	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,208	120358,27	38253,77	145393	46211	18830	67916	230374
					66516,24	14964,90	80352	18078		17065	
3	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СП - 8%	т	0,227	430960,00	--	97828	--	97828	--	105654
					--	--	--	--		7826	
4	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,266	463375,00	--	123258	--	123258	--	133119
					--	--	--	--		9861	
5	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У СП - 8%	т	0,264	496102,00	--	130971	--	130971	--	141449
					--	--	--	--		10478	
6	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм СП - 8%	т	0,395	460018,00	--	181707	--	181707	--	196244
					--	--	--	--		14537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/МН123-6/ Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 82%	т	0,055	128892,37 126736,96	2155,41 1008,71	7089 6971	118 55	--	6394 1079	14561
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР - 69%; СП - 89%	м^2	36,226	252,74 150,73	6,50 0,90	9156 5460	236 33	3460	3790 1036	13982
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								894044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				102067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50343			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						587714		
		- Накладные расходы	Тенге							87694	
		- Сметная прибыль	Тенге							66227	
	ИТОГО по смете:										894 044
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										894 044
	Итого с временными зданиями и сооружениями	1,5%								13 411	907 455
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	2,31%								20 962	928 417
	Непредвиденные работы и затраты	2%								18 568	946 985
	ИТОГО по акту без НДС										946 985
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %									113 638
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										1 060 623

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за АПРЕЛЬ 2023 года на Архитектурные решения Блок 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козырек К-1									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** НР - 93% СП - 80%	м³ кладки	1,18	55211,48	4664,03	65150	5504	46121	13977	85457
					11462,04	1274,48	13525	1504		6330	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								85457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13525				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5504			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1504			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46121		
		- Накладные расходы	Тенге							13977	
		- Сметная прибыль	Тенге							6330	
	ИТОГО по смете:										85 457
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										85 457
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,5%							1 282	86 739
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		2,31%							2 004	88 743
	Непредвиденные работы и затраты		2%							1 775	90 517
	ИТОГО по акту без НДС										90 517
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								10 862
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										101 379

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Ортанов Т.К.

АЛЬКЕНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ17VJE00041698, № KZ31VJE00041543, № KZ59VJE00041427

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за АПРЕЛЬ 2023 года на Архитектурные решения Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Кладка парапет на балках под сэндвич-панелями											
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** НР - 98%; СП - 8%	м³ кладки	3,7	55211,48	4664,03	204282	17257	144615	43826	267957
					11462,04	1274,48	42410	4716		19849	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**204282**	**17257**	**144615**	**43826**	**267957**
							42410	**4716**	**--**	**19849**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**204282**				
Материалы			Тенге				**144616**				
Всего заработная плата			Тенге					**47126**			
		Накладные расходы	Тенге				**43826**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19849**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**267957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47126**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**267957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47126**			
РАЗДЕЛ 2. Стены наружные											
2	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03** НР - 69%; СП - 8%	м²	1528,86	4212,91	1676,97	6440950	2563852	2859091	1146997	8194981
					665,86	421,43	1018007	644307		607034	
3	222-502-0206 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м²	1528,86	23121,00	--	35348772	--	35348772	--	38176674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2827902	
4	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов.** *НР - 69%; СП - 8%*	м фасонных (доборных) элементов	954,1	3567,62	1718,12	3403866	1639259	761142	1105172	4869764
					1051,74	627,02	1003465	598240		360726	
5	222-529-0501 РСНБ РК 2022	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали ФИУ-2 иФИУ-4** *СП - 8%*	м	526,1	551,00	--	289881	--	289881	--	313071
					--	--	--	--		23190	
6	224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка нащельник стеновой, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	244	1989,00	--	485316	--	485316	--	524141
					--	--	--	--		38825	
7	224-105-0108 РСНБ РК 2022	**Планка внутренний обрамление окон,дверей, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	184	941,00	--	173144	--	173144	--	186996
								--		13852	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				46141929	4203111	39917346	2252169	52265627
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2021472	1242847	--	3871529	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36297113				
		Сметная прибыль	Тенге				36297113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2903769				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39200882				
	Материалы		Тенге				9844816				
	Всего заработная плата		Тенге				3620234				
		Накладные расходы	Тенге					3264019			
		Сметная прибыль	Тенге				2252169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				967760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13064745				
		Сметная заработная плата	Тенге								1527
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3264019			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52265627				
		Сметная заработная плата	Тенге								1527
								3264019			
	РАЗДЕЛ 3.Кровля										
	Каток										
8	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях, поставляемых в пакетах** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	650	2552,88	697,40	1659372	453310	618644	545045	2380768
					903,72	311,54	587418	202501		176352	
9	222-502-0309 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм**	$м^2$	682,5	24664,00	--	16833180	--	16833180	--	18179834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		1346654	
10	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов.** НР - 69%; СП - 8%	м фасонных (доборных) элементов	239,2	3567,62	1718,12	853375	410974	190825	277075	1220887
					1051,74	627,02	251576	149983		90437	
11	224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** СП - 8%	м	59,8	1989,00	--	118942	--	118942	--	128457
					--	--	--	--		9515	
12	224-105-0109 РСНБ РК 2022	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** СП - 8%	м	59,8	2217,00	--	132577	--	132577	--	143183
					--	--	--	--		10606	
13	224-105-0110 РСНБ РК 2022	**Планка парапета для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** СП - 8%	м	119,6	2331,00	--	278788	--	278788	--	301091
					--	--	--	--		22303	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				19876234	864284	18172956	822120	22354220
							838004	352484		1655867	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17363487				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17363487				
		Сметная прибыль	Тенге				1389078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18752565				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2512747				
	Материалы		Тенге				809468				
	Всего заработная плата		Тенге					1191478			
		Накладные расходы	Тенге				822120				
		Сметная прибыль	Тенге				266789				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3601656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					1191478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22354221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					1191478			
		РАЗДЕЛ 4. Окна									
14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** НР - 90%; СП - 8%	м^2	30	3781,36	275,99	113441	8280	41684	61146	188554
					2115,90	148,77	63477	4463		13967	
15	Прайс-лист	**ОК-1 Б-3 S=3м^2 тройное остекление**	шт	10	118398,46	--	1183985	--	1183985	--	1278704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		94719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1297426	8280	1225669	61146	1467258
							63477	4463	--	108686	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1297426				
		Материалы	Тенге				41684				
		Всего заработная плата	Тенге					67940			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1183985				
		Накладные расходы	Тенге				61146				
		Сметная прибыль	Тенге				108686				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1467258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					67940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1467258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					67940			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								76355063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2966353				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5092932			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1604210			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59460587		
		Накладные расходы	Тенге							3179261	
		- Сметная прибыль	Тенге							5655931	
	ИТОГО по смете:										76 355 063
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										76 355 063
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							1 145 326	77 500 389
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**2,31%**							1 790 259	79 290 648
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							1 585 813	80 876 461
	ИТОГО по акту без НДС										80 876 461
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								9 705 175
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										90 581 636

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Стёпин А.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтканов Т.К.

АЛЬКЕНОВ М.Ж.
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ № KZ17VJE00041698, № KZ31VJE00041543, № KZ59VJE00041427