Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "3 D Club ",Республика Казахстан, район Есиль, г.Астана, ул. Ильяс Омарова , д. 23, кп. 2, тел.: 87758860597** — **150840004010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Building and Supplying Company»,Республика Казахстан, район Байконур, г. Астана, ул.Жумабек Тешенев, дом № 8, н.п 4а** — **030740003916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор Генерального подряда № 2302/22 от 23.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
60	29.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ на объекте "Строительство Начальной школы на 300 мест со спортивными помещениями, расположенной по адресу: г.Астана, район "Есиль", на пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова" за сентябрь 2023 г.			Усл	1	729 367 429,00	729 367 429,00	78 146 510,25
				Итого	1	x	729 367 429,00	78 146 510,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Маркин Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2023

М.П.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Архитектурное решение Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Коньрек К-2 (1шт)									
		Металлоконструкции									
1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили , Монтаж	т конструкций	0.487	151201.47	31207.27	73635	15198	1548	42727	125671
					116814.88	10337.38	56889	5034		9309	
2	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.173	449500.00	–	77764	–	77764	–	83985
					–	–	–	–		6221	
3	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.296	430960.00	–	127564	–	127564	–	137769
					–	–	–	–		10205	
4	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.018	441684.00		7980		7980		8886
					–	–	–	–		636	
		Накрывка									
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2.7	1992.38	23.31	5379	63	93	4821	11016
					1934.51	6.42	5223	17		816	
6	224-102-1007 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	$м^2$	2.7	5251.00	–	14178	–	14178	–	15312
					–	–	–	–		1134	
		Сайдинг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	2.7	3971.08	12.04	10722	32	4721	4781	16743
		НР - 50%, СП - 8%			2210.76	2.73	5969	7		1240	
8	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	2.7	3621.00	–	9777	–	9777	–	10589
		СП - 8%			–	–	–	–		782	
		ФПП									
9	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 Нчм и зпл. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с лодек	м² поверхности облицовки	3.2	9090.52	556.00	29090	1779	4891	18219	51094
		НР - 50%, СП - 8%			7099.94	16.94	22720	54		3785	
10	231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м²	3.2	10842.00	–	34694	–	34694	–	37470
		СП - 8%			–	–	–	–		2776	
11	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м²	3.2	13032.00	–	41702	–	41702	–	45038
		СП - 8%			–	–	–	–		3336	
		Сливы									
12	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	4.6	3990.96	6.30	18358	29	11817	6001	26308
		НР - 35%, СП - 8%			1415.74	2.38	6512	11		1949	
13	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	4.6	2230.84	6.22	10262	29	7386	2630	13923
		НР - 35%, СП - 8%			618.82	2.62	2847	12		1031	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				100140				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17130			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5135			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						343785		
	Накладные расходы		Тенге							79179	
	Сметная прибыль		Тенге							43220	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								583474
		Подраздел 2. Коньрек К-1									
14	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	8.3	2753.87	40.26	22857	334	19562	2780	27688
		НР - 35%, СП - 8%			356.74	7.37	2961	61		2051	
15	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	1.66	11141.21	2936.35	18494	4874	6128	8127	28751
		НР - 35%, СП - 8%			4513.34	808.44	7492	1342		2130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	7.246	1126.59	38.34	8163	277	3664	4131	13278
					582.64	23.92	4222	173		984	
17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.06	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	7.246	3216.59	150.22	23307	1088	21019	1747	27089
					165.54	90.98	1200	659		2004	
18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0.023	26759.73	2279.78	615	53	–	534	1241
					24437.95	1066.44	562	25		92	
19	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм	т	0.023	481766.00	–	11081	–	11081	–	11967
					–	–	–	–		886	
20	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	8.3	2732.60	23.23	22681	193	20365	2022	26680
					255.75	9.10	2123	76		1976	
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3.62	5256.81	23.31	19030	84	11943	6464	27534
					1934.81	6.42	7003	23		2040	
		Сайдинг									
22	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	5.18	3971.08	12.04	20570	62	9056	9173	32122
					2210.76	2.73	11452	14		2379	
23	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	5.18	3621.00	–	18757	–	18757	–	20258
					–	–				1501	
		Сливы									
24	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	6.3	3990.96	6.30	25143	40	16184	8219	36031
					1415.74	2.38	8919	15		2669	
25	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	6.3	2230.84	6.22	14054	40	10115	3602	19068
					618.82	2.62	3899	17		1412	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				49833				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7045			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2405			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						147876		
	Накладные расходы		Тенге							46799	
	Сметная прибыль		Тенге							20124	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								271675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 3. Линолеум									
26	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1,06	**Покрытие из линолеума. Устройство** ЗП - 44% , ЭМ - 5%	м² покрытия	2286.54	6102.78 438.37	64.87 29.21	13954251 1002351	148328 66790	12803572	1005003 1196729	16155983
27	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1,06	**Плинтуса. Устройство на мастике КН-2, КН-3** ЗП - 44% , ЭМ - 5%	м плинтусов	558	246.67 206.21	1.37 0.68	137642 115065	764 379	21813	108520 19692	265854
28	Прайс-лист	**Полиуретановый плинтус** ЭМ - 5%	м	558	1071.43 –	– –	597858 –	– –	597858	– 47826	645684
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1117416				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149092			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					67169			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						13423242		
	Накладные расходы		Тенге							1113523	
	Сметная прибыль		Тенге							1264247	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								17067521
		Подраздел 4. Подвесной потолок Армстронг									
29	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1,06	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** ЗП - 88% , ЭМ - 6%	м²	245.85	6605.31 2177.79	12.31 5.63	1623915 535410	3026 1384	1085479	429436 164267	2217618
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				535410				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3026			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1384			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1085479		
	Накладные расходы		Тенге							429436	
	Сметная прибыль		Тенге							164267	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								2217618
		Подраздел 5. Окраска+штукатурка потолки									
30	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** ЗП - 90% , ЭМ - 8%	м² отделываемой поверхности	774.18	1631.21 1184.45	10.08 4.05	1262850 916978	7803 3135	338069	736090 159915	2158855
31	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** ЗП - 90% , ЭМ - 8%	м² окрашиваемой поверхности	774.18	574.19 488.94	1.20 0.64	444526 378528	929 495	65069	303215 59821	807562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 ПР - 30% , СП - 0%	м² окрашиваемой поверхности	774.18	300.59 268.51	0.51 0.26	232711 207875	395 201	24441	166464 31035	431110
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1903381				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9127			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3831			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						427580		
	Накладные расходы		Тенге							1205769	
	Сметная прибыль		Тенге							251671	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								3397527
		Подраздел 6. Окраска+штукатурка откосы									
33	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм ПР - 30% , СП - 0%	м² оштукатуриваемой поверхности	213.32	2625.15 1705.82	28.96 11.42	559997 363886	6178 2436	189933	293057 68245	921299
34	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Откосы оконные и дверные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе ПР - 30% , СП - 0%	м² отделываемой поверхности	213.32	834.48 523.38	6.43 2.58	178011 111647	1371 550	64993	89759 21422	289191
35	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Откосы оконные и дверные. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе ПР - 30% , СП - 0%	м² отделываемой поверхности	213.32	879.61 568.51	6.43 2.58	187638 121275	1371 550	64992	97460 22808	307906
36	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Откосы оконные и дверные, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз ПР - 30% , СП - 0%	м² окрашиваемой поверхности	213.32	494.99 409.74	1.20 0.64	105591 87406	256 137	17929	70033 14049	189673
37	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Откосы оконные и дверные, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 ПР - 30% , СП - 0%	м² окрашиваемой поверхности	213.32	247.29 215.21	0.51 0.26	52752 45909	108 55	6735	36772 7161	96685
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				730123				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9284			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3728			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						344583		
	Накладные расходы		Тенге							587081	
	Сметная прибыль		Тенге							133688	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								1804755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 7. Стяжка+гидроизоляция под стяжку									
38	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	417.66	2448.99	120.30	1022845	50244	496151	458989	1597111
					1140.76	20.62	476450	8612		118306	
39	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	417.66	1484.03	59.71	619820	24939	307406	274845	966240
					688.30	11.76	287475	4912		71574	
40	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	826.31	1584.37	38.43	1309181	31755	657429	601380	2063404
					750.32	23.92	619997	19765		152843	
41	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	826.31	1274.95	39.19	1053504	32383	984755	52619	1194413
					44.01	23.73	36366	19608		88490	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1420288				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139321			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					52897			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2445741		
	Накладные расходы		Тенге							1384803	
	Сметная прибыль		Тенге							431213	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								5821366
		Подраздел 8. керамогранит									
42	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	1383.44	2808.05	209.78	3884769	290218	1116423	2460835	6853258
					1791.28	101.04	2478128	139783		507653	
43	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	1383.44	3370.00	–	4662193	–	4662193	–	5035168
					–	–	–			372975	
44	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	977.87	3535.88	23.09	3457602	22579	418783	2422076	6350053
					3084.50	11.61	3016240	11353		470375	
45	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	977.87	3370.00	–	3295422	–	3295422	–	3559056
					–	–	–	–		263634	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5494368				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					312797			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					151136			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9492820		
Накладные расходы			Тенге							4882911	
Сметная прибыль			Тенге							1614637	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8			Тенге								21797534
		Подраздел 9. спортзал, паркетная доска									
46	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1,06	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м² покрытия	546.64	2161.98	135.31	1181825	73966	97575	980995	2335848
					1848.17	60.97	1010284	33329		173028	
47	Прайс-лист	Клей эластичный Adesilver Elastic	кг	75	3526.79	–	264509	–	264509	–	285670
					–	–	–	–		23161	
48	Прайс-лист	Спортивный паркет Grabo SpringAir Elite 18/8,2 мм Ясень Венгрия, уп. 2,565 м²	м²	546.35	25892.86	–	14146564	–	14146564	–	15278290
					–	–	–	–		1131726	
49	Прайс-лист	Панельная амортизирующая подложка SchokPad Elite 27,5 мм, уп. 2,7 м²	м²	545.4	12857.14	–	7012284	–	7012284	–	7573266
								–		560982	
50	Прайс-лист	Клей шип паз TitiBond II пр.прочн. 3,78 л	шт	6	37321.43	–	223929	–	223929	–	241843
					–	–	–	–		17914	
51	Прайс-лист	Силановый клей S-90, уп. 10 кг	кг	10	37053.57	–	370536	–	370536	–	400179
					–	–	–	–		29643	
52	Прайс-лист	Краска для разметки 809а волейбол синий	шт	3	16071,43	–	48214	–	48214	–	52071
					–	–	–	–		3857	
53	Прайс-лист	Краска для разметки 809а баскетбол желтый	шт	3	16071.43	–	48214	–	48214	–	52071
					–	–	–	–		3857	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1010284				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73966			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					33329			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						22211825		
Накладные расходы			Тенге							980995	
Сметная прибыль			Тенге							1942168	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9			Тенге								26219238
		Подраздел 10. Окраска оштукатуренных поверхностей стен и потолков фасадной краской в 2 слоя (бассейн и санузлы)									
54	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	675.3	860.92	7.43	581379	5017	41477	429936	1092223
					792.07	3.75	534885	2532		30908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Прайс-лист	Краска водоэмульсионная Renolux	шт	202.6	1339.29	–	271340	–	271340	–	293047
					–	–	–	–		21707	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				534885				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5017			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2532			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						312817		
	Накладные расходы		Тенге							429936	
	Сметная прибыль		Тенге							102615	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								1385270
		Подраздел 11. Подвесной потолок типа "Грильято"									
56	1109-0306-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные (при расходе алюминия на 1 м² потолка до 2,4 кг). Монтаж	м²	622.5	8508.19	1812.95	5296348	1128561	318315	2660777	8593693
					6183.89	10.80	3849472	6723		636569	
57	232-401-0202 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м²	622.8	12828.00		7798680	–	7798680	–	8422574
					–	–	–	–		623894	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3849472				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1128561			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6723			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						8116995		
	Накладные расходы		Тенге							2660777	
	Сметная прибыль		Тенге							1260463	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								17016268
		Подраздел 12. Устройство обмазочной гидроизоляции (Бассейн, душевые полы полностью, стену гидроизолировали до высоты 900 мм)									
58	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	83.6	2372.09	21.07	198307	1761	107132	84421	305346
					1069.55	4.73	89414	395		22618	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				89414				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1761			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					395			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						107131		
	Накладные расходы		Тенге							84421	
	Сметная прибыль		Тенге							22618	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								305346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 13. Воздухозабор ВШ-3									
		Подконструкция+ФЦП									
59	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06 Итм и зат. нал. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	21	9090.52	556.00	190901	11676	30126	119564	335302
					7099.94	16.94	149099	356		24837	
60	231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м²	21	10842.00	–	227682	–	227682	–	245897
					–	–	–	–		18215	
61	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м²	21	13032.00	–	273672	–	273672	–	295566
					–	–	–	–		21894	
		Металлоконструкции									
62	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили . Монтаж	т конструкций	0.136	151201.47	31207.27	20563	4244	432	11932	35095
					116814.88	10337.38	15887	1406		2600	
63	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.136	417640.00		56799		56799		61343
						–	–	–		4544	
		Металлочерепица									
64	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м² кровли	4	2253.75	35.01	9015	140	885	7379	17705
					1997.41	7.64	7990	31		1311	
65	224-101-0305 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	м²	4	6182.00	–	24728	–	24728	–	26706
					–	–	–	–		1978	
		Конек									
66	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.12	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	16	3786.24	8.96	60580	144	42906	16151	82869
					1095.62	1.60	17530	26		6138	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				190506				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16204			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1819			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						657231		
	Накладные расходы		Тенге							155026	
	Сметная прибыль		Тенге							81517	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								1100483
		Подраздел 14. Душевая кабина									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Прайс-лист	Душевая кабина 1000х2000	шт	6	169642.86	--	1017857	--	1017857	--	1099286
					--	--	--	--		81429	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1017857		
	Сметная прибыль		Тенге							81429	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								1099286
		Подраздел 15. Спортзал									
68	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	109.1	147.76	3.66	16121	399	--	14963	33570
					144.10	1.80	15721	196		2486	
69	Прайс-лист	Плинтус Г образный для паркета	м	109.1	4841.07	--	528161	--	528161	--	570414
					--	--	--	--		42253	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				15721				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					399			
		в том числе Зарплата машинистов	Тенге					196			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						528161		
	Накладные расходы		Тенге							14963	
	Сметная прибыль		Тенге							44739	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		Тенге								603984
		Подраздел 16. АР блок-2, офисы									
70	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	Доводчики дверные. Установка	шт.	15	2260.68	2.28	33910	34	--	23375	61867
					2258.40	--	33876	--		4583	
71	248-401-0749 СборСЦ 08.2022	VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной	шт.	15	17962.00	--	269430	--	269430	--	290984
					--	--	--	--		21554	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				33876				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						269430		
	Накладные расходы		Тенге							23375	
	Сметная прибыль		Тенге							26137	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		Тенге								352852
		Подраздел 17. АР блок-2, стены,перегородки и потолки из ГКЛ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе с креплением к несущим основанием стен, без утепления									
72	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах ЗП=100% ЕН=100%	м² потолка	111.31	4547.41 2242.78	22.12 9.82	506172 249644	2462 1093	254066	225663 58547	790382
		Устройство коробов для инженерных труб (ВК/ОВ) из гипсокартонных листов в 1 слой на металлическом каркасе									
73	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ЗП=100% ЕН=100%	м² стен (за вычетом проемов)	515.94	3601.38 1725.15	22.13 9.82	1858096 890074	11418 5067	956604	808625 213909	2876820
		Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе с креплением к несущему основанию потолка, без утепления									
74	1110-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах ЗП=100% ЕН=100%	м² потолка	353.82	4719.88 2132.68	19.51 8.66	1669988 754585	6903 3064	908500	681885 188151	2540024
		Устройство двухуровневых перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе с утеплением									
75	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородок 75-125 мм. Глухие. Устройство ЗП=100% ЕН=100%	м² перегородок (за вычетом проемов)	12.4	5508.15 2195.17	43.57 19.63	68301 27220	540 243	40541	24717 7441	100460
76	234-101-0209 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 1.23 м³	м³	1.24	70894.00 --	-- --	87909 --	-- --	87909	-- 7033	94942
		Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе с усилением бруса									
77	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ЗП=100% ЕН=100%	м² стен (за вычетом проемов)	204.26	3601.38 1725.15	22.13 9.82	735618 352379	4520 2006	378719	318946 84366	1138929
78	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЗП=100% ЕН=100%	м³ древесины в конструкции	1.634	206136.45 43243.20	1803.41 885.99	336827 70659	2947 1399	263221	64852 32134	433814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2344561				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28790			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					12872			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2889559		
	Накладные расходы		Тенге							2121688	
	Сметная прибыль		Тенге							590771	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17		Тенге								7975370
		Подраздел 18. АР блок-2, стены и колонны									
79	1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзп=1.12	Уголки на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	349.25	1294.39	0.96	452066	336	345149	96047	591962
					305.17	0.40	106581	140		43848	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				106581				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					336			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					140			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						345150		
	Накладные расходы		Тенге							96047	
	Сметная прибыль		Тенге							43848	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18		Тенге								591961
		Подраздел 19. АР блок-2, накрывки									
80	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзп=1.12	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	97.1	1427.47	26.18	138607	2542	3839	120125	279431
					1361.75	12.84	132226	1247		20699	
81	215-304-0104 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м²	97.1	2465.00	–	239352	–	239352	–	258900
					–	–	–	–		19148	
82	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзп=1.12	Покрытия мелкие (бриндмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	138.7	1992.18	23.31	276343	3233	4793	247671	865938
					1934.51	6.42	268317	890		41921	
83	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	152.57	4664.00	–	711586	–	711586	–	768513
					–	–	–	–		56927	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				400543				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5775			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2137			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						959570		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге							367796	
	Сметная прибыль		Тенге							138695	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19		Тенге								1872379
		Подраздел 20. АР блок-2, лючки									
84	244-201-1701 РСНБ РК 2022	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15	шт.	13	21697.00	--	282061	--	282061	--	304626
					--	--	--	--		22565	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						282061		
	Сметная прибыль		Тенге							22565	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20		Тенге								304626
		Подраздел 21. Перила									
85	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	71.44	170.61	37.11	12188	2651	657	8915	22791
					124.30	11.34	8880	810		1688	
86	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	55.44	17399.00	--	964601	--	964601	--	1041769
					--	--	--	--		77168	
87	222-503-0306 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	16	58176.00	--	930816	--	930816	--	1005281
					--	--	--	--		74465	
88	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	21.32	19699.00	--	419983	--	419983	--	453582
					--	--	--	--		33599	
89	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	26.18	170.61	37.11	4467	972	241	3267	8353
					124.30	11.34	3254	297		619	
90	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	12.72	17399.00	--	221315	--	221315	--	239020
					--	--	--	--		17705	
91	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	13.46	19699.00	--	265149	--	265149	--	286361
					--	--	--	--		21212	
92	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	23.48	170.61	37.11	4006	871	216	2930	7491
					124.30	11.34	2919	266		555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	222-903-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухрядные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	23.48	17399.00	–	408529	–	408529	–	441211
					–	–	–	–		32682	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				15053				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4494			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1373			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3211507		
	Накладные расходы		Тенге							15112	
	Сметная прибыль		Тенге							259693	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21		Тенге								3505859
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								115294392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19541875				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1912159			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					349201			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68620400		
		- Накладные расходы	Тенге							16679637	
		- Сметная прибыль	Тенге							8540312	
	ИТОГО по смете:										115 294 392
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										115 294 392
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,5%**							1 729 416	117 023 808
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2,31%**							2 703 250	119 727 058
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							2 394 541	122 121 599
	ИТОГО по акту без НДС										122 121 599
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								14 654 592
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										136 776 191

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Оразов Б.А.

Представитель Технического надзора Тлеубергенов М.А.

Представитель Авторского надзора Абжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортномещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на **Спортивное оборудование**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Баскетбол тренировочный									
1	ТПРАЙС	Навесная конструкция щита б/б тренировочного, вылет 0,6 м	шт	4	185472,00	–	741888	–	741888	–	801239
					–	–	–	–		59351	
2	ТПРАЙС	Кольцо б/б фиксированное, крепление сетки без крючков стандарт ФИБА	шт	4	120960,00	–	483840	–	483840	–	522547
					–	–	–	–		38707	
3	ТПРАЙС	Щит б/б 1,2х0,9 м (ламинированная фанера + полиуретан аппликация брекирование)	шт	4	322560,00	–	1290240	–	1290240	–	1393459
					–	–	–	–		103219	
4	ТПРАЙС	Сетка б/б 12-петель	шт	4	8064,00	–	32256	–	32256	–	34836
					–	–	–	–		2580	
5	ТПРАЙС	Протектор щита б/б тренировочного	шт	4	120960,00	–	483840	–	483840	–	522547
					–	–	–	–		38707	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3032064		
	Сметная прибыль		Тенге							242564	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3274628
		Подраздел 2. Баскетбольная потолочная стационарная ферма									
6	ТПРАЙС	Потолочная стационарная б/б ферма Н=7,1 м	шт	2	4032000,00	–	8064000	–	8064000	–	8709120
					–	–	–	–		645120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ТПРАЙС	Кольцо б/б профессиональное амортизационное с запорной системой, стандарт ФИБА, для соревнований	шт	2	298368,00	–	596736	–	596736	–	644475
					–	–	–	–		47739	
8	ТПРАЙС	Щит б/б игровой 1,05х1,8 м СТЕКЛО 8 мм профессиональный ФИБА	шт	2	637056,00	–	1274112	–	1274112	–	1376041
					–	–	–	–		101929	
9	ТПРАЙС	Протектор щита б/б игрового	шт	2	145152,00	–	290304	–	290304	–	313528
					–	–	–	–		23224	
10	ТПРАЙС	Сетка б/б	шт	2	8064,00	–	16128	–	16128	–	17418
					–	–	–	–		1290	
11	ТПРАЙС	Электрофицированный механизм изменения высоты кольца 260-305 см (модель 2023 года)	шт	2	1048320,00	–	2096640	–	2096640	–	2264371
					–	–	–	–		167731	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						12337920		
	Сметная прибыль		Тенге							987033	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								13324953
		Подраздел 3. Волейбол									
12	ТПРАЙС	Стакан в/б установочный без заглубления (с протектором и крышкой для паркета)	шт	2	399168,08	–	798336	–	798336	–	862203
					–	–	–	–		63867	
13	ТПРАЙС	Стойка в/б телескопическая профессиональная, с механизмом натяжения сетки, регулируемая высота сетки для детского/женского/мужского волейбола(соревнования)	шт	1	653184,00	–	653184	–	653184	–	705439
					–	–	–	–		52255	
14	ТПРАЙС	Стойка в/б универсальная профессиональная с механизмом натяжения сетки, регулируемая высота сетки для детского/женского/мужского волейбола (тренировка)	шт	1	508032,00	–	508032	–	508032	–	548675
					–	–	–	–		40643	
15	ТПРАЙС	Протектор стойки в/б подвижной	шт	1	116121,60	–	116122	–	116122	–	125412
					–	–	–	–		9290	
16	ТПРАЙС	Сетка в/б соревновательная с тросом, карманами и антеннами	шт	1	210470,40	–	210470	–	210470	–	227308
					–	–	–	–		16838	
17	ТПРАЙС	Вышка судейская профессиональная (с индивидуальным пластиковым сиденьем)	шт	1	181440,00	–	181440	–	181440	–	195955
					–	–	–	–		14515	
18	ТПРАЙС	Протектор вышки судейской	шт	1	116121,60	–	116122	–	116122	–	125412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			–	–	–	–		9290	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2583706		
	Сметная прибыль		Тенге							206698	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								2790404
		Подраздел 4. Сетка заградительная (купол)									
19	ТПРАЙС	Сетка заградительная белая, ячейка 100х100, нить 3,1: полотно 6,1х7,2 м	шт	10	132546,96	–	1325470	–	1325470	–	1431508
		[illegible]			–	–	–	–		106038	
20	ТПРАЙС	Сетка заградительная белая, ячейка 100х100, нить 3,1: полотно 9х7,2 м	шт	4	194322,21	–	777289	–	777289	–	839472
		[illegible]			–	–	–	–		62183	
21	ТПРАЙС	Сетка заградительная белая, ячейка 100х100, нить 3,1: полотно 6х6 м	шт	15	137944,80	–	2069172	–	2069172	–	2234706
		[illegible]			–	–	–	–		165534	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4171931		
	Сметная прибыль		Тенге							333755	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								4505686
		Подраздел 5. Система универсального настенного табло в комплекте с табло атаки 24 -х секундниками.									
22	Прайс	Система двойного универсального настенного табло в комплекте с табло атаки ФИБА 24 -х секундниками. Табло устанавливается на торцевых стенах, работает совместно с табло атаки, управление с одной гарнитуры пультов. Основные технические характеристики: Габаритные размеры табло: 1250 х 630 х 55 мм Высота символов: 155 мм Мощность встроенной сирены 20 Вт (с возможностью увеличения) Электропитание–220В = 1 Коммутация табло: кронштейн - протектор крепления табло 24-секунд устанавливается на баскетбольной ферме,протектор табло 1800х750 мм устанавливается на основном табло, электрокабели питания, ЭЦД, метизы и расходники, электролинии проводка устанавливается от табло по потолку к центральному пульту, проводка от табло атаки в специальной оплетке через потолочные складные фермы по потолку к центральному пульту управления. Табло атаки стандарт работают синхронно в системе игрового табло: Размеры табло: 530 х 380 х 55 мм Размеры символов: 280 х 140 мм	шт	1	1212192,00	–	1212192	–		–	1212192
					–	–	–	–	1212192	–	
23	Прайс	Комплект пультов к табло	шт	1	477388,80	–	477389	–		–	477389
					–	–	–	–	477389	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Прайс	Табло Атаки стандарт	шт	2	1161216.00	–	2322432	–		–	2322432
					–	–	–	–	2322432	–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Оборудование, инвентарь	Тенге						4012013		
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5			Тенге								4012013
		Подраздел 6. Коммутация табло									
25	Прайс	Электрокабели питания, ЭЩ, метины и распаянки	шт	1	737352.00	–	737352	–		–	737352
					–	–	–	–	737352	–	
26	Прайс	Проект подключения табло	шт	1	402192.00	–	402192	–		–	402192
					–	–	–	–	402192	–	
27	Прайс	Протектор табло БТ-20 1300х750 мм	шт	1	154173.60	–	154174	–		–	154174
					–	–	–	–	154174	–	
28	Прайс	Кронштейн протектор крепления табло атаки	шт	2	140767.20	–	281534	–		–	281534
					–	–	–	–	281534	–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Оборудование, инвентарь	Тенге						1575252		
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6			Тенге								1575252
		Подраздел 7. Нанесение игровой разметки									
29	ТПРАЙС	Баскетбол игровой согласно стандартам международной федерации ФИБА	м	207	900.00	–	186300		186300	–	201204
					–	–	–	–		14904	
30	ТПРАЙС	Нанесение волейбольной разметки основной игровой площадки согласно стандартам международной федерации для основной площадки	м	81	900.00	–	72900	–	72900	–	78732
					–	–	–	–		5832	
31	ТПРАЙС	Нанесение футбольной разметки основной игровой площадки	м	194	900.00		174600		174600		188568
					–	–	–	–		13968	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						433800		
Сметная прибыль			Тенге							34704	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7			Тенге								468504
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29951440
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22559421		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5587265		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1804784	
	ИТОГО по смете:										29 951 440
	Оборудование:										5 587 265
	СМР и материалы:										24 364 175
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							365 463	24 729 638
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							571 255	25 300 892
	Непредвиденные работы и затраты		2%							506 018	25 806 910
	ИТОГО по акту без НДС										31 394 175
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								3 767 301
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										35 161 476

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Альженов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Литвинов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Архитектурное решение Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Коридор К-2 (2шт)									
		Металлоконструкции									
1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кто и Кум=1.12	Связи и раскосы из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили , Монтаж	т конструкций	0.974	151201.47	31207.27	147270	30396	3096	85454	251342
					116814.88	10337.38	113778	10069		18618	
2	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.346	449500.00	--	155527	--	155527	--	167969
					--	--	--	--		12442	
3	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.592	430960.00	--	255128	--	255128	--	275538
					--	--	--	--		20410	
4	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.037	441684.00	--	16342	--	16342	--	17649
					--	--	--	--		1307	
		Кровля									
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кто и Кум=1.12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5.4	1992.38	23.31	10759	126	187	9643	22034
					1934.51	6.42	10446	35		1632	
6	224-102-1007 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	$м^2$	5.4	5251.00	--	28355	--	28355	--	30623
					--	--	--	--		2268	
		Сайдинг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с люком	м² поверхности облицовки	5.4	3971.08	12.04	21444	65	9441	9562	33487
		ЗП - 30%, СТ - 8%			2210.76	2.73	11938	15		2480	
8	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	5.4	3621.00	–	19553	–	19553	–	21117
		СТ - 8%			–	–	–	–		1564	
		ФЦП									
9	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Нум. в лин. экз. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люком	м² поверхности облицовки	6.4	9090.52	556.00	58179	3558	9181	36438	102187
		ЗП - 30%, СТ - 8%			7099.94	16.94	45440	108		7569	
10	231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м²	6.4	10842.00	–	69389	–	69389	–	74940
		СТ - 8%			–	–	–	–		5551	
11	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м²	6.4	13032.00	–	83408	–	83408	–	90077
		СТ - 8%			–	–	–	–		6672	
		Сливы									
12	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	9.2	3990.96	6.30	36717	58	23634	12003	52618
		ЗП - 37%, СТ - 8%			1415.74	2.38	13025	22		3898	
13	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	9.2	2230.84	6.22	20524	57	14774	5260	27846
		ЗП - 37%, СТ - 8%			618.82	2.62	5693	24		2063	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				200320				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34260			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10273			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						688012		
	Накладные расходы		Тенге							158360	
	Сметная прибыль		Тенге							86474	
	ИСЫ О ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1167426
		Подраздел 2. Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием									
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1518.2	1126.59	38.34	1710389	58207	767618	865632	2782102
		ЗП - 34%, СТ - 8%			582.64	23.92	884564	36315		206080	
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 60мм/	м² стяжки	1518.2	1118.81	52.25	1698577	79326	1531833	127331	1971974
		ЗП - 44%, СТ - 8%			57.58	31.64	87418	48036		146066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	235-303-0404 РСНБ РК 2022	/1,5кг на 1м² раствора/ Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	139.371	505.00	–	70382	–	70382	–	76013
					–	–	–	–		5631	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				971982				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137533			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					84351			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2369832		
	Накладные расходы		Тенге							992963	
	Сметная прибыль		Тенге							357777	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								4830088
		Подраздел 3. Устройство стяжек из полистиролбетона марки D500 толщиной 40мм с оборудованием									
17	1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзп и Кзм=1,06	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м² стяжки	1518.2	1644.10	73.24	2496073	111193	1493803	885004	3651560
					586.93	33.21	891077	50419		270483	
18	1111-0101-1114 РСНБ РК 2022 Кзп и Кзм=1,06 К=6	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 80 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /до 80мм/	м² стяжки	1518.2	711.90	38.00	1080807	57691	880694	158986	1358977
					93.81	17.59	142422	26705		99184	
19	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзп и Кзм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	465.06	2372.09	21.07	1103164	9799	595960	469627	1698613
					1069.55	4.73	497405	2200		125822	
20	Прайс-лист	Краска для льда+СМР	банк	36	14285.71	–	514286	–	514286	–	858429
					–	–	–	–		41143	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1536904				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178683			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					79324			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3484742		
	Накладные расходы		Тенге							1513617	
	Сметная прибыль		Тенге							536632	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								7244579
		Подраздел 4. Устройство обшивка стен и потолков фанерой с утеплением минплиты на металлическом каркасе.									
21	1110-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзп и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой фанерными листами. Устройство на анкерных подвесах	м² потолка	464.55	4719.88	19.51	2192620	9063	1192821	895285	3334939
					2132.68	8.66	990736	4023		247034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	215-304-0303 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФСФ, неклефокованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм	м²	464.55	4457.00	--	2070499	--	2070499	--	2236139
					--	--	--	--		165640	
23	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м² изоляции	30.2	26649.37	2701.33	804811	81581	--	579671	1495241
					23948.04	1307.77	723231	39495		110759	
24	234-101-0209 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м²	30.2	70894.00	--	2140999	--	2140999	--	2312279
					--	--	--	--		171280	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1713967				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90644			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					43518			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5404318		
	Накладные расходы		Тенге							1474956	
	Сметная прибыль		Тенге							694713	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								9378598
		Подраздел 5. Окраска поверхностей стен лаком									
25	1115-0404-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	464.55	1695.14	1.20	787477	557	633247	123175	983903
					330.80	0.64	153673	297		72851	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				153673				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					557			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					297			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						633247		
	Накладные расходы		Тенге							123175	
	Сметная прибыль		Тенге							72851	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								983903
		Подраздел 6. Керамогранитная плитка пол									
26	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	212.09	6791.15	209.78	1440335	44493	1015929	377261	1963003
					1791.28	101.04	379913	21430		145407	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				379913				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44493			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					21430			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1015930		
	Накладные расходы		Тенге							377261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге							145407	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								1963003
		Подраздел 7. Керамогранитная плитка стена									
27	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Стены. Облицовки керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	167.88	10056.71	23.09	1688320	3876	1166618	415820	2272472
					3084.50	11.61	517826	1949		168332	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				517826				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3876			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1949			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1166618		
	Накладные расходы		Тенге							415820	
	Сметная прибыль		Тенге							168332	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								2272472
		Подраздел 8. Стена черновая отделка (финишка, штукатурка ЦПР)									
28	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	256.619	879.61	6.43	225725	1650	78188	117242	370404
					568.51	2.58	145890	662		27438	
29	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	256.619	1844.41	115.18	473311	29558	98795	296539	831438
					1344.24	100.21	344958	25716		61589	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				490848				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31208			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					26378			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						176980		
	Накладные расходы		Тенге							413781	
	Сметная прибыль		Тенге							89027	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								1201844
		Подраздел 9. чистовая отделка (покраска, шкурка, шпаклевка)									
30	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. в лев. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	71.951	1943.65	25.18	139848	1812	56247	66004	222320
					1136.73	9.98	81789	716		16468	
31	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	71.951	834.48	6.43	60042	463	21921	30275	97542
					523.38	2.58	37658	186		7225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	71.951	494.59	1.20	35615	86	6048	23622	63975
		ЗП - 10% ; ГЗ - 8%			409.74	0.64	29481	46		4739	
33	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м² окрашиваемой поверхности	71.951	247.29	0.51	17793	37	2271	12403	32611
		ЗП - 10% ; ГЗ - 8%			215.21	0.26	15485	19		2415	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				164413				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2398			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					967			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						86486		
	Накладные расходы		Тенге							132304	
	Сметная прибыль		Тенге							30847	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								416449

Подраздел 10. накрывки, пристройка

34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	77.64	1992.38	23.31	154688	1809	2684	138639	316793
		ЗП - 82% ; ГЗ - 8% ;			1934.51	6.42	150195	498		23466	
35	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	85.4	4664.00	–	398306	–	398306	–	430170
		г ЗП - 8%			–	–	–	–		31864	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				150195				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1809			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					498			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						400989		
	Накладные расходы		Тенге							138639	
	Сметная прибыль		Тенге							33430	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								746963

Подраздел 11. резиновое покрытие

36	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	352.8	504.43	64.87	177963	22886	420	155066	359673
		ЗП - 86% ; ГЗ - 8% ;			438.37	29.21	154657	10305		26643	
37	233-101-0201 РСНБ РК 2022	Линолеум резин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм	м²	352.8	21808.00	–	7693862	–	7693862	–	8309371
		г ЗП - 8%			–	–	–	–		615509	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				154657				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22886			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10305			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7694282		
	Накладные расходы		Тенге							155066	
	Сметная прибыль		Тенге							642152	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								8669043
		Подраздел 12. кровля									
		Изготовление вододержателя									
38	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.12	Ранжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	118.2	1390.94 976.18	28.74 10.97	164409 115384	3397 1297	45628	107347 21741	293496
39	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	55.554	4270.00 –	– –	237216 –	– –	237216	– 18977	256193
		Установка вододержателя, установка водосточной системы скатной кровли									
40	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.12	Желоба настенные. Устройство	м желобов	118.2	12721.82 1492.68	244.30 83.69	1503719 176435	28876 9892	1798408	171421 134012	1809151
41	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	118.2	3990.96 1415.74	6.30 2.38	471731 167340	744 281	303647	154212 50075	676018
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				459159				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33017			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					11470			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1884898		
	Накладные расходы		Тенге							432980	
	Сметная прибыль		Тенге							224805	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								3034860
		Подраздел 13. Перила обычные из металла на трибунах 3-го блока									
42	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.12	Ограждения, лестницы, перила, траны электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	1.691	195782.09 136592.74	47918.82 20546.52	331068 230978	81031 34744	19059	183349 41153	555570
43	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1.691	430960.00 –	– –	728753 –	– –	728753	– 58300	787053
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	50.736	126.37 75.37	3.25 0.45	6412 3824	165 23	2423	2655 726	9792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кгто и К'зм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	50.736	204.76	4.79	10389	243	5676	3116	14585
					88.11	0.90	4470	46		1080	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				239272				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81439			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					34813			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						788909		
	Накладные расходы		Тенге							189120	
	Сметная прибыль		Тенге							101259	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								1367001
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43275829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7127129				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					662803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					325873			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25762243		
		- Накладные расходы	Тенге							6518042	
		- Сметная прибыль	Тенге							3208606	
	ИТОГО по смете:										43 275 829
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										43 275 829
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							649 137	43 924 966
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							1 014 667	44 939 633
	Непредвиденные работы и затраты		2%							898 793	45 838 426
	ИТОГО по акту без НДС										45 838 426
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								5 501 611
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										51 339 037

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Сыдыков Б.А.

Представитель технического надзора Сакальская М.Ж.

Представитель Авторского надзора Анталова Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Технологии водоподготовки бассейна, Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Бассейн 25х8 м									
		Оборудование для фильтрации воды бассена									
1	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Kmo и Kзм=1.06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр до 80 мм. Установка	фильтр	3	3661.86	565.12	10986	1695	156	9528	22155
					3045.01	195.68	9135	587		1641	
2	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kmo и Kзм=1.06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3506.00	162.28	10518	487	911	9070	21155
					3040.05	45.01	9120	135		1567	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Kmo и Kзм=1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	7	35827.66	620.51	250794	4343	45657	198391	485119
					28684.86	235.06	200794	1645		35935	
4	Прайс	Фильтр IML D=900 ,26,6 м³/ч	шт	3	927656.25	–	2782969	–		–	2782969
					–	–	–	–	2782969	–	
5	ТПРАЙС	Вентиль боковой 6-позиционный 2"	шт	3	107343.75	–	322031	–	–	–	322031
					–	–	–	–		–	
6	Прайс	Насос фильтрации America 18,1 м³/ч, 1,1 кВт	шт	6	318750.00	–	1912500	–		–	1912500
					–	–	–	–	1912500	–	
7	Прайс	Насос пылесоса America 15,5 м³/ч, 0,75 кВт	шт	1	305156.25	–	305156	–		–	305156
					–	–	–	–	305156	–	
8	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый	т	1.525	7876.00	–	12011	–	12011	–	12972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			–	–	–	–		961	
9	ТПРАЙС	Трубы,фитинги и конструкции крепежа труб	к-т	1	5356696.43	–	5356696	–	–	–	5356696
					–	–	–	–		–	
10	Прайс	Щит управления и электроматериалы	к-т	1	892410.71	–	892411	–		–	892411
					–	–	–	–	892411	–	
		Оборудование для подогрева воды с помощью теплообменника									
11	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Теплообменники массой до 100 кг. Установка	теплообменник	2	3917.69	221.97	7835	444	–	7357	16408
		[illegible]			3695.72	57.95	7391	116		1215	
12	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Клапаны соленоидные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	2	5416.91	125.83	10834	252	2613	7898	20231
		[illegible]			3984.60	45.01	7969	90		1499	
13	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	35827.66	620.51	71655	1241	13044	56683	138605
		[illegible]			28684.86	235.06	57370	470		10267	
14	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Термостат аналоговый. Установка	комплект	2	791.17		1582		191	1363	3181
		[illegible]			695.53	–	1391	–		236	
15	Прайс	Теплообменник D-HWT 93, 133 кВт	шт	2	712518.75	–	1425038	–		–	1425038
					–	–	–	–	1425038	–	
16	Прайс	Закрытый соленойдный клапан 1",SLP1DF02E1G25	шт	2	49687.50	–	99375	–		–	99375
					–	–	–	–	99375	–	
17	Прайс	Насос насос для перекачки теплоносителя 25-60 1",YOS 40/6-130	шт	2	63281.25	–	126563	–		–	126563
					–	–	–	–	126563	–	
18	Прайс	Термостат аналоговый MaxDapra	шт	2	101362.50	–	202725	–		–	202725
					–	–	–	–	202725	–	
		Закладное оборудование									
19	1116-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Клапаны -сепчиер. Установка	шт.	14	2586.57	80.13	36212	1122	–	34697	76582
		[illegible]			2506.44	22.50	35090	315		5673	
20	1312-0701-0506 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.09	Фреоновая дренажная,стационар,пылесоса. Монтаж оборудования	шт.	18	1954.56	19.84	35182	357	1502	20426	60086
		[illegible]			1851.26	8.99	33323	162		4449	
21	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Донный слив. Установка	комплект	3	1125.11	54.26	3375	162	107	3126	7021
		[illegible]			1035.17	28.15	3106	84		520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,09	Регулятор уровня воды. Установка , работающем при атмосферном давлении НР - [illegible] СТ - [illegible]	шт.	2	8542.96 5407.76	2726.62 1236.17	17086 10816	5453 2472	817	9966 2164	29216
23	ТПРАЙС	Скиммер, ABS, A-059	шт	14	90000.00 –	– –	1260000 –	– –	–	– –	1260000
24	ТПРАЙС	Форсунка донная 2", НР ABS, A-042	шт	12	9843.75 –	– –	118125 –	– –	–	– –	118125
25	ТПРАЙС	Форсунка пылесоса 2", НР 1 1/2" ВР ABS, A-012	шт	4	5625.00 –	– –	22500 –	– –	–	– –	22500
26	ТПРАЙС	Донный слив 1 1/22 ВР ABS, A-014	шт	3	18750.00 –	– –	56250 –	– –	–	– –	56250
27	Прайс	Регулятор уровня воды ABS, A-007	шт	2	47343.75 –	– –	94688 –	– –	94688	– –	94688
28	ТПРАЙС	Форсунка стеновая 2", НР 1 1/2" ВР ABS, A-011	шт	2	6093.75 –	– –	12188 –	– –	–	– –	12188
		Оборудование подсветки бассейна									
29	1121-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12 Изм. в тек. цен. 26	Светодиоды [illegible] Установка НР - [illegible] СТ - [illegible]	шт.	14	4918.38 4022.31	94.59 25.40	68857 56312	1325 356	11220	40801 8773	118431
30	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12	Трансформаторы с понижительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж НР - [illegible] СТ - [illegible]	шт.	4	3126.19 2814.78	126.66 57.74	12505 11379	507 231	619	8359 1669	22533
31	247-103-2426 РСНБ РК 2022	Прожектор Philips BVP431 LED67/NW 50W AMB, мощность 50 Вт, IP 66 СТ - [illegible]	шт.	14	150176.00 –	– –	2102464 –	– –	2102464	– 168197	2270661
32	247-202-0305 РСНБ РК 2022	Коробка распаячная, IP56 СТ - [illegible]	шт.	14	13399.00 –	– –	187586 –	– –	187586	– 15007	202593
33	247 203 0111 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321,1-2010, типа ЯТП 0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30 СТ - [illegible]	шт.	4	19022.00 –	– –	76088 –	– –	76088	– 6087	82175
		Оборудование водоподготовки и обеззараживания воды									
34	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - [illegible] СТ - [illegible]	шт.	9	1229.13 1201.73	– –	11062 10816	– –	246	8112 1534	20708
35	Прайс	УФ установка мод.NEO 25 30 м/Дж/см2,25 м^3/ч 105 Вт	шт	2	1093125.00 –	– –	2186250 –	– –	2186250	– –	2186250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Прайс	Контроллер pH свободного хлора	шт	1	2766937,50	–	2766938	–		–	2766938
					–	–	–	–	2766938	–	
37	Прайс	Всасывающее устройство с контролем уровня	шт	2	169312,50	–	338625	–		–	338625
					–	–	–	–	338625	–	
38	Прайс	Инжектор впрыска PVDF 1/2" 4x6	шт	2	30468,75	–	60938	–		–	60938
					–	–	–	–	60938	–	
39	Прайс	Устройство для дозирования коагулянта	шт	1	335812,50	–	335813	–		–	335813
					–	–	–	–	335813	–	
40	Прайс	Регулятор уровня воды ABS, A-007	шт	2	47343,75	–	94688	–		–	94688
					–	–	–	–	94688	–	
41	Прайс	Инжектор впрыска PVDF 1/2" 4x6 POOL TIMER	шт	2	15000,00	–	30000	–		–	30000
					–	–	–	–	30000	–	
42	ТПРАЙС	Трубка ПВХ 4x6	м	30	2203,57	–	66107	–	–	–	66107
						–	–	–		–	
43	ТПРАЙС	Трубка ПВХ 8x12	м	20	2901,79	–	58036	–	–	–	58036
44	ТПРАЙС	Бак для химических реагентов 200 л	шт	2	56425,89	–	112852	–	–	–	112852
					–	–	–	–		–	
		Оборудование прочее									
45	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж	т конструкций	0,036	104770,01	38253,77	3772	1377	–	2024	6260
					66516,24	14964,90	2395	539		464	
46	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	35827,66	620,51	35828	620	6523	28342	69303
					28684,86	235,06	28685	235		5134	
47	ТПРАЙС	Лестница 3 ступени	шт	2	431578,57	–	863157	–	–	–	863157
					–	–	–				
48	ТПРАЙС	Лестница 4 ступени	шт	2	445500,00	–	891000	–	–	–	891000
					–	–	–	–		–	
49	Прайс	Насос дренажный 22м³/ч, 1,1 кВт	шт	1	356306,25	–	356306	–		–	356306
					–	–	–	–	356306	–	
50	ТПРАЙС	Разделительная дорожка 25 м	шт	2	146159,82	–	292320	–	–	–	292320
					–	–	–	–		–	
51	ТПРАЙС	Крепление анкерное наклонное	шт	4	98658,04	–	394632	–	–	–	394632
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ТПРАЙС	Крепление разделительных дорожек	шт	2	41411.61	–	82823	–	–	–	82823
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26885928	19385	2461755	446143	27605061
							485092	7437	14010979	272992	
	Стоимость оборудования		Тенге				14010983				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14010983				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63330				
	Материалы		Тенге				2566				
	Всего заработная плата		Тенге					57589			
		Накладные расходы	Тенге				38504				
		Сметная прибыль	Тенге				8147				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				109981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					57589			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2459511				
	Материалы		Тенге				11840				
	Всего заработная плата		Тенге					68278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2378149				
		Накладные расходы	Тенге				49160				
		Сметная прибыль	Тенге				200694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2709365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					68278			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3772				
	Всего заработная плата		Тенге					2934			
		Накладные расходы	Тенге				2024				
		Сметная прибыль	Тенге				464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2934			
	Стоимость санитехнических работ		Тенге				439619				
	Материалы		Тенге				69200				
	Всего заработная плата		Тенге					363728			
	Сдача и испытание		Тенге				9120				
		Накладные расходы	Тенге				336455				
		Сметная прибыль	Тенге				63687				
	ВСЕГО, Стоимость санитехнических работ		Тенге				859761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					363728			
	Стоимость прочих работ		Тенге				9908717				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9908717				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				9908717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27605067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					492529			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Отделка бассейна									
53	1108-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,12	Чаша бассейна. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм ЗП = 30%; ЗТ = 8%	м² поверхности	353	5044,62 399,04	81,63 32,68	1780751 140861	28815 11536	1611075	141730 153799	2076279
54	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	Стены. Отделка поверхностей сухими смесями ЗП = 30%; ЗТ = 8%	м² отделываемой поверхности	353	1087,91 644,82	6,43 2,58	384032 227621	2270 911	154141	182826 45350	612208
55	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	Стены. Облицовка мозаичными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию ЗП = 30%; ЗТ = 8%	м² поверхности облицовки	353	3535,85 3084,50	23,09 11,61	1248155 1088829	8150 4098	151176	874342 169800	2292297
56	ТИРАЙС	Мозаика голубая для стен и днища	м²	266	8564,25 –	– –	2278101 –	– –	–	– –	2278101
57	ТИРАЙС	Мозаика голубая противоскользящая для борта и толчковой зоны	м²	33	10603,57 –	– –	349918 –	– –	–	– –	349918
58	ТИРАЙС	Мозаика темно-синяя для разметки дорожек	м²	52	15497,32 –	– –	805861 –	– –	–	– –	805861
59	ТИРАЙС	Мозаика темно-синяя противоскользящая для толчковой зоны	м²	2	16856,25 –	– –	33713 –	– –	–	– –	33713
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6880531 1457311	39235 16545	1916392 –	1198898 368949	8448377
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3412938				
	Материалы		Тенге				1916391				
	Всего заработная плата		Тенге					1473856			
		Накладные расходы	Тенге				1198898				
		Сметная прибыль	Тенге				368949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4980785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								786
		Сметная заработная плата	Тенге					1473856			
	Стоимость прочих работ		Тенге				3467593				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3467593				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				3467593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8448378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								786
		Сметная заработная плата	Тенге					1473856			
		РАЗДЕЛ 3.Трубная система									
		Трубопровод забора воды на фильтрацию									
60	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб ЗП = 30%; ЗТ = 8%	м трубопровода	20	4000,62 3063,89	28,87 0,66	80012 61278	577 13	18157	60065 11206	151283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	7164.77	990.69	28659	3963	12290	13450	45478
					3101.56	329.65	12406	1319		3369	
62	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	62	8021.84	850.65	497354	52740	272920	185508	737491
					2769.25	283.87	171694	17600		54629	
63	1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	14709.87	756.12	58839	3025	45712	10898	75316
					2525.56	254.64	10102	1019		5579	
64	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	6278.21	385.30	50226	3082	4128	42937	100616
					5376.96	99.65	43016	797		7453	
65	242-207-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 75	шт.	6	40393.00	–	242358	–	242358	–	261747
					–	–	–	–		19389	
66	242-207-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 90	шт.	2	57598.00	–	115196	–	115196	–	124412
					–	–	–	–		9216	
67	241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	1252.00		2504	–	2504	–	2704
					–	–	–	–		200	
68	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1556.00	–	6224	–	6224	–	6722
					–	–	–	–		498	
69	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2147.00	–	4294	–	4294	–	4638
					–	–	–	–		344	
70	241-209-0108 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	12	2364.00	–	28368	–	28368	–	30637
					–	–	–	–		2269	
71	241-209-0112 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	7	8745.00	–	61215	–	61215	–	66112
					–	–	–	–		4897	
72	241-210-0112 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	14	942.00	–	13188	–	13188	–	14243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			–	–	–	–		1055	
73	241-210-0117 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63 мм	шт.	6	988.00	–	5928	–	5928	–	6402
		[illegible]			–	–	–	–		474	
74	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	6	1060.00	–	6360	–	6360	–	6869
		[illegible]			–	–	–	–		509	
75	241-210-0120 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x75 мм	шт.	20	1250.00	–	25000	–	25000	–	27000
		[illegible]			–	–	–	–		2000	
76	241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	8	1753.00	–	14024	–	14024	–	15146
		[illegible]			–	–	–	–		1122	
77	241-210-0135 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	8	3918.00	–	31344	–	31344	–	33852
		[illegible]			–	–	–	–		2508	
78	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	10	1726.00		17260		17260		18641
		[illegible]			–	–	–	–		1381	
79	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 75 мм	шт.	4	172.00	–	688	–	688	–	743
		[illegible]			–	–	–	–		55	
80	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 100 мм	шт.	30	212.00	–	6360	–	6360	–	6869
		[illegible]			–	–	–	–		509	
81	241-216-0204 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 150 мм	шт.	4	1760.00	–	7040	–	7040	–	7603
		[illegible]			–	–	–	–		563	
82	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	2.707	570.00	–	1543	–	1543	–	1666
		[illegible]			–	–	–	–		123	
		Трубопровод подачи воды на фильтрацию									
83	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	5895.06	787.35	55951	7873	21050	29056	91808
		[illegible]			2702.79	262.11	27028	2621		6801	
84	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	7164.77	990.69	35824	4953	15363	16813	56848
		[illegible]			3101.86	329.65	15508	1648		4211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	10037.92	854.60	40152	3418	26898	10759	54984
					2459.09	285.54	9836	1142		4073	
86	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	14	6278.21	385.30	87895	5394	7224	75139	176077
					5376.96	99.65	75277	1395		13043	
87	242-306-0205 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	7	32243.00	–	225701	–	225701	–	243757
					–	–	–	–		18056	
88	242-207-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	7	26338.00	–	184366	–	184366	–	199115
					–	–	–	–		14749	
89	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	1326.00	–	21216	–	21216	–	22913
					–	–	–	–		1697	
90	241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	6	1252.00	–	7512	–	7512	–	8113
					–	–	–	–		601	
91	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	3022.00	–	24176	–	24176	–	26110
					–	–	–	–		1934	
92	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	7	1060.00	–	7420	–	7420	–	8014
					–	–	–	–		594	
93	241-210-0117 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	7	988.00	–	6916	–	6916	–	7469
					–	–	–	–		553	
94	241-210-0120 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	10	1250.00	–	12500	–	12500	–	13500
					–	–	–	–		1000	
95	241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	10	1753.00	–	17530	–	17530	–	18932
					–	–	–	–		1402	
96	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 100 мм	шт.	3	212.00	–	636	–	636	–	687
					–	–	–	–		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.222	570.00	–	127	–	127	–	137
					–	–	–	–		10	
		Трубопровод подачи воды на теплообменники,УФ									
98	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	7164.77	990.69	21494	2972	9217	10088	34108
					3101.56	329.65	9305	989		2527	
99	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	8021.84	890.65	48131	5104	26411	17952	71370
					2769.25	283.87	16616	1703		5287	
100	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	10037.92	854.60	120455	10255	80691	32277	164950
					2459.09	285.54	29509	3426		12219	
101	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	6278.21	385.30	62782	3854	5158	53671	125769
					5376.96	99.65	53770	997		9316	
102	242-207-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 90	шт.	8	57598.00	–	460784	–	460784	–	497647
					–	–	–	–		36863	
103	242-203-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	40781.00	–	81562	–	81562	–	88087
					–	–	–	–		6525	
104	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3694.00	–	14776	–	14776	–	15958
					–	–	–	–		1182	
105	241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	6	1252.00	–	7512	–	7512	–	8113
					–	–	–	–		601	
106	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	16	1556.00	–	24896	–	24896	–	26888
					–	–	–	–		1992	
107	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2147.00	–	6441	–	6441	–	6956
					–	–	–	–		515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3022,00	–	6044	–	6044	–	6528
					–	–	–	–		484	
109	241-212-0102 РСНБ РК 2022	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1775,00	–	7100	–	7100	–	7668
					–	–	–	–		568	
110	241-210-0120 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	3	1250,00	–	3750	–	3750	–	4050
					–	–	–	–		300	
111	241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	11	1753,00	–	19283	–	19283	–	20826
					–	–	–	–		1543	
112	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00	–	4818	–	4818	–	5203
					–	–	–	–		385	
113	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 75 мм	шт.	3	172,00	–	516	–	516	–	557
										41	
114	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм	шт.	8	212,00	–	1696	–	1696	–	1832
					–	–	–	–		136	
115	241-216-0204 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 150 мм	шт.	4	1760,00	–	7040	–	7040	–	7603
					–	–	–	–		563	
116	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпильки ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0,735	570,00	–	419	–	419	–	453
					–	–	–	–		34	
		Трубопровод подачи воды на возвратные форсунки									
117	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	4768,00	33,42	190720	1337	56611	130155	346545
					3319,31	0,98	132772	39		25670	
118	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	5595,06	787,35	55951	7873	21050	29056	91808
					2702,79	262,11	27028	2621		6801	
119	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	8021,84	850,65	32087	3402	17608	11968	47580
					2769,25	283,87	11077	1135		3824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	10037.92	854.60	200758	17092	134484	53795	274917
					2459.09	285.54	49182	5711		20364	
121	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6278.21	385.30	12556	770	1032	10734	25153
					5376.96	99.65	10754	199		1863	
122	242-203-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	40781.00	–	40781	–	40781	–	44043
					–	–	–	–		3262	
123	242-306-0107 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной неуфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	27438.00	–	27438	–	27438	–	29633
					–	–	–	–		2195	
124	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3694.00	–	14776	–	14776	–	15958
					–	–	–	–		1182	
125	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	552.00	–	2208	–	2208	–	2385
					–	–	–	–		177	
126	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2147.00	–	6441	–	6441	–	6956
					–	–	–	–		515	
127	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	1014.00	–	4056	–	4056	–	4380
					–	–	–	–		324	
128	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1064.00	–	2128	–	2128	–	2298
					–	–	–	–		170	
129	241-209-0108 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2364.00	–	4728	–	4728	–	5106
					–	–	–	–		378	
130	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3022.00	–	6044	–	6044	–	6528
					–	–	–	–		484	
131	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	6	1060.00	–	6360	–	6360	–	6869
					–	–	–	–		509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	241-210-0117 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63 мм	шт.	4	988.00	–	3952	–	3952	–	4268
					–	–	–	–		316	
133	241-210-0120 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x75 мм	шт.	4	1250.00	–	5000	–	5000	–	5400
					–	–	–	–		400	
134	241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	2	1753.00	–	3506	–	3506	–	3786
					–	–	–	–		280	
135	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	923.00	–	9230	–	9230	–	9968
					–	–	–	–		738	
136	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2409.00	–	7227	–	7227	–	7805
					–	–	–	–		578	
137	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 47-75 мм	шт.	54	172.00	–	9288	–	9288	–	10031
					–	–	–	–		743	
138	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм	шт.	20	212.00	–	4240	–	4240	–	4579
					–	–	–	–		339	
139	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпильки ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовые	кг	4.04	570.00	–	2303	–	2303	–	2487
					–	–	–	–		184	
		Трубопровод донного слива									
140	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2	5595.06	787.35	11190	1574	4210	5811	18361
					2702.79	262.11	5406	524		1360	
141	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9	10037.92	854.60	90341	7692	60517	24208	123713
					2459.09	285.54	22132	2570		9164	
142	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	6278.21	385.30	6278	386	515	5367	12577
					5376.96	99.65	5377	100		932	
143	242-203-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	40781.00	–	40781	–	40781	–	44043
					–	–	–	–		3262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3694.00	–	7388	–	7388	–	7979
					–	–	–	–		591	
145	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2147.00	–	6441	–	6441	–	6956
					–	–	–	–		515	
146	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3022.00	–	3022	–	3022	–	3264
					–	–	–	–		242	
147	241-212-0102 РСНБ РК 2022	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1775.00	–	1775	–	1775	–	1917
					–	–	–	–		142	
148	241-210-0117 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63 мм	шт.	3	988.00	–	2964	–	2964	–	3201
					–	–	–	–		237	
149	241-210-0120 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x75 мм	шт.	3	1250.00	–	3750	–	3750	–	4050
										300	
150	241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	3	1753.00	–	5259	–	5259	–	5680
					–	–	–	–		421	
151	241-210-0135 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	8	3918.00	–	31344	–	31344	–	33852
					–	–	–	–		2508	
152	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	212.00	–	848	–	848	–	916
					–	–	–	–		68	
153	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.296	570.00	–	169	–	169	–	182
					–	–	–	–		13	
		Трубопровод автоподлива									
154	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	12	2928.44	20.46	35141	245	4405	29884	70227
					2540.90	0.27	30491	3		5202	
155	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3460.29	116.57	3460	117	303	3001	6978
					3040.05	22.50	3040	23		517	
156	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, T до +70°C, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3810.00	–	3810	–	3810	–	4115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Т.П - 30%)			–	–	–	–		305	
157	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм (Т.П - 30%)	шт.	5	478,00	–	2390	–	2390	–	2581
					–	–	–	–		191	
158	241-210-0107 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм (Т.П - 30%)	шт.	3	676,00	–	2028	–	2028	–	2190
					–	–	–	–		162	
159	241-211-0502 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм (Т.П - 30%)	шт.	2	1299,00	–	2598	–	2598	–	2806
					–	–	–	–		208	
160	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм (Т.П - 30%)	шт.	12	12,00	–	144	–	144	–	156
					–	–	–	–		12	
161	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 (Т.П - 30%)	шт.	1	3810,00	–	3810	–	3810	–	4115
					–	–	–	–		305	
		Трубопровод отвода промывных вод									
162	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях (ОТ - 0% и ТП - 0%)	м трубопровода	12	5595,06	787,35	67141	9448	25260	34867	110169
					2702,79	262,11	32433	3148		8161	
163	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм (Т.П - 30%)	шт.	9	1326,00	–	11934	–	11934	–	12889
					–	–	–	–		955	
164	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм (Т.П - 30%)	шт.	2	1064,00	–	2128	–	2128	–	2298
					–	–	–	–		170	
165	241-211-0506 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм (Т.П - 30%)	шт.	2	2166,00	–	4332	–	4332	–	4679
					–	–	–	–		347	
166	241-216-0101 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 47-75 мм (Т.П - 30%)	шт.	10	172,00	–	1720	–	1720	–	1858
					–	–	–	–		138	
167	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпильки ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая (Т.П - 30%)	кг	0,474	570,00	–	270	–	270	–	292
					–	–	–	–		22	
		Трубопровод опорожнения периливного бака									
168	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях (ОТ - 30% и ТП - 30%)	м трубопровода	3	10037,92	854,60	30114	2564	20173	8069	41238
					2459,69	285,54	7377	857		3055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	6278.21	385.30	6278	386	515	5367	12577
					5376.96	99.65	5377	100		932	
170	242-203-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	40781.00	–	40781	–	40781	–	44043
					–	–	–	–		3262	
171	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3694.00	–	7388	–	7388	–	7979
					–	–	–	–		591	
172	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2147.00	–	6441	–	6441	–	6956
					–	–	–	–		515	
173	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм	шт.	2	212.00	–	424	–	424	–	458
					–	–	–	–		34	
174	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.148	570.00	–	84	–	84	–	91
					–	–	–	–		7	
		Трубопровод пылесоса									
175	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	54	5595.06	787.35	302133	42517	113665	156902	495758
					2702.79	262.11	145951	14154		36723	
176	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1326.00	–	10608	–	10608	–	11457
					–	–	–	–		849	
177	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1064.00	–	1064	–	1064	–	1149
					–	–	–	–		85	
178	241-211-0506 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	2166.00	–	21660	–	21660	–	23393
					–	–	–	–		1733	
179	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 75-80 мм	шт.	46	172.00	–	7912	–	7912	–	8545
					–	–	–	–		633	
180	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	2.18	570.00	–	1243	–	1243	–	1342
					–	–	–	–		99	
		Линия подачи воды хоз-питьевого качества В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3460,29	116,57	3460	117	303	3001	6978
					3040,05	22,50	3040	23		517	
182	242-313-0108 СпрСЦ 08.2022	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 25, Kvs-11 м³/ч	шт.	1	73978,00	–	73978	–	73978	–	79896
					–	–	–	–		5918	
183	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	4768,00	33,42	19072	134	5661	13016	34655
					3319,31	0,98	13277	4		2567	
184	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	552,00	–	1104	–	1104	–	1192
					–	–	–	–		88	
185	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	1014,00	–	1014	–	1014	–	1095
					–	–	–			81	
186	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3506,00	162,28	3506	162	304	3023	7082
					3040,05	45,01	3040	45		522	
187	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, нерадиоактивных продуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	18832,00	–	18832	–	18832	–	20339
					–	–	–	–		1507	
188	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	1060,00	–	1060	–	1060	–	1145
					–	–	–	–		85	
189	241-210-0117 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	1	988,00	–	988	–	988	–	1067
					–	–	–	–		79	
190	241-210-0120 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	1250,00	–	1250	–	1250	–	1350
					–	–	–	–		100	
191	241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1753,00	–	1753	–	1753	–	1893
					–	–	–	–		140	
192	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 43-75 мм	шт.	2	172,00	–	344	–	344	–	372
					–	–	–	–		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.095	570.00	–	54	–	54	–	58
					–	–	–	–		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4498184	203026	3252059	1086837	6031825
							1043099	65922	–	446804	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2240224				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2240224				
		Сметная прибыль	Тенге				179217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2419441				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2257960				
	Материалы		Тенге				1011842				
	Всего заработная плата		Тенге					1109021			
		Накладные расходы	Тенге				1086837				
		Сметная прибыль	Тенге				267587				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3612384				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								545
		Сметная заработная плата	Тенге					1109021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6031825				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								545
		Сметная заработная плата	Тенге					1109021			
		РАЗДЕЛ 4.Бассейн 3х2 м глубиной 1,2м									
		Оборудование для фильтрации воды бассейна									
194	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кзм=1.06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	2358.04	325.59	2358	325	25	2087	4800
					2007.94	121.19	2008	121		356	
195	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3506.00	162.28	3506	162	304	3023	7052
					3040.05	45.01	3040	45		522	
196	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кзм=1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	35827.66	620.51	71655	1241	13044	56683	138605
					28684.86	235.06	57370	470		10267	
197	Прайс	Фильтр IML D=450 ,8 м³/ч	шт	1	364687.50	–	364688	–		–	364688
					–	–	–	–	364688	–	
198	ТПРАЙС	Вентиль боковой 6-позиционный 1 1/2"	шт	1	65625.00	–	65625	–	–	–	65625
					–	–	–	–		–	
199	Прайс	Насос фильтрации Ameica 6 м³/ч, 0,25 кВт	шт	2	246093.75	–	492188	–		–	492188
					–	–	–	–	492188	–	
200	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый	т	0.1	7876.00	–	788	–	788	–	851
					–	–	–	–		63	
201	ТПРАЙС	Трубы,фитинги и конструкция крепежа труб	к-т	1	888392.86	–	888393	–	–	–	888393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
202	Прайс	Щит управления и электроматериалы	к-т	1	491071.43	–	491071	–		–	491071
					–	–	–	–	491071	–	
		Оборудование для подогрева воды с помощью теплообменника									
203	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Теплообменники массой до 100 кг. Установка	теплообменник	1	3917.69	221.97	3918	222	–	3679	8204
					3695.72	57.95	3696	58		608	
204	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Клапаны соленоидные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	5416.91	125.83	5417	126	1306	3949	10115
					3984.60	45.01	3985	45		749	
205	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	35827.66	620.51	35828	620	6523	28342	69303
					28684.86	235.06	28685	235		5134	
206	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Термостат аналоговый. Установка	комплект	1	791.17	–	791	–	95	682	1590
					695.53	–	696	–		118	
207	Прайс	Теплообменник D-HWT 12, 14 кВт	шт	1	195422.32	–	195422	–		–	195422
					–	–	–	–	195422	–	
208	Прайс	Закрытый соленойдный клапан 3/4	шт	1	36093.75	–	36094	–		–	36094
					–	–	–	–	36094	–	
209	Прайс	Насос насос для перекачки теплоносителя 25-60 1",YOS 40/6-130	шт	1	63281.25	–	63281	–		–	63281
					–	–	–	–	63281	–	
210	Прайс	Термостат аналоговый MaxDarga	шт	1	105187.50	–	105188	–		–	105188
					–	–	–	–	105188	–	
		Закладное оборудование									
211	1116-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Клапаны -скиммер. Установка	шт.	1	2586.57	80.13	2587	81	–	2478	5471
					2506.44	22.50	2506	23		405	
212	1312-0701-0506 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.09	Форсунки донные,стеновая,пылесоса. Монтаж оборудования	шт.	3	1954.56	19.84	5864	60	250	3404	10010
					1851.26	8.99	5554	27		741	
213	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.06	Донный слив. Установка	комплект	1	1125.11	54.26	1125	54	36	1042	2340
					1035.17	28.15	1035	28		173	
214	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.09	Регулятор уровня воды. Установка , работающем при атмосферном давлении	шт.	1	8542.96	2726.62	8543	2726	409	4983	14608
					5407.76	1236.17	5408	1236		1082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	ТПРАЙС	Скиммер, ABS, A-059	шт	1	90000,00	–	90000	–	–	–	90000
					–	–	–	–		–	
216	ТПРАЙС	Форсунка донная 2", НР ABS, A-042	шт	2	9843,75	–	19688	–	–	–	19688
					–	–	–	–		–	
217	ТПРАЙС	Донный слив 1 1/22 ВР ABS, A-014	шт	1	18750,00	–	18750	–	–	–	18750
					–	–	–	–		–	
218	Прайс	Регулятор уровня воды ABS, A-007	шт	1	47343,75	–	47344	–		–	47344
					–	–	–	–	47344	–	
219	ТПРАЙС	Форсунка стеновая 2", НР 1 1/2" ВР ABS, A-011	шт	1	6093,75	–	6094	–	–	–	6094
					–	–	–	–		–	
		Оборудование водоподготовки и обеззараживания воды									
220	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	1229,13	–	9833	–	219	7210	18407
					1201,73	–	9614	–		1363	
221	Прайс	УФ установка мод.Pool Basic 40 м3/ч/см 8 м²/ч 16 Вт	шт	1	240281,25	–	240281	–		–	240281
					–	–	–	–	240281	–	
222	Прайс	Контроллер pH/Rx свободного хлора	шт	1	1070437,50	–	1070438	–		–	1070438
					–	–	–	–	1070438	–	
223	Прайс	Всасывающее устройство с контролем уровня	шт	2	169312,50	–	338625	–		–	338625
					–	–	–	–	338625	–	
224	Прайс	Инжектор впрыска PVDF 1/2" 4x6	шт	2	30468,75	–	60938	–		–	60938
					–	–	–	–	60938	–	
225	Прайс	Устройство для дозирования коагулянта	шт	1	335812,50	–	335813	–		–	335813
					–	–	–	–	335813	–	
226	Прайс	Инжектор впрыска PVDF 1/2" 4x6 POOL TIMER	шт	1	15000,00	–	15000	–		–	15000
					–	–	–		15000	–	
227	ТПРАЙС	Трубка ПВХ 4x6	м	20	2203,57	–	44071	–	–	–	44071
					–	–	–	–		–	
228	ТПРАЙС	Трубка ПВХ 8x12	м	20	2901,79	–	58036	–	–	–	58036
					–	–	–	–		–	
229	ТПРАЙС	Ванна для канистр 30 л	шт	2	79922,32	–	159845	–	–	–	159845
					–	–	–	–		–	
		Оборудование прочее									
230	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж	т конструкций	0,025	104770,01	38253,77	2619	956	–	1406	4347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			66516.24	14964.90	1663	374		322	
231	ТПРАЙС	Лестницы 3 ступени	шт	1	219141.07	--	219141	--	--	--	219141
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5580844	6573	22999	118968	5721715
							125260	2662	3856369	21903	
	Стоимость оборудования		Тенге				3856371				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3856371				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24240				
	Материалы		Тенге				878				
	Всего заработная плата		Тенге					21839			
		Накладные расходы	Тенге				15597				
		Сметная прибыль	Тенге				3186				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					21839			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				788				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				788				
		Сметная прибыль	Тенге				63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				851				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2619				
	Всего заработная плата		Тенге					2037			
		Накладные расходы	Тенге				1406				
		Сметная прибыль	Тенге				322				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2037			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127185				
	Материалы		Тенге				21334				
	Всего заработная плата		Тенге					104046			
	Сдача и испытание		Тенге				2763				
		Накладные расходы	Тенге				101965				
		Сметная прибыль	Тенге				18332				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				247482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					104046			
	Стоимость прочих работ		Тенге				1569643				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1569643				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1569643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5721717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					127922			
		РАЗДЕЛ 5.Отделка бассейна									
232	1108-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзт=1.12	Чаша бассейна. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм	$м^2$ поверхности	28	5044.62	81.63	141249	2286	127790	11242	164690
		[illegible]			399.04	32.68	11173	915		12199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Стены. Отделка поверхностей сухими смесями	м² отделываемой поверхности	28	1087.91	6.43	30461	180	12226	14502	48560
					644.82	2.58	18055	72		3897	
234	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Стены. Облицовка мозаичными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	28	3535.85	23.09	99004	646	11992	69353	181825
					3084.50	11.61	86366	325		13469	
235	ТПРАЙС	Мозайка голубая для стен и линии	м²	23	8564.29	–	196979	–	–	–	196979
					–	–	–	–		–	
236	ТПРАЙС	Мозайка голубая противоскользящая для борта	м²	5	10603.57	–	53018	–	–	–	53018
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				520711	3112	152008	95097	645072
							115594	1312	–	29265	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				270714				
	Материалы		Тенге				152008				
	Всего заработная плата		Тенге					116906			
		Накладные расходы	Тенге				95097				
		Сметная прибыль	Тенге				29265				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				395076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					116906			
	Стоимость прочих работ		Тенге				249997				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				249997				
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ		Тенге				249997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				645073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					116906			

РАЗДЕЛ 6.Трубная система

Трубопровод забора воды на фильтрацию

237	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	4768.00	33.42	19072	134	5661	13016	34655
					3319.31	0.98	13277	4		2567	
238	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3506.00	162.28	7012	325	607	6047	14103
					3040.05	45.01	6080	90		1045	
239	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (Б-Б), стандартнопроходной, для воды, нерадиоактивных, Т до +200РС, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	18832.00	–	37664	–	37664	–	40677
					–	–	–	–		3013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	552.00	–	1656	–	1656	–	1788
					–	–	–	–		132	
241	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	1014.00	–	2028	–	2028	–	2190
					–	–	–	–		162	
242	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 47-75 мм	шт.	3	172.00	–	516	–	516	–	557
					–	–	–	–		41	
243	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.142	570.00	–	81	–	81	–	87
					–	–	–	–		6	
		Трубопровод подачи воды на фильтрацию									
244	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	4000.62	28.87	16002	116	3630	12013	30256
					3063.89	0.66	12256	3		2241	
245	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Установка	шт.	4	3506.00	162.28	14024	649	1215	12093	28207
					3040.05	45.01	12160	180		2089	
246	242-204-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, паралефтопродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	14887.00	–	29774	–	29774	–	32156
					–	–	–	–		2382	
247	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	8469.00	–	16938	–	16938	–	18293
					–	–	–	–		1355	
248	241-208-0304 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	8	508.00	–	4064	–	4064	–	4389
					–	–				325	
249	241-209-0104 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1	945.00	–	945	–	945	–	1021
					–	–	–	–		76	
250	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 47-75 мм	шт.	3	172.00	–	516	–	516	–	557
					–	–	–	–		41	
251	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.142	570.00	–	81	–	81	–	87
					–	–	–	–		6	
		Трубопровод подачи воды на теплообменники,УФ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	4000.62	28.87	28004	202	6355	21023	52949
					3063,89	0,66	21447	5		3922	
253	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	3506.00	162.28	21036	974	1822	18140	42310
					3040.05	45.01	18240	270		3134	
254	242-204-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, паранефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	14887.00	–	89322	–	89322	–	96468
					–	–	–	–		7146	
255	241-208-0304 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	10	508.00	–	5080	–	5080	–	5486
					–	–	–	–		406	
256	241-209-0104 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	945.00	–	3780	–	3780	–	4082
					–	–	–	–		302	
257	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 40-45 мм	шт.	8	172.00	–	1376	–	1376	–	1486
					–	–	–	–		110	
258	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпильки ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовые	кг	0,379	570.00	–	216	–	216	–	233
					–	–	–	–		17	
		Трубопровод подачи воды на возвратные форсунки									
259	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	2928.44	20.46	5857	41	734	4981	11705
					2540,90	0,27	5082	1		867	
260	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	4000.62	28.87	16002	116	3630	12013	30256
					3063,89	0,66	12256	3		2241	
261	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3506.00	162.28	7012	325	607	6047	14103
					3040.05	45.01	6080	90		1045	
262	242-204-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14887.00	–	14887	–	14887	–	16078
					–	–	–	–		1191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бг ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8469.00	–	8469	–	8469	–	9147
					–	–	–	–		678	
264	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4	478.00	–	1912	–	1912	–	2065
					–	–	–	–		153	
265	241-208-0304 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	508.00	–	2032	–	2032	–	2195
					–	–	–	–		163	
266	241-209-0104 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	945.00	–	3780	–	3780	–	4082
					–	–	–	–		302	
267	241-210-0105 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм	шт.	2	717.00	–	1434	–	1434	–	1549
					–	–	–	–		115	
268	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2	12.00		24		24		26
					–	–	–	–		2	
269	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 40-45 мм	шт.	5	172.00	–	860	–	860	–	929
					–	–	–	–		69	
270	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.237	570.00	–	135	–	135	–	146
					–	–	–	–		11	
		Трубопровод донного слива									
271	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях с раструб	м трубопровода	2	4768.00	33.42	9536	67	2830	6508	17327
					3319.31	0.98	6639	2		1284	
272	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3506.00	162.28	3506	162	304	3023	7052
					3040.05	45.01	3040	45		522	
273	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходный, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	18832.00	–	18832	–	18832	–	20339
					–	–	–	–		1507	
274	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	552.00	–	1104	–	1104	–	1192
					–	–	–	–		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм (-22 - 9%)	шт.	1	1014.00 –	– –	1014 –	– –	1014	– 81	1095
276	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 47-51 мм (-22 - 8%)	шт.	2	172.00 –	– –	344 –	– –	344	– 28	372
277	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая (-22 - 9%)	кг	0.098	570.00 –	– –	54 –	– –	54	– 4	58
		Трубопровод отвода промышленных вод									
278	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (НР - 8%; (-22 - 8%)	м трубопровода	7	4000.62 3063.89	28.87 0.66	28004 21447	202 5	6355	21023 3922	52949
279	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (НР - 8%; (-22 - 8%)	м трубопровода	8	4768.00 3319.51	33.42 0.98	38144 26554	268 8	11322	26031 5134	69309
280	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка (НР - 10%; (-22 - 9%)	шт.	1	3506.00 3040.05	162.28 45.01	3506 3040	162 45	304	3023 522	7052
281	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 (-22 - 8%)	шт.	1	18832.00 –	– –	18832 –	– –	18832	– 1507	20339
282	241-208-0304 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм (-22 - 8%)	шт.	4	508.00 –	– –	2032 –	– –	2032	– 163	2195
283	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм (-22 - 8%)	шт.	2	552.00 –	– –	1104 –	– –	1104	– 88	1192
284	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм (-22 - 8%)	шт.	2	923.00 –	– –	1846 –	– –	1846	– 148	1994
285	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 40-51 мм (-22 - 8%)	шт.	12	172.00 –	– –	2064 –	– –	2064	– 165	2229
286	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая (-22 - 8%)	кг	0.569	570.00 –	– –	324 –	– –	324	– 26	350
		Линия подачи воды хозяйственного качества В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 90%; ЗП - 80%	шт.	1	3460.29 3040.05	116.57 22.50	3460 3040	117 23	303	3001 517	6978
288	242-313-0108 СпрСЦ 08.2022	Клапан сильфонный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 25, Kvs-11 м³/ч ЗП - 0%	шт.	1	73978.00 --	-- --	73978 --	-- --	73978	-- 5918	79896
289	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 40%; ЗП - 80%	м трубопровода	2	2928.44 2540.90	20.46 0.27	5857 5082	41 1	734	4981 867	11705
290	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 35%; ЗП - 0%	м трубопровода	1	4768.00 3319.31	33.42 0.98	4768 3319	33 1	1416	3254 642	8664
291	241-208-0502 РСНБ РК 2022 292 241-208-0505 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм ЗП - 8% Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм ЗП - 8%	шт. шт.	2 2	478.00 552.00	-- --	956 1104	-- --	956 1104	-- 76 -- 88	1032 1192
293	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм ЗП - 8%	шт.	1	1014.00 --	-- --	1014 --	-- --	1014	-- 81	1095
294	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 90%; ЗП - 80%	шт.	1	3460.29 3040.05	116.57 22.50	3460 3040	117 23	303	3001 517	6978
295	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 ЗП - 8%	шт.	1	3810.00 --	-- --	3810 --	-- --	3810	-- 305	4115
296	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 90%; ЗП - 80%	шт.	1	3506.00 3040.05	162.28 45.01	3506 3040	162 45	304	3023 522	7052
297	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 ЗП - 8%	шт.	1	18832.00 --	-- --	18832 --	-- --	18832	-- 1507	20339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	241-210-0107 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	1	676.00	–	676	–	676	–	730
					–	–	–	–		54	
299	241-210-0109 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	шт.	1	738.00	–	738	–	738	–	797
					–	–	–	–		59	
300	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2	12.00	–	24	–	24	–	26
					–	–	–	–		2	
301	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 47-51 мм	шт.	2	172.00	–	344	–	344	–	372
					–	–	–	–		28	
302	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шайба ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.095	570.00	–	54	–	54	–	58
					–	–	–	–		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				614418	4213	425086	182241	860391
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				185119	844	–	63731	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				376650				
		Сметная прибыль	Тенге				30131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				406781				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				237768				
		Материалы	Тенге				48440				
		Всего заработная плата	Тенге					185963			
		Накладные расходы	Тенге				182241				
		Сметная прибыль	Тенге				33600				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				453609				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					185963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				860390				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					185963			
		РАЗДЕЛ 7.Бассейн 3х2 м глубиной 1.0м									
		Оборудование для фильтрации воды бассейна									
303	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2358.04	325.59	2358	325	25	2087	4800
					2007.94	121.19	2008	121		356	
304	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3506.00	162.28	3506	162	304	3023	7052
					3040.05	45.01	3040	45		522	
305	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	35827.66	620.51	71655	1241	13044	56683	138605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			28684.86	235.06	57370	470		10267	
306	Прайс	Фильтр IML D=750 ,18,1 м³/ч	шт	1	645000.00	–	645000	–		–	645000
					–	–	–	–	645000	–	
307	ТПРАЙС	Вентиль боковой 6-позиционный 2"	шт	1	107343.75	–	107344	–	–	–	107344
					–	–	–	–		–	
308	Прайс	Насос фильтрации America 12,4 м³/ч, 0,55 кВт	шт	2	274687.50	–	549375	–		–	549375
					–	–	–	–	549375	–	
309	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый	т	0,3	7876.00	–	2363	–	2363	–	2552
		[illegible]			–	–	–	–		189	
310	ТПРАЙС	Трубы,фитинги и конструкции крепежа труб	к-т	1	888392.86	–	888393	–	–	–	888393
					–	–	–	–		–	
311	Прайс	Щит управления и электроматериалы	к-т	1	491071.43	–	491071	–		–	491071
					–	–	–	–	491071	–	
		Оборудование для подогрева воды с помощью теплообменника									
312	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.06	Теплообменники массой до 100 кг. Установка	теплообменник	1	3917.69	221.97	3918	222	–	3679	4204
		[illegible]			3695.72	57.95	3696	58		608	
313	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.06	Клапаны соленоидные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	5416.91	125.83	5417	126	1306	3949	10115
		[illegible]			3984.60	45.01	3985	45		749	
314	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	35811.66	620.51	35828	620	6523	28342	69303
		[illegible]			28684.86	235.06	28685	235		5134	
315	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.06	Термостат аналогный. Установка	комплект	1	791.17	–	791	–	95	682	1590
		[illegible]			695.53	–	696	–		118	
316	Прайс	Теплообменник D-HWT 12, 14 кВт	шт	1	195422.32	–	195422	–		–	195422
					–	–	–	–	195422	–	
317	Прайс	Закрытый соленоидный клапан 3/4	шт	1	62437.50	–	62438	–		–	62438
					–	–	–	–	62438	–	
318	Прайс	Насос насос для перекачки теплоносителя 25-60 1",YOS 40/6-130	шт	1	63281.25	–	63281	–		–	63281
					–	–	–	–	63281	–	
319	Прайс	Термостат аналогный MaxDupra	шт	1	105187.50	–	105188	–		–	105188
					–	–	–	–	105188	–	
		Закладное оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1116-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.06	Клапаны -скиммер. Установка НР - [illegible]	шт.	2	2586.57 2506.44	80.13 22.50	5173 5013	160 45	--	4957 810	10940
321	1312-0701-0506 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.09	Форсунки донные,стеновая,пылесоса. Монтаж оборудования НР - [illegible]	шт.	5	1954.56 1851.26	19.84 8.99	9773 9256	99 45	418	5674 1236	16682
322	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.06	Донный слив. Установка НР - [illegible]	комплект	1	1125.11 1035.17	54.26 28.15	1125 1035	54 28	36	1042 173	2540
323	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.09	Регулятор уровня воды. Установка , работающем при атмосферном давлении НР - [illegible]	шт.	1	8542.96 5407.76	2726.62 1236.17	8543 5408	2726 1236	409	4983 1082	14608
324	ТПРАЙС	Скиммер, ABS. A-059	шт	2	90000.00 --	-- --	180000 --	-- --	--	-- --	180000
325	ТПРАЙС	Форсунка донная 2", НР ABS. A-042	шт	4	9843.75 --	-- --	39375 --	-- --	--	-- --	39375
326	ТПРАЙС	Донный слив 1 1/22 ВР ABS. A-014	шт	1	18750.00 --	-- --	18750 --	-- --		-- --	18750
327	Прайс	Регулятор уровня воды ABS. A-007	шт	1	47343.75 --	-- --	47344 --	-- --	47344	-- --	47344
328	ТПРАЙС	Форсунка стеновая 2", НР 1 1/2" ВР ABS. A-011	шт	1	6093.75 --	-- --	6094 --	-- --	--	-- --	6094
		Оборудование водоподготовки и обеззараживания воды									
329	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - [illegible]	шт.	8	1229.13 1201.73	-- --	9833 9614	-- --	219	7210 1363	18407
330	Прайс	УФ установка мод.Pool Basic 40 мДж/см 8 м^3/ч 16 Вт	шт	1	358359.82 --	-- --	358360 --	-- --	358360	-- --	358360
331	Прайс	Контроллер pH/Rx свободного хлора	шт	1	1070437.50 --	-- --	1070438 --	-- --	1070438	-- --	1070438
332	Прайс	Всасывающее устройство с контролем уровня	шт	2	169312.50 --	-- --	338625 --	-- --	338625	-- --	338625
333	Прайс	Инжектор впрыска PVDF 1/2" 4x6	шт	2	30468.75 --	-- --	60938 --	-- --	60938	-- --	60938
334	Прайс	Устройство для дозирования коагулянта	шт	1	335812.50 --	-- --	335813 --	-- --	335813	-- --	335813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	Прайс	Инжектор всасывания PVDF 1/2" 4x6 POOL TIMER	шт	1	15000.00	–	15000	–		–	15000
					–	–	–	–	15000	–	
336	ТПРАЙС	Трубка ПВХ 4x6	м	20	2203.57	–	44071	–	–	–	44071
					–	–	–	–		–	
337	ТПРАЙС	Трубка ПВХ 8x12	м	20	2901.79	–	58036	–	–	–	58036
					–	–	–	–		–	
338	ТПРАЙС	Ванна для канистр 30 л	шт	2	79922.32	–	159845	–	–	–	159845
					–	–	–	–		–	
		Оборудование прочее									
339	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.12	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж	т конструкций	0.025	104770.01	38253.77	2619	956	–	1406	4347
					66516.24	14964.90	1663	374		322	
340	ТПРАЙС	Лестница 3 ступени	шт	1	219141.07	–	219141	–	–	–	219141
					–	–	–	–		–	
341	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	35827.66	620.51	35828	620	6523	28342	69303
					28684.86	218.06	28685	218		8134	
342	Прайс	Насос дренажный ТОП-5,5,12 м³/ч,092 кВт	шт	1	236803.57	–	236804	–		–	236804
					–	–	–	–	236804	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6494874	7311	31265	152059	6674992
		Стоимость оборудования	Тенге				160154	2937	4575095	28063	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4575097				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				28149				
		Материалы	Тенге				1045				
		Всего заработная плата	Тенге					25559			
		Накладные расходы	Тенге				17867				
		Сметная прибыль	Тенге				3681				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				49697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					25559			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2363				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2363				
		Сметная прибыль	Тенге				189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2552				
		Стоимость металлоконтажных работ	Тенге				2619				
		Всего заработная плата	Тенге					2037			
		Накладные расходы	Тенге				1406				
		Сметная прибыль	Тенге				322				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ	Тенге				4347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2037			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				165599				
	Материалы		Тенге				27856				
	Всего заработная плата		Тенге					135495			
	Сдача в испытание		Тенге				3617				
		Накладные расходы	Тенге				132786				
		Сметная прибыль	Тенге				23871				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				322256				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					135495			
	Стоимость прочих работ		Тенге				1721049				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1721049				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1721049				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6674998				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					163091			
		РАЗДЕЛ 8.Отделка бассейна									
343	1108-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кгв и Кзм=1.12	**Чаша бассейна. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм**	$м^2$ поверхности	28	5044.62	81.63	141249	2286	127790	11242	164690
					399.04	32.68	11173	915		12199	
344	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	**Стены. Отделка поверхностей сухими смесями**	$м^2$ отдельяемой поверхности	28	1087.91	6.43	30461	180	12226	14502	48560
					644.82	2.58	18055	72		3597	
345	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	**Стены. Облицовка мозаичными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	28	3535.85	23.09	99004	646	11992	69353	181825
					3084.50	11.61	86366	325		13469	
346	ТИРАЙС	**Мозаика голубая для стен и дна**	$м^2$	23	8564.29	–	196979	–	–	–	196979
					–	–	–	–		–	
347	ТИРАЙС	**Мозаика голубая противоскользящая для борта**	$м^2$	5	10603.57	–	53018	–	–	–	53018
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				520711	3112	152008	95097	645072
	Стоимость общих производственных работ		Тенге				115594	1312	–	29265	
	Материалы		Тенге				270714				
	Всего заработная плата		Тенге				152008				
		Накладные расходы	Тенге					116906			
		Сметная прибыль	Тенге				95097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29265				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				395076				
		Сметная заработная плата	Тенге					116906			62
	Стоимость прочих работ		Тенге				249997				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				249997				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				249997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				645073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					116906			
		РАЗДЕЛ 9.Трубная система									
		Трубопровод забора воды на фильтрацию									
348	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	4768.00	33.42	23840	167	7076	16269	43318
					3319.31	0.98	16597	5		3209	
349	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	5595.06	787.35	22380	3149	8420	11622	36723
					2702.79	262.11	10811	1048		2720	
350	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6278.21	385.30	12556	770	1032	10734	25153
					5376.96	99.65	10754	199		1863	
351	242-207-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт	2	26338.00		52676		52676		56890
					–	–	–	–		4214	
352	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	552.00	–	1656	–	1656	–	1788
					–	–	–	–		132	
353	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1326.00	–	3978	–	3978	–	4296
					–	–	–	–		318	
354	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1014.00	–	3042	–	3042	–	3285
					–	–	–	–		243	
355	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт	4	1060.00		4240	–	4240	–	4579
					–	–	–	–		339	
356	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм	шт.	3	212.00	–	636	–	636	–	687
					–	–	–	–		51	
357	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 47-75 мм	шт.	3	172.00	–	516	–	516	–	557
					–	–	–	–		41	
358	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.284	570.00	–	162	–	162	–	175
					–	–	–	–		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод подачи воды на фильтрацию									
359	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	5595.06	787.35	22380	3149	8420	11622	36723
					2702.79	262.11	10811	1048		2720	
360	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	6278.21	385.30	25113	1542	2063	21468	50308
					5376.96	99.65	21508	399		3726	
361	242-207-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	26338.00	–	52676	–	52676	–	56890
					–	–	–	–		4214	
362	242-306-0205 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	32243.00	–	64486	–	64486	–	69645
					–	–	–	–		5159	
363	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1326.00	–	10608	–	10608	–	11457
					–	–	–	–		849	
364	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1014.00	–	1014	–	1014	–	1095
					–	–	–	–		81	
365	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 47-75 мм	шт.	3	172.00	–	516	–	516	–	557
					–	–	–	–		41	
366	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.142	570.00	–	81	–	81	–	87
					–	–	–	–		6	
		Трубопровод подачи воды на теплообменники,УФ									
367	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	5595.06	787.35	44760	6299	16839	23245	73445
					2702.79	262.11	21622	2097		5440	
368	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	6278.21	385.30	37669	2312	3095	32202	75461
					5376.96	99.65	32262	598		5590	
369	242-207-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	26338.00	–	158028	–	158028	–	170670
					–	–	–	–		12642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	1326.00	–	15912	–	15912	–	17185
					–	–	–	–		1273	
371	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1014.00	–	4056	–	4056	–	4380
					–	–	–	–		324	
372	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 47-55 мм	шт.	8	172.00	–	1376	–	1376	–	1486
					–	–	–	–		110	
373	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.379	570.00	–	216	–	216	–	233
					–	–	–	–		17	
		Трубопровод подачи воды на возвратные форсунки									
374	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	3379,97	24.30	13520	97	2333	10870	26341
					2772.47	0.44	11090	2		1951	
375	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	4000.62	28.87	4001	29	908	3003	7565
					3063.89	0.66	3064	1		560	
376	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	5595.06	787.35	22380	3149	8420	11622	36723
					2702.79	262.11	10811	1048		2720	
377	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6278.21	385.30	12556	770	1032	10734	25153
					5376.96	99.65	10754	199		1863	
378	242-207-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	26338.00	–	26338	–	26338	–	28445
					–	–	–	–		2107	
379	242-306-0205 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	32243.00	–	32243	–	32243	–	34822
					–	–	–	–		2579	
380	241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	488.00	–	3904	–	3904	–	4216
					–	–	–	–		312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм (ОТ - 40%)	шт.	2	1326.00 –	– –	2652 –	– –	2652	– 212	2864
382	241-209-0104 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм (ОТ - 40%)	шт.	2	945.00 –	– –	1890 –	– –	1890	– 151	2041
383	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм (ОТ - 40%)	шт.	4	1014.00 –	– –	4056 –	– –	4056	– 324	4380
384	241-210-0112 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм (ОТ - 40%)	шт.	2	942.00 –	– –	1884 –	– –	1884	– 151	2035
385	241-210-0106 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм (ОТ - 40%)	шт.	4	724.00 –	– –	2896 –	– –	2896	– 232	3128
386	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 32-36 мм (ОТ - 40%)	шт.	4	172.00 –	– –	688 –	– –	688	– 55	743
387	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 47-75 мм (ОТ - 40%)	шт.	4	172.00 –	– –	688 –	– –	688	– 55	743
388	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпильки ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая (ОТ - 40%)	кг	0.379	570.00 –	– –	216 –	– –	216	– 17	233
		Трубопровод донного слива									
389	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях (ОТ - 20%, ЕН - 20%)	м трубопровода	2	5595.06 2702.79	787.35 262.11	11190 5406	1574 524	4210	5811 1360	18361
390	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка (ОТ - 40%, ОТ - 40%)	шт.	1	6278.21 5376.96	385.30 99.65	6278 5377	386 100	515	5367 932	12577
391	242-207-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 (ОТ - 40%)	шт.	1	26338.00 –	– –	26338 –	– –	26338	– 2107	28445
392	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм (ОТ - 40%)	шт.	2	1326.00 –	– –	2652 –	– –	2652	– 212	2864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1014.00	–	1014	–	1014	–	1095
					–	–	–	–		81	
394	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 47-75 мм	шт.	3	172.00	–	516	–	516	–	557
					–	–	–	–		41	
395	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.142	570.00	–	81	–	81	–	87
					–	–	–	–		6	
		Трубопровод отвода промывных вод									
396	1116-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	5595.06	787.35	44760	6299	16839	23245	73445
					2702.79	262.11	21622	2097		5440	
397	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1326.00	–	6630	–	6630	–	7160
					–	–	–	–		530	
398	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 47-75 мм	шт.	8	172.00	–	1376	–	1376	–	1486
						–		–		110	
399	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0.379	570.00	–	216	–	216	–	233
					–	–	–	–		17	
		Линии подачи воды хоз-питьевого качества В1									
400	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3460.29	116.57	3460	117	303	3001	6978
					3040.05	22.50	3040	23		517	
401	242-313-0108 СпрСЦ 08.2022	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 25, Kvs-11 м³/ч	шт.	1	73978.00	–	73978	–	73978	–	79896
						–	–			5918	
402	1116-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	2928.44	20.46	5857	41	734	4981	11705
					2540.90	0.27	5082	1		867	
403	1116-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	4768.00	33.42	4768	33	1416	3254	8664
					3319.31	0.98	3319	1		642	
404	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	478.00	–	956	–	956	–	1032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				38							480
405	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	552,00	–	1104	–	1104	76	1192
					–	–	–	–		88	
406	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	1014,00	–	1014	–	1014	–	1095
					–	–	–	–		81	
407	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3460,29	116,57	3460	117	303	3001	6978
					3040,05	22,80	3040	23		517	
408	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3810,00	–	3810	–	3810	–	4115
					–	–	–	–		305	
409	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3506,00	162,28	3506	162	304	3023	7052
					3040,05	45,01	3040	45		522	
410	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, нерадиоактивных, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	18832,00	–	18832	–	18832	–	20339
					–	–	–	–		1507	
411	241-216-0107 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	1	676,00	–	676	–	676	–	730
					–	–	–	–		54	
412	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2	12,00	–	24	–	24	–	26
					–	–	–	–		2	
413	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 47-51 мм	шт.	2	172,00	–	344	–	344	–	372
					–	–	–	–		28	
414	717-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0,095	570,00	–	54	–	54	–	58
					–	–	–	–		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				917379	30162	677207	215074	1223047
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				210010	9458	–	90588	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				592945				
		Сметная прибыль	Тенге				592945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47429				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				640374				
		Материалы	Тенге				324434				
		Всего заработная плата	Тенге				84266				
								219468			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				215074				
		Сметная прибыль	Тенге				43159				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				582667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					219468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1223041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					219468			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								57855562
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3897233				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					316129			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108429			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26257789		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						22442451		
		- Накладные расходы	Тенге							3990414	
		- Сметная прибыль	Тенге							1351560	
	ИТОГО по смете:										57 855 562
	Оборудование:										22 442 451
	СМР и материалы:										35 413 111
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							531 197	35 944 308
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							830 314	36 774 621
	Непредвиденные работы и затраты		2%							735 492	37 510 114
	ИТОГО по акту без НДС										59 952 565
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								7 194 308
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										67 146 872

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер сметчик Джордева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омиров Б.А.

Представитель Технического надзора Альаев М.Ж.

Представитель Авторского надзора Аитжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Конструкции металлические Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пристройка									
1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзп=1.12	**Стойки опорные Ст-1. Монтаж** (ЗП - 69%, ЭМ - 31%)	т конструкций	0.578	41860.47	18276.68	24195	10564	6338	7527	34260
					12618.01	6256.10	7293	3616		2538	
2	1109-0302-0404 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзп=1.12	**Прогоны Б-1 и Б-2. Монтаж** (ЗП - 69%, ЭМ - 31%)	т конструкций	1.44	49439.85	14769.42	71193	21268	7946	34223	113849
					29152.03	8291.37	41979	7620		8433	
3	214-202-0102 РСНБ РК 2022	**Балки двутавровые горячекатаные с параллельными гранями полок нормальные из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б** (ЭМ - 8%)	т	0.578	509236.00	–	294338	–	294338	–	317885
					–	–	–	–		23547	
4	214-203-0103 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 30У** (ЭМ - 8%)	т	0.455	545661.00	–	248276	–	248276	–	268138
					–	–	–	–		19862	
5	214-203-0102 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 18У** (ЭМ - 8%)	т	0.985	496102.00	–	488660	–	488660	–	527753
					–	–	–	–		39093	
6	222-909-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** (ЗП - 8%)	т	0.053	959622.00	–	50860	–	50860	–	54929
					–	–	–	–		4069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 в два раз	м²	50.449	252.74	6.50	12750	328	4818	5278	19470
					150.73	0.90	7604	45		1442	
8	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м²	50.449	720.81	51.14	36364	2580	355	23129	64252
					662.63	1.80	33429	91		4759	
9	Прайс-лист	Краска огнезащитная «ОПТ-МЕТ-О»	кг	22.197	3500.00	–	77690	–	77690	–	83905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		–	–	–	–		6215	
							1304326	34740	1179281	70157	1484441
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90305	11372	–	109958	
	Материалы		Тенге				1208938				
	Всего заработная плата		Тенге				5173				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					41169			
		Накладные расходы	Тенге				1159824				
		Сметная прибыль	Тенге				28407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1336332				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге					41169			
	Материалы		Тенге				95388				
	Всего заработная плата		Тенге				14284				
		Накладные расходы	Тенге					60508			
		Сметная прибыль	Тенге				41750				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				10971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148169				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					60508			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1484441				
		Сметная заработная плата	Тенге								49
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					101677			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1484441
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90305				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34740			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11372			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1179281		
		- Накладные расходы	Тенге							70157	
		- Сметная прибыль	Тенге							109958	
	ИТОГО по смете:										1 484 441
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										1 484 441
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							22 267	1 506 708
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							34 805	1 541 513
	Непредвиденные работы и затраты		2%							30 830	1 572 343
	ИТОГО по акту без НДС										1 572 343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**188 681**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**1 761 024**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омарова Б.Ж.

Представитель Технического надзора Альженов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтпанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Архитектурное решение Блок 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Козырек К-2 (2шт)									
		Металлоконструкция									
1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кстп и Кзм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили . Монтаж	т конструкций	0,974	151201,47 116814,88	31207,27 10337,38	147270 113778	30396 10069	3096	85454 18618	251342
2	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,346	419600,00 --	 --	155527 --	-- --	155527	-- 12442	167969
3	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,592	430960,00 --	-- --	255128 --	-- --	255128	-- 20410	275538
4	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,037	441684,00 --	-- --	16342 --	-- --	16342	-- 1307	17649
		Сайдинг									
5	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	5,4	3971,08 2210,76	12,04 2,73	21444 11938	65 15	9441	9562 2480	33487
6	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	5,4	3621,00 --	-- --	19553 --	-- --	19553	-- 1564	21117
		ФЦП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Втм и мех. пл. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	6.4	9090.52	556.00	58179	3558	9181	36438	102187
					7099.94	16.94	45440	108		7569	
8	231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов так облицовки: фиброцементная плитка	м²	6.4	10842.00	–	69389	–	69389	–	74940
					–	–	–	–		5551	
9	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м²	6.4	13032.00	–	83405	–	83405	–	90077
					–	–	–	–		6672	
		Сливы									
10	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	9.2	3990.96	6.30	36717	58	23634	12003	52618
					1415.74	2.38	13025	22		3898	
11	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	9.2	2230.84	6.22	20524	57	14774	5260	27846
					618.82	2.62	5693	24		2063	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				189874				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34134			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10238			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						659470		
	Накладные расходы		Тенге							148717	
	Сметная прибыль		Тенге							82574	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1114769
		Подраздел 2. Коньрек К-1 (1шт)									
12	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	19.62	2753.87	40.26	54031	790	46242	6572	65452
					356.74	7.37	6999	145		4848	
13	1111-0101-1402 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	Покрытие. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	3.97	11141.21	2936.35	44231	11658	14655	19437	68762
					4513.34	808.44	17918	3210		5093	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	14.493	1126.59	38.34	16328	556	7328	8263	26559
					582.64	23.92	8444	347		1967	
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	14.493	3216.59	150.22	46618	2178	42041	3495	54122
					165.54	90.98	2399	1319		4009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.04	26789.73	2279.78	1070	92	–	928	2158
					24437.95	1066.44	978	43		160	
17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром 4 мм	т	0.04	481766.00	–	19271	–	19271	–	20813
					–	–	–	–		1542	
18	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	19.62	2732.60	23.23	53614	456	48140	4781	63066
					255.75	9.10	5018	179		4672	
19	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	5.92	5256.81	23.31	31120	138	19530	10571	45026
					1934.51	6.42	11452	38		3335	
		Сайдинг									
20	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	14.76	3971.08	12.04	58613	177	25805	26137	91530
					2210.76	2.73	32631	40		6780	
21	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	14.76	3621.00	–	53446	–	53446	–	57722
						–	–	–		4276	
		Сливы									
22	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	6.3	3990.96	6.30	25143	40	16184	8219	36031
					1415.74	2.38	8919	15		2669	
23	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	6.3	2230.84	6.22	14056	40	10118	3602	19068
					618.82	2.62	3899	17		1412	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				98657				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16125			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5353			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						302762		
	Накладные расходы		Тенге							92008	
	Сметная прибыль		Тенге							40763	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								550307
		Подраздел 3. Эпоксидная краска лестниц в блоках 1 и 2									
24	1113-0301-1909 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.06	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой толщиной слоя 2 мм	м²	230.1	1264.32	88.94	290920	20465	7168	194561	524320
					1144.23	81.20	263287	18684		38839	
25	1113-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.06	Поверхности оштукатуренные бетонные и оштукатуренные. Окраска в три слоя	м²	230.1	1401.49	8.55	322483	1967	294818	18054	367780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					111.68	2.03	25698	467		27244	
26	1113-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.06	Покрытие лакокрасочное. Сушка искусственная в течение одного часа	м²	230.1	32.02	–	7368	–	–	5083	13447
					32.02	–	7368	–		596	
27	Прайс-лист	Безусадочный быстротвердеющий ремонтный LEVI. REMTIXO RAPID	кг	4000	389.29	–	1557160	–	1557160	–	1681720
					–	–	–	–		124560	
28	Прайс-лист	Эпоксидный окрасочный двухкомпонентный состав	кг	75	3978.57	–	298393	–	298393	–	322265
					–	–	–	–		23872	
29	Прайс-лист	Флоки Tintoflox (0/103 белый, 3мм)	кг	4	6250.00	–	25000	–	25000	–	27000
					–	–	–	–		2000	
30	Прайс-лист	Флоки Tintoflox (9/193 черные, 3мм)	кг	3	6250.00	–	18750	–	18750	–	20250
					–	–	–	–		1500	
31	Прайс-лист	LEVI. Coat 253 полиуретановый матовый лак	кг	30	6312.50	–	189375	–	189375	–	204525
					–	–	–	–		15150	
32	Прайс-лист	Полиуретановая краска (RAL-7038)	кг	66	3392.86	–	223929	–	223929	–	241843
					–	–	–	–		17914	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				296353				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22432			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					19151			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2614593		
	Накладные расходы		Тенге							217698	
	Сметная прибыль		Тенге							252075	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								3403151

Подраздел 4. АР блок 1,2,3 гранит

Гранит по периметру здания (чёрный)

33	1115-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Цоколь. Облицовка плитами из гранита (полированного) толщиной 30 мм при числе плит в 1 м² до 3	м² поверхности облицовки	335.26	18596.02	96.65	6234502	32403	206913	4810364	11928454
					17882.20	53.00	5995186	17769		883588	
34	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.845	372799.00	–	315015	–	315015	–	340216
					–	–	–	–		25201	
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.033	383478.00	–	12658	–	12658	–	13667
					–	–	–	–		1012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	231-201-0203 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м²	335.26	30921.00	–	10366574	–	10366574	–	11195900
					–	–	–	–		829326	
		Установка наружных декоративных поясов из оцинкованного листа (Фартук для гранита)									
37	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	172.92	1042.91	17.26	180340	2985	25270	140664	346684
					879.51	4.69	152085	811		25680	
38	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	17.29	4664.00	–	80641	–	80641	–	87092
					–	–	–	–		6451	
		Гранит в крыльцах, лестницах (оранжевый)									
39	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	7.8	11020.68	1621.76	85961	12650	33015	42828	139092
					5166.12	675.11	40296	5266		10303	
40	1111-0101-3116 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06 Изм. и доп. изм. 25	Покрытия из гранитных плит на цементном растворе. Устройство при количестве плит на 1 м² до 3 штук	м² покрытия	179.96	5076.87	148.37	913634	26700	134406	717468	1761591
					4181.64	59.66	752528	10736		130489	
41	231-201-0203 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м²	179.96	30921.00	–	5564543	–	5564543	–	6009706
					–			–		445163	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6940095				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74738			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					34582			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						16739032		
	Накладные расходы		Тенге							5711324	
	Сметная прибыль		Тенге							2357213	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								31822402
		Подраздел 5. АР блок 1,2,3 плинтус из керамогранита									
42	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	191.4	2503.61	18.38	479191	3518	386266	85412	609772
					467.12	7.61	89407	1457		45168	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				89407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3518			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1457			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						386266		
	Накладные расходы		Тенге							85412	
	Сметная прибыль		Тенге							45168	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								609771
		Подраздел 6. Воздухозабор ВШ-5									
		Подконструкция+ФЦП									
43	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06 Изм. в тон. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с лицевой	м² поверхности облицовки	15.4	9090.52	556.00	139994	8563	22092	87680	245888
		НР - 80% ; СП - 85%			7099.94	16.94	109339	261		18214	
44	231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м²	15.4	10842.00	–	166967	–	166967	–	180324
		СП - 85%			–	–	–	–		13357	
45	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м²	15.4	13032.00	–	200693	–	200693	–	216748
		СП - 85%			–	–	–	–		16055	
		Металлоконструкции									
46	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили . Монтаж	т конструкций	0.105	151201.47	31207.27	15876	3276	334	9212	27095
		НР - 86% ; СП - 85%			116814.88	10337.38	12266	1085		2007	
47	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.105	417640.00	–	43852	–	43852	–	47360
		СП - 85%			–	–	–			3508	
		Металлочерепица									
48	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м² кровли	3.45	2253.75	35.01	7775	120	764	6364	15270
		НР - 92% ; СП - 85%			1997.41	7.64	6891	26		1131	
49	224-101-0305 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 40 мкм	м²	3.45	6182.00	–	21328	–	21328	–	23034
		СП - 85%			–	–	–	–		1706	
		Конек									
50	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м коньки	8	3786.24	8.96	30290	72	21453	8076	41435
		НР - 92% ; СП - 85%			1095.62	1.40	8765	13		3069	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				137261				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12031			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						477484		
	Накладные расходы		Тенге							111332	
	Сметная прибыль		Тенге							59047	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								797154
		Подраздел 7. перегородки на писсуары, сантехкабины (ЛДСП)									
51	1110-0103-0203 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	**Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с двух сторон**	м² перегородки (за вычетом проемов)	101.68	7257.79	11.26	730714	1134	448362	253592	1063051
					2793.19	5.47	281218	551		78745	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				281218				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1134			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					551			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						448362		
	Накладные расходы		Тенге							253592	
	Сметная прибыль		Тенге							78745	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								1063051
		Подраздел 8. Окна (FUNKE UNIVERSAL, Дельта-Германия. Фурнитура (Елешевиз)-Турция заполнение (двухкамерная остекления) площадь - 1,66 м² Примечание: Комната охраны									
52	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых**	м²	1.66	4717.01	276.60	7830	459	3554	3655	12404
					2299.29	146.98	3817	244		919	
53	223-102-0508 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двустворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м²	1.66	44273.00	–	73493	–	73493	–	79372
					–	–	–	–		5879	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3817				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					459			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					244			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						77047		
	Накладные расходы		Тенге							3655	
	Сметная прибыль		Тенге							6798	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								91776
		Подраздел 9. АР блок-1, учебные классы									
54	1109-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.12	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	15	2260.68	2.28	33910	34	–	23375	61867
					2258.40	–	33876	–		4583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	248-401-0749 СпрСЦ 08.2022	**VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной**	шт.	15	17962.00	–	269430	–	269430	–	290984
					–	–	–	–		21554	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				33876				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						269430		
	Накладные расходы		Тенге							23375	
	Сметная прибыль		Тенге							26137	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								352852
		Подраздел 10. АР блок-1, стопор									
56	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	**Конструкции. Монтаж оборудования**	шт.	58	882.27	24.98	51172	1449	2748	28655	86213
					809.92	–	46975	–		6386	
57	Прайс-лист	**Стопор PALLADIUM 04 CP хром**	шт	58	446.43	–	25893	–	25893	–	27964
						–	–	–		2071	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				46975				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1449			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						28640		
	Накладные расходы		Тенге							28655	
	Сметная прибыль		Тенге							8457	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								114177
		Подраздел 11. АР блок-1, стены и колонны									
58	1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Уголки на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	м уголка	955.24	1294.39	0.96	1236453	917	944025	262701	1619084
					305.17	0.40	291511	382		119930	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				291511				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					917			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					382			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						944025		
	Накладные расходы		Тенге							262701	
	Сметная прибыль		Тенге							119930	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								1619084
		Подраздел 12. АР блок-1, накрывки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1,12	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	184.83	1427.47	26.18	263839	4839	7308	228659	531898
					1361.75	12.84	251692	2373		39400	
60	215-304-0104 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м²	184.83	2465.00	–	455606	–	455606	–	492054
					–	–	–	–		36448	
61	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1,12	Покрытия мелкие (бордюмуэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	264.04	1992.38	23.31	526068	6155	9125	471486	1077357
					1934.51	6.42	510788	1695		79803	
62	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	290.44	4664.00	–	1354612	–	1354612	–	1462981
					–	–	–	–		108369	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				762480				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16994			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4068			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1826631		
	Накладные расходы		Тенге							700145	
	Сметная прибыль		Тенге							264020	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								3564290
		Подраздел 13. АР (блок-1, лючки									
63	244-201-1701 РСНБ РК 2022	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15	шт.	32	21697.00	–	694304	–	694304	–	749848
					–	–	–	–		55544	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						694304		
	Сметная прибыль		Тенге							55544	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								749848
		Подраздел 14. Перила									
64	1310-1001-0503 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1,09	Турникет-тренод напольный. Монтаж	турникет	1	7235.02	95.20	7235	95	–	4383	12547
					7139.82	44.89	7140	45		929	
65	248-405-0809 СпрСП 08.2022	Турникет-тренод PERCo-TB01	шт.	1	720502.00	–	720502	–	720502	–	778142
					–	–	–	–		57640	
66	Прайс-лист	Поручни для инвалидов	шт	4	31250.00	–	125000	–	125000	–	135000
					–	–	–	–		10000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	107.16	170.61	37.11	18283	3977	986	13372	34188
					124.30	11.34	13320	1215		2532	
68	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	83.16	17399.00	–	1446901	–	1446901	–	1562653
					–	–	–	–		115752	
69	222-503-0306 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	24	58176.00	–	1396224	–	1396224	–	1507922
					–	–	–	–		111698	
70	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	31.98	19699.00	–	629974	–	629974	–	680372
					–	–	–	–		50398	
71	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	39.27	170.61	37.11	6700	1457	362	4901	12528
					124.30	11.34	4881	445		928	
72	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	19.08	17399.00	–	331973	–	331973	–	358531
					–	–	–	–		26558	
73	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	20.19	19699.00	–	397723	–	397723	–	429541
					–	–	–	–		31818	
74	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кгто и Кзм=1.12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	35.22	170.61	37.11	6009	1307	324	4395	11236
					124.30	11.34	4378	399		832	
75	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	35.22	17399.00	–	612793	–	612793	–	661816
					–	–	–	–		49023	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29719				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6836			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2104			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5662761		
	Накладные расходы		Тенге							27051	
	Сметная прибыль		Тенге							458108	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								6184476
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52037108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9201243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					184801			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79515			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31130827		
		- Накладные расходы	Тенге							7665662	
		- Сметная прибыль	Тенге							3854579	
	ИТОГО по смете:										52 037 108
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										52 037 108
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							780 557	52 817 665
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							1 220 088	54 037 753
	Непредвиденные работы и затраты		2%							1 080 755	55 118 508
	ИТОГО по акту без НДС										55 118 508
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								6 614 221
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										61 732 729

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Г.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Е.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Автаанов Г.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Металлические двери

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	6.93	4883.65	73.97	33844	513	4506	20060	58216
					4159.43	35.75	28825	248		4312	
2	Прайс-лист	Дверь металлическая утепленная 1 створ.	шт	3	137500.00	–	412500	–	412500	–	445500
					–	–	–	–		33000	
3	1109 0403 0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	5.7	4472.45	78.29	25493	446	2990	15369	44131
					3869.57	38.08	22057	217		3269	
4	Прайс-лист	Дверь металлическая утепленная 2 створ.	шт	2	157142.86	–	314286	–	314286	–	339429
					–	–	–	–		25143	
5	1109 0403 0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2.85	4472.45	78.29	12746	224	1494	7684	22065
					3869.57	38.08	11028	109		1634	
6	Прайс-лист	Дверь металлическая 2 створ.	шт	1	117857.14	–	117857	–	117857	–	127286
					–	–	–	–		9429	
7	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	16.17	4883.65	73.97	78969	1196	10515	46807	135838
					4159.43	35.75	67258	578		10062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс-лист	Дверь металлическая 1 створ.	шт	7	108035.71	–	756250	–	756250	–	816750
					–	–	–	–		60500	
9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 Изм. и зап. пол. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	1.628	4883.65	73.97	7954	120	1669	4713	13677
					4159.43	35.75	6772	58		1013	
10	Прайс-лист	Дверь металлическая утепленная 1 створ.	шт	2	98214.29	–	196429	–	196429	–	212143
					–	–	–	–		15714	
11	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 Изм. и зап. пол. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	6.25	4472.45	78.29	27953	489	3279	16852	48389
					3869.57	38.08	24185	238		3584	
12	Прайс-лист	Дверь металлическая 2 створ.	шт	1	225892.86	–	225893	–	225893	–	243964
					–	–	–	–		18071	
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 Изм. и зап. пол. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	6.25	4472.45	78.29	27953	489	3279	16852	48389
					3869.57	38.08	24185	238		3584	
14	Прайс-лист	Дверь металлическая утепленная 2 створ.	шт	1	294642.86	–	294643	–	294643	–	318214
					–	–	–	–		23571	
15	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 Изм. и зап. пол. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2.606	4883.65	73.97	12727	193	1695	7544	21892
					4159.43	35.75	10839	93		1622	
16	Прайс-лист	Дверь металлическая 1 створ.	шт	7	108035.71	–	756250	–	756250	–	816750
					–	–	–	–		60500	
17	Прайс-лист	Люк утепленный 620х730	шт	1	78571.43	–	78571	–	78571	–	84857
					–	–	–	–		6286	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3797490
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				195149				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3670			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1779			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3181497		
		- Накладные расходы	Тенге							135881	
		- Сметная прибыль	Тенге							281294	
	ИТОГО по смете:										3 797 490
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										3 797 490
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							56 962	3 854 452
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							89 038	3 943 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты		2%							78 870	4 022 360
	ИТОГО по акту без НДС										4 022 360
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								482 683
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										4 505 043

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркш Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омиров Б.А.

Представитель Технического надзора Альсенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.Ю.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Мебель и инвентарь.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс	Сиденье пластиковое для стадиона: выполнено из высокопрочного полиэтилена (HDPE), произведено методом выдува, обладает атмосферостойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, не подвержено деформации. Механизм складывания: гравитационная система складывания, безвумпик.	шт	200	41986.61 –	– –	8397322 –	– –	8397322	– –	8397322
2	Прайс	Шкаф для детской одежды 5-секционный 1350x400x1300 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	70	45151.79 –	– –	3160625 –	– –	3160625	– –	3160625
3	Прайс	Стол ученический 2х местный 1200x500x680 - 750 мм столешница : столешница - ЛДСП толщиной 18 мм в столешнице предусмотрено углубление для ручек и карандашей под столешницей - отлёк для книг с боку стола предусмотрен крючок для сумок Ножки стола оснащены резиновыми наконечниками, чтобы предотвратить скольжение и не царапать пол. Материал трубы покрыт инертным порошковым покрытием для предотвращения появления ржавчины и влаги.	шт	150	43714.29 –	– –	6557144 –	– –	6557144	– –	6557144
4	Прайс	Стул ученический: регулируемый по высоте металлический каркас; сиденье, спинка - пластикНожки стула оснащены резиновыми наконечниками, чтобы предотвратить скольжение и не царапать пол. Материал трубы покрыт инертным порошковым покрытием для предотвращения появления ржавчины и влаги.	шт	300	18495.54	–	5548662	–		–	5548662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	5548862	–	
5	Прайс	Музыкальный центр SONY MHC-V73D: Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC Формат акустической системы: 2.1 Функции и особенности: Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth, Колеса для перемещения, Таймер, Караоке, Пульт ДУ, Bluetooth Акустическое оформление: Фазоинвертор Тип: Аудиосистема Питание: Сеть Энергопотребление, Вт: 11	шт	1	188571.43	–	188571	–		–	188571
					–	–	–	–	188571	–	
6	Прайс	Доска маркерная 1500x1000 мм:	шт	1	21066.96	–	21067	–		–	21067
					–	–	–	–	21067	–	
7	Прайс	Диспенсер для бумажных полотенец Z укладки : Нержавеющая сталь Хром	шт	34	10175.00	–	345950	–		–	345950
					–	–	–	–	345950	–	
8	Прайс	Дозатор для жидкого мыла 500 мл: Цвет: Хром Материал: Нержавеющая сталь	шт	30	5500.00	–	165000	–		–	165000
					–	–	–	–	165000	–	
9	Прайс	Диспенсер для туалетной бумаги Джамбо: цвет - хром размер: 262x254x118мм	шт	30	10312.50		309378				309378
					–	–	–	–	309375	–	
10	Прайс	Ерш туалетный на подставке	шт	34	1571.43	–	53429	–		–	53429
					–	–	–	–	53429	–	
11	Прайс	Шкаф металлический 400x500x1860 мм: материал исполнения - металл Состоит из двух секций, одной распашной двери. Комплектуется общей полкой под головной убор, двумя перекладинами, замком. Окрашен порошковой (полимерной) краской.	шт	30	49633.93	–	1489018	–		–	1489018
					–	–	–	–	1489018	–	
12	Прайс	Шкаф для документов 850x400x2000 мм: ЛДСП 16мм, кромка ПВХ	шт	30	33897.32	–	1016920	–		–	1016920
					–	–	–	–	1016920	–	
13	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый, 1300x620x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	15	25080.36	–	376205	–		–	376205
					–	–	–	–	376205	–	
14	Прайс	Сейф-шкаф металлический 430x370x1100 мм: Выполнен из листового металла, покрашен полимерно-порошковой краской серого цвета. Сейф оснащен ключевым замком.	шт	5	70049.11	–	350246	–		–	350246
					–	–	–	–	350246	–	
15	Прайс	Стол обеденный 1500x600x700 мм: Каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	21	18799.11	–	394781	–		–	394781
					–	–	–	–	394781	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Прайс	Скамья 3-х местная 1500x250x400 мм : Каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	42	13745.54	–	577313	–		–	577313
					–	–	–	–	577313	–	
17	Прайс	Вешалка для гардероба на 18 крючков 1200x600x1200 мм: Изготовлена в з металла окрашенного полимерно-порошковой краской	шт	10	14397.32	–	143973	–		–	143973
					–	–	–	–	143973	–	
18	Прайс	Шкаф для одежды и халатов персонала 850x400x2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	15	38017.86	–	570268	–		–	570268
					–	–	–	–	570268	–	
19	Прайс	Стул "Люксембург": Материал: каркас - металл, обивка - гобелен	шт	20	10142.86	–	202857	–		–	202857
					–	–	–	–	202857	–	
20	Прайс	Доска настенная двухэлементная для письма мелом и маркером 2000x1000 мм: доска состоит из основной части 1000мм, которая монтируется к стене, и складываемой части двухсторонней (маркерно-меловой) 1000 мм.	шт	10	26517.86	–	265179	–		–	265179
					–	–	–	–	265179	–	
21	Прайс	Шкаф для одежды 800x400x2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	4	38017.86	–	152071	–		–	152071
					–	–	–	–	152071	–	
22	Прайс	Стол конференционный 1700x800x750 мм: Изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, оклеен кромкой ПВХ. Столешница утолщенная ЛДСП 32 мм.	шт	4	29794.64	–	119179	–		–	119179
					–	–	–	–	119179	–	
23	Прайс	Зеркало настенное 500x600 мм : стекло толщиной - 4 мм	шт	16	7500.00	–	120000	–		–	120000
					–	–	–	–	120000	–	
24	Прайс	Зеркало настенное 900x600 мм: ЛДСП 16 мм, зеркало 4 мм.	шт	11	10660.71	–	117268	–		–	117268
					–	–	–	–	117268	–	
		для кабинета мед. Персонала									
25	Прайс	Кушетка смотровая 1850x660x500 мм: каркас металлический, обивка - кожзам	шт	2	36419.64	–	72839	–		–	72839
					–	–	–	–	72839	–	
26	Прайс	Ширма медицинская одностворчатая 665x506x1810 мм : Каркас металлический, ткань болонь.	шт	1	15562.50	–	15563	–		–	15563
					–	–	–	–	15563	–	
27	Прайс	Стол врача 1100x630x750 мм: Изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм и оклеен кромкой ПВХ. Имеет 1 тумбу.	шт	1	23602.68	–	23603	–		–	23603
					–	–	–	–	23603	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Прайс	Холодильник фармацевтический ХФ-140 "POZIS": Температурный режим +2... +15 Объем холодильной камеры, л. 140 Габаритные размеры, мм, Высота, мм 915 Глубина, мм 607 Ширина, мм 600 Потребление электроэнергии, кВт-ч/сутки, не более 0.52	шт	1	269146.43	–	269146	–		–	269146
					–	–	–	–	269146	–	
29	Прайс	Шкаф медицинский одностворчатый 550x420x1800 мм: Металлический каркас , стекло, имеется замок	шт	1	73486.61	–	73487	–		–	73487
					–	–	–	–	73487	–	
30	Прайс	Столик инструментальный с 2-мя полками из нерж. стали 710x475x965 мм: каркас металлический, полки нержавеющая сталь	шт	1	29584.82	–	29585	–		–	29585
					–	–	–	–	29585	–	
31	Прайс	Весы медицинские электронные ВЭМ-150 «МАССА-К»: 15Вт, 220В, до 200 кг, 510x400x800 мм	шт	1	161464.29	–	161464	–		–	161464
					–	–	–	–	161464	–	
32	Прайс	Ростомер 450x450x2000 мм: Основание ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ Стойка металлическая	шт	1	18955.36	–	18955	–		–	18955
									18955		
33	Прайс	Небулайзер OMRON CompAir C28: Размер, мм 170x103x82 Вес, кг 1,9	шт	1	43371.43	–	43371	–		–	43371
					–	–	–	–	43371	–	
34	Прайс	Комплект для врача: Пинцет: Сталь нержавеющая; Грелка резиновая (1 л.): Резиновая, многоразовая; Пузырь для льда диаметром 150 мм: Изготовлен из резины; Лоток почкообразный: сталь нержавеющая; Шпатель медицинский металлический: Сталь нержавеющая; Комплект шин иммобилизационных КШГНи-02 (одноразовые, для взрослых, картонные); Дезинфекционный коврик: Борт из водонепроницаемой ПВХ ткани Вентиляционный мат Дно из водонепроницаемой ПВХ ткани Прочная ПВХ сетка Дополнительный шов между сеткой и слоем ПВХ Дополнительный верхний слой водонепроницаемой ПВХ ткани; Лента сантиметровая: Длина 150см; Таблица для определения остроты зрения "Орлиная": Таблица Орлиной предназначена для определения остроты зрения у детей дошкольного возраста.	шт	1	106343.75	–	106344	–		–	106344
					–	–	–	–	106344	–	
35	Прайс	Термометр медицинский ртутный Biltherm:	шт	15	879.46	–	13192	–		–	13192
					–	–	–	–	13192	–	
36	Прайс	Тонометр LD-71 механический с фонендоскопом: манжета с металлическим фиксирующим кольцом для окружности плеча 25 - 36 см	шт	2	9950.89	–	19902	–		–	19902
					–	–	–	–	19902	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Прайс	Фонендоскоп:	шт	2	4080,36	–	8161	–		–	8161
					–	–	–	–	8161	–	
38	Прайс	Термоконтейнер для холодовой цепи ТМ-4: изготовлен из пенополистирола.	шт	2	26046,43	–	52093	–		–	52093
					–	–	–	–	52093	–	
39	Прайс	Ножницы для перевязочного материала (Н-15), 235 мм; нержавеющая сталь	шт	2	3513,39	–	7027	–		–	7027
					–	–	–	–	7027	–	
40	Прайс	Емкость-контейнер ЕДПО-1-01 / Емкость для уничтожения остатков вакцин: Полезный объём - 1 литр, Масса - 0,46 кг, Габаритные размеры - 223x149x91 мм	шт	2	6305,36	–	12611	–		–	12611
					–	–	–	–	12611	–	
41	Прайс	Коробка стерилизационная круглая КСК-3: Нержавеющая сталь, Диаметр, мм 190, Высота, мм, не более 150, Условный объем, л, не более 3 ,	шт	1	11903,57	–	11904	–		–	11904
					–	–	–	–	11904	–	
42	Прайс	Коробка стерилизационная круглая КСК-9: Нержавеющая стальДиаметр, мм 280, Высота, мм, не более 160, Условный объем, л, не более 9, Масса, кг , не более 1,3, Максимальная масса загрузки, укладываемой в коробку, кг 1,5	шт	1	18857,14	–	18857	–		–	18857
					–	–	–	–	18857	–	
43	Прайс	Жгут резиновый кровоостанавливающий: Материал изготовления: резина, длина 1,5м	шт	6	361,61	–	2170	–		–	2170
					–	–	–	–	2170	–	
		для спортивного зала									
44	Прайс	Канат для лазания 5м (40мм): Материал х/б	шт	2	32558,04	–	65116	–		–	65116
					–	–	–	–	65116	–	
45	Прайс	Стенка гимнастическая (шведская) 800x250x2800 мм: дерево, фанера	шт	4	42258,93	–	169036	–		–	169036
					–	–	–	–	169036	–	
46	Прайс	Ворота футбольные металлические 3000x1050x2000 мм (2 шт), сборно/разборные с сетками основными + тяжение (стальной профиль 40x80, порошковая окраска) с закладными фиксаторами, съемный кронштейн колес для перекатывания ворот по зала (безвреден для паркета) с фиксацией за паркете (декоративная крышка, крюк винт приженной)	шт	1	235285,71	–	235286	–		–	235286
					–	–	–	–	235286	–	
47	Прайс	Мостик для опорных прыжков эластичный: Рабочая поверхность выполнена из фанеры	шт	3	51562,50	–	154688	–		–	154688
					–	–	–	–	154688	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Прайс	Стол для настольного тенниса (переносной, складной) 2740x1525x760 мм: Каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ без игрового комплекта	шт	1	86678,57	--	86679	--		--	86679
					--	--	--	--	86679	--	
49	Прайс	Сетка для настольного тенниса: сетка с регулируемым натяжением, крепление - клипса	шт	1	5362,90	--	5363	--		--	5363
					--	--	--	--	5363	--	
50	Прайс	Ракетка для настольного тенниса (Ракетка 2шт,Мяч)	шт	1	8250,00	--	8250	--		--	8250
					--	--	--	--	8250	--	
51	Прайс	Булава гимнастическая - резиновая (2шт): резиновая	шт	4	5303,57	--	21214	--		--	21214
					--	--	--	--	21214	--	
52	Прайс	Электромегафон: Габаритные размеры, мм : d 214x300x326 Масса без элементов питания, не более: 1,5 кг	шт	1	14142,86	--	14143	--		--	14143
					--	--	--	--	14143	--	
53	Прайс	Насос двойного хода: длина 20 см, в комплекте игла (7мм) для накачивания мячей, без гибкого шланга.	шт	1	6875,00	--	6875	--		--	6875
					--	--	--	--	6875	--	
54	Прайс	Гонг диаметр 15см: металл	шт	1	4392,86	--	4393	--		--	4393
					--	--	--	--	4393	--	
55	Прайс	Свисток металлический	шт	5	1227,68	--	6138	--		--	6138
					--	--	--	--	6138	--	
56	Прайс	Секундомер: Отображает: часы, минуты, секунды	шт	2	3191,96	--	6384	--		--	6384
					--	--	--	--	6384	--	
57	Прайс	Флажок судейский	шт	4	4299,11	--	17196	--		--	17196
					--	--	--	--	17196	--	
58	Прайс	Пьедестал почёта Модуль большой: 800x600x600 мм,Модуль средний: 730x600x400 мм,Модуль малый: 660x600x200 мм: Каркас металлический окрашен порошковой краской, изготовлен из фанеры, покрашен краской "Нитро Эмаль" синего цвета, покрыт лаком.	шт	1	99473,21	--	99473	--		--	99473
					--	--	--	--	99473	--	
59	Прайс	Табло перекидное: Материал: пластмасса. , Отображает счёт (от 0 до 30)	шт	1	7116,07	--	7116	--		--	7116
					--	--	--	--	7116	--	
60	Прайс	Стойка для прыжков в высоту с планкой 600x600x1500 мм: металл	шт	2	27705,36	--	55411	--		--	55411
					--	--	--	--	55411	--	
61	Прайс	Скамья гимнастическая 2000x190x300 мм: Деревянная конструкция покрытая лаком.	шт	10	15870,54	--	158705	--		--	158705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	158708	--	
		Оборудование для столовой									
62	Прайс	Ванна моечная (котломойка) 1100x530x870 мм: Материал изготовления: каркас металлический, ванна - нержавеющая сталь	шт	1	69441,96	--	69442	--		--	69442
					--	--	--	--	69442	--	
63	Прайс	Стеллаж для тарелок и стаканов 900x325x1640 мм: каркас металлический, полки нержавеющая сталь	шт	1	122053,57	--	122054	--		--	122054
					--	--	--	--	122054	--	
64	Прайс	Шкаф для посуды 900x600x1800 мм: Шкаф кухонный с раздвижными дверями (купе). 5 уровней хранения (дно + 4 полки). Замок. Отверстия для вентиляции. Материалы исполнения - оцинкованная сталь. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция разборная.	шт	1	197325,89	--	197326	--		--	197326
					--	--	--	--	197326	--	
65	Прайс	Мармит для первых блюд 1120x705x870/1240 мм: Материал изготовления: прокат листовой нержавеющийТруба нержавеющая d=25 AISI 201, Труба нержавеющая d= 38 Труба нержавеющая квадратная 30x30.	шт	1	284116,07	--	284116	--		--	284116
									284116		
66	Прайс	Мармит для вторых блюд 1120x705x870/1485 мм: Материал изготовления: сталь нержавеющая	шт	1	339810,71	--	339811	--		--	339811
					--	--	--	--	339811	--	
67	Прайс	Мармит для горячих напитков 1120x705x870/1240 мм : нержавеющая сталь	шт	1	353486,61	--	353487	--		--	353487
					--	--	--	--	353487	--	
68	Прайс	Прилавок холодильный 1120x1030x1240 мм: Сталь нержавеющая	шт	1	505397,32	--	505397	--		--	505397
					--	--	--	--	505397	--	
		Монтажные работы									
69	ТПРАЙС	Монтажные работы, сборка, транспорт	работ	1	7006000,00	--	7006000	--	7006000	--	7566480
										560480	
		Интерактивная панель									
70	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кгп и Кзт=1.09	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	15	26010,48	5512,99	390157	82695	10072	251266	692736
					19826,01	2508,71	297390	37631		51314	
71	Прайс	Интерактивная панель OMIX 65Дюймов на базе Android 11	шт	15	490000,00	--	7350000	--		--	7350000
					--	--	--	--	7350000	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50205011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				297390				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82695			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37631			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7016072		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						41945794		
		- Накладные расходы	Тенге							251266	
		- Сметная прибыль	Тенге							611794	
	ИТОГО по смете:										50 205 011
	Оборудование:										41 945 794
	СМР и материалы:										8 259 217
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1.5%**							**123 888**	8 383 105
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2.31%**							**193 650**	8 576 755
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**171 535**	8 748 290
	ИТОГО по акту без НДС										50 694 084
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								6 083 290
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										56 777 374

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Альденов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Аитжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на **Электроосвещение и силовое электрооборудование**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Выключатели, розетки									
1	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. в пр. изм. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	118	497.79 453.15	0.53 0.26	58739 53472	63 31	5204	38522 7781	105042
2	247-214-0601 РСНБ РК 2022	Розетка встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	78	1398.00 --	-- --	109044 --	-- --	109044	-- 8724	117768
3	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	40	434.00 --	-- --	17360 --	-- --	17360	-- 1389	18749
4	ТПРАЙС	Рамка 1п	шт	48	199.11 --	-- --	9557 --	-- --	9557	-- 764	10322
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				53472				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					31			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						141166		
	Накладные расходы		Тенге							38522	
	Сметная прибыль		Тенге							18659	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								251881
		Подраздел 2. Светильники									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	11	958.04	6.22	10538	69	1017	6828	18755
					859.25	2.89	9452	32		1389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	247-102-0127 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	11	4230.00	--	46530	--	46530	--	50252
					--	--	--	--		3722	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				9452				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					32			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						47548		
	Накладные расходы		Тенге							6828	
	Сметная прибыль		Тенге							5111	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								69007
		Подраздел 3. Кабельные продукция									
7	1121-0201-0304 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных трубах	м	300	289.65	2.70	86895	810	48918	26961	122964
					123.89	0.93	37167	279		9108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0.18	460314.00	--	82857	--	82857	--	89486
					--	--	--	--		6629	
9	243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0.12	367192.00	--	44063	--	44063	--	47588
					--	--	--	--		3525	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				37167				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					810			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					279			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						175838		
	Накладные расходы		Тенге							26961	
	Сметная прибыль		Тенге							19262	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								260038
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								580926
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				100091				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					942			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					342			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						364552		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							72311	
		- Сметная прибыль	Тенге							43032	
	ИТОГО по смете:										580 926
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										580 926
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1.5%**							8 714	589 640
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2.31%**							13 621	603 261
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							12 065	615 326
	ИТОГО по акту без НДС										615 326
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								73 839
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										689 165

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.Н.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров К.А.

Представитель Технического надзора Алексеев М.Ж.

Представитель Авторского надзора Ахмадиев А.Р.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортиомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Структурированная кабельная система (СКС)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1,09	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	10	17267,36	2078,64	172674	20786	13044	88506	282075
					13884,42	624,80	138844	6248		20894	
2	Прайс-лист	Маршрутизатор Mikro'Tik CCR2004-16G-2S+PC	шт	1	207142,86	–	207143	–		–	207143
					–	–	–	–	207143	–	
3	Прайс-лист	Коммутатор Aruba Ion 1830 24G 2SFP Sw	шт	7	90147,52	–	631031	–		–	631031
					–	–	–	–	631031	–	
4	Прайс-лист	Коммутатор Aruba Ion 1830 24G 2SFP 195W Sw	шт	2	145116,07	–	290232	–		–	290232
					–	–	–	–	290232	–	
5	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	2022,08	47,00	12132	282	–	8992	22814
					1975,08	23,14	11850	139		1690	
6	Прайс-лист	SFP модуль CISKO	шт	6	53571,43	–	321429	–		–	321429
					–	–	–	–	321429	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1754723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				150694				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21068			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6387			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13043		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1449835		
		- Накладные расходы	Тенге							97498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							22584	
	ИТОГО по смете:										1 754 723
	Оборудование:										1 449 835
	СМР и материалы:										304 888
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							4 573	309 461
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							7 149	316 610
	Непредвиденные работы и затраты		2%							6 332	322 942
	ИТОГО по акту без НДС										1 772 777
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								212 733
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										1 985 510

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Аблекенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Аргынов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Система контроля и управления доступом

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-1001-0601 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзп=1.09	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования ЗП - 67%, ЭМ - 8%	система	18	6001.48	12.15	108027	219	–	65763	187693
					5989.33	–	107808	–		13903	
2	Прайс-лист	Контроллер универсальный замка/турникета на 4 считывателя, Ethernet PERCo-CT/L04.2	шт	2	184253.57	–	368507	–		–	368507
					–	–	–	–	368507	–	
3	Прайс лист	Считыватель бесконтактный со светодиодными индикаторами EM-Marin/HID обезжиренном корпусе PERCo-IR03.1B	шт	14	66198.21	–	926775	–		–	926775
					–	–	–	–	926775	–	
4	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзп=1.09	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования ЗП - 67%, ЭМ - 9%	шт	2	17267.36	2078.64	34535	4158	2608	17701	56415
					13884.42	624.80	27769	1250		4179	
5	Прайс-лист	Гигабитный 26-портовый коммутатор	шт	1	186371.43	–	186371	–		–	186371
					–	–	–	–	186371	–	
6	1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзп=1.09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования ЗП - 42%, ЭМ - 9%	шт.	1	10367.60	7.97	10368	8	–	6321	18024
					10359.63	2.08	10360	2		1335	
7	Прайс-лист	Slinex KIT SM-07MHD цвет графит + ML-16HD цвет черный. Комплект домофона 7" + панель вызова	шт	1	70708.93	–	70709	–		–	70709
					–	–	–	–	70709	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 0.5% ; СД = 30%	шт.	1	17267.36 13884.42	2078.64 624.80	17267 13884	2079 625	1304	8851 2089	28207
9	Прайс-лист	Коммутационная панель 19" моноблочная, категория 5е, UTP, 1U, 24 порта, черный 27B-1U-5-24BL	шт	1	38450.89 –	– –	38451 –	– –	38451	–	38451
10	1310-0902-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР = 0.5% ; СД = 30%	шт.	1	130.08 127.60	– –	130 128	– –	2	78 17	224
11	Прайс-лист	Горизонтальный организатор 19", 1U, слотовый с крышкой, черный 25B-1U-11BL 25B-1U-11BL СД = 30%	шт	1	13733.04 –	– –	13733 –	– –	13733	– 1099	14832
12	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 0.5% ; СД = 30%	шт.	7	2464.06 2314.07	– –	17248 16198	– –	1050	9881 2170	29299
13	Прайс-лист	Электромагнитный замок в комплекте с уголком. Сила удержания 280 кг СД = 30%	шт	5	11558.04 –	– –	57790 –	– –	57790	– 4623	62413
14	Прайс-лист	Электромагнитный замок в комплекте с уголком. Сила удержания 280 кг. Уличный СД = 30%	шт	2	11558.04 –	– –	23116 –	– –	23116	– 1849	24965
15	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Доводчики дверные. Установка НР = 60% ; СД = 30%	шт	7	2260.68 2258.40	2.28 –	15825 15809	16 –	–	10908 2139	28872
16	Прайс-лист	Доводчик со складным рычагом до 90 кг СД = 30%	шт	7	8290.18 –	– –	58031 –	– –	58031	– 4642	62673
17	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 0.5% ; СД = 30%	шт.	7	2464.06 2314.07	– –	17248 16198	– –	1050	9881 2170	29299
18	Прайс-лист	Извещатель охранный магнитоконтактный СД = 30%	шт	7	1750.00 –	– –	12250 –	– –	12250	– 980	13230
19	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 0.5% ; СД = 30%	шт.	5	30229.67 24887.97	3387.41 1018.19	151148 124440	16937 5091	9771	79014 18413	248575
20	Прайс-лист	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР	шт	5	48396.43 –	– –	241982 –	– –	241982	–	241982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1310-0701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	10	3085.13	1.70	30851	17	920	18248	53026
		ЗП=17%; ЭМ=22; М=8%			2991.40	–	29914	–		3928	
22	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 7 Ач 12V-7Ah	шт	10	6602.68	–	66027	–	66027	–	71309
		ЗП=8%			–	–	–	–		5282	
23	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1410	623.65	3.45	879347	4865	64479	583754	1580145
		ЗП=72%; ЭМ=9%			574.47	0.55	810003	776		117044	
24	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	158.04	1.53	31608	306	2520	20736	56532
		ЗП=70%; ЭМ=20%			143.91	0.09	28782	18		4188	
25	Прайс-лист	Кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(А)-HF, внутренний прокладки, белый, коробка 305 м 19C-U5-12WT-B305	шт	610	389.29		237467		237467		256462
		ЗП=8%			–	–	–	–		18995	
26	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0.5	128533.00	–	64267	–	64267	–	69408
		ЗП=8%			–	–	–	–		5141	
27	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0.5	86368.00	–	43184	–	43184	–	46639
		ЗП=8%			–	–	–	–		3455	
28	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	200	567.25	4.14	113450	828	2838	79066	207918
		ЗП=72%; ЭМ=9%			548.92	0.15	109784	30		15402	
29	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	100	31.00	–	3100	–	3100	–	3348
		ЗП=8%			–	–	–	–		248	
30	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	100	88.00	–	8800	–	8800	–	9504
		ЗП=8%			–	–	–	–		704	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4988809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1311077				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25433			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7792			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						674308		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1829795		
		- Накладные расходы	Тенге							910202	
		- Сметная прибыль	Тенге							233995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО по смете:										**4 988 809**
	Оборудование:										**1 829 795**
	СМР и материалы:										**3 159 014**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1.5%**							**47 385**	**3 206 399**
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2.31%**							**74 068**	**3 280 467**
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**65 609**	**3 346 076**
	ИТОГО по акту без НДС										**5 175 871**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**621 105**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**5 796 976**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Тепловые сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канал монолитный									
		Земляные работы для канала									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	152.193	222.35	222.35	33840	33840	–	6661	43742
					–	60.79	–	9252		3240	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	4.707	3551.71	–	16718	–	–	12037	31055
					3551.71	–	16718	–		2300	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.12	Основание под фундаменты щебеночное Устройство	м³ основания	60	10512.72	2889.91	630763	173395	364262	160304	854353
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1551.76	1321.08	93106	79265		63286	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	115.3	58.78	58.78	6777	6777	–	1591	9038
					–	19.16	–	2209		670	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	75	3775.00	–	283125	–	283125	–	305775
					–	–	–	–		22650	
		Скользящая опора СО-1 /лист 2/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка /Бетон В15/	шт. сборных конструкций	8	3217.46	1848.26	25740	14786	5229	11091	39778
					715.57	459.34	5725	3675		2946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов клеев В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6/	$м^3$	1.56	61330.00	--	95675	--	95675	--	103329
					--	--	--	--		7654	
8	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.102	1394431.17	2155.41	142232	220	97881	40253	197083
					432653.76	1008.71	44131	103		14599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитный канал /лист 4/									
9	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	/В15 W6 F150/ Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	$м^3$	81.15	78509.43	10487.64	6371040	851072	3221302	2426919	9501796
					28326.14	4538.23	2298666	368277		703837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.013	403617.00	--	5247	--	5247	--	5667
					--	--	--	--		420	
11	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	10.468	481766.00	--	5043126	--	5043126	--	5446576
					--	--	--	--		403450	
		Плиты перекрытия канала /лист 4/									
12	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	45.3	12165.66	5475.85	551104	248056	88426	306717	926447
					4737.80	1000.16	214622	45307		68626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /ПН16-15/	$м^3$	44.55	112504.00	--	5012053	--	5012053	--	5413017
					--	--	--	--		400964	
14	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /ПН16а-15/	$м^3$	0.75	112504.00	--	84378	--	84378	--	91128
					--	--	--	--		6750	
15	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	276.213	1133.22	60.70	313010	16766	118946	169004	520576
					641.89	9.02	177298	2491		38562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Разгрузочные плиты /лист 5/									
16	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1.49	17979.86	4119.01	26790	6138	9616	15758	45952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7406,99	1555,49	11036	2318		3464	
17	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /П16-15/	м²	0,99	112504,00	–	111379	–	111379	–	120289
					–	–	–	–		8910	
18	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /П16з-15/	м²	0,5	112504,00	–	56252	–	56252	–	60752
					–	–	–	–		4500	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство /монолитные заделки В15/	м³	0,085	32862,54	1812,14	2793	154	2448	207	3240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	431,09	191	37		240	
20	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	11,501	1133,22	60,70	13033	698	4953	7037	21676
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			641,89	9,02	7382	104		1606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18825075	1351902	14604298	3157579	23741269
							2868875	513038		1758614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18825075				
	Материалы		Тенге				5913064				
	Всего заработная плата		Тенге					3381913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10691235				
		Накладные расходы	Тенге				3157579				
		Сметная прибыль	Тенге				1758614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23741268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					3381913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23741268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					3381913			
		РАЗДЕЛ 2. Конструкции узлов тепловых сетей ДК1 /лист 6/									
21	1101-0101-0562 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,274	222,35	222,35	728	728	–	143	941
					–	60,79	–	199		70	
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,675	10512,72	2889,91	7096	1951	4098	1803	9611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1551,76	1321,08	1047	892		712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,733	37621,44	14659,19	27577	10745	3405	18154	49390
		В ТОМ ЧИСЛЕ			18318,23	6699,18	13427	4910		3658	
24	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия канала с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	1	41512,00	--	41512	--	41512	--	44833
					--	--	--	--		3321	
25	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7041,00	--	7041	--	7041	--	7604
					--	--	--	--		563	
26	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	12357,00	--	37071	--	37071	--	40037
					--	--	--	--		2966	
27	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
					--	--	--	--		6130	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	399352,00	--	19968		19968		21368
					--	--	--	--		1597	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кгп и Кзп=1,12	/В15/ Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,5	32862,54	1812,14	16431	907	14400	1219	19062
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2248,34	431,09	1124	216		1412	
30	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгп и Кзп=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	2	3217,46	1848,26	6435	3697	1307	2773	9944
		В ТОМ ЧИСЛЕ			715,57	459,34	1431	919		737	
31	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6/	м³	0,53	61330,00	--	32505	--	32505	--	35105
					--	--	--	--		2600	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	12	1283,29	30,28	15399	363	9081	5591	22670
		В ТОМ ЧИСЛЕ			496,25	4,76	5955	57		1679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				288387	18391	247012	29683	343516
							22984	7193	--	25445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				288387				
	Материалы		Тенге				32291				
	Всего заработная плата		Тенге					30177			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				29683				
		Сметная прибыль	Тенге				25445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				343515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					30177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				343515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					30177			
РАЗДЕЛ 3. Конструкции узлов тепловых сетей УТ1, ДК2 /лист 7/											
33	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	9.821	222.35	222.35	2184	2184	–	430	2823
					–	60.79	–	597		209	
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0.675	10512.72	2889.91	7096	1951	4098	1803	9611
					1551.76	1321.08	1047	892		712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.052	37621.44	14659.19	77199	30081	9529	50822	138263
					18318.23	6699.18	37589	13747		10242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	3	41512.00	–	124536	–	124536	–	134499
					–	–	–	–		9963	
37	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7041.00	–	21123	–	21123	–	22813
					–	–	–	–		1690	
38	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	12357.00	–	74142	–	74142	–	80073
					–	–	–	–		5931	
39	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	76624.00	–	229872	–	229872	–	248262
					–	–	–	–		18390	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05	399352.00	–	19968	–	19968	–	21565
					–	–	–	–		1597	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	/В15/ Подготовка бетонная. Устройство	м³	1.5	32862.54	1812.14	49294	2719	43202	3657	57188
					2248.34	431.09	3373	647		4236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3217.46	1848.26	19305	11090	3922	8318	29833
					715.57	459.34	4293	2756		2210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
43	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6/	$м^3$	1.59	61330.00	–	97515	–	97515	–	105316
					–	–	–	–		7801	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36	1283.29	30.28	46198	1090	27243	16774	68010
					496.25	4.76	17865	171		5938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				768432	49115	655150	81804	918256
							64167	18810	–	68019	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				768432				
	Материалы		Тенге				87996				
	Всего заработная плата		Тенге					82977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				567156				
		Накладные расходы	Тенге				81804				
		Сметная прибыль	Тенге				68019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				918255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					82977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				918255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					82977			
		РАЗДЕЛ 4. Дренажный колодец ДК1 /лист 8/									
45	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2.425	172.00	161.75	417	392	–	95	553
					10.27	44.21	25	107		41	
46	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0.075	3551.71	–	266	–	–	192	494
					3551.71	–	266	–		37	
47	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^2$ подстилающего слоя	0.375	16114.87	2812.56	6043	1055	2889	2410	9129
					5598.07	1237.71	2099	464		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	1.298	58.78	58.78	76	76	–	18	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	19.16	–	25		8	
		Изделия ж/б									
49	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.202	37779.90	14659.19	45411	17620	5772	29770	81196
		В ТОМ ЧИСЛЕ			18318.23	6699.18	22049	8052		6015	
50	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	1	23274.00	–	23274	–	23274	–	25136
					–	–	–	–		1862	
51	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17848.00	–	35696	–	35696	–	38552
					–	–	–	–		2856	
52	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17488.00	–	17488	–	17488	–	18887
					–	–	–	–		1399	
53	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12357.00	–	12357	–	12357	–	13346
					–	–	–	–		989	
54	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	7041.00	–	7041	–	7041	–	7604
					–	–	–	–		563	
55	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624.00	–	76624	–	76624	–	82754
					–	–	–	–		6130	
56	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	5	785.00	–	3925	–	3925	–	4239
					–	–	–	–		314	
		Решетка									
57	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1.12	Лотки, решетки, штапоры из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.015	101967.28	3666.26	1530	55	84	969	2699
		В ТОМ ЧИСЛЕ			92745.18	859.28	1391	13		200	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.015	383478.00	–	5752	–	5752	–	6212
					–	–	–	–		460	
		Стена из кирпича									
59	1108-0201-1602 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1.12	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м² стенки	1.96	4521.10	96.78	8861	190	5043	3457	13303
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1850.92	45.38	3628	89		985	
		Отмостка колодцев В15									
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0.34	32862.54	1812.14	11173	617	9792	829	12962
					2248.34	431.09	764	147		960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		для стен В15									
61	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	$м^3$	0.78	38177.65	2129.32	29779	1661	23183	4888	37440
					6326.61	859.37	4935	436		2773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0.006	26759.73	2279.78	161	13	1	139	324
					24437.95	1066.44	147	6		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0.006	481766.00	–	2891	–	2891	–	3122
					–	–	–	–		231	
		для днищ В10									
64	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	0.05	32349.35	2778.28	1617	139	1300	194	1956
					3562.53	694.30	178	35		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0.015	481766.00	–	7226	–	7226	–	7804
					–	–	–	–		578	
		Гидроизоляция									
66	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	25.334	1133.22	60.70	28709	1538	10909	15501	47747
					641.89	9.02	16262	229		3537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				326317	23356	251247	58462	415560
							51714	9603	–	30783	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				324787				
	Материалы		Тенге				58892				
	Всего заработная плата		Тенге					59913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192274				
		Накладные расходы	Тенге				57493				
		Сметная прибыль	Тенге				30583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				412863				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					59913			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1530				
	Материалы		Тенге				83				
	Всего заработная плата		Тенге					1404			
		Накладные расходы	Тенге				569				
		Сметная прибыль	Тенге				200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2699				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				415562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					61317			
		РАЗДЕЛ 5. Дренажный колодец ДК2 /лист 9/									
67	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2.425	172.00	161.73	417	392	–	95	553
					10.27	44.21	25	107		41	
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отбросом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0.075	3551.71	–	266	–	–	192	494
					3551.71	–	266	–		37	
69	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0.375	16114.87	2812.56	6043	1055	2889	2410	9129
					5898.07	1237.71	2099	464		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	1.58	58.78	58.78	93	93	–	22	124
					–	19.16	–	30		9	
		Изделия ж/б									
71	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.202	37779.90	14659.19	45411	17620	5772	29770	81196
					18318.23	6699.18	22019	8052		6015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23274.00	–	23274	–	23274	–	25136
					–	–	–	–		1862	
73	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17848.00	–	35696	–	35696	–	38552
					–	–	–	–		2856	
74	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17488.00	–	17488	–	17488	–	18887
					–	–	–	–		1399	
75	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12357.00	–	12357	–	12357	–	13346
					–	–	–	–		989	
76	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7041.00	–	7041	–	7041	–	7604
					–	–	–	–		563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624.00	–	76624	–	76624	–	82754
					–	–	–	–		6130	
78	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы хомовые	шт.	5	785.00	–	3925	–	3925	–	4239
					–	–	–	–		314	
		Решетка									
79	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.015	101967.28	3666.26	1530	55	84	969	2699
					92745.18	859.28	1391	13		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.015	383478.00	–	5752	–	5752	–	6212
					–	–	–	–		460	
		Стена из кирпича									
81	1108-0201-1602 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	$м^2$ стенки	1.96	4521.10	96.78	8861	190	5043	3457	13303
					1850.92	45.38	3628	89		985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отмостка колодцев В15									
82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0.34	32862.54	1812.14	11173	617	9792	829	12962
					2248.34	431.69	764	147		960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		для стен В15									
83	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0.78	38177.68	2129.32	29779	1661	23183	4888	37440
					6326.61	589.37	4935	434		2773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.006	26759.73	2279.78	161	13	1	139	324
					24417.99	1066.44	147	6		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.006	481766.00	–	2891	–	2891	–	3122
					–	–	–	–		231	
		для днища В10									
86	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0.05	32349.35	2778.28	1617	139	1300	194	1956
					3562.53	694.30	178	35		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,015	481766,00	–	7226	–	7226	–	7804
					–	–	–	–		578	
		Гидроизоляция									
88	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	25,334	1133,22	60,70	28709	1538	16909	15501	47747
					641,89	9,02	16262	229		3537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				326334	23373	251247	58466	415583
							51714	9608	–	30784	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				324804				
	Материалы		Тенге				58892				
	Всего заработная плата		Тенге					59918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192274				
		Накладные расходы	Тенге				57497				
		Сметная прибыль	Тенге				30584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				412885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					59918			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1530				
	Материалы		Тенге				83				
	Всего заработная плата		Тенге					1404			
		Накладные расходы	Тенге				969				
		Сметная прибыль	Тенге				200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				415584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					61322			
		РАЗДЕЛ 6. Неподвижная опора Н1-7; Н10-12 =10шт /лист 10/									
89	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	56,25	172,00	161,73	9675	9098	–	2207	12832
					10,27	44,21	578	2487		951	
90	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	48,15	58,78	58,78	2830	2831	–	664	3774
					–	19,16	–	923		280	
91	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	/В15/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	8,1	46834,90	3162,75	379363	25618	251538	98719	516328
					12618,12	774,70	102207	6275		38246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0.59	474227.00	–	279794	–	279794	–	302178
					–	–	–	–		22384	
93	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.02	441684.00	–	8834	–	8834	–	9541
					–	–	–	–		707	
94	1113-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м²	17710.3	126.37	3.25	2238051	57559	845667	926603	3417911
					75.37	0.45	1334825	7970		253257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
95	1113-0501-1406 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	м²	17710.3	204.76	4.79	3626361	84832	1981074	1087767	5091180
					88.11	0.90	1560455	15939		377052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6544908	179938	3366907	2115960	9353744
							2998065	33594	–	692877	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6544908				
	Материалы		Тенге				3078279				
	Всего заработная плата		Тенге					3031659			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288628				
		Накладные расходы	Тенге				2115960				
		Сметная прибыль	Тенге				692877				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9353745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1428
		Сметная заработная плата	Тенге					3031659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9353745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1428
		Сметная заработная плата	Тенге					3031659			
		РАЗДЕЛ 7. Теплотрасса									
		Земляные работы									
96	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	244.8	222.35	222.35	54431	54431	–	10715	70358
					–	60.79	–	14881		5212	
97	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	61.2	3632.43	–	222305	–	–	160059	412953
					3632.43	–	222305	–		30589	
98	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	275.4	64.53	64.53	17772	17772	–	4106	23630
					–	20.71	–	5704		1752	
99	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	95.6	3775.00	–	360890	–	360890	–	389761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		28871	
100	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	275,4	280.18	129.71	77162	35722	–	42213	128926
					150.47	62.42	41439	17190		9551	
101	1124-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0.306	3348991.17	792927.70	1024791	242636	133766	709419	1872947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2118916.80	222863.47	648389	68196		138737	
102	241-402-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	306	15099.00	–	4620294	–	4620294	–	4989918
					–	–	–	–		369624	
103	1124-0108-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	50350.88	16354.75	100702	32709	1451	76931	191844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33270.88	9583.14	66542	11166		14211	
104	242-208-1709 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из углеродистой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2	1274908.00	–	2549816	–	2549816	–	2753801
					–	–	–	–		203985	
105	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	33610.87	9192.17	67222	18384	902	53875	130785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23968.13	3241.50	47936	6483		9688	
106	242-208-1709 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из углеродистой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	2	466293.00	–	932586	–	932586	–	1007193
					–	–	–	–		74607	
107	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	24499.61	5732.14	97998	22929	1090	81554	193916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18494.68	2099.64	73979	8399		14364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	242-208-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	68206.00	–	136412	–	136412	–	147325
					–	–	–	–		10913	
109	242-208-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	63052.00	–	126104	–	126104	–	136192
					–	–	–	–		10088	
110	ТИРАЙС	Т-образный ключ	комплект	1	3125.00	–	3125	–	3125	–	3375
					–	–	–	–		250	
111	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.12	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,162	1662471.41	749224.99	269320	121374	4006	185311	491002
					888518.29	266932.33	143940	43243		36371	
112	241-406-0509 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	4	53693.00	–	214772	–	214772	–	231954
					–	–	–	–		17182	
113	241-406-0507 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	34237.00	–	68474	–	68474	–	73952
					–	–	–	–		5478	
114	241-405-0107 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	20	42518.00	–	850360	–	850360	–	918389
					–	–	–	–		68029	
115	241-413-0107 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	14388.00	–	28776	–	28776	–	31078
					–	–	–	–		2302	
116	241-414-0107 РСНБ РК 2011	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	34074.00	–	68148	–	68148	–	73600
					–	–	–	–		5452	
		Мат полиэтиленовый									
117	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² изолируемой поверхности	39,2	3108.84	207.67	121867	8141	55641	47191	182582
					1481.76	102.24	58085	4008		13524	
118	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м³	м²	39,2	6060.00	–	237552	–	237552	–	296556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		19004	
		Сигнальная лента									
119	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. изм. 26	Сигнальная лента. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	76	524.31	214.70	39848	16317	4185	18541	63060
					284.55	84.28	19346	6405		4671	
120	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о прохождении подземных коммуникаций "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	76	82.00	–	6232	–	6232	–	6731
					–	–	–	–		499	
121	241-408-0107 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм /Комплект изоляции стыков труб d159/250 с термоусаживаемой муфтой "Тумар" 250-500/	комплект	8	11804.00	–	94432	–	94432	–	101987
					–	–	–	–		7555	
122	241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм /Комплект изоляции стыков труб d108/200 с термоусаживаемой муфтой "Тумар"/	комплект	68	4915.00	–	334220	–	334220	–	360958
					–	–	–	–		26738	
123	241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм /Комплект изоляции стыков труб d57/125 с термоусаживаемой муфтой "Тумар"/	комплект	2	4915.00	–	9830	–	9830	–	10616
					–	–	–	–		786	
124	241 408 0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм /Комплект изоляции стыков труб d45/125 с термоусаживаемой муфтой "Тумар"/	комплект	2	4915.00	–	9830	–	9830	–	10616
					–	–	–	–		786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12745271	570415	10852894	1389915	15266005
							1321961	185675	–	1130819	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39848				
	Материалы		Тенге				4185				
	Всего заработная плата		Тенге					25751			
		Накладные расходы	Тенге				18541				
		Сметная прибыль	Тенге				4671				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				63060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					25751			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12705423				
	Материалы		Тенге				196857				
	Всего заработная плата		Тенге					1481885			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10651853				
		Накладные расходы	Тенге				1371374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1126148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15202945				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					1481885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15266005				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					1507636			
		РАЗДЕЛ 8. "черная" трубу									
125	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 /прим. Сервисный кран для выпуска воздуха - воздушник Ру=25; л.20 КВПТ 11/12.020.25.С/С/	шт.	2	3780.00 --	-- --	7560 --	-- --	7560	-- 605	8165
126	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2679.00 --	-- --	16074 --	-- --	16074	-- 1286	17360
127	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0.09	911433.67 703987.20	171720.98 73898.98	82039 63359	18188 6651	3118	69310 12107	163446
128	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	90	4695.00 --	-- --	422550 --	-- --	422550	-- 33804	456354
129	1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение горячей антикоррозионной битумно резиновой или битумно-полимерной изоляции В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0.09	1218970.82 273873.60	31877.15 237.78	109707 24649	2869 21	82189	24423 10730	144861
130	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безбикладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем В ТОМ ЧИСЛЕ	м³ изоляции	3.18	39149.30 33500.10	2470.63 1212.66	124495 106530	7856 3856	10109	83894 16671	225060
131	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м³	3.18	22818.00 --	-- --	72561 --	-- --	72561	-- 5805	78366
132	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	67.14	829.15	23.68	55669	1590	13202	31588	94238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			608.83	10.22	40877	686		6981	
133	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,067	552642.00	–	37027	–	37027	–	39989
					–	–	–	–		2962	
134	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,048	1662471.41	749224.99	79799	35963	1187	54907	145482
					888518.29	266932.33	42649	12813		10776	
135	241-412-0107 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	16	6623.00	–	105968	–	105968	–	114445
					–	–	–	–		8477	
136	241-411-0107 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	2	48540.00	–	97080	–	97080	–	104846
					–	–	–	–		7766	
		Обшивка труб внутри 1-го блока оцинкованной сталью									
137	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стальное оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	67	9612.44	202.22	644033	13549	389307	184602	894926
					3599.65	25.68	241177	1721		66291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1854552	77282	1258029	448724	2487538
							519241	25748	–	184261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1854552				
	Материалы		Тенге				499210				
	Всего заработная плата		Тенге					544989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				758829				
		Накладные расходы	Тенге				448724				
		Сметная прибыль	Тенге				184261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2487537				
		Нормативная трудоемкость	чел. ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					544989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2487537				
		Нормативная трудоемкость	чел. ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					544989			
		РАЗДЕЛ 9. Система ОДК									
138	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением вытяжительного кабеля	терминал	2	993.09	0.97	1986	2	29	1937	4237
					977.74	0.48	1955	1		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	245-403-0207 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	22131.00	–	22131	–	22131	–	23901
					–	–	–	–		1770	
140	245-403-0201 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	13371.00	–	13371	–	13371	–	14441
					–	–	–	–		1070	
141	1311-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	7489.45	–	14979	–	174	11104	28170
					7402.63	–	14805	–		2087	
142	Прайс-лист	Детектор повреждений стационарный двухканальный многоточечный с с выходом для диспетчеризации и электропитанием 220 В,в комплекте: Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/ТВ; DTU-WIRELESS COM, интерфейс RS485; Блок стабилизированного питания U=9-12 В, I=500 мА; Антенна; Сим-карта Kcell-GSM; Автомат; Реле	шт	1	129182.14	–	129182	–	129182	–	139517
					–	–	–	–		10335	
143	1124-0108-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Комплект удлинения питающего кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	2	21072.14	165.27	42144	331	35174	6617	52662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3319.49	22.95	6639	45		3901	
144	1124-0108-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	2	7566.14	72.76	15132	146	10084	4854	21585
					2451.00	0.48	4902	1		1599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	1124-0108-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	99842.02	1060.55	99842	1060	93869	5381	113641
					4913.42	522.16	4913	522		8418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	54997.00	17.63	54997	17	54419	562	60003
					560.99	6.18	561	6		4445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	241-101-0407 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	7	2680.00	–	18760	–	18760	–	20261
					–	–	–	–		1501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				412524	1556	377193	30455	478418
							33775	575	–	35440	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				144161				
	Материалы		Тенге				174				
	Всего заработная плата		Тенге					14805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				11104				
		Сметная прибыль	Тенге				12422				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				167687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					14805			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				268363				
	Материалы		Тенге				193575				
	Всего заработная плата		Тенге					19545			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54262				
		Накладные расходы	Тенге				19351				
		Сметная прибыль	Тенге				23018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				310732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					19545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				478419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					34350			
		РАЗДЕЛ 10. Демонтаж и восстановления									
		Асфальт									
148	1207-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	$м^2$	30	979,23	238,55	29377	7156	–	18404	51603
					740,68	111,34	22220	3340		3822	
149	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	30	1533,58	373,13	46007	11194	33006	6108	56284
					60,24	128,28	1807	3848		4169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
150	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	$м^2$ покрытия	30	2709,16	258,28	81275	7748	72326	2697	90690
					40,04	43,21	1201	1296		6718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
151	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 6см/**	$м^2$ покрытия	30	1180,68	0,10	35420	3	34995	456	38746
					14,07	–	422	–		2870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
152	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	$м^2$	30	2984,20	271,65	89526	8150	80175	2663	99564
					40,04	42,15	1201	1265		7575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бортовой камень БР 100.30.15									
153	1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кстп и Кзм=1.09	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	10	1803.52 1348.19	455.33 217.52	18035 13482	4553 2175	--	11273 2348	31653
154	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кстп и Кзм=1.12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	10	3085.90 1363.39	48.34 21.67	30859 13634	484 217	16741	14959 3665	49483
		Забор									
155	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Кстп и Кзм=1.09	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^3$ конструкции	0.705	6772.25 4474.79	2297.46 1008.85	4774 3155	1619 711	--	2783 605	8162
156	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство** В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	0.705	37350.20 7695.93	1500.77 646.74	26332 5426	1058 456	19848	5352 2535	34219
157	1109-0604-0105 РСНБ РК 2021 Кстп и Кзм=1.12	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж** В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0.071	195782.09 136592.74	47918.84 20546.52	13901 9698	3402 1459	801	7698 1728	23327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				375806 72246	45367 14767	257892 --	72393 35832	483731
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				361605				
	Материалы		Тенге				257091				
	Всего заработная плата		Тенге					75856			
		Накладные расходы	Тенге				64695				
		Сметная прибыль	Тенге				34104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				460404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					75856			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13901				
	Материалы		Тенге				800				
	Всего заработная плата		Тенге					11157			
		Накладные расходы	Тенге				7698				
		Сметная прибыль	Тенге				1728				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					11157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				483731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					87013			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53903621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8004742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2340695			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					818611			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32121877		
		- Накладные расходы	Тенге							7443441	
		- Сметная прибыль	Тенге							3992874	
	ИТОГО по смете:										53 903 621
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										53 903 621
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1.5%**							808 554	54 712 175
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2.31%**							1 263 851	55 976 027
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							1 119 521	57 095 547
	ИТОГО по акту без НДС										57 095 547
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								6 851 466
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										63 947 013

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Конструкции железобетонные Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаментная плита под холодильник									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзт=1.12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	6.39	10512.72	2889.91	67176	18467	38793	17072	90988
					1551.76	1321.08	9916	8442		6740	
2	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзт=1.06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	21.3	270.14	0.91	5754	20	4350	1310	7629
					64.99	0.45	1384	10		565	
3	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзт=1.12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	3.864	37539.04	2778.28	145051	10735	120650	14968	172821
					3562.53	694.30	13766	2683		12802	
4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кгтв и Кзт=1.12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0.134	35446.28	1467.03	4750	196	52	4167	9630
					33595.25	577.29	4502	77		713	
5	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0.134	383478.00	–	51386	–	51386	–	55497
					–	–	–	–		4111	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								336565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29568				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29418			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11212			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						215131		
		- Накладные расходы	Тенге							37517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							24931	
	ИТОГО по смете:										**336 565**
	Оборудование:										**-**
	СМР и материалы:										**336 565**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1.5%**							**5 048**	**341 613**
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2.31%**							**7 891**	**349 505**
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**6 990**	**356 495**
	ИТОГО по акту без НДС										**356 495**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**42 779**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**399 274**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 года**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Водопровод и канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Водопровод хоз-питьевой В1									
1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка ЗП=(ЗПР+ЗПМ)*1.06	м трубопровода	40	2512.09 758.38	33.95 13.95	100484 30335	1358 558	68791	30275 10461	141220
2	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ЗП=(ЗПР+ЗПМ)*1.06	м трубопровода	205	7887.60 758.38	33.95 13.95	891958 155468	6960 2860	429530	155160 59770	806888
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ЗП=(ЗПР+ЗПМ)*1.06	м трубопровода	125	3232.51 758.38	33.95 13.95	404064 94798	4244 1744	305022	94610 38894	538568
4	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ЗП=(ЗПР+ЗПМ)*1.06	м трубопровода	48	3899.80 758.38	33.95 13.95	175491 34127	1528 628	139836	34060 16764	226314
5	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ЗП=(ЗПР+ЗПМ)*1.06	м трубопровода	5	4431.19 974.42	59.79 24.98	22156 4872	299 125	16985	4897 2164	29217
6	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка ЗП=(ЗПР+ЗПМ)*1.06	м трубопровода	15	6796.66 1168.36	79.94 32.92	101950 17525	1199 494	83226	17689 9569	129177
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	3460.29	116.57	44984	1516	3947	39017	90721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			3040,05	22,50	39521	293		6720	
8	242-207-1903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	13	4486,00	–	58318	–	58318	–	62983
		[illegible]			–	–	–	–		4665	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	3506,00	162,28	17530	811	1519	15117	35259
		[illegible]			3040,05	45,01	15200	225		2612	
10	242-207-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6401,00	–	25604	–	25604	–	27652
		[illegible]			–	–	–	–		2048	
11	242-207-1906 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	14058,00	–	14058	–	14058	–	15183
		[illegible]			–	–	–	–		1125	
12	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Kгов и Kзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	418	1024,43 521,09	120,74 59,44	445627 226674	52522 25856	166431	191922 51004	688553
13	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	44	225,00	–	9900	–	9900	–	10692
		[illegible]			–	–	–	–		792	
14	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	225,5	289,00	–	65170	–	65170	–	70384
		[illegible]			–	–	–	–		5214	
15	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	137,5	343,00	–	47163	–	47163	–	50936
		[illegible]					–	–		3773	
16	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	49,5	383,00	–	18959	–	18959	–	20476
		[illegible]			–	–	–	–		1517	
17	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	5,5	557,00	–	3064	–	3064	–	3309
		[illegible]			–	–	–	–		245	
18	234-303-0222 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	16,5	937,00	–	15461	–	15461	–	16698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			–	–	–	–		1237	
19	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2512.09	33.95	75363	1019	51593	22706	105915
		[illegible]			758.38	13.95	22751	419		7846	
20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3460.29	116.57	6921	233	608	6003	13957
		[illegible]			3040.05	22.50	6080	45		1034	
21	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 150Зр, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2722.00	–	5444	–	5444	–	5880
		[illegible]			–	–	–	–		436	
22	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /хомутики, планки, хомуты/	кг	79.39	708.00	–	56208	–	56208	–	60705
		[illegible]			–	–	–	–		4497	
		Горячее водоснабжение Т3,Т4									
23	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	150	2512.09	33.95	376814	5093	257964	113532	529574
		[illegible]			758.38	13.95	113757	2093		39228	
24	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	305	2887.60	33.95	880718	10355	639057	230848	1200492
		[illegible]			758.38	13.95	231306	4255		88926	
25	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	175	3232.51	33.95	565689	5941	427031	132454	753994
		[illegible]			758.38	13.95	132717	2441		55851	
26	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	3899.80	33.95	175491	1528	139836	34069	226314
		[illegible]			758.38	13.95	34127	628		16764	
27	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4431.19	59.79	44312	598	33970	9794	58435
		[illegible]			974.42	24.98	9744	250		4329	
28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	3460.29	116.57	38063	1283	3339	33014	76764
		[illegible]			3040.05	22.50	33441	248		5686	
29	242-207-1903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	4486.00	–	49346	–	49346	–	53294
		[illegible]			–	–	–	–		3948	
30	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3506.00	162.28	14024	649	1215	12093	28207
		[illegible]			3040.05	45.01	12160	180		2089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	242-207-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6401,00	–	25604	–	25604	–	27652
					–	–	–	–		2048	
32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кстп и Кзм=1.12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	485	1024,43	120,74	701735	82707	262081	302222	1084273
					521,09	59,44	356947	40716		80316	
33	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	165	225,00	–	37125	–	37125	–	40095
					–	–	–	–		2970	
34	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	335,5	289,00	–	96960	–	96960	–	104717
					–	–	–	–		7757	
35	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	192,5	343,00	–	66028	–	66028	–	71310
					–	–	–	–		5282	
36	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	49,5	383,00	–	18959	–	18959	–	20476
					–	–	–	–		1517	
37	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	11	557,00	–	6127	–	6127	–	6617
					–	–	–	–		490	
38	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кстп и Кзм=1.06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	7	4028,73	477,87	28201	3345	577	25361	57846
					3468,43	228,45	24279	1599		4285	
39	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	7	3744,00	–	26208	–	26208	–	28305
					–	–	–	–		2097	
40	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кстп и Кзм=1.06	Смесители. Установка	шт.	97	1611,04	0,13	156271	13	3457	149745	330497
					1575,27	–	152801	–		24481	
41	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	62	6577,00	–	407774	–	407774	–	440396
					–	–	–	–		32622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой и различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	29	10685.00	–	309865	–	309865	–	334654
					–	–	–	–		24789	
43	244-104-0509 РСНБ РК 2022	Смеситель для писсуара	шт.	6	11991.00	–	71946	–	71946	–	77702
					–	–	–	–		5756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6403137	183201	4471306	1654549	8702301
							1748630	85657	–	644618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2582653				
	Материалы		Тенге				428512				
	Всего заработная плата		Тенге					650193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1435291				
		Накладные расходы	Тенге				494144				
		Сметная прибыль	Тенге				246145				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3332942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					650193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3820484				
	Материалы		Тенге				2607503				
	Всего заработная плата		Тенге					1184094			
	Сдача и испытание		Тенге				805				
		Накладные расходы	Тенге				1166405				
		Сметная прибыль	Тенге				398473				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				5379362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					1184094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8702304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								858
		Сметная заработная плата	Тенге					1834287			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Канализация хоз-питьевой К1									
44	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Ктгв и Кзм=1,06	Трубопроводы (гильзы) из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	70	35076.51	446.32	2455356	31243	2065883	360604	3041236
					5117.57	139.04	358230	9733		225277	
45	ТПРАЙС	Противопожарная манжета в комплекте	шт	49	4345.00	–	212905	–	212905	–	229937
					–	–	–	–		17032	
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Ктгв и Кзм=1,06 Изм. в тот. числе 26	Трубопроводы канализации (на выпуск) из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3117.09	5.18	124684	207	72121	51378	190147
					1308.89	1.77	52356	71		14085	
47	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Ктгв и Кзм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	62	4794.65	137.89	297268	8549	16648	271126	613865
					4388.24	74.00	272071	4588		45471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	62	9912.00	–	614544	–	614544	–	663708
					–	–	–	–		49164	
49	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	62	922.00	–	57164	–	57164	–	61737
					–	–	–	–		4573	
50	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06 Нм и зп или 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	34	18630.29	90.34	633430	3072	512828	116697	810137
					3456.77	45.53	117530	1548		60010	
51	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	34	19691.00	–	669494	–	669494	–	723054
					–	–	–	–		53560	
52	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	29	2897.34	348.99	84023	10121	9293	68513	164739
					2227.88	182.85	64609	5303		12203	
53	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	29	12142.00	–	352118	–	352118	–	380287
					–	–	–	–		28169	
54	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Писсуары настенные. Установка	комплект	6	2399.56	97.34	14397	585	1657	12221	28748
					2025.82	52.59	12155	316		2129	
55	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	6	20963.00	–	125778	–	125778	–	135840
					–	–	–	–		10062	
56	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	4	26730.94	115.37	106924	461	99352	7210	123265
					1777.80	61.59	7111	246		9131	
57	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	13279.34	54.26	13279	54	12190	1042	15467
					1035.17	28.15	1035	28		1146	
		Канализация линейная К2									
58	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06 Нм и зп или 26	Трубопроводы на выпуск канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3117.09	5.18	15585	26	9015	6422	23768
					1308.89	1.77	6544	9		1761	
59	ТПРАЙС	Противопожарная манжета в комплекте	шт	11	4345.00	–	47795	–	47795	–	51619
					–	–	–	–		3824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5824744	54318	4878785	895213	7257554
							891641	21842	–	537597	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				260700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				260700				
		Сметная прибыль	Тенге				20856				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				281556				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1819098				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1819098				
		Сметная прибыль	Тенге				145528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1964626				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3744946				
	Материалы		Тенге				2798988				
	Всего заработная плата		Тенге					913483			
		Накладные расходы	Тенге				895213				
		Сметная прибыль	Тенге				371213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5011372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					913483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7257554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					913483			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод противопожарный В2									
60	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	6278,21	385,30	62782	3854	5158	53671	125769
					5376,96	99,65	53770	997		9316	
61	242-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч6бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	18501,00	–	74004	–	74004	–	79924
					–	–	–	–		5920	
62	242-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч6бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	11788,00	–	70728	–	70728	–	76386
					–	–	–	–		5658	
63	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2504,00	–	30048	–	30048	–	32452
					–	–	–	–		2404	
64	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3935,00	–	31480	–	31480	–	33998
					–	–	–	–		2518	
65	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	3460,29	116,57	20762	699	1823	18008	41871
					3040,05	22,50	18240	135		3102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	242-207-3603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	9479.00	--	56874	--	56874	--	61424
					--	--	--	--		4550	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	67.2	126.37	3.25	8492	218	3209	3516	12969
					75.37	0.45	5065	30		961	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	$м^2$	67.2	204.76	4.79	13760	321	7518	4127	19318
					88.11	0.90	5921	60		1431	
69	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.06	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	18	1589.72	24.97	28615	449	260	27523	60629
					1550.35	9.90	27906	178		4491	
70	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОКЛПОБ	шт.	18	24927.00	--	448686	--	448686	--	484581
					--	--	--	--		35895	
71	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	18	22028.91	188.29	396520	3389	356675	36918	468113
					2025.34	67.51	36456	1215		34675	
72	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-65	шт.	72	1006.00	--	72432	--	72432	--	78227
					--	--	--	--		5795	
73	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 65 мм	м	360	1083.00	--	389880	--	389880	--	421070
					--	--	--	--		31190	
74	248-308-0205 РСНБ РК 2022	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057 2005, типа ОУ 10	шт.	36	38292.00	--	1378512	--	1378512	--	1488793
					--	--	--	--		110281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3083575	8930	2927287	143763	3485524
							147358	2615	--	258187	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2574896				
	Материалы		Тенге				10726				
	Всего заработная плата		Тенге					11076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2552644				
		Накладные расходы	Тенге				7643				
		Сметная прибыль	Тенге				206603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2789142				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11076			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				508679				
	Материалы		Тенге				363916				
	Всего заработная плата		Тенге					138897			
		Накладные расходы	Тенге				136120				
		Сметная прибыль	Тенге				51584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				696383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					138897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3485525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					149973			
		РАЗДЕЛ 4.Водомерный узел									
75	1116-0901-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	199388.12	162.28	199388	162	196568	2648	218199
					2657.53	45.01	2658	45		16163	
76	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водопровода, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	26032.26	331.09	26032	331	23693	2086	30368
					2007.94	120.86	2008	121		2249	
77	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	3419.14	–	3419	–	2889	519	4253
					529.64	–	530	–		315	
78	242-207-0501 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	3866.00		3866		3866		4175
					–	–	–	–		309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				232705	493	227046	5253	256995
							5196	166	–	19036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3866				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3866				
		Сметная прибыль	Тенге				309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4175				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				228839				
	Материалы		Тенге				223151				
	Всего заработная плата		Тенге					5362			
	Сдача и испытание		Тенге				83				
		Накладные расходы	Тенге				5253				
		Сметная прибыль	Тенге				18727				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				252819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				256994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5362			
		РАЗДЕЛ 5.Насосная									
79	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Внутренние**	м трубопровода	10	6796.66	79.94	67967	799	55484	11773	86119
					1168.36	32.92	11684	329		6379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	9715.23	126.29	582914	7577	488183	88358	724974
		ПР - 20%; ЗП - 30%			1452.56	50.12	87154	3007		53702	
81	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения (внед) из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	5881.61	854.60	58816	8546	25679	26897	92571
		ПР - 4%; ЗП - 9%			2459.09	285.54	24591	2855		6857	
82	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1,06	Трубопроводы (гильза) из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	10	35076.51	446.32	350765	4463	295126	51515	434462
		ПР - 8%; ЗП - 9%			5117.57	139.04	51176	1390		32182	
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31.41	126.37	3.25	3969	102	1500	1643	6062
		ПР - 60%; ЗП - 40%			75.37	0.45	2367	14		449	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	31.41	204.76	4.79	6432	150	3514	1929	9030
		ПР - 40%; ЗП - 30%			88.11	0.90	2768	28		669	
85	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70	1024.43	130.74	71710	8841	36781	40884	110810
		ПР - 70%; ЗП - 80%			521.09	59.44	36476	4161		8208	
86	234-303-0320 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	11	1129.00	–	12419	–	12419	–	13413
		ЗП - 8%			–	–	–	–		994	
87	234-303-0322 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 103 мм	м	66	1712.00	–	112992	–	112992	–	122031
		ЗП - 8%			–	–	–	–		9039	
88	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6278.21	385.30	12556	770	1032	10734	25153
		ПР - 30%; ЗП - 40%			5876.96	99.66	10784	199		1863	
89	242-101-1405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	141920.00	–	283840	–	283840	–	306547
		ЗП - 8%			–	–	–	–		22707	
90	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1065.00	–	2130	–	2130	–	2300
		ЗП - 8%			–	–	–	–		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	245-405-2501 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 с/мм, Р 2,15 ВА	шт.	1	166002.00	–	166002	–	166002	–	179282
					–	–	–	–		13280	
92	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэт=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6278.21	385.30	12556	770	1032	10734	25153
					5376.96	99.65	10754	199		1863	
93	242-101-0103 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	23956.00	–	47912	–	47912	–	51745
					–	–	–	–		3833	
94	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4905.00	–	39240	–	39240	–	42379
					–	–	–	–		3139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1832220	31629	1562867	234467	2232023
							237724	12182	–	165334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				746646				
	Материалы		Тенге				31796				
	Всего заработная плата		Тенге					45814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				664535				
		Накладные расходы	Тенге				34456				
		Сметная прибыль	Тенге				62488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				843590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					45814			
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1085574				
	Материалы		Тенге				866536				
	Всего заработная плата		Тенге					204092			
		Накладные расходы	Тенге				200011				
		Сметная прибыль	Тенге				102846				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1388431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					204092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2232021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					249906			
		РАЗДЕЛ 6.Насосное оборудование									
95	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэт=1,09	Агрегат насосный моноблочный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, винтовой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	63390.47	1256.08	63390	1257	1654	36995	108416
					60478.65	168.57	60479	169		8031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	511-703-0102 РСНБ РК 2022	Установка многонасосная повышения давления с 3-мя насосами, V бака 8 л, P 1,1 кВт, в комплекте с насосами СМЕ	комплект	1	2569715.00	–	2569715	–		–	2569715
					–	–	–	–	2569715	–	
97	1118-0401-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Поддоны металлические для баков, вместимость до 2 м³. Установка	поддон	1	3107.27	426.71	3107	426	–	2809	6389
					2680.56	185.43	2681	185		473	
98	1118-0401-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Бак мембранный круглые , вместимость 0,45 м³. Установка	бак	1	38066.11	1017.35	38066	1018	29593	7679	49405
					7454.84	380.79	7455	381		3660	
99	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	6278.21	385.39	6278	386	515	5367	12577
					5376.96	99.65	5377	100		932	
100	242-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, T до +100°C, PN 6, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	18501.00	–	18501	–	18501	–	19981
					–	–	–	–		1480	
101	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3935.00	–	7870	–	7870	–	8500
					–	–	–	–		630	
102	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3419.14	–	6838	–	5779	1038	8506
					529.64	–	1059	–		630	
103	245-405-0706 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая (виброкомпенсаторы с опорой) ZKT резьбовая, Tмакс 95°C , PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rп 3, DN 80	шт.	2	77484.00	–	154968	–	154968	–	167365
					–	–	–	–		12397	
104	245-804-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор давления РДСГ1-0,5 для защиты сухого хода	шт.	1	1568.00	–	1568	–	1568	–	1693
					–	–	–	–		125	
105	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3460.29	116.57	3460	117	303	3001	6978
					3040.05	22.50	3040	23		517	
106	242-207-3603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, T до +90°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	9479.00	–	9479	–	9479	–	10237
					–	–	–	–		758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2883240	3204	230230	56889	2969762
							80091	858	2569715	29633	
	Стоимость оборудования		Тенге				2569715				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2569715				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63390				
	Материалы		Тенге				1656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					60648			
		Накладные расходы	Тенге				36995				
		Сметная прибыль	Тенге				8031				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					60648			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192386				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192386				
		Сметная прибыль	Тенге				15390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207776				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				57749				
	Материалы		Тенге				36193				
	Всего заработная плата		Тенге					20301			
	Сдача и испытание		Тенге				369				
		Накладные расходы	Тенге				19894				
		Сметная прибыль	Тенге				6212				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					20301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2969762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					80949			
		РАЗДЕЛ 7.Насосное оборудование пожаротушения									
107	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09	Агрегат насосный консольный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, винтовой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	63390,47	1256,08	63390	1257	1654	36995	108416
					60478,65	168,57	60479	169		8031	
108	511-703-5215 СарСЦ 08.2022	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серия HELIX V без разделительной задвижки, без частотного преобразователя CO-2 HELIX V 1603/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м^3/ч, H 27 м вод. ст.	шт.	1	3144913,00	–	3144913	–		–	3144913
					–	–	–	–	3144913	–	
109	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6278,21	385,30	12556	770	1032	10734	25153
					5376,96	99,65	10754	199		1863	
110	242-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, T до +100°C, PN 6, марки 30ч6бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	18501,00	–	37002	–	37002	–	39962
					–	–	–	–		2960	
111	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3935,00	–	15740	–	15740	–	16999
					–	–	–	–		1259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кттп и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3419,14	--	6838	--	5779	1038	8506
					529,64	--	1059	--		630	
113	245-405-0706 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая (виброкомпенсаторы с опорой) ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27056-86 присоединение Rs 3, DN 80	шт.	2	77484,00	--	154968	--	154968	--	167365
					--	--	--	--		12397	
114	245-804-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор давления РДСГ1-0,5 для защиты сухого хода	шт.	1	1568,00	--	1568	--	1568	--	1693
					--	--	--	--		125	
115	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	6278,21	385,30	25113	1542	2063	21468	50308
					5376,96	99,65	21508	399		3726	
116	242-304-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	26244,00	--	52488	--	52488	--	56687
					--	--	--	--		4199	
117	242-101-1405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	141120,00		423840		423840		306547
					--	--	--	--		22707	
118	245-405-2501 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/мин, P 2,15 ВА	шт.	2	166002,00	--	332004	--	332004	--	358564
					--	--	--	--		26560	
119	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кттп и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	6796,66	79,94	135933	1598	110968	23545	172236
					1168,36	32,92	23367	658		12758	
120	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3460,29	116,87	3460	117	303	3001	6978
					3040,05	22,50	3040	23		517	
121	242-207-3603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +50°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	9479,00	--	9479	--	9479	--	10237
					--	--	--	--		758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4279292	5284	1008888	96781	4474564
							120207	1448	3144913	98490	
	Стоимость оборудования		Тенге				3144913				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				3144913				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63390				
	Материалы		Тенге				1656				
	Всего заработная плата		Тенге					60648			
		Накладные расходы	Тенге				36995				
		Сметная прибыль	Тенге				8031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					60648			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				887089				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				887089				
		Сметная прибыль	Тенге				70965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				958054				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				183900				
	Материалы		Тенге				120146				
	Всего заработная плата		Тенге					61007			
	Сдача и испытание		Тенге				31				
		Накладные расходы	Тенге				59786				
		Сметная прибыль	Тенге				19494				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				263180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					61007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4474563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					121655			
		РАЗДЕЛ 8.Узел 1									
122	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	26253.31	45.71	26253	46	25314	897	29322
					893.10	22.50	893	23		2172	
123	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	18484.96	230.16	18485	230	16572	1732	21834
					1682.74	84.44	1683	84		1617	
124	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	3419.14	–	10257	–	8668	1557	12759
					529.64	–	1589	–		945	
125	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3460.29	116.37	6921	233	608	6003	13957
					3040.05	22.50	6080	45		1034	
126	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 150Лр, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	2029.00	–	4058	–	4058	–	4383
					–	–	–	–		325	
127	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	35827.66	620.51	35828	620	6523	28342	69303
					28684.86	235.06	28685	235		5134	
128	511-402-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м³/ч, H 6,0 м вод. ст., мощность 120 Вт	шт.	1	43098.00	–	43098	–		–	43098
					–	–	–	–	43098	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3506.00	162.28	10518	487	911	3070	21155
					3040.05	45.01	9120	135		1567	
130	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8469.00	–	8469	–	8469	–	9147
					–	–	–	–		678	
131	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	5054.00	–	10108	–	10108	–	10917
					–	–	–	–		809	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				173995	1616	81231	47601	235875
							48050	522	43098	14281	
	Стоимость оборудования		Тенге				43098				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				43098				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22635				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22635				
		Сметная прибыль	Тенге				1812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24447				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				108262				
	Материалы		Тенге				58596				
	Всего заработная плата		Тенге					48572			
	Сдача и испытание		Тенге				956				
		Накладные расходы	Тенге				47601				
		Сметная прибыль	Тенге				12469				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				168332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					48572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				235877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					48572			
		РАЗДЕЛ 9.Блок 2									
		т/у фитнес зала									
132	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06	Умывальники одноочные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	4794.65	137.89	4795	138	269	4373	9901
					4388.24	74.00	4388	74		733	
133	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9912.00	–	9912	–	9912	–	10705
					–	–	–	–		793	
134	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	922.00	–	922	–	922	–	996
					–	–	–	–		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1,06	Смесители. Установка ОТ - 90%; ЗП - 8%	шт.	1	1611.04 1575.27	0.13 –	1611 1575	– –	36	1544 252	3407
136	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/настенный, излив с аэратором ЗП - 8%	шт.	1	6577.00 –	– –	6577 –	– –	6577	– 526	7103
		Дренажная линия для катка, 3-й блок									
137	241-213-0208 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм ЗП - 8%	шт.	4	896.00 –	– –	3584 –	– –	3584	– 287	3871
138	241-208-0108 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм ЗП - 8%	шт.	2	1457.00 –	– –	2914 –	– –	2914	– 233	3147
139	241-208-0406 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм ЗП - 8%	шт.	4	1177.00 –	– –	4708 –	– –	4708	– 377	5085
140	241-209-0908 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм ЗП - 8%	шт.	1	1641.00 –	– –	1641 –	– –	1641	– 131	1772
141	241-209-1005 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм ЗП - 8%	шт.	2	1577.00 –	– –	3154 –	– –	3154	– 252	3406
142	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях ОТ - 9%; ЗП - 8%	м трубопровода	108	3651.50 2769.25	850.65 283.87	394362 299079	91870 30658	3413	323142 57400	774904
143	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм ЗП - 8%	м	108	1710.00 –	– –	184680 –	– –	184680	– 14774	199454
		Насосная станция пожаротушения									
144	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка ОТ - 90%; ЗП - 8%	шт.	2	6278.21 5376.96	385.30 99.65	12556 10754	770 199	1032	10734 1863	25153
145	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 ЗП - 8%	шт.	2	21193.00 –	– –	42386 –	– –	42386	– 3391	45777
		Водомерный узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6278.21	385.30	12556	770	1032	10734	25153
					5376.96	99.65	10754	199		1863	
147	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	21193.00	--	42386	--	42386	--	45777
					--	--	--	--		3391	
		Резервный насос в тепловой пункт									
148	1307-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом наливной, масса 1,48-1,73 т. Монтаж оборудования	комплект	1	214840.52	92252.19	214841	92252	13	94752	334361
					122575.95	32755.96	122576	32756		24767	
149	ТПРАЙС	Stratok MAXO 650.5-16-R7 PN6/10	шт	1	937500.00	--	937500	--	937500	--	1012500
					--	--	--	--		75000	
		Бассейн									
150	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	13279.34	54.26	79676	326	73139	6252	92803
					1035.17	28.15	6211	169		6874	
151	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. изм. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб низкой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1369.89	2.12	98632	152	201	96368	210600
					1364.98	0.77	98279	55		15600	
152	241-502-0101 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	72	5544.00	--	399168	--	399168	--	431101
					--	--	--	--		31933	
153	ТПРАЙС	Две слуны в комплекте	шт	1	2425892.86	--	2425893	--	2425893	--	2619964
					--	--	--	--		194071	
		НВ-2 каток. Блок-3									
154	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	170	3899.80	33.95	662966	5772	528269	128670	854966
					758.38	13.95	128925	2371		63330	
155	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	3506.00	162.28	28048	1298	2430	24487	56414
					3040.05	45.01	24320	360		4179	
156	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ТСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	12060.00	--	96480	--	96480	--	104198
					--	--	--	--		7718	
157	242-404-0405 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	21178.00	--	21178	--	21178	--	22872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			--	--	--	--		1694	
158	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	3460,29	116,57	20762	699	1823	18008	41871
		[illegible]			3040,05	22,50	18240	135		3102	
159	242-301-1101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	17786,00	--	71144	--	71144	--	76836
		[illegible]			--	--	--	--		5692	
160	242-202-0001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	36795,00	--	73590	--	73590	--	79477
		[illegible]			--	--	--	--		5887	
161	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3506,00	162,28	3506	162	304	3023	7052
		[illegible]			3040,05	45,01	3040	45		522	
162	242-312-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	83510,00	--	83510	--	83510	--	90191
		[illegible]			--	--	--	--		6681	
163	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	2525,57	--	7577	--	150	5570	14199
		[illegible]			2475,55	--	7427	--		1052	
164	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	4432,00	--	13296	--	13296	--	14360
		[illegible]			--	--	--	--		1064	
165	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3419,14	--	13677	--	11558	2076	17013
		[illegible]			529,64	--	2119	--		1260	
166	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3506,00	162,28	3506	162	304	3023	7052
		[illegible]			3040,05	45,01	3040	45		522	
167	242-304-0605 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	4922,00	--	4922	--	4922	--	5316
		[illegible]			--	--	--	--		394	
		Дополнение в разделе ВК (Канализация напорная производственная КЗН)									
168	1307-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом масляный, масса 1,48-1,73 т. Монтаж оборудования	комплект	3	214840,52	92252,19	644522	276757	37	284257	1003082
		[illegible]			122575,95	32755,96	367728	98268		74302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	511-304-0304 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м³/ч, H 5,0 м вод. ст.	шт.	3	120380.00	–	361140	–		–	361140
					–	–	–	–	361140	–	
170	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	4072.26	72.74	203613	3638	136550	63358	288329
		[illegible]			1268.49	24.53	63425	1227		21358	
171	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3506.00	162.28	14024	649	1215	12093	28207
		[illegible]			3040.05	45.01	12160	180		2089	
172	242-306-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	24657.00	–	49314	–	49314	–	53259
		[illegible]			–	–	–	–		3945	
173	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8828.00	–	17656	–	17656	–	19068
		[illegible]			–	–	–	–		1412	
174	1118-0401-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м³. Установка	бак	2	8560.11	1017.35	17120	2035	175	15358	35076
		[illegible]			7454.84	380.79	14910	762		2598	
175	261-302-0214 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,05 м³	шт.	2	13587.00	–	27174	–	27174	–	29348
		[illegible]			–	–	–	–		2174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7323179	477450	5285639	1107522	9076266
							1198950	167504	361140	645560	
	Стоимость оборудования		Тенге				361140				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				361140				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4230333				
	Материалы		Тенге				199				
	Всего заработная плата		Тенге					628755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3363393				
		Накладные расходы	Тенге				384579				
		Сметная прибыль	Тенге				369192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4984104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					628755			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1160296				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1160296				
		Сметная прибыль	Тенге				92823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1253119				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1571410				
	Материалы		Тенге				761752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					737699			
	Сдача и испытание		Тенге				556				
		Накладные расходы	Тенге				722943				
		Сметная прибыль	Тенге				183545				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2477898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					737699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9076261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626
		Сметная заработная плата	Тенге					1366454			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38690861
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4477847				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					766125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					292794			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20673259		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6118866		
		- Накладные расходы	Тенге							4242038	
		- Сметная прибыль	Тенге							2412736	
	ИТОГО по смете:										38 690 861
	Оборудование:										6 118 866
	СМР и материалы:										32 571 995
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1.5%**							488 580	33 060 575
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2.31%**							763 699	33 824 274
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							676 485	34 500 760
	ИТОГО по акту без НДС										40 619 626
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								4 874 355
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										45 493 981

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Хлыстенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Аргынова Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Вентиляция (кожух)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок 1									
1	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Поверхность изоляции. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	19.089	3862.21 3599.65	202.22 25.68	73726 68714	3860 490	1152	52595 10106	136427
2	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или кручонуэ (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0.234	571793.88 446510.40	111936.56 10020.08	133800 104483	26193 2345	3124	73711 16601	224112
3	Прайс-лист	Кожух от осадков 940x1330	шт	1	81250.00 --	-- --	81250 --	-- --	81250	-- --	81250
4	Прайс-лист	Кожух от осадков 540x1700	шт	1	81250.00 --	-- --	81250 --	-- --	81250	-- --	81250
5	Прайс-лист	Кожух от осадков 540x1050	шт	1	68750.00 --	-- --	68750 --	-- --	68750	-- --	68750
6	Прайс-лист	Кожух от осадков 550x1650	шт	1	81250.00 --	-- --	81250 --	-- --	81250	-- --	81250
7	Прайс-лист	Кожух от осадков 540x1050	шт	1	68750.00 --	-- --	68750 --	-- --	68750	-- --	68750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс-лист	Кожух от осадков 540x1720	шт	1	81250,00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
9	Прайс-лист	Кожух от осадков 540x960	шт	1	68750,00	–	68750	–	68750	–	68750
					–	–	–	–		–	
10	Прайс-лист	Кожух от осадков 540x1690	шт	1	81250,00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
11	Прайс-лист	Кожух от осадков 920x1300	шт	1	81250,00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
12	Прайс-лист	Кожух от осадков 1270x1690	шт	1	106250,00	–	106250	–	106250	–	106250
					–	–	–	–		–	
13	Прайс-лист	Кожух от осадков 540x1610	шт	1	81250,00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
14	Прайс-лист	Кожух от осадков 650x1300	шт	1	68750,00	–	68750	–	68750	–	68750
					–	–	–	–		–	
15	Прайс-лист	Кожух от осадков 540x1080	шт	1	68750,00		68750		68750		68750
					–	–	–	–		–	
16	Прайс-лист	Кожух от осадков 670x1300	шт	1	68750,00	–	68750	–	68750	–	68750
					–	–	–	–		–	
17	Прайс-лист	Кожух от осадков 840x540	шт	1	50000,00	–	50000	–	50000	–	50000
					–	–	–	–		–	
18	Прайс-лист	Кожух от осадков 540x1040	шт	1	68750,00	–	68750	–	68750	–	68750
					–	–	–	–		–	
19	Прайс-лист	Кожух от осадков 540x1720	шт	1	81250,00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
20	Прайс-лист	Кожух от осадков 530x660	шт	1	50000,00	–	50000	–	50000	–	50000
21	Прайс-лист	Кожух от осадков 680x1300	шт	1	81250,00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
22	Прайс-лист	Кожух от осадков 530x540	шт	1	50000,00	–	50000	–	50000	–	50000
					–	–	–	–		–	
23	Прайс-лист	Кожух от осадков 940x1330	шт	1	81250,00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
24	Прайс-лист	Кожух от осадков 780x420	шт	1	50000,00	–	50000	–	50000	–	50000
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Прайс-лист	Кожух от осадков 670х540	шт	1	50000.00	–	50000	–	50000	–	50000
					–	–	–	–		–	
26	Прайс-лист	Кожух от осадков 550х550	шт	1	50000.00	–	50000	–	50000	–	50000
					–	–	–	–		–	
27	Прайс-лист	Кожух от осадков 550х550	шт	1	50000.00	–	50000	–	50000	–	50000
					–	–	–	–		–	
		Блок 2									
28	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12	Поверхность изоляции. Покрытие стальное оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	10.622	3862.21	202.22	41024	2148	641	29266	75914
					3599.65	25.68	38235	273		5623	
29	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.13	571793.58	111936.56	74333	14552	1735	40951	124507
					446510.40	10020.08	58046	1303		9223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Прайс-лист	Кожух на вытяжках от осадков 700х830	шт	1	68750.00	–	68750	–	68750	–	68750
					–	–	–	–		–	
31	Прайс-лист	Кожух на вытяжках от осадков 1380х770	шт	1	81250.00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
32	Прайс-лист	Кожух на вытяжках от осадков 930х1290	шт	1	81250.00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
33	Прайс-лист	Кожух на вытяжках от осадков 540х660	шт	1	50000.00	–	50000	–	50000	–	50000
					–	–	–	–		–	
34	Прайс-лист	Кожух на вытяжках от осадков 1440х1310	шт	1	100000.00	–	100000	–	100000	–	100000
					–	–	–	–		–	
35	Прайс-лист	Кожух на вытяжках от осадков 930х1430	шт	1	81250.00		81250		81250		81250
					–	–	–	–		–	
36	Прайс-лист	Кожух на вытяжках от осадков 1200х1120	шт	1	100000.00	–	100000	–	100000	–	100000
					–	–	–	–		–	
37	Прайс-лист	Кожух на вытяжках от осадков 690х1300	шт	1	81250.00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
38	Прайс-лист	Кожух на вытяжках от осадков 1300х790	шт	1	81250.00	–	81250	–	81250	–	81250
					–	–	–	–		–	
39	Прайс-лист	Кожух на вытяжках от осадков 650х1340	шт	1	68750.00	–	68750	–	68750	–	68750
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м² изолируемой поверхности	110	3168.84	207.67	341972	22843	156135	132422	512346
					1481.76	102.24	162994	11246		37951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	234-304-0307 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	м²	121	11553.00	–	1397913	–	1397913	–	1509746
					–	–	–	–		111833	
		Блок 2 Бассейн									
42	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	125	9782.21	59.63	1222776	7454	979556	234271	1573611
					1886.13	26.29	235766	3286		116564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6700411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				668238				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77090			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18943			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5084005		
		- Накладные расходы	Тенге							563216	
		- Сметная прибыль	Тенге							307901	
	ИТОГО по смете:										6 700 411
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										6 700 411
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							100 506	6 800 917
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							157 101	6 958 018
	Непредвиденные работы и затраты		2%							139 160	7 097 179
	ИТОГО по акту без НДС										7 097 179
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								851 661
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										7 948 840

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.К.

Представитель Технического надзора Альканов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Аитжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года на ЭС-0,4/10кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электроснабжение 0,4 кВ									
		Подраздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	56,25	222.35	222.35	12507	12507	--	2462	16167
					--	60.79	--	3419		1198	
2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	15	11020.68	1621.76	165310	24327	63491	82361	267485
		В ТОМ ЧИСЛЕ			5166.12	675.11	77492	10127		19814	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	20	64.83	64.83	1291	1290		298	1716
					--	20.71	--	414		127	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	20	3775.00	--	75500	--	75500	--	81540
					--	--	--	--		6040	
5	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Итог и лин вып 76	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	200	9.17	0.94	1834	188	--	1252	3332
					8.23	0.46	1646	92		246	
6	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	200	115.00	--	23000	--	23000	--	24840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			–	–	–	–		1840	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				79138				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					38312			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					14052			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						161992		
	Накладные расходы		тенге							86373	
	Сметная прибыль		тенге							29265	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								395080
		Подраздел 2. Строительно-монтажные работы									
7	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	84	223.84	15.66	18803	1315	267	12433	33735
		[illegible]			205.01	0.56	17221	47		2499	
8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 125001 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	84	6506.00	–	546504	–	546504	–	590224
		[illegible]			–	–	–	–		43720	
9	1308-0206-0606 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам**	м	45	646.32	132.34	29084	5955	107	18560	51456
		[illegible]			511.60	61.25	23022	2756		3812	
10	243-907-1021 РСНБ РК 2022	**Кабельный лоток перфорированный, замкнутого типа высотой 80 мм, шириной 400 мм**	м	45	6755.00	–	303975	–	303975	–	328293
		[illegible]			–	–	–	–		24318	
11	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	460	641.86	309.11	295256	142191	25328	134403	464030
		[illegible]			277.69	128.11	127757	58931		34371	
12	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	40	915.14	418.17	36606	16726	2293	17518	58454
		[illegible]			439.67	168.61	17587	6744		4330	
13	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	180	982.75	390.96	176895	70373	14884	85751	283613
		[illegible]			509.10	152.25	91638	27405		21008	
14	243-125-2951 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг 4х240 (мс)-1**	км	0.68	9718787.00	–	6608775	–	6608775	–	7137477
		[illegible]			–	–	–	–		528702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	641.86	309.11	6419	3091	551	2922	10088
					277.69	128.11	2777	1281		747	
16	243-114-0950 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х185 (ок)-1	км	0.01	7470244.00	–	74703	–	74703	–	80679
					–	–	–	–		5976	
17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	524.31	214.70	13108	5367	1377	6099	20744
					254.55	84.28	6364	2107		1537	
18	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	15	681.35	247.68	10220	3715	1298	4775	16195
					347.11	95.01	5207	1425		1200	
19	243-111-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50 (ок)-1	км	0.04	2063002.00	–	82520	–	82520	–	89122
					–	–	–	–		6602	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				291553				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					248733			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					100696			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						7662580		
	Накладные расходы		тенге							782471	
	Сметная прибыль		тенге							678822	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								9164111
		Подраздел 3. Монтажные работы									
20	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высотой и шириной до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	44664.88	5179.34	44665	5180	29871	8581	57505
					9613.80	2303.77	9614	2304		4260	
21	515-301-0314 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х80 А	шт.	1	662328.00	–	662328	–		–	662328
					–	–	–	–	662328	–	
22	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	18	42892.53	28934.20	772066	520815	1331	371321	1234858
					13884.42	14766.86	249920	265803		91471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	243-903-2003 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-1.12, без брони	шт.	18	30801.00	–	554418	–	554418	–	598771
					–	–	–	–		44353	
24	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Итог и зон. нал. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	29432.42	20102.23	58865	40205	147	28103	93925
					9256.28	10259.37	18513	20519		6957	
25	243-903-2001 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-1.12, без брони	шт.	2	20374.00	–	40748	–	40748	–	44008
					–	–	–	–		3260	
26	1310-0905-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.09	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	1105744.51	164337.12	1105745	164337	–	642014	1887580
					941407.39	111075.36	941407	111075		139821	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1219454				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					730537			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					399701			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						626516		
		Оборудование, инвентарь	тенге						662328		
	Накладные расходы		тенге							1050019	
	Сметная прибыль		тенге							290122	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								4578976
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11721145	1017582	8451088	1418813	14138165
							1590145	514449	662328	998209	
	Стоимость оборудования		тенге				662328				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				662328				
	Стоимость монтажных работ		тенге				2569566				
	Материалы		тенге				77453				
	Всего заработная плата		тенге					2013142			
		Накладные расходы	тенге				1333692				
		Сметная прибыль	тенге				312259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4215517				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								799
		Сметная заработная плата	тенге					2013142			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8489251				
	Материалы		тенге				63492				
	Всего заработная плата		тенге					91452			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8310143				
		Накладные расходы	тенге				85121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				685950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9260322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					91452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14138167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								853
		Сметная заработная плата	тенге					2104594			
РАЗДЕЛ 2. Наружное электроснабжение 10 кВ											
Подраздел 1. Земляные работы											
27	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	65,25	222,35	222,35	14508	14509	–	2856	18753
					–	40,79	–	3967		1389	
28	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	10	11020,68	1621,76	110207	16218	42328	54908	178324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5166,12	675,11	51661	6751		13209	
29	1101-0104-0802 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	20	64,53	64,53	1291	1290	–	298	1716
					–	20,71	–	414		127	
30	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	20	3775,00	–	75500	–	75500	–	81540
					–	–	–	–		6040	
31	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09 Итд и пос. пол. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1000	9,17	0,94	9170	940	–	6260	16660
					8,23	0,46	8230	460		1230	
32	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая в прилегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	1000	115,00	–	115000	–	115000	–	124200
					–	–				9200	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				59891				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					32957			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					11592			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						232828		
	Накладные расходы		тенге							64322	
	Сметная прибыль		тенге							31195	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								421193
Подраздел 2. Строительно-монтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	24	223.84	15.66	5372	375	77	3552	9638
					205.01	0.56	4920	13		714	
34	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 125081 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	24	6506.00	–	156144	–	156144	–	168636
					–	–	–	–		12492	
35	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	24	68.66	0.47	1648	12	122	1094	2961
					63.07	0.23	1514	6		219	
36	241-207-0105 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	24	455.00	–	10920	–	10920	–	11794
					–	–	–	–		874	
37	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	641.86	309.11	64186	30911	5506	29218	100876
					277.69	128.11	27769	12811		7472	
38	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	915.14	418.17	45757	20909	2864	21898	73068
					439.67	168.61	21984	8431		5413	
39	243-101-0318 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10	км	0.15	5058966.00	–	758845	–	758845	–	819553
					–	–	–	–		60708	
40	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0.1	137541.34	86130.40	13754	8613	–	4678	19907
					51410.94	25278.76	5141	2528		1475	
41	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	50	256.46	72.58	12823	3629	–	7105	21522
					183.88	49.06	9194	2453		1594	
42	243-502-0201 СпрСП 08.2022	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4Ш-А8-2,5	км	0.15	446520.00	–	66978	–	66978	–	72336
					–	–	–	–		5358	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				70522				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					64449			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					26242			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1001487		
	Накладные расходы		тенге							67545	
	Сметная прибыль		тенге							96319	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								1300291
		Подраздел 3. Монтажные работы									
43	1310-0904-0501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4**	**муфта**	4	105932.83	61078.24	423731	244313	68374	118610	585729
					27760.99	20849.77	111044	83399		43387	
44	243-903-2705 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/800-L12**	**шт.**	4	58559.00	–	234236	–	234236	–	252975
					–	–	–	–		18739	
45	1310-0905-0601 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**	**объект**	1	1105744.51	164337.12	1105745	164337	–	642014	1887580
					941407.39	111075.36	941407	111075		139821	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1052451				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					408650			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					194474			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						302610		
	Накладные расходы		тенге							760624	
	Сметная прибыль		тенге							201947	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								2126283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				3225815	506056	1536894	892491	4447768
							1182864	232308	–	329461	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1682186				
	Материалы		тенге				76944				
	Всего заработная плата		тенге					1352379			
		Накладные расходы	тенге				834429				
		Сметная прибыль	тенге				201325				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2717940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	тенге					1352379			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1543629				
	Материалы		тенге				42328				
	Всего заработная плата		тенге					62793			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1417623				
		Накладные расходы	тенге				58062				
		Сметная прибыль	тенге				128136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1729827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					62793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4447767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	тенге					1415172			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								18585934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2773009				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1523638			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					746757			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9987983		
		- Оборудования, инвентаря	тенге						662328		
		- Накладные расходы	тенге							2311304	
		- Сметная прибыль	тенге							1327670	
	ИТОГО по смете:										18 585 934
	Оборудование:										662 328
	СМР и материалы:										17 923 606
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							268 854	18 192 460
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							420 246	18 612 706
	Непредвиденные работы и затраты		2%							372 254	18 984 960
	ИТОГО по акту без НДС										19 647 288
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								2 357 675
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										22 004 963

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.Ж.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Абжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2023 года на Благоустройство

№ п/п	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/среднее растительного грунта за 2 прохода бульдозера/	м³ грунта	2239.84	83.86	83.86	187833	187833	–	44080	250459
					–	27.34	–	61237		18546	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 K=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	2239.84	358.78	358.78	803610	803610	–	188662	1071652
					–	116.99	–	262039		79380	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Kтр=1,2, Kэм=1,2	Излишки растительного грунта. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	1780.2	331.06	314.97	589353	560710	1103	134209	781454
					15.47	89.24	27540	158865		57892	
4	412-102-0112 РСНБ РК 2022	Вывоз излишки плодородного грунта грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т км	3204.36	55.00	–	176240	–		–	190339
					–	–	–	–		14099	
5	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3536	275.98	262.47	975865	928094	2192	222167	1293857
					12.89	74.37	45579	262972		95826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	412-102-0302 РСНБ РК 2022	Завоз недостающего грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6364.8	99.00	–	630115	–		–	680524
					–	–	–	–		50409	
7	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кзм=1.34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	10000	3.42	3.42	34200	34200	–	8100	45700
					–	1.12	–	11200		3400	
8	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	3536	120.38	120.38	425664	425664	–	101695	569544
					–	39.94	–	141228		42184	
9	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	3536	18.62	18.62	65840	65840	–	21782	94623
					–	8.56	–	30268		7001	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				73119				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3005951			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					927809			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3296		
		Перевозка грузов	Тенге				806355				
	Накладные расходы		Тенге							720695	
	Сметная прибыль		Тенге							368737	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								4978152

Подраздел 2. Асфальтобетон тип-1

10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	701.868	6253.21	1624.80	4388928	1140395	3070476	516645	5298016
					253.69	427.88	178057	300315		392442	
11	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м³ основания	3051.6	1442.85	309.31	4403001	943891	3275282	546938	5348945
					60.24	105.71	183828	322585		396006	
12	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 /до 18см/	м² основания	3051.6	238.76	43.67	728600	133263	595337	51664	842699
					–	15.68	–	47849		62436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов ЗП = 100% ; ТР = 8%	т	2.35	193203.04 –	3397.73 1648.04	454027 –	7985 3873	446042	4183 36657	494866
14	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство ЗП = 100% ; ТР = 8%	м² покрытия	3051.6	2737.67 40.04	258.28 43.21	8354274 122186	788168 131860	7443920	274369 690302	9318946
15	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 6см/ ЗП = 100% ; ТР = 8%	м² покрытия	3051.6	1223.79 14.07	0.10 –	3734518 42936	305 –	3691277	46384 302475	4083377
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов ЗП = 100% ; ТР = 8%	т	1.007	193203.04 –	3397.73 1648.04	194555 –	3422 1660	191133	1792 15708	212055
17	1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство ЗП = 100% ; ТР = 8%	м² покрытия	3051.6	2905.00 40.04	271.65 42.15	8864898 122186	828967 128625	7913745	270891 730858	9866647
18	1127-0602-0408 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308 /до 5см/ ЗП = 100% ; ТР = 8%	м² покрытия	3051.6	647.84 7.03	0.05 –	1976949 21453	153 –	1955343	23162 159995	2160106
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				670646				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3846549			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					936767			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						28582555		
	Накладные расходы		Тенге							1736028	
	Сметная прибыль		Тенге							2786879	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								37622657

Подраздел 3. Тротуарная плитка тип-2

19	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ЗП = 34% ; ТР = 8%	м³ подстилающего слоя	114.1	16114.87 5598.07	2812.56 1237.71	1838707 638740	320913 141223	879054	733164 205750	2777621
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство ЗП = 100% ; ТР = 8%	м³ материала основания в плотном теле	114.1	6580.98 253.69	1564.89 410.52	750890 28946	178554 46840	543390	81850 66620	899359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	1141	3176.69	273.50	3624693	312064	7073	3028419	7185265
					2896.99	119.12	3305466	135916		532242	
22	255-102-0317 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608- 2017	м²	1141	12237.00	–	13962417	–	13962417	–	15079410
					–	–	–	–		1116993	
		Бортовой камень БР 100х30х15									
23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	12.39	16114.87	2812.56	199663	34847	95456	79614	301619
					5598.07	1237.71	69360	15335		22342	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	570	3085.90	48.34	1758963	27554	954277	852640	2820531
					1363.39	21.67	777132	12352		208928	
25	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	25.65	51519.00	–	1321462	–	1321462	–	1427179
					–	–	–	–		105717	
		Бортовой камень БР 100х20х8									
26	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	21.62	16114.87	2812.56	348403	60807	166566	138922	526311
					5598.07	1237.71	121030	26759		38986	
27	1127-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.12	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	455	3290.49	96.27	1497173	43803	741518	800363	2481338
					1564.51	64.23	711852	29225		183802	
28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	7.28	51519.00	–	375058	–	375058	–	409063
					–	–	–	–		30005	
		Отмостка тип-4									
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	30.9	34374.70	11.19	1062178	346	866428	183679	1345526
					6313.75	–	195404			99669	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.12	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0.85	26759.73	2279.78	22746	1937	37	19728	45872
					24437.95	1066.44	20772	906		3398	
31	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.85	481766.00	–	409501	–	409501	–	442261
					–	–	–	–		32760	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					5868702				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					980825			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					408556			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						20322238		
										5918379	
	Накладные расходы		Тенге							2647212	
	Сметная прибыль		Тенге								35737355
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								
		Подразлел 4. Газон									
32	1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	Участок для озеленении. Разбивка участка	м²	2055	156.11	–	320806	–	–	282316	651373
					156.11	–	320806	–		48251	
33	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.06	ОПЭС из песка 100мм/	м³ подстилающего слоя	300	11020.68	1621.76	3306204	486528	1269840	1647228	5349708
					5166.12	675.81	1549836	202553		396276	
34	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	2055	1011.58	22.72	2078797	46690	610643	1262058	3608128
					691.71	6.18	1421464	12700		267273	
35	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя добавлять /до 35см/	м²	2055	775.25	0.67	1593139	1377	814191	484253	2499989
					378.38		777871			182196	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					4069677				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					534595			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					215233			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2694674		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3875855	
	Накладные расходы		Тенге							803996	
	Сметная прибыль		Тенге								12068797
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								
		Подразлел 5. Деревья									
36	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	4.8	3632.43	–	17436	–	–	12554	32389
					3632.43	–	17436	–		2399	
37	1147-0102-0413 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.12	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	шт	8	13588.55	–	108708	–	25156	73526	196812
					10443.98	–	83552	–		14579	
38	1147-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кгтп и Кзм=1.12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	8	11754.61	2370.59	94037	18965	1304	71024	178266
					9220.95	867.72	73768	6942		13205	
39	254-101-0203 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	8	20273.00	–	162184	–	162184	–	175159
					–	–	–	–		12975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				174756				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18965			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6942			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						188646		
	Накладные расходы		Тенге							157104	
	Сметная прибыль		Тенге							43158	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								582627
		Подраздел 6. Ограждение забор									
40	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кгп и Ксм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м³ грунта	50.154	3632.43	–	182181	–	–	131170	338419
					3632.43	–	182181	–		25068	
41	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кгп и Ксм=1.12	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	ямы	103	1190.67	972.49	122639	100167	–	52193	188819
					218.18	485.61	22473	50018		13986	
42	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	секция	104	179245.00	677.00	18641480	70408	15121184	3160787	23546448
					33172.00	226.00	3449888	23504		1744181	
43	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	конструкции	2	445224.00	3047.00	890448	6094	729684	143119	1116253
					77335.00	1302.00	154670	2604		82685	
44	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	конструкции	2	178244.00	1372.00	356488	2744	278194	69702	460286
					37775.00	523.00	75550	1046		34095	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6					3884762				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					179413			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77172			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						16129062		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3556971	
	Накладные расходы		Тенге							1900015	
	Сметная прибыль		Тенге								25650222
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 7. Шлагбаум, Откатные ворота									
45	Прайс-лист	Откатные ворота (3900х1885мм; привод, сигнальная лампа, проводные фотоэлементы, зубчатая рейка, пульт д/у, монтажные работы)	шт	2	982142.86	–	1964286	–	1964286	–	2121429
					–	–	–	–		157143	
46	1310-1001-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента	шлагбаум	1	38800.85	367.93	38801	368	26064	7747	50272
					12368.62	331.22	12369	331		3724	
47	Прайс-лист	Шлагбаум Barrier-PRO DoorMan (Стрела алюминиевая 4000мм; пульт д/у, проводные фотоэлементы)	шт	1	441964.29	–	441964	–	441964	–	477321
					–	–	–	–		35357	
48	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1220	623.65	3.48	760853	4209	55791	505092	1367217
					574.47	0.55	700853	671		101272	
49	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	158.04	1.53	31608	306	2520	20736	56532
					143.91	0.09	28782	18		4188	
50	243-304-0212 СпнСН 08.2022	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	км	1.22	584243.00	–	712776	–	712776	–	769798
					–	–	–	–		57022	
51	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2.5 (ок)-0,66	км	0.4	574495.00	–	229798	–	229798	–	248182
					–	–	–	–		18384	
52	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	400	567.25	4.14	226900	1656	5676	158132	415836
					548.92	0.15	219568	60		30804	
53	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	200	31.00	–	6200	–	6200	–	6696
					–	–	–	–		496	
54	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	200	88.00	–	17600	–	17600	–	19008
					–	–	–	–		1408	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				961572				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6539			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1080			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3462675		
	Накладные расходы		Тенге							691707	
	Сметная прибыль		Тенге							409798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								5532291
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								122172101
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15703234				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8572837			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2573559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71383146		
		- Перевозка грузов	Тенге				806355				
		- Накладные расходы	Тенге							16656739	
		- Сметная прибыль	Тенге							9049795	
	ИТОГО по смете:										122 172 101
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										122 172 101
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1.5%**							1 832 582	124 004 683
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2.31%**							2 864 508	126 869 191
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							2 537 384	129 406 574
	ИТОГО по акту без НДС										129 406 574
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								15 528 789
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										144 935 363

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Аитжанов Т.К.