Электронный Акт выполненных работ (оказание услуг)

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	АКТ-030740003916-231116-44771741	**1.1. Номер АВР из учётной системы**	000000000068
2. Дата (составления) выписки	16.11.2023	**3. Дата выполнения работ (оказание услуг)**	16.11.2023
4. Исправленный	☐	**4.1 Дата**	
4.2 Номер		**4.3 Регистрационный номер**	

Раздел B. Реквизиты исполнителя (поставщика)

5. БИН/ИИН	030740003916
5.0. БИН структурного подразделения юридического лица	
6. Исполнитель (Поставщик)	Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Building and Supplying Company»
7. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, район Байконур, г. Астана, ул.Жумабек Ташенев, дом № 8, н.п.4а
8. Свидетельство плательщика НДС	
8.1. Серия 62001	**8.2. Номер** 1030250

Раздел C. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

9. КБе	17
10. ИИК	KZ498562203116349235
11. БИК	KCJBKZKX
12. Наименование банка	АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел D. Реквизиты заказчика (получателя)

13. БИН/ИИН	150840004010
13.0. БИН структурного подразделения юридического лица	**13.1.** ☐ Нерезидент
14. Заказчик (получатель)	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "3 D Club "
15. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, район Есиль, г.Астана, ул. Ільяс Омарова , д. 23, нп. 2

Раздел E. Банковские реквизиты заказчика (получателя)

16. КБе	17
17. ИИК	KZ57601A871002885351
18. БИК	HSBKKZKX
19. Наименование банка	АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел F. Договор (контракт)

20.1.	☑ Договор (контракт) на выполнение работ (оказание услуг)	**20.3. Номер**	2302/22
20.2.	☐ Без договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)	**20.4. Дата**	23.02.2022

Раздел G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам)

21.1. Код валюты KZT **21.2. Курс валюты** 1

№ п/п	Наименование выполненных работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Наименование работ и услуг с учетной системы	Составной код ГСВС	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Дополнительные сведения
										Ставка	Сумма		
1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки	Выполнение работ на объекте : "Строительство Начальной школы на 300 мест со спортивными помещениями, расположенной по адресу: г.Астана, район "Есиль", на пересечении улиц И.Омарова и К.Мухамедханова" за октябрь 2023 г.	74.90.20		Усл	1	21 207 092,86	21 207 092,86	21 207 092,86	12%	2 544 851,14	23 751 944	
							Всего по счету	**21 207 092,86**	**21 207 092,86**		**2 544 851,14**	**23 751 944**	

Раздел H. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

22. Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

22.1. Наименование, количество, стоимость

22.2. Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

22.3. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

23. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения)	RvHtt75ewRa3raiXG3lwVnr7NOosBqyTKTmxvjWjf8x12cdVnENuJQ/+thQnZZqp 2Fj5TfPrQcDGXcxOlxVqbA==
23.1. ИИН/БИН исполнителя (поставщика)/Наименование НП	(030740003916) Товарищество с ограниченной ответственностью "Building and Supplying Company"
24. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	
25. Ф.И.О. лица, сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)	МАРКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
25.1. Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)	Директор
26. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг)	16.11.2023

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

27. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения)	5jcX8t2K4nyrDy+g8/+x9GlHk7HrUSphuq5WwS7FwWwz/otlYYu57HtqzPeWh5fF YbuUbeKflbolNfci94OisA==
27.1. ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП	(150840004010) Товарищество с ограниченной ответственностью "3d Club"
28. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	
29. Ф.И.О. лица, подписывающего АВР	ОМАРОВ БОРИС АКМЫШЕВИЧ
29.1. Должность принимающего (подписывающего) АВР	Директор
30. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг)	16.11.2023

Раздел K. Текущий статус Акта выполненных работ

31.1. Статус АВР	Подтвержденный
31.2. Дата принятия статуса	16.11.2023

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ОКТЯБРЬ 2023 года на Архитектурное решение Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		керамогранит (2 ой этаж тех помещ и 1 ый этаж помещения)									
1	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	212.02	4612.38	26.85	977917	5693	79552	716916	1830420
		НР - 80%; СП - 8%			4210.32	16.38	892672	3473		135587	
2	231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	$м^2$	212.02	3370.00		714507	--	714507	--	771668
		СП - 8%			--	--	--	--		57161	
		Кирпичная стена до 200мм									
3	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	32.6	879.61	6.43	28675	210	9932	14894	47055
		НР - 80%; СП - 8%			568.51	2.58	18533	84		3486	
4	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32.6	1844.41	115.18	60128	3755	12551	37671	105623
		НР - 80%; СП - 8%			1344.24	100.21	43822	3267		7824	
5	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32.6	1943.65	25.18	63363	820	25486	29905	100730
		НР - 80%; СП - 8%			1136.73	9.95	37057	324		7461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	32.6	834.48 523.38	6.43 2.58	27204 17062	210 84	9932	13717 3274	44195
7	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32.6	494.99 409.74	1.20 0.64	16137 13358	39 21	2740	10703 2147	28987
8	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32.6	247.29 215.21	0.51 0.26	8062 7016	16 8	1030	5620 1094	14776
		Покраска эмалью металлических конструкций трибун									
9	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР - 60%; СП - 8%	$м^2$	640	385.86 47.56	2.85 0.68	246950 30438	1824 435	214688	21306 21459	289715
		Подраздел 1. Душевые перегородки, каленое стекло, штанга, хром									
10	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса НР - 90%; СП - 8%	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	60.48	1486.94 1458.49	28.45 9.20	89930 88209	1720 556	--	79889 13586	183405
11	Прайс-лист	Душевая кабина 1000х2000 СП - 8%	шт	8	169642.86 --	-- --	1357143 --	-- --	1357143	-- 108571	1465714
		Герметизация металлических дверей									
12	1107-0516-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей НР - 118%; СП - 8%	м шва	28.4	1005.46 402.06	280.39 135.77	28555 11419	7963 3856	9173	18024 3726	50305
13	234-701-0104 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм СП - 8%	м	28.4	48.00 --	-- --	1363 --	-- --	1363	-- 109	1472
		Установка стульев трибуны 200 шт									
14	1311-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Конструкции, масса до 25 кг. Монтаж НР - 75%; СП - 8%	шт.	200	18724.74 4806.90	1532.05 1018.19	3744948 961380	306410 203638	2477158	873764 369496	4988208
		Перила обычные из металла на трибунах									
15	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0.059	195782.09 136592.74	47918.82 20546.52	11551 8059	2827 1212	665	6397 1436	19384
16	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.059	430960.00	--	25427	--	25427	--	27461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1.758	126.37	3.25	222	6	83	92	339
		НР - 69%; СП - 8%			75.37	0.45	133	1		25	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1.758	204.76	4.79	360	9	196	108	505
		НР - 69%; СП - 8%			88.11	0.90	155	2		37	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1069355				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					318935			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					209265			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3871210		
	Накладные расходы		Тенге							978274	
	Сметная прибыль		Тенге							499020	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								6736793
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9969961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2129313				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					331502			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					216961			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4941626		
		- Накладные расходы	Тенге							1829006	
		- Сметная прибыль	Тенге							738513	
	ИТОГО по смете:										9 969 961
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										9 969 961
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1.5%**							149 549	10 119 510
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2.31%**							233 761	10 353 271
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							207 065	10 560 337
	ИТОГО по акту без НДС										10 560 337
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								1 267 240
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										11 827 577

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Форма 4

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ОКТЯБРЬ 2023 года на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ГП Блок 1-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нанесение дорожной разметки спец.краской									
1	1127-0903-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Проезжая часть. Нанесение шумовой дорожной разметки пластиком холодного формирования	$м^2$ разметки	67	15816.11	38.37	1059679	2571	1011595	50032	1198488
		НР - 108%; СП - 8%			679.30	12.13	45513	813		88777	
		Чернозем									
2	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	100	775.36	15.11	77536	1511	29715	41151	128182
		НР - 88%; СП - 8%			463.10	4.52	46310	452		9495	
3	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	43.478	16114.87	2812.56	700642	122284	334965	279374	1058417
		НР - 94%; СП - 8%			5598.07	1237.71	243393	53813		78401	
		Дорожные знаки									
4	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9	8219.67	1258.93	73977	11331	5327	66502	151717
		НР - 108%; СП - 8%			6368.77	472.95	57319	4257		11238	
5	251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	13703.00	--	13703	--	13703	--	14799
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	4	12936.00	--	51744	--	51744	--	55884
		СП - 8%			--	--	--	--		4140	
7	251-101-0221 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	2	18555.00	--	37110	--	37110	--	40079
		СП - 8%			--	--	--	--		2969	
8	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	7131.00	--	14262	--	14262	--	15403
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	8219.67	1258.93	24659	3777	1776	22167	50572
		НР - 108%; СП - 8%			6368.77	472.95	19106	1419		3746	
10	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1	11966.00	--	11966	--	11966	--	12923
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
11	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	2	13676.00	--	27352	--	27352	--	29540
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
12	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	3	37350.20	1500.77	112051	4502	84461	22775	145613
		НР - 91%; СП - 8%			7695.92	646.74	23088	1940		10786	
		Искусственная неровность									
13	1127-0903-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 3 ИДН-900. Устройство	м^2 горизонтальной проекции ИДН	5	54557.69	675.35	272788	3377	246771	25735	322405
		НР - 108%; СП - 8%			4527.94	237.78	22640	1189		23882	
		Шлагбаум с фундаментом 8м, 7м наружный для ограждения уличной парковки									
14	1310-1001-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Шлагбаум автоматический с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента	шлагбаум	2	38800.85	367.93	77602	735	52130	15494	100543
		НР - 61%; СП - 8%			12368.62	331.22	24737	662		7448	
15	Прайс-лист	Шлагбаум 8м	шт	1	192857.14	--	192857	--	192857	--	208286
		СП - 8%			--	--	--	--		15429	
16	Прайс-лист	Шлагбаум 7м	шт	1	182142.86	--	182143	--	182143	--	196714
		СП - 8%			--	--	--	--		14571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изготовление и монтаж защитных решетках в колодцах									
17	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0.142	1119814.33	15570.14	159014	2211	144149	12550	185289
		НР - 93%; СП - 8%			89114.26	5920.62	12654	841		13725	
18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0.142	35446.28	1467.03	5033	208	54	4416	10205
		НР - 91%; СП - 8%			33595.25	577.29	4771	82		756	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.142	372799.00	--	52937	--	52937	--	57172
		СП - 8%			--	--	--	--		4235	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3982231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				499531				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65468			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2495018		
		- Накладные расходы	Тенге							540196	
		- Сметная прибыль	Тенге							294980	
	ИТОГО по смете:										3 982 231
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										3 982 231
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							59 733	4 041 964
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							93 369	4 135 334
	Непредвиденные работы и затраты		2%							82 707	4 218 041
	ИТОГО по акту без НДС										4 218 041
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								506 165
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										4 724 205

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ОКТЯБРЬ 2023 года на Отопление и вентиляция Блок 1-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дренаж ПВ-1									
1	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	30	3651.50 2769.25	850.65 283.87	109545 83078	25519 8516	948	89762 15944	215251
2	241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм СП - 8%	м	30	92.00 --	 --	2760 --	-- --	2760	-- 221	2981
3	241-208-1802 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	10	1761.00 --	-- --	17610 --	-- --	17610	-- 1409	19019
4	241-211-0602 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	6	1097.00 --	-- --	6582 --	-- --	6582	-- 527	7109
		Блок-3									
5	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	0.15	9782.21 1886.13	59.63 26.29	1467 283	9 4	1175	281 140	1888
6	1120-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны , периметр до 1000 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	клапан	2	2532.71 2156.36	68.82 23.62	5065 4313	137 47	615	4273 747	10085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм СП - 8%	шт.	2	47779.00 --	-- --	95558 --	-- --	95558	-- 7645	103203
		Система охлаждения									
8	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	150	2512.09 758.38	33.95 13.95	376814 113757	5093 2093	257964	113532 39228	529574
9	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	90	2070.69 2053.70	16.99 0.27	186362 184833	1529 24	--	181160 29402	396924
10	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм СП - 8%	м	89.1	187.00 --	-- --	16662 --	-- --	16662	-- 1333	17995
11	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	12	42.00 --	-- --	504 --	-- --	504	-- 40	544
12	241-214-0202 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	2	440.00 --	-- --	880 --	-- --	880	-- 70	950
		Обвязка обогревателей трибун Блок-3									
13	241-211-1201 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм СП - 8%	шт.	10	28.00	--	280 --	-- --	280	-- 22	302
14	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	70	32.00 --	-- --	2240 --	-- --	2240	-- 179	2419
15	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	148	3639.46 2769.25	850.65 283.87	538640 409849	125896 42013	2895	442825 78517	1059982
16	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм СП - 8%	м	148	157.00 --	-- --	23236 --	-- --	23236	-- 1859	25095
17	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	12	37.00 --	-- --	444 --	-- --	444	-- 36	480
18	241-211-1201 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	15	28.00	--	420	--	420	--	454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
19	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	100	8.00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
20	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	3639.46	850.65	43674	10207	236	35905	85945
		НР - 98%; СП - 8%			2769.25	283.87	33231	3406		6366	
21	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	12	360.00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
22	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	65.00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
23	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	20	17.00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	144	1024.43	120.74	147518	17386	55095	63533	227935
		НР - 76%; СП - 8%			521.09	59.44	75037	8559		16884	
25	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	158.4	289.00	--	45778	--	45778	--	49440
		СП - 8%			--	--	--	--		3662	
26	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	112	4072.26	72.74	456093	8147	305875	141922	645856
		НР - 98%; СП - 8%			1268.49	24.53	142071	2747		47841	
		Сантехника									
27	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	200	3639.46	850.65	727892	170130	3912	598412	1432408
		НР - 98%; СП - 8%			2769.25	283.87	553850	56774		106104	
28	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	200	360.00	--	72000	--	72000	--	77760
		СП - 8%			--	--	--	--		5760	
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	3506.00	162.28	24542	1136	2126	21164	49362
		НР - 98%; СП - 8%			3040.05	45.01	21280	315		3656	
30	241-223-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	6	445.00	--	2670	--	2670	--	2884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - №1			--	--	--	--		214	
31	261-301-0405 РСНБ РК 2022	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	120.00	--	120	--	120	--	130
		СП - №1			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4972363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1621582				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					365189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124498			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						924498		
		- Накладные расходы	Тенге							1692769	
		- Сметная прибыль	Тенге							368323	
	ИТОГО по смете:										4 972 363
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										4 972 363
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1.5%**							74 585	5 046 948
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		**2.31%**							116 585	5 163 533
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**							103 271	5 266 804
	ИТОГО по акту без НДС										5 266 804
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								632 016
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										5 898 820

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Альжанов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ОКТЯБРЬ 2023 года на Электроосвещение и силовое электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прибор учета электро-энергии									
1	247-301-0346 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	шт.	2	80547.00	--	161094	--	161094	--	173982
					--	--	--	--		12888	
		Тепловой узел									
2	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2	497.79	0.53	996	2	88	653	1781
					453.15	0.26	906	1		132	
3	247-214-0601 РСНБ РК 2022	**Розетка встраиваемая (скрытая) 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	78	1398.00	--	109044	--	109044	--	117768
					--	--	--	--		8724	
4	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	27	158.04	1.53	4267	41	340	2799	7632
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			143.91	0.09	3886	2		565	
5	243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66**	км	0.027	574495.00	--	15511	--	15511	--	16752
					--	--	--	--		1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	27	567.25	4.14	15316	112	383	10674	28069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			548.92	0.15	14821	4		2079	
7	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	27	164.00	--	4428	--	4428	--	4782
					--	--	--	--		354	
8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2419.71	--	2420	--	17	1730	4483
					2403.45	--	2403	--		332	
9	247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	635.00	--	635	--	635	--	686
					--	--	--	--		51	
10	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	1	1313.74	13.10	1314	13	55	901	2392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245.89	5.77	1246	6		177	
11	247-102-0109 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	18740.00	--	18740	--	18740	--	20239
					--	--	--	--		1499	
		GPS TC									
12	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	497.79	0.53	996	2	88	653	1781
					453.15	0.26	906	1		132	
13	247-214-0601 РСНБ РК 2022	Розетка встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1398.00	--	2796	--	2796	--	3020
					--	--	--	--		224	
14	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	32	158.04	1.53	5057	49	403	3318	9045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			143.91	0.09	4605	3		670	
15	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.032	574495.00	--	18384	--	18384	--	19855
					--	--	--	--		1471	
16	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	32	567.25	4.14	18152	133	454	12651	33267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			548.92	0.15	17565	5		2464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	32	164.00	--	5248	--	5248	--	5668
					--	--	--	--		420	
		Ворота, шлагбаум									
18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	2419.71	--	7259	--	49	5191	13447
					2403.45	--	7210	--		996	
19	247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	635.00	--	1905	--	1905	--	2057
					--	--	--	--		152	
		3-й блок									
20	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	11014.25	11.55	11014	12	159	10626	23371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10842.93	--	10843	--		1731	
21	Прайс-лист	Тепловая завеса	шт	1	40178.57	--	40179	--	40179	--	43393
					--	--	--	--		3214	
22	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	46	158.04	1.53	7270	70	580	4769	13003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			143.91	0.09	6620	4		963	
23	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.046	574495.00	--	26427	--	26427	--	28541
					--	--	--	--		2114	
24	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	46	567.25	4.14	26094	191	653	18185	47822
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			548.92	0.15	25250	7		3542	
25	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	46	164.00	--	7544	--	7544	--	8148
					--	--	--	--		604	
		Чиллер									
26	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	497.79	0.53	498	--	45	326	890
					453.15	0.26	453	--		66	
27	247-214-0601 РСНБ РК 2022	Розетка встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1398.00	--	1398	--	1398	--	1510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		112	
28	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	21	158.04	1.53	3319	32	265	2177	5936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			143.91	0.09	3022	2		440	
29	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.021	574495.00	--	12064	--	12064	--	13029
					--	--	--	--		965	
30	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	21	567.25	4.14	11912	87	298	8302	21831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			548.92	0.15	11527	3		1617	
31	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	21	164.00	--	3444	--	3444	--	3720
					--	--	--	--		276	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								677895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				111263				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					744			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						432717		
		- Накладные расходы	Тенге							82955	
		- Сметная прибыль	Тенге							50215	
	ИТОГО по смете:										677 895
	Оборудование:										
	СМР и материалы:										677 895
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							10 168	688 063
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							15 894	703 958
	Непредвиденные работы и затраты		2%							14 079	718 037
	ИТОГО по акту без НДС										718 037
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								86 164
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										804 201

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель технического надзора Алексенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.

Заказчик: **ТОО "3D Club"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Building and Supplying Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство Начальной школы на 300 мест со спортпомещениями, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц И.Омарова и К.Мухамедханова"**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 2302/22 от 23.02.2022 год**

Акт выполненных работ

за ОКТЯБРЬ 2023 года на Установка распределения передачи данных СС Блоки 1-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Металлические стойки. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	1	8219.67 6368.77	1258.93 472.95	8220 6369	1259 473	592	7389 1249	16858
2	1310-0408-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Звонок. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	2153.61 2126.59	-- --	8614 8506	-- --	108	5189 1104	14907
3	Прайс-лист	Звонок проводной на батарейках Народный ЗПБ-Н-11/1-32М (32 мелодий, кнопка IP30, 2x1.5В АА), Табличка 150x210 СП - 8%	шт	4	22812.50 --	-- --	91250 --	-- --	91250	-- 7300	98550
4	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая СП - 8%	шт.	1	11966.00 --	-- --	11966 --	-- --	11966	-- 957	12923
		2-ой блок, бассеин									
5	1311 0401 0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	26010.48 19826.01	5512.99 2508.71	26010 19826	5513 2509	671	16751 3421	46182
6	Прайс-лист	WI-FI роутер точка доступа MikroTik cAp lite СП - 8%	шт	1	53571.43 --	-- --	53571 --	-- --	53571	-- 4286	57857
7	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	100	158.04 143.91	1.53 0.09	15804 14391	153 9	1260	10368 2094	28266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	243-304-0133 СпрСЦ 08.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	км	0.1	202291.00	--	20229	--	20229	--	21847
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
9	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	100	567.25	4.14	56725	414	1419	39533	103959
		НР - 72%; СП - 8%			548.92	0.15	54892	15		7701	
10	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	100	164.00	--	16400	--	16400	--	17712
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								419061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				103984				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7339			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3006			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						197466		
		- Накладные расходы	Тенге							79230	
		- Сметная прибыль	Тенге							31042	
	ИТОГО по смете:										419 061
	Оборудование:										-
	СМР и материалы:										419 061
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1.5%							6 286	425 347
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-		2.31%							9 826	435 172
	Непредвиденные работы и затраты		2%							8 703	443 876
	ИТОГО по акту без НДС										443 876
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								53 265
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										497 141

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Building and Supplying Company"

Директор Маркин Е.В.

Начальник участка Ким С.С.

Инженер-сметчик Яковлева Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "3D Club"

Директор Омаров Б.А.

Представитель Технического надзора Алькенов М.Ж.

Представитель Авторского надзора Айтжанов Т.К.