Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Сарайшык, 47** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 к договору №52 от 16.06.2021 (Жайык-Шалкар)

Номер документа	Дата составления
75	23.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО			усл	1	145 238 862,83	145 238 862,83	15 561 306,73
				Итого	1	x	145 238 862,83	15 561 306,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / Батырханов К.Н.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2024

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"**

Объект: **«Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка**

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №52-8 к договору №52 от 16.06.2021 года	31.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка	**270 300 915,43**	**270 298 115,43**	**145 238 862,83**				**15 561 306,73**	**145 238 862,83**
Удержание аванса 30%		**81 089 434,63**	**43 571 658,85**				**4 668 392,02**	**43 571 658,85**
Итого к оплате		**189 208 680,80**	**101 667 203,98**				**10 892 914,71**	**101 667 203,98**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" _____ **Мулдашев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Павлодарский речной порт**

Председатель правления _____ **Батырханов К.Н.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО Строй Потенциал

_____ **Айкожаев Б Т**

Заказчик: ГУ " Управление строительстваЗападно-Казахстанской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: «Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка

РЕЕСТР №2

принятых актов выполненных работ по объекту:

"Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО". Корректировка

Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость строительства	Выполнено с начало строительства	2024 год							остаток к выполнению	Процентное отношение (%) с начала строительства
				Акт №1 за август	Акт №2 за август	Акт №3 за август	Акт №4 за август	Акт №5 за август	Акт №6 за август	Акт №6 за август		
2	3											
	"Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО". Корректировка.	4 668 117 674,09	270 300 915,43	87 898 816,66	933 590,69	36 226 845,25	137 563 986,10	1 334 753,49	2 644 304,87	3 695 818,37	4 397 816 758,66	5,79036%
	Линейные сооружения оросительной системы											
2-01	Линейные сооружения оросительной системы	859 532 040,52	225 462 802,76	87 898 816,66			137 563 986,10					
	ИТОГО	859 532 040,52	225 462 802,76	87 898 816,66			137 563 986,10	-	-			
	Гидротехнические решения. Водозаборный ковш.											
2-02	Водозаборный ковш	61 298 929,56										
	ИТОГО	61 298 929,56										
	Гидротехнические решения. Сооружения на канале.											
2-03-01	Сооружения на канале	744 262 564,30										
	ИТОГО	744 262 564,30										
	Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты.											
2-04	Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты.	19 892 129,39	933 590,69		933 590,69							
	ИТОГО	19 892 129,39	933 590,69		933 590,69							
	Плавучая насосная станция на понтоне 8м3/с											
2-05-01	ТХ	1 416 645 379,45										
2-05-02	Наружное водоснабжение	232 210 888,14	1 334 753,49					1 334 753,49				
2-05-03	Земляные работы	5 840 014,03										
	ИТОГО	1 654 696 281,62	1 334 753,49					1 334 753,49				
	Блочно-модульная насосная станция											
2-06-01	ТХ	557 786 151,63										
2-06-02	Земляные работы	2 287 819,11										
2-06-03	Наружное водоснабжение	53 223 222,61										
	ИТОГО	613 297 193,35										
	Аванкамер №1											
2-07	Строительные работы	58 556 457,52	38 873 950,12			36 226 845,25			2 644 304,87			
	ИТОГО	58 556 457,52	38 873 950,12			36 226 845,25			2 644 304,87			
	Авикамера №2											

2-08	Строительные работы	43 318 935,10										
	ИТОГО	43 318 935,10										
	Пешеходный мостик											
2-09-01	Конструкции металлические	3 344 073,18										
2-09-02	Конструкции железобетонные	3 257 248,06										
	ИТОГО	6 601 321,24										
	Конструкции металлические											
2-10	Конструкции металлические. Площадка обслуживания	1 914 425,62										
	ИТОГО	1 914 425,62										
	Жилой дом с хозпостройками											
3-01-01	Жилой дом	36 101 691,52										
3-01-02	Отопление и электричество жилого дома	5 695 718,21										
3-01-03	Сарай	9 981 288,77										
3-01-04	Мобильное здание КПП	4 867 373,55										
	ИТОГО	56 646 072,06										
	1-ЭСН Электротехнические решения											
4-01	Сети ВЛЗ-10кВ, КЛ-10кВ иКЛ-0,4 кВ	258 949 334,76										
	ИТОГО	258 949 334,76										
	2-ЭСН Электротехническое решение											
4-02	Сети ВЛ-10кВ, КЛ-0.4кВ часть 1	167 410 520,28										
	ИТОГО	167 410 520,28										
	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №1											
7-01	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №1	37 684 895,90										
	ИТОГО	37 684 895,90										
	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №2											
7-02	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №2	45 412 962,75										
	ИТОГО	45 412 962,75										
8-01	Временная дорога											
8-01	Временная дорога	38 643 610,01	3 695 818,37							3 695 818,37		
	ИТОГО	38 643 610,01	3 695 818,37							3 695 818,37		
	ВСЕГО	4 668 117 674,09										

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" _____ Мулдашев М.Т.

ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт

Председатель правления _____ Батырханов К.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Линейные сооружения оросительной системы**

(наименование)

Доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 года к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №4

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-01 Линейные сооружения оросительной системы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Канал Жайык-Шалкар										
1	11	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	1 082	309,0 0,0	309,0 58,0	334 338,0 0,0	334 337,99 62 755,99			334 338,0	
2	12	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	22 505,6	37,0		832 707,2				832 707,2	
			Итого по разделу 1: Канал Жайык-Шалкар					1 167 045,2 0,0	334 337,99 62 755,99	0,0 0,0	0,0 0,0	1 167 045,2	
			Раздел 2: Подводящий канал от канала Жайык-Шалкар к озеру Жайык-Шалкар										
3	31	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	3 526,11	148,0 0,0	148,0 35,0	521 864,4 0,0	521 864,4 123 414,0			521 864,4	
4	32	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	71 987,076	311,0 0,0	311,0 58,0	22 387 980,6 0,0	22 387 980,6 4 175 250,3			22 387 980,6	
5	33	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	1 359,519	311,0 0,0	311,0 58,0	422 810,4 0,0	422 810,4 78 852,0			422 810,4	
6	34	6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	454,119	212,0 18,0	194,0 36,0	96 273,3 8 174,1	88 098,9 16 348,2			96 273,3	
7	35	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	880,98	309,0 0,0	309,0 58,0	272 222,7 0,0	272 223,0 51 096,9			272 222,7	
8	36	412-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	8 457,408	61,0		515 901,9				515 901,9	
9	37	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	24,42	309,0 0,0	309,0 58,0	7 545,9 0,0	7 545,6 1 416,3			7 545,9	
10	38	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	156,288	83,0		12 972,0				12 972,0	
11	39	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	713,424	309,0 0,0	309,0 58,0	220 448,1 0,0	220 448,1 41 378,7			220 448,1	
12	40	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 141,4784	283,0		323 038,5				323 038,5	
13	41	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2		54 798,3	341,0	53,0	18 686 220,3	2 904 309,9			18 686 220,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		288,0	11,0	15 781 910,4	602 781,3				
14	42	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м²	23 843,4	4,0 0,0	4,0 1,0	95 373,6 0,0	95 373,6 23 843,4			95 373,6	
15	43	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	33 262,869	164,0 111,0	53,0 10,0	5 455 110,6 3 692 178,6	1 762 932,0 332 628,6			5 455 110,6	
16	44	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	3 526,11	148,0 0,0	148,0 35,0	521 864,4 0,0	521 864,4 123 414,0			521 864,4	
			Итого по разделу 2: Подводящий канал от канала Жайык-Шалкар к озеру Жайык-Шалкар					49 539 626,7 19 482 263,1	29 205 450,9 5 570 423,7	0,0 0,0	0,0 0,0	49 539 626,7	
			Раздел 3: Канал Солянка										
17	45	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	3 387,38	148,0 0,0	148,0 35,0	501 332,32 0,0	501 332,32 118 558,3			501 332,32	
18	46	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	54 691,6	311,0 0,0	311,0 58,0	17 009 087,72 0,0	17 009 087,72 3 172 112,78			17 009 087,72	
19	47	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	3 952,31	311,0 0,0	311,0 58,0	1 229 168,0 0,0	1 229 168,0 229 234,0			1 229 168,0	
20	48	6101-0103-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	1 234,16	212,0 18,0	194,0 36,0	261 642,0 22 215,0	239 427,0 44 430,0			261 642,0	
21	49	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	1 060,0785	309,0 0,0	309,0 58,0	327 564,12 0,0	327 564,51 61 484,67			327 564,12	
22	50	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	13 569	50,0		678 450,0				678 450,0	
23	51	6101-0109-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м²	41 038,1492	341,0 288,0	53,0 11,0	13 994 042,79 11 819 015,91	2 175 027,27 451 420,71			13 994 042,79	
24	52	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м²	14 069,0589	4,0 0,0	4,0 1,0	56 276,22 0,0	56 276,61 14 069,25			56 276,22	
25	53	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	30 454,1952	164,0 111,0	53,0 10,0	4 994 488,2 3 380 415,48	1 614 072,33 304 542,03			4 994 488,2	
26	54	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	8 685,6	148,0 0,0	148,0 35,0	1 285 469,0 0,0	1 285 469,0 303 996,0			1 285 469,0	
27	55	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	321,23	309,0 0,0	309,0 58,0	99 260,0 0,0	99 260,0 18 631,0			99 260,0	
28	56	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	513,97	283,0		145 454,0				145 454,0	
29	57	1136-0101-0103 РСНБ РК 2022	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м³ грунта	321,23	582,0 107,0	472,0 116,0	186 956,0 34 372,0	151 621,0 37 263,0	963,0		186 956,0	
30	58	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м²	159	4,0 0,0	4,0 1,0	636,0 0,0	636,0 159,0			636,0	
31	59	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	213	164,0 111,0	53,0 10,0	34 932,0 23 643,0	11 289,0 2 130,0			34 932,0	
32	60	6101-0109-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунта 2	м²	307,29	622,0 506,0	116,0 37,0	191 134,0 155 489,0	35 646,0 11 370,0			191 134,0	
33	61	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м²	144	4,0 0,0	4,0 1,0	576,0 0,0	576,0 144,0			576,0	
34	62	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	123,75	309,0 0,0	309,0 58,0	38 239,0 0,0	38 239,0 7 178,0			38 239,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	63	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	198	283,0		56 034,0				56 034,0	
36	64	1136-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насыпи из грунтов связных катками массой до 16 т	$м^3$ грунта	123,75	582,0 107,0	472,0 116,0	72 022,0 13 241,0	58 410,0 14 355,0	372,0		72 022,0	
37	65	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	141,18	4,0 0,0	4,0 1,0	565,0 0,0	565,0 141,0			565,0	
38	66	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	149,58	164,0 111,0	53,0 10,0	24 531,0 16 603,0	7 928,0 1 496,0			24 531,0	
39	67	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	118,45	341,0 288,0	53,0 11,0	40 391,0 34 114,0	6 278,0 1 303,0			40 391,0	
40	68	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	55,5	4,0 0,0	4,0 1,0	222,0 0,0	223,0 56,0			222,0	
41	69	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	2 400	4,0 0,0	4,0 1,0	9 600,0 0,0	9 600,0 2 400,0			9 600,0	
			Итого по разделу 3: Канал Солянка					41 238 072,37 15 499 108,39	24 857 695,76 4 796 473,74	1 335,0 0,0	0,0 0,0	41 238 072,37	
			ИТОГО по акту					91 944 744,27 34 981 371,49	54 397 484,65 10 429 653,43	1 335,0 0,0	0,0 0,0	91 944 744,27	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,3%)										9 470 308,66	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										**101 415 052,93**	
		Сметная прибыль (5%)										5 070 752,65	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)										3 042 451,59	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**109 528 257,17**	
		в том числе на 2024 год-42%										46 001 868,01	
		в том числе на 2025 год-58%										63 526 389,16	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										49 452 008,11	
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155										73 372 979,48	
		ВСЕГО										**122 824 987,59**	
		НДС (12%)										14 738 998,51	
		Итого с НДС										**137 563 986,10**	

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт").

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления

(должность, подпись, расшифровка подписи) Батырханов К.Н.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области")

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования природопользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мулдашев М.Т.

М.П.

ТОО Строй Потенциал

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Айкожаев Б.Т.

ТОО фирма "Строй-ТЕХ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Ахметов Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-05 Плавучая насосная станция на понтоне 8м3/с**

(наименование)

Доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 года к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №5

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-05-02 Наружное водоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Технологический трубопровод										
1	6	6121-0103-0116 *ВСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 1000 мм	км	0,005	22 770 977,0 11 436 552,0	10 131 505,0 2 450 573,0	113 854,89 57 182,77	50 657,52 12 252,87	6 014,6	113 854,89		
2	7	241-102-0316 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм	м	5	155 653,0		778 265,0		778 265,0	778 265,0		
			Итого по разделу 2: Технологический трубопровод					892 119,89 57 182,77	50 657,52 12 252,87	784 279,6 0,0	0,0 0,0	892 119,89	
			ИТОГО по акту					892 119,89 57 182,77	50 657,52 12 252,87	784 279,6 0,0	0,0 0,0	892 119,89	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,3%)									91 888,35	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									984 008,24	
			Сметная прибыль (5%)									49 200,41	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)									29 520,25	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 062 728,9	
			в том числе на 2024 год-42%									446 346,14	
			в том числе на 2025 год-58%									616 382,76	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									479 822,10	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155									711 922,09	
			ВСЕГО									1 191 744,19	
			НДС (12%)									143 009,30	
			Итого с НДС									1 334 753,49	

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт")

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления

Батырханов К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области")

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных

Мулдашев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО Строй Потенциал

Айкожаев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО фирма "Строй-ТЕХ"

Ахметов Ж.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-07 Аванкамера №1**

(наименование)

Доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 года к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №6

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-07 Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Конструкции железобетонные										
1	6	6111-0402-0303 ВСН РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	390	493,0 339,0	31,0 6,0	192 270,0 132 210,0	12 090,0 2 340,0	47 970,0		192 270,0	
2	14	6111-0401-0104 ВСН РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м²	225	5 670,0 4 709,0	35,0 11,0	1 275 750,0 1 059 525,0	7 875,0 2 475,0	208 350,0		1 275 750,0	
3	23	6111-0401-0104 ВСН РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м²	52,8	5 670,0 4 709,0	35,0 11,0	299 376,0 248 635,0	1 848,0 581,0	48 893,0		299 376,0	
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					1 767 396,0 1 440 370,0	21 813,0 5 396,0	305 213,0 0,0	0,0 0,0	1 767 396,0	
			ИТОГО по акту					1 767 396,0 1 440 370,0	21 813,0 5 396,0	305 213,0 0,0	0,0 0,0	1 767 396,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,3%)										182 041,79	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										**1 949 437,79**	
		Сметная прибыль (5%)										97 471,89	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)										58 483,13	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**2 105 392,81**	
		в том числе на 2024 год-42%										**884 264,98**	
		в том числе на 2025 год-58%										**1 221 127,83**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										**950 584,85**	
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155										**1 410 402,64**	
		ВСЕГО										**2 360 986,49**	
		НДС (12%)										**283 318,38**	
		Итого с НДС										**2 644 304,87**	

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления

(должность, подпись, расшифровка подписи) Батырханов К.Н.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Приняв (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области")

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мулдашев М.Т.

М.П.

ТОО Строй Потенциал

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Айкожаев Б.Т.

ТОО фирма "Строй-ТЕХ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Ахметов Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **АО "Павлодарский речной порт**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **'2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **8-01 Временная дорога**

(наименование)

Доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 года к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №7

за **Август 2024** (месяц, год) на **8-01 Временная дорога** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канал Жайык-Шалкар										
1	6	6101-0104-0201 ВСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1/Срезка НРС/	$м^3$	3 870	149,0	148,0	572 760,0	572 760,0			572 760,0	
						0,0	35,0	0,0	135 450,0				
2	8	6101-0104-0201 ВСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1/Срезка НРС/	$м^3$	3 820,566	149,0	148,0	565 443,75	565 443,75			565 443,75	
						0,0	35,0	0,0	133 719,75				
			Итого по разделу 2: Канал Жайык-Шалкар					1 138 203,75	1 138 203,75	0,0	0,0	1 138 203,75	
								0,0	269 169,75	0,0	0,0		
			Раздел 3: Подводящий канал от канала Жайык-Шалкар к озеру Жайык-Шалкар										
3	10	6101-0104-0201 ВСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1/Срезка НРС/	$м^3$	9 000	149,0	148,0	1 332 000,0	1 332 000,0			1 332 000,0	
						0,0	35,0	0,0	315 000,0				
			Итого по разделу 3: Подводящий канал от канала Жайык-Шалкар к озеру Жайык-Шалкар					1 332 000,0	1 332 000,0	0,0	0,0	1 332 000,0	
								0,0	315 000,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					2 470 203,75	2 470 203,75	0,0	0,0	2 470 203,75	
								0,0	584 169,75	0,0	0,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,3%)											
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										254 430,99	
		Сметная прибыль (5%)										2 724 634,74	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)										136 231,74	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										81 739,04	
		в том числе на 2024 год-42%										2 942 605,52	
		в том числе на 2025 год-58%										1 235 894,32	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										1 706 711,20	
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155										1 328 586,39	
		ВСЕГО										1 971 251,43	
		НДС (12%)										3 299 837,82	
		Итого с НДС										395 980,54	
												3 695 818,37	

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления

(должность, подпись, расшифровка подписи) Батырханов К.Н.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области")

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных ресурсов

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мулдашев М.Т.

М.П.

ТОО Строй Потенциал

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Айкожаев Б.Т.

ТОО фирма "Строй-ТЕХ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Ахметов Ж.К.