Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №58 от 2024-05-06, доп.соглашение №050340003330/240053/01 от 2024-05-31

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 78-93

Акт № 2 от 24 июля 2024г
приемки выполненных работ за июль месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**256 198 894**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**13 573 615**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 683 878**
		машины и механизмы	Тенге			**38 692 400**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 495 447**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**203 932 878**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 180**
		Раздел 1. Проезжая часть, ИТОГО:	тенге			**256 198 894**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**13 573 615**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 683 878**
		машины и механизмы	Тенге			**38 692 400**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 495 447**

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			203 932 878
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			5 180
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			256 198 894
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			13 573 615
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			6 683 878
		машины и механизмы	Тенге			38 692 400
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			7 495 447
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			203 932 878
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			5 180
1	**7101-0401-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (ПГС-80%,щебень-20%,толщ-15см)**	**м3**	**12482,15741**	**3535**	**44 124 426**
		из них:				
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,16128	4273	689
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,16128	2092	337
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	33	2
1.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	21858	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01736	4032	70
1.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053312	12092	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,053312	2823	150
1.5	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	21306	1 689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,079296	4032	320
1.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010192	12767	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010192	2823	29
2	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014(114000*0,186*0,6)**	**1 м3**	**7489,29444**	**11715**	**87 737 084**
3	**211-201-0606**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (114000*0,186*0,4)**	**1 м3**	**4992,86296**	**10308**	**51 466 431**
4	**7101-0602-0901 Кклим = 1,12**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**9,37949**	**230134**	**2 158 539**
		из них:				

4.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	216826	223 331
4.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3248	20944	6 803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,6496	6748	2 192
5	**7101-0602-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,1774**	**Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ**	**м2**	**18627**	**421**	**7 841 967**
		из них:				
5.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,050512	4738	239
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,050512	2320	117
5.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	216826	13
5.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00000059	973152	1
5.4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,0025088	13402	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0025088	3374	8
5.5	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0002688	167	0
5.6	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002352	52456	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	4032	9
5.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000896	12767	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000896	2823	3
		неучтенные ресурсы				
5.8	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1341,144	27920	37 444 740
6	**7101-0602-0204 Кклим = 1,12 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201**	**м2**	**74508**	**9**	**670 572**
		из них:				
6.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,0015232	4738	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0015232	2320	4
6.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00001	216826	2
6.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0000448	167	0
		неучтенные ресурсы				
6.4	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	886,6452	27920	24 755 134

Всего по акту	**256 198 894**
Сметная прибыль (5)%	**12 809 945**
Итого	**269 008 838**
Всего по акту с учетом К-1,075	**289 184 501**

Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**274 725 274,73**
НДС (12%)	**32 967 032,97**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**307 692 307,70**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. С.Жумадилов**
Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**