Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №58 от 2024-05-06, доп.соглашение №050340003330/240053/01 от 2024-05-31

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 78-93

Акт № 3 от 14.08. 2024г
приемки выполненных работ за август месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**221 053 040**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**15 089 199**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 516 343**
		машины и механизмы	Тенге			**9 686 869**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 192 316**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**196 276 973**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 543**
		Раздел 1. Проезжая часть, ИТОГО:	тенге			**221 053 040**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**15 089 199**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 516 343**
		машины и механизмы	Тенге			**9 686 869**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 192 316**

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**196 276 973**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 543**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**221 053 040**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**15 089 199**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 516 343**
		машины и механизмы	Тенге			**9 686 869**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 192 316**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**196 276 973**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 543**
1	**7101-0602-0901 Кклим = 1,12**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**28,30238**	**230134**	**6 513 339**
		из них:				
1.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	216826	223 331
1.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3248	20944	6 803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,6496	6748	2 192
2	**7101-0602-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,6543**	**Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ**	**м2**	**56513,8539**	**421**	**23 792 332**
		из них:				
2.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,050512	4738	239
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,050512	2320	117
2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	216826	13
2.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00000059	973152	1
2.4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,0025088	13402	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0025088	3374	8
2.5	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0002688	167	0
2.6	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002352	52456	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	4032	9
2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000896	12767	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000896	2823	3

		неучтенные ресурсы				
2.8	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	4068,997481	27920	113 606 410
3	**7101-0602-0204 Кклим = 1,12 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201**	**м2**	**226055,4156**	**9**	**2 034 499**
		из них:				
3.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,0015232	4738	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0015232	2320	4
3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00001	216826	2
3.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0000448	167	0
		неучтенные ресурсы				
3.4	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	2690,059446	27920	75 106 460

Всего по акту	**221 053 040**
Сметная прибыль (5)%	**11 052 652**
Итого	**232 105 692**
Всего по акту с учетом К-1,075	**249 513 619**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**237 037 937,23**
НДС (12%)	**28 444 552,47**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**265 482 489,70**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. С.Жумадилов**
Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**