Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жанажол", БИН 931140000267, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Дур Онгар, А.Мажибаев , 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Оразкул Шегебаевой в селе Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство уличного освещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23/26** от **21.08.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Строительство уличного освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5896,76	1870,79	5897,00	1871,00	123,00	3338,00	9974,00
						3902,92	732,59	3903,00	733,00		739,00	
2	2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф управления освещением, ЯУО 9611-2874 IP54	шт.	1	88392,86		89454,00				89454,00
										88393,00		
3	3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,82	134842,20	42546,57	245413,00	77435,00	57050,00	109468,00	383271,00
						60949,63	14234,36	110928,00	25907,00		28390,00	
4	4	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	1,82	691321,00		1258204,00		1258204,00		1358860,00
											100656,00	
5	5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	312	426,22	181,09	132981,00	56500,00	17878,00	56784,00	204947,00
						187,83	64,95	58603,00	20264,00		15182,00	
6	6	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,312	105369,00		32875,00		32875,00		35505,00
											2630,00	
7	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	49	23180,78	6430,90	1135858,00	315114,00	538761,00	332181,00	1585482,00
						5754,76	2719,25	281983,00	133243,00		117443,00	
8	8	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,0535	108141,00	24853,21	113927,00	26183,00	2057,00	87387,00	217419,00
						81334,80	9818,67	85686,00	10344,00		16105,00	
9	9	247-306-0419 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 высотой 10000 мм	шт.	49	126509,00		6198941,00		6198941,00		6694856,00
											495915,00	
10	10	247-306-0326 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	49	11684,00		572516,00		572516,00		618317,00
											45801,00	
11	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	139,16	1184,12	27,97	164782,00	3892,00	105290,00	52203,00	234344,00
						399,54	3,83	55600,00	533,00		17359,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						заплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами. Установка	светильник	49	2752,29	254,15	134862,00	12454,00	1440,00	101276,00	255029,00
						2468,75	114,83	120969,00	5627,00		18891,00	
13	13	247-103-0807 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	49	43578,00		2135322,00		2135322,00		2306148,00
											170826,00	
14	14	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	49	2873,00		140777,00		140777,00		152039,00
											11262,00	
15	15	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	88,2	520,00		45864,00		45864,00		49533,00
											3669,00	
16	16	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NB20	шт.	98	125,00		12250,00		12250,00		13230,00
											980,00	
17	17	252-202-0532 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	49	2136,00		104664,00		104664,00		113037,00
											8373,00	
18	18	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	98	1732,00		169736,00		169736,00		183315,00
											13579,00	
19	19	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа RPA 425/50	шт.	3	6531,00		19593,00		19593,00		21160,00
											1567,00	
20	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	2383,37	0,00	4290,00	0,00		3089,00	7969,00
						2383,37	0,00	4290,00	0,00		590,00	
21	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	1242,92	0,00	1492,00	0,00		1074,00	2771,00
						1242,92	0,00	1492,00	0,00		205,00	
22	22	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6	3040,00		1824,00		1824,00		1970,00
											146,00	
23	23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10	320,15	207,45	3202,00	2074,00		1486,00	5063,00
						112,70	93,73	1127,00	937,00		375,00	
24	24	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	458,73	191,21	4587,00	1912,00	609,00	1980,00	7092,00
						206,62	68,41	2066,00	684,00		525,00	
25	25	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10	389,88	149,69	3899,00	1497,00	524,00	1733,00	6083,00
						187,83	52,81	1878,00	528,00		451,00	
26	26	243-113-0524 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х10 (ок)-0,66	км	0,02	1183656,00		23673,00		23673,00		25567,00
											1894,00	
			ИТОГО по акту					12756883,00	498932,00	11439971,00	751999,00	14582435,00
								728525,00	198800,00	89454,00	1073553,00	
			Временные здания и сосружения - 2,4%									347831,54
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**14930266,54**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,6%									89044,88
			Итого с дополнительными затратами									**15019311,42**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									399290,00
			Итого с дополнительной оплатой									15418601,42
			Непредвиденные работы и затраты-2%									298597,15
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**15717198,57**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №23/26 от 21.08.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**14931338,10**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1791760,57**
			ИТОГО									**16723098,67**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жанажол", БИН 931140000267
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Коканов Ә.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаян и К", БИН 160340012035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаянов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТРОИН", БИН 050640006393
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Еркасымов Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)