Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство работы по благоустройству территории Аэропорта «Коркыт Ата» в г. Кызылорда (Сооружения для очистки дождевых вод. Наружные сети ливневой канализации и наружного освещения). Корректировка»

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Апрель месяц 2024 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№568	20.12.2023 г.				
			Доп.соглашение					
			№1	22.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 288 318 164,22		-	-	-	-	-	138 034 089,02	
За отчетный период:	**627 772 438,50**	**314 342 597,59**	-	-	-	-	-	**37 721 111,71**	**352 063 709,30**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ **Шәкір Ж.Б.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Технадзор _____ **Арыстанов О.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор _____ **Асанханов Г.К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство работы по благоустройству территории Аэропорта «Коркыт Ата» в г. Кызылорда (Сооружения для очистки дождевых вод. Наружные сети ливневой канализации и наружного освещения). Корректировка»
Доп.соглашение №1 от 22.01.2024 года к Договору №568 от 20.12.2023 года

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Апрель 2024 года

Составлен(а) Программный комплекс АВС (редакция 2023.6)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 Наружное электроосвещение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21450759**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5446677
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2657221*
		машины и механизмы	тенге			3621374
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1034233*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12071202
		оборудование	тенге			311507
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1695		
1	**Ц13-080304-0203** **1308-0304-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**28315**	**28315**
2	**515-301-0270** **515-301-0270** ***РСНБ РК 2022***	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9601**	**шт.**	**1**	**311507**	**311507**
		Земляные работы				
3	**Е11-010101-0428** **1101-0101-0428** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**300,39**	**343**	**103034**
4	**Е11-010205-0303** **1101-0205-0303** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*** ***ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2***	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**22,61**	**11837**	**267635**

5	**Е11-010205-0503** **1101-0205-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**80,75**	**4575**	**369431**
6	**С1211-401-0101** **211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**109**	**6375**	**694875**
7	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**242,25**	**81**	**19622**
8	**Ц13-080201-0301** **1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**2200**	**662**	**1456400**
9	**Ц13-080201-0202** **1308-0201-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**720**	**1005**	**723600**
10	**Ц13-080201-0203** **1308-0201-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1480**	**1121**	**1659080**
11	**С1243-113-0903** **243-113-0903** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1**	**км**	**0,72**	**616707**	**444029**
12	**С1243-113-0905** **243-113-0905** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	**км**	**1,48**	**1107222**	**1638689**
13	**Ц13-080201-2701** **1308-0201-2701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Муфта ответвительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**29900**	**119600**
14	**С1243-903-5001** **243-903-5001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X4-16-T**	**шт.**	**4**	**10024**	**40096**
15	**Ц13-080201-0405** **1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**2500**	**18**	**45000**
16	**С1249-101-0501** **249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**2500**	**40**	**100000**
17	**У6124-0201-3101** **6124-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**110**	**445**	**48950**
18	**С1241-207-1005** **241-207-1005** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**110**	**1456**	**160160**
		Опора осещения лист ЭН-11-38шт				
19	**Е11-330304-401** **1133-0304-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**38**	**26515**	**1007570**
20	**У6124-0202-0101** **6124-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	**шт.**	**38**	**29741**	**1130158**

21	С1247-306-0926 247-306-0926 *СпрСЦ 06.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	38	17387	660706
22	С1247-306-0413 247-306-0413 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	38	93717	3561246
23	С1247-103-0802 247-103-0802 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-50W, мощность 50 Вт, IP67	шт.	38	18677	709726
24	С1247-306-0309 247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КИШ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	38	11266	428108
25	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	760	849	645240
26	С1243-141-0102 243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,76	25134	19102
27	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	38	445	16910
28	С1241-207-0204 241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	38	172	6536
		Опора осещения лист ЭН-12-18шт				
29	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	5,445	5311	28918
30	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,8	27763	49973
31	С1212-101-1903 212-101-1903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,836	20330	37326
32	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,28	4576	79073
33	У6103-701-801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,026712	1232833	32931
34	С1217-101-0402 217-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	26,712		
35	Е11-90305-301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опора металлическая. Монтаж	т конструкций	0,61506	348269	214206

36	С1241-102-0106 241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	25,2	519	13079
37	С1241-102-0144 241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	50,4	1868	94147
38	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	28,8	4372	125914
39	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,036	368661	13272
40	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,83674	219	3906
41	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	17,83674	170	3032
42	У6124-0202-0401 6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	90	13510	1215900
43	С1247-103-0271 247-103-0271 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART 1x30W, мощность 30 Вт, степень защиты IP65	шт.	90	26426	2378340
44	С1247-106-0105 247-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	90	813	73170
45	У6124-0202-0902 6124-0202-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка предохранителя столбового на опоре	шт.	18	11748	211464
46	С1247-207-101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель типа ППт	шт.	18	1421	25578
47	С1261-107-673 261-107-0673 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный	шт.	18	708	12744
48	С1243-906-2202 243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	18	2379	42822
49	С1252-207-2043 252-207-2043 *СпрСЦ 06.2023*	Болт М60х20 с гайкой	шт.	18	1141	20538
50	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	180	1224	220320

51	**С1243-142-0305** **243-142-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2**	**км**	**0,18**	**91708**	**16507**
52	**У6125-702-1208** **6125-0702-1208** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка размер до 200х200 мм**	**шт.**	**18**	**3660**	**65880**
53	**С1247-202-0106** **247-202-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка протяжная У996**	**шт.**	**18**	**3133**	**56394**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05-01 Наружное видеонаблюдение

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**19490074**
из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				5359264
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*2576915*
машины и механизмы	тенге				1798329
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*475439*
материалы, изделия и конструкции	тенге				12332480
нормативная трудоемкость	чел.-ч	1549			

1	**Ц13-101001-0102** **1310-1001-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**20**	**15465**	**309300**
2	**Ц13-101001-0101** **1310-1001-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**1**	**13273**	**13273**
3	**Ц13-100412-0201** **1310-0412-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Шкаф телекоммуникационный. Монтаж на стене или в нише**	**шт.**	**1**	**22155**	**22155**
4	**Сцена** ***прайс*** ***СТцена***	**Шкаф телекоммуникационный 19"**	**кт**	**1**	**74723,21**	**74723**
5	**С1248-402-0212** **248-402-0212** ***РСНБ РК 2022***	**Купольная IP видеокамера модели Honeywell YC60W35R2**	**шт.**	**1**	**68880**	**68880**
6	**С1248-402-0101** **248-402-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Уличная IP видеокамера модели Honeywell HC60W5R2 с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	**шт.**	**16**	**33916**	**542656**
7	**С1248-402-0104** **248-402-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Уличная IP видеокамера модели Honeywell HC60W35R5 Мп со встроенным микрофоном**	**шт.**	**4**	**54906**	**219624**
8	**С1248-404-0203** **248-404-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Монитор DS-D5055UC с диагональю 55"**	**шт.**	**2**	**219935**	**439870**

9	У87-160102-0201 8716-0102-0201 *УСН РК 8.02-03-2022*	Активное оборудование для организации единого информационного пространства телефонной и компьютерной сети. Телекоммуникационный шкаф 22U с сетевым коммутатором на 24 порта на базе автоматической телефонной станции типа Миником	1 шкаф	1	381925	381925
10	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Шкаф видеонаблюдение. Монтаж на стене или в нише	шт.	5	22155	110775
11	Сцена *прайс* *СТцена*	Шкаф видеонаблюдении (уличный климатический настенный 19" 9U.650xmm.IP65 ITK)	кт	5	61339,29	306696
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2450	849	2080050
13	С1243-304-0102 243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,05	179621	188602
14	С1243-501-0130 243-501-0130 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки ОКБ-16-Т	км	1,4	447867	627014
15	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	16	26515	424240
16	С1247-306-0501 247-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 4-4 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	16	50817	813072
17	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн для монитор	шт.	2	4438	8876
18	С1252-207-0715 252-207-0715 *СпрСЦ 06.2023*	Кронштейн для камеры	шт.	21	1152	24192
19	С1252-207-0204 252-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное хомут	шт.	42	2306	96852
20	Ц13-100203-0105 1310-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования	комплект	21	18955	398055
21	Е18-210101-20002 21-0101-020-02 *НР НРР-21*	Крепление накладных элементов из металла на болтах	1 крепление	5	1	5
22	С1252-207-2033 252-207-2033 *РСНБ РК 2022*	Крепление ригеля КР-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	15199	75995

23	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Коробка распределительная. Монтаж на стене	шт.	21	2171	45591
24	Е11-340201-1301 1134-0201-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Колодцы полимерпесчанные. Устройство	колодец	6	20072	120432
25	С1244-201-1801 244-201-1801 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1000, до 20 патрубков DN 110	шт.	6	479774	2878644
26	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,78	540344	1502156
27	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1050	88	92400
28	С1241-207-0204 241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	1400	172	240800
29	С1241-207-1304 241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	130	3387	440310
30	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	200	1917	383400
31	С1243-904-0104 243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	100	293	29300
32	С1243-904-0107 243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	100	530	53000
33	С1252-207-2901 252-207-2901 *РСНБ РК 2022*	Коннектор	шт.	50	434	21700
34	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	1391	22256
35	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	6916	110656

36	**С1247-306-0923** **247-306-0923** ***СпрСЦ 06.2023***	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)**	**шт.**	**16**	**13907**	**222512**
	Раздел 1.	**Электроснабжение наружного видеонаблюдение**				**6100087**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1162928
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*564863*
		машины и механизмы	тенге			769536
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*213547*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4167622
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	375		
37	**Ц13-080304-0203** **1308-0304-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**28315**	**28315**
38	**Ц13-080303-0601** **1308-0303-0601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**7531**	**15062**
39	**Ц13-080303-0602** **1308-0303-0602** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**14120**	**14120**
40	**С1247-201-0104** **247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**8376**	**8376**
41	**С1247-204-0761** **247-204-0761** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2049**	**2049**
42	**С1247-204-0715** **247-204-0715** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**589**	**1178**
43	**С1247-204-6024** **247-204-6024** ***РСНБ РК 2022***	**Аксессуары для выключателя автоматического Шина выносная ШВ-330 для ВА-331 (в комплекте 6 шт.)**	**комплект**	**1**	**858**	**858**
		Земляные работы				
44	**Е11-010101-0428** **1101-0101-0428** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**131,8275**	**343**	**45217**

45	**Е11-010205-0303** **1101-0205-0303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**9,9225**	**11837**	**117453**
46	**Е11-010205-0503** **1101-0205-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**35,4375**	**4575**	**162127**
47	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**106,3125**	**81**	**8611**
48	**Ц13-080201-0301** **1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**940**	**662**	**622280**
49	**Ц13-080201-0202** **1308-0201-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**940**	**1005**	**944700**
50	**Ц13-080201-0902** **1308-0201-0902** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**20**	**1224**	**24480**
51	**С1243-106-1007** **243-106-1007** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-1**	**км**	**0,02**	**8412185**	**168244**
52	**С1243-116-0606** **243-116-0606** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16 (ок)-1**	**км**	**0,94**	**4004975**	**3764677**
53	**Ц13-080201-0405** **1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**940**	**18**	**16920**
54	**С1249-101-0501** **249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**940**	**40**	**37600**
55	**Е11-340201-0301** **1134-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,03**	**540344**	**16210**

56	**С1241-207-1304** **241-207-1304** ***РСНБ РК 2022***	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100**	**м**	**30**	**3387**	**101610**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 Систему автоматического полива и дождевой канализации.внутриплощадочные сети

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12253889**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2997059
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1499637*
		машины и механизмы	тенге			1238007
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*378874*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8018824
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	940		
		Раздел 1. Канализация дождевая К2(внутриплощадочные сети)				**12253889**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2997059
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1499637*
		машины и механизмы	тенге			1238007
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*378874*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8018824
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	940		
6	**У6101-111-101** **6101-0111-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08***	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4 м группа грунта 2**	**шт.**	**73**	**12911**	**942503**
7	**цена** ***прайс*** ***Тцена прайс***	**Иглофильтр из алюминия для песка**	**шт.**	**73**	**69715,18**	**5089208**
8	**У6101-0111-0201** **6101-0111-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08***	**Извлечение легких иглофильтров длина до 4 м**	**шт.**	**73**	**4438**	**323974**
9	**У6101-0210-0101** **6101-0210-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08***	**Водоотлив из траншей**	**$м^3$**	**135,24**	**3722**	**503363**
33	**Ц13-370101-0109** **1337-0101-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Оборудование (очистные сооружение). Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**568563**	**568563**
35	**Ц13-370101-0108** **1337-0101-0108** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Оборудование (резервуар). Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**456812**	**456812**

Камеры и колодцы дождевой канализации

37	**Е11-230701-0101** **1123-0701-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**3,269**	**96398**	**315125**
38	**С1225-101-0103** **225-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**13**	**15441**	**200733**
39	**С1225-101-0601** **225-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН-7**	**шт.**	**13**	**20842**	**270946**
40	**С1225-101-0606** **225-101-0606** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 1-7**	**шт.**	**13**	**18982**	**246766**
41	**Е11-231401-0103** **1123-1401-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**56**	**5194**	**290864**
42	**Е11-231201-0101** **1123-1201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Дождеприемник. Установка**	**шт.**	**13**	**7951**	**103363**
43	**С1244-202-0304** **244-202-0304** *РСНБ РК 2022*	**Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250)**	**комплект**	**13**	**86015**	**1118195**
	Подпиточный трубопровод в накопительный резервуар					
44	**Е11-160501-0209** **1116-0501-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**174**	**6360**	**1106640**
45	**Е11-230601-105** **1123-0601-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**1,463**	**77540**	**113441**
46	**С1241-201-0613** **241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**173,304**	**2466**	**427368**
47	**С1225-101-0104** **225-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**1**	**7129**	**7129**
48	**С1225-101-0201** **225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**6870**	**6870**
49	**С1225-101-0101** **225-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**8457**	**8457**
50	**С1225-101-0109** **225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**22868**	**45736**
51	**С1225-101-0602** **225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**34014**	**34014**

52	**С1225-101-0609** **225-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**45098**	**45098**
53	**С1222-506-0501** **222-506-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лестницы шахтные / Стремянка С-1**	**т**	**0,0066**	**968037**	**6389**
54	**Е11-130301-0406** **1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**0,1914**	**219**	**42**
55	**Е11-130301-1406** **1113-0301-1406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 / за 2 раза**	**$м^2$**	**0,1914**	**340**	**65**
56	**С1244-202-0101** **244-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**19329**	**19329**
57	**Е11-060101-0114** **1106-0101-0114** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (замок)**	**$м^3$**	**0,11**	**26325**	**2896**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01 Благоустройство

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**147621091**
из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				8142832
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*6307255*
машины и механизмы	тенге				14140696
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*2713709*
материалы, изделия и конструкции	тенге				125337563
нормативная трудоемкость	чел.-ч	3150			

Раздел 2. Покрытие

	из них:					**146483530**
	затраты на труд рабочих	тенге				7946465
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*6208980*
	машины и механизмы	тенге				14097700
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*2702176*
	материалы, изделия и конструкции	тенге				124439365
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	3096			
	Покрытие тип1-4037,7$м^2$					
8	**Е11-270403-0301** **1127-0403-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**4037,7**	**1656**	**6686431**
9	**Е11-270403-0401** **1127-0403-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5*	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**	**$м^2$ основания**	**-4037,7**	**789**	**-3185745**
10	**Е11-060301-0410** **1106-0301-0410** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**26,81479**	**52693**	**1412952**

36	**Е11-270403-0301** **1127-0403-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м^2 основания**	**3630**	**1656**	**6011280**
37	**Е11-270403-0401** **1127-0403-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5*	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**	**м^2 основания**	**-3630**	**789**	**-2864070**
39	**С1222-509-0801** **222-509-0801** *РСНБ РК 2022*	**Бордюр стальной оцинкованный**	**т**	**42,7558**	**1054349**	**45079535**

Раздел 4. Павильон для курения — 1137561

из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				196367
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*98275*
машины и механизмы	тенге				42996
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*11533*
материалы, изделия и конструкции	тенге				898198
нормативная трудоемкость	чел.-ч	54			

99	**Е11-090305-0101** **1109-0305-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4263224**	**175204**	**74693**
100	**С1214-205-0102** **214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,4263224**	**439375**	**187315**
101	**Е11-90302-101** **1109-0302-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**0,31104**	**159614**	**49646**
102	**С1214-205-0101** **214-205-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,31104**	**469298**	**145970**
103	**Е11-150504-101** **1115-0504-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	**м^2 поверхности козырька**	**50,6**	**7733**	**391290**
104	**С1217-206-0112** **217-206-0112** *РСНБ РК 2022*	**Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм**	**м^2**	**51,612**	**4224**	**218009**

Скамейка Ск-1

105	**Е11-090601-0102** **1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Каркас скамейки из профильных труб. Монтаж**	**т конструкций**	**0,036348**	**196640**	**7147**
106	**С1214-205-0101** **214-205-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,036348**	**469298**	**17058**
107	**Е11-100102-0401** **1110-0102-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,1472**	**256145**	**37705**
108	**Е11-130301-0406** **1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**22,4376016**	**219**	**4914**
109	**Е11-130301-1406** **1113-0301-1406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**22,4376016**	**170**	**3814**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-02 Остановка №1

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**1832892**
из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				85972
машины и механизмы	тенге				2357
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*519*
материалы, изделия и конструкции	тенге				1744563
нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			

1	**У86-010501-0107** **8601-0501-0107** *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 07**	**комплект**	**1**	**1832892**	**1832892**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-03 Ограждение

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**23335263**
из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				9911048
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*4926143*
машины и механизмы	тенге				2225654
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*599233*
материалы, изделия и конструкции	тенге				11198561
нормативная трудоемкость	чел.-ч	2511			

Монтаж ограждении

1	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**32**	**7944**	**254208**
2	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м^2**	**106,8**	**4576**	**488717**
3	У6104-0801-0212 6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 2,2 м**	**м**	**242,4**	**10204**	**2473450**
4	С1214-205-0203 214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**4,15986**	**437230**	**1818816**
5	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,20559**	**379729**	**78068**
6	С1212-101-2001 212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м^3**	**10,68**	**22072**	**235729**
		Панель ПО-1 дл-3000х1800-112,29кг-41шт				
7	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Изготовление (каркаса) решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**4,60389**	**530670**	**2443146**
8	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,6072**	**494281**	**794408**
9	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	**Сетка канилированная СР50-8**	**м^2**	**206,64**	**2643**	**546150**
		Противоподкопный барьер С-1				
10	У7101-0801-0106 7101-0801-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**123**	**4276**	**525948**
11	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,38458**	**331233**	**127386**
12	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**133,51281**	**219**	**29239**
13	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м^2**	**133,51281**	**170**	**22697**
		Панель ПО-2 дл-2000х1800-78,65-1шт				

14	**Е11-090701-0103** **1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Изготовление (каркаса) решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,07865**	**530670**	**41737**
15	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,03166**	**494281**	**15649**
16	**С1214-401-0207** **214-401-0207** *РСНБ РК 2022*	**Сетка канилированная СР50-8**	**м^2**	**3,24**	**2643**	**8563**
		Противоподкопный барьер С-2				
17	**У7101-0801-0106** **7101-0801-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**2,8**	**4276**	**11973**
18	**С1261-102-0252** **261-102-0252** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00599**	**331233**	**1984**
19	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**2,28085**	**219**	**500**
20	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м^2**	**2,28085**	**170**	**388**
		Панель ПО-3 дл-1800х1800-71,92-2шт				
21	**Е11-090701-0103** **1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Изготовление (каркаса) решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,14384**	**530670**	**76332**
22	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0603**	**494281**	**29805**
23	**С1214-401-0207** **214-401-0207** *РСНБ РК 2022*	**Сетка канилированная СР50-8**	**м^2**	**5,76**	**2643**	**15224**
		Противоподкопный барьер С-2				
24	**У7101-0801-0106** **7101-0801-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**3,6**	**4276**	**15394**
25	**С1261-102-0252** **261-102-0252** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01062**	**331233**	**3518**
26	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**4,17136**	**219**	**914**
27	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м^2**	**4,17136**	**170**	**709**
		Панель ПО-4 дл-3000х2400-112,29-35шт				

28	**Е11-090701-0103** **1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Изготовление (каркаса) решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**3,93015**	**530670**	**2085613**
29	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,372**	**494281**	**678154**
30	**С1214-401-0207** **214-401-0207** *РСНБ РК 2022*	**Сетка канилированная СР50-8**	**м^2**	**176,4**	**2643**	**466225**
		Противоподкопный барьер С-2				
31	**У7101-0801-0106** **7101-0801-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**105**	**4276**	**448980**
32	**С1261-102-0252** **261-102-0252** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3283**	**331233**	**108744**
33	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**113,97435**	**219**	**24960**
34	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м^2**	**113,97435**	**170**	**19376**
35	**У6104-0801-0213** **6104-0801-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ограды металлические из колючей проволоки . Установка**	**м оград**	**105**	**6184**	**649320**
36	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1582**	**494281**	**78195**
37	**С1261-102-0233** **261-102-0233** *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, Егоза**	**кг**	**757,05**	**845**	**639707**
		Панель ПО-5 дл-2800х2400-105,56-2шт				
38	**Е11-090701-0103** **1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Изготовление (каркаса) решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,21112**	**530670**	**112035**
39	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,07538**	**494281**	**37259**
40	**С1214-401-0207** **214-401-0207** *РСНБ РК 2022*	**Сетка канилированная СР50-8**	**м^2**	**9,36**	**2643**	**24738**
		Противоподкопный барьер С-1				
41	**У7101-0801-0106** **7101-0801-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**5,6**	**4276**	**23946**
42	**С1261-102-0252** **261-102-0252** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0174**	**331233**	**5763**
43	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**6,12248**	**219**	**1341**
44	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м^2**	**6,12248**	**170**	**1041**

45	У6104-0801-0213 6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ограды металлические из колючей проволоки . Установка**	**м оград**	**5,6**	**6184**	**34630**
46	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,00904**	**494281**	**4468**
47	С1261-102-0233 261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, Егоза**	**кг**	**40,376**	**845**	**34118**
		Панель ПО-6 дл-1100х2400-48,37-1шт				
48	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Изготовление (каркаса) решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**1,69295**	**530670**	**898398**
49	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,8708**	**494281**	**430420**
50	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	**Сетка канилированная СР50-8**	**$м^2$**	**56,7**	**2643**	**149858**
		Противоподкопный барьер С-1				
51	У7101-0801-0106 7101-0801-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**38,5**	**4276**	**164626**
52	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1078**	**331233**	**35707**
53	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**49,09555**	**219**	**10752**
54	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**$м^2$**	**49,09555**	**170**	**8346**
55	У6104-0801-0213 6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ограды металлические из колючей проволоки . Установка**	**м оград**	**38,5**	**6184**	**238084**
56	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1582**	**494281**	**78195**
57	С1261-102-0233 261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, Егоза**	**кг**	**277,585**	**845**	**234559**
		Панель ПО-7 дл-2100х2400-82,01-1шт				
58	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Изготовление (каркаса) решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**2,87035**	**530670**	**1523209**
59	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,1347**	**494281**	**560861**
60	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	**Сетка канилированная СР50-8**	**$м^2$**	**119,7**	**2643**	**316367**

		Противоподкопный барьер С-1				
61	**У7101-0801-0106** **7101-0801-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**73,5**	**4276**	**314286**
62	**С1261-102-0252** **261-102-0252** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2268**	**331233**	**75124**
63	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**83,24015**	**219**	**18230**
64	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**$м^2$**	**83,24015**	**170**	**14151**
65	**У6104-0801-0213** **6104-0801-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ограды металлические из колючей проволоки . Установка**	**м оград**	**73,5**	**6184**	**454524**
66	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1582**	**494281**	**78195**
67	**С1261-102-0233** **261-102-0233** *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, Егоза**	**кг**	**529,935**	**845**	**447795**
	Раздел 1.	**Ворота В-1-2шт**				**1744311**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			128601
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*64019*
		машины и механизмы	тенге			429
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1615281
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
68	**У6108-0401-0102** **6108-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ворота секционные площадью 12 $м^2$. Монтаж**	**$м^2$**	**22,2**	**4042**	**89732**
69	**С1223-401-0102** **223-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Ворота металлические, автоматические, откатные, утепленные площадью от 9,1 до 12 $м^2$**	**$м^2$**	**22,2**	**71412**	**1585346**
		Калитка К-1-77,49кг				
70	**У6104-0801-0308** **6104-0801-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство калиток с установкой столбов металлических**	**шт**	**1**	**40102**	**40102**
71	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0279**	**494281**	**13790**
72	**С1214-401-0207** **214-401-0207** *РСНБ РК 2022*	**Сетка канилированная СР50-8**	**$м^2$**	**3,42**	**2643**	**9039**
73	**С1223-502-0307** **223-502-0307** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1**	**шт.**	**1**	**4971**	**4971**

74	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**508**	**101**
75	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**0,8091**	**219**	**17**
76	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м²**	**0,8091**	**170**	**13**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-06 Перенос бильборда

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**81059**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			46747
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23252*
		машины и механизмы	тенге			5191
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*883*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29121
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	125		
		Монтажные работы				
2	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	**м³**	**19,885**	**418**	**831**
3	У6101-0203-0202 6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м³**	**0,615**	**11121**	**683**
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м³**	**3,1175**	**3198**	**997**
5	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м³**	**9,3525**	**81**	**75**
6	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04* *К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м²**	**10,24**	**7944**	**8134**
7	У6103-0101-0103 6103-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем более 5 м³**	**м³**	**6,83**	**39397**	**2690**
8	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**12**	**4576**	**549**

9	**Е11-90305-303** **1109-0305-0303** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции опорные металлические(бильборд) массой до 2 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,715**	**221209**	**379373**

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	226483054	311507	0	226794561
Всего по главе	**226483054**	**311507**		**226794561**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,3%	18798093			18798093
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			16199996	16199996
Всего по главе	**18798093**		**16199996**	**34998090**
Итого по главам 1-8	**245281147**	**311507**	**16199996**	**261792651**
Сметная прибыль 5%	12264057			12264057
Непредвиденные работы и затраты-3%	7358434	9345	486000	7853780
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**264903639**	**320852**	**16685996**	**281910487**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 30%, К=1,079	85749308	103860	5401257	91254425
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70%, К=1,163	215658053	261206	13584069	229503328
ИТОГО по части II в прогнозных ценах	**301407361**	**365066**	**18985326**	**320757753**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	295379213,56	357764,33	18605619,70	314342597,59
НДС- 12 %			37721111,71	37 721 111,71
Всего по акту выполненных работ	**295379213,56**	**357764,33**	**56326731,41**	**352 063 709,30**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда

_____ **Шәкір Ж.Б.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Технадзор _____ **Арыстанов О.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор _____ **Асанханов Г.К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)