Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жанажол", БИН 931140000267, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Дур Онгар, А.Мажибаев , 9**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Работа по освещению улиц Кыржыкбай Нурлыбаева в селе Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
931140000267 .	050940014615.	23/57	12.10..2023 г.		058-032-159, 058-029-159	ТОО "Ai-Sultan Company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работа по освещению улиц Кыржыкбай Нурлыбаева в селе Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области	9355063,59	8352735,35							1002328,24	9355063,59
	Итого за стройку										
	В том числе за октябрь	9355063,59	8352735,35							1002328,24	9355063,59
	Итого к оплате										9355063,59

М.П.

Заказчик Аким, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жанажол", БИН 931140000267
Қоқанов Ә.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING" БИН 161140028354
Әбішев Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Бәрекє" БИН 151140018355
Сисенбеков Қ.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жанажол", БИН 931140000267, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Дур Онгар, А.Мажибаев , 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работа по освещению улиц Кыржыкбай Нурлыбаева в селе Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работа по освещению улиц Кыржыкбай Нурлыбаева в селе Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23/57** от 12.10.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2023 (месяц, год) на 4-1-1 Наружное электроснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0304-0104 РСНБ РК 2022	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,4	20926,17	9738,52	8370,00	3895,00	572,00	3914,00	13267,00
						9757,30	3832,28	3903,00	1533,00		983,00	
2	2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00		15859,00		15859,00		17128,00
											1269,00	
3	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5896,76	1870,79	5897,00	1871,00	123,00	3338,00	9973,00
						3902,92	732,59	3903,00	733,00		739,00	
4	4	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления освещением, ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54	шт.	1	89453,57		89453,57				89454
										89453,57		
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1845,66	110,63	1846,00	111,00	37,00	1255,00	3349,00
						1697,77	45,62	1698,00	46,00		248,00	
6	6	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16858,00		16858,00		16858,00		18207,00
											1349,00	
			Опора наружного освещения Н-9 м - 25 шт.									
7	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	25	12429,48	6430,90	310737,00	160772,00	6096,00	169480,00	518635,00
						5754,76	2719,25	143869,00	67981,00		38418,00	
8	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	9,8	39145,00		383621,00		383621,00		414311,00
											30690,00	
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5	918439,54	1908,98	468404,00	973,00	415390,00	47734,00	557429,00
						102040,56	812,07	52041,00	414,00		41291,00	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100	1184,12	27,97	118412,00	2797,00	75661,00	37513,00	168399,00
						399,54	3,83	39954,00	383,00		12474,00	
11	11	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	25	2752,29	254,15	68807,00	6354,00	734,00	51672,00	130117,00
						2468,75	114,83	61719,00	2871,00		9638,00	
12	12	247-103-0602 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	25	82703,00		2067575,00		2067575,00		2232981,00
											165406,00	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	25	104563,00		2614075,00		2614075,00	209126,00	2823201,00
14	14	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	25	11173,00		279325,00		279325,00	22346,00	301671,00
15	15	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,3	105369,00		31611,00		31611,00	2529,00	34140,00
16	16	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,9	52461,75 28829,30	21921,94 8497,09	47216,00 25946,00	19729,00 7647,00	1541,00	26875,00 5927,00	80018,00
17	17	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,9	450441,00		405397,00		405397,00	32432,00	437829,00
			Кабельные сети 0,4 кВ									
						Земляные работы						
18	18	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	5,4	223,82 0,00	223,82 68,39	1209,00 0,00	1208,00 369,00		266,00 118,00	1593,00
19	19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	1242,92 1242,92	0,00 0,00	4475,00 4475,00	0,00 0,00		3222,00 616,00	8312,00
20	20	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	809,62 338,10	410,62 153,25	8096,00 3381,00	4107,00 1533,00	608,00	3538,00 931,00	12564,00
21	21	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	10	7,51 6,68	0,83 0,38	75,00 67,00	9,00 4,00		51,00 10,00	136,00
22	22	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	10	66,00		660,00		660,00	53,00	713,00
23	23	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	10	184,33 166,46	14,70 0,46	1843,00 1665,00	147,00 5,00	32,00	1202,00 244,00	3288,00
24	24	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	10	431,00		4310,00		4310,00	345,00	4655,00
25	25	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,02	954893,00		19098,00		19098,00	1528,00	20626,00
			Установка опоры с одним светильником									
26	26	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	26	2873,00		74698,00		74698,00	5976,00	80674,00
27	27	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	46,8	647,00		30280,00		30280,00	2422,00	32702,00
28	28	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	56	175,00		9800,00		9800,00	784,00	10584,00
29	29	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	2	6531,00		13062,00		13062,00	1045,00	14107,00
30	30	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции		56	1562,00		87472,00		87472,00		94470,00

п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							6998,00	
31	31	252-207-2632 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа P2R-95		26	843,00		21918,00		21918,00		23671,00
				шт.							1753,00	
			Заземление									
32	32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		24	1027,42	30,68	24658,00	736,00	17810,00	4574,00	31570,00
				м		254,65	10,04	6112,00	241,00		2339,00	
33	33	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м		1	3392,29	139,32	3392,00	139,00	2180,00	858,00	4591,00
				1 заземлитель		1073,10	0,00	1073,00	0,00		340,00	
			ИТОГО по акту					7238509,57	202848,00	6596403,00	355492,00	8194369,00
								349806,00	83760,00	89453,57	600367,00	
			Временные здания и сооружения - 2,4%									194517,97
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**8388886,97**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,6%									49796,60
			Итого с дополнительными затратами									**8438683,57**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									186685,00
			Итого с дополнительной оплатой									8625368,57
			Непредвиденные работы и затраты-2%									166984,60
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8792353,17**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №23/57 от 12.10 2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**8352735,35**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1002328,24**
			ИТОГО									**9355063,59**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жанажол", БИН 931140000267
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Коканов Ә.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING" БИН 161140028354
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Әбішев Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИП К.Берек" БИН 151140018355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сисенбеков К.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)