Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жанажол", БИН 931140000267, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Дур Онгар, А.Мажибаев , 9**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по освещению улиц Абсаттар Мажибаева в селе Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
931140000267 .	050940014615.	23/30	12.08..2023 г.		058-032-159, 058-029-159	ТОО "Ai-Sultan Company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по освещению улиц Абсаттар Мажибаева в селе Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области	6532445,30	5832540,45							699904,85	6532445,30
Итого за стройку										
В том числе за октябрь	6532445,30	5832540,45							699904,85	6532445,30
Итого к оплате										6532445,30

М.П.

Заказчик Аким, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жанажол", БИН 931140000267
Қоқанов Ә.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING" БИН 161140028354
Өбішев Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT", БИН 160141000173
Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жанажол", БИН 931140000267, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Дур Онгар, А.Мажибаев , 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Абсаттар Мажибаева в селе Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Абсаттар Мажибаева в селе Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23/30** от 12.08.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-005 Наружное электроосвещения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0304-0104 РСНБ РК 2022	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,4	20926,17	9738,52	8370,00	3895,00	572,00	3914,00	13267,00
						9757,30	3832,28	3903,00	1533,00		983,00	
2	2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00		15859,00		15859,00		17128,00
											1269,00	
3	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5896,76	1870,79	5897,00	1871,00	123,00	3338,00	9974,00
						3902,92	732,59	3903,00	733,00		739,00	
4	4	ТКом. пред. Алматы электро снаб	Шкаф управления освещением, ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54	шт.	1	85839,29		85839,00				85839,00
										85839,00		
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1845,66	110,63	1846,00	111,00	37,00	1255,00	3349,00
						1697,77	45,62	1698,00	46,00		248,00	
6	6	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01П, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16858,00		16858,00		16858,00		18207,00
											1349,00	
7	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	17	12429,48	6430,90	211301,00	109325,00	4145,00	115247,00	352672,00
						5754,76	2719,25	97831,00	46227,00		26124,00	
8	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6,6	39145,00		258357,00		258357,00		279026,00
											20669,00	
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3468	918439,54	1908,98	318515,00	662,00	282465,00	32459,00	379052,00
						102040,56	812,07	35388,00	282,00		28078,00	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68	1184,12	27,97	80520,00	1902,00	51449,00	25509,00	114511,00
						399,54	3,83	27169,00	260,00		8482,00	
11	11	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	17	104563,00		1777571,00		1777571,00		1919777,00
											142206,00	
12	12	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		17	11266,00		191522,00		191522,00		206844,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							15322,00	
13	13	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка		17	2752,29	254,15	46789,00	4320,00	500,00	35137,00	88480,00
				светильник		2468,75	114,83	41969,00	1952,00		6554,00	
14	14	247-103-0602 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67		17	82703,00		1405951,00		1405951,00		1518427,00
				шт.							112476,00	
15	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,6	134842,20	42546,57	80905,00	25528,00	18808,00	36088,00	126352,00
				км линии		60949,63	14234,36	36570,00	8541,00		9359,00	
16	16	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,6	450441,00		270265,00		270265,00		291886,00
				км							21621,00	
17	17	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1		0,204	122710,00		25033,00		25033,00		27036,00
				км							2003,00	
18	18	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		11	496,32	210,02	5460,00	2310,00	670,00	2388,00	8476,00
				м кабеля		225,40	76,17	2479,00	838,00		628,00	
19	19	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		9	1006,21	561,24	9056,00	5051,00	1300,00	3452,00	13509,00
				м кабеля		300,53	232,20	2705,00	2090,00		1001,00	
20	20	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,02	954893,00		19098,00		19098,00		20626,00
				км							1528,00	
21	21	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной		17	2873,00		48841,00		48841,00		52748,00
				шт.							3907,00	
22	22	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		30,6	647,00		19798,00		19798,00		21382,00
				м							1584,00	
23	23	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		34	175,00		5950,00		5950,00		6426,00
				шт.							476,00	
24	24	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425		2	6531,00		13062,00		13062,00		14107,00
				шт.							1045,00	
25	25	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции		34	1562,00		53108,00		53108,00		57357,00
				шт.							4249,00	
26	26	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий		17	472,00		8024,00		8024,00		8666,00
				шт.							642,00	
27	27	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		10	184,33	14,70	1843,00	147,00	32,00	1202,00	3289,00
				м		166,46	0,46	1665,00	5,00		244,00	
28	28	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм		10	431,00		4310,00		4310,00		4655,00
				м							345,00	
29	29	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		10	7,51	0,83	75,00	9,00		51,00	136,00
				м кабеля		6,68	0,38	67,00	4,00		10,00	
30	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		10	40,00		400,00		400,00		432,00
				м							32,00	
31	31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		24	1027,42	30,68	24658,00	736,00	17810,00	4574,00	31571,00
				м		254,65	10,04	6112,00	241,00		2339,00	
32	32	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м		1	3392,29	139,32	3392,00	139,00	2180,00	858,00	4590,00

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1 заземлитель		1073,10	0,00	1073,00	0,00		340,00	
33	33	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		5,4	223,82	223,82	1209,00	1208,00		266,00	1593,00
				м3 грунта		0,00	68,39	0,00	369,00		118,00	
34	34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,6	1242,92	0,00	4475,00	0,00		3222,00	8313,00
				м3 грунта		1242,92	0,00	4475,00	0,00		616,00	
			ИТОГО по акту					5024157,00	157214,00	4514098,00	268960,00	5709703,00
								267007,00	63121,00	85839,00	416586,00	
			Временные здания и сооружения - 2,4%									134972,74
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**5844675,74**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,6%									34553,02
			Итого с дополнительными затратами									**5879228,76**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									142314,00
			Итого с дополнительной оплатой									6021542,76
			Непредвиденные работы и затраты-2%									115867,80
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6137410,55**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №23/30 от 12.08.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**5830540,45**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**699664,85**
			ИТОГО									**6530205,30**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жанажол", БИН 931140000267
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Қоқанов Ә.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING" БИН 161140028354
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Әбішев Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130140001713
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)