Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018г. №656

Форма № 3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

**Договор о государственных закупках работ №144 от 05.06.2023г.**

Наименование: **"Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда"**

**СПРАВКА №2**

**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 144 | 05.06.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2022г. | дополнительные | | НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в базовом уровне цен | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда | 269 036 206,00 | 117 628 239,29 | | | | | | | **14 115 388,71** | 131 743 628,00 |
| Удержание аванса 30% | | 35 288 471,79 | | | | | | | 4 234 616,61 | 39 523 088,40 |
| **Итого к оплате** | | **82 339 767,50** | | | | | | | **9 880 772,10** | **92 220 539,60** |

**Заказчик:**

**М.П.** **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

**Руководитель** **Әнуар А.С.**

**Подрядчик:**

**М.П.** **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

**Директор** **Гилажева Ж.Б.**

**Технический надзор:**

**М.П.** **ТОО "ТамерланТехСервис"**

**Жансаугов Н.И.**

**Авторский надзор:**

**М.П.** **ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"**

**Кадыркулов К.**

Форма 2

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
**Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
**Наименование объекта:"Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда"**
**Договор о государственных закупках работ №144 от 05.06.2023г.**

## Акт №2
## выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №02-01** | | | | | | | | | | |
| | | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ КПД-3 И №18,20,3,1 ПО УЛ. МУРАТБАЕВА, №54 ПО ПР. АБАЯ В РАЙОНЕ УНИВЕРСАМ | | | | | | | | | | |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | | 272,75721 | 209,77 | 209,77 | 57216 | 57216 | -- | 11216 | 73906 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 48,95 | -- | 13351 | | 5474 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м³ | | 8,43579 | 2860,04 | -- | 24127 | -- | -- | 20266 | 47945 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2860,04 | -- | 24127 | -- | | 3551 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | | 160,85134 | 53,62 | 53,62 | 8625 | 8625 | -- | 2083 | 11565 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 15,42 | -- | 2480 | | 857 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | | 40,212836 | 1242,92 | -- | 49981 | -- | -- | 41984 | 99323 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1242,92 | -- | 49981 | -- | | 7357 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | | 160,851344 | 235,38 | 114,19 | 37861 | 18367 | -- | 23163 | 65905 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 121,19 | 50,24 | 19494 | 8081 | | 4882 | |
| 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/ | м³ основания | | 13,85755 | 8948,04 | 247,06 | 123998 | 3423 | 99799 | 18232 | 153608 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1499,28 | 66,98 | 20776 | 928 | | 11378 | |
| 7 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/ | м³ | | 41,57265 | 6547,00 | -- | 272176 | -- | 272176 | -- | 293950 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 21774 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 121,70147 | 257,82 | 257,82 | 31377 | 31378 | – | 6150 | 40529 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | – | 60,16 | – | 7322 | | 3002 | |
| 9 | 412-102-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | | 4016,14851 | 27,00 | – | 108436 | – | | – | 117111 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 8675 | |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ | | | | | | | | | | |
| 10 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 285,8008 | 209,77 | 209,77 | 59952 | 59952 | – | 11752 | 77440 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | – | 48,95 | – | 13990 | | 5736 | |
| 11 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | | 8,8392 | 2383,37 | – | 21067 | – | – | 17696 | 41864 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2383,37 | – | 21067 | – | | 3101 | |
| 12 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 234,3304 | 53,62 | 53,62 | 12565 | 12564 | – | 3035 | 16849 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | – | 15,42 | – | 3613 | | 1249 | |
| 13 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 58,5826 | 1242,92 | – | 72813 | – | – | 61163 | 144694 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1242,92 | – | 72813 | – | | 10718 | |
| 14 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | | 234,3304 | 235,38 | 114,19 | 55157 | 26758 | – | 33744 | 96013 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 121,19 | 50,24 | 28399 | 11773 | | 7112 | |
| 15 | 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 1,727 | 257,82 | 257,82 | 445 | 445 | – | 87 | 575 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | – | 60,16 | – | 104 | | 43 | |
| 16 | 412-102-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | | 56,991 | 27,00 | – | 1539 | – | | – | 1662 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 123 | |
| | | ВОДОПРОВОД В1 | | | | | | | | | | |
| 21 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,187 | 557562,77 | 258252,62 | 104264 | 48293 | – | 59421 | 176779 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 299310,15 | 78972,75 | 55971 | 14768 | | 13095 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1122-0501-0423<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,0085 | 527712,99 | 239656,74 | 4486 | 2037 | -- | 2612 | 7665 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 288056,25 | 77715,70 | 2448 | 661 | | 568 | |
| 25 | 1122-0801-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 4 | 2782,32 | 366,77 | 11129 | 1467 | -- | 8132 | 20802 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2415,55 | 4,78 | 9662 | 19 | | 1541 | |
| 27 | 1122-0801-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 3 | 1706,75 | 250,38 | 5120 | 751 | -- | 3673 | 9497 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1456,37 | 1,34 | 4369 | 4 | | 704 | |
| 29 | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 1 | 1547,67 | 153,06 | 1548 | 153 | -- | 1172 | 2937 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1394,61 | 0,38 | 1395 | -- | | 218 | |
| | | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ | | | | | | | | | | |
| 31 | 1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | | 4 | 2329,02 | 147,56 | 9316 | 591 | 490 | 6982 | 17601 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2058,70 | 19,14 | 8235 | 77 | | 1304 | |
| 33 | 1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | | 3 | 1527,63 | 74,26 | 4583 | 223 | 243 | 3459 | 8685 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1372,46 | -- | 4117 | -- | | 643 | |
| 35 | 1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | | 1 | 797,01 | 37,13 | 797 | 37 | 28 | 615 | 1525 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 731,98 | -- | 732 | -- | | 113 | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | | |
| 50 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Стремянка ГОСТ 25772-83 | т | | 0,11956 | 1004968,00 | -- | 120154 | -- | 120154 | -- | 129766 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 9612 | |
| 52 | 212-101-2001<br>РСНБ РК 2022 | (НА ГОРЛОВИНУ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | $м^3$ | | 0,63 | 22602,00 | -- | 14239 | -- | 14239 | -- | 15378 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1139 | |
| | | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ | | | | | | | | | | |
| 55 | 1122-0301-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,004 | 1160020,99 | 320526,75 | 4640 | 1282 | 335 | 2932 | 8178 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 755827,20 | 116872,26 | 3023 | 467 | | 606 | |
| 57 | 1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,008 | 751291,13 | 152680,33 | 6010 | 1222 | 253 | 4209 | 11037 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 566870,40 | 59487,07 | 4535 | 476 | | 818 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,001 | 653245,48 | 95906,48 | 653 | 96 | 26 | 476 | 1220 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 531178,56 | 36035,58 | 531 | 36 | | 90 | |
| 63 | 1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,004 | 374739,57 | 72755,13 | 1499 | 291 | 611 | 592 | 2259 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 149319,83 | 27003,63 | 597 | 108 | | 167 | |
| 64 | 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,008 | 309142,73 | 66563,97 | 2473 | 533 | 828 | 1097 | 3855 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 138980,77 | 24228,46 | 1112 | 194 | | 286 | |
| 65 | 1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,001 | 259925,93 | 65972,74 | 260 | 66 | 55 | 137 | 429 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 138980,77 | 24056,22 | 139 | 24 | | 32 | |
| | | ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И ТАБЛИЧКИ | | | | | | | | | | |
| 66 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | | 3 | 3676,74 | 263,00 | 11030 | 789 | 1496 | 7628 | 20151 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2914,98 | 112,10 | 8745 | 336 | | 1493 | |
| 71 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0015 | 1596893,67 | 700237,21 | 2395 | 1050 | 161 | 1301 | 3991 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 789419,52 | 242732,07 | 1184 | 364 | | 296 | |
| 73 | 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,00155 | 4046089,84 | 315923,63 | 6271 | 490 | 4982 | 749 | 7581 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 515211,84 | 59717,17 | 799 | 93 | | 562 | |
| | | ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ | | | | | | | | | | |
| 74 | 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,0008 | 1443460,36 | 1063263,97 | 1155 | 851 | – | 432 | 1714 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 380196,39 | 262349,88 | 304 | 210 | | 127 | |
| 76 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,0004 | 670660,79 | 330979,31 | 268 | 132 | – | 145 | 446 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 339681,48 | 92364,42 | 136 | 37 | | 33 | |
| 78 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,0002 | 557562,77 | 258252,62 | 112 | 52 | – | 64 | 190 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 299310,15 | 78972,75 | 60 | 16 | | 14 | |
| 80 | 1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | | 26,737968 | 254,79 | 0,13 | 6813 | 4 | – | 5721 | 13537 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 254,66 | 0,06 | 6809 | 2 | | 1003 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 261-105-0654<br>РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | | 5 | 1957,00 | -- | 9785 | -- | 9785 | -- | 10568 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 783 | |
| 82 | 1122-0801-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 4 | 2782,32 | 366,77 | 11129 | 1467 | -- | 8132 | 20802 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2415,55 | 4,78 | 9662 | 19 | | 1541 | |
| 84 | 1122-0801-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 9 | 1706,75 | 250,38 | 15361 | 2253 | -- | 11020 | 28492 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1456,37 | 1,34 | 13107 | 12 | | 2111 | |
| 86 | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 1 | 1547,67 | 153,06 | 1548 | 153 | -- | 1172 | 2937 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1394,61 | 0,38 | 1395 | -- | | 218 | |
| | | ПЕРЕВРЕЗКА В СЕТЬ | | | | | | | | | | |
| 88 | 1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,005 | 557562,77 | 258252,62 | 2788 | 1291 | -- | 1589 | 4727 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 299310,15 | 78972,75 | 1497 | 395 | | 350 | |
| | | АРМАТУРЫ | | | | | | | | | | |
| 90 | 1122-0901-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | | 2 | 4115,00 | 296,50 | 8230 | 593 | 846 | 5929 | 15292 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 3395,49 | 133,96 | 6791 | 268 | | 1133 | |
| 92 | 1122-0901-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | | 11 | 2809,58 | 127,07 | 30905 | 1398 | 3378 | 22479 | 57654 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2375,35 | 57,41 | 26129 | 632 | | 4271 | |
| 94 | 1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | | 1 | 1697,29 | 42,36 | 1697 | 42 | 162 | 1270 | 3205 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1493,08 | 19,14 | 1493 | 19 | | 237 | |
| | | ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-732,32М2 | | | | | | | | | | |
| 106 | 1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | | 732,32 | 2826,79 | 241,88 | 2070115 | 177134 | 1869378 | 40702 | 2279683 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 32,23 | 33,94 | 23603 | 24855 | | 168866 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 107 | 1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м$^2$ покрытия | | 732,32 | 1277,32 | 0,09 | 935407 | 66 | 927051 | 6964 | 1017764 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 11,32 | -- | 8290 | -- | | 75392 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 4343515 | 463535 | 3326476 | 461377 | 5189286 |
| | | | | | | | | 443527 | 105734 | -- | 384398 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4343515 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 2910127 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 549261 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 416354 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 109975 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 461377 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 384398 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5189290 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 373 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 549261 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 5189290 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 373 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 549261 | | | |
| | | **Локальная смета №02-05** | | | | | | | | | | |
| | | РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИТСРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ПО УЛ. АЛТЫНСАРИНА, УЛ. ЖАХАЕВА ОТ УЛ. ЖЕЛТОКСАН ДО УЛ. АЙТЕКЕ БИ В Г. КЫЗЫЛОРДА | | | | | | | | | | |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | | 5276,44886 | 209,77 | 209,77 | 1106841 | 1106841 | -- | 216968 | 1429707 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 48,95 | -- | 258282 | | 105898 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м³ | | 163,18914 | 2860,04 | -- | 466727 | -- | -- | 392050 | 927480 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 2860,04 | -- | 466727 | -- | | 68703 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | | 3148,068 | 53,62 | 53,62 | 168799 | 168799 | -- | 40767 | 226346 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 15,42 | -- | 48543 | | 16779 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | | 787,017 | 1242,92 | -- | 978199 | -- | -- | 821685 | 1943877 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 1242,92 | -- | 978199 | -- | | 143993 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | | 3148,068 | 235,38 | 114,19 | 740992 | 359478 | -- | 453322 | 1289858 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 121,19 | 50,24 | 381514 | 158159 | | 95544 | |
| 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/ | м³ основания | | 103,2675 | 8948,04 | 247,06 | 924042 | 25513 | 743702 | 135865 | 1144700 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 1499,28 | 66,98 | 154827 | 6917 | | 84793 | |
| 7 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/ | м³ | | 309,8025 | 6547,00 | -- | 2028277 | -- | 2028277 | -- | 2190539 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 162262 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 1814,3555 | 257,82 | 257,82 | 467777 | 467778 | – | 91679 | 604217 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 60,16 | -- | 109152 | | 44760 | |
| 9 | 412-102-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | | 59873,7315 | 27,00 | -- | 1616591 | -- | | -- | 1745918 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 129327 | |
| | | ВОДОПРОВОД В1 | | | | | | | | | | |
| 17 | 1122-0501-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,9835 | 3195918,13 | 2451318,80 | 3143185 | 2410872 | – | 1232198 | 4725414 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 744599,33 | 746913,36 | 732313 | 734589 | | 350031 | |
| 28 | 1122-0801-0218 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 24 | 12188,96 | 6296,11 | 292535 | 151107 | – | 169943 | 499476 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 5892,85 | 2536,88 | 141428 | 60885 | | 36998 | |
| 32 | 1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 2 | 5939,28 | 1963,04 | 11879 | 3927 | – | 8850 | 22388 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 3976,24 | 1291,79 | 7952 | 2584 | | 1658 | |
| | | КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ-18шт | | | | | | | | | | |
| 87 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м$^3$ железобетонных и бетонных конструкций | | 14,46 | 33311,77 | 13032,08 | 481688 | 188444 | 79885 | 244737 | 784539 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 14755,09 | 5393,84 | 213359 | 77995 | | 58114 | |
| 88 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | | 5 | 34990,00 | -- | 174950 | -- | 174950 | -- | 188946 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 13996 | |
| 89 | 225-101-0603 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | | 3 | 59451,00 | -- | 178353 | -- | 178353 | -- | 192621 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 14268 | |
| 90 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | | 10 | 23048,00 | -- | 230480 | -- | 230480 | -- | 248918 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 18438 | |
| 91 | 225-101-0111 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | | 6 | 33402,00 | -- | 200412 | -- | 200412 | -- | 216445 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 16033 | |
| 92 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | | 5 | 30592,00 | -- | 152960 | -- | 152960 | -- | 165197 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 12237 | |
| 93 | 225-101-0614 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 | шт. | | 3 | 60880,00 | -- | 182640 | -- | 182640 | -- | 197251 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 14611 | |
| 97 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | | 8 | 76624,00 | -- | 612992 | -- | 612992 | -- | 662031 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 49039 | |
| | | ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ | | | | | | | | | | |
| 130 | 1122-0501-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,0032 | 3537405,39 | 2712751,39 | 11320 | 8681 | -- | 4421 | 17000 |
| | | НР - 8,4%, СП - 8% | | | | 824654,00 | 820052,61 | 2639 | 2624 | | 1259 | |
| | | ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-3181,2М2 | | | | | | | | | | |
| 159 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | $м^3$ конструкции | | 860,4 | 4207,53 | 1848,86 | 3620159 | 1590759 | -- | 2250256 | 6340047 |
| | | НР - 8,4%, СП - 8% | | | | 2358,67 | 754,85 | 2029400 | 649473 | | 469632 | |
| 160 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | | 1118,52 | 170,00 | -- | 190148 | -- | | -- | 205360 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 15212 | |
| 161 | 412-102-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | | 22370,4 | 27,00 | -- | 604001 | -- | | -- | 652321 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 48320 | |
| 162 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 302,4 | 8786,11 | 1379,16 | 2656920 | 417058 | 2178112 | 135829 | 3016168 |
| | | НР - 8,4%, СП - 8% | | | | 204,20 | 330,53 | 61750 | 99952 | | 223419 | |
| 163 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 241,92 | 6973,59 | 1432,86 | 1687051 | 346637 | 1291014 | 111503 | 1942439 |
| | | НР - 8,4%, СП - 8% | | | | 204,20 | 344,50 | 49400 | 83341 | | 143884 | |
| 164 | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | $м^2$ основания | | 2016 | 1151,20 | 295,02 | 2320819 | 594760 | 1608123 | 242988 | 2768915 |
| | | НР - 8,4%, СП - 8% | | | | 58,50 | 84,99 | 117936 | 171340 | | 205108 | |
| 165 | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 | Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | $м^2$ основания | | 2016 | -334,19 | -68,79 | -673727 | -138680 | -527729 | -41550 | -772491 |
| | | НР - 8,4%, СП - 8% | | | | -3,63 | -20,90 | -7318 | -42134 | | -57214 | |
| 166 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | | 2016 | 2826,79 | 241,88 | 5698809 | 487630 | 5146203 | 112049 | 6275728 |
| | | НР - 8,4%, СП - 8% | | | | 32,23 | 33,94 | 64976 | 68423 | | 464869 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 167 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | $м^2$ покрытия | | 2016 | 1277,32 | 0,09 | 2575077 | 181 | 2552075 | 19172 | 2801796 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 11,32 | -- | 22821 | -- | | 207547 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 32850896 | 8189785 | 16832449 | 6642732 | 42653151 |
| | | | | | | | | 5417923 | 2490125 | -- | 3159518 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 32850896 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 13071386 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 7908048 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 3761064 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 2410740 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 6642732 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3159518 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 42653146 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5170 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7908048 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 42653146 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5170 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7908048 | | | |
| | | **Локальная смета №02-07** | | | | | | | | | | |
| | | РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ОТ УЛ. БЕКТУРГАНОВА ОТ УЛ. ПАНФИЛОВА ДО УЛ. САДУАКАСОВА | | | | | | | | | | |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 1814,48006 | 209,77 | 209,77 | 380623 | 380624 | -- | 74611 | 491651 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 48,95 | -- | 88819 | | 36417 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | $м^3$ | | 56,11794 | 2860,04 | -- | 160500 | -- | -- | 134819 | 318945 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2860,04 | -- | 160500 | -- | | 23626 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 1254,9472 | 53,62 | 53,62 | 67290 | 67290 | -- | 16252 | 90230 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 15,42 | -- | 19351 | | 6689 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 313,7368 | 1242,92 | -- | 389950 | -- | -- | 327557 | 774908 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1242,92 | -- | 389950 | -- | | 57401 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | | 1254,9472 | 235,38 | 114,19 | 295389 | 143303 | -- | 180712 | 514189 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 121,19 | 50,24 | 152087 | 63049 | | 38088 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/ | $м^3$ основания | | 32,64 | 8948,04 | 247,06 | 292064 | 8064 | 235064 | 42943 | 361808 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1499,28 | 66,98 | 48936 | 2186 | | 26801 | |
| 7 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/ | $м^3$ | | 97,92 | 6547,00 | -- | 641082 | -- | 641082 | -- | 692369 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 51287 | |
| 8 | 1101-0102-0380<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 399,834 | 257,82 | 257,82 | 103085 | 103085 | -- | 20204 | 133153 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 60,16 | -- | 24054 | | 9864 | |
| 9 | 412-102-0216<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | | 13194,522 | 27,00 | -- | 356252 | -- | | -- | 384752 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 28500 | |
| | | ВОДОПРОВОД В1 | | | | | | | | | | |
| 10 | 1122-0501-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,408 | 1443460,36 | 1063263,97 | 588932 | 433812 | -- | 220213 | 873877 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 380196,39 | 262349,88 | 155120 | 107039 | | 64732 | |
| 12 | 1122-0801-0211<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 20 | 3180,84 | 446,51 | 63617 | 8930 | -- | 46091 | 118485 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2734,33 | 9,19 | 54687 | 184 | | 8777 | |
| 14 | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 2 | 1547,67 | 153,06 | 3095 | 306 | -- | 2344 | 5874 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1394,61 | 0,38 | 2789 | 1 | | 435 | |
| | | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ | | | | | | | | | | |
| 16 | 1122-1201-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | | 20 | 3669,12 | 236,26 | 73382 | 4725 | 3236 | 55275 | 138950 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 3271,04 | 19,14 | 65421 | 383 | | 10293 | |
| 18 | 1122-1201-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | | 2 | 1169,30 | 55,70 | 2339 | 111 | 124 | 1768 | 4435 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1052,22 | -- | 2104 | -- | | 329 | |
| | | АРМАТУРЫ | | | | | | | | | | |
| 23 | 1122-0901-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка | задвижка или клапан | | 2 | 8658,12 | 2683,01 | 17316 | 5366 | 1063 | 10647 | 30200 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 5443,55 | 894,15 | 10887 | 1788 | | 2237 | |
| 25 | 1122-0901-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | | 2 | 2741,71 | 127,07 | 5483 | 254 | 614 | 3973 | 10213 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2307,48 | 57,41 | 4615 | 115 | | 757 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Краны диаметром до 50 мм. Установка | шт | | 4 | 2199,01 | 127,07 | 8796 | 509 | 623 | 6631 | 16661 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 1915,98 | 57,41 | 7664 | 230 | | 1234 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ-9шт | | | | | | | | | | |
| 31 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций | | 13,05 | 63617,96 | 13183,94 | 830214 | 172050 | 327670 | 337015 | 1260608 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 25325,24 | 5418,72 | 330494 | 70714 | | 93378 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянка ГОСТ 25772-83 | т | | 0,15372 | 1004968,00 | -- | 154484 | -- | 154484 | -- | 166843 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 12359 | |
| 38 | 212-101-2001 РСНБ РК 2022 | (НА ГОРЛОВИНУ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | $м^3$ | | 0,81 | 22602,00 | -- | 18308 | -- | 18308 | -- | 19773 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1465 | |
| | | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ | | | | | | | | | | |
| 40 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,011 | 1596893,67 | 700237,21 | 17566 | 7703 | 1179 | 9537 | 29271 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 789419,52 | 242732,07 | 8684 | 2670 | | 2168 | |
| 42 | 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0004 | 680253,43 | 118024,93 | 272 | 47 | 12 | 194 | 504 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 533278,08 | 45584,88 | 213 | 18 | | 37 | |
| 44 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0016 | 653245,48 | 95906,48 | 1045 | 154 | 41 | 762 | 1952 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 531178,56 | 36035,58 | 850 | 58 | | 145 | |
| 47 | 1122-0601-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,011 | 438149,36 | 73496,72 | 4820 | 808 | 2334 | 1662 | 7001 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 152501,08 | 27367,24 | 1678 | 301 | | 519 | |
| 48 | 1122-0601-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,0004 | 279795,80 | 66057,45 | 112 | 27 | 29 | 55 | 180 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 138980,77 | 24094,50 | 56 | 10 | | 13 | |
| 49 | 1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,0016 | 259925,93 | 65972,74 | 416 | 105 | 89 | 219 | 686 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 138980,77 | 24056,22 | 222 | 38 | | 51 | |
| | | ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И ТАБЛИЧКИ | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1122-1001-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | | 2 | 3676,74 | 263,00 | 7353 | 526 | 997 | 5086 | 13434 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2914,98 | 112,10 | 5830 | 224 | | 995 | |
| 55 | 1122-0301-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,001 | 1596893,67 | 700237,21 | 1597 | 701 | 107 | 867 | 2661 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 789419,52 | 242732,07 | 789 | 243 | | 197 | |
| 57 | 1122-0601-0306<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,001 | 4046089,84 | 315923,63 | 4046 | 316 | 3215 | 483 | 4891 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 515211,84 | 59717,17 | 515 | 60 | | 362 | |
| | | ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ | | | | | | | | | | |
| 58 | 1122-0501-0408<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,004 | 1640802,32 | 1201591,64 | 6563 | 4806 | – | 2455 | 9739 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 439210,68 | 291346,63 | 1757 | 1165 | | 721 | |
| 60 | 1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,0004 | 557562,77 | 258252,62 | 223 | 104 | – | 127 | 378 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 299310,15 | 78972,75 | 120 | 32 | | 28 | |
| 62 | 1122-0501-0422<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,001 | 521116,52 | 235651,52 | 521 | 235 | – | 305 | 892 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 285465,00 | 77358,43 | 285 | 77 | | 66 | |
| 64 | 1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | | 58,8235294 | 254,79 | 0,13 | 14988 | 8 | – | 12586 | 29780 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 254,66 | 0,06 | 14980 | 4 | | 2206 | |
| 66 | 1122-0801-0211<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 2 | 3180,84 | 446,51 | 6362 | 893 | – | 4609 | 11849 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2734,33 | 9,19 | 5469 | 18 | | 878 | |
| | | ПЕРЕВРЕЗКА ЧАСТНЫХ ДОМОВ | | | | | | | | | | |
| 68 | 1122-0501-0422<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,0295 | 521116,52 | 235651,52 | 15373 | 6952 | – | 8991 | 26313 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 285465,00 | 77358,43 | 8421 | 2282 | | 1949 | |
| 71 | 1122-0501-0423<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,006 | 527712,99 | 239656,74 | 3166 | 1438 | – | 1843 | 5410 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 288056,25 | 77715,70 | 1728 | 466 | | 401 | |
| | | ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-1261,7М2 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | $м^3$ конструкции | | 517,297 | 4207,53 | 1848,86 | 2176543 | 956410 | -- | 1352918 | 3811817 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | 2358,67 | 754,85 | 1220133 | 390482 | | 282356 | |
| 77 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | | 672,4861 | 170,00 | -- | 114323 | -- | | -- | 123469 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 9146 | |
| 78 | 412-102-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | | 13449,722 | 27,00 | -- | 363142 | -- | | -- | 392193 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 29051 | |
| 79 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 189,255 | 8786,11 | 1379,16 | 1662815 | 261012 | 1363157 | 85008 | 1887648 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | 204,20 | 330,53 | 38646 | 62554 | | 139825 | |
| 80 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 151,404 | 6973,59 | 1432,86 | 1055829 | 216941 | 807971 | 69784 | 1215662 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | 204,20 | 344,50 | 30917 | 52159 | | 90049 | |
| 81 | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | $м^2$ основания | | 1261,7 | 1151,20 | 295,02 | 1452469 | 372227 | 1006433 | 152073 | 1732907 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | 58,50 | 84,99 | 73809 | 107232 | | 128365 | |
| 82 | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 | Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | $м^2$ основания | | 1261,7 | -334,19 | -68,79 | -421648 | -86793 | -330275 | -26004 | -483459 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | -3,63 | -20,90 | -4580 | -26370 | | -35807 | |
| 83 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | | 1261,7 | 2826,79 | 241,88 | 3566561 | 305180 | 3220716 | 70125 | 3927622 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | 32,23 | 33,94 | 40665 | 42822 | | 290935 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 84 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | $м^2$ покрытия | | 1261,7 | 1277,32 | 0,09 | 1611595 | 114 | 1597199 | 11999 | 1753486 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | 11,32 | -- | 14282 | -- | | 129892 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 16118253 | 3378343 | 9055472 | 3246739 | 20914210 |
| | | | | | | | | 2850723 | 1014458 | -- | 1549217 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 16118253 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | - | 8241600 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 3865181 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 813874 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 833717 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3246739 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1549217 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 20914209 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2518 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3865181 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 20914209 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2518 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3865181 | | | |
| | | **Локальная смета №02-09** | | | | | | | | | | |
| | | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ТАУКЕ ХАН ОТ УЛ. ПАНФИЛОВА ДО УЛ. МУРАТБАЕВА В Г. КЫЗЫЛОРДА | | | | | | | | | | |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 2741,85775 | 209,77 | 209,77 | 575160 | 575160 | -- | 112745 | 742934 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 48,95 | -- | 134214 | | 55029 | |
| 2 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м$^3$ грунта | | 256 | 230,75 | 230,75 | 59072 | 59072 | -- | 11579 | 76303 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 53,84 | -- | 13783 | | 5652 | |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м$^3$ | | 92,71725 | 2860,04 | -- | 265175 | -- | -- | 222747 | 526956 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2860,04 | -- | 265175 | -- | | 39034 | |
| 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 2219,2288 | 53,62 | 53,62 | 118995 | 118996 | -- | 28739 | 159563 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | -- | 15,42 | -- | 34221 | | 11828 | |
| 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 554,8072 | 1242,92 | -- | 689581 | -- | -- | 579246 | 1370335 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1242,92 | -- | 689581 | -- | | 101508 | |
| 6 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | | 2219,2288 | 235,38 | 114,19 | 522362 | 253414 | -- | 319569 | 909285 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 121,19 | 50,24 | 268948 | 111494 | | 67354 | |
| 7 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/ | м$^3$ основания | | 49,5225 | 8948,04 | 247,06 | 443129 | 12235 | 356646 | 65155 | 548947 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 1499,28 | 66,98 | 74248 | 3317 | | 40663 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/ | $м^3$ | | 148,5675 | 6547,00 | -- | 972671 | -- | 972671 | -- | 1050485 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 77814 | |
| 9 | 1101-0102-0380<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 465,1065 | 257,82 | 257,82 | 119914 | 119914 | -- | 23502 | 154890 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | -- | 60,16 | -- | 27981 | | 11474 | |
| 10 | 412-102-0216<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | | 15348,5145 | 27,00 | -- | 414410 | -- | | -- | 447563 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 33153 | |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ | | | | | | | | | | |
| 11 | 1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 103,4699 | 209,77 | 209,77 | 21705 | 21705 | -- | 4255 | 28036 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | -- | 48,95 | -- | 5065 | | 2077 | |
| 12 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | | 3,2001 | 2383,37 | -- | 7627 | -- | -- | 6407 | 15156 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | 2383,37 | -- | 7627 | -- | | 1123 | |
| 13 | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 79,01832 | 53,62 | 53,62 | 4237 | 4236 | -- | 1023 | 5681 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | -- | 15,42 | -- | 1218 | | 421 | |
| 14 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 19,75458 | 1242,92 | -- | 24553 | -- | -- | 20625 | 48792 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | 1242,92 | -- | 24553 | -- | | 3614 | |
| 15 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | | 79,01832 | 235,38 | 114,19 | 18599 | 9023 | -- | 11379 | 32376 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | 121,19 | 50,24 | 9576 | 3970 | | 2398 | |
| 16 | 1101-0102-0380<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 7,8971 | 257,82 | 257,82 | 2036 | 2036 | -- | 399 | 2630 |
| | | ПР - 84% СП - 8% | | | | -- | 60,16 | -- | 475 | | 195 | |
| 17 | 412-102-0216<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | | 260,6043 | 27,00 | -- | 7036 | -- | | -- | 7599 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 563 | |
| | | ВОДООТЛИВ | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1101-0205-1201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи. Водоотлив | м$^3$ мокрого грунта | | 256 | 1624,71 | 1624,71 | 415926 | 415926 | – | 247089 | 716055 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | – | 1149,03 | – | 294152 | | 53041 | |
| | | ВОДОПРОВОД В1 | | | | | | | | | | |
| 19 | 1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,6975 | 557562,77 | 258252,62 | 388900 | 180131 | – | 221636 | 659379 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 299310,15 | 78972,75 | 208769 | 55083 | | 48843 | |
| 21 | 1122-0801-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 38 | 1706,75 | 250,38 | 64857 | 9515 | – | 46530 | 120298 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 1456,37 | 1,34 | 55342 | 51 | | 8911 | |
| 23 | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 6 | 1547,67 | 153,06 | 9286 | 918 | – | 7031 | 17622 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 1394,61 | 0,38 | 8368 | 2 | | 1305 | |
| | | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ | | | | | | | | | | |
| 25 | 1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | | 38 | 1527,63 | 74,26 | 58050 | 2822 | 3075 | 43809 | 110008 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 1372,46 | -- | 52153 | -- | | 8149 | |
| 27 | 1122-1201-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | | 6 | 1169,30 | 55,70 | 7016 | 334 | 369 | 5303 | 13305 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 1052,22 | -- | 6313 | -- | | 986 | |
| | | АРМАТУРЫ | | | | | | | | | | |
| 33 | 1122-0901-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | | 4 | 2809,58 | 127,07 | 11238 | 509 | 1228 | 8174 | 20965 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 2375,35 | 57,41 | 9501 | 230 | | 1553 | |
| 35 | 1122-0901-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | | 3 | 2741,71 | 127,07 | 8225 | 381 | 922 | 5960 | 15319 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 2307,48 | 57,41 | 6922 | 172 | | 1135 | |
| 37 | 1122-0901-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Краны диаметром до 50 мм. Установка | шт | | 15 | 2199,01 | 127,07 | 32985 | 1906 | 2339 | 24865 | 62478 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 1915,98 | 57,41 | 28740 | 861 | | 4628 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | УПОРЫ НА ПОВОРАТАХ ДЛЯ ТРУБ | | | | | | | | | | |
| 40 | 1123-0101-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопроводы бетонное. Устройство | м$^3$ основания | | 0,224 | 29070,53 | 2894,44 | 6512 | 648 | 5366 | 711 | 7800 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | | 2225,39 | 1551,12 | 498 | 347 | | 578 | |
| | | КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ-18шт | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций | | 26,1 | 63617,96 | 13183,94 | 1660429 | 344101 | 655339 | 674031 | 2521216 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 25325,24 | 5418,72 | 660989 | 141429 | | 186757 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | | 17 | 34990,00 | -- | 594830 | -- | 594830 | -- | 642416 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 47586 | |
| 43 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | | 34 | 23048,00 | -- | 783632 | -- | 783632 | -- | 846323 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 62691 | |
| 44 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | | 17 | 30592,00 | -- | 520064 | -- | 520064 | -- | 561669 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 41605 | |
| 48 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | | 17 | 76624,00 | -- | 1302608 | -- | 1302608 | -- | 1406817 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 104209 | |
| 49 | 212-101-2001 РСНБ РК 2022 | (НА ГОРЛОВИНУ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | $м^3$ | | 1,62 | 22602,00 | -- | 36615 | -- | 36615 | -- | 39544 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2929 | |
| | | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ | | | | | | | | | | |
| 51 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,021 | 751291,13 | 152680,33 | 15777 | 3206 | 667 | 11049 | 28972 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 566870,40 | 59487,07 | 11904 | 1249 | | 2146 | |
| 53 | 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0006 | 680253,43 | 118024,93 | 408 | 70 | 18 | 292 | 756 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 533278,08 | 45584,88 | 320 | 27 | | 56 | |
| 55 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,019 | 653245,48 | 95906,48 | 12412 | 1823 | 497 | 9053 | 23182 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 531178,56 | 36035,58 | 10092 | 685 | | 1717 | |
| 58 | 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,021 | 309142,73 | 66563,97 | 6492 | 1398 | 2175 | 2879 | 10121 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 138980,77 | 24228,46 | 2919 | 509 | | 750 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1122-0601-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,0006 | 279795,80 | 66057,45 | 168 | 39 | 46 | 82 | 270 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 138980,77 | 24094,50 | 83 | 14 | | 20 | |
| 60 | 1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,019 | 259925,93 | 65972,74 | 4939 | 1253 | 1045 | 2602 | 8144 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 138980,77 | 24056,22 | 2641 | 457 | | 603 | |
| | | ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И ТАБЛИЧКИ | | | | | | | | | | |
| 61 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | | 4 | 3676,74 | 263,00 | 14707 | 1052 | 1995 | 10171 | 26868 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 2914,98 | 112,10 | 11660 | 448 | | 1990 | |
| 66 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,002 | 1596893,67 | 700237,21 | 3194 | 1400 | 215 | 1734 | 5322 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 789419,52 | 242732,07 | 1579 | 485 | | 394 | |
| 68 | 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,002 | 4046089,84 | 315923,63 | 8092 | 631 | 6431 | 966 | 9783 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 515211,84 | 59717,17 | 1030 | 119 | | 725 | |
| | | ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ | | | | | | | | | | |
| 69 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,0076 | 670660,79 | 330979,31 | 5097 | 2515 | -- | 2758 | 8484 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 339681,48 | 92364,42 | 2582 | 702 | | 628 | |
| 71 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,001 | 557562,77 | 258252,62 | 558 | 258 | -- | 318 | 946 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 299310,15 | 78972,75 | 299 | 79 | | 70 | |
| 73 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,0022 | 521116,52 | 235651,52 | 1146 | 518 | -- | 670 | 1962 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 285465,00 | 77358,43 | 628 | 170 | | 145 | |
| 75 | 1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | | 96,2566845 | 254,79 | 0,13 | 24525 | 13 | -- | 20595 | 48730 |
| | | ПР - 84%, СП - 8% | | | | 254,66 | 0,06 | 24513 | 6 | | 3610 | |
| 76 | 261-105-0654 РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | | 18 | 1957,00 | -- | 35226 | -- | 35226 | -- | 38044 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2818 | |
| 77 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 2 | 1706,75 | 250,38 | 3414 | 501 | -- | 2449 | 6332 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПР - 84%, СН - 8% | | | | 1456,37 | 1,34 | 2913 | 3 | | 469 | |
| | | ПЕРЕВРЕЗКА ЧАСТНЫХ ДОМОВ | | | | | | | | | | |
| 79 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,0875 | 521116,52 | 235651,52 | 45598 | 20620 | -- | 26668 | 78047 |
| | | ПР - 84%, СН - 8% | | | | 285465,00 | 77358,43 | 24978 | 6769 | | 5781 | |
| 82 | 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,008 | 527712,99 | 239656,74 | 4222 | 1918 | -- | 2458 | 7214 |
| | | ПР - 84%, СН - 8% | | | | 288056,25 | 77715,70 | 2304 | 622 | | 534 | |
| | | ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-1986М2 | | | | | | | | | | |
| 87 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | $м^3$ конструкции | | 814,26 | 4207,53 | 1848,86 | 3426023 | 1505453 | -- | 2129583 | 6000054 |
| | | ПР - 84%, СН - 8% | | | | 2358,67 | 754,85 | 1920571 | 614644 | | 444448 | |
| 88 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | | 1058,538 | 170,00 | -- | 179951 | -- | | -- | 194347 |
| | | СН - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 14396 | |
| 89 | 412-102-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | | 21170,76 | 27,00 | -- | 571611 | -- | | -- | 617340 |
| | | СН - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 45729 | |
| 90 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 297,9 | 8786,11 | 1379,16 | 2617382 | 410852 | 2145699 | 133808 | 2971284 |
| | | ПР - 84%, СН - 8% | | | | 204,20 | 330,53 | 60831 | 98465 | | 220094 | |
| 91 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 238,32 | 6973,59 | 1432,86 | 1661946 | 341479 | 1271802 | 109844 | 1913533 |
| | | ПР - 84%, СН - 8% | | | | 204,20 | 344,50 | 48665 | 82101 | | 141743 | |
| 92 | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | $м^2$ основания | | 1986 | 1151,20 | 295,02 | 2286283 | 585910 | 1584192 | 239373 | 2727711 |
| | | ПР - 84%, СН - 8% | | | | 58,50 | 84,99 | 116181 | 168790 | | 202056 | |
| 93 | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 | Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | $м^2$ основания | | 1986 | -334,19 | -68,79 | -663701 | -136617 | -519875 | -40931 | -760995 |
| | | ПР - 84%, СН - 8% | | | | -3,63 | -20,90 | -7209 | -41507 | | -56363 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | | 1986 | 2826,79 | 241,88 | 5614005 | 480374 | 5069622 | 110382 | 6182339 |
| | | ПР - 8%, СП - 8% | | | | 32,23 | 33,94 | 64009 | 67405 | | 457952 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м$^2$ покрытия | | 1986 | 1277,32 | 0,09 | 2536758 | 179 | 2514097 | 18887 | 2760104 |
| | | ПР - 8%, СП - 8% | | | | 11,32 | -- | 22482 | -- | | 204459 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 28583668 | 5357827 | 17349556 | 5488199 | 36797639 |
| | | | | | | | | 4703278 | 1830307 | -- | 2725776 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 28583668 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 13103904 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 6533585 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 4245646 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 1173008 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 5488199 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 2725776 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 36797643 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4373 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 6533585 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 36797643 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4373 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 6533585 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **105554288** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 13415451 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 17389490 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 5440624 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 46563955 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 4527440 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 15839047 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 7818909 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | | | **105 554 288** |
| | | **В том числе оборудование** | | | | | | | | | | |
| | | **Итого без оборудования** | | | | | | | | | | **105 554 288** |
| | НДЗ РК8.04-05-2015 | **Временные здания и сооружения 1,3х0,8= 1,04%:** | | | | | | | | | | **1 097 765** |
| | | **Итого:** | | | | | | | | | | **106 652 053** |
| | ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3 | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%** | | | | | | | | | | **714 569** |
| | Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска** | | | | | | | | | | **5 239 707** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | | | | | | | **112 606 328** |
| | ГНОССС | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | | | | | | | | | **2 147 332** |
| | | **Итого сметная стоимость** | | | | | | | | | | **114 753 660** |
| | НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2 | **В текущих ценах на 2023 год-100%, к=1,079** | | | | | | | | | | **123 819 200** |
| | | **С понижающим коэфициентом К=0,95** | | | | | | | | | | **117 628 240** |
| | НК РК | **НДС 12%** | | | | | | | | | | **14 115 389** |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | | **131 743 628** |

**Заказчик:**
**КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»**

_____

**Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
**директор** _____ **Гилажева Ж.Б.**

**нач. участка** _____ **Ширмашев Ю.У.**

**Технадзор: ТОО "ТамерланТехСервис"**

_____ **Жансаутов Н.И.**

**Авторский надзор: ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"**

_____ **Кадыркулов К.**