Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" сентября 2019 года.

Заказчик: **ТОО "Мугалжар НефтеСтрой",**
030000, РК, Актюбинская область, г.Актобе, Авиатор-2

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: 25.09.2019 год ТОО "TAVStroy"
Лицензия: 07557 от 03.07.2008, III, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Гоголя, 89А.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: 25.09.2019 г. ТОО "УИР-2012", Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, ул. Тургенева , 64Б, пом. 28, 87012282082

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
25.09.2019 год ТОО "Регион Строй Проект", 14007497 от 26.05.2014, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.И.Тайманова, д.4.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительства дробильно -сортировочный комплекс (ДСК) на месторождении"

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Берчогурское-4" ст. Биршогыр, Биршогырского с/о, Шалкарский район Актюбинской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 19.08.2010 года № 1841, ГУ "Управление земельных отношений Актюбинской области".

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

KZ75REA00122612 от 09.03.2019

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Регион Строй Проект", Лицензия 14007497 от 26.05.2014, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе , ул. И.Тайманова, д.4

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ТОО "Мугалжар НефтеСтрой", № 1 от 07.03.2019 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: март 2019;
(месяц, год)

окончание работ: июнь2019;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);
фактически, месяц: 4 (четыре);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
щебень	тн/час	450		450	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Строительства дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) на месторождении "Берчогурское-4" имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	704,0	704,0
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1463,6	1463,6
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных,четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологический раздел проекта проект «Строительство дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) на месторождении «Берчогурское-4», ст.Биршогыр, Биршогырского с/о, Шалкарского района Актюбинской

области(без сметной документации), в Шалкарском районе, Актюбинской области, разработан согласно задания на проектирование.
Дробильно-сортировочная установка предназначена для выпуска щебня фракций0-5, 5- 10, 10-20, 20-40 мм. Производительность составляет 450 тн/в час.
Строительный камень транспортируется карьерными автосамосвалами с забоя до приемного бункера ДСУ.
Горная масса самосвалами из забоя подается в приемный бункер ДСК, оснащенный вибропитателем. Проходя через колосники, подаваемая горная масса, для уменьшения пылевыделения при первичном дроблении, разделяется на три потока:
1. поток – содержащаяся в горной массе фракция 0-20 мм по конвейеру складируется в штабель
2. поток – содержащаяся в горной массе фракция 20-90 мм по конвейеру, минуя щековую дробилку, подается в бункер-накопитель
3. поток - содержащаяся в горной массе фракция 90-1000 мм конвейером подается в щековую дробилку на первую стадию дробления, откуда по конвейеру попадает в бункер – накопитель.
Из бункера-накопителя материал по вибропитателю и конвейеру подается вконусную дробилку среднего дробления – КСД - на вторую стадию дробления.
Измельченная горная масса после КСД подается на грохот №1, где через сита разделяется на отсев – складируется на штабель, щебень фракции 25-40 мм – складируется на штабель, щебень фракции 5-25 мм – подается в дробилку с вертикальным валом (центробежная дробилка) и материал 40+ подается на до дробливание в конусную дробилку мелкого дробления - КМД. После КМД материал подается на грохот №1повторно.
Материал, попадающий в центробежную дробилку, проходит обработку для уменьшения содержания зерен лещадной и игловидной форм и по конвейеру подается на грохот №2, где распределяется по фракциям: 0-5 мм, 5-20 мм (или 5-10 мм и 10-20 мм) и 20+ мм.
В ДСУ имеются металлодетекторы, располагаемые над конвейером, идущим к конусной дробилке, и конвейером, идущим к роторной дробилке, выявляет металлические части, которые могли попасть вместе с сырьем на конвейер, чем предотвращает их попадание внутрь дробилки, тем самым уберегает дробилкуот поломки.
Все управление и контроль производственного процесса напрямую ведется из кабины управления. В ней находятся панели управления за ведением процесса работы дробильно-сортировочной установки.
Площадка под операторскую (модульная)

Площадка под операторскую имеет в плане размеры 7,0,0 х 4,2 м.
Площадка выполнена из бетона класса В15, F100 ГОСТ 26633-2012 на сульфатостойком цементе, толщиной 200 мм, армированная арматурой AIII диаметром 12
мм по ГОСТ 5781-82. Основание под площадку предусмотрено из песчано-гравийной
смеси толщиной 100 мм., по щебеночному основанию толщиной 150 мм, пропитанному битумом. Вертикальная гидроизоляция – обмазка горячим битумом за два раза.

Площадки под оборудование:

- бункера вибропитателя, зубчатой дробилки, туннельного фидера, конусных дробилок, вибрационного питателя, вибрационного грохота, вибрационного питателя, вертикальной дробилки, транспортеры выполнены из бетона класса В15,7,5, F75 ГОСТ 26633-2012, на сульфатостойком цементе, толщиной 800 мм, армированная арматурой AIII диаметром 12,20,25 мм по ГОСТ 5781-82, по бетонной подготовке из бетона класса В7,5, F75 ГОСТ 26633-2012 толщиной100 мм.

Основание под площадку предусмотрено из песчано-гравийной смеси толщиной 100 мм по щебеночному основанию

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; _____

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; _____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): _____
всего -------- тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

РЕШИЛ:

«Дробильно-сортировочный комплекс на месторождении Берчигурское-4» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ТОО "Мугалжар Нефтестрой"**

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Технический надзор: **ТОО «УИР-2012»**

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Авторский надзор; **ТОО «Регион Строй Проект»**

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик); **ТОО «TAV Stroy»**

Динлемек Эрдоган

(фамилия, имя, отчество (при наличии, подпись руководителя М.П.)