Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018г. №656

Форма № 3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Дополнительное соглашение №1 от 01.11.2023г. к договору о государственных закупках работ №144 от 05.06.2023г.

Наименование: **"Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда"**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					144	05.06.2023				
					1	01.11.2023				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2022г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда	295 680 000,00	23 789 101,79							2 854 692,21	26 643 794,00
Удержание аванса 30%	88 704 000,00	7 136 730,54							856 407,66	7 993 138,20
Итого к оплате		**16 652 371,25**							**1 998 284,55**	**18 650 655,80**

Заказчик:

М.П. **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Руководитель **Энуар А.С.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Гилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "ТамерланТехСервис"**

Жансаутов Н.И.

Авторский надзор:

М.П. **ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"**

Кадыркулов К.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование объекта:"Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда"
Дополнительное соглашение №1 от 01.11.2023г. к договору о государственных закупках работ №144 от 05.06.2023г.

Акт №3

выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-08										
		Реконструкция магистральных водопроводных сетей от ул. Скаткова от ул. Айтеке би до ул. Токмаганбетова в г.Кызылорда										
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		921,5	209,77	209,77	193303	193303	--	37892	249690
		НР - 84%; СП - 8%				--	48,95	--	45107		18495	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³		28,5	2860,04	--	81511	--	--	68469	161979
		НР - 84%; СП - 8%				2860,04	--	81511	--		11999	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		580,144	53,62	53,62	31107	31108	--	7513	41712
		НР - 84%; СП - 8%				--	15,42	--	8946		3092	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		145,036	1242,92	--	180268	--	--	151425	358229
		НР - 84%; СП - 8%				1242,92	--	180268	--		26536	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		580,144	235,38	114,19	136554	66246	--	83541	237702
		НР - 84%; СП - 8%				121,19	50,24	70308	29146		17607	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	м³ основания		18,3	8948,04	247,06	163749	4521	131791	24077	202852
		НР - 84%; СП - 8%				1499,28	66,98	27437	1226		15026	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	$м^3$		54,9	6547,00	--	359430	--	359430	--	388184
		СП - 8%				--	--	--	--		28754	
8	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		279,72	257,82	257,82	72117	72117	--	14134	93152
		НР - 84%; СП - 8%				--	60,16	--	16828		6901	
9	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		9230,76	27,00	--	249231	--		--	269169
		СП - 8%				--	--	--	--		19938	
		ВОДОПРОВОД В1										
10	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,2	2169149,52	1690341,15	433830	338068	--	165361	647126
		НР - 84%; СП - 8%				478808,37	505482,14	95762	101096		47935	
11	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		202	20163,00	--	4072926	--	4072926	--	4398760
		СП - 8%				--	--	--	--		325834	
12	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.		12	5939,28	1963,04	71271	23556	--	53102	134323
		НР - 84%; СП - 8%				3976,24	1291,79	47715	15501		9950	
13	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.		12	36967,00	--	443604	--	443604	--	479092
		СП - 8%				--	--	--	--		35488	
		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ										
20	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.		12	16841,00	--	202092	--	202092	--	218259
		СП - 8%				--	--	--	--		16167	
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ-13шт										
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		8,7	33311,77	13032,08	289812	113379	48064	147248	472025
		НР - 84%; СП - 8%				14755,09	5393,84	128369	46926		34965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	34990,00	--	209940	--	209940	--	226735
		СП - 8%			--	--	--	--		16795	
36	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	23048,00	--	276576	--	276576	--	298702
		СП - 8%			--	--	--	--		22126	
37	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	30592,00	--	183552	--	183552	--	198236
		СП - 8%			--	--	--	--		14684	
38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6870,00	--	41220	--	41220	--	44518
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	
39	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	8457,00	--	50742	--	50742	--	54801
		СП - 8%			--	--	--	--		4059	
41	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	76624,00	--	459744	--	459744	--	496524
		СП - 8%			--	--	--	--		36780	
42	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА ГОРЛОВИНУ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,54	22602,00	--	12205	--	12205	--	13181
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8214784	842298	6491886	752762	9684951
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				631370	264776	--	717405	
	Материалы		Тенге				8214784				
	Всего заработная плата		Тенге				179855				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					896146			
	Транспортные расходы		Тенге				6312031				
		Накладные расходы	Тенге				249231				
		Сметная прибыль	Тенге				752762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				717405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9684951				
		Сметная заработная плата	Тенге								590
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				896146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9684950				
		Сметная заработная плата	Тенге								590
							896146				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-10

Реконструкция водопроводной сети от ул. Абдреева, ул. Абдразакова от ул. Ажикожа до ул. Али Муслимулы в г.Кызылорда

		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		883,64	209,77	209,77	185361	185361	--	36335	239431
		НР - 84%; СП - 8%				--	48,95	--	43254		17735	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта		98	230,75	230,75	22614	22613	--	4433	29210
		НР - 84%; СП - 8%				--	53,84	--	5276		2164	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³		30,36	2860,04	--	86831	--	--	72938	172550
		НР - 84%; СП - 8%				2860,04	--	86831	--		12782	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		708,576	53,62	53,62	37994	37994	--	9176	50947
		НР - 84%; СП - 8%				--	15,42	--	10926		3777	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		177,144	1242,92	--	220176	--	--	184947	437533
		НР - 84%; СП - 8%				1242,92	--	220176	--		32410	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		708,576	235,38	114,19	166785	80912	--	102035	290325
		НР - 84%; СП - 8%				121,19	50,24	85872	35599		21505	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	м³ основания		14,2	8948,04	247,06	127062	3508	102264	18682	157404
		НР - 84%; СП - 8%				1499,28	66,98	21290	951		11660	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	м³		42,6	6547,00	--	278902	--	278902	--	301214
		СП - 8%				--	--	--	--		22312	
9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		168,88	257,82	257,82	43541	43541	--	8534	56241
		НР - 84%; СП - 8%				--	60,16	--	10160		4166	
10	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		5573,04	27,00	--	150472	--		--	162510

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		12038	
		ВОДОПРОВОД В1										
12	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,2	670660,79	330979,31	134132	66196	--	72584	223253
		НР - 84%; СП - 8%				339681,48	92364,42	67936	18473		16537	
13	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1219,087	5157,00	--	6286832	--	6286832	--	6789779
		СП - 8%				--	--	--	--		502947	
14	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.		16	2782,32	366,77	44517	5868	--	32529	83210
		НР - 84%; СП - 8%				2415,55	4,78	38649	76		6164	
15	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.		16	6046,00	--	96736	--	96736	--	104475
		СП - 8%				--	--	--	--		7739	
		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ										
22	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.		16	7233,00	--	115728	--	115728	--	124986
		СП - 8%				--	--	--	--		9258	
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ-23шт										
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		11,6	33311,77	13032,08	386417	151173	64085	196331	629368
		НР - 84%; СП - 8%				14755,09	5393,84	171159	62569		46620	
36	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		8	34990,00	--	279920	--	279920	--	302314
		СП - 8%				--	--	--	--		22394	
37	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		16	23048,00	--	368768	--	368768	--	398269
		СП - 8%				--	--	--	--		29501	
38	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		8	30592,00	--	244736	--	244736	--	264315
		СП - 8%				--	--	--	--		19579	
39	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		8	6870,00	--	54960	--	54960	--	59357
		СП - 8%				--	--	--	--		4397	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		8	8457,00	--	67656	--	67656	--	73068
		СП - 8%				--	--	--	--		5412	
42	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		8	76624,00	--	612992	--	612992	--	662031
		СП - 8%				--	--	--	--		49039	
43	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА ГОРЛОВИНУ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$		2,07	22602,00	--	46786	--	46786	--	50529
		СП - 8%				--	--	--	--		3743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10059918	597166	8620365	738524	11662319
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					691913	187284	--	863879	
	Материалы		Тенге					10059918				
	Всего заработная плата		Тенге					166349				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						879197			
	Транспортные расходы		Тенге					8454016				
		Накладные расходы	Тенге					150472				
		Сметная прибыль	Тенге					738524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					863879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11662321				
		Сметная заработная плата	Тенге									612
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						879197			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11662321				
		Сметная заработная плата	Тенге									612
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						879197			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**21347269**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1323283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1439464			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						452060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15112251		
		- Перевозка грузов	Тенге					399703				
		- Накладные расходы	Тенге								1491286	
		- Сметная прибыль	Тенге								1581284	
		ИТОГО										
		В том числе оборудование										**21 347 269**
		Итого без оборудования										
	НДЗ РК8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,3х0,8= 1,04%:**										**21 347 269**
		Итого:										**222 012**
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%**										**21 569 281**
												144 514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	**Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска**									**1 059 677**
		Итого									**22 773 472**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты -2%**									**434 276**
		Итого сметная стоимость									**23 207 748**
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	**В текущих ценах на 2023 год-100%, к=1,079**									**25 041 160**
		С понижающим коэфициентом К=0,95									**23 789 102**
	НК РК	**НДС 12%**									**2 854 692**
		ИТОГО:									**26 643 794**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»

_____

Технадзор: ТОО "ТамерланТехСервис"

_____ **Жансаутов Н.И.**

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

прораб _____ **Амангелді А.**

Авторский надзор: ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

_____ **Кадыркулов К.**