Утверждана
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018г. №656

Форма № 3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Дополнительное соглашение №1 от 01.11.2023г. к договору о государственных закупках работ №144 от 05.06.2023г.

Наименование: **"Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда"**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					144	05.06.2023				
					1	01.11.2023				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2022г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда	589 680 000.00	82 579 499.11							9 909 539.89	92 489 039.00
Удержание аванса 30%	176 904 000.00	24 773 849.73							2 972 861.97	27 746 711.70
Итого к оплате		**57 805 649.38**							**6 936 677.93**	**64 742 327.30**

Заказчик:

М.П. **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Руководитель _____ **Әнуар А.С.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "ТамерланТехСервис"**

_____ **Жансаутов Н.И.**

Авторский надзор:

М.П. **ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"**

_____ **Кадыркулов К.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование объекта:"Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда"
Дополнительное соглашение №1 от 01.11.2023г. к договору о государственных закупках работ №144 от 05.06.2023г.

Акт №5

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №02-02										
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		1610.647	209.77	209.77	337865	337865	–	66230	436420
						--	48.95	--	78841		32326	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта		150	230.75	230.75	34613	34613	–	6785	44710
						--	53.84	--	8076		3312	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3		54.453	2860.04	–	155738	–	–	130820	309482
						2860.04	--	155738	--		22925	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		1299.2384	53.62	53.62	69665	69665	–	16825	93415
						--	15.42	--	20034		6925	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта		324.8096	1242.92	–	403712	–	–	339117	802257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1299.2384	1242.92 235.38	-- 114.19	403712 305815	-- 148360	--	59427 187090	532337
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	$м^3$ основания	30.33	121.19 8948.04	50.24 247.06	157455 271394	65274 7494	218427	39432 39904	336202
8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	$м^3$	90.7905	1499.28 6547.00	66.98 --	45473 594405	2032 --	594405	24904 --	641957
9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	281.8425	-- 257.82	-- 257.82	-- 72665	-- 72665	--	47552 14242	93860
10	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9300.8025	-- 27.00	60.16 --	-- 251122	16956 --		6953 --	271212
		ВОДООТЛИВ			--	--	--	--		20090	
11	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	150	1624.71	1624.71	243707	243707	--	144779	419564
		ВОДОПРОВОД В1			--	1149.03	--	172355		31079	
12	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.0665	670660.79 339681.48	330979.31 92364.42	44599 22589	22010 6142	--	24134 5499	74232
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.356	557562.77 299310.15	258252.62 78972.75	198492 106554	91938 28114	--	113122 24929	336543
14	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2782.32 2415.55	366.77 4.78	11129 9662	1467 19	--	8132 1541	20802
15	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1706.75 1456.37	250.38 1.34	25601 21846	3756 20	--	18367 3518	47486
		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		15	1527.63	74.26	22914	1114	1213	17293	43424
						1372.46	--	20587	--		3217	
17	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		6	2329.02	147.56	13974	886	736	10472	26402
						2058.70	19.14	12352	115		1956	
		ВРЕЗКИ										
18	1122-1101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	33334.97	19478.48	33335	19479	2574	14751	51932
						11282.35	6277.78	11282	6278		3847	
19	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	17138.64	9712.77	17139	9713	1214	7900	27043
						6212.24	3193.02	6212	3193		2003	
20	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	10639.68	5726.03	10640	5726	546	5288	17202
						4367.65	1927.00	4368	1927		1274	
		АРМАТУРЫ										
21	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2	4115.00	296.50	8230	593	846	5929	15292
						3395.49	133.96	6791	268		1133	
22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		11	2809.58	127.07	30905	1398	3378	22479	57654
						2375.35	57.41	26129	632		4271	
		УПОРЫ НА ПОВОРОТАХ ДЛЯ ТРУБ										
23	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания		0.224	29070.53	2894.44	6512	648	5366	711	7800
						2225.39	1551.12	498	347		578	
		КОЛОДЦЫ-3шт										
24	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		4.35	61518.27	13183.94	267604	57350	100089	112338	410338
						25325.24	5418.72	110165	23571		30395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0.0034	0.01479	18912.00				280		
25	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 25772-83	т		0.05124	1004968.00	--	51495	--	51495	--	55615
						--	--	--	--		4120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА ГОРЛОВИНУ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0.27	22602.00	--	6103	--	6103	--	6591
					--	--	--	--		488	
27	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0.24	22602.00	--	5424	--	5424	--	5858
					--	--	--	--		434	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
28	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.003	1160020.99	320526.75	3480	962	251	2199	6134
					755827.20	116872.26	2267	351		454	
29	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.006	751291.13	152680.33	4508	916	191	3157	8278
					566870.40	59487.07	3401	357		613	
30	1122-0601-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	231904.28	48707.06	696	146	267	286	1060
					94244.47	19221.62	283	58		79	
31	1122-0601-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.006	192515.30	44643.18	1155	268	374	520	1809
					85496.04	17684.96	513	106		134	
		ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И ТАБЛИЧКИ									
32	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	3676.74	263.00	11030	789	1496	7628	20151
					2914.98	112.10	8745	336		1493	
33	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0.0015	1596893.67	700237.21	2395	1050	161	1301	3991
					789419.52	242732.07	1184	364		296	
34	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0015	4046089.84	315923.63	6069	474	4822	724	7337
					515211.84	59717.17	773	90		543	
		ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ									
35	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.0006	1443460.36	1063263.97	866	638	--	324	1285
					380196.39	262349.88	228	157		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.003	670660.79	330979.31	2012	993	–	1089	3349
					339681.48	92364.42	1019	277		248	
37	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	64.171123	254.79	0.13	16350	8	–	13730	32486
					254.66	0.06	16342	4		2406	
38	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1957.00	–	23484	–	23484	–	25363
					--	--	--	--		1879	
39	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2782.32	366.77	5565	734	–	4066	10402
					2415.55	4.78	4831	10		770	
40	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1706.75	250.38	27308	4006	–	19592	50652
					1456.37	1.34	23302	21		3752	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-423,12М2									
41	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	173.48	4207.53	1848.86	729922	320740	–	453713	1278325
					2358.67	754.85	409182	130951		94691	
42	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	225.524	170.00	–	38339	–		–	41406
					--	--	--	--		3067	
43	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4510.48	27.00	–	121783	–		–	131526
					--	--	--	--		9743	
44	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	35.1	8786.11	1379.16	308392	48409	252816	15766	350090
					204.20	330.53	7167	11602		25933	
45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	28.08	6973.59	1432.86	195818	40235	149849	12942	225461

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						204.20	344.50	5734	9674		16701	
46	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м² основания		234	1151.20	295.02	269381	69035	186657	28204	321392
						58.50	84.99	13689	19888		23807	
47	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м² основания		234	-334.19	-68.79	-78200	-16097	-61254	-4823	-89664
						-3.63	-20.90	-849	-4891		-6641	
48	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия		234	2826.79	241.88	661469	56600	597327	13006	728433
						32.23	33.94	7542	7942		53958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	22.8384	26134.00				596859		
49	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия		234	1277.32	0.09	298893	21	296223	2225	325209
						11.32	--	2649	--		24090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0484	11.3256	26134.00				295983		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6145512	1660374	2444480	1882357	8670105
								1629415	611491	--	642239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6145512				
	Материалы		Тенге					1763574				
	Всего заработная плата		Тенге						2240906			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					680911				
	Транспортные расходы		Тенге					411244				
		Накладные расходы	Тенге					1882356				
		Сметная прибыль	Тенге					642239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8670107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1555
		Сметная заработная плата	Тенге						2240906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8670107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1555
		Сметная заработная плата	Тенге						2240906			

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №02-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ									
50	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1843	209.77	209.77	386606	386606	–	75784	499379
					–	48.95	–	90215		36989	
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	57	2860.04	–	163022	–	–	136939	323958
					2860.04	–	163022	–		23997	
52	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1164.928	53.62	53.62	62463	62463	–	15086	83758
					–	15.42	–	17963		6209	
53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	291.232	1242.92	–	361978	–	–	304061	719323
					1242.92	–	361978	–		53284	
54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1164.928	235.38	114.19	274201	133023	–	167750	477306
					121.19	50.24	141178	58526		35356	
55	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	м^3 основания	36.6	8948.04	247.06	327498	9042	263582	48153	405703
					1499.28	66.98	54874	2451		30052	
56	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	м^3	109.8	6547.00	–	718861	–	718861	–	776370
					–	–	–	–		57509	
57	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	553.64	257.82	257.82	142739	142739	–	27975	184373
					–	60.16	–	33307		13658	
58	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	18270.12	27.00	–	493293	–		–	532756
					–	–	–	–		39463	
		ВОДОПРОВОД В1									
59	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.4	2169149.52	1690341.15	867660	676137	–	330722	1294252

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						478808.37	505482.14	191523	202193		95871	
60	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.		16	5939.28	1963.04	95028	31409	–	70802	179097
						3976.24	1291.79	63620	20669		13266	
		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ										
61	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец		12	6417.00	433.33	77004	5200	4553	56877	144591
						5604.23	38.28	67251	459		10710	
		КОЛОДЦЫ-19шт										
62	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		8.7	61518.27	13183.94	535209	114700	200179	224677	820677
						25325.24	5418.72	220330	47143		60791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0.0034	0.02958	18912.00				559		
63	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		2.9	33311.77	13032.08	96604	37793	16021	49083	157342
						14755.09	5393.84	42790	15642		11655	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
64	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0.006	2110827.46	932382.36	12665	5595	721	6981	21217
						1058158.08	326922.07	6349	1962		1572	
65	1122-0601-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.006	577750.64	86091.13	3467	517	1886	1054	4883
						177354.58	31818.66	1064	191		362	
		ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ										
66	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0.016	3009532.56	2306384.94	48153	36902	–	18958	72480
						703147.62	707400.39	11250	11318		5369	
67	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		16.0427807	254.79	0.13	4088	2	–	3433	8122
						254.66	0.06	4085	1		602	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		3	1957.00	–	5871	–	5871	–	6341
						–	–	–	–		470	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-2357,68М2										
69	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции		318.504	4207.53	1848.86	1340115	588870	–	833003	2346967
						2358.67	754.85	751246	240423		173849	
70	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		414.0552	170.00	–	70389	–		–	76020
						–	–	–	–		5631	
71	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		8281.104	27.00	–	223590	–		–	241477
						–	–	–	–		17887	
72	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		119.439	8786.11	1379.16	1049404	164725	860290	53648	1191296
						204.20	330.53	24389	39478		88244	
73	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		95.5512	6973.59	1432.86	666335	136911	509912	44041	767206
						204.20	344.50	19512	32917		56830	
74	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания		796.26	1151.20	295.02	916655	234912	635162	95973	1093640
						58.50	84.99	46581	67674		81011	
75	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания		796.26	-334.19	-68.79	-266102	-54775	-208437	-16411	-305111
						-3.63	-20.90	-2890	-16642		-22598	
76	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		796.26	2826.79	241.88	2250860	192599	2032598	44256	2478726
						32.23	33.94	25663	27025		183610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	77.714976	26134.00				2031003		
77	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия		796.26	1277.32	0.09	1017079	72	1007993	7572	1106626
						11.32	--	9014	--		81975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0484	38.538984	26134.00				1007178		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11944735	2905442	6049192	2600417	15708775
								2202829	892915	--	1163624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11944735				
	Материалы		Тенге					5324458				
	Всего заработная плата		Тенге						3095744			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					724732				
	Транспортные расходы		Тенге					787272				
		Накладные расходы	Тенге					2600417				
		Сметная прибыль	Тенге					1163624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15708776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2008
		Сметная заработная плата	Тенге						3095744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15708776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2008
		Сметная заработная плата	Тенге						3095744			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №02-04										
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ										
78	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		1537.07267	209.77	209.77	322432	322432	--	63204	416485
						--	48.95	--	75240		30849	
79	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$		47.53833	2860.04	--	135962	--	--	114208	270183
						2860.04	--	135962	--		20014	
80	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		1137.6528	53.62	53.62	61001	61001	--	14733	81797
						--	15.42	--	17543		6064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	284.4132	1242.92	--	353503	--	--	296942	702481
					1242.92	--	353503	--		52036	
82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1137.6528	235.38	114.19	267781	129909	--	163822	466131
					121.19	50.24	137872	57156		34528	
83	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	$м^3$ основания	25.7375	8948.04	247.06	230300	6359	185353	33862	285295
					1499.28	66.98	38588	1724		21133	
84	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	$м^3$	77.2125	6547.00	--	505510	--	505510	--	545951
					--	--	--	--		40441	
85	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	239.7575	257.82	257.82	61814	61814	--	12115	79844
					--	60.16	--	14424		5915	
86	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7911.9975	27.00	--	213624	--		--	230714
					--	--	--	--		17090	
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ									
87	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	32.82092	209.77	209.77	6885	6885	--	1350	8893
					--	48.95	--	1607		659	
88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1.01508	2383.37	--	2419	--	--	2032	4807
					2383.37	--	2419	--		356	
89	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	23.882328	53.62	53.62	1281	1280	--	309	1718
					--	15.42	--	368		127	
90	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5.970582	1242.92	--	7421	--	--	6234	14747
					1242.92	--	7421	--		1092	
91	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	23.882328	235.38	114.19	5621	2727	--	3439	9785
					121.19	50.24	2894	1200		725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3.98309	257.82	257.82	1027	1027	–	201	1327
					–	60.16	–	240		98	
93	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	131.44197	27.00	–	3549	–		–	3833
					–	–	–	–		284	
		ВОДОПРОВОД В1									
94	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.3625	557562.77	258252.62	202117	93617	–	115187	342688
					299310.15	78972.75	108500	28628		25384	
95	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	1706.75	250.38	29015	4257	–	20816	53818
					1456.37	1.34	24758	23		3987	
96	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547.67	153.06	1548	153	–	1172	2937
					1394.61	0.38	1395	–		218	
		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ									
97	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	17	1527.63	74.26	25970	1262	1376	19599	49214
					1372.46	–	23332	–		3645	
98	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	1169.30	55.70	1169	56	61	884	2217
					1052.22	–	1052	–		164	
		АРМАТУРЫ									
99	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2809.58	127.07	5619	254	614	4087	10483
					2375.35	57.41	4751	115		777	
100	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2741.71	127.07	2742	127	308	1987	5107
					2307.48	57.41	2307	57		378	
101	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Краны диаметром до 50 мм. Установка	шт	10	2199.01	127.07	21990	1271	1559	16577	41652
					1915.98	57.41	19160	574		3085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	--				--		
		УПОРЫ НА ПОВОРАТАХ ДЛЯ ТРУБ Д=110ММ-2ШТ										
102	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания		0.224	29070.53	2894.44	6512	648	5366	711	7800
						2225.39	1551.12	498	347		578	
		КОЛОДЦЫ-8шт										
103	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		11.6	33311.77	13032.08	386417	151173	64085	196331	629368
						14755.09	5393.84	171159	62569		46620	
104	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		8	34990.00	--	279920	--	279920	--	302314
						--	--	--	--		22394	
105	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		16	23048.00	--	368768	--	368768	--	398269
						--	--	--	--		29501	
106	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		8	30592.00	--	244736	--	244736	--	264315
						--	--	--	--		19579	
107	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		8	6870.00	--	54960	--	54960	--	59357
						--	--	--	--		4397	
108	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		8	8457.00	--	67656	--	67656	--	73068
						--	--	--	--		5412	
109	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 25772-83	т		0.13664	1004968.00	--	137319	--	137319	--	148305
						--	--	--	--		10986	
110	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА ГОРЛОВИНУ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$		0.72	22602.00	--	16273	--	16273	--	17575
						--	--	--	--		1302	
111	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$		0.64	22602.00	--	14465	--	14465	--	15622
						--	--	--	--		1157	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
112	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0.011	751291.13	152680.33	8264	1679	349	5788	15176
						566870.40	59487.07	6236	654		1124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0.0002	680253.43	118024.93	136	23	6	97	252
					533278.08	45584.88	107	9		19	
114	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.002	653245.48	95906.48	1306	192	52	953	2440
					531178.56	36035.58	1062	72		181	
115	1122-0601-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.011	192515.30	44643.18	2118	492	686	953	3317
					85496.04	17684.96	940	195		246	
116	1122-0601-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0002	174138.65	44253.73	35	9	9	17	56
					85297.21	17608.41	17	4		4	
117	1122-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром до 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.002	162296.29	44126.66	325	88	66	173	538
					85297.21	17550.99	171	35		40	
		ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И ТАБЛИЧКИ									
118	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3676.74	263.00	7353	526	997	5086	13434
					2914.98	112.10	5830	224		995	
119	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0.001	1596893.67	700237.21	1597	701	107	867	2661
					789419.52	242732.07	789	243		197	
120	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	4046089.84	315923.63	4046	316	3215	483	4891
					515211.84	59717.17	515	60		362	
		ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ									
121	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.0034	670660.79	330979.31	2280	1125	–	1234	3795
					339681.48	92364.42	1155	314		281	
122	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.0006	557562.77	258252.62	335	155	–	191	568
					299310.15	78972.75	180	47		42	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0.0006	521116.52	235651.52	313	141	–	183	536
						285465.00	77358.43	171	46		40	
124	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		58.8235294	254.79	0.13	14988	8	–	12586	29780
						254.66	0.06	14980	4		2206	
125	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		11	1957.00	–	21527	–	21527	–	23249
						–	–	–	–		1722	
126	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1706.75	250.38	3414	501	–	2449	6332
						1456.37	1.34	2913	3		469	
		ПЕРЕВРЕЗКА ЧАСТНЫХ ДОМОВ										
127	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладкав траншею	км трубопровода		0.02	521116.52	235651.52	10422	4713	–	6095	17839
						285465.00	77358.43	5709	1547		1321	
128	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0.0095	527712.99	239656.74	5013	2276	–	2919	8566
						288056.25	77715.70	2737	738		635	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-204,68М2										
129	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции		83.92	4207.53	1848.86	353096	155156	–	219481	618383
						2358.67	754.85	197940	63347		45806	
130	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		109.096	170.00	–	18546	–		–	20030
						–	–	–	–		1484	
131	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км		2181.92	27.00	–	58912	–		–	63625
						–	–	–	–		4713	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		30.702	8786.11	1379.16	269751	42343	221139	13790	306225
						204.20	330.53	6269	10148		22683	
133	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		24.5616	6973.59	1432.86	171283	35193	131075	11321	197212
						204.20	344.50	5015	8461		14608	
134	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания		204.68	1151.20	295.02	235628	60385	163269	24670	281122
						58.50	84.99	11974	17396		20824	
135	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания		204.68	-334.19	-68.79	-68402	-14080	-53579	-4218	-78429
						-3.63	-20.90	-743	-4278		-5809	
136	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		204.68	2826.79	241.88	578587	49508	522482	11376	637160
						32.23	33.94	6597	6947		47197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	19.976768	26134.00				522073		
137	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия		204.68	1277.32	0.09	261442	18	259107	1947	284460
						11.32	–	2317	–		21072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0484	9.906512	26134.00				258897		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6009641	1187720	3218836	1408243	8011318
								1308452	368031	–	593437	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6009641				
	Материалы		Тенге					1507701				
	Всего заработная плата		Тенге						1676483			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1711134				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге					294631				
		Накладные расходы	Тенге					1408243				
		Сметная прибыль	Тенге					593437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8011321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1157
		Сметная заработная плата	Тенге						1676483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8011321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1157
		Сметная заработная плата	Тенге						1676483			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №02-05										
		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ										
138	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец		26	29980.46	21790.21	779492	566545	16685	304671	1170896
						7548.55	6401.59	196262	166441		86733	
139	1122-1201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец		12	7050.24	433.33	84603	5200	5290	62641	159023
						6176.09	38.28	74113	459		11779	
140	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец		2	6417.00	433.33	12834	867	759	9479	24099
						5604.23	38.28	11208	77		1785	
141	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		2	2329.02	147.56	4658	295	246	3491	8801
						2058.70	19.14	4117	38		652	
142	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		22	1527.63	74.26	33608	1634	1780	25363	63689
						1372.46	--	30194	--		4718	
143	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		4	1169.30	55.70	4677	223	245	3535	8869
						1052.22	--	4209	--		657	
144	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	797.01	37.13	1594	74	56	1230	3050
						731.98	--	1464	--		226	
		АРМАТУРЫ										
145	1122-0901-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан		5	39686.40	16828.73	198432	84143	9694	109107	332142
						20919.06	5058.68	104595	25293		24603	
146	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан		4	19307.43	9112.07	77230	36449	2891	42044	128816
						9472.49	3040.68	37890	12163		9542	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		1	4115.00	296.50	4115	297	423	2965	7646
						3395.49	133.96	3395	134		566	
148	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		9	2809.58	127.07	25286	1144	2764	18392	47172
						2375.35	57.41	21378	517		3494	
149	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		2	2741.71	127.07	5483	254	614	3973	10213
						2307.48	57.41	4615	115		757	
150	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1697.29	42.36	1697	42	162	1270	3205
						1493.08	19.14	1493	19		237	
151	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Краны диаметром до 50 мм. Установка	шт		13	2199.01	127.07	28587	1652	2027	21549	54147
						1915.98	57.41	24908	746		4011	
		УПОРЫ НА ПОВОРАТАХ ДЛЯ ТРУБ										
152	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания		1.904	29070.53	2894.44	55350	5511	45602	6040	66301
						2225.39	1551.12	4237	2953		4911	
		КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КП-5ШТ										
153	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		6.75	24733.70	1611.12	166952	10875	143864	12226	193513
						1809.38	346.96	12213	2342		14334	
154	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		42	57387.72	4083.42	2410284	171504	1604763	604160	3255600
						15095.65	2029.07	634017	85221		241156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.054	2.268	4531.00				10276		
155	261-101-0382 РСНБ РК 2022	/Плита днища Д-25-20/ Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$		4.5	81649.00	--	367421	--	367421	--	396815
						--	--	--	--		29394	
156	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		5	6870.00	--	34350	--	34350	--	37098
						--	--	--	--		2748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	8457.00	–	42285	–	42285	–	45668
					–	–	–	–		3383	
158	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	54902.00	–	274510	–	274510	–	296471
					–	–	–	–		21961	
159	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0.0854	1004968.00	–	85824	–	85824	–	92690
					–	–	–	–		6866	
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ-18шт									
160	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	6870.00	–	123660	–	123660	–	133553
					–	–	–	–		9893	
161	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	18	8457.00	–	152226	–	152226	–	164404
					–	–	–	–		12178	
162	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0.30744	1004968.00	–	308967	–	308967	–	333684
					–	–	–	–		24717	
163	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	4.48	22602.00	–	101257	–	101257	–	109358
					–	–	–	–		8101	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
164	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0.013	2791327.36	1267604.76	36287	16479	1740	20003	60793
					1389882.24	441871.42	18068	5744		4503	
165	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0.008	2532873.90	1108972.10	20263	8872	1061	11274	34060
					1291204.80	386513.27	10330	3092		2523	
166	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.004	2110827.46	932382.36	8443	3730	480	4654	14145
					1058158.08	326922.07	4233	1308		1048	
167	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.001	1160020.99	320526.75	1160	321	83	733	2045
					755827.20	116872.26	756	117		151	
168	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.012	751291.13	152680.33	9015	1832	381	6314	16555
					566870.40	59487.07	6802	714		1226	
169	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.0031	653245.48	95906.48	2025	298	80	1477	3782
					531178.56	36035.58	1647	112		280	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170	1122-0601-0610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.013	888887.28	103913.70	11556	1351	7465	2722	15421
						210757.68	38539.37	2740	501		1142	
171	1122-0601-0609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.008	676531.23	101917.60	5412	815	2911	1669	7648
						210757.68	37678.18	1686	301		567	
172	1122-0601-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.004	577750.64	86091.13	2311	344	1258	703	3255
						177354.58	31818.66	709	127		241	
173	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.001	374739.57	72755.13	375	73	153	148	565
						149319.83	27003.63	149	27		42	
174	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.012	309142.73	66563.97	3710	799	1243	1645	5784
						138980.77	24228.46	1668	291		428	
175	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.0031	259925.93	65972.74	806	205	170	425	1329
						138980.77	24056.22	431	75		98	
		ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И ТАБЛИЧКИ										
176	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.		8	3676.74	263.00	29414	2104	3990	20342	53736
						2914.98	112.10	23320	897		3980	
177	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0.004	1596893.67	700237.21	6388	2801	429	3468	10644
						789419.52	242732.07	3158	971		788	
178	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.004	4046089.84	315923.63	16184	1264	12859	1932	19565
						515211.84	59717.17	2061	239		1449	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-3181,2М2										
179	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		174.78	8786.11	1379.16	1535636	241050	1258896	78506	1743273
						204.20	330.53	35690	57770		129131	
180	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		139.824	6973.59	1432.86	975075	200348	746175	64446	1122683
						204.20	344.50	28552	48169		83162	
181	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания		1165.2	1151.20	295.02	1341378	343757	929457	140442	1600367
						58.50	84.99	68164	99030		118547	
182	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания		1165.2	-334.19	-68.79	-389398	-80154	-305014	-24015	-446481
						-3.63	-20.90	-4230	-24353		-33068	
183	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		1165.2	2826.79	241.88	3293776	281839	2974383	64762	3627221
						32.23	33.94	37554	39547		268683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	113.72352	26134.00				2972050		
184	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия		1165.2	1277.32	0.09	1488333	105	1475038	11081	1619371
						11.32	--	13190	--		119957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0484	56.39568	26134.00				1473845		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					13783531	1914942	10441603	1644867	16662684
								1426986	531197	--	1234280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13783531				
	Материалы		Тенге					8951107				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						1958183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1490500				
		Накладные расходы	Тенге					1644867				
		Сметная прибыль	Тенге					1234280				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					16662678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1040
		Сметная заработная плата	Тенге						1958183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					16662678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1040
		Сметная заработная плата	Тенге						1958183			
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №02-06										
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ										
185	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		195.47634	209.77	209.77	41005	41006	–	8038	52966
						--	48.95	–	9569		3923	
186	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3		6.04566	2860.04	–	17291	–	–	14524	34360
						2860.04	–	17291	–		2545	
187	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		124.47936	53.62	53.62	6675	6674	–	1612	8950
						--	15.42	–	1919		663	
188	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта		31.11984	1242.92	–	38679	–	–	32491	76863
						1242.92	–	38679	–		5694	
189	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		124.47936	235.38	114.19	29300	14214	–	17925	51003
						121.19	50.24	15086	6254		3778	
190	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	м^3 основания		2.842	8948.04	247.06	25430	702	20467	3739	31503
						1499.28	66.98	4261	190		2334	
191	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	м^3		8.526	6547.00	--	55820	--	55820	--	60286
						--	--	–	–		4466	
192	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		54.4488	257.82	257.82	14038	14038	–	2751	18133

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	60.16	–	3276		1343	
193	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		1796.8104	27.00	–	48514	–		–	52395
						–	–	–	–		3881	
		ВОДОПРОВОД В1										
194	1122-0501-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0.0245	3537405.39	2712751.39	86666	66462	–	33848	130155
						824654.00	820052.61	20204	20091		9641	
195	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	3910.30	530.30	7821	1061	–	5704	14607
						3380.00	15.50	6760	31		1082	
196	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1706.75	250.38	3414	501	–	2449	6332
						1456.37	1.34	2913	3		469	
197	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1547.67	153.06	3095	306	–	2344	5874
						1394.61	0.38	2789	1		435	
		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ										
198	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец		2	4552.85	277.52	9106	555	636	6680	17049
						3957.27	19.14	7915	38		1263	
199	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		2	1527.63	74.26	3055	149	161	2306	5790
						1372.46	–	2745	–		429	
		АРМАТУРЫ										
200	1122-0901-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан		2	39686.40	16828.73	79373	33657	3878	43643	132857
						20919.06	5058.68	41838	10117		9841	
201	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан		2	14213.72	6654.43	28427	13309	1294	15342	47271
						6911.87	2220.35	13824	4441		3502	
202	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2809.58	127.07	2810	127	308	2044	5242
						2375.35	57.41	2375	57		388	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Краны диаметром до 50 мм. Установка	шт		16	2199.01	127.07	35184	2034	2494	26522	66643
						1915.98	57.41	30656	919		4936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	--				--		
		УПОРЫ НА ПОВОРАТАХ ДЛЯ ТРУБ										
204	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания		0.224	29070.53	2894.44	6512	648	5366	711	7800
						2225.39	1551.12	498	347		578	
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ-11шт										
205	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 25772-83	т		0.18788	1004968.00	--	188813	--	188813	--	203918
						--	--	--	--		15105	
206	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$		1.76	22602.00	--	39780	--	39780	--	42962
						--	--	--	--		3182	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
207	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода		0.013	3598048.64	1659842.94	46775	21578	1806	25691	78263
						1799288.64	553337.40	23391	7193		5797	
208	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0.0004	1781309.11	737420.49	713	295	48	399	1201
						925888.32	260559.98	370	104		89	
209	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0.0004	751291.13	152680.33	301	61	13	210	552
						566870.40	59487.07	227	24		41	
210	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода		0.0002	680253.43	118024.93	136	23	6	97	252
						533278.08	45584.88	107	9		19	
211	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0.0032	653245.48	95906.48	2090	307	83	1525	3904
						531178.56	36035.58	1700	115		289	
212	1122-0601-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.013	1132171.53	137620.36	14718	1789	9259	3614	19798
						282335.76	48604.49	3670	632		1467	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213	1122-0601-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.0004	528129.00	85492.72	211	35	105	70	304
						176956.92	31531.59	71	13		23	
214	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.0004	309142.73	66563.97	124	27	41	55	193
						138980.77	24228.46	56	10		14	
215	1122-0601-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.0002	279795.80	66057.45	56	13	15	27	90
						138980.77	24094.50	28	5		7	
216	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.0032	259925.93	65972.74	832	211	176	438	1372
						138980.77	24056.22	445	77		102	
		ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И ТАБЛИЧКИ										
217	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.		3	3676.74	263.00	11030	789	1496	7628	20151
						2914.98	112.10	8745	336		1493	
218	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0.0015	1596893.67	700237.21	2395	1050	161	1301	3991
						789419.52	242732.07	1184	364		296	
219	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0.0015	4046089.84	315923.63	6069	474	4822	724	7337
						515211.84	59717.17	773	90		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					856258	222095	337048	264452	1210367
								248601	66225	–	89658	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					856258				
	Материалы		Тенге					52636				
	Всего заработная плата		Тенге						314826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					284413				
	Транспортные расходы		Тенге					48514				
		Накладные расходы	Тенге					264452				
		Сметная прибыль	Тенге					89658				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1210368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191
		Сметная заработная плата	Тенге						314826			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1210368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191
		Сметная заработная плата	Тенге						314826			
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №02-08										
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ										
220	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		224.523	209.77	209.77	47098	47098	–	9232	60837
						–	48.95	–	10990		4506	
221	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3		6.94401	2860.04	–	19860	–	–	16682	39466
						2860.04	–	19860	–		2923	
222	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		172.91	53.62	53.62	9271	9271	–	2239	12432
						–	15.42	–	2666		922	
223	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта		43.2275	1242.92	–	53728	–	–	45132	106769
						1242.92	–	53728	–		7909	
224	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		172.91	235.38	114.19	40700	19745	–	24899	70847
						121.19	50.24	20955	8687		5248	
225	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	м^3 основания		3.111	8948.04	247.06	27837	768	22405	4093	34484
						1499.28	66.98	4664	208		2554	
226	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	м^3		9.333	6547.00	–	61103	–	61103	–	65991
						–	–	–	–		4888	
227	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		46.0734	257.82	257.82	11879	11879	–	2328	15344
						–	60.16	–	2772		1137	
228	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		1520.42	27.00	–	41051	–		–	44335
						–	–	–	–		3284	
		ВОДОПРОВОД В1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
229	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0.034	2169149.52	1690341.15	73751	57471	--	28111	110011
						478808.37	505482.14	16279	17186		8149	
230	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		6	1547.67	153.06	9286	918	--	7031	17622
						1394.61	0.38	8368	2		1305	
		АРМАТУРЫ										
231	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан		2	19307.43	9112.07	38615	18224	1446	21022	64408
						9472.49	3040.68	18945	6081		4771	
232	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2741.71	127.07	2742	127	308	1987	5107
						2307.48	57.41	2307	57		378	
233	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Краны диаметром до 50 мм. Установка	шт		18	2199.01	127.07	39582	2287	2807	29838	74973
						1915.98	57.41	34488	1033		5554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	--				--		
		УПОРЫ НА ПОВОРАТАХ ДЛЯ ТРУБ										
234	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания		0.112	29070.53	2894.44	3256	324	2683	355	3900
						2225.39	1551.12	249	174		289	
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ-13шт										
235	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$		1.04	22602.00	--	23506	--	23506	--	25386
						--	--	--	--		1880	
		ПЕРЕВРЕЗКА ЧАСТНЫХ ДОМОВ										
236	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0.0585	521116.52	235651.52	30485	13785	--	17829	52179
						285465.00	77358.43	16700	4525		3865	
237	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0.0025	557562.77	258252.62	1394	645	--	794	2363
						299310.15	78972.75	748	197		175	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-704,31М2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
238	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		39.47964	8786.11	1379.16	346872	54449	284361	17733	393773
						204.20	330.53	8062	13049		29168	
239	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		31.583712	6973.59	1432.86	220252	45255	168548	14557	253594
						204.20	344.50	6449	10881		18785	
240	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания		263.1976	1151.20	295.02	302993	77648	209948	31723	361494
						58.50	84.99	15397	22369		26778	
241	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания		263.1976	-334.19	-68.79	-87958	-18106	-68897	-5425	-100852
						-3.63	-20.90	-955	-5501		-7470	
242	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		263.1976	2826.79	241.88	744004	63662	671859	14629	819323
						32.23	33.94	8483	8933		60691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	25.688086	26134.00				671332		
243	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия		263.1976	1277.32	0.09	336188	24	333185	2503	365787
						11.32	–	2979	--		27096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0484	12.738764	26134.00				332915		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2397495	405474	1713262	287292	2899573
								237706	104309	--	214785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2397495				
	Материалы		Тенге					1628648				
	Всего заработная плата		Тенге						342015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					84609				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге					41051				
		Накладные расходы	Тенге					287292				
		Сметная прибыль	Тенге					214785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2899572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
		Сметная заработная плата	Тенге						342015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2899572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
		Сметная заработная плата	Тенге						342015			
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета №02-10										
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ										
244	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		291.73	209.77	209.77	61196	61196	–	11996	79047
						–	48.95	--	14280		5855	
245	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³		9.0228	2860.04	–	25806	–	–	21677	51281
						2860.04	--	25806	–		3799	
246	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		208.93928	53.62	53.62	11203	11203	–	2706	15022
						–	15.42	--	3222		1114	
247	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		9.23402	1242.92	–	11477	–	–	9641	22807
						1242.92	–	11477	–		1689	
248	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		208.93938	235.38	114.19	49180	23859	–	30087	85609
						121.19	50.24	25321	10497		6341	
249	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	м³ основания		4.686	8948.04	247.06	41931	1158	33747	6165	51944
						1499.28	66.98	7026	314		3848	
250	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	м³		14.058	6547.00	–	92038	–	92038	–	99401
						--	--	–	–		7363	
251	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		51.9024	257.82	257.82	13381	13381	–	2623	17284
						--	60.16	--	3122		1280	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
252	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км		1712.7792	27.00	--	46245	--		--	49945
						--	--	--	--		3700	
		ВОДОПРОВОД В1										
253	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0.066	670660.79	330979.31	44264	21845	--	23953	73674
						339681.48	92364.42	22419	6096		5457	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-2564,46М2										
254	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		384.669	8786.11	1379.16	3379744	530520	2770675	172782	3836727
						204.20	330.53	78549	127145		284201	
255	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		307.7352	6973.59	1432.86	2146019	440942	1642237	141838	2470886
						204.20	344.50	62840	106015		183029	
256	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания		2564.46	1151.20	295.02	2952206	756567	2045618	309094	3522209
						58.50	84.99	150021	217953		260908	
257	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания		2564.46	-334.19	-68.79	-857017	-176409	-671299	-52854	-982650
						-3.63	-20.90	-9309	-53597		-72779	
258	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		2564.46	2826.79	241.88	7249190	620292	6546245	142533	7983062
						32.23	33.94	82653	87038		591339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	250.2913	26134.00				6541113		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
259	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия		2564.46	1277.32	0.09	3275636	231	3246375	24388	3564035
						11.32	--	29030	--		264011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0484	124.11986	26134.00				3243749		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					18542499	2304785	15705636	846629	20940283
								485833	522085	--	1551155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18542499				
	Материалы		Тенге					15613601				
	Всего заработная плата		Тенге						1007918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					92038				
	Транспортные расходы		Тенге					46245				
		Накладные расходы	Тенге					846629				
		Сметная прибыль	Тенге					1551155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20940283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									576
		Сметная заработная плата	Тенге						1007918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					20940283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									576
		Сметная заработная плата	Тенге						1007918			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									74103126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7539822				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10600832			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3096253			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							39910062		
		- Перевозка грузов	Тенге					1628957				
		- Накладные расходы	Тенге								8934256	
		- Сметная прибыль	Тенге								5489178	
		ИТОГО										**74 103 126**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**74 103 126**
	НДЗ РК8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,3х0,8= 1,04%:**										**770 673**
		Итого:										**74 873 798**
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%**										**501 654**
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	**Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска**										**3 678 473**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**79 053 926**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты -2%**									**1 507 509**
		Итого сметная стоимость									**80 561 435**
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	**В текущих ценах на 2023 год-100%, к=1,079**									**86 925 789**
		С понижающим коэфициентом К=0,95									**82 579 499**
	НК РК	**НДС 12%**									**9 909 540**
		ИТОГО:									**92 489 039**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»

_____

Технадзор: ТОО "ТамерланТехСервис"

_____ **Жансаутов Н.И.**

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

прораб _____ **Амангелді А.**

Авторский надзор: ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

_____ **Кадыркулов К.**