Утверждана
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018г. №656

Форма № 3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Дополнительное соглашение №2 от 06.02.2024г. к договору о государственных закупках работ №144 от 05.06.2023г.

Наименование: **"Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда"**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		144	05.06.2023				
		2	06.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2022г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда	63 171 575,00	56 403 191,96							6 768 383,04	63 171 575,00
Удержание аванса 30%	18 951 472,50	16 920 957,59							2 030 514,91	18 951 472,50
Итого к оплате		**39 482 234,38**							**4 737 868,13**	**44 220 102,50**

Заказчик:

М.П. **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Руководитель **Сырлыбаев Д.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Гилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "ТамерланТехСервис"**

Жансаутов Н.И.

Авторский надзор:

М.П. **ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"**

Кадыркулов К.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование объекта:"Реконструкция сетей водоснабжения в районе Универсам и Шымбая г. Кызылорда"
Дополнительное соглашение №2 от 06.02.2024г. к договору о государственных закупках работ №144 от 05.06.2023г.

Акт №6
выполненных работ за апрель месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №02-02										
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ №137,139,140,141,141а,145а,137а,114 ПО УЛ. ТОЛЕ БИ В РАЙОНЕ ГОВД В Г. КЫЗЫЛОРДА										
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-423,12М2										
74	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		28,368	8786,11	1379,16	249244	39124	204327	12742	282945
						204,20	330,53	5793	9376		20959	
75	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		22,6944	6973,59	1432,86	158261	32518	121109	10460	182219
						204,20	344,50	4634	7818		13498	
76	1127-0403-0501. РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания		189,12	1151,20	295,02	217715	55794	150857	22795	259751
						58,50	84,99	11064	16073		19241	
77	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания		189,12	-334,19	-68,79	-63202	-13010	-49505	-3898	-72467
						-3,63	-20,90	-687	-3953		-5367	
78	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		189,12	2826,79	241,88	534603	45745	482763	10511	588723

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						32,23	33,94	6095	6419		43609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия		189,12	1277,32	0,09	241567	17	239409	1799	262835
						11,32	--	2141	--		19470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1338188	160188	1148960	54409	1504006
								29040	35733	--	111410	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1338188				
	Материалы		Тенге					1148960				
	Всего заработная плата		Тенге						64773			
		Накладные расходы	Тенге					54409				
		Сметная прибыль	Тенге					111410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1504007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						64773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1504007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						64773			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №02-03										
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО УЛ. КЫДЫРОВА, УЛ. ШЫМБАЯ ОТ УЛ. КОНАЕВА ДО УЛ. СУЛЕЙМЕНОВА В Г. КЫЗЫЛОРДА										
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		1867,8175	209,77	209,77	391812	391812	--	76805	506104
						--	48,95	--	91430		37487	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$		57,76755	2860,04	--	165218	--	--	138782	328321
						2860,04	--	165218	--		24320	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		1210,8761	53,62	53,62	64927	64927	--	15681	87062
						--	15,42	--	18672		6454	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		302,71902	1242,92	--	376256	--	--	316054	747695
						1242,92	--	376256	--		55385	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		1210,8761	235,38	114,19	285016	138270	--	174366	496132
						121,19	50,24	146746	60834		36750	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	$м^3$ основания		33,53475	8948,04	247,06	300070	8285	241507	44120	371726
						1499,28	66,98	50278	2246		27535	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	$м^3$		100,60425	6547,00	--	658656	--	658656	--	711348
						--	--	--	--		52692	
8	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		512,59415	257,82	257,82	132157	132157	--	25901	170704
						--	60,16	--	30838		12646	
9	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		16915,607	27,00	--	456721	--		--	493259
						--	--	--	--		36538	
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ										
10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		179,1687	209,77	209,77	37584	37584	--	7367	48547
						--	48,95	--	8770		3596	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		5,5413	2383,37	--	13207	--	--	11094	26245
						2383,37	--	13207	--		1944	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		135,43157	53,62	53,62	7262	7261	--	1754	9738
						--	15,42	--	2088		722	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		33,857892	1242,92	--	42083	--	--	35349	83627
						1242,92	--	42083	--		6195	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		135,43157	235,38	114,19	31878	15465	--	19502	55490
						121,19	50,24	16413	6804		4110	
15	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		15,42054	257,82	257,82	3976	3976	--	779	5136
						--	60,16	--	928		380	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		508,87782	27,00	--	13740	--		--	14839
						--	--	--	--		1099	
		ВОДОПРОВОД В1										
17	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,3665	2169149,52	1690341,15	794993	619510	--	303024	1185858
						478808,37	505482,14	175483	185259		87841	
19	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.		24	5939,28	1963,04	142543	47113	--	106204	268646
						3976,24	1291,79	95430	31003		19900	
21	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1706,75	250,38	3414	501	--	2449	6332
						1456,37	1,34	2913	3		469	
		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ										
23	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец		28	6417,00	433,33	179676	12133	10625	132712	337379
						5604,23	38,28	156918	1072		24991	
25	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		10	1527,63	74,26	15276	743	808	11529	28949
						1372,46	--	13725	--		2144	
		ВРЕЗКИ										
29	1122-1101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	33334,97	19478,48	33335	19479	2574	14751	51932
						11282,35	6277,78	11282	6278		3847	
30	1122-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	39050,76	23205,01	39051	23205	3283	16767	60283
						12563,41	7396,90	12563	7397		4465	
		АРМАТУРЫ										
31	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан		2	19307,43	9112,07	38615	18224	1446	21022	64408
						9472,49	3040,68	18945	6081		4771	
33	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		5	2809,58	127,07	14048	635	1536	10218	26207
						2375,35	57,41	11877	287		1941	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Краны диаметром до 50 мм. Установка	шт		31	2199,01	127,07	68169	3939	4835	51387	129121
						1915,98	57,41	59395	1780		9564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		УПОРЫ НА ПОВОРАТАХ ДЛЯ ТРУБ										
39	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания		0,56	29070,53	2894,44	16279	1621	13412	1776	19500
						2225,39	1551,12	1246	869		1444	
		КОЛОДЦЫ-19шт										
41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		15,95	33311,77	13032,08	531323	207862	88117	269955	865381
						14755,09	5393,84	235344	86032		64102	
42	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		9	34990,00	--	314910	--	314910	--	340103
						--	--	--	--		25193	
43	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		28	23048,00	--	645344	--	645344	--	696972
						--	--	--	--		51628	
44	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		9	30592,00	--	275328	--	275328	--	297354
						--	--	--	--		22026	
45	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		24	6870,00	--	164880	--	164880	--	178070
						--	--	--	--		13190	
46	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		4	8457,00	--	33828	--	33828	--	36534
						--	--	--	--		2706	
47	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 25772-83	т		0,32452	1004968,00	--	326132	--	326132	--	352223
						--	--	--	--		26091	
49	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА ГОРЛОВИНУ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$		1,71	22602,00	--	38649	--	38649	--	41741
						--	--	--	--		3092	
50	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$		1,52	22602,00	--	34355	--	34355	--	37103
						--	--	--	--		2748	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,015	2110827,46	932382,36	31662	13986	1804	17452	53043
						1058158,08	326922,07	15872	4904		3929	
53	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,001	751291,13	152680,33	751	152	32	526	1379
						566870,40	59487,07	567	59		102	
55	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,0062	653245,48	95906,48	4050	594	163	2954	7564
						531178,56	36035,58	3293	223		560	
59	1122-0601-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,015	577750,64	86091,13	8666	1291	4715	2636	12206
						177354,58	31818,66	2660	477		904	
60	1122-0601-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,001	192515,30	44643,18	193	45	63	87	302
						85496,04	17684,96	85	18		22	
61	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0062	259925,93	65972,74	1612	409	341	849	2658
						138980,77	24056,22	862	149		197	
		ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И ТАБЛИЧКИ										
62	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.		5	3676,74	263,00	18384	1316	2493	12714	33586
						2914,98	112,10	14575	561		2488	
67	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,0025	1596893,67	700237,21	3992	1751	267	2168	6652
						789419,52	242732,07	1974	607		493	
69	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0025	4046089,84	315923,63	10115	790	8037	1207	12228
						515211,84	59717,17	1288	149		906	
		ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ										
70	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,064	3009532,56	2306384,94	192610	147609	--	75831	289916
						703147,62	707400,39	45001	45274		21475	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,001	670660,79	330979,31	671	331	--	363	1117
						339681,48	92364,42	340	92		83	
74	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0012	557562,77	258252,62	669	310	--	381	1134
						299310,15	78972,75	359	95		84	
76	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0024	521116,52	235651,52	1251	566	--	731	2141
						285465,00	77358,43	685	186		159	
78	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		133,68984	254,79	0,13	34063	17	--	28604	67681
						254,66	0,06	34045	8		5013	
79	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		25	1957,00	--	48925	--	48925	--	52839
						--	--	--	--		3914	
80	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.		5	5939,28	1963,04	29696	9815	--	22126	55968
						3976,24	1291,79	19881	6459		4146	
		ПЕРЕВРЕЗКА ЧАСТНЫХ ДОМОВ										
83	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,1375	521116,52	235651,52	71654	32402	--	41906	122645
						285465,00	77358,43	39251	10637		9085	
86	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0035	557562,77	258252,62	1951	903	--	1112	3308
						299310,15	78972,75	1048	276		245	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-2357,68М2										
91	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции		648,146	4207,53	1848,86	2727094	1198331	--	1695135	4776007
						2358,67	754,85	1528763	489253		353778	
92	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		842,5898	170,00	--	143240	--		--	154699
						--	--	--	--		11459	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		16851,796	27,00	--	454998	--		--	491398
						--	--	--	--		36400	
95	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		234,213	8786,11	1379,16	2057821	323017	1686978	105201	2336064
						204,20	330,53	47826	77414		173041	
96	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		187,3704	6973,59	1432,86	1306644	268475	999908	86361	1504445
						204,20	344,50	38261	64549		111440	
97	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания		1561,42	1151,20	295,02	1797507	460650	1245514	188198	2144564
						58,50	84,99	91343	132705		158859	
98	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания		1561,42	-334,19	-68,79	-521811	-107410	-408733	-32181	-598305
						-3,63	-20,90	-5668	-32634		-44313	
99	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		1561,42	2826,79	241,88	4413806	377677	3985804	86784	4860638
						32,23	33,94	50325	52995		360048	
100	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия		1561,42	1277,32	0,09	1994433	141	1976617	14849	2170030
						11,32	--	17675	--		160748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21525358	4487870	12413153	4165342	27745976
								3555633	1403127	--	2055271	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21525358				
	Материалы		Тенге					9872147				
	Всего заработная плата		Тенге						4958760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2541007				
	Транспортные расходы		Тенге					1068699				
		Накладные расходы	Тенге					4165342				
		Сметная прибыль	Тенге					2055271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					27745971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3187
		Сметная заработная плата	Тенге						4958760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					27745971				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3187
		Сметная заработная плата	Тенге						4958760			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №02-04										
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ПО УЛ. ЖАРКЫНБАЕВА ОТ УЛ. ЖЕЛТОКСАН ДО УЛ. ЖАХАЕВА										
		ВРЕЗКИ										
29	1122-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	39050,76	23205,01	39051	23205	3283	16767	60283
						12563,41	7396,90	12563	7397		4465	
30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	10639,68	5726,03	10640	5726	546	5288	17202
						4367,65	1927,00	4368	1927		1274	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-1003,47М2										
87	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции		327,45	4207,53	1848,86	1377756	605410	--	856400	2412888
						2358,67	754,85	772346	247176		178732	
88	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		425,75	170,00	--	72378	--		--	78168
						--	--	--	--		5790	
89	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		8515	27,00	--	229905	--		--	248297
						--	--	--	--		18392	
90	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		119,8185	8786,11	1379,16	1052739	165249	863023	53819	1195082
						204,20	330,53	24467	39604		88524	
91	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		95,8548	6973,59	1432,86	668452	137347	511531	44180	769643
						204,20	344,50	19574	33022		57011	
92	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания		798,79	1151,20	295,02	919567	235659	637179	96278	1097114
						58,50	84,99	46729	67889		81269	
93	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания		798,79	-334,19	-68,79	-266948	-54949	-209099	-16463	-306081

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						-3,63	-20,90	-2900	-16695		-22670	
94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия		798,79	2826,79	241,88	2258012	193211	2039056	44397	2486602
						32,23	33,94	25745	27111		184193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия		798,79	1277,32	0,09	1020310	72	1011196	7596	1110142
						11,32	--	9042	--		82235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7381862	1310930	4856715	1108262	9169340
								911934	407431	--	679215	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7381862				
	Материалы		Тенге					4856714				
	Всего заработная плата		Тенге						1319365			
	Транспортные расходы		Тенге					302282				
		Накладные расходы	Тенге					1108262				
		Сметная прибыль	Тенге					679215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9169339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									850
		Сметная заработная плата	Тенге						1319365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9169339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									850
		Сметная заработная плата	Тенге						1319365			
РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №02-05												
РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИТСРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ПО УЛ. АЛТЫНСАРИНА, УЛ. ЖАХАЕВА ОТ УЛ. ЖЕЛТОКСАН ДО УЛ. АЙТЕКЕ БИ В Г. КЫЗЫЛОРДА												
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		628,23699	209,77	209,77	131785	131785	--	25833	170227
						--	48,95	--	30752		12609	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3		19,43001	2860,04	--	55571	--	--	46679	110430
						2860,04	--	55571	--		8180	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		456,36244	53,62	53,62	24470	24470	--	5910	32812
						--	15,42	--	7037		2432	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		114,09061	1242,92	--	141806	--	--	119116	281796
						1242,92	--	141806	--		20874	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		456,36244	235,38	114,19	107419	52112	--	65716	186986
						121,19	50,24	55307	22928		13851	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	$м^3$ основания		25,5245	8948,04	247,06	228394	6306	183820	33582	282934
						1499,28	66,98	38268	1710		20958	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	$м^3$		76,5735	6547,00	--	501327	--	501327	--	541433
						--	--	--	--		40106	
8	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		153,78745	257,82	257,82	39649	39650	--	7771	51214
						--	60,16	--	9252		3794	
9	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		5074,9858	27,00	--	137025	--		--	147987
						--	--	--	--		10962	
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ										
10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		134,6942	209,77	209,77	28255	28255	--	5539	36497
						--	48,95	--	6593		2703	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		4,1658	2383,37	--	9929	--	--	8340	19731
						2383,37	--	9929	--		1461	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		109,09096	53,62	53,62	5849	5849	--	1413	7843
						--	15,42	--	1682		581	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		27,27274	1242,92	--	33898	--	--	28474	67362
						1242,92	--	33898	--		4990	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		109,09096	235,38	114,19	25678	12457	--	15709	44698
						121,19	50,24	13221	5481		3311	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		2,4963	257,82	257,82	644	643	--	126	832
						--	60,16	--	150		62	
16	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		82,3779	27,00	--	2224	--		--	2402
						--	--	--	--		178	
		ВОДОПРОВОД В1										
23	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,332	557562,77	258252,62	185111	85740	--	105496	313855
						299310,15	78972,75	99371	26219		23249	
26	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0275	527712,99	239656,74	14512	6590	--	8449	24798
						288056,25	77715,70	7922	2137		1837	
34	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	2782,32	366,77	5565	734	--	4066	10402
						2415,55	4,78	4831	10		770	
36	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		26	1706,75	250,38	44376	6510	--	31836	82309
						1456,37	1,34	37866	35		6097	
39	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1547,67	153,06	3095	306	--	2344	5874
						1394,61	0,38	2789	1		435	
		ВРЕЗКИ										
62	1122-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	39050,76	23205,01	78102	46410	6565	33533	120566
						12563,41	7396,90	25127	14794		8931	
63	1122-1101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	50178,52	30363,31	50179	30364	4217	21176	77063
						15597,51	9611,81	15598	9612		5708	
		ПЕРЕВРЕЗКА ЧАСТНЫХ ДОМОВ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0015	557562,77	258252,62	836	387	--	477	1418
						299310,15	78972,75	449	118		105	
151	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладкав траншею	км трубопровода		0,002	2169149,52	1690341,15	4338	3381	--	1654	6471
						478808,37	505482,14	958	1011		479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1860037	481949	695929	573239	2627940
								542911	139522	--	194663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1860037				
	Материалы		Тенге					194603				
	Всего заработная плата		Тенге						682433			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					501327				
	Транспортные расходы		Тенге					139249				
		Накладные расходы	Тенге					573239				
		Сметная прибыль	Тенге					194663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2627939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									472
		Сметная заработная плата	Тенге						682433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2627939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									472
		Сметная заработная плата	Тенге						682433			
	РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №02-06											
	РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ОТ УЛ. ТОКМАГАМБЕТОВА ДО УЛ. АЙТБАЕВА											
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И КОЛОДЦЕВ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		68,94178	209,77	209,77	14462	14462	--	2835	18681
						--	48,95	--	3375		1384	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3		2,13222	2860,04	--	6098	--	--	5123	12118
						2860,04	--	6098	--		898	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		38,86496	53,62	53,62	2084	2084	--	503	2794
						--	15,42	--	599		207	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта		9,71624	1242,92	--	12077	--	--	10144	23999
						1242,92	--	12077	--		1778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	38,86496	235,38	114,19	9148	4438	--	5597	15924
					121,19	50,24	4710	1953		1180	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	$м^3$ основания	1,392	8948,04	247,06	12456	344	10025	1831	15430
					1499,28	66,98	2087	93		1143	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=300мм/	$м^3$	4,176	6547,00	--	27340	--	27340	--	29527
					--	--	--	--		2187	
9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	26,6688	257,82	257,82	6876	6875	--	1348	8881
					--	60,16	--	1604		658	
10	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	880,0704	27,00	--	23762	--		--	25663
					--	--	--	--		1901	
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ									
11	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	134,6942	209,77	209,77	28255	28255	--	5539	36497
					--	48,95	--	6593		2703	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4,1658	2383,37	--	9929	--	--	8340	19731
					2383,37	--	9929	--		1461	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	90,47704	53,62	53,62	4851	4851	--	1172	6505
					--	15,42	--	1395		482	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,61926	1242,92	--	28114	--	--	23616	55868
					1242,92	--	28114	--		4138	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	90,47704	235,38	114,19	21296	10332	--	13029	37071
					121,19	50,24	10965	4546		2746	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		25,7637	257,82	257,82	6642	6642	--	1302	8579
						--	60,16	--	1550		636	
17	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		850,2021	27,00	--	22955	--		--	24791
						--	--	--	--		1836	
		ВОДОПРОВОД В1										
19	1122-0501-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,012	3537405,39	2712751,39	42449	32553	--	16579	63750
						824654,00	820052,61	9896	9841		4722	
		КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КП-2ШТ										
52	261-101-0382 РСНБ РК 2022	/Плита днища Д-25-20/ Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м^3		1,8	81649,00	--	146968	--	146968	--	158725
						--	--	--	--		11757	
53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	6870,00	--	13740	--	13740	--	14839
						--	--	--	--		1099	
54	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
						--	--	--	--		1353	
55	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
						--	--	--	--		8784	
56	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 25772-83	т		0,03416	1004968,00	--	34330	--	34330	--	37076
						--	--	--	--		2746	
		ПЕРЕВРЕЗКА ЧАСТНЫХ ДОМОВ										
105	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,075	521116,52	235651,52	39084	17674	--	22858	66897
						285465,00	77358,43	21410	5802		4955	
108	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0105	557562,77	258252,62	5854	2711	--	3336	9926
						299310,15	78972,75	3143	829		735	
111	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0205	1640802,32	1201591,64	33636	24633	--	12580	49914
						439210,68	291346,63	9004	5973		3697	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					679124	155854	359121	135732	880041
								117433	44153	--	65186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					679124				
	Материалы		Тенге					10025				
	Всего заработная плата		Тенге						161586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					349096				
	Транспортные расходы		Тенге					46717				
		Накладные расходы	Тенге					135732				
		Сметная прибыль	Тенге					65186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					880042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						161586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					880042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						161586			
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №02-08										
		РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ОТ УЛ. СКАТКОВА ОТ УЛ. АЙТЕКЕ БИ ДЛО УЛ. ТОКМАГАНБЕТОВА										
		ВРЕЗКИ										
22	1122-1101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	50178,52	30363,31	50179	30364	4217	21176	77063
						15597,51	9611,81	15598	9612		5708	
23	1122-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	39050,76	23205,01	39051	23205	3283	16767	60283
						12563,41	7396,90	12563	7397		4465	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ-704,31М2										
85	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		66,16686	8786,11	1379,16	581349	91255	476583	29720	659955
						204,20	330,53	13511	21870		48885	
86	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		52,933488	6973,59	1432,86	369136	75847	282480	24398	425016
						204,20	344,50	10809	18236		31483	
87	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания		441,1124	1151,20	295,02	507809	130137	351867	53167	605855
						58,50	84,99	25805	37490		44879	
88	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания		441,1124	-334,19	-68,79	-147415	-30344	-115470	-9091	-169025

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						-3,63	-20,90	-1601	-9219		-12519	
89	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия		441,1124	2826,79	241,88	1246932	106696	1126019	24517	1373165
						32,23	33,94	14217	14971		101716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия		441,1124	1277,32	0,09	563442	40	558409	4195	613050
						11,32	--	4993	--		45413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3210483	427200	2687388	164849	3645362
								95895	100357	--	270030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3210483				
	Материалы		Тенге					2687389				
	Всего заработная плата		Тенге						196252			
		Накладные расходы	Тенге					164849				
		Сметная прибыль	Тенге					270030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3645362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						196252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3645362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						196252			
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета №02-09										
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ТАУКЕ ХАН ОТ УЛ. ПАНФИЛОВА ДО УЛ. МУРАТБАЕВА В Г. КЫЗЫЛОРДА										
		ВРЕЗКИ										
31	1122-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	62634,00	37779,10	62634	37779	5010	26659	96436
						19845,25	11891,66	19845	11892		7143	
32	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	23273,03	12936,54	23273	12937	2155	10412	36380
						8180,83	4214,89	8181	4215		2695	
		УПОРЫ НА ПОВОРАТАХ ДЛЯ ТРУБ										
40	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м^3 основания		0,224	29070,53	2894,44	6512	648	5366	711	7800
						2225,39	1551,12	498	347		578	
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ-18шт										
45	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		68	6870,00	--	467160	--	467160	--	504533
						--	--	--	--		37373	
46	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	8457,00	--	8457	--	8457	--	9134
						--	--	--	--		677	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 25772-83	т		0,30744	1004968,00	--	308967	--	308967	--	333684
						--	--	--	--		24717	
50	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$		1,44	22602,00	--	32547	--	32547	--	35151
						--	--	--	--		2604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					909550	51364	829662	37782	1023118
								28524	16454	--	75787	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					909550				
	Материалы		Тенге					12531				
	Всего заработная плата		Тенге						44978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					817131				
		Накладные расходы	Тенге					37782				
		Сметная прибыль	Тенге					75787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1023119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						44978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1023119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						44978			
		РАЗДЕЛ 8. Локальная смета №02-10										
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ОТ УЛ. АБДРЕЕВА, УЛ. АБДРАЗАКОВА ОТ УЛ. АЖИКОЖА ДО УЛ. АЛИ МУСЛИМУЛЫ В Г. КЫЗЫЛОРДА										
		ВОДОПРОВОД В1										
16	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		3	1706,75	250,38	5120	751	--	4329	10205
						1456,37	1,34	4369	4		756	
		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ										
20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		3	1527,63	74,26	4583	223	243	4076	9352
						1372,46	--	4117	--		693	
		ВРЕЗКИ										
23	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	17138,64	9712,77	34277	19426	2427	18622	57131
						6212,24	3193,02	12424	6386		4232	
		АРМАТУРЫ										
24	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		7	4115,00	296,50	28805	2076	2961	24459	57525
						3395,49	133,96	23768	938		4261	
26	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		3	2809,58	127,07	8429	381	922	7225	16907
						2375,35	57,41	7126	172		1252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Краны диаметром дО 100 мм. Установка	шт		1	4142,17	211,79	4142	212	295	3693	8462
						3635,00	95,69	3635	96		627	
30	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Краны диаметром до 50 мм. Установка	шт		16	2199,01	127,07	35184	2034	2494	31259	71758
						1915,98	57,41	30656	919		5315	
		УПОРЫ НА ПОВОРАТАХ ДЛЯ ТРУБ										
33	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания		1,28	29070,53	2894,44	37210	3704	30658	4786	45355
						2225,39	1551,12	2848	1985		3360	
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ-23шт										
41	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 25772-83	т		0,39284	1004968,00	--	394792	--	394792	--	426375
						--	--	--	--		31583	
42	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		7	76624,00	--	536368	--	536368	--	579277
						--	--	--	--		42909	
44	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$		1,84	22602,00	--	41588	--	41588	--	44915
						--	--	--	--		3327	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
45	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,027	1160020,99	320526,75	31321	8655	2259	23327	59020
						755827,20	116872,26	20407	3156		4372	
47	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,001	751291,13	152680,33	751	152	32	620	1481
						566870,40	59487,07	567	59		110	
49	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода		0,0005	680253,43	118024,93	340	59	14	287	677
						533278,08	45584,88	267	23		50	
51	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,0084	653245,48	95906,48	5487	806	219	4717	11020
						531178,56	36035,58	4462	303		816	
54	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,027	374739,57	72755,13	10118	1964	4122	4713	16018
						149319,83	27003,63	4032	729		1186	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,001	309142,73	66563,97	309	66	104	162	508
						138980,77	24228,46	139	24		38	
56	1122-0601-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0005	279795,80	66057,45	140	33	38	81	238
						138980,77	24094,50	69	12		18	
57	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0084	259925,93	65972,74	2183	554	462	1356	3822
						138980,77	24056,22	1167	202		283	
		ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И ТАБЛИЧКИ										
58	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.		6	3676,74	263,00	22060	1578	2992	17981	43244
						2914,98	112,10	17490	673		3203	
63	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,003	1596893,67	700237,21	4791	2101	322	3065	8485
						789419,52	242732,07	2368	728		628	
65	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,003	4046089,84	315923,63	12138	948	9644	1708	14953
						515211,84	59717,17	1546	179		1108	
		ПЕРЕВРЕЗКА ЧАСТНЫХ ДОМОВ										
80	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0105	670660,79	330979,31	7042	3475	--	4491	12456
						339681,48	92364,42	3567	970		923	
82	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0245	557562,77	258252,62	13660	6327	--	9175	24662
						299310,15	78972,75	7333	1935		1827	
84	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		2,525	527712,99	239656,74	1332475	605133	--	914338	2426559
						288056,25	77715,70	727342	196232		179745	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,071	521116,52	235651,52	36999	16731	--	25503	67502
						285465,00	77358,43	20268	5492		5000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2610312	677389	1032956	1109973	4017907
								899967	221217	--	297622	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2610312				
	Материалы		Тенге					60209				
	Всего заработная плата		Тенге						1121184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					972748				
		Накладные расходы	Тенге					1109973				
		Сметная прибыль	Тенге					297622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4017907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									695
		Сметная заработная плата	Тенге						1121184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4017907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									695
		Сметная заработная плата	Тенге						1121184			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									50613686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6181337				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7752744			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2367994			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24023887		
		- Перевозка грузов	Тенге					1556948				
		- Накладные расходы	Тенге								7349588	
		- Сметная прибыль	Тенге								3749184	
		ИТОГО										**50 613 686**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**50 613 686**
	НДЗ РК8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,3х0,8= 1,04%:**										**526 382**
		Итого:										**51 140 068**
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%**										**342 638**
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	**Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска**										**2 512 459**
		Итого										**53 995 166**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты -2%**										**1 029 654**
		Итого сметная стоимость										**55 024 820**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	**В текущих ценах на 2023 год-100%, к=1,079**										**59 371 781**
		С понижающим коэфициентом К=0,95										**56 403 191,96**
	НК РК	**НДС 12%**										**6 768 383,04**
		ИТОГО:										**63 171 575,00**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

_____

Технадзор: ТОО "ТамерланТехСервис"

_____ **Жансаутов Н.И.**

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

прораб _____ **Амангелді А.**

Авторский надзор: ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

_____ **Кадыркулов К.**