Счет-фактура № 00000000003 от 26.05.15 (1)

Поставщик: ТОО "Интеграл XXI" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, г.Актобе, ул.Ибатова 55-49, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0010077 от 12.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ928560000000516026 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/51 от 09.04.2014 года.Дополнительное соглашение №1 от 26.02.2015 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Актобе, улица Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, город Актобе, улица Алтынсарина,3 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в с. Жана-коныс (старая часть села) города Актобе"	шт	1	28 195 535,71	28 195 535,71	12%	3 383 464,29	31 579 000,00		
Всего по счету:					**28 195 535,71**		**3 383 464,29**	**31 579 000,00**		

Директор: Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Не_предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе", город Актобе, улица Алтынсарина,3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Интеграл XXI", г.Актобе, ул.Ибатова 55-49** — **010140002259**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/51 от 09.04.2014 года. Дополнительное соглашение №1 от 26.02.2015 года

Номер документа	Дата составления
00000000003	26.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на "Реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в с. Жана-коныс (старая часть села) города Актобе"			шт	1	31 579 000,00	31 579 000,00
				Итого	1	x	31 579 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Тонгри М.А. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2015

М.П. М.П.

Ф № 3
Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл-XXI "
Наименование стройки : СМР на " Реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в с. Жана-коныс (старая часть села) города Актобе".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за май месяц 2015 года.

Код застройки	код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организация Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		№03-3/51 Дополнительное соглашение №1	от 09.04.2014 г. от 26.02.2015 г.				

Наименование объектов	стоимость выполненных работ						НДС-12%	Всего, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительн	в отчетный месяц	из графы № 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2012 г	стоимость оборудовани я в ценах 2012г	стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	46 945 536						5 633 464	52 579 000
Итого за отчетный месяц май:		**28 195 536**	**13 014 455**	**27 174 182**	**100 804**	**920 550**	**3 383 464**	**31 579 000**

Заказчик:
Руководитель _____ Алимбаев А.С.
ГУ" Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:
Директор _____ Жангозин М.А.
ТОО "Интеграл XXI"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл-XXI "

Наименование стройки : СМР на " Реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в с. Жана-коныс (старая часть села) города Актобе".

Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Акт № 1

приемки выполненных работ за май 2015 года

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя	11	11,19	11,19	123	123	33	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	34	97	0,01	–
2	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	40	19,4	–	776	–	753	0,123	5
		м2 спланированной площади		19,4	–	776	–	97	–	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20,3	23,36	22,08	474	448	135	0,00888	–
		м3 грунта								

			1,28	5,56	26	113	97	0,0193	–
4	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	2,7	294,75	–	796	–	899	1,89	5
		м3 грунта		294,75	–	796	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5	6,48	6,48	32	32	11	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	11	97	0,00806	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	82	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	85	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	15,3	7783,45	311,32	119087	4763	8973	2,82	43
		м3		441	117,61	6747	1799	105	0,5744	9
8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	36,1	245,44	3,82	8860	138	1652	0,212	8
		м2 поверхности		37,35	1,44	1348	52	118	0,007	–
9	Е27-22-1	Устройство оснований толщиной 10 см под фундаменты из щебня	14,4	241,27	33,29	3474	479	317	0,033	–
		м2 основания		5	11,5	72	166	133	0,04038	1
10	Е11-11-3	Устройство бетонных отмостки вокруг здания	24	220	13,43	5280	322	1704	0,366	9
		м2 стяжки		52,65	5,04	1264	121	123	0,0246	1
	Раздел 3 Стены и перегородки									
11	Е8-6-4	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	28,8	2449,96	282,71	70559	8142	29133	4,64	134
		м3 кладки		751,5	105,75	21643	3046	118	0,52	15

12	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	11,405	10400		118612				
13	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме *м3 изоляции*	26,2	14267,38	185,63	373805	4864	87363	18,17	476
				3264,75	69,75	85536	1827	100	0,34	9
14	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	6,6	882,91	34,37	5827	227	1572	1,21	8
				189	12,87	1247	85	118	0,0629	–
15	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,317	10400		3297				
16	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	10	103,01	66,43	1030	664	669	0,148	1
				23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
17	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,7	24000		16800				
18	1-1-896	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,111	71100		7892				
	Раздел 4 Перекрытия									
19	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	4,5	145,23	15,94	654	72	218	0,243	1
				34,65	5,96	156	27	119	0,0291	–
20	Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	4	1131,99	385,94	4528	1544	3535	2,91	12

	шт сборных конструкций		492,75	138,4	1971	554	140	0,6095	2
21 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,44	18800		102272				
	м3								
22 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,025	60500		1513				
	т								
23 Е7-19-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором	15	77,64	1,45	1165	22	833	0,237	4
	м шва		39,15	0,54	587	8	140	0,0027	–
Раздел 5 Кровля									
24 Е10-14-1	Установка стропил	0,47	21304,82	334,28	10013	157	1987	22,1	10
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1597	59	120	0,62	–
25 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,73	22541,72	316,57	38997	548	7487	22,5	39
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	6033	206	120	0,58	1
26 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,2	573,75	28,11	1262	62	354	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	272	23	120	0,052	–
27 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	48	1268	8,2	60864	394	15768	1,71	82
	м2 кровли		272,95	3,08	13102	148	119	0,015	1
28 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
29 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций слуховых окон	0,2	1862,35	14,17	372	3	74	1,88	–

	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	61	1	120	0,026	–
30 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	48	229,96	1,19	11038	57	1568	0,155	7
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	1296	22	119	0,0022	–
31 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	5,4	3440,12	245,72	18577	1327	3051	2,71	15
	м3 утеплителя		382,5	92,25	2066	498	119	0,45	2
32 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	48	145,23	15,94	6971	765	2319	0,243	12
	м2 стяжки		34,65	5,96	1663	286	119	0,0291	1
Раздел 6 Проемы									
33 Е10-16-3	Установка пластиковых оконных блоков в общественных зданий площадью -3 шт	6	1186,12	80,1	7117	481	2974	2,35	14
	м2 проемов		384,75	28,24	2309	169	120	0,1149	1
34 6-1-104	Блоки оконные пластиковые	6	8480		50880				
	м2								
35 6-9-7	Доски подоконные пластиковые	4,2	1030		4326				
	м								
36 Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	1,8	233,67	5,58	421	10	208	0,586	1
	м2 проемов		94,05	2,12	169	4	120	0,0103	–
37 6-9-5	Доски подоконные, пластиковые	4,5	629		2831				
	м								
38 1-1-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	1020		3060				
	комплект								
39 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,899	2
	м2 проемов		151,65	35,67	287	67	120	0,1393	–

40 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610		10603				
	м2								
41 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
42 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	6	95,32	0,32	572	2	86	0,0782	–
	м коробок								
			11,79	0,11	71	1	120	0,0006	–
43 Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	1	77,9	–	78	–	91	0,3903	–
	прибор								
			76,46	–	76	–	120	–	–
44 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
	шт								
45 Е26-34-2	Установка металлических дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах-2 шт	4,2	3384,81	53,72	14216	226	1886	2,7279	11
	м2 проемов по наружному обводу коробок								
			428,83	20,12	1801	85	100	0,0982	–
46 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	37400		74800				
	шт								

Раздел 7 Полы

47 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,7	1865,8	–	6903	–	2417	3,24	12
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	1965	–	123	–	–
48 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15 мм	7,44	194,65	9,95	1448	74	512	0,356	3
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	388	28	123	0,0182	–
49 Е11-14-1	Устройство подстилающих слоев из бетона	7,44	777,56	27,98	5785	208	514	0,303	2
	м2 пола								
			54,45	1,71	405	13	123	0,0057	–
50 Е11-27-4	Устройство полов из метлахской плитки	7,44	894,44	11,75	6655	87	1150	0,782	6
	м2 покрытия								
			121,28	4,41	902	33	123	0,0215	–

51 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	0,74	3440,12	245,72	2546	182	418	2,71	2
	м3 утеплителя		382,5	92,25	283	68	119	0,45	–
52 Е8-4-7	Гидроизоляция по выровненной поверхности пола битумом в 2 слоя	14,88	245,44	3,82	3652	57	681	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	556	21	118	0,007	–
53 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,08	925,06	4,9	7474	40	600	0,382	3
	м2 покрытия		58,5	1,85	473	15	123	0,009	–
54 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,08	194,65	9,95	1573	80	556	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	422	30	123	0,0182	–
55 Е8-4-7	Гидроизоляция по выровненной поверхности пола битумом в 2 слоя	16,16	245,44	3,82	3966	62	740	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	604	23	118	0,007	–
56 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4	1865,8	–	7463	–	2613	3,24	13
	м3 подстилающего слоя		531	–	2124	–	123	–	–
57 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	0,8	3440,12	245,72	2752	197	452	2,71	2
	м3 утеплителя		382,5	92,25	306	74	119	0,45	–

Раздел 8 Отделочные работы

58 Е15-63-2	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	64,1	195,68	4,45	12543	285	11029	0,888	57
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,9	0,97	10442	62	105	0,0637	4
59 Е15-60-1	Шпаклевка стен известковым раствором	64,1	207,09	2	13274	128	6318	0,566	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	6000	17	105	0,0423	3

60	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	64,1	197,34	1,19	12649	76	1530	0,138	9
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	1428	29	105	0,0022	–
61	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,52	200,36	1,65	3110	26	411	0,154	2
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	381	10	105	0,003	–
62	Е15-167-6	Окраска стен по штукатурке маслянной краской (панели Р-1,8 м)	17,5	246,77	2,1	4318	37	2434	0,731	13
		м2 окрашиваемой поверхности		131,63	0,79	2304	14	105	0,0039	–
63	Е15-64-1	Затирка швов потолков по сетке	15,52	100,55	1,19	1561	18	990	0,37	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	936	7	105	0,0022	–
64	Е15-60-2	Шпаклевка потолков известковым раствором	15,52	219,59	2	3408	31	1742	0,593	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		106,65	0,27	1655	4	105	0,0423	1
	Раздел 9 Прочие работы									
65	Е8-27-1	Устройство крылец с входной площадкой	3,7	923,7	70,85	3418	262	1120	1,53	6
		м2 крыльца		229,5	27	849	100	118	0,13	–
66	Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением самоходными катками	0,4	2118,86	266,56	848	107	304	3,45	1
		м3 подстилающего слоя		517,5	99	207	40	123	0,49	–
67	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,7	282,4	14,76	1087	55	263	0,361	1
		м2 покрытия		52,43	5,54	194	20	123	0,027	–
		Всего прямые затраты				**1277033**	**28183**			**1100**
						187083	**10291**			**52**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1061767				

Накладные расходы, тенге	214148
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	89471
Всего	**1580652**
Временные здания и сооружения (2,4 %)*0,8	30349
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	55821
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16110
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6444
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1689376**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**3527416**
Налог (2 %)	70548
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3597964**
НДС (12 %)	431756
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4029720**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Расценки по смете проверены

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI "

Наименование стройки: СМР на "Реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в с. Жана-коныс (старая часть села) города Актобе".

Наименование объекта:Насосная станция "Онкологии".

Акт № 2

приемки выполненных работ за май 2015 года

Локальная смета № 3-1-7

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 20 мм-20м,Д40 мм -66 м ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,086	36607,13	5091,38	3148	438	3364	174,57	15
		км трубопровода		31515,75	1923,75	2710	165	117	9,39	1
2	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 20 мм -20 м, Д 40 мм-66 м	0,086	71115,26	8485,63	6116	730	5608	290,95	25
		км трубопровода		52526,25	3206,25	4517	276	117	15,65	1

3	8-6-7								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	20	104		2080				
	м								
4	8-6-10								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм	66	232		15312				
	м								
5	Е18-9-8								
	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм в 2 ряда по 2м -6шт ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	24	32,8	6,87	787	165	787	0,16491	4
	м труб нитки регистра		25,93	2,58	622	62	115	0,01251	–
6	Е18-9-8								
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм в 2 ряда по 2 м-6шт	24	968,02	9,81	23232	235	1295	0,27485	7
	м труб нитки регистра		43,22	3,69	1037	89	115	0,01788	–
7	Е16-15-1								
	Демонтаж вентилей, диаметром 20 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0;	3	209,77	34,34	629	103	652	1,0143	3
	шт		175,43	13,78	526	41	115	0,06125	–
8	Е16-15-1								
	Установка вентилей, диаметром 20 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1076	1,6905	5
	шт		292,39	19,69	877	59	115	0,0875	–
9	9-1-49								
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	367		1101				
	шт								
10	Е16-15-2 (ДМ								
	Демонтаж вентилей, диаметром 40 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	209,77	34,34	839	137	871	1,0143	4
	шт		175,43	13,78	702	55	115	0,06125	–
11	Е16-15-2								
	Установка вентилей диаметром 40 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7
	шт		292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–

12 9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	919		3676				
	шт								
13 Е16-15-1 (ДМ									
	Демонтаж кранов Маевского ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0;	16	209,77	34,34	3356	549	3481	1,0143	16
	шт								
			175,43	13,78	2807	220	115	0,06125	1
14 Е16-15-1	Установка кранов Маевского Д до 25 мм	16	521,42	49,05	8343	785	5742	1,6905	27
	шт								
			292,39	19,69	4678	315	115	0,0875	1
15 9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	16	34		544				
	шт								
16 Е18-2-4 (ДМ)									
	Демонтаж котла электрического ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	11989,53	3140,28	11990	3140	11528	51,957	52
	котел								
			8849,25	1175,34	8849	1175	115	5,74	6
17 Е18-2-4	Установка котла электрического	1	24413,11	4486,11	24413	4486	18892	86,595	87
	котел								
			14748,75	1679,06	14749	1679	115	8,2	8
18 80-1-1(пл)Пр	Котел электрический РТ-212	1	48278		48278				
	шт								
19 Е18-10-1 (ДМ									
	Демонтаж расширительных баков на 20 л ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	488,52	60,03	489	60	518	2,05047	3
	бак								
			428,49	21,66	428	22	115	0,11375	–
20 Е18-10-1	Установка расширительного бака на 20 л	1	4668,28	85,75	4668	86	857	4,1745	4
	бак								
			714,15	30,94	714	31	115	0,1625	–
21 Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	86	518,65	10,59	44604	911	5212	0,3795	33
	м трубопровода								
			63,4	3,94	5452	339	90	0,01875	2

22	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 40 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	86	120,4	7,99	10354	687	2904	0,2208	19
		м трубопровода								
				34,42	3,1	2960	267	90	0,015	1
23	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	0,8	89		71				
		м2								
24	П9-30-1	Оборудование санитарно-техническое (котлы, трубы и т.п) - погрузка	1	134,3	134,3	134	134	85	–	–
		т								
				–	94,01	–	94	90	0,19742	–
25	П7-18-2	Перевозка демонтируемого оборудования	1	154,6	154,6	155	155	28	–	–
		т								
				–	30,92	–	31	90	0,06493	–
26	П9-30-2	Оборудование санитарно-техническое (котлы, регистры, трубы и т.п.) - разгрузка	1	104,3	104,3	104	104	66	–	–
		т								
				–	73,01	–	73	90	0,15332	–
	Раздел 2 Вентиляция									
27	Е20-1-1	Короба из оцинкованной стали 200х200х25 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	20	1909,21	17,27	38184	345	7022	1,85955	37
		м2 поверхности воздуховодов								
				298,86	6,47	5977	129	115	0,03163	1
28	Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 3 размером 200х200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	5	750,59	21,2	3753	106	1285	1,29203	6
		решетка								
				214,63	8,86	1073	44	115	0,03938	–
29	Ц7-169-1	Вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	1	1702,79	52,19	1703	52	1194	8,4	8
		шт								

			1464,75	9,45	1465	9	81	0,05565	–
30 13-1-82	Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N2,5 с электродвигателем	1	29200		29200				
	комплект								
31 Е20-1-1	Короб из оцинкованной стали 150х150-8 м ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	4,8	1909,21	17,27	9164	83	1686	1,85955	9
	м2 поверхности воздуховодов								
			298,86	6,47	1435	31	115	0,03163	–
32 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	1	358,94	21,2	359	21	258	1,29203	1
	решетка								
			186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
33 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	1	952,71	7,06	953	7	87	0,4347	–
	зонт								
			73,36	2,95	73	3	115	0,01313	–
	Всего прямые затраты				**301389**	**13862**			**372**
					63036	**5297**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				176213				
	оборудования, тенге				48278				
	Накладные расходы, тенге				75934				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				13014				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21904				
	Всего				**399227**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)*0,8				6738				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)				12394				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3577
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1431
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**423367**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**883990**
Налог (2 %)	17680
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**901670**
НДС (12 %)	108200
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1009870**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Решение по смете прошуры

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI "

Наименование стройки: СМР на "Реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в с. Жана-коныс (старая часть села) города Актобе".

Наименование объекта: Насосная станция "Онкологии"

Акт № 3

приемки выполненных работ за Май 2015 года.

Локальная смета № 3-1-8

Общестроительные работы насосная

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	10,5	158,38	23,78	1663	250	1356	0,9115	10
		м2		134,6	8,98	1413	94	90	0,0439	–
2	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2-6	12,2	446,86	128,16	5452	1564	2886	1,03385	13
		м2 проемов		174,4	44,59	2128	544	108	0,17413	2
3	6-3-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П	12,2	4370		53314				
		м2								

4	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280			
		комплект							
5	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	6	77,9	–	467	–	496	0,3903	2
		прибор		76,46	–	459	–	108	–	–
6	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844		5064			
		шт							
7	Е56-2-2	Снятие деревянных оконных переплетов -3 шт	5,22	74,9	6,81	391	36	390	0,4611	2
		м2		68,09	1,08	355	6	108	0,0093	–
8	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	0,9	146,99	6,63	132	6	137	0,9497	1
		м2		140,36	1,04	126	1	108	0,0125	–
9	Е56-14-1	Снятие дверных приборов врезных	3	18,74	–	56	–	60	0,1381	–
		шт		18,74	–	56	–	108	–	–
10	Е10-91-2	Установка пластиковых окон-3 шт	5,22	406,32	23,17	2121	121	1055	1,0741	6
		м2 проемов		179,48	7,73	937	40	108	0,03775	–
11	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м-3 шт	0,9	249,18	6,98	224	6	107	0,6739	1
		м2 проемов		108,16	2,65	97	2	108	0,01288	–
12	6-9-7	Доски подоконные пластиковые 3 шт	4,35	1030		4481			
		м							
13	1-1-803	Скобяные изделия окон	3	1030		3090			
		комплект							
14	6-1-104	Блоки оконные пластиковые	5,22	8480		44266			
		м2							
15	6-9-7	Доски подоконные пластиковые	3,8	1030		3708			
		м							
16	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	157	250,73	2,45	39365	385	18763	0,70265	110
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			125,24	0,56	19663	88	95	0,03275	5
17 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	157	19,52	0,15	3065	24	2364	0,1058	17
	м2 окрашиваемой поверхности								
			15,79	0,06	2479	9	95	0,00025	–
18 Е11-27-4	Устройство инз стен из керамических плиток Н-1,8 м	130	915,57	14,69	119024	1910	20920	0,8993	117
	м2 покрытия								
			139,47	5,51	18131	716	111	0,02688	3
19 Е15-64-1	Затирка потолков	97	109,9	1,49	10660	145	6442	0,4255	41
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			69,35	0,56	6727	54	95	0,00275	–
20 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	97	19,52	0,15	1893	15	1461	0,1058	10
	м2 окрашиваемой поверхности								
			15,79	0,06	1532	6	95	0,00025	–
21 Е11-27-5	Устройство полов из метлахской плитки	80	2111,01	19	168881	1520	18516	1,2305	98
	м2 покрытия								
			199,3	9,21	15944	737	111	0,04625	4
22 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	15	154,42	19,93	2316	299	760	0,27945	4
	м2 стяжки								
			39,85	7,45	598	112	107	0,03638	1
23 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных (+35 мм)К=35,000;	525	5,22	0,18	2741	95	107	0,00104	1
	м2 стяжки								
			0,13	0,06	68	32	107	0,00038	–
24 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов из кирпича (стены и перегородки в санузлах и душевых)	0,7	8611,43	154,03	6028	108	1483	14,63	10
	м3								
			2295	58,5	1607	41	90	0,28	–
25 Е1-12-8	Разработка грунта	0,5	29,07	27,6	15	14	3	0,01021	–
	м3 грунта								
			1,47	6,95	1	3	87	0,02413	–
26 Е52-3-1	Усиление фундаментов	0,5	1549,92	113,05	775	57	470	5,0582	3
	м3 фундаментов								
			894,13	95,99	447	48	95	0,512	–

27 30-1-5									
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 (М-150)	0,3	6610		1983				
	м3								
28 4-1-6									
	Арматурная загатовка не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,007	45800		321				
	т								
29 1-1-759	Сетка плетеная	2	257		514				
	м2								
30 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	123,2	83,04	123	83	72	0,1702	–
	шт сборных конструкций		27,43	29,82	27	30	126	0,13138	–
31 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,03	24000		720				
	м3								
32 Е11-11-3	Устройство бетонной отмостки вокруг здания	6	231,26	16,79	1388	101	445	0,4209	3
	м2 стяжки		60,55	6,3	363	38	111	0,03075	–
	Всего прямые затраты				**492521**	**6739**			**449**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**73158** 412624	**2601**			**15**
	Накладные расходы, тенге				78293				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34249				
	Всего				**605063**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)*0,8				11617				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)				21368				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6167				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2467				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**646682**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**1350271**				

Налог (2 %)	27005
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1377276**
НДС (12 %)	165273
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1542549**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Расценки по смете прилагаются

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: СМР на "Реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в с. Жана-коныс (старая часть села) города Актобе".

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Акт № 4

приемки выполненных работ за май 2015 года

Локальная смета № 6-1-1

Разводящие сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
16	Е1-12-14	Восстановление растительного слоя / *м3 грунта*	23860	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	664262 / 39608	624655 / 171792	205058 / 97	0,0115 / 0,025	274 / 597
17	Е1-134-1	Уплотнение растительного слоя пневматическими трамбовками / *м3 уплотненного грунта*	23860	21,55 / 17,03	4,52 / –	514183 / 406336	107847 / –	394146 / 97	0,108 / –	2577 / –
		Раздел 2 Разводящие сети								
27	Е6-1-1	Устройство бетонных упоров -50 шт / *м3*	1,54	8264,15 / 771,75	95,15 / 36,25	12727 / 1188	148 / 56	1306 / 105	4,9 / 0,1771	8 / –
28	Е25-51-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 110 мм	304	2327,99	1344,74	707709	408801	328320	1,95	593

	стык								
			391,5	508,5	119016	154584	120	3,25	988
29 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах (14568мх2,8 м глуб х2 сторон х15%)	655,6681	474,33	6,82	311003	4472	25220	0,202	132
	м2 креплений								
			31,5	2,54	20654	1665	113	0,0122	8
30 Е25-12-1	Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями (водопроводами-20, подземными газопроводами-6,, кабельными линиями-2) диаметр трубопровода 110 мм	28	49441,2	22144,2	1384354	620038	631814	78	2184
	пересечение								
			12825	5979	359100	167412	120	22,62	633

Раздел 3 Устройство колодцев Ду -1500 мм-266 шт, Ду -1000 мм- 10 шт, и Ду -2000 мм- 20 шт

32 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для колодцев -296 шт)	1105,8	23,36	22,08	25831	24416	7336	0,00888	10
	м3 грунта								
			1,28	5,56	1415	6148	97	0,0193	21
33 Е1-164-2	Зачистка вручную дна колодцев	72,8	218,93	–	15938	–	18010	1,54	112
	м3 грунта								
			218,93	–	15938	–	113	–	–
39 99-1-1(пл)	Люк полимерный Тип С	181	3164		572684				
	шт								
40 Е8-6-1	Кладка горливин колодцев из кирпича	6,9	2372,24	335,84	16368	2317	6722	4,54	31
	м3 кладки								
			699,75	126	4828	869	118	0,61	4
41 30-6-6	Кирпич и камни керамический одинарный ГОСТ 530-2007 , 250х120х65 мм М -75	2,726	10400		28350				
	1000шт								
42 2-1-222	Лестницы для колодцев -296 шт	2	151200		302400				
	т								
43 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	183,3	1865,8	–	342001	–	119718	3,24	594
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	97332	–	123	–	–

44	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (отмостка)	1834	293,85	14,76	538921	27070	130770	0,361	662
		м2 покрытия		52,43	5,54	96157	10160	123	0,027	50
45	П9-7-1	Погрузка вытесненного грунта колодцами	950	30	30	28500	28500	19950	–	–
		т		–	21	–	19950	100	0,0441	42
46	П8-10-2	Вывоз вытесненного грунта колодцами	950	95,5	95,5	90725	90725	18145	–	–
		т		–	19,1	–	18145	100	0,04011	38
56	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
57	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	5	6480		32400				
		шт								
58	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6
		фланец		126	–	1260	–	130	–	–
59	8-9-56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	688		6880				
		шт								
60	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	23	585,99	36,99	13478	851	9890	1,93	44
		задвижка или клапан		317,25	13,5	7297	311	130	0,07	2
61	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	13	11500		149500				
		шт								
62	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	48	231,52	33,52	11113	1609	11372	0,9	43
		фланец		180	2,25	8640	108	130	0,01	–
64	Е16-15-2	Установка вентилей, (для слива воды) диаметром 40 мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16

Всего	**965464**
Временные здания и сооружения (2,4 %)*0,8	18537
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	34096
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9840
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3936
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1031873**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**2154550**
Налог (2 %)	43091
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2197641**
НДС (12 %)	263717
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2461358

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Выписки по смете проверены

	м3 основания								
7 Е1-27-2	Засыпка трубопровода песком 10 см	132	153,68	57,15	20286	7544	130	0,279	37
	м3 грунта		6,48	6,48	855	855	269	–	–
8 П9-32-1	Песок - погрузка	238	–	2,1	–	277	97	0,00806	1
	т		20	20	4760	4760	3332	–	–
9 П8-10-2	Транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	238	–	14	–	3332	100	0,0294	7
	т		95,5	95,5	22729	22729	4546	–	–
10 99-8-92	Песок природный	132	–	19,1	–	4546	100	0,04011	10
	м3		593		78276				
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3686	6,48	6,48	23885	23885	7509	–	–
	м3 грунта								
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, грунтом 2 группы	737	–	2,1	–	7741	97	0,00806	30
	м3 грунта		134,1	–	98832	–	111680	0,972	716
			134,1	–	98832	–	113	–	–
Раздел 2 Трубопроводы									
14 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32х3 мм	1	47611,09	17877,09	47611	17877	44719	173	173
	км трубопровода								
15 8-4-227			29700	4698,68	29700	4699	130	18,1	18
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 мм	1010	57		57570				
	м								
	Всего прямые затраты				**614477**	**186002**			**1400**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**206492**	**52560**			**187**
					221984				
	Накладные расходы, тенге				296338				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54649				

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование стройки: СМР на "Реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в с. Жана-коныс (старая часть села) города Актобе".

Наименование объекта: Наружные сети водопровода.

Акт № 5

приемки выполненных работ за май 2015

Локальная смета № 6-1-2

Подключение к жилым домам

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя	1265	11,19	11,19	14155	14155	3755	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	3871	97	0,01	13
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3696	23,36	22,08	86339	81608	24523	0,00888	33
		м3 грунта		1,28	5,56	4731	20550	97	0,0193	71
3	Е1-162-8	Зачистка дна траншей с креплениями шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы	130	407,25	–	52943	–	59826	2,64	343
		м3 грунта		407,25	–	52943	–	113	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	132	958,5	152,52	126522	20133	36179	1,02	135

81 8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм		95850	32451,75	3451	1168	130	158,5	6
	м	36	2840		102240				
82 E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм		244,98	0,28	8819	10	6881	0,844	30
	м трубы, уложенной в футляре	36	146,93	0,11	5289	4	130	0,0005	–
83 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,8	0,05	676	2	163	0,0295	1
	м2	31	5,81	0,02	180	1	90	0,0001	–
84 E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в два слоя		16,92	0,02	1049	1	231	0,0213	1
	м2	62	4,14	–	257	–	90	–	–
85 E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра		4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
	футляр	1	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
Раздел 8 Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
106 E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований		408,12	169,62	4897	2035	3872	1,55	19
	м3 конструкции	12	238,5	4,07	2862	49	133	0,0136	–
107 E27-53-1	Востановление асфальтобетонного покрытия		24,52	15,35	2942	1842	1756	0,0336	4
	м2 покрытия	120	5,94	5,06	713	607	133	0,01766	2
108 30-10-11	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 912897) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые тиа В ,М-1								
	т	25,2	4840		121968				
	Всего прямые затраты				**6336989**	**1978468**			**7515**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1223668** 3134852	**562632**			**2435**

Накладные расходы, тенге	2002179
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	500350
Всего	**8839518**
Временные здания и сооружения (2,4 %)*0,8	169719
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	312170
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	90092
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	36037
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9447536**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**19726456**
Налог (2 %)	394529
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20120985**
НДС (12 %)	2414518
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22535503**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Расценки по смете проверены

		шт								
				254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
65	9-1-73	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	11	1250		13750				
		шт								
68	Е22-37-2	Установка вантузов двойных ВМТ-50	5	23057,33	60,08	115287	300	2735	2,21	11
		шт								
				398,25	22,5	1991	113	130	0,11	1
69	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	52	300,56	225,63	15629	11733	8688	0,414	22
		шт								
				69,53	58,98	3616	3067	130	0,226	12
70	99-1-3(пл)	Втулка под фланец Ду 110 мм	33	1622		53526				
		шт								
71	99-1-4(пл)	Втулка под фланец ду 63 мм	19	822		15618				
		шт								
73	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт								
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
74	99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый Ду 110 мм	4	2122		8488				
		шт								
76	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,32	247994,13	49389,75	79358	15805	33875	312,7	100
		т фасонных частей								
				62775	18657	20088	5970	130	91,12	29
77	Е13-44-7	Зачистка поверхности фасонных частей	12	60,75	–	729	–	656	0,34	4
		м2								
				60,75	–	729	–	90	–	–
78	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	21,8	0,05	262	1	63	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	70	–	90	0,0001	–
79	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в два слоя	24	16,92	0,02	406	–	89	0,0213	1
		м2								
				4,14	–	99	–	90	–	–

Раздел 4 Переход под автодорогой открытым способом (футляр Ду 273 мм)

80	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм (футляр)-1 шт	0,036	204666,79	85907,16	7368	3093	6005	504	18
		км трубопровода								