Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«20» июня 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г.а., г.Караганда, р.а. им. Казыбек би, район им.Казыбек би, улица Шахтинское шоссе, строение 1/7,

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора -- Марданов А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:
"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" II-очередь строительства, 1 пусковой комплекс. Корректировка

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана" заведующий сектором Садыков Нурбол Омиралиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «QazTechEregy» ; ТОО «Tuberia Construction»; ТОО «Алия-Сервис Инжиниринг»; ТОО «ТОО «Транс Азия Констракшн»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАТЭК» №2-036-20/2020-06-28**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства г. Жезказган", 29.12.2018**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется

по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность газопровода	м	48649,7	2 очередь 1 пусковой комплекс.	48828	2 очередь 1 пусковой комплекс.
В том числе:					
Газопровод высокого давления 1,2МПа Подземный - Ø530х7,0	м	3934		3954	
Подземный - Ø426х7,0	м	10,6		12	
Газопровод высокого давления 0,6 МПа Подземный - Ø315х28,6	м	826		831	
Подземный - Ø225х20,5	м	242,8		237	
Газопровод среднего давления 0,3 МПа Подземный - Ø225х13,4	м	3296		3288,5	
Подземный - Ø160х9,5	м	545		424,7	
Подземный - Ø110х6,6	м	255		225,6	
Газопровод низкого давления 0,003 МПа Подземный - Ø160х9,5	м	947		907,6	
Подземный - Ø110х6,6	м	7416		7374	
Подземный - Ø63х3,8	м	28226		28241,23	
Надземный - Ø108х3,5	м	570,9		446,5	
Надземный - Ø89х3,5	м	222,4		242	
Надземный - Ø76х3,5	м	-		312	
Надземный - Ø57х3,5	м	2158		2332	
ГГРП-2	шт	1		1	
Рвх	МПа	1,2		1,2	

Рвых	МПа	0,6		0,6	
ГРП-5	шт	1		1	
Рвх	МПа	0,6		0,6	
Рвых	МПа	0,3		0,3	
ГРПШ	шт	15		15	
Рвх	МПа	0,3		0,3	
Рвых	МПа	0,003		0,003	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ГГРП - 1 шт; ГРП - 1шт; ГРПШ - 15шт. Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа - 3966м, в том числе Ø530х7,0 - 3954м; Ø426х6,0 - 12м. Подземный газопровод высокого давления 0,6МПа - 1068м, в том числе Ø315х28,6 - 831м; Ø225х20,5 - 237м. Подземный газопровод среднего давления 0,3МПа – 3938,8 , в том числе Ø225х13,4 – 3288,5; Ø160х9,5 - 424,7м; Ø110х6,6 – 225,6м. Подземный газопровод низкого давления 0,003МПа – 36522,7м, в том числе Ø160х9,5 - 907,6м; Ø110х6,6 - 7374м; Ø63х3,8 – 28241,23м. Надземный газопровод низкого давления 0,003МПа – 3332,5м, в том числе Ø108х3,5-446,5м; Ø89х3,8 – 242м; Ø76х3,5

-- 312м; Ø57х3,8 - 2332м. Отключающее устроство 1 485шт., из них КШ Ду500 - 5шт; КШ Ду400 - 1шт; КШ Ду300 - 1шт; КШ Ду200 - 14шт; КШ Ду150 - 12шт; КШ Ду100 - 42шт; КШ Ду80 - 6шт; КШ Ду50 - 117шт; КШ Ду25 – 1287шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2021года;**

месяц, год

окончание работ **июнь 2023года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц ____;

фактически, месяц: **____;**

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 78,7%и фактически применено 68% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КарПФ АО „КТГА" Б.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);**Не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" II-очередь строительства, 1 пусковой комплекс.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Марданов Ануар Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)