Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в с.Т.Рыскулова, с/о Майлыкент, Тюлькубасского района, Туркестанской области (повторное применение)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 03.11.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 950 245,28	637 526,3				90			637 526	5 950 245,28
Всего по стройке	5 950 245,28	637 526,28	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	637 526,28	5 950 245,28

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ Бурлитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

_____ Жумадуллаев А.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в с.Т.Рыскулова, с/о Майлыкент, Тюлькубасского района, Туркестанской области (повторное применение)

А К Т №1

приемки выполненных работ
на 03.11.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок А ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие, покрытие										
		отм.9,600										
143	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 11%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	78		7378,21 3403,08	1287,03 305,46	575500 265440	100388 23826	209672	341334 73347	990181
144	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 11%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	40		5777,63 2608,20	979,98 227,24	231105 104328	39200 9090	87577	133833 29195	394133
147	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР - 11%; СП - 8%	м шва	1712,78		411,49 402,60	2,75 1,35	704792 689565	4710 2312	10517	816415 121697	1642904
		Монолитный участок Ум-1 /4шт/										
171	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,5375		51279,12 20754,00	2951,22 576,10	27563 11155	1587 310	14821	10433 3040	41036
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,11115		212819,00 --	-- --	23655 --	-- --	23655	-- 1892	25547
173	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02115		228894,00 --	-- --	4841 --	-- --	4841	-- 387	5228
174	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0286425		308407,00 --	-- --	8834 --	-- --	8834	-- 707	9541
175	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	0,1075		14810,68 2566,37	1737,28 459,34	1592 276	186 49	1130	299 151	2043
		Монолитный участок Ум-2 /4шт/										

176	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,215	51279,12	2951,22	11025	635	5928	4173	16414
					20754,00	576,10	4462	124		1216	
177	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,052245	212819,00	--	11119	--	11119	--	12008
					--	--	--	--		889	
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00936	228894,00	--	2142	--	2142	--	2313
					--	--	--	--		171	
179	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0158175	308407,00	--	4878	--	4878	--	5268
					--	--	--	--		390	
180	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом									
		НР - 92%, СП - 8%	м3 утеплителя	0,05375	14810,68	1737,28	796	94	564	150	1021
					2566,37	459,34	138	25		76	
		Монолитный участок Ум-3 /4шт/									
181	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,43	51279,12	2951,22	22050	1269	11857	8346	32828
					20754,00	576,10	8924	248		2432	
182	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,080325	212819,00	--	17095	--	17095	--	18463
					--	--	--	--		1368	
183	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0141075	228894,00	--	3229	--	3229	--	3487
					--	--	--	--		258	
184	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0223425	308407,00	--	6891	--	6891	--	7442
					--	--	--	--		551	
185	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом									
		НР - 92%, СП - 8%	м3 утеплителя	0,215	14810,68	1737,28	3184	374	2258	598	4085
					2566,37	459,34	552	99		303	
		Монолитный участок Ум-4 /4шт/									
186	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,645	51279,12	2951,22	33075	1904	17785	12520	49242
					20754,00	576,10	13386	372		3648	
187	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0873	212819,00	--	18579	--	18579	--	20065
					--	--	--	--		1486	
188	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0216	228894,00	--	4944	--	4944	--	5340
					--	--	--	--		396	
189	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0233325	308407,00	--	7196	--	7196	--	7772
					--	--	--	--		576	

190	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92% СП - 8%	м3 утеплителя	0,215	14810,68 2566,37	1737,28 459,34	3184 552	374 99	2258	598 303	4085
		Монолитный участок Ум-5 /12шт/									
191	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91% СП - 8%	м3	0,39	45242,25 17986,80	1851,06 426,55	17644 7015	722 166	9907	6535 1934	26113
192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,3492	212819,00 --	-- --	74316 --	-- --	74316	-- 5945	80261
193	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0522	228894,00 --	-- --	11948 --	-- --	11948	-- 956	12904
		Монолитный участок Ум-6 /10шт/									
194	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91% СП - 8%	м3	0,125	31899,61 9466,13	2702,83 570,37	3987 1183	338 71	2466	1142 410	5539
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/									
197	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91% СП - 8%	м3	0,25	51279,12 20754,00	2951,22 576,10	12820 5188	738 144	6894	4853 1414	19086
201	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92% СП - 8%	м3 утеплителя	0,1	14810,68 2566,37	1737,28 459,34	1481 257	174 46	1050	278 141	1900
		Монолитный участок Ум-8 /1шт/									
202	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91% СП - 8%	м3	0,65	51279,12 20754,00	2951,22 576,10	33331 13490	1918 374	17923	12617 3676	49624
206	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92% СП - 8%	м3 утеплителя	0,225	14810,68 2566,37	1737,28 459,34	3332 577	391 103	2364	626 317	4275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3500150
		РАЗДЕЛ 5.Противопожарная преграда по оси 6									
207	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93% СП - 8%	м3 кладки	5,62	23720,29 6183,84	1594,73 374,09	133308 34753	8962 2102	89593	34276 13407	180990
208	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР - 93% СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	22,48	-295,87 -295,87	-- --	-6651 -6651	-- --	--	-6186 -1027	-13864
209	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93% СП - 8%	т металлических изделий	0,01422	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	5378 961	32 10	4385	903 503	6784

210	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80% СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,18	1191,64 807,30	76,42 60,17	90779 61500	5822 4584	23457	52867 11492	155138
		Анкерные выпуски Ав-1									
211	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 91% СП - 8%	т	0,02176	148420,97 146556,00	1442,60 428,79	3230 3189	31 9	10	2911 491	6632
212	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02176	221796,00 --	-- --	4826 --	-- --	4826	-- 386	5212
		Пояс обвязки									
213	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91% СП - 8%	м3	0,4878	33885,22 10065,00	4813,36 981,77	16529 4910	2348 479	9271	4904 1715	23147
214	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0289428	221796,00 --	-- --	6419 --	-- --	6419	-- 514	6933
215	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,007317	228894,00 --	-- --	1675 --	-- --	1675	-- 134	1809
		Монолитные сердечники МС-1-6									
216	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство НР - 91% СП - 8%	м3	1,62	31778,89 8055,60	5252,15 1099,89	51482 13050	8509 1782	29923	13497 5198	70177
217	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,10712	221796,00 --	-- --	23759 --	-- --	23759	-- 1901	25660
218	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05292	228894,00 --	-- --	12113 --	-- --	12113	-- 969	13082
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								481702
		РАЗДЕЛ 6.Вентшахты									
225	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР - 93% СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	2,38	38198,51 13994,40	2000,56 797,09	90912 33307	4761 1897	52844	32739 9892	133544
226	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки НР - 93% СП - 8%	т металлических изделий	0,09238	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	34941 6242	208 67	28491	5868 3265	44073
227	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство НР - 91% СП - 8%	м3	0,2485	33530,99 10065,00	4813,36 981,77	8332 2501	1196 244	4635	2498 866	11697

228	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство НР - 97%, СП - 8%	м3	0,264	31778,89 8055,60	5252,15 1099,89	8390 2127	1386 290	4877	2200 847	11437
231	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка НР - 97%, СП - 8%	т	0,22469	76699,53 57417,50	17803,72 6930,63	17234 12901	4000 1557	333	13157 2431	32822
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								233572
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ									
		Окна									
378	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%, СП - 8%	м2 проемов	257,67	2257,98 960,20	173,08 83,52	581814 247415	44598 21521	289801	242042 65908	889764
380	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%, СП - 8%	м2 проемов	3,6	2482,49 1071,57	172,12 82,39	8937 3858	620 297	4459	3739 1014	13690
382	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%, СП - 8%	м2 проемов	37,146	3294,73 1625,47	169,66 82,39	122386 60380	6302 3060	55704	57096 14359	193841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								1097295
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								5312719
		ПДС (12%)	Тенге								637526
		Всего	Тенге								5950245

Генподрядчик:
Директор ИК «Агроспецмонтаж»
Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»
Жумадуллаев А.