Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда, БИН 920940000549, Кызылординская область, г.Кызылорда, Остай Жакенов, 22А**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство опор освещения по ул. А. Кудабаева в селе Ж.Махамбетова сельского округа Аксуат города Кызылорда"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2023 (месяц, год) **№2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
920940000549 .	050940014615.	36	12.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство опор освещения по ул. А. Кудабаева в селе Ж.Махамбетова сельского округа Аксуат города Кызылорда"	**11678582,92**	**10427306,18**							**1251276,74**	**11678582,92**
	Итого за стройку										
	В том числе за ноябрь	**11678582,92**	**10427306,18**							**1251276,74**	**11678582,92**
	Итого к оплате										**11678582,92**

М.П.

Заказчик Аким, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды", БИН 920940000549
Бакытов Н.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING" БИН 161140028354
Сейдак Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "Димаш-Сервис" БИН 130141000173
Сейтмаганбетов Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда, БИН 920940000549, Кызылординская область, г.Кызылорда, Остай Жакенов, 22А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство опор освещения по ул. А. Кудабаева в селе Ж.Махамбетова сельского округа Аксуат города Кызылорда"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство опор освещения по ул. А. Кудабаева в селе Ж.Махамбетова сельского округа Аксуат города Кызылорда"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01 На электрические сети 0,4 кВ**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01 На электрические сети 0,4 кВ									
1	1	1308-0303-0101 РСНБ РК 2022	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	2416,86	13,06	2416,86	13,06	271,08	1535,56	4268,61
						2132,72	0,00	2132,72	0,00		316,19	
2	2	247-205-0121 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной ЯРВ-100	шт	1	6761,00		6761,00		6761,00		7301,88
											540,88	
3	3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	34211,71	3372,92	34211,71	3372,92	24984,41	5167,75	42529,82
						5854,38	1323,05	5854,38	1323,05		3150,36	
4	4	515-301-0257 РСНБ РК 2022	Шкаф управления уличным освещением И-710	шт	1	346433,00		346433,00				346433,00
										346433,00		
5	5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	29	453,56	190,29	13153,24	5518,41	1642,85	5742,58	20407,59
						206,62	68,41	5991,98	1983,89		1511,77	
6	6	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	884,54	477,14	26536,20	14314,20	4333,20	9952,80	39408,00
						262,96	197,82	7888,80	5934,60		2919,00	
7	7	243-113-0523 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,059	1474669,00		87005,47		87005,47		93965,91
											6960,44	
8	8	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	250	587,59	219,28	146897,50	54820,00	21640,00	64595,00	228412,50
						281,75	77,11	70437,50	19277,50		16920,00	
9	9	243-110-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,25	84055,00		21013,75		21013,75		22694,85
											1681,10	
10	10	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,475	162144,20	42546,57	239162,70	62756,19	86505,80	88717,11	354110,19
						60949,63	14234,36	89900,70	20995,68		26230,38	
11	12	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж	шт.	2	1634,88	4,75	3269,76	9,50	116,30	1917,82	5602,58
						1571,98	0,00	3143,96	0,00		415,00	
12	13	247-202-0402 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм		2	375,00		750,00		750,00		810,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							60,00	
13	14	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	50	12622,83	7008,65	631141,50	350432,50	10407,00	334123,00	1042485,50
						5406,04	2947,04	270302,00	147352,00		77221,00	
14	15	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	50	5797,48	1461,81	289874,00	73090,50		193023,50	521529,50
						4335,67	489,92	216783,50	24496,00		38632,00	
15	20	247-103-0513 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaguq 120W, мощность 120 Вт, IP67**	шт.	50	55249,00		2762450,00		2762450,00		2983446,00
											220996,00	
16	21	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	15	23821,00		357315,00		357315,00		385900,20
											28585,20	
17	22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк под бондаж CF16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	50	2873,00		143650,00		143650,00		155142,00
											11492,00	
18	23	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента бандажная F207 ГОСТ Р 51177-98**	м	90	647,00		58230,00		58230,00		62888,40
											4658,40	
19	24	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	100	175,00		17500,00		17500,00		18900,00
											1400,00	
20	25	252-207-1118 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа PA2x10/35**	шт.	5	1784,00		8920,00		8920,00		9633,60
											713,60	
21	26	252-202-0531 РСНБ РК 2022	**Зажимы поддерживающие PSP25/120 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	50	2504,00		125200,00		125200,00		135216,00
											10016,00	
22	27	252-207-2637 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа P70**	шт.	100	3331,00		333100,00		333100,00		359748,00
											26648,00	
23	28	1308-0201-3414 РСНБ РК 2022	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях**	м	12	63,11	0,42	757,32	5,04	60,36	499,80	1357,68
						57,66	0,19	691,92	2,28		100,56	
24	29	241-207-0207 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	м	12	431,00		5172,00		5172,00		5585,76
											413,76	
25	30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	50	4760,82	203,02	238041,00	10151,00	164226,50	48137,00	309072,00
						1273,27	63,87	63663,50	3193,50		22894,00	
26	31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	50	976,61	30,16	48830,50	1508,00	34590,00	9529,00	63028,50
						254,65	10,04	12732,50	502,00		4669,00	
27	32	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	29	320,15	207,45	9284,35	6016,05		4310,27	14682,12
						112,70	93,73	3268,30	2718,17		1087,50	
28	33	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	$м^3$ грунта	1,6878	223,82	223,82	377,76	377,76		83,11	497,73
						0,00	68,39	0,00	115,43		36,86	
29	34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	0,041973	2860,04	0,00	120,04	0,00		86,43	222,99
						2860,04	0,00	120,04	0,00		16,52	
30	35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1,6878	53,62	53,62	90,50	90,50		18,73	117,97
						0,00	15,42	0,00	26,03		8,74	
31	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,0522	1242,92	0,00	64,88	0,00		46,71	120,52
						1242,92	0,00	64,88	0,00		8,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1,6878	235,38 121,19	114,19 50,24	397,27 204,54	192,73 84,80		208,33 48,44	654,04
			ИТОГО					5958127,31 753181,22	582668,36 228004,93	4275844,72 346433,00	767694,50 510351,63	7236173,44
					02-02 На электрические сети 10 кВ							
33	1	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	50284,82 23613,88	13433,37 4645,73	50284,82 23613,88	13433,37 4645,73	13237,57	22607,69 5831,40	78723,91
34	2	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	16945,26 4996,08	10566,18 4810,02	16945,26 4996,08	10566,18 4810,02	1383,00	7844,88 1983,21	26773,35
35	3	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1921719,00		1921719,00		1921719,00		1921719,00
36	4	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	925220,00		925220,00		925220,00		925220,00
37	5	РК 2022	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	0,9215	245,20 0,00	245,20 94,01	225,95 0,00	225,95 86,63		62,38 23,07	311,40
38	6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,0285	2925,04 2925,04	0,00 0,00	83,36 83,36	0,00 0,00		60,02 11,47	154,85
39	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,665	53,62 0,00	53,62 15,42	35,66 0,00	35,65 10,25		7,38 3,44	46,48
40	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,0285	1242,92 1242,92	0,00 0,00	35,42 35,42	0,00 0,00		25,50 4,87	65,79
41	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,665	235,38 121,19	114,19 50,24	156,53 80,59	75,94 33,41		82,08 19,09	257,70
42	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,88	3166,12 378,83	236,55 70,46	9118,43 1091,03	681,26 202,92	7346,13	1216,31 826,79	11161,53
43	11	РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных	2	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	7814,38 2029,70	4192,56 923,90	1592,12	3485,24 903,96	12203,58
44	12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	57872,00		62848,99		62848,99	5027,92	67876,91
45	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	11,2	2506,52 399,54	27,97 3,83	28073,02 4474,85	313,27 42,90	23284,91	4201,46 2581,94	34856,42
46	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	/Подливка/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1,92	918,89 477,24	33,55 19,59	1764,27 916,30	64,41 37,61	783,55	896,68 212,87	2873,82
47	15	РК 2022	ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).	км линии	0,02	168336,78 79619,65	85010,14 28974,33	3366,74 1592,39	1700,21 579,49	74,14	1737,50 408,34	5512,58

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	16	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,02	561777,00		11235,54		11235,54		12134,38
49	17	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	10899,63	4887,32	10899,63	4887,32	916,31	898,84	18095,32
						5096,00	2223,12	5096,00	2223,12		5855,30	
50	18	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	1	88634,00		88634,00		88634,00	1340,39	95724,72
51	19	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Траверса ТМ2001/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,0307	1012960,00		31097,87		31097,87	7090,72	33585,70
52	20	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	2096,00		2096,00		2096,00	2487,83	2263,68
53	21	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1477,00		4431,00		4431,00	167,68	4785,48
54	22	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Изолятор IF27/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,0204	1012960,00		20664,38		20664,38	354,48	22317,53
55	23	252-108-0704 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	шт.	6	55,00		330,00		330,00	1653,15	356,40
56	24	252-207-2108 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа СВ70**	шт.	6	952,00		5712,00		5712,00	26,40	6168,96
57	25	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Плашечный зажим CD 35/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,00018	1012960,00		182,33		182,33	456,96	196,92
58	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция опор**	$м^2$ поверхности	1,2	2506,52	27,97	3007,82	33,57	2494,81	14,59	3734,62
						399,54	3,83	479,45	4,60		450,16	
59	27	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1	5064,61	832,71	5064,61	832,71	475,26	276,64	8652,69
						3756,64	336,61	3756,64	336,61		2947,14	
60	28	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	1	9792,29	245,56	9792,29	245,56	2033,45	640,94	16490,14
						7513,28	92,78	7513,28	92,78		5476,36	
											1221,49	
61	30	252-207-3911 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3787,00		3787,00		3787,00		4089,96
62	31	252-206-0501 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1**	шт.	6	1339,00		8034,00		8034,00	302,96	8676,72
63	32	252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	18015,00		18015,00		18015,00	642,72	19456,20
64	33	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3417,00		3417,00		3417,00	1441,20	3690,36
65	35	252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2585,00		2585,00		2585,00	273,36	2791,80
66	36	252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1682,00		5046,00		5046,00	206,80	5449,68
											403,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	41	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	8	670,64	21,50	5365,12	172,00	2864,88	1713,12	7644,48
						291,03	6,39	2328,24	51,12		566,24	
			ИТОГО					3267088,42	37459,96	324602,24	58669,20	3364063,06
								58087,21	14081,09	2846939,00	38305,44	
			ИТОГО ПО АКТУ					9225215,73	620128,32	4600446,96	826363,70	10600236,50
								811268,43	242086,02	3193372,00	548657,07	
			Временные здания и сооружения 2,4%									*177764,75*
			Итого с временными зданиями и сооружениями									*10778001,25*
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%									*45507,78*
			Итого с дополнительными затратами									*10823509,03*
			Непредвиденные работы и затраты-2%									152602,74
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**10976111,77**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №36 от 12.07.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**10427306,18**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1251276,74**
			ИТОГО									**11678582,92**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. "Ai-Sultan Company"

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким — Бакытов Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING" БИН 161140028354
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЖШС ТОО — Сейдак Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Димаш-Сервис" БИН 130141000173
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сейтмаганбетов Ж
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)